Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050740006657

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн",Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Кошербаева, 94**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

170340027689

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "БекСтройИнвест",Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Сыр Сулуы, 23 В**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №ПД-01/02 от 07.02.2024 г.

Номер документа	Дата составления
1	30.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Субподрядные работы по объекту "Строительство подводящих газопроводов и внутриквартальных газораспределительных сетей мкр."Төуелсіздік" в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"			услуга	1	77 483 356,48	77 483 356,48	8 301 788,19
				Итого	1	x	77 483 356,48	8 301 788,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтбаев А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма-3

Генподрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Субподрядчик: ТОО "БекСтройИнвест"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в мкр."Тауелсыздык" в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"

Основание: Договор № ПД-01/02 от 07.02.2024 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ

за Май месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	С начала строительства по отчетный период включительно с НДС	С начала текущего года	За отчетный месяц	Оплата работ, тенге				
					Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц и оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в мкр."Тауелсыздык" в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"	327 711 177,01	77 483 356,48	77 483 356,48	77 483 356,48			77 483 356,48	77 483 356,48	250 227 820,53
Итого к оплате	**327 711 177,01**	**77 483 356,48**	**77 483 356,48**	**77 483 356,48**	**0,00**	**0,00**	**77 483 356,48**	**77 483 356,48**	**250 227 820,53**

Генподрядчик:

ТОО "Транс Азия Констракшн"

БИН/ИИН 050740006657

Генеральный директор **Шайменов Н.А.**

Субподрядчик:

ТОО "БекСтройИнвест"

БИН 170340027689

Директор **Айтбаев А.М.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Программный комплекс АВС (редакция 2022.8)

Генподрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Субподрядчик: ТОО "БекСтройИнвест"
Стройка: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в мкр."Тауелсыздык" в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"
Объект: Наружные сети газоснабжения
Основание: Договор № ПД-01/02 от 07.02.2024 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за Май месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022.2

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	тенге
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.Газоснабжение наружные сети среднего давления (подземный)										
2	50	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	1,378		670660,79 339681,48	330979,31 92364,42	924171 468081	456089 127278	–	463400 37446	1 425 018
4	51	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,842		557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	469468 252019	217449 66495	–	249499 20162	739 128
			Установка крана ПЭ 100 SDR 11 Д90 с телескопическим штоком под ковер (4шт) /8353.10 СБ/										
10	52	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%;*	шт.	8		1706,75 1456,37	250,38 1,34	13654 11651	2003 11	–	11534 932	26 121
12	53	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство *НР - 91%; СП - 8%;*	$м^3$	0,004		47423,05 6195,57	1342,79 520,65	190 25	5 2	160	23 2	215
			Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 Д140х12,7 для труб Д90х8,2 /8353.16 СБ/										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	91	Е11-220501-0403 1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,087	655871,26 331718,23	324153,03 91333,20	57061 28859	28201 7946	–	28571 2309	87 941
14	92	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%;*	м трубы, уложенной в футляре	87	1841,80 1615,22	11,43 3,25	160237 140524	995 283	18718	139119 11242	310 598
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1624781 901159	704742 202015	18878 –	892146 72093	2 589 021
			РАЗДЕЛ 4.Газоснабжение наружные сети среднего давления (надземный)									
			Земляные работы									
25	171	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 *НР - 72%; СП - 8%;*	м^3 грунта	2312,96	197,57 10,67	186,90 45,97	456972 24679	432292 106327	–	17764 1966	476 702
26	172	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	4,16	3510,05 3510,05	– –	14602 14602	– –	–	10513 1168	26 283
27	173	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	1779,32	53,62 –	53,62 15,42	95407 –	95407 27437	–	– –	95 407
28	174	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м^3 грунта	1779,32	26,48 –	26,48 7,62	47116 –	47116 13558	–	– –	47 116
29	175	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%;*	м^3 грунта	355,84	1242,92 1242,92	– –	442281 442281	– –	–	318441 35381	796 103
30	176	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой *НР - 72%; СП - 8%;*	м^3 уплотненного грунта	177,92	112,12 13,69	96,33 23,35	19948 2436	17139 4154	373	1754 196	21 898

Программный комплекс АВС (редакция 2022.8)

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3							
31	177	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^3$ уплотненного грунта	177,92	235,38 121,19	114,19 50,24	41879 21562	20317 8939	–	15525 1726	59 130
32	178	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство *НР - 99%; СП - 8%;*	$м^3$ основания	177,92	5696,44 1746,34 1499,28	247,06 66,98	310709 266752	43957 11917	–	264085 21340	1298936 596 134
33	179	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки *НР - 72%; СП - 8%;*	$м^3$ грунтовой подушки	177,92	700,69 2,18	698,43 207,76	124667 388	124265 36965	14	279 30	124 977
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				1553581 772700	780493 209297	373 –	628361 61807	2 243 750
РАЗДЕЛ 5.Газоснабжение наружные сети низкого давления (подземный)												
34	180	Е11-220501-0405 1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм.Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,57	684283,79 345347,37	338936,42 93516,50	390042 196848	193193 53304	–	194880 15748	600 669
35	181	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,23	670660,79 339681,48	330979,31 92364,42	154252 78127	76125 21244	–	77345 6250	237 848
36	182	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	21	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	11708818 6285513	5423305 1658428	–	6222658 502841	18 434 317
37	183	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	5,024	527712,99 288056,25	239656,74 77715,70	2651230 1447195	1204036 390444	–	1432723 115776	4 199 728
38	184	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	1,055	521116,52 285465,00	235651,52 77358,43	549778 301166	248612 81613	–	298154 24093	872 025

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	186	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	2782,32	366,77	5565	734	–	4783	10 734
			НР - 99%; СП - 8%			2415,55	4,78	4831	10		386	
46	187	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	286	1706,75	250,38	488131	71608	–	412358	933 811
			НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	416522	383		33322	
47	188	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	75	1547,67	153,06	116075	11480	–	103550	227 992
			НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	104596	29		8368	
61	192	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	1487,01	122,48	20818	1714	–	18912	41 259
			НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	19103	5		1528	
66	193	Е11-220801-0210 1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм.Установка на сварном соединении	шт.	5	3064,87	394,22	15324	1972	–	13220	29 612
			НР - 99%; СП - 8%			2670,65	6,70	13353	34		1068	
67	195	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	22	1706,75	250,38	37549	5508	–	31720	71 832
			НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	32040	29		2563	
68	196	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1547,67	153,06	15477	1531	–	13807	30 399
			НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	13946	4		1116	
			Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 Д225х22,7 для труб Д180х16,4 /8353.16 СБ/									
74	266	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,059	1462224,97	1075346,10	86271	63445	–	22598	110 695
			НР - 99%; СП - 8%			386878,87	264190,03	22826	15587		1826	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	267	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	59	2108,81 1718,56	13,12 4,02	124420 101395	774 237	22251	100381 8111	232 912
			Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 Д225х20,5 для труб Д160х14,6 /8353.16 СБ/									
77	284	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,02	1462224,97 386878,87	1075346,10 264190,03	29244 7738	21507 5284	–	7660 619	37 523
78	285	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%;*	м трубы, уложенной в футляре	20	2021,77 1716,64	12,27 3,64	40435 34333	246 73	5856	33989 2747	77 171
			Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 Д160х14,6 для труб Д110х10 /8353.16 СБ/									
80	308	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,133	670660,79 339681,48	330979,31 92364,42	89198 45178	44020 12284	–	44726 3614	137 538
81	309	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	133	1841,80 1615,22	11,43 3,25	244959 214824	1520 432	28615	212676 17186	474 822
			Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 Д140х12,7 для труб Д90х8,2 /8353.16 СБ/									
83	326	Е11-220501-0403 1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,53	655871,26 331718,23	324153,03 91333,20	347612 175811	171802 48407	–	174053 14065	535 729
84	327	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	530	1841,80 1615,22	11,43 3,25	976154 856067	6058 1723	114029	847507 68487	1 892 148
			Узел выхода сигнального провода на поверхность /ГСН-71/ (1303шт)									
86	374	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее *НР - 61%; СП - 8%;*	км	27,9	34616,93 12521,25	22095,68 6157,40	965812 349343	616469 171791	–	213099 27947	1 206 859

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	375	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	27900	293,37 112,70	120,86 44,67	8185023 3144330	3371994 1246293	1668699	2263806 251658	10 700 487
		НР - 72%; СП - 8%		Тенге				27242187	11537653	1839450	12744605	41 096 110
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5						13865085	3707638	–	1109319	

РАЗДЕЛ 6.Газоснабжение наружные сети низкого давления (надземный)

Земляные работы

98	390	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	27065,36	197,57 10,67	186,90 45,97	5347303 288787	5058516 1244195	–	207862 23006	5 578 173
		НР - 72%; СП - 8%										
99	391	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	141,9	3510,05 3510,05	– –	498076 498076	– –	–	358615 39846	896 537
		НР - 72%; СП - 8%										
100	392	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	20924	53,62 –	53,62 15,42	1121945 –	1121945 322648	–	– –	1 121 945
101	393	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м^3 грунта	20924	26,48 –	26,48 7,62	554068 –	554068 159441	–	– –	554 068
102	394	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	4084	1242,92 1242,92	– –	5076085 5076085	– –	–	3654772 406072	9 136 929
		НР - 72%; СП - 8%										
103	395	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	2092	112,12 13,69	96,33 23,35	234555 28639	201522 48848	4394	20627 2301	257 483
		НР - 72%; СП - 8%										
104	396	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	2092	235,38 121,19	114,19 50,24	492415 253529	238885 105102	–	182548 20292	695 255
		НР - 72%; СП - 8%										
105	397	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3 основания	2092	1746,34	247,06	3653343	516850	–	3105135	7 009 392

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	3136494	140122		250914	
106	398	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки**	м^3 грунтовой подушки	2092	700,69	698,43	1465843	1461116	166	3284	1 469 483
			НР - 72%; СП - 8%			2,18	207,76	4561	434634		356	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18443633	9152902	4560	7532843	26 719 265
								9286171	2454990	–	742787	
			ИТОГО:	Тенге								72 648 146
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24825115				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22175790			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6573940			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1863261		
			- Накладные расходы	Тенге							21797955	
			- Сметная прибыль	Тенге							1986006	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								72 648 146,00
			Временные здания и сооружения-1,3%	Тенге								944 425,90
			Итого:	Тенге								73 592 571,90
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,67%	Тенге								493 070,23
			Итого:	Тенге								74 085 642,13
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								1 481 712,84
			Итого сметная стоимость СМР:	Тенге								75 567 354,97
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539	Тенге								78 971 959,02
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,876027 без НДС:	Тенге								69 181 568,29
			НДС 12%,тенге	Тенге								8 301 788,19
			ИТОГО ПО АКТУ с НДС:	Тенге								77 483 356,48

Генподрядчик:

ТОО "Транс Азия Констракшн"

БИН 050740006657

Генеральный директор **Шайменов Н.А.**

Субподрядчик:

ТОО "БекСтройИнвест"

БИН 170340027689

Директор **Айтбаев А.М.**