Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары»

БИН/ИИН/ИНН/УНП 040840003426, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ188560000005731593

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак Комсомольское Денисовка Рудный Костанай" км 254-274

СПРАВКА №11 от 15.09. 2025г

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00283	8956	№090140000306/241174/00 №090140000306/241174/02	29 08.2024 г 13.01.2025 г	БРК	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала реализации по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение	2 206 756 524,00	2 206 397 474,15	424 626 860,63							50 955 223,28	475 582 083,91
Выплата аванса	0,00										
Удержание аванса	0,00										0,00
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00										0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	110 337 826,20	110 319 873,71	21 231 343,03							2 547 761,16	23 779 104,19
Итого к оплате:	**2 096 418 697,80**	**2 096 077 600,44**									**451 802 979,72**

Заказчик: Директор
КОФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»

С.Карабеков

Технический надзор
ТОО "YEREN"
БИН 031140011581
Аттестат KZ25VJE 00044464

К.Мусабаев

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»

Т.Убей-Волк

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, г Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4, тел.: 8 (7172) 64-87-45**	**090140000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Қостанай жолдары",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7**	**040840003426**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№ 090140000306/241174/00 от 29.08.2024	

Номер документа	Дата составления
80	**15.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак-Комсомольское-Денисовка" км 254-274			Работа	1	475 582 083,91	475 582 083,91	50 955 223,28
				Итого	1	x	475 582 083,91	50 955 223,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Убей-Волк Г.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.09.2025

М.П.

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай" км 254-274

Договор №090140000306/240881/00 от 24.07.2024 г.

Акт выполненных работ №11 за сентябрь месяц 2025 года (от 11.09.2025 года)

Материалы на стройплощадке											
№ п/п	ОПИСАНИЕ	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Выполнено с начала строительства				За отчетный период			
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы	
				Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4 727	5 230,0	18 541 657,50	5 230,00	18 541 657,50		-		-
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	4 733	7 000,0	24 848 250,00	7 000,00	24 848 250,00		-		-
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	4 745	6 120,0	21 779 550,00	6 120,00	21 779 550,00		-		-
4	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	4 035	16 920,0	51 204 150,00	16 920,00	51 204 150,00		-	1 731,40	5 239 649,25
5	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	тн	167 087	1 000,0	125 315 250,00	1 000,00	125 315 250,00		-		-
6	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	тн	30 358	87,00	1 980 859,50	87,00	1 980 859,50		-		-
Итого Материалы на стройплощадке (без НДС), тенге					**243 669 717,00**		**243 669 717,00**		**-**		**5 239 649,25**
Итого Материалы на стройплощадке (с НДС), тенге					**272 910 083,04**		**272 910 083,04**		**-**		**5 868 407,16**

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор

_____ **Карабеков С.**

Зам.директора

_____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:

_____ **В. Иноземцев**

Главный специалист ОККиПР

_____ **Кунтлесов Д.С.**

Начальник ОПЭР и З _____ **О. Дуйсенбаева**

Технический надзор

ТОО "YEREN"

_____ **Мусабаев К. М.**

Подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор

_____ **Убей-Волк Г.Н.**

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай" км 254-274

Договор №090140000306/241174/00 от 29.08.2024

Акт выполненных работ №11 за сентябрь месяц 2025 года (от 15.09.2025 года)

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Объем работ	План по проекту		Выполнено с начала проекта		План на 2025 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				цена за ед., тенге	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 и устройство основания с добавлением нового материала	$м^2$	9 064	2 365,1166560	21 437 417,37	9 064,00	21 437 417,37	9 064,00	21 437 417,37	9 064,00	21 437 417,37		
3	Фрезерованиеа/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	$м^2$	175 010	560,6515058	98 119 620,03	175 010	98 119 620,03	175 010	98 119 620,03	175 010	98 119 620,03		
2	Розлив вяжущих материалов.	т	6,3448	253 287,81410	1 607 060,52	6,3448	1 607 060,52	6,3448	1 607 060,52	6,3448	1 607 060,52		
4	Розлив вяжущих материалов.	т	87,505	251 898,60830	22 042 387,72	87,5050	22 042 387,72	87,505	22 042 387,72	87,505	22 042 387,72		
5	Устройство а/б покрытия из плотной горячей крупнозернистой смеси	$м^2$	183 706	5 149,753825094	946 040 676,19	183 706,0	946 040 676,19	183 706	946 040 676,19	183 706,0	946 040 676,19		
6	Розлив вяжущих материалов.	т	55,1120	253 286,8132800	13 959 142,85	55,1120	13 959 142,85	55,1120	13 959 142,85	55,1120	13 959 142,85	24,9590	6 321 785,57
7	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси	$м^2$	184 074	4 413,1684491	812 349 569,10	184 074,00	812 349 569,10	184 074	812 349 569,10	184 074,00	812 349 569,10	83 564,06	368 782 273,07
8	Укрепление фрезированным материалом толщиной 10 см	$м^2$	76 440	629,6913940	48 133 610,16	76 440	48 133 610,16	76 440	48 133 610,16	76 440	48 133 610,16	76 440,00	48 133 610,16
9	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	38,5	136 993,0087700	5 274 230,84	39	5 274 230,84	38,5	5 274 230,84	39	5 274 230,84	38,50	5 274 230,84
10	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м, шаг 1:3)	км	21,5	58 257,7622000	1 252 541,89	22	1 252 541,89	21,5	1 252 541,89	22	1 252 541,89	21,50	1 252 541,89
11	Устройство дорожной разметки пешеходный переход)	м2	38,4	2 658,0295000	102 068,33	38	102 068,33	38,4	102 068,33	38	102 068,33	38,40	102 068,33
	Итого	тг			1 970 318 325,00		1 970 318 325,00		1 970 318 325,00		1 970 318 325,00		429 866 509,87
	Материалы на стройплощадке						243 669 717,00				243 349 136,78		
	Возрат аванса за материалы на строй площадке						243 669 717,00		320 580,22		243 669 717,00		5 239 649,25
	Итого:						1 970 318 325,00		1 969 997 744,78		1 969 997 744,78		424 626 860,63
	НДС-12%	тг			236 438 199,00		236 438 199,00		236 399 729,37		236 399 729,37		50 955 223,28
	Всего	тг			2 206 756 524,00		2 206 756 524,00		2 206 397 474,15		2 206 397 474,15		475 582 083,91

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
_____ Карабеков С.

Зам.директора
_____ Сагимбаев А.Б.

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ В. Иноземцев

Главный специалист ОККиПР
_____ Кунтлесов Д.С.

Начальник ОПЭР и З _____ О. Дуйсенбаева

Технический надзор
ТОО "YEREN"
_____ Мусабаев К. М.

Подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор
_____ Убей-Волк Г.Н.

Реестр по выполненным работам
к Акту № 11 от 15.09.2025 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка А-22 "Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай"км 254 -274						
Костанайская область						
Устройство нижнего слоя а/б покрытия из горячей крупнозернистой а/б смеси Н-6 см	км	20,0	20,0		20,0	0
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-5 см	км	20,0	11,9	8,1	20,0	0,0
Укрепление обочин фрезированным материалом ширина - 2 м, толщина - 10 см	км	20,0		20,0	20,0	0,0

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
С.Карабеков

Подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор:
Г.Убей-Волк