Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

050740006657

170340027689

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн",Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Кошербаева, 94**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "БекСтройИнвест",Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Сыр Сулуы, 23 В**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл №1 от 30.10.2024 г. к Договору №ПД-01/02 от 07.02.2024 г.

Номер документа	Дата составления
4	30.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в мкр."Тәуелсыздық" в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"			работа	1	3 886 871,96	3 886 871,96	416 450,57
				Итого	1	x	3 886 871,96	416 450,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Айтбаев А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Субодрядчик: ТОО "БекСтройИнвест"

Наименование стройки: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в мкр."Тауелсыздык" в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Справка №4 (ДОБАВЛЕНИЕ)
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
подрядчика	субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
050740006657	170340027689			№ПД-01/02	07.02.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего к оплате с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в мкр."Тауелсыздык" в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"	319 447 995,94	285 221 424,95	5 894 570,50	5 894 570,50			707 348,46	6 601 918,96
Удержание стоимости затрат по выпуску банковских гарантий согласно п.п.3.5. договора	2 715 047,00	2 424 149,11	2 424 149,11	2 424 149,11			290 897,89	2 715 047,00
ИТОГО к оплате:	**316 732 948,94**	**282 797 275,84**	**3 470 421,39**	**3 470 421,39**			**416 450,57**	**3 886 871,96**

Подрядчик:
ТОО «Транс Азия Констракшн»

Генеральный директор

Шайменов Н.Т.

Субподрядчик:
ТОО «БекСтройИнвест»

Директор

Айтбаев А.М.

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Субподрядчик: ТОО "БекстройИнвест"
Наименование стройки: "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в мкр."Тауелсыздык" в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области". Наружное газоснабжение.
Договор: Договор субподряда на капитальное строительство №ПД-01/02 от «07» февраля 2024 года

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
(ДОБАВЛЕНИЕ)

за ОКТЯБРЬ месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022.2

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Газоснабжение наружные сети высокого давления (подземный)										
			Рама под ГРПШ-15-2ВУ-1 (1шт) /АС-3/										
1	3	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Устройство основания из ГПС 300мм**	**м³ основания**	**0,9**		**11433,58**	**2553,08**	**10 290**	**2 298**	**6 868**	**1 046**	**11 426**
			НР - 93%; СП - 8%;				**1249,40**	**1063,32**	**1 124**	**957**		**90**	
			Формула объема = 1.1,5.0.3.2										
2	4	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство**	**м³**	**0,728**		**14089,02**	**2547,20**	**10 257**	**1 854**	**3 261**	**4 679**	**15 348**
			НР - 91%; СП - 8%;				**7063,23**	**558,98**	**5 142**	**407**		**411**	
			Формула объема = 1,3.0.35.0.8.2										
3	5	**С1212-101-0604 212-101-0604 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50,W6**	**м³**	**0,8372**		**39359,00**	**–**	**32 951**	**–**	**32 951**	**–**	**32 951**
			Формула объема = 1,3.0.35.0.8.2.1,15				**–**	**–**	**–**	**–**		**–**	
4	6	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**2,51**		**1184,12**	**27,97**	**2 972**	**71**	**1 898**	**933**	**3 985**
			НР - 93%; СП - 8%;				**399,54**	**3,83**	**1 003**	**10**		**80**	
			Формула объема = 1,3.0.8+1,3.0.35.2+0,8.0,35.2										
5	7	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,02124**		**103949,54**	**1908,98**	**2 208**	**40**	**–**	**1 972**	**4 354**
			НР - 91%; СП - 8%;				**102040,56**	**812,07**	**2 167**	**17**		**173**	
			Формула объема = 4.5,31.0,001										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	8	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке/МН 117-5/**	т	0,02124	1012800,00	–	21 512	–	21 512	–	21 512
			Формула объема = 4.5,31.0,001			–	–	–	–		–	
7	9	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,61596	188,55	4,51	116	2	70	31	150
			НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = (4.5,31.0,001).29			72,18	0,74	44	–		4	
8	10	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	0,61596	225,15	6,19	139	3	60	52	198
			НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = (4.5,31.0,001).29			123,45	0,74	76	–		6	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**Тенге**				80 445	4 268	66 620	8 713	89 924
								9 556	1 391		764	
РАЗДЕЛ 3.Газоснабжение наружные сети среднего давления (подземный)												
Опозновательные столбики ОС/Табличка-указатель (8шт)												
9	12	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	$м^3$	0,4	13449,60	1688,06	5 380	675	1 566	2 857	8 488
			НР - 91%; СП - 8%; Формула объема = (0,05)X8			7848,04	383,08	3 139	153		251	
10	13	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,408	38299,00	–	15 626	–	15 626	–	15 626
			Формула объема = (0.05.1,02)X8			–	–	–	–		–	
11	14	С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,008	73227,00	–	586	–	586	–	586
			Формула объема = 1X8:1000			–	–	–	–		–	
12	15	Е12-090101-1001 1209-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Укрепление стоек**	шт	8	458,50	–	3 668	–	109	2 562	6 515
			НР - 72%; СП - 8%; Формула объема = (1)X8			444,85	–	3 559	–		285	
13	17	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	8	1242,62	–	9 941	–	1 100	9 548	20 197
			НР - 108%; СП - 8%; Формула объема = (1)X8			1105,13	–	8 841	–		707	
14	18	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,016	441684,00	–	7 067	–	7 067	–	7 067
			Формула объема = (0,002)X8			–	–	–	–		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = (1,8)Х8*	$м^2$	14,4	188,55 72,18	4,51 0,74	2 715 1 039	65 11	1 611	717 83	3 515
16	20	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = (1,8)Х8*	$м^2$	14,4	225,15 123,45	6,19 0,74	3 242 1 778	89 11	1 375	1 227 142	4 611
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				48 225 18 356	829 175	29 040 –	16 911 1 468	66 605
		РАЗДЕЛ 4.Газоснабжение наружные сети среднего давления (надземный)										
		Рама под ГРПШ-15-2НУ-1 (4шт) /АС-3/										
17	22	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство основания из ГПС 300мм *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = (1,1,5,0,3,2)Х4*	$м^3$ основания	3,6	11433,58 1249,40	2553,08 1063,32	41 161 4 498	9 191 3 828	27 472	4 183 360	45 704
18	23	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = (1,3,0,35,0,8,2)Х4*	$м^3$	2,912	14089,02 7063,23	2547,20 558,98	41 027 20 568	7 418 1 628	13 041	18 717 1 645	61 389
19	24	С1212-101-0604 212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50,W6 *Формула объема = (1,3,0,35,0,8,2,1,15)Х4*	$м^3$	3,3488	39359,00 –	– –	131 805 –	– –	131 805	– –	131 805
20	25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = (1,3,0,8+1,3,0,35,2+0,8,0,35,2)Х4*	$м^2$ поверхности	10,04	1184,12 399,54	27,97 3,83	11 889 4 011	280 38	7 598	3 731 321	15 940
21	26	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = (4,5,31,0,001)Х4*	т	0,08496	103949,54 102040,56	1908,98 812,07	8 832 8 669	162 69	–	7 889 694	17 415
22	27	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке/МН 117-5/ *Формула объема = (4,5,31,0,001)Х4*	т	0,08496	1012800,00 –	– –	86 047 –	– –	86 047	– –	86 047

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	46	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	42	2782,32	366,77	116 857	15 405	–	100 438	225 411
			НР - 99%; СП - 8%			2415,55	4,78	101 453	201		8 116	
31	47	С1241-112-0220 241-112-0220 РСНБ РК 2022	Патрубок Д160мм	шт.	42	13948,00	–	585 816	–	585 816	–	585 816
						–	–	–	–		–	
32	48	Е11-220801-0208 1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	57	2479,22	348,34	141 316	19 855	–	120 245	271 278
			НР - 99%; СП - 8%			2130,88	3,44	121 460	196		9 717	
33	49	С1241-112-0211 241-112-0211 РСНБ РК 2022	Патрубок Д140мм	шт.	57	14553,00	–	829 521	–	829 521	–	829 521
						–	–	–	–		–	
34	50	Е11-220801-0213 1122-0801-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	3910,30	530,30	39 103	5 303	–	33 462	75 269
			НР - 99%; СП - 8%			3380,00	15,50	33 800	155		2 704	
35	51	С1241-112-0231 241-112-0231 РСНБ РК 2022	Патрубок Д250мм	шт.	10	13986,00	–	139 860	–	139 860	–	139 860
						–	–	–	–		–	
			Узел выхода сигнального провода на поверхность /ГСН-71/ (1303шт)									
36	53	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	2300	293,37	120,86	674 751	277 978	137 563	186 622	882 119
			НР - 72%; СП - 8%			112,70	44,67	259 210	102 741		20 746	
			Опозновательные столбики ОС/Табличка-указатель (150шт)									
34	55	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	7,5	13449,60	1688,06	100 872	12 660	29 352	53 563	159 144
			НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = (0,05)Х150*			7848,04	383,08	58 860	2 873		4 709	
35	56	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,65	38299,00	–	292 987	–	292 987	–	292 987
			Формула объема = (0,05.1.02)Х150			–	–	–	–		–	
36	57	С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,15	73227,00	–	10 984	–	10 984	–	10 984

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Формула объема – 1X150/1000			–	–	–	–		–	
37	58	Е12-090101-1001 1209-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Укрепление стоек**									
			НР - 72%; СП - 8%;	шт	150	458,50	–	68 775	–	2 047	48 044	122 157
			Формула объема – (1)X150			444,85	–	66 728	–		5 339	
38	60	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101**									
			НР - 108%; СП - 8%;	шт.	150	1242,62	–	186 393	–	20 623	179 031	378 686
			Формула объема – (1)X150			1105,13	–	165 770	–		13 262	
39	61	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**									
			Формула объема – (0,002)X150	т	0,3	441684,00	–	132 505	–	132 505	–	132 505
						–	–	–	–		–	
40	62	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**									
			НР - 69%; СП - 8%;	$м^2$	270	188,55	4,51	50 909	1 218	30 202	13 446	65 913
			Формула объема – (1,8)X150			72,18	0,74	19 489	200		1 558	
41	63	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			НР - 69%; СП - 8%;	$м^2$	270	225,15	6,19	60 791	1 672	25 787	22 999	86 457
			Формула объема – (1,8)X150			123,45	0,74	33 332	200		2 668	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4 175 324	420 114	2 267 328	1 379 354	5 673 718
								1 487 884	106 960	–	119 042	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6 189 938
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 554 024				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					442 288			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					114 093			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 629 463		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге								
			- Накладные расходы	Тенге							1 439 831	
			- Сметная прибыль	Тенге							124 332	
			ИТОГО									**6 189 938,00**
			Временные здания и сооружения 1,3%									80 469,19
			ИТОГО									**6 270 407,19**
			Зимнее удорожание 0,67%									42 011,73
			ИТОГО									**6 312 418,92**
			Непредвиденные работы и затраты 2%									126 248,38
			ИТОГО									**6 438 667,30**
			В текущих ценах на 2023 год 100%, К=1,0450539									**6 728 754,37**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО с учетом договорного коэффициента К=0,876027 без НДС, тенге										**5 894 570,50**
			НДС 12%, тенге										**707 348,46**
			ИТОГО с НДС, тенге										**6 601 918,96**

Подрядчик:
ТОО «Транс Азия Констракшн»

Генеральный директор

_____ **Шайменов Н.А.**

Субподрядчик:
ТОО «БекСтройИнвест»

Директор

_____ **Айтбаев А.М.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору субподряда
на капитальное строительство №ПД-01/02 от 07 февраля 2024 года

г.Кызылорда «30» октября 2024г.

ТОО «Транс Азия Констракшн» (здесь и далее Подрядчик), компанией зарегистрированной по адресу: 120016, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул. Е.Кошербаева, 94, в лице **генерального директора Шайменова Н.А.,** действующего на основании Устава с одной стороны,

и

ТОО «БекСтройИнвест» (здесь и далее Субподрядчик), компанией, зарегистрированной по адресу: 120000, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул.Сыр Сулуы, 23В, в лице **Директора Айтбаева А.М.**, действующего на основании Устава с другой стороны, здесь и далее Стороны либо индивидуально Сторона, заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 о нижеследующем:

1. В связи с исключением объемов работ на сумму 14 865 100,03 тенге (Четырнадцать миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч сто тенге 03 тиын) с учетом НДС, указанных в Приложении №1, включением дополнительных объемов работ на сумму в размере 6 601 918,96 (Шесть миллионов шестьсот одна тысяча девятьсот восемнадцать тенге 96 тиын) с учетом НДС, указанных в Приложении №2 к настоящему Дополнительному соглашению №1, удержания стоимости затрат по выпуску банковских гарантий согласно п.п.3.5. договора в размере 2 715 047,00 тенге (Два миллиона семьсот пятнадцать тысяч сорок семь тенге 00 тиын) с учетом НДС, принять п.п.2.1. Раздела 2 «Цена договора» в следующей редакции:

«2.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет **316 732 948,94 тенге (Триста шестнадцать миллионов семьсот тридцать две тысячи девятьсот сорок восемь тенге 94 тиын) с учетом НДС**, которая включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, мобилизацию и демобилизацию техники и персонала Субподрядчика на Объект, командировочные расходы, питание и проживание своих сотрудников на объекте, временные складские помещения и базы, затраты по сдаче Объекта в эксплуатацию, а также прочие производственные затраты, необходимые для завершения Работ, указанных в п.п.1.2 настоящего Договора».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительны соглашением №1, Стороны руководствуются Основным Договором субподряда на капитальное строительство №ПД-01/02 от 07 февраля 2024 года.

3. Настоящее Дополнительное соглашение №1 составлено в 2-х (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу в день его подписания обеими Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Дополнительному соглашению №1.

Подрядчик:
ТОО «Транс Азия Констракшн»
БИН 050740006657
ИИК KZ136010201000029924
КФ АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
120016, РК, г.Кызылорда,
ул.Е.Кошербаева, 94
Тел./факс: 8 (7242) 23-54-02

Генеральный директор

Шайменов Н.А.

Субподрядчик:
ТОО «БекСтройИнвест»
БИН 170340027689
ИИК KZ24601A201001696031
КФ АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
120000, РК, г.Кызылорда,
ул.Сыр Сулуы, 23В

Директор

Айтбаев А.М.

Приложение №1
к Дополнительному соглашению №1 от 30 октября 2024г.
к договору субподряда
на капитальное строительство №ПД-01/02
от «07» февраля 2024 года

Стоимость объемов работ на ИСКЛЮЧЕНИЕ

"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в мкр."Тауелсыздык" в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Газоснабжение наружные сети выского давления (надземный)										
			Рама под ГРПШ-15-2ВУ-1 (1шт) /АС-3/										
1	56	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^3$	0,18		40696,70	1611,12	7 325	290	6 709	296	7 647
			НР - 91%; СП - 8%				1809,38	346,96	326	62		26	
2	57	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство**	$м^3$	0,81		14089,02	2547,20	11 412	2 063	3 628	5 206	17 076
			НР - 91%; СП - 8%				7063,23	558,98	5 721	453		458	
3	58	С1212-101-0604 212-101-0604 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50,W6**	$м^3$	0,9315		39359,00	–	36 663	–	36 663	–	36 663
			Формула объема = 0,81.1,15				–	–	–	–		–	
4	59	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж опорных конструкций ГРПШ**	т	0,07984		55684,34	11402,90	4 446	910	976	1 766	6 417
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = 0,001.(34,40+15,60+14,9+13,7+1,24)*				32061,74	3047,82	2 560	243		205	
5	60	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,07984		973588,00	–	77 731	–	77 731	–	77 731
			Формула объема = (0,001.(34,40+15,60+14,9+13,7+1,24))				–	–	–	–		–	
6	61	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке/МН 117-5/**	т	0,0108		1012800,00	–	10 938	–	10 938	–	10 938
			Формула объема = (10,8).0,001				–	–	–	–		–	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	62	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *Формула объема = 3,03.0,001*	т	0,00303	481766,00 –	– –	1 460 –	– –	1 460	– –	1 460
8	63	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный *Формула объема = 0,18+0,034+0,06*	кг	0,274	783,00 –	– –	215 –	– –	215	– –	215
9	64	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%;* *Формула объема = ((0,001.(34,40+15,60+14,9+13,7+1,24))-10.8.0,001).29*	$м^2$	2,62856	188,55 72,18	4,51 0,74	496 190	12 2	294	131 15	642
10	65	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = ((0,001.(34,40+15,60+14,9+13,7+1,24))-10.8.0,001).29*	$м^2$	2,62856	225,15 123,45	6,19 0,74	592 324	16 2	252	224 26	842
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				151 278 9 121	3 291 762	138 866	7 492 272	159 631
			РАЗДЕЛ 3.Газоснабжение наружные сети среднего давления (подземный)									
			Установка крана ПЭ 100 SDR 11 Д90 с телекопическим штоком под ковер (4шт) /8353.10 СБ/									
11	89	С1245-403-0101 245-403-0101 РСНБ РК 2022	Ковер наземный КНЗ системы ОДК *Формула объема = (1)X4*	шт.	4	91288,00 –	– –	365 152 –	– –	365 152	– –	365 152
			Опозновательные столбики ОС/Табличка-указатель (8шт)									
12	191	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики железобетонные.Установка *НР - 108%; СП - 8%;* *Формула объема = (1)X8*	шт.	8	2551,27 1006,39	1235,83 519,57	20 410 8 051	9 887 4 157	2 472	8 695 644	29 749
13	192	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022 прим.	Столбы железобетонные *Формула объема = (0,07)X8*	$м^3$	0,56	52235,00 –	– –	29 252 –	– –	29 252	– –	29 252
14	193	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101 *НР - 108%; СП - 8%;* *Формула объема = (1)X8*	шт.	8	1242,62 1105,13	– –	9 941 8 841	– –	1 100	9 548 707	20 197
15	194	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2022	Табличка указатель *Формула объема = (0,14.0,21.1)X8*	$м^2$	0,2352	21228,00 –	– –	4 993 –	– –	4 993	– –	4 993

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				429 748	9 887	402 969	18 243	449 343
								16 892	4 157	–	1 351	
			РАЗДЕЛ 4.Газоснабжение наружные сети среднего давления (надземный)									
			Рама под ГРПШ-15-2НУ-1 (4шт) /АС-3/									
16	223	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^3$	0,72	40696,70	1611,12	29 302	1 160	26 839	1 186	30 592
			НР - 91%; СП - 8%;			1809,38	346,96	1 303	250		104	
			Формула объема = (0,18)Х4									
17	224	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство**	$м^3$	3,24	14089,02	2547,20	45 648	8 253	14 510	20 825	68 304
			НР - 91%; СП - 8%;			7063,23	558,98	22 885	1 811		1 831	
			Формула объема = (0,81)Х4									
18	225	С1212-101-0604 212-101-0604 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50,W6**	$м^3$	3,726	39359,00	–	146 652	–	146 652	–	146 652
			Формула объема = (0,81.1,15)Х4			–	–	–	–		–	
19	226	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Монтаж опорных конструкций ГРПШ**	т	0,31936	55684,34	11402,90	17 783	3 641	3 903	7 065	25 667
			НР - 69%; СП - 8%;			32061,74	3047,82	10 239	973		819	
			Формула объема = (0,001.(34,40+15,60+14,9+13,7+1,24))Х4									
20	227	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,31936	973588,00	–	310 925	–	310 925	–	310 925
			Формула объема ((0,001.(34,40+15,60+14,9+13,7+1,24)))Х4			–	–	–	–		–	
21	228	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке/МН 117-5/**	т	0,0432	1012800,00	–	43 753	–	43 753	–	43 753
			Формула объема = ((10,8).0,001)Х4			–	–	–	–		–	
22	229	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01212	481766,00	–	5 839	–	5 839	–	5 839
			Формула объема = (3.03.0,001)Х4			–	–	–	–		–	
23	230	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	1,096	783,00	–	858	–	858	–	858
			Формула объема = (0,18+0,034+0,06)Х4			–	–	–	–		–	
24	231	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	10,51424	188,55	4,51	1 982	48	1 175	524	2 566
			НР - 69%; СП - 8%;			72,18	0,74	759	8		61	
			Формула объема = (((0,001.(34,40+15,60+14,9+13,7+1,24))+10,8.0,001).29)Х4									

Страниц - 7

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	232	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%; Формула объема = (((0,001 (34,40+15,60+14,9+13,7+1,24))+10,8.0,001) 29)Х4	м²	10,51424	225,15 123,45	6,19 0,74	2 367 1 298	65 8	1 004	896 104	3 366
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				605 109 36 484	13 167 3 050	555 458	30 496 2 919	638 522
РАЗДЕЛ 5.Газоснабжение наружные сети низкого давления (подземный)												
			Установка крана ПЭ100 SDR11 Д180 с телескопическим штоком под ковер (1шт) /8353.10 СБ/									
26	314	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = 2.4-2	шт.	6	1706,75 1456,37	250,38 1,34	10 241 8 738	1 502 8	–	8 651 699	19 590
27	333	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = 1+1	шт.	2	1706,75 1456,37	250,38 1,34	3 414 2 913	501 3	–	2 884 233	6 531
28	334	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	2782,32 2415,55	366,77 4,78	2 782 2 416	367 5	–	2 391 193	5 367
29	335	Е11-220801-0210 1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм.Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	3064,87 2670,65	394,22 6,70	3 065 2 671	395 7	–	2 644 214	5 923
			Установка крана ПЭ100 SDR11 Д110 с телескопическим штоком под ковер (47шт) /8353.10 СБ/									
30	341	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = (2.4-2)Х47	шт.	282	1706,75 1456,37	250,38 1,34	481 304 410 696	70 607 378	–	406 590 32 856	920 749

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	348	С1245-403-0101 245-403-0101 РСНБ РК 2022	**Ковер наземный КНЗ системы ОДК**	шт.	47	91288,00	–	4 290 536	–	4 290 536	–	4 290 536
			Формула объема = (1)Х47			–	–	–	–		–	
32	360	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	47	1706,75	250,38	80 217	11 768	–	67 765	153 459
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (1*1-1)Х47*			1456,37	1,34	68 449	63		5 476	
33	361	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	47	2782,32	366,77	130 769	17 239	–	112 395	252 247
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (1)Х47*			2415,55	4,78	113 531	225		9 082	
34	362	Е11-220801-0210 1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 180 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	47	3064,87	394,22	144 049	18 528	–	124 265	278 356
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (1)Х47*			2670,65	6,70	125 521	315		10 042	
			Установка крана ПЭ100 SDR11 Д90 с телескопическим штоком под ковер (21шт) /8353.10 СБ/									
35	368	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	126	1706,75	250,38	215 051	31 548	–	181 668	411 399
			НР - 99%; СП - 8%; *Формула объема = (2.4-2)Х21*			1456,37	1,34	183 503	169		14 680	
36	375	С1245-403-0101 245-403-0101 РСНБ РК 2022	**Ковер наземный КНЗ системы ОДК**	шт.	21	91288,00	–	1 917 048	–	1 917 048	–	1 917 048
			Формула объема = (1)Х21			–	–	–	–		–	
			Выход в землю с прим.перехода "полиэтилен-сталь" ПЭ/Ст Д32/Д32 мм (1299шт) /8353.05 СБ/									
37	443	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^3$	6,495	42098,18	1611,12	273 428	10 465	251 211	10 694	285 062
			НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = (0,005)Х1299*			1809,38	346,96	11 752	2 254		940	
38	444	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/крышка/**	т	3,728	565637,00	–	2 108 695	–	2 108 695	–	2 108 695
			Формула объема = (2.86989992.0,001)Х1299			–	–	–	–		–	
			Ковер									
39	459	С1245-403-0101 245-403-0101 РСНБ РК 2022	**Ковер наземный КНЗ системы ОДК**	шт.	1	91288,00	–	91 288	–	91 288	–	91 288

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		–	
			Ковер									
40	482	С1245-403-0101 245-403-0101 РСНБ РК 2022	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	91288,00	–	91 288	–	91 288	–	91 288
						–	–	–	–		–	
			Ковер									
41	515	С1245-403-0101 245-403-0101 РСНБ РК 2022	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	91288,00	–	91 288	–	91 288	–	91 288
						–	–	–	–		–	
			Ковер									
42	538	С1245-403-0101 245-403-0101 РСНБ РК 2022	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	91288,00	–	91 288	–	91 288	–	91 288
						–	–	–	–		–	
			Ковер									
43	561	С1245-403-0101 245-403-0101 РСНБ РК 2022	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	91288,00	–	91 288	–	91 288	–	91 288
						–	–	–	–		–	
			Опозновательные столбики ОС/Табличка-указатель (150шт)									
44	597	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики железобетонные.Установка	шт.	150	2551,27	1235,83	382 691	185 375	46 357	163 035	557 803
			НР - 108%; СП - 8%;			1006,39	519,57	150 959	77 936		12 077	
			Формула объема = (1)Х150									
45	598	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022 прим.	Столбы железобетонные	$м^3$	10,5	52235,00	–	548 468	–	548 468	–	548 468
			Формула объема = (0,07)Х150			–	–	–	–		–	
46	599	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	150	1242,62	–	186 393	–	20 623	179 031	378 686
			НР - 108%; СП - 8%;			1105,13	–	165 770	–		13 262	
			Формула объема = (1)Х150									
47	600	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2022	Табличка указатель	$м^2$	4,41	21228,00	–	93 615	–	93 615	–	93 615
			Формула объема = (0,14.0,21.1)Х150			–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11 328 206	348 295	9 732 993	1 262 013	12 689 974
								1 246 919	81 363	–	99 754	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13 937 470
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 309 416				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					374 640			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					89 332			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10 830 286		
			- Накладные расходы	Тенге							1 318 244	
			- Сметная прибыль	Тенге							104 296	

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО										**13 937 470,00**
			Временные здания и сооружения 1,3%										181 187,11
			ИТОГО										**14 118 657,11**
			Зимнее удорожание 0,67%										94 595,00
			ИТОГО										**14 213 252,11**
			Непредвиденные работы и затраты 2%										284 265,04
			ИТОГО										**14 497 517,15**
			В текущих ценах на 2023 год 100%, К=1,0450539										**15 150 686,84**
			ИТОГО с учетом договорного коэффициента К=0,876027 без НДС, тенге										**13 272 410,74**
			НДС 12%, тенге										**1 592 689,29**
			ИТОГО с НДС, тенге										**14 865 100,03**

Примечание: Приложение №1 к Дополнительному соглашению №1 от 30 октября 2024 года является неотъемлемой частью договора №ПД-01/02 от «07» февраля 2024 года.

Подрядчик:
ТОО «Транс Азия Констракшн»

Генеральный директор

Шаймепов Н.А.

Субподрядчик:
ТОО «БекСтройИнвест»

Директор

Айтбаев А.М.

Приложение №2
к Дополнительному соглашению №1 от 30 октября 2024г.
к договору субподряда
на капитальное строительство №ПД-01/02
от «07» февраля 2024 года

Стоимость объемов работ на ДОПОЛНЕНИЕ

"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в мкр."Тауелсыздык" в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"

Составлен(а) в текущих ценах 2022.2

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Газоснабжение наружные сети высокого давления (подземный)										
			Рама под ГРПШ-15-2ВУ-1 (1шт) /АС-3/										
1	3	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство основания из ГПС 300мм**										
			НР - 93%; СП - 8%;	**м³ основания**	**0,9**		**11433,58**	**2553,08**	**10 290**	**2 298**	**6 868**	**1 046**	**11 426**
			Формула объема = 1,1,5,0,3,2				**1249,40**	**1063,32**	**1 124**	**957**		**90**	
2	4	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство**										
			НР - 91%; СП - 8%;	**м³**	**0,728**		**14089,02**	**2547,20**	**10 257**	**1 854**	**3 261**	**4 679**	**15 348**
			Формула объема = 1,3,0,35,0,8,2				**7063,23**	**558,98**	**5 142**	**407**		**411**	
3	5	С1212-101-0604 212-101-0604 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50,W6**										
			Формула объема = 1,3,0,35,0,8,2,1,15	**м³**	**0,8372**		**39359,00**	**–**	**32 951**	**–**	**32 951**	**–**	**32 951**
							–	**–**	**–**	**–**		**–**	
4	6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**										
			НР - 93%; СП - 8%;	**м² поверхности**	**2,51**		**1184,12**	**27,97**	**2 972**	**71**	**1 898**	**933**	**3 985**
			Формула объема = 1,3,0,8+1,3,0,35,2+0,8,0,35,2				**399,54**	**3,83**	**1 003**	**10**		**80**	
5	7	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**										
			НР - 91%; СП - 8%;	**т**	**0,02124**		**103949,54**	**1908,98**	**2 208**	**40**	**–**	**1 972**	**4 354**
			Формула объема = 4,5,31,0,001				**102040,56**	**812,07**	**2 167**	**17**		**173**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	8	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке/МН 117-5/	т	0,02124	1012800,00	–	21 512	–	21 512	–	21 512
			Формула объема = 4.5,31.0,001			–	–	–	–		–	
7	9	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,61596	188,55	4,51	116	2	70	31	150
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = (4.5,31.0,001).29*			72,18	0,74	44	–		4	
8	10	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,61596	225,15	6,19	139	3	60	52	198
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = (4.5,31.0,001).29*			123,45	0,74	76	–		6	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				80 445	4 268	66 620	8 713	89 924
								9 556	1 391		764	
			РАЗДЕЛ 3.Газоснабжение наружные сети среднего давления (подземный)									
			Опозновательные столбики ОС/Табличка-указатель (8шт)									
9	12	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	0,4	13449,60	1688,06	5 380	675	1 566	2 857	8 488
			НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема = (0,05)Х8*			7848,04	383,08	3 139	153		251	
10	13	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,408	38299,00	–	15 626	–	15 626	–	15 626
			Формула объема = (0,05.1,02)Х8			–	–	–	–		–	
11	14	С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,008	73227,00	–	586	–	586	–	586
			Формула объема = 1Х8:1000			–	–	–	–		–	
12	15	Е12-090101-1001 1209-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Укрепление стоек	шт	8	458,50	–	3 668	–	109	2 562	6 515
			НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = (1)Х8*			444,85	–	3 559	–		285	
13	17	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	8	1242,62	–	9 941	–	1 100	9 548	20 197
			НР - 108%; СП - 8%; *Формула объема = (1)Х8*			1105,13	–	8 841	–		707	
14	18	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,016	441684,00	–	7 067	–	7 067	–	7 067
			Формула объема = (0,002)Х8			–	–	–	–		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = (1,8)Х8*	$м^2$	14,4	188,55 72,18	4,51 0,74	2 715 1 039	65 11	1 611	717 83	3 515
16	20	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = (1,8)Х8*	$м^2$	14,4	225,15 123,45	6,19 0,74	3 242 1 778	89 11	1 375	1 227 142	4 611
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				48 225 18 356	829 175	29 040 –	16 911 1 468	66 605
			РАЗДЕЛ 4.Газоснабжение наружные сети среднего давления (надземный)									
			Рама под ГРПШ-15-2НУ-1 (4шт) /АС-3/									
17	22	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство основания из ГПС 300мм *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = (1.1,5.0,3.2)Х4*	$м^3$ основания	3,6	11433,58 1249,40	2553,08 1063,32	41 161 4 498	9 191 3 828	27 472	4 183 360	45 704
18	23	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = (1,3.0,35.0,8.2)Х4*	$м^3$	2,912	14089,02 7063,23	2547,20 558,98	41 027 20 568	7 418 1 628	13 041	18 717 1 645	61 389
19	24	С1212-101-0604 212-101-0604 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50,W6 *Формула объема = (1,3.0,35.0,8.2.1.15)Х4*	$м^3$	3,3488	39359,00 –	– –	131 805 –	– –	131 805	– –	131 805
20	25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%;* *Формула объема = (1,3.0,8+1,3.0,35.2+0,8.0,35.2)Х4*	$м^2$ поверхности	10,04	1184,12 399,54	27,97 3,83	11 889 4 011	280 38	7 598	3 731 321	15 940
21	26	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = (4.5,31.0,001)Х4*	т	0,08496	103949,54 102040,56	1908,98 812,07	8 832 8 669	162 69	–	7 889 694	17 415
22	27	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке/МН 117-5/ *Формула объема = (4.5,31.0,001)Х4*	т	0,08496	1012800,00 –	– –	86 047 –	– –	86 047	– –	86 047

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	28	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,46384	188,55	4,51	465	11	276	123	602
			НР - 69%, СП - 8%,			72,18	0,74	178	2		14	
			Формула объема – ((4,5,31,0,001) 29)Х4									
24	29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,46384	225,15	6,19	555	15	236	210	789
			НР - 69%, СП - 8%,			123,45	0,74	304	2		24	
			Формула объема ((4,5,31,0,001) 29)Х4									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				321 781	17 077	266 475	34 853	359 691
								38 228	5 567		3 058	
			РАЗДЕЛ 5.Газоснабжение наружные сети низкого давления (подземный)									
25	33	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	231	1706,75	250,38	394 259	57 838	–	333 058	754 231
			НР - 99%, СП - 8%;			1456,37	1,34	336 421	310		26 914	
			Формула объема 150+81									
26	36	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	60	1547,67	153,06	92 860	9 184	–	82 840	182 394
			НР - 99%, СП - 8%			1394,61	0,38	83 677	23		6 694	
27	38	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	149	1487,01	122,48	221 564	18 250	–	201 281	439 110
			НР - 99%, СП - 8%			1364,53	0,38	203 315	57		16 265	
			Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 Д160х14,6 для труб Д110х10 /8353,16 СБ/									
28	44	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	3	1706,75	250,38	5 120	751	–	4 325	9 795
			НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	4 369	4		350	
29	45	С1241-112-0153 241-112-0153 РСНБ РК 2022	Патрубок Д110мм	шт.	3	10027,00	–	30 081	–	30 081	–	30 081
						–	–	–	–		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	46	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	42	2782,32	366,77	116 857	15 405	–	100 438	225 411
			НР - 99%; СП - 8%			2415,55	4,78	101 453	201		8 116	
31	47	С1241-112-0220 241-112-0220 РСНБ РК 2022	Патрубок Д160мм	шт.	42	13948,00	–	585 816	–	585 816	–	585 816
						–	–	–	–		–	
32	48	Е11-220801-0208 1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	57	2479,22	348,34	141 316	19 855	–	120 245	271 278
			НР - 99%; СП - 8%			2130,88	3,44	121 460	196		9 717	
33	49	С1241-112-0211 241-112-0211 РСНБ РК 2022	Патрубок Д140мм	шт.	57	14553,00	–	829 521	–	829 521	–	829 521
						–	–	–	–		–	
34	50	Е11-220801-0213 1122-0801-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	3910,30	530,30	39 103	5 303	–	33 462	75 269
			НР - 99%; СП - 8%			3380,00	15,50	33 800	155		2 704	
35	51	С1241-112-0231 241-112-0231 РСНБ РК 2022	Патрубок Д250мм	шт.	10	13986,00	–	139 860	–	139 860	–	139 860
						–	–	–	–		–	
			Узел выхода сигнального провода на поверхность /ГСН-71/ (1303шт)									
36	53	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	2300	293,37	120,86	674 751	277 978	137 563	186 622	882 119
			НР - 72%; СП - 8%			112,70	44,67	259 210	102 741		20 746	
			Опозновательные столбики ОС/Табличка-указатель (150шт)									
34	55	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	7,5	13449,60	1688,06	100 872	12 660	29 352	53 563	159 144
			НР - 91%; СП - 8%; *Формула объема – (0,05)Х150*			7848,04	383,08	58 860	2 873		4 709	
35	56	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,65	38299,00	–	292 987	–	292 987	–	292 987
			Формула объема (0,05.1,02)Х150			–	–	–	–		–	
36	57	С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,15	73227,00	–	10 984	–	10 984	–	10 984

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Формула объема = 1X150/1000			–	–	–	–		–	
37	58	Е12-090101-1001 1209-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Укрепление стоек** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = (1)X150*	шт	150	458,50 444,85	– –	68 775 66 728	– –	2 047	48 044 5 339	122 157
38	60	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101** *НР - 108%; СП - 8%;* *Формула объема = (1)X150*	шт.	150	1242,62 1105,13	– –	186 393 165 770	– –	20 623	179 031 13 262	378 686
39	61	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** *Формула объема = (0,002)X150*	т	0,3	441684,00 –	– –	132 505 –	– –	132 505	– –	132 505
40	62	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = (1,8)X150*	$м^2$	270	188,55 72,18	4,51 0,74	50 909 19 489	1 218 200	30 202	13 446 1 558	65 913
41	63	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = (1,8)X150*	$м^2$	270	225,15 123,45	6,19 0,74	60 791 33 332	1 672 200	25 787	22 999 2 668	86 457
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4 175 324 1 487 884	420 114 106 960	2 267 328 –	1 379 354 119 042	5 673 718
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6 189 938
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 554 024				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					442 288			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					114 093			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 629 463		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							1 439 831	
			- Накладные расходы	Тенге							124 332	
			- Сметная прибыль	Тенге								
			ИТОГО									**6 189 938,00**
			Временные здания и сооружения 1,3%									80 469,19
			ИТОГО									**6 270 407,19**
			Зимнее удорожание 0,67%									42 011,73
			ИТОГО									**6 312 418,92**
			Непредвиденные работы и затраты 2%									126 248,38
			ИТОГО									**6 438 667,30**
			В текущих ценах на 2023 год 100%, К=1,0450539									**6 728 754,37**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО с учетом договорного коэффициента К=0,876027 без НДС, тенге										**5 894 570,50**
			НДС 12%, тенге										**707 348,46**
			ИТОГО с НДС, тенге										**6 601 918,96**

Примечание: Приложение №2 к Дополнительному соглашению №1 от 30 октября 2024 года является неотъемлемой частью договора №ПД-01/02 от «07» февраля 2024 года.

Подрядчик:
ТОО «Транс Азия Констракшн»

Генеральный директор

_____ **Шайменов Н.А.**

Субподрядчик:
ТОО «БекСтройИнвест»

Директор

_____ **Айтбаев А.М.**