Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии

"_26___" _____11_____2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО "ТрансАзияКонстракшн", БИН 050740006657, Кызылординская область, г.Кызылорда, ЕЛЕУ КОШЕРБАЕВ, 94,**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Шайменов Нурлан Алмасбаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в мкр. «Тәуелсіздік» в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Руководитель Насырадин Т.Х.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а. **ТОО «БекСтройИнвест» лизенция № 24021118 от 11.06.2024г**
наименование организации

в лице **директора Айтбаев А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Redline Pro», БИН 080140014245 ГСЛ №19021538 14.08.2020г. II-проект**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района", №74 от 21.09.2022 года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един. измер.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом раннее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом раннее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Газопровод высокого давления 0,6МПа	м	4		4	
Газопровод среднего давления 0,3МПа	м	2220		2220	
Газопровод низкого давления до 0,005МПа	м	40250		40250	

Газорегуляторные пункт шкафной ГРПШ	шт	5		5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

характеризуются следующими данными:

Газопровод высокого давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Протяженность газопровода высокого давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 2,0 пм, в том числе:

диаметром 159х4,5 мм составляет 1,0 пм. (электросварное)

диаметром 89х4,0 мм составляет 1,0 пм. (электросварное)

Протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 составляет 4,0 пм, в том числе:

диаметром 160х14,6 мм – 4,0 п.м;

Газопровод среднего давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 8,5 пм, в том числе:

диаметром 159х4,5 мм составляет 3,5 пм. (электросварное)

диаметром 89х4,0 мм составляет 5,0 пм. (электросварное)

Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 составляет 2220 п м, в том числе:

диаметром 160х14,6 мм – 1378,0 п.м;

диаметром 90х8,2 мм – 842,0 п.м;

Газопровод низкого давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Протяженность газопровода низкого давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91

составляет 40 250 пм, в том числе:
диаметром 180х16,4 мм – 1510 п.м;
диаметром 160х14,6 мм – 230 п.м;
диаметром 110х10,0 мм – 10 878 п.м;
диаметром 90х8,2 мм – 17168 п.м;
диаметром 63х5,8 мм – 7286 п.м;
диаметром 32х3 мм – 3178 п.м;
мкр. Тауелсиздик
- Количество домов -1299 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
шкаф ГРПШ-13-2В-У1 – 1 шт.

шкаф ГРПШ-07-2У1 – 4 шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: март **2024 года;**
окончание работ: ноябрь **2024 года;**
при продолжительности строительства, месяц: 6 **месяцев**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 **месяцев;**
фактически, месяц: 6 **месяцев.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,93 % и фактически применено 99,93 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
КМК «Кызылорда Газ Тарату Жүйесі» Директор Н.Шаухаманов **М.П.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата/ место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в мкр. «Тәуелсіздік» в поселке Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области»

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «ТрансАзияКонстракшн» Директор Шайменов Нурлан Алмасбаевич _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	42 474	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м	42 474	
	Количество опор	шт	1299	
	Протяженность подземной прокладки:	м	42 474	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 110	шт		
	d=90	шт		
1	d = 180	шт		
	d = 57	шт		
6	Вентили (клапан)	шт		
7	Кран шаровой пэ.180мм	шт	2	
	Кран шаровой пэ.110мм	шт	21	
	Кран шаровой пэ.90мм	шт	47	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники Ø90-63мм	шт	81	
	Ø89х76мм	шт		
	Ø76/57мм	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка __)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли-чество	Примечание
1	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø200,180, 160 63, 90,	42 474	

				,32		
2	Труба		металл	Ø32	3247	
3	ГРПШ		металл		5	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Руководитель Насырадин Т.Х.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Авторский надзор

ТОО «Redline Pro» Әліпбек Өркен Нұркенұлы KZ10VJE00068887 от 13.09.2021год

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

М.П. (при наличии)