Заказчик: АО «НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары» БИН/ИИН/ИНН/УНП 040840003426, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ188560000005731593

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай" км 296-319 Камыстинский район, Костанайская область

СПРАВКА №14 от 19.06. 2025г

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
KS00283	8956	№090140000306/240941/00 №090140000306/240941/07	07.08.2024 г 08.05.2025 г	БРК	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала реализации по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнено	2 337 102 624,47	1 288 404 437,87	112 070 569,59							13 448 468,35	125 519 037,94
Выплата аванса	446 511 452,07	300 000 000,00									0,00
Удержание аванса	446 511 452,07	300 000 000,00									0,00
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	116 855 131,24	64 420 221,91	5 603 528,48							672 423,42	6 275 951,90
Итого к оплате:	**2 220 247 493,23**	**1 223 984 215,96**									**119 243 086,04**

Заказчик: Директор
КОФ АО "НК «КазАвтоЖол»

А.Горват

Технический надзор
ТОО "YEREN"
БИН 031140011581
Аттестат KZ 24VJE00082700

Бердалы Н

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»

Г.Убей-Волк

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

130941001021

040840003426

Заказчик **Костанайский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7, тел.: 55-82-21**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Қостанай жолдары",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 090140000306/240941/00 от 07.08.2024

Номер документа	Дата составления
49	19.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный -Костанай" км 296-319 Камыстинский район, Костанайская область			Работа	1	125 519 037,94	125 519 037,94	13 448 468,35
				Итого	1	x	125 519 037,94	13 448 468,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Убей-Волк Г.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.06.2025

М.П.

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

Средний ремонт участка А-22 "Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай" км 296-319 Камыстинский р-н, Кост.область , 23 км)

Договор № 090140000306/240941/00 от 07.08.2024 г.

Акт выполненных работ №12 за июнь месяц 2025 года (от 19.06.2025 года)

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Объем работ	План по проекту		Выполнено с начала проекта		План на 2025 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				цена за ед., тенге	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 и устройство основания с добавлением нового материала	$м^2$	2 470	2 095,4805580	5 175 836,98	2 470	5 175 836,98	2 470,000	5 175 836,98	2 470	5 175 836,98		
2	Розлив вяжущих материалов.	т	1,729	237 335,40740	410 352,92	1,729	410 352,92	1,729	410 352,92	1,7290	410 352,92		
3	Фрезерованиеа/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	$м^2$	204 011	532,618930920	108 660 120,72	204 011	108 660 120,72	125 116	66 639 150,16	125 116	66 639 150,16		
4	Розлив вяжущих материалов.	т	102,0055	236 015,354020	24 074 864,19	102,0055	24 074 864,19	62,5580	14 764 648,52	62,5580	14 764 648,52		
5	Устройство а/б покрытия из плотной горячей крупнозернистой смеси	$м^2$	205 985	4 892,266133890	1 007 733 439,59	205 985,00	1 007 733 439,59	127 090,00	621 758 102,96	127 090	621 758 102,96		
6	Розлив вяжущих материалов.	т	61,7955	237 335,027990	14 666 236,72	61,7955	14 666 236,72	38,1270	9 048 872,61	38,1270	9 048 872,61	7,3202	1 737 339,87
7	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси	$м^2$	206 481	4 192,510023220	865 673 662,10	206 481,0	865 673 662,10	127 586,00	534 905 583,82	127 586	534 905 583,82	24 496	102 699 725,53
8	Укрепление фрезированным материалом толщиной 10 см	$м^2$	88 236	598,206824750	52 783 377,39	88 236,0	52 783 377,39	52 036,00	31 128 290,33	52 036,00	31 128 290,33	11 150,00	6 670 006,10
9	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	46,2	130 143,33395	6 012 622,03	46,2	6 012 622,03	46,2	6 012 622,03	46,2	6 012 622,03	6,0	780 860,00
10	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	25,5	55 344,87413	1 411 294,29	25,5	1 411 294,29	25,5	1 411 294,29	25,5	1 411 294,29	3,3	182 638,08
11	Устройство дорожной разметки пешеходный переход)	м2	38,4	2 525,12800	96 964,92	38,4	96 964,92	38,4	96 964,92	38,4	96 964,92		
	Итого	тенге			2 086 698 771,85		2 086 698 771,85		1 291 351 719,53		1 291 351 719,53		112 070 569,59
	Материалы на стройплощадке						153 894 847,01				12 904 232,72		
	Возрат аванса за материалы на строй площадке						153 894 847,01		140 990 614,29		153 894 847,01		
	Итого						2 086 698 771,85		1 150 361 105,24		1 150 361 105,24		112 070 569,59
	НДС-12%	тенге			250 403 852,62		250 403 852,62		138 043 332,63		138 043 332,63		13 448 468,35
	Всего	тенге			2 337 102 624,47		2 337 102 624,47		1 288 404 437,87		1 288 404 437,87		125 519 037,94

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор:
_____ А. Горват

Зам.директора
_____ Сагимбаев А.Б.

Начальник отдела контроля и качества приемки работ
_____ В. Иноземцев

Главный специалист ОККиПР
_____ Кунтлесов Д.С.

Начальник ОПЭР и З _____ О. Дуйсенбаева

Технический надзор
ТОО "YEREN"
_____ Бердалы Н.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор
_____ Г.Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

Средний ремонт участка А-22 "Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай" км 296-319 Камыстинский р-н, Кост.область , 23 км)

Договор № 090140000306/240941/00 от 07.08.2024 г.

Акт выполненных работ №9 за июнь месяц 2025 года (от 19.06.2025 года)

№ п/п	ОПИСАНИЕ	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Материалы на стройплощадке				За отчетный период			
				Выполнено с начала строительства							
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы	
				Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)
1	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	тн	167 087,00	604,27845943	75 725 306,21	604,27845943	75 725 306,21		-		-
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4 727,00	3 121,40	11 066 143,35	3121,400	11 066 143,35		-		-
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	4 733,00	3 979,00	14 124 455,25	3979,000	14 124 455,25		-		-
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	4 745,00	4 769,00	16 971 678,75	4769,000	16 971 678,75		-		-
5	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	4 035,00	11 720,00	35 467 650,00	11720,000	35 467 650,00		-		-
6	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	тн	30 358,00	23,70	539 613,45	23,70	539 613,45		-		-
Итого Материалы на стройплощадке (без НДС), тенге					**153 894 847,01**		**153 894 847,01**		-		
Итого Материалы на стройплощадке (с НДС), тенге					**172 362 228,65**		**172 362 228,65**		-		

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор:
_____ **А. Горват**

Зам.директора
_____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ **В. Иноземцев**

Главный специалист ОККиПР
_____ **Кунтлесов Д.С.**

Начальник ОПЭР и З _____ **О. Дуйсенбаева**

Технический надзор
ТОО "YEREN"
_____ **Бердалы Н.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор
_____ **Убей-Волк Г.Н.**

Реестр по выполненным работам
к Акту №12 от 19 .06.2025 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка А-22 "Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай" км 296-319 Камыстинский р-н, Кост.область , 23 км						
Костанайская область						
Устройство нижнего слоя а/б покрытия из горячей крупнозернистой а/б смеси Н-6 см	км	23,00	23,000		23,000	
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-5 см	км	23,0	20,000	3,000	23,000	
Укрепление обочин фрезированным материалом ширина - 2 м, толщина - 10 см	км	23,0	20,00	3,000	23,000	

Заказчик:

Костанайский областной филиал

АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

И.О. директора:

Директор

А. Горват

Подрядчик:

Генеральный подрядчик:

ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор:

Генеральный директор:

Г.Убей-Волк