Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары»

БИН/ИИН/ИНН/УНП 040840003426, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ188560000005731593

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак Комсомольское Денисовка Рудный Костанай" км 274-296

СПРАВКА №5 от 06.10. 2025г

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
KS00283	8956	№090140000306/241177/00 №090140000306/241177/02	29.08 2024 г 13.01.2025 г	БРК	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала реализации по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение	2 424 422 320,32	2 423 909 391.96	599 146 480,93							71 897 577.71	671 044 058.64
Выплата аванса	0,00	0.00									
Удержание аванса	0.00	0.00									0.00
Выплата гарантийных обязательств 5%	0.00	0.00									0.00
Удержание гарантийных обязательств 5%	121 221 116,02	121 195 469.60	29 957 324.04							3 594 878.89	33 552 202,93
Итого к оплате:	**2 303 201 204,30**	**2 302 713 922,36**									**637 491 855,71**

Заказчик: Директор
КОФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»

_____ **С.Карабеков**

Технический надзор
ТОО "D & J EMPORIO"
БИН 081240016084
Аттестат №KZ43VJE00029202

_____ **Н. Дущенко**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»

_____ **Г.Н.Убей-Волк**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, г Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4, тел.: 8 (7172) 64-87-45**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **090140000306**

Исполнитель **ТОО "Қостанай жолдары",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040840003426

Договор (контракт) № 090140000306/241177/00 от 29.08.2024

Номер документа	Дата составления
86	06.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный -Костанай" км 274-296			Работа	1	671 044 058,64	671 044 058,64	71 897 577,71
				Итого	1	x	671 044 058,64	71 897 577,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Убей-Волк Г.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.10.2025

М.П.

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай" км 274-296

Договор № 090140000306/241177/00 от 29.08.2024

Акт выполненных работ №5 за октябрь месяц 2025 года (от 6.10.2025 года)

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Объем работ	План по проекту		Выполнено с начала проекта		План на 2025 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				цена за ед., тенге	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 и устройство основания с добавлением нового материала	м²	4 990	2 239,8770587	11 176 986,52	4 990	11 176 986,52	4 990	11 176 986,52	4 990	11 176 986,52		
3	Фрезерованиеа/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	м²	198 353	560,6515053	111 206 908,03	198 353	111 206 908,03	198 353	111 206 908,03	198 353	111 206 908,03	9 776	5 480 929,12
2	Розлив вяжущих материалов.	т	3,493	251 636,0352000	878 964,67	3,493	878 964,67	3,493	878 964,67	3,493	878 964,67		
4	Розлив вяжущих материалов.	т	99,1765	250 246,5846100	24 818 580,40	99,1765	24 818 580,40	99,1765	24 818 580,40	99,1765	24 818 580,40	8,0800	2 021 992,41
5	Устройство а/б покрытия из плотной горячей крупнозернистой смеси	м²	202 599	5 149,75382211	1 043 334 974,61	202 599	1 043 334 974,61	202 599	1 043 334 974,61	202 599	1 043 334 974,61	16 160	83 220 021,77
6	Розлив вяжущих материалов.	т	60,7797	251 635,7160100	15 294 343,33	60,7797	15 294 343,33	60,7797	15 294 343,33	60,7797	15 294 343,33	29,7132	7 476 902,36
7	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси	м²	203 343	4 413,1684414	897 386 910,38	203 343,00	897 386 910,38	203 343	897 386 910,38	203 343,00	897 386 910,38	99 788,06	440 381 517,22
8	Укрепление фрезированным материалом толщиной 10 см	м²	84 312	629,6913934	53 090 540,76	84 312	53 090 540,76	84 312	53 090 540,76	84 312	53 090 540,76	84 312	53 090 540,76
9	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	42,6	136 992,9876000	5 835 901,27	42,6	5 835 901,27	42,60	5 835 901,27	42,6	5 835 901,27	42,6	5 835 901,27
10	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	25,5	58 257,7621500	1 485 572,93	25,5	1 485 572,93	25,50	1 485 572,93	25,5	1 485 572,93	25,5	1 485 572,93
11	Устройство дорожной разметки пешеходный переход)	м2	57,6	2 658,0398300	153 103,09	57,6	153 103,09	57,60	153 103,09	57,6	153 103,09	57,6	153 103,09
	Итого	тг			2 164 662 786,00		2 164 662 786,00		2 164 662 786,00		2 164 662 786,00		599 146 480,93
	Материалы на стройплощадке						457 971,75						
	Возврат аванса за материалы на строй площадке						457 971,75		457 971,75		457 971,75		
	Итого:						2 164 662 786,00		2 164 204 814,25		2 164 204 814,25		599 146 480,93
	НДС-12%	тг			259 759 534,32		259 759 534,32		259 704 577,71		259 704 577,71		71 897 577,71
	Всего	тг			2 424 422 320,32		2 424 422 320,32		2 423 909 391,96		2 423 909 391,96		671 044 058,64

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
_____ Карабеков С.

Зам.директора
_____ Сагимбаев А.Б.

Начальник отдела контроля и качества приемки работ
_____ В. Иноземцев

Главный специалист ОККиПР
_____ Кунтлесов Д.С.

Начальник ОПЭР и З _____ О. Дуйсенбаева

Технический надзор
ТОО «D&J EMPORIO»
_____ Н. Душенко

Подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор
_____ Убей-Волк Г.Н.

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай" км 274-296

Договор № 090140000306/241177/00 от 29.08.2024

Акт выполненных работ №5 за октябрь месяц 2025 года (от 6.10.2025 года)

Материалы на стройплощадке											
№ п/п	ОПИСАНИЕ	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Выполнено с начала строительства				За отчетный период			
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы	
				Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4 727,00	129,1789720	457 971,75	129,1789720	457 971,75		-		-
Итого Материалы на стройплощадке (без НДС), тенге					**457 971,75**		**457 971,75**		**-**		**-**
Итого Материалы на стройплощадке (с НДС), тенге					**512 928,36**		**512 928,36**		**-**		**-**

Заказчик:

Костанайский областной филиал

АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Директор

_____ **Карабеков С.**

Зам.директора

_____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ

_____ **В. Иноземцев**

Главный специалист ОККиПР

_____ **Кунтлесов Д.С.**

Начальник ОПЭР и З _____ **О. Дуйсенбаева**

Технический надзор

ТОО «D&J EMPORIO»

_____ **Н. Дущенко**

Подрядчик:

ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор

_____ **Убей-Волк Г.Н.**

Реестр по выполненным работам
к Акту №5 от 6.10.2025 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка А-22 "Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай" км 274-296 Камыстинский р-н, Кост.область						
Костанайская область						
Устройство нижнего слоя а/б покрытия из горячей крупнозернистой а/б смеси Н-6 см	км	22,00	19,980	2,020	22,000	0
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-5 см	км	22,0	11,093	10,907	22,000	0
Укрепление обочин фрезированным материалом ширина - 2 м, толщина - 10 см	км	22,0		22,000	22,000	0

Заказчик:

Костанайский областной филиал

АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Директор

_____ **С. Карабеков**

Подрядчик:

ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор:

_____ **Г.Убей-Волк**