Заказчик:
Администратор КГУ Отдел жилищных отнашений акимата города Тараз
Подрядчик: ТОО "Интеграл Строй life"

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №5 в микрорайоне "Салтанат(4)" в г. Тараз. Жамбылской области.

Наименование объекта - Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №5 в микрорайоне "Салтанат(4)" в г. Тараз, Жамбылской области.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2-1-1

за январь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Входная группа . Монтаж										
1	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка	т конструкций	0,865		163526,65	2317,38	141451	2005	4532	93574	253827
		НР - 69%; СП - 8%				155970,36	810,00	134914	701		18802	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	104,65	90,52	1490,40		134914				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	0,4325							
1.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,2595		13,00		3			
1.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,4325		3646,00		1577			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,4325		1296,00		561			
1.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,865		27,00		23			
1.6	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	2,249	283,00				636		
1.7	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5	0,4325	145,00				63		
1.8	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,018597	206075,00				3832		
2	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,865		278624,00	--	241010	--	241010	--	260291
		СП - 8%				--	--	--	--		19281	
3	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	49,5		969,28	5,00	47979	248	4357	39986	95002
		НР - 92%; СП - 8%				876,25	1,78	43374	88		7037	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,6512	32,24	1345,49		43374				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0545							
3.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	3,2175		16,00		51			
3.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,05445		2694,00		147			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,05445		1296,00		71			
3.5	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,35145	8974,00				3154		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.6	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8x8 мм	шт.	3,03	149,985	3,00				450		
3.7	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,99	761,00				753		
4	2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	56,925		2685,00	–	152844	–	152844	–	165071
		СП - 8%				–	–	–	–		12227	
5	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж	шт.	6		1660,42	2,69	9963	16	5568	3158	14171
		НР - 72%; СП - 8%				729,83	1,30	4379	8		1050	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,4715	2,83	1547,90		4379				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0048							
5.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0048		2694,00		13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0048		1296,00		6			
5.4	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000032	0,000189	15085,00				3		
5.5	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0186	652,00				12		
5.6	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,0612	374,00				23		
5.7	2113-0816-3301	Хомутик	шт.	1,02	6,12	860,00				5263		
5.8	2404-0207-2502	Скимы соединительные	100 шт.	0,0102	0,0612	951,00				58		
5.9	2404-0207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,02	6,12	34,00				208		
6	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	6		728,00	–	4368	–	4368	–	4717
		СП - 8%				–	–	–	–		349	
7	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	6		478,00	–	2868	–	2868	–	3097
		СП - 8%				–	–	–	–		229	
8	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	115		276,68	8,42	31818	968	311	22324	58473
		НР - 72%; СП - 8%				265,56	4,05	30539	466		4331	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,184	21,16	1443,24		30539				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,2875							
8.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,2875		2694,00		775			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,2875		1296,00		373			
8.4	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,46	652,00				300		
8.5	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	0,000023	471069,00				11		
9	2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2x2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,115		43139,00	–	4961	–	4961	–	5358
		СП - 8%				–	–	–	–		397	
10	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	115		542,70	12,68	62410	1458	5600	40296	110923

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				481,32	5,35	55352	615		8217	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,3335	38,35	1443,24		55352				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,3795							
10.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,3795		2694,00		1022			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,3795		1296,00		492			
10.4	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	8,004		18,00		144			
10.5	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,001104	234267,00				259		
10.6	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	2,07	1527,00				3161		
10.7	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,067	7,705	227,00				1749		
10.8	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18	20,7	12,00				248		
10.9	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	1,15	159,00				183		
11	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	115		91,00	–	10465	–	10465	–	11302
		СП - 8%				–	–	–	–		837	
12	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6		596,21	2,05	3577	12	40	2540	6606
		НР - 72%; СП - 8%				587,43	0,49	3525	3		489	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,3795	2,28	1548,09		3525				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0018							
12.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,384		13,00		5			
12.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0018		2694,00		5			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0018		1296,00		2			
12.5	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0612	450,00				28		
12.6	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,00001	304808,00				3		
12.7	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000018	312734,00				6		
12.8	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0066	652,00				4		
13	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6		827,00	–	4962	–	4962	–	5359
		СП - 8%				–	–	–	–		397	
14	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство коньков и примыканий от стены	м	12		1077,63	0,81	12932	10	9521	2452	16614
		НР - 72%; СП - 8%				283,40	0,39	3401	5		1231	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2612	3,13	1085,06		3401				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0036							
14.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0036		2694,00		10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0036		1296,00		5			
14.4	2105-0307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,12	192,00				23		
14.5	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00211	0,02532	372030,00				9420		
14.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,24	326,00				78		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					731607	4717	451407	204330	1010811
								275485	1885	–	74874	
	Стоимость монтажных работ		тенге					124927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				11518				
	Всего заработная плата		тенге					94886			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				17159				
		Накладные расходы	тенге				68318				
		Сметная прибыль	тенге				15460				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				208705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	тенге					94886			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				454764				
	Материалы		тенге				13878				
	Всего заработная плата		тенге					46868			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				393853				
		Накладные расходы	тенге				42438				
		Сметная прибыль	тенге				39776				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				536978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	тенге					46868			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				141451				
	Материалы		тенге				4532				
	Всего заработная плата		тенге					135615			
		Накладные расходы	тенге				93574				
		Сметная прибыль	тенге				18802				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				253827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	тенге					135615			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				10465				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				10465				
		Сметная прибыль	тенге				837				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				11302				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1010812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	тенге					277369			
		РАЗДЕЛ 2.Ремонт подъездов. Демонтаж									
15	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную потолка от известковой окраски	м2	402	161,62	–	64973	–	–	46780	120694
		НР - 72%; СП - 8%			161,62	–	64973	–		8940	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,178 71,56	908,00		64973				
16	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски стен	м2	1050	233,36	–	245024	–	–	176417	455156
		НР - 72%; СП - 8%			233,36	–	245024	–		33715	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,257 269,85	908,00		245024				
17	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	43,2	1482,06	–	64025	–	–	53781	127231
		НР - 84%; СП - 8%			1482,06	–	64025	–		9424	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,52 65,47	978,00		64025				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				374022	–	–	276978	703081
							374022	–	–	52079	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				374022				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			тенге						374022			
		Накладные расходы	тенге					276979				
		Сметная прибыль	тенге					52080				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге					703080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									407
		Сметная заработная плата	тенге						374022			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге					703080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									407
		Сметная заработная плата	тенге						374022			
		РАЗДЕЛ 3.Ремонт подъездов. Монтаж										
18	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	43,2		3934,72	132,73	169980	5734	80274	77823	267627
		НР - 90%; СП - 8%				1943,79	57,83	83972	2498		19824	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,5	64,73	1297,20		83972				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	1,54							
18.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	9,88848		16,00		158			
18.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,54224		2694,00		4155			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,54224		1296,00		1999			
18.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	15,23664		18,00		274			
18.6	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	49,248	1630,00				80274		
19	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным	м2	43,2		23623,00	–	1020514	–	1020514	–	1102155
		СП - 8%				–	–	–	–		81641	
20	1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	Подготовка поверхностей перед выравниванием сухой растворной смесью: огрунтовка с земли и лесов	м2	1452		230,10	0,27	334108	391	271086	45229	409684
		НР - 72%; СП - 8%				43,13	0,13	62631	188		30347	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,039	56,63	1106,01		62631				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,1452							
20.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,1452		2694,00		391			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1452		1296,00		188			
20.4	2204-0101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000161	0,233772	1159618,00				271086		
21	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	690		1326,09	–	914999	–	208568	565145	1598556
		НР - 80%; СП - 8%				1023,81	–	706431	–		118412	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,7475	515,77	1369,65		706431				
21.2	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	10,419	19943,00				207786		
21.3	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00006	0,0414	15085,00				625		
21.4	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0007	0,483	326,00				157		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.14 Кзтр=1,25	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню. Декоративная обработка поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью), применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м2 оштукатуриваемой поверхности	1452		2857,29	–	4148779	–	655303	2794781	7499045
		НР - 80%; СП - 8%				2405,98	–	3493476	–		555485	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,79	2595,45	1346,00		3493476				
22.2	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	31,944	19806,00				632683		
22.3	2102-0402-1001	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	0,007	10,164	752,00				7643		
22.4	2113-0703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035	0,5082	28461,00				14464		
22.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0122	17,7144	29,00				514		
23	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	900		1576,61	10,10	1418947	9092	323633	872477	2474738
		НР - 80%; СП - 8%				1206,91	4,86	1086222	4374		183314	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,4485	403,65	2691,00		1086222				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	1,35							
23.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	1,35		2694,00		3637			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,35		1296,00		1750			
23.4	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	2,79	90,00				251		
23.5	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	7,56	170,00				1285		
23.6	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,567	211443,00				119888		
23.7	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	459	88,00				40392		
24	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	552		985,69	3,70	544099	2045	135150	326310	940042
		НР - 80%; СП - 8%				737,15	1,78	406904	984		69633	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,5382	297,09	1369,65		406904				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,6072							
24.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,6072		2694,00		1636			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,6072		1296,00		787			
24.4	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,013248	4419,00				59		
24.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,7112	90,00				154		
24.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4,6368	170,00				788		
24.7	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,0414	646259,00				26755		
24.8	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	62,376	580,00				36178		
24.9	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	281,52	88,00				24774		
24.10	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	101,4024	458,00				46442		
25	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка	м2	11,34		3738,46	19,92	42394	226	5934	25061	72852
		НР - 69%; СП - 8%				3195,24	7,61	36234	86		5396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А	шт.	30	285,00	–	8550	–	8550	–	9234
		СП - 8%			–	–	–	–		684	
31	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	21,36	1946,03	–	41567	–	–	29928	77215
		НР - 72%; СП - 8%			1946,03	–	41567	–		5720	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,14 45,78	908,00		41567				
32	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	21,36	573,00	–	12239	–		–	13218
		СП - 8%			–	–	–	–		979	
33	4101-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	21,36	505,00	–	10787	–		–	11650
		СП - 8%			–	–	–	–		863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				8766637	19048	2749448	4778766	14629035
							5975112	8806	–	1083633	
		Стоимость монтажных работ	тенге				108223				
		Материалы	тенге				4258				
		Всего заработная плата	тенге					58350			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				44730				
		Накладные расходы	тенге				42012				
		Сметная прибыль	тенге				12019				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				162254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	тенге					58350			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				8616020				
		Материалы	тенге				1674015				
		Всего заработная плата	тенге					5889247			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1020514				
		Транспортные расходы	тенге				23026				
		Накладные расходы	тенге				4711694				
		Сметная прибыль	тенге				1066217				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				14393931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3983
		Сметная заработная плата	тенге					5889247			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				42394				
		Материалы	тенге				5934				
		Всего заработная плата	тенге					36320			
		Накладные расходы	тенге				25061				
		Сметная прибыль	тенге				5396				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				72852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	тенге					36320			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				14629036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4048
		Сметная заработная плата	тенге					5983918			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								16342927
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				6624618				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					23765			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					10691			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3200855		
		- Перевозка грузов	тенге				23026				
		- Накладные расходы	тенге							5260074	
		- Сметная прибыль	тенге							1210586	
		Итого									**16342927**
		Непредвиденные затраты подрядчика	**2%**								**326859**
		Итого									**16669786**
		Проектные работы									**289494**
		Стоимость экспертизы ПСД									**50634**
		Итого									**17009914**
		Налог на добавленную стоимость	**12%**								**2041190**
		Стоитость всего:									**19051104**

ОСИ "Салтанат-5" _____

Состав комиссии:

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

6 _____

7 _____

Подрядчик:

ТОО "Интеграл Строй life" _____

Технадзор _____

КГУ "Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз" _____

ТОО "Тұрғын үй жөнелу-Тараз" _____