Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
9.08.2019 года №632;
Утвержден приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 8.02.2021 №53;
от 28.03.2013 №183;
форма

Декларация о соответствии

«21» 12 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью «Life stroy Invest» г. Караганда, Проспект Бухара Жырау, 57а, БИН 171040017278 тел.: 87212567040

наименование организации, юридический адрес

в лице: директора - Аткенова Берика Байкенбаевича

фамилии, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: «Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны «Павлодар». Строительство хозяйственно-питьевого водопровода (участка №1 – по северному техническому коридору)»

наименование, местонахождение объекта

Заказчиком, которого является Государственное учреждение «Управление строительства Павлодарской области»
Руководитель Сатиев Кадылжан Каирбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: 1) ТОО «Коммутранс LTD», №13012125;

наименование организации

2) ТОО «Алвис» №17013105;

наименование организации

3) ТОО «Риэлт-Столица» 05-ГСЛ №012132;

наименование организации

4) ТОО «Сәулет Қала Құрылысы» №22021602

наименование организации

5) ТОО «NamysStroi-Group» №17018486;

наименование организации

6) ТОО «Союз Пром Сервис КВ» КСЛ №II-01376;

наименование организации

7) ТОО «HDD Service» №23004670;

наименование организации

8) ТОО «ТАЛДЫКОРГАН АСУ» №23011830

наименование организации

9) ТОО«Магнат Строй Инжиниринг» лицензия ГСЛ-КР № 011396;

наименование организации

10) ТОО «SHATYR GROUP KZ» лицензия № 21012827;

наименование организации

11) ТОО «Fantasy stroy» лицензия № 24034150;

наименование организации

11) ТОО «Авалон групп плюс» лицензия № 17005515;

наименование организации

11) ТОО «Строй Каусар» лицензия ГСЛ № 001896;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КПИИ» «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Рабочий проект № 081/21-21

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) Задание на проектирование от 07 июня 2021 года и Постановление акимата города Павлодара №1267/5 от 12 июля 2021 года «О предоставлении права временного безвозмездного»

землепользования на земельный участок государственному учреждению «Управление строительства Павлодарской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные водопроводные сети					
Строительство наружных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб SDR 21 д-315х15,0мм -5102,3 метров в две нити; д-63х3,0 мм -16 метров;	метр	10220,5		10220,5	
Ж/бетонные колодцев и камер д- 2000 мм- 4 шт, д-1500 мм- 4 шт, камера -8шт. из них: д-4000х4000 мм - 1шт. д-4500х4000 мм - 1шт. д-3500х3500 мм - 2 шт д-3000х3000 мм- 1шт д-3500х3000 мм -1шт д-3500х2500 мм -2 шт	шт	16		16	
Стальные футляры: д-530х10мм -474м.	шт/метр	18/474м.		18/474м.	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водопроводная сеть запроектирована в две нитки из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21 д-315х15,0 мм протяженностью 5102,3 метров с монтажом колодцев и камер из железобетонных колец, с установкой задвижек. В местах пересечения водопровода с автодорогой и эстакадой для электрокабеля водопровод прокладывается в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионной изоляцией конструкции 2 (двухслойное полимерное на основе экструдированного полиэтилена). Пересечение футлярами автодороги и эстакады выполняется методом ГНБ. При пересечении автодороги по обеим сторонам предусмотрены колодцы с переключающими задвижками, а также сбросные колодцы. Футляры укладываются с уклоном в сторону сбросных колодцев, низовые концы футляров заведены в колодцы и не заделываются. Для протаскивания и центрирования рабочей трубы в футлярах запроектированы опорно-центрирующие кольца (ОПН), которые расположены по длине трубопровода. Пространство между верховыми концами футляров и рабочей трубой изолируется герметизирующими манжетами.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2023 г.
месяц, год
окончание работ: декабрь 2023 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяцев;
фактически, месяц: 8 месяцев;
месяц, год

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГУ «Управление строительства Павлодарской области» Сатиев Н.К.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает объект «Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны «Павлодар». Строительство хозяйственно-питьевого водопровода (участка №1 – по северному техническому коридору)».
наименование объекта (комплекса)

Готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Life Stroy Invest» директор Аткенов Берик Байкенбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)