Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган",РК., Жетысуская область, г.Талдыкорган, Абая, 241** ИИН/БИН **030240001931**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI GLOBAL",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, мкр. Спутник, дом № 96** **010140002665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №33-К от 18.06.2022, ДС №12 от 17.04.2025 (тепловые сети г. Талдыкорган)

Номер документа	Дата составления
41	19.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция участков тепловых сетей по ул.Дарабоз ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган	за сентябрь 2025 г	Согласно справки о стоимости работ за сентябрь 25 г	Работа	1	53 124 104,67	53 124 104,67
				Итого	1	x	53 124 104,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Нышанов К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Утвержденная приказом Министерства индустрии и инфраструкторного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 №420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI GLOBAL"
Объект: Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		дог. № 33-к	от 18.06.2022 г				
		доп. согл. № 12	от 17.04.2025 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/	**1 689 010 089**	**47 432 236,32**							**5 691 868,36**	**53 124 104,67**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Барлыбеков А.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Кабылан эксперт"
Байдаров Ж.М.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "TOLAGAI GLOBAL"
Нышанов К.С.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI GLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г. Талдыкорган /очередь 2/**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33-к от 18.06.2022г. Доп.соглашение №4 от 16.10.23г.

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2025** (месяц, год) на **Акт корректировка**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10	11	12	13,00
			Смета 2-01-01. Тепловые сети КЖ (Включить)									
			Отдел 1: ВКЛЮЧИТЬ									
			Раздел 2: Земляные работы									
1	1	1101-0205-1001 *РСНБ РК 2022*	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**		1432	2732,00	78,00	3912224,00	111696,00	1918880,00		3 912 224,00
				$м^2$ креплений		1314,00	25,00	1881648,00	35800,00			
2	2	1101-0205-1201 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи. Водоотлив**		4 034,96	4494,00	4494,00	18133117,04	18133117,04			18 133 117,04
				$м^3$ мокрого грунта		0,00	1748,00	0,00	7053112,73			
			Итого по разделу 2: Земляные работы					22449187,00	18648659,00	1918880,00	0,00	22 045 341,04
								1881648,00	7245994,00	0,00	0,00	
			Раздел 3: Дополнительные работы									
			Подраздел 1: Благоустройство									
3	3	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**		1245	2321,00	344,00	2889645,00	428280,00	2336865,00		2 889 645,00
				$м^2$ покрытия		100,00	53,00	124500,00	65985,00			
4	4	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**		49,8	10759,00	3632,00	535798,00	180874,00			535 798,00
				$м^3$		7127,00	1126,00	354925,00	56075,00			
5	5	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**		2325	2626,00	356,00	6105450,00	827700,00	5045250,00		6 105 450,00
				$м^2$ покрытия		100,00	51,00	232500,00	118575,00			
6	6	1101-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см**		508,5	403,00	403,00	204926,00	204926,00			204 926,00
				$м^3$ уплотненного грунта		0,00	101,00	0,00	51359,00			
7	7	1101-0201-0205 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см /до 7 проходов/**		508,5	271,00	271,00	137804,00	137804,00			137 804,00
				м3		0,00	77,00	0,00	39155,00			
8	8	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		232,5	11405,00	2584,00	2651663,00	600780,00	1903478,00		2 651 663,00
			Итого по подразделу 1: Благоустройство	м3		634,00	522,00	147405,00	121365,00			
								12525286,00	2380364,00	9285593,00	0,00	12 525 286,00
								859330,00	452514,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					34 974 473,00	21 029 023,00	11 204 473,00	-	34 570 627,04
								2740978,00	7698508,00	0,00	0,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,30			1 832 243,23				

			Итого с затратами на организацию и управление СМР									36 402 870,27
			Сметная прибыль	%	5,00			1 820 143,51				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			1 820 143,51				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40 043 157,30
			За 2023 г. К=1,0	**%**	**60,00**							24 025 894,38
			За 2024 г. К=1,075	**%**	**40,00**							17 218 557,64
			Итого:									41 244 452,02
			НДС	**%**	**12,00**			**4949334,24**				
			Итого с НДС									46 193 786,26
			Скидка	**%**	**5,00**			**2309689,31**				
			Итого со скидкой									43 884 096,95

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI GLOBAL"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Нышанов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Қабылан эксперт":

Инженер сметчик ТОО "Қабылан эксперт":

МП

Авторский надзор

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Проектно-конструкторская фирма "Таза-Су":

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Азанбеков А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Плигина И.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Есперов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI GLOBAL"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г. Талдыкорган /очередь 2/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33-к от 18.06.2022г. Доп.соглашение №4 от 16.10.23г.

Акт выполненных работ

за Июль 2025 (месяц, год) на Суммарная смета для объекта - 7-01 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Газон									
1	21	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	$м^2$	447	2001,00	35,00	894447,00	15645,00	113538,00		894447,00
2	22	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	$м^2$	447	1712,00	8,00	765264,00	3576,00			
3	23	1147-0112-0201 РСНБ РК 2022	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	$м^2$	447	319,00	0,00	142593,00	0,00	37995,00		142593,00
				га	0,0447	664406,00	12736,00	29698,94	569,28	2897,49		29698,94
			Итого по разделу 2: Газон			3470,00	3870,00	155,16	172,95			
								1066738,94	16214,28	180507,49	0,00	1066738,94
								870017,16	3748,95	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту									
								1066738,94	16214,28	180507,49	0,00	1066738,94
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,30			870017,16	3748,95	0,00	0,00	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					56 537,16				
			Сметная прибыль	%	5,00							1 123 276,10
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			56 163,81				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					56 163,81				
			За 2023 г. К=1,0	%	60,00							1 235 603,71
			За 2024 г. К=1,075	%	40,00							741 362,23
			Итого:									531 309,60
			НДС	%	12,00			152720,62				1 272 671,83
			Итого с НДС									1 425 392,44
			Скидка	%	5,00			71269,62				
			Итого со скидкой									1 354 122,82

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI GLOBAL"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор — Нышанов К.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Қабылан эксперт":

Инженер сметчик ТОО "Қабылан эксперт":

МП

Авторский надзор

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Проектно-конструкторская фирма "Таза-Су":

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Азаубеков А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Плигина И.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Есперов М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI GLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г. Талдыкорган /очередь 2/**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33-к от 18.06.2022г. Доп.соглашение №4 от 16.10.23г.

за **Июль 2025 (месяц, год) на 2-01-01 Тепловые сети КЖ. работы**

Акт выполненных работ №2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6,0000	7	8	9	10	11	12	13,00
			Раздел 3: Неподвижные опоры НО									
1	143	1127-0602-0706 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	6,2920	2441,00	328,00	15358,72	2063,75	11778,65		15358,72
						241,00	80,00	1516,32	503,36			
2	144	1127-0602-0707 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 /до 10 см/	м² основания	6,2920	459,00	24,00	2888,08	151,06	2724,41		2888,08
						2,00	7,00	12,61	44,07			
3	145	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовки бетонная /из бетона С8/10/. Устройство	м³	0,2860	32439,00	2671,00	9277,58	764,01	6932,90		9277,58
						5527,00	528,00	1580,67	151,06			
4	146	1107-0601-0203 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м³ конструкции	2,7950	53109,00	1424,00	148439,72	3980,08	24464,70		148439,72
						42932,00	280,00	119994,94	782,60			
5	147	212-101-0708 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 (С16/20)	м³	2,7950	23676,00		66174,42		66174,42		66174,42
6	148	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1365	86696,00	2568,00	11834,03	350,48	210,99		11834,03
						82583,00	706,00	11272,56	96,33			
7	149	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0039	82336,00	850,00	321,10	3,25	15,21		321,10
						77608,00	112,00	302,64	0,39			
8	150	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,3562	297344,00		105913,99		105913,99		105913,99
9	151	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0039	317238,00		1237,21		1237,21		1237,21
10	152	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,1820	142135,00	20453,00	25868,57	3722,42	4324,19		25868,57
						97923,00	4635,00	17821,96	843,57			
11	153	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,1820	1113438,00		202645,69		202645,69		202645,69
12	154	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Детали стальные. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	3,8791	2025,00	4,00	7855,01	15,59	768,01		7855,01
						1823,00	1,00	7071,42	3,90			
			Итого по разделу 3: Неподвижные опоры НО					597814,12	11050,64	427190,37	0,00	597814,12
								159573,12	2425,28	0,00	0,00	

			Раздел 4: Подпорные стены ПС										
13	155	1127-0602-0706 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	17,8200	2441,00	328,00	43498,57	5845,14	33358,86		43498,57
						241,00	80,00	4294,57	1425,71			
14	156	1127-0602-0707 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 /до 10 см/	м² основания	17,8200	459,00	24,00	8179,43	427,72	7716,00		8179,43
						2,00	7,00	35,71	124,86			
15	157	*РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная /из бетона С8/10/. Устройство	м³	1,0400	32439,00	2671,00	33736,57	2778,00	25210,57		33736,57
						5527,00	528,00	5748,00	549,14			
16	158	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	3,0000	62762,00	6151,00	188286,00	18453,14	32669,71		188286,00
						45721,00	1243,00	137163,14	3729,14			
17	159	212-101-0708 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6 (С16/20)	м³	3,0450	23676,00		72211,81		72211,81		72211,81
18	160	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,4760	297344,00		141535,74		141535,74		141535,74
19	161	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0060	317238,00		1903,43		1903,43		1903,43
20	162	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	22,9600	4769,00	41,00	109496,29	941,42	80543,71		109496,29
			Итого по разделу 4: Подпорные стены ПС			1220,00	6,00	28011,14	137,71			
								598847,84	28445,42	395149,83	0,00	598847,84
								175252,56	5966,56	0,00	0,00	
			Раздел 8:									
21	237	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	0,6000	94222,00		56533,12		56533,12		56533,12
			Итого по разделу 8:					56533,12	0,00	56533,12	0,00	56533,12
								0,00	0,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					1253195,08	39496,06	878873,32	0,00	1253195,08
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,3000			334825,68	8391,84	0,00	0,00	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					66 419,34				
			Сметная прибыль									1319614,42
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,0000			65 980,72				
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	5,0000			65 980,72				
			За 2023 г. К=1,0	%	60,0000							1451575,86
			За 2024 г. К=1,075	%	40,0000							870945,52
			Итого:									624177,62
			НДС	%	12,0000			179414,78				1495123,14
			Итого с НДС									
			Скидка	%	5%			83987,52				1674537,92
			Итого со скидкой									1 590 550,40

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI GLOBAL"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Нышанов К.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель отдела **Барлыбеков А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Кабылан эксперт": **Азанбеков А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Инженер сметчик ТОО "Кабылан эксперт": **Плигина И.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

МП

Авторский надзор

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Проектно-конструкторская фирма "Таза-Су": **Есперов М.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

МП

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI GLOBAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г. Талдыкорган /очередь 2/**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33-к от 18.06.2022г. Доп.соглашение №4 от 16.10.23г.

(наименование, адрес)

Объект : **1-02 Демонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33-к от 18.06.2022г. Доп.соглашение №4 от 16.10.23г

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год) на **Суммарная смета для объекта - 1-02** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8	1218-0101-2001 *РСНБ РК 2022*	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	$м^2$ основания	1480	723,00	0,00	1070040,00	0,00			1070040,00
						723,00	0,00	1070040,00	0,00			
2	9	1220-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	$м^2$	7098	278,00	278,00	1973244,00	1973244,00			1973244,00
						0,00	82,00	0,00	582036,00			
3	23	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т /плиты перекрытий каналов, детали колодцев/. Погрузка	т	10	1342,00		13419,99				13419,99
4	24	414-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т /плиты перекрытий каналов, детали колодцев/. Разгрузка	т	10	1342,00		13419,99				13419,99
			ИТОГО по акту					3070123,98	1973244,00	0,00	0,00	3070123,98
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,30			1070040,00	582036,00	0,00	0,00	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					162 716,57				3 232 840,55
			Сметная прибыль	%	5,00			161 642,03				161 642,03
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			161 642,03				161 642,03
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 556 124,61
			За 2023 г. К=1,0	%	60,00							2 133 674,76
			За 2024 г. К=1,075	%	40,00							1 529 133,58
			Итого:									3 662 808,34
			НДС	%	12,00			439537,00				
			Итого с НДС									4 102 345,35
			Скидка	%	5,00			205117,27				
			Итого со скидкой									3 897 228,08

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TOLAGAI GLOBAL"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Нышанов К.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Қабылан эксперт":

Инженер сметчик ТОО "Қабылан эксперт":

МП

Авторский надзор

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Проектно-конструкторская фирма "Таза-Су":

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Азанбеков А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Плигина И.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Есеров М.М.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "TOLAGAI GLOBAL"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г.Талдыкорган /очередь 2/. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция участков тепловых сетей по ул. Дарабоз Ана, Абая, Гаухар ана, Балпык би в г. Талдыкорган /очередь 2/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33-к от 18.06.2022г. Доп.соглашение №4 от 16.10.23г.

Акт выполненных работ

за Июль 2025 (месяц, год) на 2-01-02 Тепловые сети ТС работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /тройник переходной размерами 530х10,0-219х8,0 мм, 34шт/	т	0,16	449705,00		71952,79		71952,79		71952,79
2	33	242-205-4706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	449023,00		1796092,00		1796092,00		1796092,00
3	42	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м³	1,04517	20202,00		21114,52		21114,52		21114,52
			ИТОГО по акту					1889159,31	0,00	1889159,31	0,00	1889159,31
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,30			0,00	0,00	0,00	0,00	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					100 125,44				1 989 284,75
			Сметная прибыль	%	5,00			99 464,24				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			99 464,24				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 188 213,23
			За 2023 г. К=1,0	%	60,00							1 312 927,94
			За 2024 г. К=1,075	%	40,00							940 931,69
			Итого:									2 253 859,63
			НДС	%	12,00			270463,16				
			Итого с НДС									2 524 322,78
			Скидка	%	5,00			126216,14				
			Итого со скидкой									2 398 106,64

Сдал (Подрядчик)
ТОО "TOLAGAI GLOBAL"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор
Нышанов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Кабылан эксперт":

Азанбеков А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер сметчик ТОО "Кабылан эксперт":

Плигина И.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

МП

Авторский надзор

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Проектно-конструкторская фирма "Таза-Су":

Есперов М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или