Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»
Наименование объекта: Строительство административного здания для акимата Еркинкалинского сельского округа

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	22.02.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце июнь	СМР	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Строительство административного здания для акимата Еркинкалинского сельского округа	6 400 323,00	5 714 574							685 749	6 400 323,00
Сумма прописью	*Шесть миллионов четыреста тысяч триста двадцать три тенге, 00 тиын*									

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Камалов У.С.

ПОДРЯДЧИК:

_____ Дайнов Р.У.

Заказчик: **ГУ "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Бек и Ко"**
Договор: **№ 63 от 22.02.2017 года**

Наименование строительства: **Строительство административного здания для акимата Еркинкалнского сельского округа**

РЕЕСТР
выполненных работ за март месяц 2017 г.

№№ п/п	Наименование объектов	общая стоимость	освоено всего с начала строительства	март 2017 г.
	Строительство административного здания для акимата Еркинкалинского сельского округа	75 719 389,72	6 400 323,00	6 400 323,00

Заказчик
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Технадзор: ТОО "Construction Engieering Group"

_____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик
Директор ТОО "Бек и Ко"

_____ Дайнов Р.У.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Наименование объекта - Строительство административного здания для акимата Еркинкалинского сельского округа
Договор: №63 от 22.02.2017 г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ за март месяц 2017 г.

Составлен(а) Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	180,2	17,84	17,23	3214	3104	963	--	1
		м3		0,61	4,90	110	883	97	0,02	3
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,614	262,72	--	3314	--	3745	1,85	23
		м3		262,72	--	3314	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	53,274	3,35	3,35	179	179	60	--	--
		м3		--	1,16	--	62	97	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,95	134,10	--	798	--	902	0,97	6
		м3		134,10	--	798	--	113	--	--
5	Е0101-16-14	Подсыпка под полы	45,552	26,02	25,16	1185	1146	360	0,01	--
		м3		0,78	7,37	36	336	97	0,03	1
6	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	88,04	6,01	6,01	529	529	178	--	--
		м3		--	2,08	--	183	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	192,814	21,55	4,52	4154	871	3185	0,11	21
				17,03	--	3284	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13373	5828			51
			Тенге			7541	1464			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13373				
		Всего заработная плата -	Тенге				9005			
		Местные материалы -	Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			9393				5
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1409			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1366				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							61
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10414			
		Сметная заработная плата -	Тенге			24132				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							61
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10414			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
8	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
		м3	15,83	2806,27	100,89	44423	1597	3026	0,85	13
				123,75	38,25	1959	605	118	0,18	3
9	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"								
		м3	15,83	5652,57	462,96	89480	7329	30036	11,00	174
				1935,00	173,25	30631	2743	90	0,85	13
10	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов ФМ-1 из бетона В20 под колонны								
		м3	1,32	13610,28	112,36	17966	148	1475	6,34	8
				1021,50	42,44	1348	56	105	0,21	--
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	1,3464	132,00	--	178	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2								
		м3	1,3464	876,00	--	1179	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,0156	65900,00	--	1028	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0614	67700,00	--	4157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	96,37	12731,24	353,46	1226909	34063	72706	3,60	347
		м3		585,00	133,52	56376	12867	105	0,65	63
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	98,2974	132,00	--	12975	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	98,2974	876,00	--	86109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,14	52400,00	--	59736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут из арматуры А-I, d 6 мм	0,417	50600,00	--	21100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-1-20	Бетонная подготовка под перегородки из бетона В15	7,95	11160,36	311,32	88725	2475	4663	2,82	22
		м3		441,00	117,61	3506	935	105	0,57	5
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,109	132,00	--	1070	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	8,109	876,00	--	7103	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	126	772,41	11,21	97324	1412	5309	0,20	25
		м2		31,50	4,21	3969	530	118	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	257,8	245,44	3,82	63274	985	11800	0,21	55
		м2		37,35	1,44	9629	371	118	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1822737	48009			645
			Тенге			107419	18108			88
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1822737				
		Материалы -	Тенге			252515				
		Всего заработная плата -	Тенге				125527			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86021				
		Местные материалы -	Тенге			1328773				
		Накладные расходы -	Тенге			129015				65
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				19352			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			117105				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2068857				798
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				144879			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2068857				798
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				144879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1836110	53838			696
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			114959	19572			94
		Сметная заработная плата -	Тенге			1836110				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			252515				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				134532			
		Материалы -	Тенге			86021				
		Всего заработная плата -	Тенге			1328776				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			138408				69
		Местные материалы -	Тенге				20761			
		Накладные расходы -	чел.-ч			118471				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			2092989				859
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				155293			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2092989				859
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				155293			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге			2 092 989				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				37 674				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2 130 663				
		Сметная заработная плата -	Тенге			30 202				
		Итого по акту в ценах 2001 г.	Тенге			21 307				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге							
		Итого:								
		Допзатраты в зимнее время 1,4175%								
		Выслуга лет 1 %								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Допотпуска 0,4 %	Тенге			8 523				
		Итого:	Тенге			2 190 694				
		Пересчет в текущих ценах, К- 2,557419	Тенге			5 602 523,84				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге			112 050				
		Итого:	Тенге			5 714 574				
		НДС 12 %	Тенге			685 749				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**6 400 323**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Камалов У.С.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Технадзор ТОО "Construction Engieering Group"

_____ Оразалиев Н.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бек и Ко"

_____ Дайнов Р.У.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»
Наименование объекта: Строительство административного здания для акимата Еркинкалинского сельского округа

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	22.02.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце март	СМР	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Строительство административного здания для акимата Еркинкалинского сельского округа	12 000 325,49	5 000 002,33							600 000,28	5 600 002,61
Сумма прописью	*Пять миллионов шестьсот тысяч две тенге, 61 тиын*									

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "Бек и Ко"

_____ Умирзахов Г.С.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Договор: № 63 от 22.02.2017 года

Наименование строительства: Строительство административного здания для акимата Еркинкалнского сельского округа

РЕЕСТР
выполненных работ за май месяц 2017 г.

№№ п/п	Наименование объектов	общая стоимость	освоено всего с начала строительства	март 2017 г.	май 2017 г.
	Строительство административного здания для акимата Еркинкалинского сельского округа	75 719 389,72	6 400 322,88	6 400 322,88	5 600 002,61

Заказчик
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Технадзор ТОО "Construction Engieering Group"

_____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик
Зместитель директора ТОО "Бек и Ко"

_____ Умирзахов Г.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Наименование объекта - Строительство административного здания для акимата Еркинкалинского сельского округа
Договор: №63 от 22.02.2017 г.

А К Т № 2
приемки выполненных работ за май месяц 2017 г.

Составлен(а) Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0108-23-1	Кладка наружных стен из ракушеблоков	84,8	2062,97	309,62	174940	26256	57412	3,13	265
		м3		456,75	117,00	38732	9922	118	0,57	48
2	С143011-3	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок	76,32	2800,00	--	213696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-23-1	Кладка внутренних стен из ракушеблоков	66,3	2062,97	309,62	136775	20528	44887	3,13	208
		м3		456,75	117,00	30283	7757	118	0,57	38
4	С143011-3	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок	59,67	2800,00	--	167076	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	204,6	1144,71	34,37	234208	7032	48737	1,21	248
		м2		189,00	12,87	38669	2633	118	0,06	13
6	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	100	106,73	66,43	10673	6643	6678	0,15	15
		шт		23,85	23,85	2385	2385	140	0,11	11
7	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	2,9	27500,00	--	79750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0107-44-4	Укладка прогонов, масса 1,5 т								
			2	686,78	340,68	1374	681	1235	1,89	4
		шт		321,75	119,29	644	239	140	0,50	1
9	С143015-11	Прогоны для покрытий /ГОСТ 26992-86/, длина 6 м, расчетная нагрузка 810-1000 кгс/м								
			12	930,00	--	11160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0107-53-11	Установка опорных подушек массой до 0,5 т								
			2	419,66	30,62	839	61	507	1,03	2
		шт		171,90	9,22	344	18	140	0,04	--
11	С143014-1	Опорные подушки								
			2	360,00	--	720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1031210	61202			741
			Тенге			111057	22954			111
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1262106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							931
		Сметная заработная плата -	Тенге				157929			
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ								
12	Е0106-19-1	Устройство монолитного пояса из бетона В20								
			11,55	14608,80	316,01	168732	3650	18038	8,25	95
		м3		1368,00	119,39	15800	1379	105	0,58	7
13	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,798	52400,00	--	41815	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,09288	50600,00	--	4700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-18-2	Устройство монолитной ж/б балки								
			0,74	18531,04	407,30	13713	301	1973	14,40	11
		м3		2385,00	153,86	1765	114	105	0,75	1
16	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,04074	58700,00	--	2391	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,02727	61200,00	--	1669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм								
			0,00705	73000,00	--	515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,00573	50600,00	--	290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
20	Е0111-1-1	Уплотнение грунта под полы								
			423,76	74,90	2,62	31740	1110	5994	0,07	29
		м2		10,51	0,99	4454	420	123	--	2
21	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек из бетона В15 толщиной 20 мм								
			61,80255	359,16	13,43	22197	830	4385	0,37	23
		м2		52,65	5,04	3254	311	123	0,02	2
22	Е0111-11-4 К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (до 100 мм)								
			61,81255	912,77	10,72	56421	663	1070	0,07	4
		м2		10,08	4,00	623	247	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			344182	6554			162
			Тенге			25896	2471			12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			398181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				33086			
		РАЗДЕЛ 3.КОТЕЛЬНАЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3								
			16,95	17,84	17,23	302	292	91	--	--
		м3		0,61	4,90	10	83	97	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,69	262,72	--	444	--	502	1,85	3
		м3		262,72	--	444	--	113	--	--
25	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	8,65	3,35	3,35	29	29	10	--	--
		м3		--	1,16	--	10	97	--	--
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,65	21,55	4,52	186	39	143	0,11	1
		м3		17,03	--	147	--	97	--	--
27	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	16,78	76,60	76,60	1285	1285	257	--	--
		т		--	15,32	--	257	100	0,32	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2247	1645			4
			Тенге			602	350			6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1102			
			РАЗДЕЛ 4.ФУНДАМЕНТЫ							
28	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,2	2806,27	100,89	3368	121	229	0,85	1
		м3		123,75	38,25	149	46	118	0,18	--
29	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	1,2	5652,57	462,96	6783	556	2277	11,00	13
		м3		1935,00	173,25	2322	208	90	0,85	1
30	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	8,79	12731,24	353,46	111908	3107	6632	3,60	32
		м3		585,00	133,52	5142	1174	105	0,65	6
31	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	8,9658	876,00	--	7854	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,9658	132,00	--	1183	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,063	52400,00	--	3301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,037	53000,00	--	1961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,015	50600,00	--	759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов								
			7,85	772,41	11,21	6063	88	331	0,20	2
		м2		31,50	4,21	247	33	118	0,02	--
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			18,58	245,44	3,82	4560	71	850	0,21	4
		м2		37,35	1,44	694	27	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			147741	3943			51
			Тенге			8554	1487			7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			167543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11589			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1525380	73344			958
			Тенге			146108	27262			136
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1525380				
	Материалы -		Тенге			45314				
	Всего заработная плата -		Тенге				173371			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57401				
	Местные материалы -		Тенге			1203212				
		Накладные расходы -	Тенге			202238				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30336			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1831274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				203706			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1831274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1195
		Сметная заработная плата -	Тенге				203706			
		Итого по акту в ценах 2001 г.				1 831 274				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			32 963				
		Итого:	Тенге			1 864 237				
		Допзатраты в зимнее время 1,4175%	Тенге			26 426				
		Выслуга лет 1 %	Тенге			18 642				
		Допотпуска 0,4 %	Тенге			7 457				
		Итого:	Тенге			1 916 762				
		Пересчет в текущих ценах, К- 2,557419	Тенге			4 901 963,07				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге			98 039,26				
		Итого:	Тенге			5 000 002,33				
		Н Д С 12 %	Тенге			600 000,28				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**5 600 002,61**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ " Городской отдел строительства"

_____ Камалов У.С.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Технадзор ТОО "Construction Engieering Group"

_____ Оразалиев Н.О.

ПОДРЯДЧИК:

Заместитель директора ТОО "Бек и Ко"

"Бек и Ко" _____ Умирзахов Г.С.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»
Наименование объекта: Строительство административного здания для акимата Еркинкалинского сельского округа

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	22.02.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце март	СМР	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Строительство административного здания для акимата Еркинкалинского сельского округа	55 821 115,21	25 384 287,06							3 046 114,45	28 430 401,51
Сумма прописью	*Двадцать восемь миллионов четыреста тридцать тысяч четыресто одна тенге, 51 тиын*									

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.и.о Руководителя _____ Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "Бек и Ко"

_____ Умирзахов Г.С.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Договор: № 63 от 22.02.2017 года

Наименование строительства: Строительство административного здания для акимата Еркинкалнского сельского округа

РЕЕСТР
выполненных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Наименование объектов	общая стоимость	освоено всего с начала строительства	март 2017 г.	май 2017 г.	июнь 2017 г.	сентябрь 2017 г.
	Строительство административного здания для акимата Еркинкалинского сельского округа	75 719 389,72	55 821 115,21	6 400 322,88	5 600 002,61	15 390 388,21	28 430 401,51

Заказчик
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.и.о. Руководителя _____ Басаров Т.К.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Технадзор: ТОО "G Construction Engieering Group"

_____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик
Зместитель директора ТОО "Бек и Ко"

_____ Умирзахов Г.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Наименование объекта - Строительство административного здания для акимата Еркинкалинского сельского округа
Договор: №63 от 22.02.2017 г.

А К Т № 5
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 г.

Составлен(а) Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ								
		ОКНА И ВИТРАЖИ								
1	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	44,82	472,81	19,00	21191	852	12043	1,30	58
		м2		217,73	6,18	9759	277	120	0,03	1
2	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	2,25	346,04	18,87	779	42	386	0,82	2
		м2		136,44	6,39	307	14	120	0,03	--
3	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	47,07	5206,00	--	245046	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	47,07	238,47	5,58	11225	263	5432	0,59	28
		м2		94,05	2,12	4427	100	120	0,01	--
5	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	36,9	2860,00	--	105534	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	14,76	544,76	1,24	8041	18	2700	0,97	14
		м2		153,23	0,47	2262	7	119	--	--
7	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка витражей из ПХВ профилей	31,63	348,93	18,88	11037	597	6740	1,02	32
		м2		171,01	6,57	5409	208	120	0,03	1
8	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Витражи из ПВХ профилей	31,63	5369,00	--	169821	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
		НАРУЖНЫЕ								
9	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	398,48	102,53	837	215	472	0,90	2
		м2		151,65	35,67	318	75	120	0,14	--
10	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,1	5610,00	--	11781	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С12069-45	Наличники	5,1	74,00	--	377	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0110-90-2	Установка металлических дверей ДМ21-10	4,2	330,85	32,08	1390	135	1433	1,49	6
		м2		272,25	12,13	1143	51	120	0,06	--
15	С12022-1	Двери металлические ДМ21-10 огрунтованные и окрашенные	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ								
17	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	31,5	369,38	73,43	11635	2313	6811	0,90	28
		м2		151,65	28,53	4777	899	120	0,14	4
18	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	28,35	4010,00	--	113684	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,15	4250,00	--	13388	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С12069-45	Наличники	86,7	74,00	--	6416	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	34	1380,00	--	46920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	17	688,00	--	11696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,15	302,51	61,86	953	195	615	0,80	3
		м2		138,83	23,95	437	75	120	0,12	--
24	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-15П внутренние	3,15	5300,00	--	16695	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С12069-45	Наличники	5,8	74,00	--	429	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	4	1500,00	--	6000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			881682	4630			174
			Тенге			28840	1706			8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			973413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				36041			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
28	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	423,76	584,58	2,07	247722	877	135279	1,38	585
		м2		258,75	0,79	109648	335	123	--	2
29	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	423,76	306,84	0,30	130028	127	96109	0,97	409
		м2		184,28	0,11	78090	47	123	--	--
30	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	423,76	48,53	5,55	20565	2352	23481	0,26	109
		м2		42,98	2,07	18213	877	123	0,01	4
31	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA	16,9504	7370,00	--	124924	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	423,76	277,89	9,95	117760	4216	29157	0,36	151
		м2		52,20	3,74	22120	1585	123	0,02	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			641000	7573			1254
			Тенге			228072	2843			14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			980527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1410
		Сметная заработная плата -	Тенге				273519			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
33	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	936,89	358,58	3,43	335950	3214	73819	0,46	426
		м2		73,73	1,31	69077	1227	105	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	51,48	645,94	6,12	33253	315	7768	0,81	41
		м2		141,39	2,32	7279	119	105	0,01	1
35	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	423,76	434,19	3,94	183992	1670	46097	0,55	235
		м2		102,11	1,49	43270	631	105	0,01	3
36	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	988,37	306,50	2,10	302935	2076	68307	0,39	385
		м2		65,03	0,79	64274	781	105	--	4
37	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	423,76	325,41	2,33	137896	987	36535	0,49	208
		м2		81,23	0,88	34422	373	105	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			994027	8261			1296
			Тенге			218322	3132			15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1300146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1427
		Сметная заработная плата -	Тенге				256332			
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
38	Е0126-31-1	Теплоизоляция стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	32,4	2139,46	330,46	69319	10707	62621	10,58	343
		м3		1809,00	123,75	58612	4009	100	0,60	19
39	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	32,4	9950,00	--	322380	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен фасадов	270	1016,65	4,92	274496	1328	55260	1,15	311
		м2		193,05	1,87	52124	505	105	0,01	2
41	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	270	133,23	1,19	35972	321	10844	0,22	60
		м2		37,80	0,45	10206	121	105	--	1
		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 16 мм	6	439,78	12,19	2639	73	2281	1,64	10
		м		292,50	4,57	1755	27	128	0,02	--
43	С130804-1025 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6	27,00	--	162	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	3,5	439,78	12,19	1539	43	1331	1,64	6
		м		292,50	4,57	1024	16	128	0,02	--
45	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,5	30,00	--	105	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	18	336,95	7,90	6065	142	5407	1,29	23
		м		231,75	2,95	4172	53	128	0,01	--
47	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	18	44,00	--	792	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	4	310,32	5,28	1241	21	976	1,05	4
		м		188,55	1,98	754	8	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	66,00	--	264	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,2	200,00	--	440	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47	13
		1шт		254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
52	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	8	2580,00	--	20640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	1	2760,00	--	2760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
55	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	3510,00	--	7020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
57	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 16 мм	4	439,78	12,19	1759	49	1521	1,64	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		292,50	4,57	1170	18	128	0,02	--
58	С130804-1025 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	27,00	--	108	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	3,5	439,78	12,19	1539	43	1331	1,64	6
		м		292,50	4,57	1024	16	128	0,02	--
60	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,5	30,00	--	105	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	18	336,95	7,90	6065	142	5407	1,29	23
		м		231,75	2,95	4172	53	128	0,01	--
62	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	18	44,00	--	792	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	4	310,32	5,28	1241	21	976	1,05	4
		м		188,55	1,98	754	8	128	0,01	--
64	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	66,00	--	264	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2	200,00	--	400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
67	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	4	2580,00	--	10320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	1	2760,00	--	2760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
70	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	3510,00	--	7020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
72	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	61	10,99	--	670	--	835	0,05	3
		м		10,69	--	652	--	128	--	--
73	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,061	8097,13	--	494	--	637	51,50	3
		км		8032,50	--	490	--	130	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
74	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	12,5	620,54	0,64	7757	8	1703	0,58	7
		м		106,20	0,25	1327	3	128	--	--
75	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	14	748,88	1,43	10484	20	1844	0,56	8
		м		102,38	0,54	1433	8	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,7	200,00	--	540	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	299,69	224,76	1798	1349	1000	0,41	2
		шт		69,53	58,69	417	352	130	0,23	1
78	С130806-547Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	10422,00	--	10422	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	С130806-544Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	5980,00	--	23920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	С130806-2532Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Переход Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	9606,00	--	9606	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	10	439,34	331,56	4393	3316	2456	0,61	6
		шт		102,38	86,58	1024	866	130	0,33	3
82	С130804-60	Тройник прямой, d 110 мм	0,1	6190,00	--	619	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С130804-56	Тройник прямой, d 50 мм	0,9	820,00	--	738	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			874037	18292			853
			Тенге			145793	6348			29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1099036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							964
		Сметная заработная плата -	Тенге				176560			
		РАЗДЕЛ 5.ОТОПЛЕНИЕ								
84	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	5	330,70	14,12	1654	71	676	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	128	0,03	--
85	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	90	412,02	6,65	37082	599	29318	1,40	126
		м		252,00	2,50	22680	225	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С130804-1029 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 40x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	90	143,00	--	12870	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	23	336,95	7,90	7750	182	6910	1,29	30
		м		231,75	2,95	5330	68	128	0,01	--
88	С130804-1027 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	23	60,00	--	1380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм для гильз	5,5	801,76	15,99	4410	88	860	0,66	4
		м		116,10	5,99	639	33	128	0,03	--
90	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,6	200,00	--	1720	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	118	10,99	--	1297	--	1615	0,05	6
		м		10,69	--	1261	--	128	--	--
92	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	24,15	1744,78	19,17	42136	463	3324	0,61	15
		1кВт		100,35	7,19	2424	174	128	0,04	1
93	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	22	62,81	--	1382	--	653	0,12	3
		комплект		23,18	--	510	--	128	--	--
94	С130904-59	Терморегулятор	22	377,00	--	8294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	34,6	21,80	0,05	754	2	182	0,03	1
		м2		5,81	0,02	201	1	90	--	--
96	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	34,6	148,40	0,07	5135	2	3924	0,65	22
		м2		108,00	0,02	3737	1	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			125862	1406			209
			Тенге			37283	527			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			183723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -	Тенге				44930			
		РАЗДЕЛ 6.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
97	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2	10045,53	78,52	20091	157	1276	2,72	5
		1шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	--
98	Е0116-6-5	Патрубок изх труб диам. 40 мм	3	472,48	3,96	1417	12	206	0,30	1
		м		52,20	1,49	157	4	128	0,01	--
99	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
100	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	4	4310,00	--	17240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
102	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	2580,00	--	5160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
104	С130904-62	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 20 мм	1	290,00	--	290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
106	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С130804-35	Гильза термометра, d 20 мм	0,2	80,00	--	16	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			49608	408			16
			Тенге			2813	159			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			56618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3543			
		РАЗДЕЛ 7. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
108	Е0120-31-3	Установка вентиляторов	2	2142,57	193,27	4285	387	4282	9,83	20
		шт		1599,41	73,24	3199	146	128	0,36	1
109	С131301-15	Вентилятор VENT 100L	2	27300,00	--	54600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных 1515Р	4	295,05	16,96	1180	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
111	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных 2121Р	8	312,25	16,96	2498	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
112	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 100 мм	3	863,19	5,65	2590	17	254	0,38	1
		шт		63,79	2,36	191	7	128	0,01	--
113	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 150 мм	4	863,19	5,65	3453	23	339	0,38	2
		шт		63,79	2,36	255	9	128	0,01	--
114	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
115	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	2	964,19	5,65	1928	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	--
116	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,454	1151,91	13,82	3979	48	1172	1,62	6
		м2		259,88	5,18	898	18	128	0,03	--
117	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных труб ВТ-6 диам. 150 мм	0,014	598444,35	2029,45	8378	28	989	314,00	4
		км		53550,00	767,25	750	11	130	3,75	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0122-1-5	Укладка асбестоцементных труб ВТ-6 диам. 300 мм	0,0105	1181135,69	26919,94	12402	283	1057	398,00	4
		км		67275,00	10170,00	706	107	130	49,66	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			96156	1005			51
			Тенге			8430	391			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			113927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				10519			
		РАЗДЕЛ 8.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
119	Ц0108-572-8	Устройство щита ввода ЩРУНО 1х6 Р31 мм	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--
120	75-6-46	Стоимость щита ввода	1	106400,00	--	106400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0121-24-3	Установка групповых щитков трехфазных	1	662,34	41,34	662	41	577	3,00	3
		шт		517,50	16,38	518	16	108	0,08	--
122	С151803-158	Щиток осветительный групповой трехфазный	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С151801-35	Автомат на 40А	1	1160,00	--	1160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0121-24-2	Щит аваоийного освещения	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
125	С151803-147	Стоимость щитка аврийного освещения	1	9140,00	--	9140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Ц0108-600-2	Щит питания систем кондиционирования и вентиляции ПР 11 на вводе трехфазный автомат	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
127	С151803-149	Стоимость щита питания систем кондиционирования и вентиляции	1	10900,00	--	10900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	С151801-35	Автомат на 40А	1	1160,00	--	1160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные	50	578,10	31,10	28905	1555	19503	2,09	104
		шт		403,00	7,60	20150	380	95	0,04	2
130	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,001	22300,00	--	22	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	3570	103,71	11,48	370243	40982	342766	0,50	1796
		м кабеля		81,68	7,22	291598	25778	108	0,03	112
132	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	3	60500,00	--	181500	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
133	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,5	79100,00	--	39550	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
134	С151601-354	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 10 мм2	0,05	66000,00	--	3300	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
135	С151601-352	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 4 мм2	0,02	33400,00	--	668	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
136	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,90	3,30	2476	132	889	0,14	6
		м		23,00	0,40	920	16	95	--	--
137	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0504	46400,00	--	2339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,10	24,10	990	72	338	0,70	2
		шт		116,00	2,50	348	7	95	0,01	--
139	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001998	50600,00	--	101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			780119	42891			1917
			Тенге			314407	26228			115
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1207433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2214
		Сметная заработная плата -	Тенге				395383			

РАЗДЕЛ 9.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕТРОСНАБЖЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Ц0108-87-2	Комплектные трансформаторные подстанции /КТП/: шкаф низковольтный	1	2611,40	547,00	2611	547	2065	12,00	12
		шкаф		2016,00	158,00	2016	158	95	0,92	1
141	75-4-28	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	406700,00	--	406700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			409311	547			12
			Тенге			2016	158			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			411657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2484			
		РАЗДЕЛ 10.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
		ВЫГРЕБ НА 5м3 (2 шт)								
142	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	96	27,84	26,18	2672	2513	825	0,01	1
		м3		1,66	7,20	159	691	97	0,03	2
143	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,88	262,72	--	757	--	855	1,85	5
		м3		262,72	--	757	--	113	--	--
144	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	72	3,35	3,35	241	241	81	--	--
		м3		--	1,16	--	84	97	--	--
145	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	72	21,55	4,52	1551	325	1189	0,11	8
		м3		17,03	--	1226	--	97	--	--
146	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	14,15	14408,70	954,99	203883	13513	20889	6,51	92
		м3		1075,50	330,44	15218	4676	105	1,34	19
147	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,15	132,00	--	1868	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
148	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,996224	65900,00	--	131551	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0296	50600,00	--	1498	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	48	245,44	3,82	11781	183	2197	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1793	69	118	0,01	--
151	Е0106-22-13	Устройство перекрытий П1	1,2	17097,50	229,39	20517	275	1722	8,14	10
		м3		1280,25	86,65	1536	104	105	0,42	1
152	С12041-80 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: горячекатанная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 12 мм	0,05698	72100,00	--	4108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00482	47400,00	--	228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	С130802-3	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 200 мм, Dв 196 мм	4,8	515,00	--	2472	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,6	11862,05	296,60	7117	178	726	5,95	4
		м3		915,75	110,25	549	66	118	0,54	--
156	Е0123-24-1	Установка люков	2	8357,31	35,42	16715	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	418	27	130	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			406960	17300			132
			Тенге			21658	5717			23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			462186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				31734			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11.КОТЕЛЬНАЯ								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
157	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	24,4	2062,97	309,62	50336	7555	16519	3,13	76
		м3		456,75	117,00	11145	2855	118	0,57	14
158	С143011-3	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок	21,96	43,00	--	944	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	11	134,53	94,23	1480	1037	760	0,15	2
		шт		23,85	25,52	262	281	140	0,11	1
160	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,251	27500,00	--	6903	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
161	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,058	47400,00	--	2749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И КРОВЛЯ								
162	Е0110-12-6	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву	17	329,44	0,92	5601	16	774	0,25	4
		м2		37,58	0,34	639	6	120	--	--
163	Е0110-14-1	Установка МАУЭРЛАТОВ И стропил	0,493	21304,82	334,28	10503	165	2085	22,10	11
		м3		3397,50	126,00	1675	62	120	0,62	--
164	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,493	573,75	28,11	283	14	79	0,78	--
		м3		123,75	10,58	61	5	120	0,05	--
165	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	20	85,23	4,72	1705	94	1729	0,40	8
		м2		70,88	1,78	1418	36	119	0,01	--
166	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	2,4	14600,00	--	35040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0112-15-3	Устройство гидроизоляции из двух слоев полиэтиленовой пленки	20	103,08	0,99	2062	20	285	0,07	1
		м2		11,59	0,38	232	8	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,044	30400,00	--	1338	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0110-12-1	Сплошное перекрытие из досок	25,8	700,70	5,48	18078	141	2669	0,53	14
		м2		84,15	2,07	2171	53	120	0,01	--
170	Е0110-52-1	Огнезащита перекрытий под кровлю	25,8	20,48	0,91	528	23	155	0,03	1
		м2		4,68	0,34	121	9	120	--	--
171	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	22	121,68	8,30	2677	183	2496	0,57	12
		м2		94,18	1,17	2072	26	119	--	--
172	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	22	1190,00	--	26180	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	5	464,22	1,22	2321	6	265	0,28	1
		м		44,10	0,45	221	2	119	--	--
		ОКНА И ДВЕРИ								
174	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	4,015	472,81	19,00	1898	76	1079	1,30	5
		м2		217,73	6,18	874	25	120	0,03	--
175	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	4,015	5206,00	--	20902	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	4,015	238,47	5,58	957	22	463	0,59	2
		м2		94,05	2,12	378	9	120	0,01	--
177	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	3,3	2860,00	--	9438	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,32	544,76	1,24	719	2	241	0,97	1
		м2		153,23	0,47	202	1	119	--	--
179	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,89	330,85	32,08	625	61	645	1,49	3
		м2		272,25	12,13	515	23	120	0,06	--
180	С12022-1	Двери металлические ДМ-21-.9 огрунтованные и окрашенные	1,89	25100,00	--	47439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	369,38	73,43	698	139	409	0,90	2
		м2		151,65	28,53	287	54	120	0,14	--
182	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
183	С12069-45	Наличники	5,1	74,00	--	377	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
184	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
185	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
186	Е0111-1-1	Уплотнение грунта под полы	16,96	74,90	2,62	1270	44	240	0,07	1
		м2		10,51	0,99	178	17	123	--	--
187	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	16,96	471,87	14,76	8003	250	1209	0,36	6
		м2		52,43	5,54	889	94	123	0,03	--
188	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	16,96	-116,22	-1,34	-1971	-23	-81	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-57	-8	123	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
189	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	63,62	321,98	4,07	20484	259	9128	0,74	47
		м2		135,68	0,97	8632	62	105	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	63,62	358,58	3,43	22813	218	5013	0,46	29
		м2		73,73	1,31	4691	83	105	0,01	--
191	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	63,62	306,50	2,10	19500	134	4397	0,39	25
		м2		65,03	0,79	4137	50	105	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
192	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	62,56	266,41	1,96	16666	123	7183	0,61	38
		м2		108,90	0,45	6813	28	105	0,03	2
193	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	62,56	110,87	1,19	6936	74	3991	0,37	23
		м2		60,30	0,45	3772	28	105	--	--
194	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	62,56	136,40	1,65	8533	103	1653	0,13	8
		м2		24,53	0,63	1535	39	105	--	--
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦО								
195	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,1	2806,27	100,89	281	10	19	0,85	--
		м3		123,75	38,25	12	4	118	0,18	--
196	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	0,1	5652,57	462,96	565	46	190	11,00	1
		м3		1935,00	173,25	194	17	90	0,85	--
197	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,25	10917,62	196,62	2729	49	91	1,79	--
		м3		272,25	74,27	68	19	105	0,36	--
198	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,255	132,00	--	34	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА								
199	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,36	2806,27	100,89	3817	137	260	0,85	1
		м3		123,75	38,25	168	52	118	0,18	--
200	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	1,36	5652,57	462,96	7688	630	2580	11,00	15
		м3		1935,00	173,25	2632	236	90	0,85	1
201	Е0106-1-15	Устройство бетонной отмостки	1,7	10180,16	100,65	17306	171	329	0,97	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		146,25	38,03	249	65	105	0,19	--
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
202	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
203	75-6-62	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1064-21У3, габаритные размеры 1000х650х250 мм	1	57400,00	--	57400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
204	С151801-40	Автоматический выключатель на ток 6А	7	2090,00	--	14630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	Ц0108-593-2	Светильник пылезащищенный на 100 Вт, 200 Вт	3	275,20	159,00	826	477	371	0,53	2
		шт		84,40	45,70	253	137	95	0,27	1
206	С151701-14	Светильник потолочный, тип НСП02-100	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
207	С151701-21	Светильник подвесной, тип НСП41Х200	1	716,00	--	716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
208	Ц0108-593-4	Светильник наружный с лампой накаливания	3	451,50	248,00	1355	744	693	0,87	3
		шт		172,00	71,10	516	213	95	0,41	1
209	С151701-18	Светильник подвесной, тип НСП11Х100	3	665,00	--	1995	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
210	С151706-21	Лампы накаливания на 200В	1	58,00	--	58	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
211	С151706-18	Лампы накаливания на 100В	4	54,00	--	216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
212	Ц0108-591-1	Выключатель однополюсный	2	55,00	0,90	110	2	95	0,33	1
		шт		49,70	0,20	99	--	95	--	--
213	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
214	Ц0108-591-3	Выключатель для открытой установки со степенью защиты	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,20	230	--	95	--	--
215	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134,00	--	268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	2	123,90	0,70	248	1	211	0,65	1
		шт		111,00	0,20	222	--	95	--	--
217	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	2	212,00	--	424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
218	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные со степенью защиты	5	62,70	0,20	314	1	275	0,34	2
		шт		57,80	0,10	289	1	95	--	--
219	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	5	68,00	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
220	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные на напряжение 36 В	1	133,40	3,60	133	4	110	0,68	1
		шт		115,00	0,30	115	--	95	--	--
221	С151801-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 36 В	1	38,00	--	38	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
222	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
223	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
224	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,012	16300,00	--	196	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
225	С151801-131	Коробка пластмассовая ответвительная, тип У409	7	509,00	--	3563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
226	С151803-7	Кронштейн для светильника	2	584,00	--	1168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
227	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	150	50,50	23,10	7575	3465	3933	0,13	20
		м		22,10	5,50	3315	825	95	0,03	5
228	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,15	54100,00	--	8115	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
229	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	24	159,90	81,10	3838	1946	1705	0,35	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		54,50	20,30	1308	487	95	0,12	3
230	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	24	131,00	--	3144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
231	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0504	46400,00	--	2339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0079	48400,00	--	382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
233	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,141375	47200,00	--	6673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			522829	18526			382
			Тенге			63074	5925			35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			630261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							454
		Сметная заработная плата -	Тенге				80250			
		РАЗДЕЛ 12.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
234	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе	2	10978,20	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
		котел		6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6
235	СПрайс лист	Котел водогрейный на газообразном топливе мощностью 0,069 Гкал/час в копмлекте с дымовой трубой	2	100493,13	--	200986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
236	Е0118-11-4	Установка баков гидропнематических вместимостью 80 литров	1	17242,54	198,36	17243	198	2465	11,23	11
		1бак		1851,68	74,16	1852	74	128	0,36	--
237	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	--
238	С131004-2	Насосы сетевые MAGNA 40/100, двигатель мощностью 0,18 кВт	2	19700,00	--	39400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
239	Е0118-13-1	Установка насосов подпиточных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	С131003-2	Насосы подпиточные MAGNA 25/60 с двигателем мощностью 0,085 кВт	1	29200,00	--	29200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0118-10-9	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3	1	14178,56	156,33	14179	156	2429	11,33	11
		1бак		1840,10	57,94	1840	58	128	0,29	--
242	С131201-15	Баки конденсационные /круглые и прямоугольные/ без водоуказателя, емкостью 1 м3	1	14600,00	--	14600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0118-13-1	Установка насосов для горячего водоснабжения	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	--
244	С131003-2	Насосы для горячего водоснабжения MAGNA 25/60 с двигателем мощностью 0,085 кВт	1	29200,00	--	29200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	С12021-41	Стоимость металлоконструкций	0,06	147100,00	--	8826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
246	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
247	Е0118-16-1	Установка грязевиков	3	1625,53	78,52	4877	236	1913	2,72	8
		1шт		468,14	30,13	1404	90	128	0,14	--
248	С130905-1115 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик, DN 40	2	2832,00	--	5664	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
249	С130905-1113 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик, DN 25	1	736,00	--	736	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
250	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
251	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	340,00	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
252	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	634,00	--	634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	С130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	692,00	--	1384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
254	С130903-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	799,00	--	799	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	31	473,47	39,24	14678	1216	10714	1,47	46
		1шт		254,25	15,75	7882	488	128	0,07	2
256	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	5	4950,00	--	24750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
257	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	6	4310,00	--	25860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
258	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	3510,00	--	7020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
259	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	10	3280,00	--	32800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
260	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	4	2760,00	--	11040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
261	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	4	2580,00	--	10320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	10	412,02	6,65	4120	67	3258	1,40	14
		м		252,00	2,50	2520	25	128	0,01	--
263	С130804-5431 Изм. и доп.вып.18	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	10	908,00	--	9080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
264	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	12	336,95	7,90	4043	95	3605	1,29	15
		м		231,75	2,95	2781	35	128	0,01	--
265	С130804-5429 Изм. и доп.вып.18	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	12	269,00	--	3228	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	38,5	465,38	9,63	17917	371	10811	1,22	47
		м		215,78	3,60	8308	139	128	0,02	1
267	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	53,00	--	318	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
268	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	90,00	--	450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
269	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	32,00	--	320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
270	С130804-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5,5	266,00	--	1463	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
271	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	432,00	--	5184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	8	935,75	20,80	7486	166	1416	0,73	6
		м		130,50	7,79	1044	62	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,2	21,80	0,05	26	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
274	Е0113-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88	1,2	111,11	0,05	133	--	3	0,01	--
		м2		2,75	0,02	3	--	90	--	--
275	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
276	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
277	Е0120-10-1	Установка воздухосборников	1	326,23	29,90	326	30	299	1,28	1
		шт		222,07	11,81	222	12	128	0,05	--
278	С131307-46	Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марки ВСП-3 с сечением патрубка 1200х1200 мм	1	29600,00	--	29600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
279	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х490 мм	2	338,79	16,96	678	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
280	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
281	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	64,62	--	65	--	71	0,32	--
		комплект		55,62	--	56	--	128	--	--
282	С131205-4	Термометры прямые в оправе	1	352,00	--	352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			627227	6325			302
			Тенге			52245	2407			12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			726949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							348
		Сметная заработная плата -	Тенге				65144			
		РАЗДЕЛ 13.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
283	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	2,5	1240,75	20,80	3102	52	443	0,73	2
		м		130,50	7,79	326	19	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	7	251,70	14,12	1762	99	947	0,55	4
		м		100,35	5,29	702	37	128	0,03	--
285	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20 мм	5	120,70	14,12	604	71	676	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	128	0,03	--
286	Е0116-10-1)	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 15 мм	6	210,70	14,12	1264	85	811	0,55	3
		м		100,35	5,29	602	32	128	0,03	--
287	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	20,5	78,92	--	1618	--	1830	0,33	7
		м		69,75	--	1430	--	128	--	--
288	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
289	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	4	3510,00	--	14040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
290	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
291	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	2	2760,00	--	5520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
292	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	4	284,00	--	1136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
293	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	0,5	935,75	20,80	468	10	89	0,73	--
		м		130,50	7,79	65	4	128	0,04	--
294	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	0,5	425,70	14,12	213	7	68	0,55	--
		м		100,35	5,29	50	3	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	Ц0111-31-1	Сигнализатор загазованности СИКЗ-32	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
296	С131102-2	Сигнализатор загазованности	1	13300,00	--	13300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
297	Ц0111-30-2	Счетчик газовый G-10	1	311,79	--	312	--	277	2,00	2
		шт		308,25	--	308	--	90	--	--
298	С131401-14	Счетчики газовые G-10	1	14500,00	--	14500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
299	Е0119-5-1	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	1	1372,07	91,69	1372	92	994	4,10	4
		регулят		742,50	33,75	743	34	128	0,17	--
300	С131402-6	Регуляторы давления	1	333,00	--	333	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
301	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм	1	2268,80	7,30	2269	7	578	2,78	3
		шт		448,87	2,36	449	2	128	0,01	--
302	С131305-1	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, d патрубка 200 мм	1	1780,00	--	1780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
303	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром 200 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	--
304	С131306-2	Заслонки, d 200 мм	1	3600,00	--	3600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			72251	821			44
			Тенге			7967	317			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			87676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9854			
		РАЗДЕЛ 14.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
305	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	14,4	27,84	26,18	401	377	124	0,01	--
		м3		1,66	7,20	24	104	97	0,03	--
306	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	13,92	3,35	3,35	47	47	16	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,16	--	16	97	--	--
307	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,48	1986,57	564,43	954	271	512	3,33	2
		м3		567,00	195,49	272	94	140	0,75	--
308	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	0,48	26800,00	--	12864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
309	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	0,0065	47611,09	17877,09	309	116	291	173,00	1
		км		29700,00	4698,68	193	31	130	18,10	--
310	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6,5	44,00	--	286	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
311	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,013	47611,09	17877,09	619	232	581	173,00	2
		км		29700,00	4698,68	386	61	130	18,10	--
312	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	13	66,00	--	858	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
313	Е0101-25-2	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	13,92	11,19	11,19	156	156	41	--	--
		м3		--	3,06	--	43	97	0,01	--
314	Е0109-53-3	Монтаж опор скользящих	0,02666	16367,84	681,42	436	18	355	95,00	3
		т		14670,00	132,75	391	4	90	0,65	--
315	С12021-262	Опоры скользящие	0,02666	107900,00	--	2877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
316	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов	2,5	14755,90	229,39	36890	573	3588	8,14	20
		м3		1280,25	86,65	3201	217	105	0,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
317	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16	52400,00	--	8384	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
318	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	0,025	50600,00	--	1265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
319	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0061	70437,87	304,24	430	2	63	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	59	1	105	0,56	--
320	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическомсвязующем толщиной 40 мм	6,5	220,56	5,31	1434	35	275	0,24	2
		м		40,28	2,03	262	13	100	0,01	--
321	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	13	245,04	5,47	3186	71	559	0,24	3
		м		40,95	2,03	532	26	100	0,01	--
322	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	0,195	6730,00	--	1312	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
323	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	19,5	114,31	6,39	2229	125	632	0,19	4
		м		29,93	2,48	584	48	100	0,01	--
324	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00793	314500,00	--	2494	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			77429	2023			37
			Тенге			5904	657			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			89534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7616			

РАЗДЕЛ 15.ТЕПЛОСЕТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	9,6	27,84	26,18	267	251	83	0,01	--
		м3		1,66	7,20	16	69	97	0,03	--
326	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	9,24	3,35	3,35	31	31	10	--	--
		м3		--	1,16	--	11	97	--	--
327	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,36	1986,57	564,43	715	203	384	3,33	1
		м3		567,00	195,49	204	70	140	0,75	--
328	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	0,36	26800,00	--	9648	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
329	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	30,5	245,44	3,82	7486	117	1396	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1139	44	118	0,01	--
330	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 38х3,0 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,013	168023,88	45997,13	2184	598	1523	415,00	5
		км		73125,00	16970,25	951	221	130	88,16	1
331	Е0109-53-3	Монтаж опор скользящих	0,0169	16367,84	681,42	277	12	225	95,00	2
		т		14670,00	132,75	248	2	90	0,65	--
332	С12021-262	Опоры скользящие	0,0169	107900,00	--	1824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
333	Е0107-62-4	Устройство опорных подушек из сборных железобетонных коструктуций	1,75	3091,26	497,19	5410	870	1523	2,75	5
		м3		454,50	167,07	795	292	140	0,58	1
334	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость опорных подушек из бетона класса В15, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,75	24900,00	--	43575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
335	Е0101-25-2	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	0,36	11,19	11,19	4	4	1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	3,06	--	1	97	0,01	--
336	Е0122-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 38 мм	0,013	128185,62	23407,87	1666	304	621	159,00	2
		км		27900,00	8842,50	363	115	130	43,19	1
337	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	13	169,18	5,31	2199	69	1448	0,60	8
		м		109,35	2,03	1422	26	100	0,01	--
338	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	0,127	6730,00	--	855	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
339	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	13	114,31	6,39	1486	83	421	0,19	2
		м		29,93	2,48	389	32	100	0,01	--
340	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,005174	314500,00	--	1627	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			79254	2542			32
			Тенге			5526	884			4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			92103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7556			
		РАЗДЕЛ 16.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ								
341	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,152	51202,26	20326,01	7783	3090	7149	179,00	27
		км		30825,00	5353,43	4685	814	130	20,64	3
342	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	152	237,00	--	36024	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
343	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
344	С130804-3031 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1150,00	--	1150	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
345	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
346	С130804-2783 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	281,00	--	843	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
347	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (футляр)	0,01	78245,00	36133,62	782	361	669	247,00	2
		км		41850,00	9612,90	418	96	130	37,30	--
348	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10	1440,00	--	14400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
349	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1786,08	290,34	1786	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
350	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	2	56,00	--	112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
351	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,002	180453,40	29493,95	361	59	121	203,00	--
		км		35325,00	11142,00	71	22	130	54,42	--
352	С130804-1963 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Соединение неразъемное пэ.ст. 63x3,5	3	150,00	--	450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
353	Е0124-103-3	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 100 мм	1	6493,80	3418,13	6494	3418	3636	6,43	6
		врезка		1505,25	1291,50	1505	1291	130	6,31	6
354	Е0119-3-1	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 5 м3/ч	1	1264,95	1,57	1265	2	1403	5,28	5
		устройст		1095,75	--	1096	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
355	СПрайс-лист	Стоимость ГРПШ 32/10	1	43223,97	--	43224	--	--	--	--
		устройст		--	--	--	--	--	--	--
356	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
357	С130804-5374 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	493,00	--	3451	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
358	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр	0,0045	160329,25	60626,12	721	273	617	442,00	2
		км		82575,00	22902,75	372	103	130	111,85	1
359	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	4,5	1055,00	--	4747	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
360	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0045	430521,51	68116,36	1937	307	411	256,00	1
		км		44550,00	25731,00	200	116	130	125,67	1
361	Е0125-58-1	Прокладка сигнальной ленты	152	90,74	63,95	13792	9720	7316	0,16	25
		м		24,08	16,03	3660	2437	120	0,06	9
362	С11011-336	Лента полимерная с надписью ГАЗ /ТУ 102-123-78/	30,4	198,00	--	6019	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
363	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	152	78,92	--	11996	--	13571	0,33	51
		м		69,75	--	10602	--	128	--	--
364	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 100 мм	0,152	76711,68	67711,68	11660	10292	3762	43,50	7
		км		9000,00	11625,86	1368	1767	120	43,04	7
365	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,54	21,80	0,05	12	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	3	--	90	--	--
366	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,54	20,36	0,02	11	--	2	0,02	--
		м2		4,16	--	2	--	90	--	--
367	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368	С130809-53 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	465,00	--	930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
369	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227,00	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
370	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	7	1388,70	104,20	9721	729	989	0,41	3
		м		66,83	34,12	468	239	140	0,17	1
371	У1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций	7	1470,67	2,57	10295	18	1094	1,00	7
		м		172,84	0,79	1210	6	90	--	--
372	У1-34-50	Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м, типа КМ6Б, монтаж металлоконструкций	1	8445,09	13,74	8445	14	925	6,00	6
		калитка		1023,95	3,74	1024	4	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			202588	31179			151
			Тенге			28155	7688			31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			259437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				42535			
		РАЗДЕЛ 17. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
373	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1974	0,20	0,20	400	400	135	--	--
		м2		--	0,07	--	139	97	--	--
374	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	216	123,98	51,24	26781	11069	18012	0,48	104
		м3		72,23	13,74	15602	2968	97	0,05	10
375	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	939	39,76	37,82	37338	35509	11721	0,01	12
		м3		1,87	11,00	1756	10327	97	0,04	35
376	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1549,35	129,84	129,84	201168	201168	40234	--	--
		т		--	25,97	--	40234	100	0,55	845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377	Е0101-24-6	Перемещение грунта с отвала для подсыпки, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	216	6,01	6,01	1297	1297	437	--	--
		м3		--	2,08	--	450	97	0,01	1
378	Е0101-35-2	Подсыпка по вертикальной планировке	1155	12,61	12,61	14568	14568	4902	--	--
		м3		--	4,38	--	5054	97	0,01	17
379	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1155	21,55	4,52	24886	5216	19080	0,11	125
		м3		17,03	--	19670	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			306438	269227			241
			Тенге			37027	59171			909
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			425015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1197
		Сметная заработная плата -	Тенге				110376			
		РАЗДЕЛ 18. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ								
380	Е0107-24-8	Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м	174,3	635,25	214,15	110723	37327	98269	2,01	350
		м		344,25	58,46	60003	10190	140	0,21	37
381	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	4,88	27935,09	9375,11	136323	45751	81196	91,00	444
		т		16380,00	2107,33	79934	10284	90	7,36	36
382	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,134	45800,00	--	97737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
383	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	1,268	47200,00	--	59850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
384	С12021-263	Стойки ограждения	1,459	107900,00	--	157426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
385	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,277	154700,00	--	42852	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
386	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,277	40200,00	--	11135	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
387	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7483,67	1172,83	7484	1173	4973	17,80	18
		шт		3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
388	С12021-85	Стоимость ворот	0,131	120300,00	--	15759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
389	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1971,20	33,47	1971	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
390	С12021-85	Стоимость калитки	0,031	120300,00	--	3729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
391	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	8,739	402,75	--	3520	--	3977	2,80	24
		м3		402,75	--	3520	--	113	--	--
392	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,581	2806,27	100,89	1630	59	111	0,85	--
		м3		123,75	38,25	72	22	118	0,18	--
393	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	5,063	13738,49	95,97	69558	486	4295	4,90	25
		м3		771,75	36,25	3907	184	105	0,18	1
394	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную в грунтах 2 группы	2,986	134,10	--	400	--	452	0,97	3
		м3		134,10	--	400	--	113	--	--
395	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	62,66	245,44	3,82	15379	239	2868	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2340	90	118	0,01	--
396	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	296	21,80	0,05	6452	15	1553	0,03	9
		м2		5,81	0,02	1720	6	90	--	--
397	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	296	20,36	0,02	6026	6	1108	0,02	6
		м2		4,16	--	1231	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			747956	85088			901
			Тенге			157781	21123			76
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			1005715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1077
		Сметная заработная плата -	Тенге				209028			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7894734	518042			8004
			Тенге			1365312	145381			1281
	Стоимость оборудования -		Тенге			814710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			814710				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			814919				
	Всего заработная плата -		Тенге				357854			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			376201				
		Накладные расходы -	Тенге			382856				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57428			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71867				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1269642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2323
		Сметная заработная плата -	Тенге				415283			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4796547				
	Всего заработная плата -		Тенге				917975			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1587223				
		Накладные расходы -	Тенге			1036633				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							518
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				155495			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			349991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6183171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6383
		Сметная заработная плата -	Тенге				1073470			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			486708				
	Всего заработная плата -		Тенге				93106			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			330932				
		Накладные расходы -	Тенге			83795				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12569			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34230				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			604733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							539
		Сметная заработная плата -	Тенге				105675			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			981850				
	Всего заработная плата -		Тенге				141758			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			617664				
		Накладные расходы -	Тенге			181450				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27218			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69798				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1233098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							882
		Сметная заработная плата -	Тенге				168976			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10105355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10127
		Сметная заработная плата -	Тенге				1763404			
		Итого по акту в ценах 2001 г. без стоимости оборудования	Тенге			9 290 645				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			167 232				
		Итого:	Тенге			9 457 877				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Допзатраты в зимнее время 1,4175%	Тенге			134 065				
		Выслуга лет 1 %	Тенге			94 579				
		Допотпуска 0,4 %	Тенге			37 832				
		Стоимость оборудования	Тенге			814 710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Допзатраты в зимнее время 1,4175%	Тенге			134 065				
		Выслуга лет 1 %	Тенге			94 579				
		Допотпуска 0,4 %	Тенге			37 832				
		Стоимость оборудования	Тенге			814 710				
		Итого:	Тенге			10 539 062				
		Пересчет в текущих ценах, К- 2,3613634	Тенге			24 886 555,95				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге			497 731,12				
		Итого:	Тенге			25 384 287,06				
		Н Д С 12 %	Тенге			3 046 114,45				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**28 430 401,51**				

ЗАКАЗЧИК:

Вр.и.о. Руководителя отдела ГУ " Городской отдел строительства"

_____ Басаров Т.К.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Технадзор: ТОО "G Construction Engieering Group"

_____ Оразалиев Н.О.

ПОДРЯДЧИК:

Заместитель директора ТОО "Бек и Ко"

_____ Умирзахов Г.С.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»
Наименование объекта: Строительство административного здания для акимата Еркинкалинского сельского округа

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	22.02.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце март	СМР	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Строительство административного здания для акимата Еркинкалинского сельского округа	27 390 713,70	13 741 418,04							1 648 970,17	15 390 388,21
Сумма прописью	*Пятнадцать миллионов триста девяносто тысяч триста восемьдесят восемь тенге, 21 тиын*									

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "Бек и Ко"

_____ Умирзахов Г.С.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Договор: № 63 от 22.02.2017 года

Наименование строительства: Строительство административного здания для акимата Еркинкалнского сельского округа

РЕЕСТР
выполненных работ за июнь месяц 2017 г.

№№ п/п	Наименование объектов	общая стоимость	освоено всего с начала строительства	март 2017 г.	май 2017 г.	июнь 2017 г.
	Строительство административного здания для акимата Еркинкалинского сельского округа	75 719 389,72	27 390 713,70	6 400 322,88	5 600 002,61	15 390 388,21

Заказчик
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Технадзор: ТОО "G Construction Engieering Group"

_____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик
Зместитель директора ТОО "Бек и Ко"

_____ Умирзахов Г.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Наименование объекта - Строительство административного здания для акимата Еркинкалинского сельского округа
Договор: №63 от 22.02.2017 г.

А К Т № 3
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 г.

на Строительно-монтажные работы

Составлен(а) Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ										
		ПЕРЕКРЫТИЕ										
1	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	48	1629,60	507,12	78221	24342	40914	2,66	128		
		шт		465,75	143,09	22356	6868	140	0,61	29		
2	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытия ПК60.12-6AIVт	345,6	2610,00	--	902016	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	30	1026,70	304,67	30801	9140	15819	1,74	52		
		шт		299,25	77,39	8977	2322	140	0,31	9		
4	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытия ПК36.12-6т, ПК36.10-6т	126,72	2610,00	--	330739	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,03235	89308,57	2434,57	2889	79	1489	170,00	5		
		т		31950,00	920,25	1034	30	140	4,49	--		
6	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03235	40200,00	--	1300	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	477,12	207,95	1,19	99219	568	15585	0,16	74
		м2		27,00	0,45	12882	215	119	--	1
8	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	477,12	181,08	1,15	86397	549	10402	0,10	48
		м2		17,89	0,43	8536	205	119	--	1
9	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	119,28	5634,02	245,72	672026	29309	67388	2,71	323
		м3		382,50	92,25	45625	11004	119	0,45	54
10	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	477,12	218,27	15,94	104141	7605	23057	0,24	116
		м2		34,65	5,96	16532	2844	119	0,03	14
11	Е0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (до 40мм)	477,12	165,63	3,50	79023	1670	2271	0,02	11
		м2		2,75	1,25	1312	596	119	0,01	4
12	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,878	5239,08	327,33	4600	287	1856	11,60	10
		1т		1890,00	123,75	1659	109	105	0,60	1
13	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,878	32300,00	--	28359	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
14	Е0110-14-1	Установка стропил	7,206	21304,82	334,28	153523	2409	30468	22,10	159
		м3		3397,50	126,00	24482	908	120	0,62	4
15	Е0110-5-1	Установка деревянных конструкций кровли	8,845	22541,72	316,57	199382	2800	38282	22,50	199
		м3		3487,50	119,25	30847	1055	120	0,58	5
16	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	16,051	573,75	28,11	9209	451	2587	0,78	13
		м3		123,75	10,58	1986	170	120	0,05	1
17	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	593	20,48	0,91	12146	540	3572	0,03	17
		м2		4,68	0,34	2775	202	120	--	1
18	С11011-507	Подложка под металлочерепицу	0,593	30400,00	--	18027	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	593	940,78	8,20	557881	4863	194786	1,71	1014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		272,95	3,08	161859	1826	119	0,02	9
20	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	114	767,86	7,54	87536	860	29755	1,43	163
		м2		214,65	2,86	24470	326	120	0,01	2
21	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	44	544,76	1,24	23969	55	8048	0,97	43
		м2		153,23	0,47	6742	21	119	--	--
		СЛУХОВОЕ ОКНО								
22	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--
23	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	7,7	807,68	8,20	6219	63	2193	1,48	11
		м2		236,25	3,08	1819	24	119	0,02	--
24	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3	544,76	1,24	1634	4	549	0,97	3
		м2		153,23	0,47	460	1	119	--	--
25	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0018	47200,00	--	85	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	1,08	6860,00	--	7409	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	4	763,00	--	3052	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
28	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек из бетона В15 толщиной 20 мм	361,95745	359,16	13,43	130000	4861	25684	0,37	132
		м2		52,65	5,04	19057	1824	123	0,02	9
29	Е0111-11-4 К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (до 100 мм)	361,94745	912,77	10,72	330375	3880	6268	0,07	25
		м2		10,08	4,00	3648	1448	123	0,02	7
30	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	--	584,58	2,07	--	--	--	1,38	--
		м2		258,75	0,79	--	--	--	--	--
31	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	--	306,84	0,30	--	--	--	0,97	--
		м2		184,28	0,11	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	--	48,53	5,55	--	--	--	0,26	--
		м2		42,98	2,07	--	--	--	0,01	--
33	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA	--	7370,00	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	--	277,89	9,95	--	--	--	0,36	--
		м2		52,20	3,74	--	--	--	0,02	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
35	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	980,16	321,98	4,07	315589	3985	140636	0,74	725
		м2		135,68	0,97	132988	951	105	0,05	51
36	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	51,48	677,76	6,33	34891	326	17035	1,79	92
		м2		312,75	2,39	16100	123	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4316822	98807			3377
			Тенге			548075	33133			202
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5297724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3919
		Сметная заработная плата -	Тенге				683362			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4316822	98807			3377
			Тенге			548075	33133			202
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			85				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			85				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			90				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4316737				
	Всего заработная плата -		Тенге				581208			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58148				
		Накладные расходы -	Тенге			681031				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102155			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			299866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5297634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3919
		Сметная заработная плата -	Тенге				683362			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5297724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				683362			
		Итого по акту в ценах 2001 г.	Тенге			5 297 724				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			95 359				
		Итого:	Тенге			5 393 083				
		Допзатраты в зимнее время 1,4175%	Тенге			76 447				
		Выслуга лет 1 %	Тенге			53 931				
		Допотпуска 0,4 %	Тенге			21 572				
		Итого:	Тенге			5 545 033				
		Пересчет в текущих ценах, К- 2,42955779	Тенге			13 471 978,47				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге			269 439,57				
		Итого:	Тенге			13 741 418,04				
		Н Д С 12 %	Тенге			1 648 970,17				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**15 390 388,21**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ" Городской отдел строительства"

_____ Камалов У.С.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "Бек и Ко"

_____ Умирзахов Г.С.

Технадзор: ТОО "G Construction Engieering Group"

_____ Оразалиев Н.О.