Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жыл 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығына 3 қосымша
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2017 жыл «28» «желтоқсан»

Тапсырыс беруші-**Қалалық құрылыс бөлімі. Атырау қаласы г.Атырау, Смагулова, 52а. Пошталық индекс - 060005. Бөлім басшысы Басаров Т.К**.

Сәйкестік туралы декларация – 26 желтоқсан 2017 жыл «Бек и Ко» ЖШС-і. Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Ганюшкино с-ы., Мусаева к-сі, 4.Директор –Елеуов А.Т.

Құрылыс - монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды:
22 желтоқсан 2017 жыл «G Construction Engieering Group» ЖШС-і. Директор - Оразалиев Н.О.Техникалық қадағалушы мекеменің сарапшысы - Оразалиев Н.О. Сарапшының аттестаттары - KZ03VJE00019737, KZ73VJE00019738, KZ46VJE00019739 26.08.2016 жыл.

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды
21 желтоқсан 2017 жыл «АтырауЗемСтрой» ЖШС-і. Директор – Есенгалиев А.У. Авторлық қадағалушы мекеменің сарапшысы – Коноплева .

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:Атырау облысы, Атырау қаласы,Дамба с.о. құрылыс екен-жайы бойынша «**Дамба селолық округінің әкімшілік ғимаратының құрылысы»(жаңа).**

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Жоғары аталған объектінің құрылысы:

а) **2013жылғы «13» наурыз №05**

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі негізінде жүзеге асырылды.

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы **талоны, мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасымен 18.03.2017**

№ KZ80REA00049287 берілген..

«АтырауземСтрой» ЖШС-і. жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген.

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы; **наурыз2017 жыл;**

жұмыстардың аяқталуы; **қараша 2017жыл;**

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **6,5ай;**
нақты: **7,5 ай.**

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету).

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: өткізгіштігі: Қабат саны - 1 қабат. Нысан Атырау қаласы, Дамбы селолық округі, жалпы алаңы 0,1974 га, оның ішінде құрылыс алаңы -0,0598 га,Ірге тасы монолитті,сыртқы қабырға –ұлу тас және де полифасадпен қапталған,ішкі қабырға ұлу тас және қызыл тас,жабынды темір бетонды плита,төбесі ағаштан тұрғызылған,металды черепицамен жабылған.Жылу –ішкі жылыту қазаны,канализация –ішкі құбыр септик арқылы,салқын су –орталықтан келеді.

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **86572,00 мың теңге**, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **84462,00мың теңге**; жабдықтар - **2110,00 мың теңге**.

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **78069,83 мың теңге**, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **75959,83 мың теңге**, жабдықтар **2110,00 мың теңге.**

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешенін немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешенін немесе кезегі
Құрылыс ауданы (А)	$м^2$	**0,0598**		**0,0598**	
Құрылыс ауданы (Б)	$м^2$	**0,1974**		**0,1974**	
Құрылыс ауданы (В)	$м^2$	**423,76**		**423,76**	
Ғимараттың ауқымы (А)	$м^3$	**2677,86**		**2677,86**	
Бөлме саны	каб	**11**		**11**	

«Дамба селолық округінің әкімшілік ғимаратының құрылысы» объектісін пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ.**

Тапсырыс беруші

Басаров Т.К.

Техникалық қадағалау

Оразалиев Н.О.

Авторлық қадағалау

Есенгалиев А.У.

Мердігер

Елеуов А.Т.

"ТІРКЕЛДІ"
Атырау қалалық сәулет
және қала құрылысы бөлімі
№425
«29» 12 2017 жыл

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»
Наименование объекта: Строительство административного здания для акимата Дамбинского сельского округа

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.

СПРАВКА Ф№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		64	22.02.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце июнь	СМР	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Строительство административного здания для акимата Дамбинского сельского округа	6 400 323,00	5 714 574							685 749	6 400 323,00
Сумма прописью	*Шесть миллионов четыреста тысяч триста двадцать три тенге, 00 тиын*									

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бек и Ко"

_____ Дайнов Р.У.

Заказчик: **ГУ "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Бек и Ко"**
Договор: **№ 64 от 22.02.2017 года**

Наименование строительства: **Строительство административного здания для акимата Дамбинского сельского округа**

РЕЕСТР
выполненных работ за март месяц 2017 г.

№№ п/п	Наименование объектов	общая стоимость	освоено всего с начала строительства	март 2017 г.
	Строительство административного здания для акимата Дамбинского сельского округа	78 069 826,24	6 400 323,00	6 400 323,00

Заказчик
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Технадзор: ТОО "Construction Engieering Group"

_____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик
Директор ТОО "Бек и Ко"

_____ Дайнов Р.У.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Наименование объекта - Строительство административного здания для акимата Дамбинского сельского округа
Договор: №64 от 22.02.2017 г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ за март месяц 2017 г.

Составлен(а) Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	180,2	17,84	17,23	3214	3104	963	--	1
		м3		0,61	4,90	110	883	97	0,02	3
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,614	262,72	--	3314	--	3745	1,85	23
		м3		262,72	--	3314	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	53,274	3,35	3,35	179	179	60	--	--
		м3		--	1,16	--	62	97	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,95	134,10	--	798	--	902	0,97	6
		м3		134,10	--	798	--	113	--	--
5	Е0101-16-14	Подсыпка под полы	45,552	26,02	25,16	1185	1146	360	0,01	--
		м3		0,78	7,37	36	336	97	0,03	1
6	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	88,04	6,01	6,01	529	529	178	--	--
		м3		--	2,08	--	183	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			192,814	21,55	4,52	4154	871	3185	0,11	21
		м3		17,03	--	3284	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13373	5828			51
			Тенге			7541	1464			5
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13373				
Всего заработная плата -			Тенге				9005			
Местные материалы -			Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			9393				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1409			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1366				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			24132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				10414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				10414			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
8	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
			15,83	2806,27	100,89	44423	1597	3026	0,85	13
		м3		123,75	38,25	1959	605	118	0,18	3
9	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"								
			15,83	5652,57	462,96	89480	7329	30036	11,00	174
		м3		1935,00	173,25	30631	2743	90	0,85	13
10	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов ФМ-1 из бетона В20 под колонны								
			1,32	13610,28	112,36	17966	148	1475	6,34	8
		м3		1021,50	42,44	1348	56	105	0,21	--
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			1,3464	132,00	--	178	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2								
			1,3464	876,00	--	1179	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,0156	65900,00	--	1028	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0614	67700,00	--	4157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	96,37	12731,24	353,46	1226909	34063	72706	3,60	347
		м3		585,00	133,52	56376	12867	105	0,65	63
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	98,2974	132,00	--	12975	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	98,2974	876,00	--	86109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,14	52400,00	--	59736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут из арматуры А-I, d 6 мм	0,417	50600,00	--	21100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-1-20	Бетонная подготовка под перегородки из бетона В15	7,95	11160,36	311,32	88725	2475	4663	2,82	22
		м3		441,00	117,61	3506	935	105	0,57	5
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,109	132,00	--	1070	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	8,109	876,00	--	7103	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	126	772,41	11,21	97324	1412	5309	0,20	25
		м2		31,50	4,21	3969	530	118	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	257,8	245,44	3,82	63274	985	11800	0,21	55
		м2		37,35	1,44	9629	371	118	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1822737	48009			645
			Тенге			107419	18108			88
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1822737				
		Материалы -	Тенге			252515				
		Всего заработная плата -	Тенге				125527			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86021				
		Местные материалы -	Тенге			1328773				
		Накладные расходы -	Тенге			129015				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19352			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117105				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2068857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							798
		Сметная заработная плата -	Тенге				144879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2068857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							798
		Сметная заработная плата -	Тенге				144879			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1836110	53838			696
			Тенге			114959	19572			94
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1836110				
		Материалы -	Тенге			252515				
		Всего заработная плата -	Тенге				134532			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86021				
		Местные материалы -	Тенге			1328776				
		Накладные расходы -	Тенге			138408				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20761			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118471				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2092989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							859
		Сметная заработная плата -	Тенге				155293			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2092989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							859
		Сметная заработная плата -	Тенге				155293			
		Итого по акту в ценах 2001 г.				2 092 989				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			37 674				
		Итого:	Тенге			2 130 663				
		Допзатраты в зимнее время 1,4175%	Тенге			30 202				
		Выслуга лет 1 %	Тенге			21 307				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Допотпуска 0,4 %	Тенге			8 523				
		Итого:	Тенге			2 190 694				
		Пересчет в текущих ценах, К- 2,557419	Тенге			5 602 523,84				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге			112 050				
		Итого:	Тенге			5 714 574				
		Н Д С 12 %	Тенге			685 749				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**6 400 323**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ " Городской отдел строительства"

_____ Камалов У.С.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Технадзор ТОО "Construction Engineering Group"

_____ Оразалиев Н.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бек и Ко"

_____ Дайнов Р.У.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»
Наименование объекта: Строительство административного здания для акимата Дамбинского сельского округа

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		64	22.02.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце март	СМР	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Строительство административного здания для акимата Дамбинского сельского округа	12 000 325,49	5 000 002,33							600 000,28	5 600 002,61
Сумма прописью	*Пять миллионов шестьсот тысяч две тенге, 61 тиын*									

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"
Руководитель _____ Камалов У.С.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "Бек и Ко"
_____ Умирзахов Г.С.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Договор: № 64 от 22.02.2017 года

Наименование строительства: Строительство административного здания для акимата Дамбнского сельского округа

РЕЕСТР
выполненных работ за май месяц 2017 г.

№№ п/п	Наименование объектов	общая стоимость	освоено всего с начала строительства	март 2017 г.	май 2017 г.
	Строительство административного здания для акимата Дамбинского сельского округа	75 719 389,72	6 400 322,88	6 400 322,88	5 600 002,61

Заказчик
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Технадзор ТОО "Construction Engineering Group"

_____ Ораздалиев Н.О.

Подрядчик
Заместитель директора ТОО "Бек и Ко"

"Бек и Ко" _____ Умирзахов Г.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Наименование объекта - Строительство административного здания для акимата Дамбинского сельского округа
Договор: №64 от 22.02.2017 г.

А К Т № 2
приемки выполненных работ за май месяц 2017 г.

Составлен(а) Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ										
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	Е0108-23-1	Кладка наружных стен из ракушеблоков	84,8	2062,97	309,62	174940	26256	57412	3,13	265		
		м3		456,75	117,00	38732	9922	118	0,57	48		
2	С143011-3	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок	76,32	2800,00	--	213696	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0108-23-1	Кладка внутренних стен из ракушеблоков	66,3	2062,97	309,62	136775	20528	44887	3,13	208		
		м3		456,75	117,00	30283	7757	118	0,57	38		
4	С143011-3	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок	59,67	2800,00	--	167076	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	204,6	1144,71	34,37	234208	7032	48737	1,21	248		
		м2		189,00	12,87	38669	2633	118	0,06	13		
6	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	100	106,73	66,43	10673	6643	6678	0,15	15		
		шт		23,85	23,85	2385	2385	140	0,11	11		
7	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	2,9	27500,00	--	79750	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0107-44-4	Укладка прогонов, масса 1,5 т	2	686,78	340,68	1374	681	1235	1,89	4
		шт		321,75	119,29	644	239	140	0,50	1
9	С143015-11	Прогоны для покрытий /ГОСТ 26992-86/, длина 6 м, расчетная нагрузка 810-1000 кгс/м	12	930,00	--	11160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0107-53-11	Установка опорных подушек массой до 0,5 т	2	419,66	30,62	839	61	507	1,03	2
		шт		171,90	9,22	344	18	140	0,04	--
11	С143014-1	Опорные подушки	2	360,00	--	720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1031210	61202			741
			Тенге			111057	22954			111
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1262106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							931
		Сметная заработная плата -	Тенге				157929			
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ								
12	Е0106-19-1	Устройство монолитного пояса из бетона В20	11,55	14608,80	316,01	168732	3650	18038	8,25	95
		м3		1368,00	119,39	15800	1379	105	0,58	7
13	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,798	52400,00	--	41815	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,09288	50600,00	--	4700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-18-2	Устройство монолитной ж/б балки	0,74	18531,04	407,30	13713	301	1973	14,40	11
		м3		2385,00	153,86	1765	114	105	0,75	1
16	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,04074	58700,00	--	2391	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02727	61200,00	--	1669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00705	73000,00	--	515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00573	50600,00	--	290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
20	Е0111-1-1	Уплотнение грунта под полы	423,76	74,90	2,62	31740	1110	5994	0,07	29
		м2		10,51	0,99	4454	420	123	--	2
21	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек из бетона В15 толщиной 20 мм	61,80255	359,16	13,43	22197	830	4385	0,37	23
		м2		52,65	5,04	3254	311	123	0,02	2
22	Е0111-11-4 К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (до 100 мм)	61,81255	912,77	10,72	56421	663	1070	0,07	4
		м2		10,08	4,00	623	247	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			344182	6554			162
			Тенге			25896	2471			12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			398181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата -	Тенге				33086			
		РАЗДЕЛ 3.КОТЕЛЬНАЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	16,95	17,84	17,23	302	292	91	--	--
		м3		0,61	4,90	10	83	97	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			1,69	262,72	--	444	--	502	1,85	3
		м3		262,72	--	444	--	113	--	--
25	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			8,65	3,35	3,35	29	29	10	--	--
		м3		--	1,16	--	10	97	--	--
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			8,65	21,55	4,52	186	39	143	0,11	1
		м3		17,03	--	147	--	97	--	--
27	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
			16,78	76,60	76,60	1285	1285	257	--	--
		т		--	15,32	--	257	100	0,32	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2247	1645			4
			Тенге			602	350			6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1102			
		РАЗДЕЛ 4.ФУНДАМЕНТЫ								
28	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
			1,2	2806,27	100,89	3368	121	229	0,85	1
		м3		123,75	38,25	149	46	118	0,18	--
29	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"								
			1,2	5652,57	462,96	6783	556	2277	11,00	13
		м3		1935,00	173,25	2322	208	90	0,85	1
30	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм								
			8,79	12731,24	353,46	111908	3107	6632	3,60	32
		м3		585,00	133,52	5142	1174	105	0,65	6
31	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2								
			8,9658	876,00	--	7854	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			8,9658	132,00	--	1183	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,063	52400,00	--	3301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,037	53000,00	--	1961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,015	50600,00	--	759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов								
			7,85	772,41	11,21	6063	88	331	0,20	2
		м2		31,50	4,21	247	33	118	0,02	--
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			18,58	245,44	3,82	4560	71	850	0,21	4
		м2		37,35	1,44	694	27	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			147741	3943			51
			Тенге			8554	1487			7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			167543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11589			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1525380	73344			958
			Тенге			146108	27262			136
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1525380				
	Материалы -		Тенге			45314				
	Всего заработная плата -		Тенге				173371			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57401				
	Местные материалы -		Тенге			1203212				
		Накладные расходы -	Тенге			202238				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30336			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1831274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				203706			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1831274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1195
		Сметная заработная плата -	Тенге				203706			
		Итого по акту в ценах 2001 г.				1 831 274				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			32 963				
		Итого:	Тенге			1 864 237				
		Допзатраты в зимнее время 1,4175%	Тенге			26 426				
		Выслуга лет 1 %	Тенге			18 642				
		Допотпуска 0,4 %	Тенге			7 457				
		Итого:	Тенге			1 916 762				
		Пересчет в текущих ценах. К- 2,557419	Тенге			4 901 963,07				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге			98 039,26				
		Итого:	Тенге			5 000 002,33				
		Н Д С 12 %	Тенге			600 000,28				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**5 600 002,61**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Камалов У.С.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Технадзор ТОО "Construction Engineering Group"

_____ Оразалиев Н.О.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "Бек и Ко"

"Бек и Ко" _____ Умирзахов Г.С.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»
Наименование объекта: Строительство административного здания для акимата Дамбинского сельского округа

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		64	22.02.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце март	СМР	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Строительство административного здания для акимата Дамбинского сельского округа	57 547 720,97	16 663 743,22							1 999 649,19	18 663 392,41
Сумма прописью	*Восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто две тенге, 41 тиын*									

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.и.о Руководителя _____ Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "Бек и Ко"

_____ Умирзахов Г.С.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Договор: № 64 от 22.02.2017 года

Наименование строительства: Строительство административного здания для акимата Дамбинского сельского округа

РЕЕСТР
выполненных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Наименование объектов	общая стоимость	освоено всего с начала строительства	март 2017 г.	май 2017 г.	июнь 2017 г.	июль 2017 г.	сентябрь 2017 г.
	Строительство административного здания для акимата Дамбинского сельского округа	75 719 389,72	57 547 720,97	6 400 322,88	5 600 002,61	14 958 400,90	11 925 602,17	18 663 392,41

Заказчик
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.и.о. Руководителя _____ Басаров Т.К.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Технадзор: ТОО "G Construction Engieering Group"

_____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик
Зместитель директора ТОО "Бек и Ко"

_____ Умирзахов Г.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Наименование объекта - Строительство административного здания для акимата Дамбинского сельского округа
Договор: №64 от 22.02.2017 г.

А К Т № 5
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 г.

Составлен(а) Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ								
		ОКНА И ВИТРАЖИ								
1	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	47,07	238,47	5,58	11225	263	5432	0,59	28
		м2		94,05	2,12	4427	100	120	0,01	--
		ДВЕРИ								
		НАРУЖНЫЕ								
2	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	398,48	102,53	837	215	472	0,90	2
		м2		151,65	35,67	318	75	120	0,14	--
3	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,1	5610,00	--	11781	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С12069-45	Наличники	5,1	74,00	--	377	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0110-90-2	Установка металлических дверей ДМ21-10	4,2	330,85	32,08	1390	135	1433	1,49	6
		м2		272,25	12,13	1143	51	120	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12022-1	Двери металлические ДМ21-10 огрунтованные и окрашенные	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ								
10	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	31,5	369,38	73,43	11635	2313	6811	0,90	28
		м2		151,65	28,53	4777	899	120	0,14	4
11	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	28,35	4010,00	--	113684	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,15	4250,00	--	13388	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С12069-45	Наличники	86,7	74,00	--	6416	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	34	1380,00	--	46920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	17	688,00	--	11696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,15	302,51	61,86	953	195	615	0,80	3
		м2		138,83	23,95	437	75	120	0,12	--
17	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-15П внутренние	3,15	5300,00	--	16695	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С12069-45	Наличники	5,8	74,00	--	429	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	4	1500,00	--	6000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			320233	3121			67
			Тенге			11103	1200			6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			355096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				14517			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
21	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	423,76	584,58	2,07	247722	877	135279	1,38	585
		м2		258,75	0,79	109648	335	123	--	2
22	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	423,76	306,84	0,30	130028	127	96109	0,97	409
		м2		184,28	0,11	78090	47	123	--	--
23	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	423,76	48,53	5,55	20565	2352	23481	0,26	109
		м2		42,98	2,07	18213	877	123	0,01	4
24	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA	16,9504	7370,00	--	124924	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	423,76	277,89	9,95	117760	4216	29157	0,36	151
		м2		52,20	3,74	22120	1585	123	0,02	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			641000	7573			1254
			Тенге			228072	2843			14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			980527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1410
		Сметная заработная плата -	Тенге				273519			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
26	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	936,89	358,58	3,43	335950	3214	73819	0,46	426
		м2		73,73	1,31	69077	1227	105	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	51,48	645,94	6,12	33253	315	7768	0,81	41
		м2		141,39	2,32	7279	119	105	0,01	1
28	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	423,76	434,19	3,94	183992	1670	46097	0,55	235
		м2		102,11	1,49	43270	631	105	0,01	3
29	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	936,89	306,50	2,10	287157	1967	64749	0,39	365
		м2		65,03	0,79	60926	740	105	--	4
30	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	423,76	325,41	2,33	137896	987	36535	0,49	208
		м2		81,23	0,88	34422	373	105	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			978248	8153			1276
			Тенге			214974	3091			15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1279649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1405
		Сметная заработная плата -	Тенге				252410			
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
31	Е0126-31-1	Теплоизоляция стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	32,4	2139,46	330,46	69319	10707	62621	10,58	343
		м3		1809,00	123,75	58612	4009	100	0,60	19
32	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	32,4	9950,00	--	322380	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен фасадов	270	1016,65	4,92	274496	1328	55260	1,15	311
		м2		193,05	1,87	52124	505	105	0,01	2
34	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	270	133,23	1,19	35972	321	10844	0,22	60
		м2		37,80	0,45	10206	121	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			702166	12357			714
			Тенге			120941	4636			22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			880744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							800
		Сметная заработная плата -	Тенге				144886			
		РАЗДЕЛ 5.ОТОПЛЕНИЕ								
35	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38 мм	5	330,70	14,12	1654	71	676	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	128	0,03	--
36	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	90	412,02	6,65	37082	599	29318	1,40	126
		м		252,00	2,50	22680	225	128	0,01	1
37	С130804-1029 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 40х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	90	143,00	--	12870	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	23	336,95	7,90	7750	182	6910	1,29	30
		м		231,75	2,95	5330	68	128	0,01	--
39	С130804-1027 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 25х2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	23	60,00	--	1380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм для гильз	5,5	801,76	15,99	4410	88	860	0,66	4
		м		116,10	5,99	639	33	128	0,03	--
41	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,6	200,00	--	1720	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	118	10,99	--	1297	--	1615	0,05	6
		м		10,69	--	1261	--	128	--	--
43	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	24,15	1744,78	19,17	42136	463	3324	0,61	15
		1кВт		100,35	7,19	2424	174	128	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	22	62,81	--	1382	--	653	0,12	3
		комплект		23,18	--	510	--	128	--	--
45	С130904-59	Терморегулятор	22	377,00	--	8294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	34,6	21,80	0,05	754	2	182	0,03	1
		м2		5,81	0,02	201	1	90	--	--
47	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	34,6	148,40	0,07	5135	2	3924	0,65	22
		м2		108,00	0,02	3737	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			125862	1406			209
			Тенге			37283	527			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			183723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -	Тенге				44930			
		РАЗДЕЛ 6.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								
48	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2	10045,53	78,52	20091	157	1276	2,72	5
		1шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	--
49	Е0116-6-5	Патрубок изх труб диам. 40 мм	3	472,48	3,96	1417	12	206	0,30	1
		м		52,20	1,49	157	4	128	0,01	--
50	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
51	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	4	4310,00	--	17240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	2580,00	--	5160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
55	С130904-62	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 20 мм	1	290,00	--	290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
57	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С130804-35	Гильза термометра, d 20 мм	0,2	80,00	--	16	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			49608	408			16
			Тенге			2813	159			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			56618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3543			
		РАЗДЕЛ 7. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
59	Е0120-31-3	Установка вентиляторов	2	2142,57	193,27	4285	387	4282	9,83	20
		шт		1599,41	73,24	3199	146	128	0,36	1
60	С131301-15	Вентилятор VENT 100L	2	27300,00	--	54600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных 1515Р	4	295,05	16,96	1180	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
62	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных 2121Р	8	312,25	16,96	2498	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
63	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 100 мм	3	863,19	5,65	2590	17	254	0,38	1
		шт		63,79	2,36	191	7	128	0,01	--
64	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 150 мм	4	863,19	5,65	3453	23	339	0,38	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		63,79	2,36	255	9	128	0,01	--
65	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
66	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	2	964,19	5,65	1928	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	--
67	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,454	1151,91	13,82	3979	48	1172	1,62	6
		м2		259,88	5,18	898	18	128	0,03	--
68	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных труб ВТ-6 диам. 150 мм	0,014	598444,35	2029,45	8378	28	989	314,00	4
		км		53550,00	767,25	750	11	130	3,75	--
69	Е0122-1-5	Укладка асбестоцементных труб ВТ-6 диам. 300 мм	0,0105	1181135,69	26919,94	12402	283	1057	398,00	4
		км		67275,00	10170,00	706	107	130	49,66	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			96156	1005			51
			Тенге			8430	391			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			113927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				10519			
		РАЗДЕЛ 8.КОТЕЛЬНАЯ								
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
70	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
71	75-6-62	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1064-21У3, габаритные размеры 1000х650х250 мм	1	57400,00	--	57400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
72	С151801-40	Автоматический выключатель на ток 6А	7	2090,00	--	14630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-593-2	Светильник пылезащищенный на 100 Вт, 200 Вт	3	275,20	159,00	826	477	371	0,53	2
		шт		84,40	45,70	253	137	95	0,27	1
74	С151701-14	Светильник потолочный, тип НСП02-100	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С151701-21	Светильник подвесной, тип НСП41Х200	1	716,00	--	716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Ц0108-593-4	Светильник наружный с лампой накаливания	3	451,50	248,00	1355	744	693	0,87	3
		шт		172,00	71,10	516	213	95	0,41	1
77	С151701-18	Светильник подвесной, тип НСП11Х100	3	665,00	--	1995	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С151706-21	Лампы накаливания на 200В	1	58,00	--	58	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С151706-18	Лампы накаливания на 100В	4	54,00	--	216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0108-591-1	Выключатель однополюсный	2	55,00	0,90	110	2	95	0,33	1
		шт		49,70	0,20	99	--	95	--	--
81	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0108-591-3	Выключатель для открытой установки со степенью защиты	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,20	230	--	95	--	--
83	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134,00	--	268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	2	123,90	0,70	248	1	211	0,65	1
		шт		111,00	0,20	222	--	95	--	--
85	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	2	212,00	--	424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные со степенью защиты	5	62,70	0,20	314	1	275	0,34	2
		шт		57,80	0,10	289	1	95	--	--
87	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	5	68,00	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные на напряжение 36 В	1	133,40	3,60	133	4	110	0,68	1
		шт		115,00	0,30	115	--	95	--	--
89	С151801-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 36 В	1	38,00	--	38	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
91	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,012	16300,00	--	196	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С151801-131	Коробка пластмассовая ответвительная, тип У409	7	509,00	--	3563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С151803-7	Кронштейн для светильника	2	584,00	--	1168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	150	50,50	23,10	7575	3465	3933	0,13	20
		м		22,10	5,50	3315	825	95	0,03	5
96	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,15	54100,00	--	8115	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
97	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	24	159,90	81,10	3838	1946	1705	0,35	8
		м		54,50	20,30	1308	487	95	0,12	3
98	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	24	131,00	--	3144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0504	46400,00	--	2339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0079	48400,00	--	382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,141375	47200,00	--	6673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			125211	6747			41
			Тенге			6891	1687			10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			137918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				9800			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
102	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе	2	10978,20	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
		котел		6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6
103	СПрайс лист	Котел водогрейный на газообразном топливе мощностью 0,069 Гкал/час в копмлекте с дымовой трубой	2	100493,13	--	200986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0118-11-4	Установка баков гидропнематических вместимостью 80 литров	1	17242,54	198,36	17243	198	2465	11,23	11
		1бак		1851,68	74,16	1852	74	128	0,36	--
105	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	--
106	С131004-2	Насосы сетевые MAGNA 40/100, двигатель мощьностью 0,18 кВт	2	19700,00	--	39400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0118-13-1	Установка насосов подпиточных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	--
108	С131003-2	Насосы подпиточные MAGNA 25/60 с двигателем мощностью 0,085 кВт	1	29200,00	--	29200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0118-10-9	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3	1	14178,56	156,33	14179	156	2429	11,33	11
		1бак		1840,10	57,94	1840	58	128	0,29	--
110	С131201-15	Баки конденсационные /круглые и прямоугольные/ без водоуказателя, емкостью 1 м3	1	14600,00	--	14600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0118-13-1	Установка насосов для горячего водоснабжения	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	--
112	С131003-2	Насосы для горячего водоснабжения MAGNA 25/60 с двигателем мощностью 0,085 кВт	1	29200,00	--	29200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	С12021-41	Стоимость металлоконструкций	0,06	147100,00	--	8826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
115	Е0118-16-1	Установка грязевиков	3	1625,53	78,52	4877	236	1913	2,72	8
		1шт		468,14	30,13	1404	90	128	0,14	--
116	С130905-1115 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик, DN 40	2	2832,00	--	5664	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	С130905-1113 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик, DN 25	1	736,00	--	736	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
119	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	340,00	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	634,00	--	634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	С130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	692,00	--	1384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	С130903-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	799,00	--	799	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	31	473,47	39,24	14678	1216	10714	1,47	46
		1шт		254,25	15,75	7882	488	128	0,07	2
124	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	5	4950,00	--	24750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	6	4310,00	--	25860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	3510,00	--	7020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	10	3280,00	--	32800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	4	2760,00	--	11040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	4	2580,00	--	10320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	10	412,02	6,65	4120	67	3258	1,40	14
		м		252,00	2,50	2520	25	128	0,01	--
131	С130804-5431 Изм. и доп.вып.18	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	10	908,00	--	9080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	12	336,95	7,90	4043	95	3605	1,29	15
		м		231,75	2,95	2781	35	128	0,01	--
133	С130804-5429 Изм. и доп.вып.18	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	12	269,00	--	3228	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	38,5	465,38	9,63	17917	371	10811	1,22	47
		м		215,78	3,60	8308	139	128	0,02	1
135	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	53,00	--	318	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	90,00	--	450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
137	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	32,00	--	320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
138	С130804-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5,5	266,00	--	1463	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
139	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	432,00	--	5184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	8	935,75	20,80	7486	166	1416	0,73	6
		м		130,50	7,79	1044	62	128	0,04	--
141	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,2	21,80	0,05	26	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
142	Е0113-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88	1,2	111,11	0,05	133	--	3	0,01	--
		м2		2,75	0,02	3	--	90	--	--
143	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
144	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0120-10-1	Установка воздухосборников	1	326,23	29,90	326	30	299	1,28	1
		шт		222,07	11,81	222	12	128	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С131307-46	Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марки ВСП-3 с сечением патрубка 1200х1200 мм	1	29600,00	--	29600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х490 мм	2	338,79	16,96	678	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
148	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
149	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	64,62	--	65	--	71	0,32	--
		комплект		55,62	--	56	--	128	--	--
150	С131205-4	Термометры прямые в оправе	1	352,00	--	352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			627227	6325			302
			Тенге			52245	2407			12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			726949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							348
		Сметная заработная плата -	Тенге				65144			
		РАЗДЕЛ 10.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
151	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	2,5	1240,75	20,80	3102	52	443	0,73	2
		м		130,50	7,79	326	19	128	0,04	--
152	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	7	251,70	14,12	1762	99	947	0,55	4
		м		100,35	5,29	702	37	128	0,03	--
153	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20 мм	5	120,70	14,12	604	71	676	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	128	0,03	--
154	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 15 мм	6	210,70	14,12	1264	85	811	0,55	3
		м		100,35	5,29	602	32	128	0,03	--
155	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	20,5	78,92	--	1618	--	1830	0,33	7
		м		69,75	--	1430	--	128	--	--
156	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
157	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	4	3510,00	--	14040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
159	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	2	2760,00	--	5520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	4	284,00	--	1136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	0,5	935,75	20,80	468	10	89	0,73	--
		м		130,50	7,79	65	4	128	0,04	--
162	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	0,5	425,70	14,12	213	7	68	0,55	--
		м		100,35	5,29	50	3	128	0,03	--
163	Ц0111-31-1	Сигнализатор загазованности СИКЗ-32	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
164	С131102-2	Сигнализатор загазованности	1	13300,00	--	13300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	Ц0111-30-2	Счетчик газовый G-10	1	311,79	--	312	--	277	2,00	2
		шт		308,25	--	308	--	90	--	--
166	С131401-14	Счетчики газовые G-10	1	14500,00	--	14500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0119-5-1	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	1	1372,07	91,69	1372	92	994	4,10	4
		регулят		742,50	33,75	743	34	128	0,17	--
168	С131402-6	Регуляторы давления	1	333,00	--	333	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм	1	2268,80	7,30	2269	7	578	2,78	3
		шт		448,87	2,36	449	2	128	0,01	--
170	С131305-1	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, d патрубка 200 мм	1	1780,00	--	1780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром 200 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	--
172	С131306-2	Заслонки, d 200 мм	1	3600,00	--	3600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			72251	821			44
			Тенге			7967	317			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			87676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9854			
		РАЗДЕЛ 11.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
173	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	14,4	27,84	26,18	401	377	124	0,01	--
		м3		1,66	7,20	24	104	97	0,03	--
174	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	13,92	3,35	3,35	47	47	16	--	--
		м3		--	1,16	--	16	97	--	--
175	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,48	1986,57	564,43	954	271	512	3,33	2
		м3		567,00	195,49	272	94	140	0,75	--
176	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	0,48	26800,00	--	12864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	0,006	47611,09	17877,09	286	107	268	173,00	1
		км		29700,00	4698,68	178	28	130	18,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6	44,00	--	264	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,012	47611,09	17877,09	571	215	537	173,00	2
		км		29700,00	4698,68	356	56	130	18,10	--
180	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12	66,00	--	792	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0101-25-2	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	13,92	11,19	11,19	156	156	41	--	--
		м3		--	3,06	--	43	97	0,01	--
182	Е0109-53-3	Монтаж опор скользящих	0,02454	16367,84	681,42	402	17	327	95,00	2
		т		14670,00	132,75	360	3	90	0,65	--
183	С12021-262	Опоры скользящие	0,02454	107900,00	--	2648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов	2,2	14755,90	229,39	32463	505	3158	8,14	18
		м3		1280,25	86,65	2817	191	105	0,42	1
185	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,152	52400,00	--	7965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	0,0233	50600,00	--	1179	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0059	70437,87	304,24	416	2	61	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	57	1	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическомсвязующем толщиной 40 мм	6	220,56	5,31	1323	32	254	0,24	1
		м		40,28	2,03	242	12	100	0,01	--
189	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	12	245,04	5,47	2941	66	516	0,24	3
		м		40,95	2,03	491	24	100	0,01	--
190	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	0,18	6730,00	--	1211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	18	114,31	6,39	2058	115	583	0,19	3
		м		29,93	2,48	539	45	100	0,01	--
192	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00731	314500,00	--	2299	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			71238	1908			33
			Тенге			5336	617			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			82292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6912			
		РАЗДЕЛ 12.ТЕПЛОСЕТЬ								
193	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	9,6	27,84	26,18	267	251	83	0,01	--
		м3		1,66	7,20	16	69	97	0,03	--
194	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	9,24	3,35	3,35	31	31	10	--	--
		м3		--	1,16	--	11	97	--	--
195	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,36	1986,57	564,43	715	203	384	3,33	1
		м3		567,00	195,49	204	70	140	0,75	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	0,36	26800,00	--	9648	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28	245,44	3,82	6872	107	1282	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1046	40	118	0,01	--
198	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 38х3,0 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,012	168023,88	45997,13	2016	552	1405	415,00	5
		км		73125,00	16970,25	878	204	130	88,16	1
199	Е0109-53-3	Монтаж опор скользящих	0,00676	16367,84	681,42	111	5	90	95,00	1
		т		14670,00	132,75	99	1	90	0,65	--
200	С12021-262	Опоры скользящие	0,00676	107900,00	--	729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0107-62-4	Устройство опорных подушек из сборных железобетонных кострукций	4,03	3091,26	497,19	12458	2004	3507	2,75	11
		м3		454,50	167,07	1832	673	140	0,58	2
202	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость опорных подушек из бетона класса В15, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	4,03	24900,00	--	100347	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0101-25-2	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	0,36	11,19	11,19	4	4	1	--	--
		м3		--	3,06	--	1	97	0,01	--
204	Е0122-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 38 мм	0,012	128185,62	23407,87	1538	281	573	159,00	2
		км		27900,00	8842,50	335	106	130	43,19	1
205	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	12	169,18	5,31	2030	64	1337	0,60	7
		м		109,35	2,03	1312	24	100	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	0,1176	6730,00	--	791	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	12	114,31	6,39	1372	77	389	0,19	2
		м		29,93	2,48	359	30	100	0,01	--
208	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,004776	314500,00	--	1502	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			140432	3578			35
			Тенге			6080	1230			5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			158463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8669			
		РАЗДЕЛ 13.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ								
209	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,035	51202,26	20326,01	1792	711	1646	179,00	6
		км		30825,00	5353,43	1079	187	130	20,64	1
210	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	35	237,00	--	8295	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
212	С130804-3070 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225х63х225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	6020,00	--	6020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
214	С130804-3284 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	357,00	--	1071	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр	0,0045	160329,25	60626,12	721	273	617	442,00	2
		км		82575,00	22902,75	372	103	130	111,85	1
216	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	4,5	1055,00	--	4747	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0045	430521,51	68116,36	1937	307	411	256,00	1
		км		44550,00	25731,00	200	116	130	125,67	1
218	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
219	С130804-5374 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	493,00	--	3451	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1786,08	290,34	1786	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
221	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	2	56,00	--	112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,002	180453,40	29493,95	361	59	121	203,00	--
		км		35325,00	11142,00	71	22	130	54,42	--
223	С130804-2297 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Соединение неразъемное пэ.ст. 63х3,5	3	505,00	--	1515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
224	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (футляр)	0,008	78245,00	36133,62	626	289	535	247,00	2
		км		41850,00	9612,90	335	77	130	37,30	--
225	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8	1440,00	--	11520	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
226	Е0124-103-3	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 100 мм	1	6493,80	3418,13	6494	3418	3636	6,43	6
		врезка		1505,25	1291,50	1505	1291	130	6,31	6
227	Е0119-3-1	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 5 м3/ч	1	1264,95	1,57	1265	2	1403	5,28	5
		устройст		1095,75	--	1096	--	128	--	--
228	СПрайс-лист	Стоимость ГРПШ 32/10	1	44082,49	--	44082	--	--	--	--
		устройст		--	--	--	--	--	--	--
229	Е0125-58-1	Прокладка сигнальной ленты	35	90,74	63,95	3176	2238	1685	0,16	6
		м		24,08	16,03	843	561	120	0,06	2
230	С11011-336	Лента полимерная с надписью ГАЗ /ТУ 102-123-78/	7	198,00	--	1386	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	35	78,92	--	2762	--	3125	0,33	12
		м		69,75	--	2441	--	128	--	--
232	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 100 мм	0,035	76711,68	67711,68	2685	2370	866	43,50	2
		км		9000,00	11625,86	315	407	120	43,04	2
233	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5	21,80	0,05	11	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	3	--	90	--	--
234	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,5	20,36	0,02	10	--	2	0,02	--
		м2		4,16	--	2	--	90	--	--
235	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
236	С130902-14	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	10300,00	--	10300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	С130809-53 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	465,00	--	930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
238	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	С130804-5381 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2521,00	--	5042	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
240	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	7	1388,70	104,20	9721	729	989	0,41	3
		м		66,83	34,12	468	239	140	0,17	1
241	У1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций	7	1470,67	2,57	10295	18	1094	1,00	7
		м		172,84	0,79	1210	6	90	--	--
242	У1-34-50	Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м, типа КМ6Б, монтаж металлоконструкций	1	8445,09	13,74	8445	14	925	6,00	6
		калитка		1023,95	3,74	1024	4	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			154883	13776			68
			Тенге			12573	3925			17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			183085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				19547			
		РАЗДЕЛ 14. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
243	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1974	0,20	0,20	400	400	135	--	--
		м2		--	0,07	--	139	97	--	--
244	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	214	123,98	51,24	26533	10966	17845	0,48	103
		м3		72,23	13,74	15457	2940	97	0,05	10
245	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	870	39,76	37,82	34595	32900	10859	0,01	11
		м3		1,87	11,00	1627	9568	97	0,04	33
246	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1435,5	129,84	129,84	186385	186385	37277	--	--
		т		--	25,97	--	37277	100	0,55	783
247	Е0101-24-6	Перемещение грунта с отвала для подсыпки, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	214	6,01	6,01	1285	1285	433	--	--
		м3		--	2,08	--	446	97	0,01	1
248	Е0101-35-2	Подсыпка по вертикальной планировке	1084	12,61	12,61	13672	13672	4601	--	--
		м3		--	4,38	--	4743	97	0,01	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1084	21,55	4,52	23356	4895	17907	0,11	117
		м3		17,03	--	18461	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			286226	250505			231
			Тенге			35545	55114			843
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			397800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1119
		Сметная заработная плата -	Тенге				104017			
		РАЗДЕЛ 15. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ								
250	Е0107-24-8	Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м	185,9	635,25	214,15	118092	39811	104809	2,01	374
		м		344,25	58,46	63996	10868	140	0,21	39
251	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	3,637	27935,09	9375,11	101600	34097	60515	91,00	331
		т		16380,00	2107,33	59574	7664	90	7,36	27
252	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,282	45800,00	--	104516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
253	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	1,356	47200,00	--	64003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
254	С12021-263	Стойки ограждения	1,556	107900,00	--	167892	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
255	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,295	154700,00	--	45637	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
256	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,295	40200,00	--	11859	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
257	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7483,67	1172,83	7484	1173	4973	17,80	18
		шт		3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
258	С12021-85	Стоимость ворот	0,131	120300,00	--	15759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1971,20	33,47	1971	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
260	С12021-85	Стоимость калитки	0,031	120300,00	--	3729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	13,4	402,75	--	5397	--	6098	2,80	38
		м3		402,75	--	5397	--	113	--	--
262	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,599	2806,27	100,89	1681	60	115	0,85	1
		м3		123,75	38,25	74	23	118	0,18	--
263	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	5,387	13738,49	95,97	74009	517	4570	4,90	26
		м3		771,75	36,25	4157	195	105	0,18	1
264	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную в грунтах 2 группы	3,108	134,10	--	417	--	471	0,97	3
		м3		134,10	--	417	--	113	--	--
265	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	65,23	245,44	3,82	16010	249	2986	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2436	94	118	0,01	--
266	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	308,1	21,80	0,05	6716	15	1617	0,03	9
		м2		5,81	0,02	1790	6	90	--	--
267	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	308,1	20,36	0,02	6272	6	1154	0,02	7
		м2		4,16	--	1282	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			753044	75962			827
			Тенге			143776	19198			69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			998922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							991
		Сметная заработная плата -	Тенге				191374			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5143785	393643			5168
			Тенге			894029	97341			1022
	Стоимость оборудования -		Тенге			302469				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			302469				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			132227				
	Всего заработная плата -		Тенге				10353			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			112016				
		Накладные расходы -	Тенге			10168				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1525			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8544				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			150938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				11878			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3497503				
	Всего заработная плата -		Тенге				800890			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			824006				
		Накладные расходы -	Тенге			907664				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							454
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			264310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4669477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5586
		Сметная заработная плата -	Тенге				937040			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			416273				
	Всего заработная плата -		Тенге				69945			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			295421				
		Накладные расходы -	Тенге			62950				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9443			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28753				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			507977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							405
		Сметная заработная плата -	Тенге				79387			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			795313				
	Всего заработная плата -		Тенге				110182			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			505749				
		Накладные расходы -	Тенге			141033				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21155			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56181				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			992527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							693
		Сметная заработная плата -	Тенге				131337			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6623388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6750
		Сметная заработная плата -	Тенге				1159642			
		Итого по акту в ценах 2001 г. без стоимости оборудования	Тенге			6 320 919				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			113 777				
		Итого:	Тенге			6 434 696				
		Допзатраты в зимнее время 1,4175%	Тенге			91 212				
		Выслуга лет 1 %	Тенге			64 347				
		Допотпуска 0,4 %	Тенге			25 739				
		Стоимость оборудования	Тенге			302 469				
		Итого:	Тенге			6 918 462				
		Пересчет в текущих ценах, К- 2,3613634	Тенге			16 337 003,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге			326 740,06				
		Итого:	Тенге			16 663 743,22				
		Н Д С 12 %	Тенге			1 999 649,19				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**18 663 392,41**				

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о. Руководителя отдела ГУ " Городской отдел строительства"

_____ Басаров Т.К.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Технадзор, ТОО "G Construction Engieering Group"

_____ Ораздалиев Н.О.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "Бек и Ко"

_____ Умирзахов Г.С.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»
Наименование объекта: Строительство административного здания для акимата Дамбинского сельского округа

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		64	22.02.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце март	СМР	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Строительство административного здания для акимата Дамбинского сельского округа	26 958 726,39	13 355 715,09							1 602 685,81	14 958 400,90
Сумма прописью	*Четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста тенге, 90 тиын*									

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "Бек и Ко"

_____ Умирзахов Г.С.

Заказчик: **ГУ "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Бек и Ко"**
Договор: **№ 64 от 22.02.2017 года**

Наименование строительства: **Строительство административного здания для акимата Дамбнского сельского округа**

РЕЕСТР
выполненных работ за июнь месяц 2017 г.

№№ п/п	Наименование объектов	общая стоимость	освоено всего с начала строительства	март 2017 г.	май 2017 г.	июнь 2017 г.
	Строительство административного здания для акимата Дамбинского сельского округа	75 719 389,72	26 958 726,39	6 400 322,88	5 600 002,61	14 958 400,90

Заказчик
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Технадзор: ТОО "G Construction Engieering Group"

_____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик
Заместитель директора ТОО "Бек и Ко".

_____ Умирзахов Г.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Наименование объекта - Строительство административного здания для акимата Дамбинского сельского округа
Договор: №64 от 22.02.2017 г.

А К Т № 3
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 г.

Составлен(а) Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
1	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	48	1629,60	507,12	78221	24342	40914	2,66	128
		шт		465,75	143,09	22356	6868	140	0,61	29
2	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытия ПК60.12-6AIVт	345,6	2610,00	--	902016	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	30	1026,70	304,67	30801	9140	15819	1,74	52
		шт		299,25	77,39	8977	2322	140	0,31	9
4	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытия ПК36.12-6т, ПК36.10-6т	126,72	2610,00	--	330739	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,03235	89308,57	2434,57	2889	79	1489	170,00	5
		т		31950,00	920,25	1034	30	140	4,49	--
6	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03235	40200,00	--	1300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	477,12	207,95	1,19	99219	568	15585	0,16	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		27,00	0,45	12882	215	119	--	1
8	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	477,12	181,08	1,15	86397	549	10402	0,10	48
		м2		17,89	0,43	8536	205	119	--	1
9	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	119,28	5634,02	245,72	672026	29309	67388	2,71	323
		м3		382,50	92,25	45625	11004	119	0,45	54
10	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	477,12	218,27	15,94	104141	7605	23057	0,24	116
		м2		34,65	5,96	16532	2844	119	0,03	14
11	Е0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (до 40мм)	477,12	165,63	3,50	79023	1670	2271	0,02	11
		м2		2,75	1,25	1312	596	119	0,01	4
12	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,878	5239,08	327,33	4600	287	1856	11,60	10
		1т		1890,00	123,75	1659	109	105	0,60	1
13	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,878	32300,00	--	28359	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
14	Е0110-14-1	Установка стропил	7,206	21304,82	334,28	153523	2409	30468	22,10	159
		м3		3397,50	126,00	24482	908	120	0,62	4
15	Е0110-5-1	Установка деревянных конструкций кровли	8,845	22541,72	316,57	199382	2800	38282	22,50	199
		м3		3487,50	119,25	30847	1055	120	0,58	5
16	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	16,051	573,75	28,11	9209	451	2587	0,78	13
		м3		123,75	10,58	1986	170	120	0,05	1
17	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	593	20,48	0,91	12146	540	3572	0,03	17
		м2		4,68	0,34	2775	202	120	--	1
18	С11011-507	Подложка под металлочерепицу	0,593	30400,00	--	18027	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	593	940,78	8,20	557881	4863	194786	1,71	1014
		м2		272,95	3,08	161859	1826	119	0,02	9
20	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	114	767,86	7,54	87536	860	29755	1,43	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		214,65	2,86	24470	326	120	0,01	2
21	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	44	544,76	1,24	23969	55	8048	0,97	43
		м2		153,23	0,47	6742	21	119	--	--
		СЛУХОВОЕ ОКНО								
22	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--
23	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	7,7	807,68	8,20	6219	63	2193	1,48	11
		м2		236,25	3,08	1819	24	119	0,02	--
24	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3	544,76	1,24	1634	4	549	0,97	3
		м2		153,23	0,47	460	1	119	--	--
25	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0018	47200,00	--	85	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	1,08	6860,00	--	7409	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	4	763,00	--	3052	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
28	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек из бетона В15 толщиной 20 мм	361,95745	359,16	13,43	130000	4861	25684	0,37	132
		м2		52,65	5,04	19057	1824	123	0,02	9
29	Е0111-11-4 К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (до 100 мм)	361,94745	912,77	10,72	330375	3880	6268	0,07	25
		м2		10,08	4,00	3648	1448	123	0,02	7
30	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	--	584,58	2,07	--	--	--	1,38	--
		м2		258,75	0,79	--	--	--	--	--
31	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	--	306,84	0,30	--	--	--	0,97	--
		м2		184,28	0,11	--	--	--	--	--
32	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	--	48,53	5,55	--	--	--	0,26	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		42,98	2,07	--	--	--	0,01	--
33	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA	--	7370,00	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	--	277,89	9,95	--	--	--	0,36	--
		м2		52,20	3,74	--	--	--	0,02	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
35	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	980,16	321,98	4,07	315589	3985	140636	0,74	725
		м2		135,68	0,97	132988	951	105	0,05	51
36	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	51,48	677,76	6,33	34891	326	17035	1,79	92
		м2		312,75	2,39	16100	123	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4316822	98807			3377
			Тенге			548075	33133			202
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5297724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3919
		Сметная заработная плата -	Тенге				683362			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4316822	98807			3377
			Тенге			548075	33133			202
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			85				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			85				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			90				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4316737				
	Всего заработная плата -		Тенге				581208			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58148				
		Накладные расходы -	Тенге			681031				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102155			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			299866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5297634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3919
		Сметная заработная плата -	Тенге				683362			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5297724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3919
		Сметная заработная плата -	Тенге				683362			
		Итого по акту в ценах 2001 г.	Тенге			5 297 724				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			95 359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	Тенге			5 393 083				
		Допзатраты в зимнее время 1,4175%	Тенге			76 447				
		Выслуга лет 1 %	Тенге			53 931				
		Допотпуска 0,4 %	Тенге			21 572				
		Итого:	Тенге			5 545 033				
		Пересчет в текущих ценах, К- 2,3613634	Тенге			13 093 838,32				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге			261 876,77				
		Итого:	Тенге			13 355 715,09				
		Н Д С 12 %	Тенге			1 602 685,81				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**14 958 400,90**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ " Городской отдел строительства"

_____ Камалов У.С.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Технадзор: ТОО "G Construction Engieering Group"

_____ Оразалиев Н.О.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "Бек и Ко"

_____ Умирзахов Г.С.