Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»
Наименование объекта: Строительство административного здания для акимата Кенузекского сельского округа

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.

СПРАВКА Ф№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		65	22.02.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце июнь	СМР	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Строительство административного здания для акимата Кенузекского сельского округа	6 332 626,00	5 654 130							678 496	6 332 626,00
Сумма прописью	*Шесть миллионов триста тридцать две тысячи шестьсот двадцать шесть тенге, 00 тиын*									

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бек и Ко"

_____ Дайнов Р.У.

Заказчик: **ГУ "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **ТОО "Бек и Ко"**
Договор: **№ 65 от 22.02.2017 года**

Наименование строительства: **Строительство административного здания для акимата Кенузекского сельского округа**

РЕЕСТР
выполненных работ за март месяц 2017 г.

№№ п/п	Наименование объектов	общая стоимость	освоено всего с начала строительства	март 2017 г.
	Строительство административного здания для акимата Кенузекского сельского округа	79 624 977,60	6 332 626,00	6 332 626,00

Заказчик
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

Заведующий отделом ПТС РУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Технадзор: ТОО "Construction Engieering Group"

_____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик
Директор ТОО "Бек и Ко"

_____ Дайнов Р.У.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Наименование объекта - Строительство административного здания для акимата Кенузекского сельского округа
Договор: №65 от 22.02.2017 г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ за март месяц 2017 г.

Составлен(а) Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	180,2	17,84	17,23	3214	3104	963	--	1
		м3		0,61	4,90	110	883	97	0,02	3
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,614	262,72	--	3314	--	3745	1,85	23
		м3		262,72	--	3314	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	53,274	3,35	3,35	179	179	60	--	--
		м3		--	1,16	--	62	97	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,95	134,10	--	798	--	902	0,97	6
		м3		134,10	--	798	--	113	--	--
5	Е0101-16-14	Подсыпка под полы	45,552	26,02	25,16	1185	1146	360	0,01	--
		м3		0,78	7,37	36	336	97	0,03	1
6	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	88,04	6,01	6,01	529	529	178	--	--
		м3		--	2,08	--	183	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	192,814	21,55	4,52	4154	871	3185	0,11	21
				17,03	--	3284	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13373	5828			51
			Тенге			7541	1464			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13373				
		Всего заработная плата -	Тенге				9005			
		Местные материалы -	Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			9393				5
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1409			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1366				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24132				61
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				10414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24132				61
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				10414			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
8	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
		м3	13,9	2806,27	100,89	39007	1402	2657	0,85	12
				123,75	38,25	1720	532	118	0,18	3
9	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"								
		м3	13,9	5652,57	462,96	78571	6435	26374	11,00	153
				1935,00	173,25	26897	2408	90	0,85	12
10	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов ФМ-1 из бетона В20 под колонны								
		м3	1,32	13610,28	112,36	17966	148	1475	6,34	8
				1021,50	42,44	1348	56	105	0,21	--
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	1,3398	132,00	--	177	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2								
		м3	1,3398	876,00	--	1174	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01562	65900,00	--	1029	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0614	67700,00	--	4157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	96,37	12731,24	353,46	1226909	34063	72706	3,60	347
		м3		585,00	133,52	56376	12867	105	0,65	63
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	97,81555	132,00	--	12912	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	97,81555	876,00	--	85686	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,14019	52400,00	--	59746	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут из арматуры А-I, d 6 мм	0,41685	50600,00	--	21093	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-1-20	Бетонная подготовка под перегородки из бетона В15	7,95	11160,36	311,32	88725	2475	4663	2,82	22
		м3		441,00	117,61	3506	935	105	0,57	5
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,06925	132,00	--	1065	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	8,06925	876,00	--	7069	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	126	772,41	11,21	97324	1412	5309	0,20	25
		м2		31,50	4,21	3969	530	118	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	257,8	245,44	3,82	63274	985	11800	0,21	55
		м2		37,35	1,44	9629	371	118	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1805883	46921			622
			Тенге			103445	17700			86
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1805883				
		Материалы -	Тенге			246223				
		Всего заработная плата -	Тенге				121145			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86025				
		Местные материалы -	Тенге			1323269				
		Накладные расходы -	Тенге			124984				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18748			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115852				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2046719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							771
		Сметная заработная плата -	Тенге				139893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2046719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							771
		Сметная заработная плата -	Тенге				139893			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1819255	52749			673
			Тенге			110986	19164			92
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1819255				
		Материалы -	Тенге			246223				
		Всего заработная плата -	Тенге				130150			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86025				
		Местные материалы -	Тенге			1323272				
		Накладные расходы -	Тенге			134377				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20157			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117218				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2070851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							832
		Сметная заработная плата -	Тенге				150307			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2070851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							832
		Сметная заработная плата -	Тенге				150307			
		Итого по акту в ценах 2001 г.				2 070 851				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			37 275				
		Итого:	Тенге			2 108 126				
		Допзатраты в зимнее время 1,4175%	Тенге			29 883				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет 1 %	Тенге			21 081				
		Допотпуска 0,4 %	Тенге			8 433				
		Итого:	Тенге			2 167 523				
		Пересчет в текущих ценах, К- 2,557419	Тенге			5 543 264,73				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге			110 865				
		Итого:	Тенге			5 654 130				
		Н Д С 12 %	Тенге			678 496				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**6 332 626**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Камалов У.С.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Технадзор: ТОО "Construction Engieering Group"

_____ Оразалиев Н.О.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бек и Ко"

_____ Дайнов Р.У.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»
Наименование объекта: Строительство административного здания для акимата Кенузекского сельского округа

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.

СПРАВКА Ф№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		65	22.02.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце март	СМР	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Строительство административного здания для акимата Кенузекского сельского округа	11 999 628,59	5 059 824,10							607 178,89	5 667 002,99
Сумма прописью	*Пять миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч две тенге, 99 тиын*									

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "Бек и Ко"

_____ Умирзахов Г.С.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Договор: № 65 от 22.02.2017 года

Наименование строительства: Строительство административного здания для акимата Кенузекского сельского округа

РЕЕСТР
выполненных работ за май месяц 2017 г.

№№ п/п	Наименование объектов	общая стоимость	освоено всего с начала строительства	март 2017 г.	майт 2017 г.
	Строительство административного здания для акимата Кенузекского сельского округа	79 624 977,60	11 999 628,59	6 332 625,60	5 667 002,99

Заказчик
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Технадзор: ТОО "Construction Engieering Group"

_____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик
Зместитель директора ТОО "Бек и Ко"

_____ Умирзахов Г.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Наименование объекта - Строительство административного здания для акимата Кенузекского сельского округа
Договор: №65 от 22.02.2017 г.

А К Т № 2
приемки выполненных работ за май месяц 2017 г.

Составлен(а) Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0108-23-1	Кладка наружных стен из ракушеблоков	84,8	2062,97	309,62	174940	26256	57412	3,13	265
		м3		456,75	117,00	38732	9922	118	0,57	48
2	С143011-3	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок	76,32	2800,00	--	213696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-23-1	Кладка внутренних стен из ракушеблоков	66,3	2062,97	309,62	136775	20528	44887	3,13	208
		м3		456,75	117,00	30283	7757	118	0,57	38
4	С143011-3	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок	59,67	2800,00	--	167076	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	204,6	1144,71	34,37	234208	7032	48737	1,21	248
		м2		189,00	12,87	38669	2633	118	0,06	13
6	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	100	106,73	66,43	10673	6643	6678	0,15	15
		шт		23,85	23,85	2385	2385	140	0,11	11
7	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	2,9	27500,00	--	79750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0107-44-4	Укладка прогонов, масса 1,5 т	2	686,78	340,68	1374	681	1235	1,89	4
		шт		321,75	119,29	644	239	140	0,50	1
9	С143015-11	Прогоны для покрытий /ГОСТ 26992-86/, длина 6 м, расчетная нагрузка 810-1000 кгс/м	12	930,00	--	11160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0107-53-11	Установка опорных подушек массой до 0,5 т	2	419,66	30,62	839	61	507	1,03	2
		шт		171,90	9,22	344	18	140	0,04	--
11	С143014-1	Опорные подушки	2	360,00	--	720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
12	Е0106-19-1	Устройство монолитного пояса из бетона В20	11,55	14608,80	316,01	168732	3650	18038	8,25	95
		м3		1368,00	119,39	15800	1379	105	0,58	7
13	С12041-24 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	0,79831	52400,00	--	41831	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-4 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	0,09288	50600,00	--	4700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-18-2	Устройство монолитной ж/б балки	0,74	18531,04	407,30	13713	301	1973	14,40	11
		м3		2385,00	153,86	1765	114	105	0,75	1
16	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,04074	58700,00	--	2391	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-75 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	0,02727	61200,00	--	1669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00705	73000,00	--	515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00573	50600,00	--	290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
20	Е0111-1-1	Уплотнение грунта под полы	423,76	74,90	2,62	31740	1110	5994	0,07	29
		м2		10,51	0,99	4454	420	123	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек из бетона В15 толщиной 20 мм								
			76,98645	359,16	13,43	27650	1034	5463	0,37	28
		м2		52,65	5,04	4053	388	123	0,02	2
22	Е0111-11-4 К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (до 100 мм)								
			76,99645	912,77	10,72	70280	825	1333	0,07	5
		м2		10,08	4,00	776	308	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1394721	68123			910
			Тенге			137905	25562			123
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1394721				
	Материалы -		Тенге			26829				
	Всего заработная плата -		Тенге				163467			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51396				
	Местные материалы -		Тенге			1110469				
		Накладные расходы -	Тенге			192257				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28839			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1682197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1129
		Сметная заработная плата -	Тенге				192306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1682197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1129
		Сметная заработная плата -	Тенге				192306			
		РАЗДЕЛ 2.КОТЕЛЬНАЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3								
			16,95	17,84	17,23	302	292	91	--	--
		м3		0,61	4,90	10	83	97	0,02	--
24	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	1,69	262,72	--	444	--	502	1,85	3
		м3		262,72	--	444	--	113	--	--
25	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			8,65	3,35	3,35	29	29	10	--	--
		м3		--	1,16	--	10	97	--	--
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			8,65	21,55	4,52	186	39	143	0,11	1
		м3		17,03	--	147	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
		т	16,78	76,60	76,60	1285	1285	257	--	--
				--	15,32	--	257	100	0,32	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2247	1645			4
			Тенге			602	350			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2247				
	Всего заработная плата -		Тенге				952			
		Накладные расходы -	Тенге			1002				1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				150			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			195				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3444				10
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1102			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3444				10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1102			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3.ФУНДАМЕНТЫ								
28	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
		м3	1,2	2806,27	100,89	3368	121	229	0,85	1
				123,75	38,25	149	46	118	0,18	--
29	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"								
		м3	1,2	5652,57	462,96	6783	556	2277	11,00	13
				1935,00	173,25	2322	208	90	0,85	1
30	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм								
		м3	8,79	12731,24	353,46	111908	3107	6632	3,60	32
				585,00	133,52	5142	1174	105	0,65	6
31	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2								
		м3	8,9658	876,00	--	7854	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	8,9658	132,00	--	1183	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-24 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь								
		т	0,063	52400,00	--	3301	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,037	53000,00	--	1961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,015	50600,00	--	759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	7,85	772,41	11,21	6063	88	331	0,20	2
		м2		31,50	4,21	247	33	118	0,02	--
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,58	245,44	3,82	4560	71	850	0,21	4
		м2		37,35	1,44	694	27	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			147741	3943			51
			Тенге			8554	1487			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147741				
	Материалы -		Тенге			18500				
	Всего заработная плата -		Тенге				10041			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6021				
	Местные материалы -		Тенге			110723				
		Накладные расходы -	Тенге			10319				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1548			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9484				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			167543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			167543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11589			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1544709	73710			965
			Тенге			147061	27400			136
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1544709				
	Материалы -		Тенге			45329				
	Всего заработная плата -		Тенге				174460			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57417				
	Местные материалы -		Тенге			1221192				
		Накладные расходы -	Тенге			203578				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30537			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1853184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1203
		Сметная заработная плата -	Тенге				204997			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1853184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1203
		Сметная заработная плата -	Тенге				204997			
		Итого по акту в ценах 2001 г.				1 853 184				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			33 357				
		Итого:	Тенге			1 886 541				
		Допзатраты в зимнее время 1,4175%	Тенге			26 742				
		Выслуга лет 1 %	Тенге			18 865				
		Допотпуска 0,4 %	Тенге			7 546				
		Итого:	Тенге			1 939 695				
		Пересчет в текущих ценах. К- 2,557419	Тенге			4 960 611,86				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге			99 212,24				
		Итого:	Тенге			5 059 824,10				
		Н Д С 12 %	Тенге			607 178,89				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**5 667 002,99**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ " Городской отдел строительства"

_____ Камалов У.С.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Технадзор ТОО "Construction Engineering Group"

_____ Ораза́лиев Н.О.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "Бек и Ко"

_____ Умирзахов Г.С.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»
Наименование объекта: Строительство административного здания для акимата Кенузекского сельского округа

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.

СПРАВКА Ф№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		65	22.02.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце март	СМР	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Строительство административного здания для акимата Кенузекского сельского округа	62 269 906,62	20 513 058,57							2 461 567,03	22 974 625,60
Сумма прописью	*Двадцать два миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать пять тенге, 60 тиын*									

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.и.о. Руководителя _____ Басаров Т.К.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "Бек и Ко"

_____ Умирзахов Г.С.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Договор: № 65 от 22.02.2017 года

Наименование строительства: Строительство административного здания для акимата Кенузекского сельского округа

РЕЕСТР
выполненных работ за сентябрь месяц 2017 г.

№№ п/п	Наименование объектов	общая стоимость	освоено всего с начала строительства	март 2017 г.	май 2017 г.	июнь2017 г.	июль 2017 г.	сентябрь 2017 г.
	Строительство административного здания для акимата Кенузекского сельского округа	79 624 977,60	62 269 906,62	6 332 625,60	5 667 002,99	15 390 328,73	11 905 323,70	22 974 625,60

Заказчик
ГУ "Городской отдел строительства"

Вр.и.о.Руководителя _____ Басаров Т.К.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Технадзор: ТОО "G Construction Engieering Group"

_____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик
Зместитель директора ТОО "Бек и Ко"

_____ Умирзахов Г.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Наименование объекта - Строительство административного здания для акимата Кенузекского сельского округа
Договор: №65 от 22.02.2017 г.

А К Т № 5
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 г.

Составлен(а) Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ								
		ОКНА И ВИТРАЖИ (Корректировка акта выполнененных за июль 2017 г.)								
1	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	44,82	-472,81	-19,00	-21191	-852	-12043	-1,30	-58
		м2		-217,73	-6,18	-9759	-277	120	-0,03	-1
2	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	2,25	-346,04	-18,87	-779	-42	-386	-0,82	-2
		м2		-136,44	-6,39	-307	-14	120	-0,03	--
3	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	47,07	-5206,00	--	-245046	--	--	--	--

			м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-267016	-894			-60
			Тенге				-10066	-292			-1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-296212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								-68
		Сметная заработная плата -	Тенге					-12222			
		РАЗДЕЛ 2.ОКНА И ВИТРАЖИ									
4	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2									
			3,68	472,81	19,00	1740	70	989	1,30	5
			м2	217,73	6,18	801	23	120	0,03	--
5	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2									
			42,75	346,04	18,87	14793	807	7327	0,82	35
			м2	136,44	6,39	5833	273	120	0,03	1
6	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99									
			46,43	5206,00	--	241715	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
7	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м									
			46,43	238,47	5,58	11072	259	5358	0,59	27
			м2	94,05	2,12	4367	98	120	0,01	--
		ДВЕРИ									
		НАРУЖНЫЕ									
8	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2									
			2,1	398,48	102,53	837	215	472	0,90	2
			м2	151,65	35,67	318	75	120	0,14	--

9	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,1	5610,00	--	11781	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С12069-45	Наличники	5,1	74,00	--	377	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0110-90-2	Установка металлических дверей ДМ21-10	4,2	330,85	32,08	1390	135	1433	1,49	6
		м2		272,25	12,13	1143	51	120	0,06	--
14	С12022-1	Двери металлические ДМ21-10 огрунтованные и окрашенные	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ								
16	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	35,91	369,38	73,43	13264	2637	7764	0,90	32
		м2		151,65	28,53	5446	1025	120	0,14	5
17	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	24,57	4010,00	--	98526	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	7,56	4250,00	--	32130	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С12069-45	Наличники	91,8	74,00	--	6793	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	36	1380,00	--	49680	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	18	688,00	--	12384	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2									
				3,15	302,51	61,86	953	195	615	0,80	3
			м2		138,83	23,95	437	75	120	0,12	--
23	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-15П внутренние									
				3,15	5300,00	--	16695	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С12069-45	Наличники									
				5,8	74,00	--	429	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение									
				4	1500,00	--	6000	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни									
				1	844,00	--	844	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			587367	4318			110
				Тенге			18346	1620			8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			648006				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -		Тенге				23560			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ (Корректировка акта выполнененных за июнь 2017 г.)									
27	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек из бетона В15 толщиной 20 мм									
				361,95745	-359,16	-13,43	-130000	-4861	-25684	-0,37	-132
			м2		-52,65	-5,04	-19057	-1824	123	-0,02	-9
28	Е0111-11-4к=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (до 100 мм)									
				361,94745	-912,77	-10,72	-330375	-3880	-6268	-1,13	-408
			м2		-10,08	-4,00	-3648	-1448	123	-0,02	-7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			-460375	-8741			-540
				Тенге			-22705	-3272			-16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			-521867				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							-572
		Сметная заработная плата -		Тенге				-30770			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
29	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек из бетона В15 толщиной 20 мм									
				346,77355	359,16	13,43	124547	4657	24607	0,37	127
			м2		52,65	5,04	18258	1748	123	0,02	9

30	Е0111-11-4к=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (до 100 мм)	346,76355	912,77	10,72	316515	3717	6005	1,13	391
		м2		10,08	4,00	3495	1387	123	0,02	7
31	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	423,76	584,58	2,07	247722	877	135279	1,38	585
		м2		258,75	0,79	109648	335	123	--	2
32	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	423,76	306,84	0,30	130028	127	96109	0,97	409
		м2		184,28	0,11	78090	47	123	--	--
33	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	423,76	48,53	5,55	20565	2352	23481	0,26	109
		м2		42,98	2,07	18213	877	123	0,01	4
34	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA	16,9504	7370,00	--	124924	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	423,76	277,89	9,95	117760	4216	29157	0,36	151
		м2		52,20	3,74	22120	1585	123	0,02	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1082062	15947			1772
			Тенге			249825	5978			29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1480501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1958
		Сметная заработная плата -	Тенге				302999			
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
36	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	936,89	358,58	3,43	335950	3214	73819	0,46	426
		м2		73,73	1,31	69077	1227	105	0,01	6
37	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	51,48	645,94	6,12	33253	315	7768	0,81	41
		м2		141,39	2,32	7279	119	105	0,01	1

38	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	423,76	434,19	3,94	183992	1670	46097	0,55	235
		м2		102,11	1,49	43270	631	105	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			553195	5198			702
			Тенге			119626	1978			10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			721732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							776
		Сметная заработная плата -	Тенге				140757			
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
39	Е0126-31-1	Теплоизоляция стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	32,4	2139,46	330,46	69319	10707	62621	10,58	343
		м3		1809,00	123,75	58612	4009	100	0,60	19
40	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	32,4	9950,00	--	322380	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен фасадов	270	1016,65	4,92	274496	1328	55260	1,15	311
		м2		193,05	1,87	52124	505	105	0,01	2
42	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	270	133,23	1,19	35972	321	10844	0,22	60
		м2		37,80	0,45	10206	121	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			702166	12357			714
			Тенге			120941	4636			22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			880744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							800
		Сметная заработная плата -	Тенге				144886			
		РАЗДЕЛ 7.ОТОПЛЕНИЕ								
43	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38 мм	5	330,70	14,12	1654	71	676	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	128	0,03	--
44	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	90	412,02	6,65	37082	599	29318	1,40	126
		м		252,00	2,50	22680	225	128	0,01	1

45	С130804-1029 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 40x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	90	143,00	--	12870	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	23	336,95	7,90	7750	182	6910	1,29	30
		м		231,75	2,95	5330	68	128	0,01	--
47	С130804-1027 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	23	60,00	--	1380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм для гильз	5,5	801,76	15,99	4410	88	860	0,66	4
		м		116,10	5,99	639	33	128	0,03	--
49	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,6	200,00	--	1720	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	118	10,99	--	1297	--	1615	0,05	6
		м		10,69	--	1261	--	128	--	--
51	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	28,22	234,78	19,17	6626	541	3885	0,61	17
		1кВт		100,35	7,19	2832	203	128	0,04	1
52	С131204-566 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	3172,00	--	3172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С131204-566 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	3	3172,00	--	9516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С131204-614 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	3174,00	--	3174	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

55	С131204-615 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	3755,00	--	3755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С131204-616 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	2	4334,00	--	8668	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С131204-618 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	2	5269,00	--	10538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С131204-619 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	3	5718,00	--	17154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С131204-623 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1300 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	7847,00	--	7847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С131204-641 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	4651,00	--	4651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С131204-642 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	4	5100,00	--	20400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С131204-646 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	1	6898,00	--	6898	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С131204-424 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 500 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	3	3488,00	--	10464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	22	62,81	--	1382	--	653	0,12	3
		комплект		23,18	--	510	--	128	--	--
65	С130904-59	Терморегулятор	22	377,00	--	8294	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				190700	1480			188
			Тенге				33754	555			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				248692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								213
		Сметная заработная плата -	Тенге					40896			
		РАЗДЕЛ 8.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
66	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2	10045,53	78,52	20091	157	1276	2,72	5
		1шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	--
67	Е0116-6-5	Патрубок изх труб диам. 40 мм	3	472,48	3,96	1417	12	206	0,30	1
		м		52,20	1,49	157	4	128	0,01	--
68	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
69	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	4	4310,00	--	17240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
71	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	2580,00	--	5160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
73	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
74	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

75	С130904-62	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 20 мм	1	290,00	--	290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130804-35	Гильза термометра, d 20 мм	0,2	80,00	--	16	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			49608	408			16
			Тенге			2813	159			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			56618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3543			
		РАЗДЕЛ 9. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
77	Е0120-31-3	Установка вентиляторов	2	2142,57	193,27	4285	387	4282	9,83	20
		шт		1599,41	73,24	3199	146	128	0,36	1
78	С131301-15	Вентилятор VENT 100L	2	27300,00	--	54600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных 1515Р	4	295,05	16,96	1180	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
80	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных 2121Р	8	312,25	16,96	2498	136	1984	1,12	9
		шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
81	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 100 мм	3	863,19	5,65	2590	17	254	0,38	1
		шт		63,79	2,36	191	7	128	0,01	--
82	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 150 мм	4	863,19	5,65	3453	23	339	0,38	2
		шт		63,79	2,36	255	9	128	0,01	--
83	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
84	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	2	964,19	5,65	1928	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	--
85	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,454	1151,91	13,82	3979	48	1172	1,62	6
		м2		259,88	5,18	898	18	128	0,03	--

86	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных труб ВТ-6 диам. 150 мм	0,014	598444,35	2029,45	8378	28	989	314,00	4
		км		53550,00	767,25	750	11	130	3,75	--
87	Е0122-1-5	Укладка асбестоцементных труб ВТ-6 диам. 300 мм	0,0105	1181135,69	26919,94	12402	283	1057	398,00	4
		км		67275,00	10170,00	706	107	130	49,66	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			96156	1005			51
			Тенге			8430	391			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			113927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				10519			
		РАЗДЕЛ 10.КОТЕЛЬНАЯ								
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
88	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
89	75-6-62	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1064-21У3, габаритные размеры 1000х650х250 мм	1	57400,00	--	57400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
90	С151801-40	Автоматический выключатель на ток 6А	7	2090,00	--	14630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Ц0108-593-2	Светильник пылезащищенный на 100 Вт, 200 Вт	3	275,20	159,00	826	477	371	0,53	2
		шт		84,40	45,70	253	137	95	0,27	1
92	С151701-14	Светильник потолочный, тип НСП02-100	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С151701-21	Светильник подвесной, тип НСП41Х200	1	716,00	--	716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Ц0108-593-4	Светильник наружный с лампой накаливания	3	451,50	248,00	1355	744	693	0,87	3
		шт		172,00	71,10	516	213	95	0,41	1
95	С151701-18	Светильник подвесной, тип НСП11Х100	3	665,00	--	1995	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С151706-21	Лампы накаливания на 200В	1	58,00	--	58	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С151706-18	Лампы накаливания на 100В	4	54,00	--	216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Ц0108-591-1	Выключатель однополюсный	2	55,00	0,90	110	2	95	0,33	1

		шт		49,70	0,20	99	--	95	--	--
99	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0108-591-3	Выключатель для открытой установки со степенью защиты	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,20	230	--	95	--	--
101	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134,00	--	268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	2	123,90	0,70	248	1	211	0,65	1
		шт		111,00	0,20	222	--	95	--	--
103	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	2	212,00	--	424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные со степенью защиты	5	62,70	0,20	314	1	275	0,34	2
		шт		57,80	0,10	289	1	95	--	--
105	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	5	68,00	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные на напряжение 36 В	1	133,40	3,60	133	4	110	0,68	1
		шт		115,00	0,30	115	--	95	--	--
107	С151801-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 36 В	1	38,00	--	38	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
109	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,012	16300,00	--	196	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С151801-131	Коробка пластмассовая ответвительная, тип У409	7	509,00	--	3563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	С151803-7	Кронштейн для светильника	2	584,00	--	1168	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2									
				150	50,50	23,10	7575	3465	3933	0,13	20
			м		22,10	5,50	3315	825	95	0,03	5
114	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2									
				0,15	54100,00	--	8115	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
115	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм									
				24	159,90	81,10	3838	1946	1705	0,35	8
			м		54,50	20,30	1308	487	95	0,12	3
116	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм									
				24	131,00	--	3144	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
117	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/									
				0,0504	46400,00	--	2339	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
118	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/									
				0,0079	48400,00	--	382	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
119	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/									
				0,141375	47200,00	--	6673	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				125211	6747			41
			Тенге				6891	1687			10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				137918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата -	Тенге					9800			
		РАЗДЕЛ 11.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ									
120	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе									
				2	10978,20	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
			котел		6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6
121	СПрайс лист	Котел водогрейный на газообразном топливе мощностью 0,069 Гкал/час в копмлекте с дымовой трубой									
				2	100493,13	--	200986	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0118-11-4	Установка баков гидропнематических вместимостью 80 литров									
				1	17242,54	198,36	17243	198	2465	11,23	11

		1бак		1851,68	74,16	1852	74	128	0,36	--
123	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	--
124	С131004-2	Насосы сетевые MAGNA 40/100, двигатель мощьностью 0,18 кВт	2	19700,00	--	39400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0118-13-1	Установка насосов подпиточных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	--
126	С131003-2	Насосы подпиточные MAGNA 25/60 с двигателем мощностью 0,085 кВт	1	29200,00	--	29200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0118-10-9	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3	1	14178,56	156,33	14179	156	2429	11,33	11
		1бак		1840,10	57,94	1840	58	128	0,29	--
128	С131201-15	Баки конденсационные /круглые и прямоугольные/ без водоуказателя, емкостью 1 м3	1	14600,00	--	14600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0118-13-1	Установка насосов для горячего водоснабжения	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	--
130	С131003-2	Насосы для горячего водоснабжения MAGNA 25/60 с двигателем мощностью 0,085 кВт	1	29200,00	--	29200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	С12021-41	Стоимость металлоконструкций	0,06	147100,00	--	8826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
133	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	3	1625,53	78,52	4877	236	1913	2,72	8
		1шт		468,14	30,13	1404	90	128	0,14	--
134	С130905-1115 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик, DN 40	2	2832,00	--	5664	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	С130905-1113 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик, DN 25	1	736,00	--	736	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
137	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	340,00	--	340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	634,00	--	634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	С130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	692,00	--	1384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	С130903-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	799,00	--	799	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	31	473,47	39,24	14678	1216	10714	1,47	46
		1шт		254,25	15,75	7882	488	128	0,07	2
142	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	5	4950,00	--	24750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	6	4310,00	--	25860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	3510,00	--	7020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	10	3280,00	--	32800	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	4	2760,00	--	11040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	4	2580,00	--	10320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	10	412,02	6,65	4120	67	3258	1,40	14
		м		252,00	2,50	2520	25	128	0,01	--
149	С130804-5431 Изм. и доп.вып.18	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	10	908,00	--	9080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	12	336,95	7,90	4043	95	3605	1,29	15
		м		231,75	2,95	2781	35	128	0,01	--
151	С130804-5429 Изм. и доп.вып.18	Трубы металлополимерные многослойные типа Herz, наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	12	269,00	--	3228	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	38,5	465,38	9,63	17917	371	10811	1,22	47
		м		215,78	3,60	8308	139	128	0,02	1
153	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	53,00	--	318	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
154	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	90,00	--	450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
155	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	32,00	--	320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

156	С130804-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5,5	266,00	--	1463	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
157	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	432,00	--	5184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	8	935,75	20,80	7486	166	1416	0,73	6
		м		130,50	7,79	1044	62	128	0,04	--
159	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,2	21,80	0,05	26	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
160	Е0113-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88	1,2	111,11	0,05	133	--	3	0,01	--
		м2		2,75	0,02	3	--	90	--	--
161	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
162	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0120-10-1	Установка воздухосборников	1	326,23	29,90	326	30	299	1,28	1
		шт		222,07	11,81	222	12	128	0,05	--
164	С131307-46	Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марки ВСП-3мм	1	29600,00	--	29600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150x490 мм	2	338,79	16,96	678	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
166	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
167	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	64,62	--	65	--	71	0,32	--
		комплект		55,62	--	56	--	128	--	--
168	С131205-4	Термометры прямые в оправе	1	352,00	--	352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			627227	6325			302

			Тенге			52245	2407			12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			726949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							348
		Сметная заработная плата -	Тенге				65144			
		РАЗДЕЛ 12.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
169	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	2,5	1240,75	20,80	3102	52	443	0,73	2
		м		130,50	7,79	326	19	128	0,04	--
170	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	7	251,70	14,12	1762	99	947	0,55	4
		м		100,35	5,29	702	37	128	0,03	--
171	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20 мм	5	120,70	14,12	604	71	676	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	128	0,03	--
172	Е0116-10-1)	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 15 мм	6	210,70	14,12	1264	85	811	0,55	3
		м		100,35	5,29	602	32	128	0,03	--
173	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	20,5	78,92	--	1618	--	1830	0,33	7
		м		69,75	--	1430	--	128	--	--
174	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
175	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	4	3510,00	--	14040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
177	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	2	2760,00	--	5520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

178	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	4	284,00	--	1136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	0,5	935,75	20,80	468	10	89	0,73	--
		м		130,50	7,79	65	4	128	0,04	--
180	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	0,5	425,70	14,12	213	7	68	0,55	--
		м		100,35	5,29	50	3	128	0,03	--
181	Ц0111-31-1	Сигнализатор загазованности СИКЗ-32	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
182	С131102-2	Сигнализатор загазованности	1	13300,00	--	13300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	Ц0111-30-2	Счетчик газовый G-10	1	311,79	--	312	--	277	2,00	2
		шт		308,25	--	308	--	90	--	--
184	С131401-14	Счетчики газовые G-10	1	14500,00	--	14500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0119-5-1	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	1	1372,07	91,69	1372	92	994	4,10	4
		регулят		742,50	33,75	743	34	128	0,17	--
186	С131402-6	Регуляторы давления	1	333,00	--	333	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм	1	2268,80	7,30	2269	7	578	2,78	3
		шт		448,87	2,36	449	2	128	0,01	--
188	С131305-1	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, d патрубка 200 мм	1	1780,00	--	1780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром 200 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,36	184	2	128	0,01	--
190	С131306-2	Заслонки, d 200 мм	1	3600,00	--	3600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			72251	821			44
			Тенге			7967	317			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			87676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51

		Сметная заработная плата -	Тенге				9854				
		РАЗДЕЛ 13.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (Корректировка акта выполненных за июль 2017 г.)									
191	75-4-28	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	-406700,00	--	-406700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			-406700	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			-406700				
		РАЗДЕЛ 14.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ									
192	75-4-6 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу -кабельный	1	761500,00	--	761500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			761500	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			761500				
		РАЗДЕЛ 15.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ									
193	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	14,4	27,84	26,18	401	377	124	0,01	--
		м3		1,66	7,20	24	104	97	0,03	--
194	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	13,92	3,35	3,35	47	47	16	--	--
		м3		--	1,16	--	16	97	--	--
195	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,48	1986,57	564,43	954	271	512	3,33	2
		м3		567,00	195,49	272	94	140	0,75	--

196	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	0,48	26800,00	--	12864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
197	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	0,006	47611,09	17877,09	286	107	268	173,00	1
		км		29700,00	4698,68	178	28	130	18,10	--
198	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6	44,00	--	264	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,012	47611,09	17877,09	571	215	537	173,00	2
		км		29700,00	4698,68	356	56	130	18,10	--
200	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12	66,00	--	792	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0101-25-2	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	13,92	11,19	11,19	156	156	41	--	--
		м3		--	3,06	--	43	97	0,01	--
202	Е0109-53-3	Монтаж опор скользящих	0,02454	16367,84	681,42	402	17	327	95,00	2
		т		14670,00	132,75	360	3	90	0,65	--
203	С12021-262	Опоры скользящие	0,02454	107900,00	--	2648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов	2,2	14755,90	229,39	32463	505	3158	8,14	18
		м3		1280,25	86,65	2817	191	105	0,42	1
205	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,152	52400,00	--	7965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

206	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	0,0233	50600,00	--	1179	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0059	70437,87	304,24	416	2	61	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	57	1	105	0,56	--
208	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическомсвязующем толщиной 40 мм	6	220,56	5,31	1323	32	254	0,24	1
		м		40,28	2,03	242	12	100	0,01	--
209	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	12	245,04	5,47	2941	66	516	0,24	3
		м		40,95	2,03	491	24	100	0,01	--
210	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	0,18	6730,00	--	1211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	18	114,31	6,39	2058	115	583	0,19	3
		м		29,93	2,48	539	45	100	0,01	--
212	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00731	314500,00	--	2299	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			71238	1908			33
			Тенге			5336	617			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			82292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6912			
		РАЗДЕЛ 16.ТЕПЛОСЕТЬ								
213	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	9,6	27,84	26,18	267	251	83	0,01	--
		м3		1,66	7,20	16	69	97	0,03	--
214	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	9,24	3,35	3,35	31	31	10	--	--

		м3		--	1,16	--	11	97	--	--
215	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,36	1986,57	564,43	715	203	384	3,33	1
		м3		567,00	195,49	204	70	140	0,75	--
216	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	0,36	26800,00	--	9648	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28	245,44	3,82	6872	107	1282	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1046	40	118	0,01	--
218	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 38х3,0 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,012	168023,88	45997,13	2016	552	1405	415,00	5
		км		73125,00	16970,25	878	204	130	88,16	1
219	Е0109-53-3	Монтаж опор скользящих	0,0169	16367,84	681,42	277	12	225	95,00	2
		т		14670,00	132,75	248	2	90	0,65	--
220	С12021-262	Опоры скользящие	0,0169	107900,00	--	1824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0107-62-4	Устройство опорных подушек из сборных железобетонных кострукций	4,03	3091,26	497,19	12458	2004	3507	2,75	11
		м3		454,50	167,07	1832	673	140	0,58	2
222	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость опорных подушек из бетона класса В15, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	4,03	24900,00	--	100347	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
223	Е0101-25-2	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	0,36	11,19	11,19	4	4	1	--	--
		м3		--	3,06	--	1	97	0,01	--
224	Е0122-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 38 мм	0,012	128185,62	23407,87	1538	281	573	159,00	2
		км		27900,00	8842,50	335	106	130	43,19	1

225	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	12	169,18	5,31	2030	64	1337	0,60	7
		м		109,35	2,03	1312	24	100	0,01	--
226	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	0,1176	6730,00	--	791	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
227	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	12	114,31	6,39	1372	77	389	0,19	2
		м		29,93	2,48	359	30	100	0,01	--
228	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,004776	314500,00	--	1502	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			141692	3585			36
			Тенге			6229	1231			5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			159942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8840			

РАЗДЕЛ 17.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

229	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	342	27,84	26,18	9520	8952	2939	0,01	4
		м3		1,66	7,20	568	2462	97	0,03	9
230	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	38	262,72	--	9983	--	11281	1,85	70
		м3		262,72	--	9983	--	113	--	--
231	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	304	3,35	3,35	1019	1019	343	--	--
		м3		--	1,16	--	353	97	--	1
232	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	304	21,55	4,52	6550	1373	5022	0,11	33
		м3		17,03	--	5177	--	97	--	--

233	С010333-А10-1	Транспортировка лишнего грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	21,46	76,60	--	1644	--	329	0,32	7
		т		15,32	--	329	--	100	--	--
234	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,281	51202,26	20326,01	14388	5712	13216	179,00	50
		км		30825,00	5353,43	8662	1504	130	20,64	6
235	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	289,43	237,00	--	68595	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
236	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,034	47611,09	17877,09	1619	608	1520	173,00	6
		км		29700,00	4698,68	1010	160	130	18,10	1
237	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	35,02	66,00	--	2311	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
238	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1
		шт		102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
239	С130804-3031 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1150,00	--	1150	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
240	С130804-3018 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х32х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	982,00	--	982	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
242	С130804-2783 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	281,00	--	843	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
243	С130804-3613 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 107° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	520,00	--	520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

244	С130804-2780 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	179,00	--	179	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,016	58881,69	25695,31	942	411	830	194,00	3
		км		33075,00	6813,45	529	109	130	26,38	--
246	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	1,6	6470,00	--	10352	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (футляр)	0,01	78245,00	36133,62	782	361	669	247,00	2
		км		41850,00	9612,90	418	96	130	37,30	--
248	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	1	12100,00	--	12100	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
249	Е0122-34-1	Установка неразъемного соединения пэ/ст	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
250	С130804-2297 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Соединение неразъемное пэ.ст. Ф32х2,8/63х3,5	3	505,00	--	1515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
252	С130804-2056 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта ПЭ DN32х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	122,00	--	122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
253	С130804-2060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта ПЭ DN 63х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	708,00	--	1416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
254	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (футляр)	0,0015	129222,58	54072,58	194	81	166	352,00	1
		км		64575,00	20425,50	97	31	130	99,76	--
255	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр	0,003	160329,25	60626,12	481	182	411	442,00	1
		км		82575,00	22902,75	248	69	130	111,85	--

256	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,5	629,00	--	944	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
257	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	3	1055,00	--	3165	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0015	228588,23	30337,38	343	46	92	204,80	--
		км		35550,00	11459,25	53	17	130	55,97	--
259	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,003	348390,19	68162,54	1045	204	274	255,70	1
		км		44482,50	25749,00	133	77	130	125,76	--
260	Е0124-103-3	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 100 мм	1	6493,80	3418,13	6494	3418	3636	6,43	6
		врезка		1505,25	1291,50	1505	1291	130	6,31	6
261	Е0119-3-1	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 5 м3/ч	1	1264,95	1,57	1265	2	1403	5,28	5
		устройст		1095,75	--	1096	--	128	--	--
262	СПрайс-лист	Стоимость ГРПШ 32/10	1	44082,49	--	44082	--	--	--	--
		устройст		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
264	С130904-136 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	1	4016,00	--	4016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
265	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	4,5	116,00	--	522	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

266	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8	0,024675	70000,00	--	1727	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
267	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	1	431,60	21,60	432	22	144	0,90	1
		шт		149,00	2,90	149	3	95	0,02	--
268	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,012441	47200,00	--	587	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
269	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,1	2806,27	100,89	281	10	19	0,85	--
		м3		123,75	38,25	12	4	118	0,18	--
270	Е0106-1-15	Устройство бетонного основания из бетона В15	0,3	11489,84	100,65	3447	30	58	0,97	--
		м3		146,25	38,03	44	11	105	0,19	--
271	Е0122-34-1	Установка заглушек	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
272	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	162,00	--	162	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0125-58-1	Прокладка сигнальной ленты	313	90,74	63,95	28401	20016	15065	0,16	51
		м		24,08	16,03	7537	5017	120	0,06	19
274	С11011-336	Лента полимерная с надписью ГАЗ /ТУ 102-123-78/	62,6	198,00	--	12395	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
275	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	315	78,92	--	24860	--	28123	0,33	105
		м		69,75	--	21971	--	128	--	--
276	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 100 мм	0,315	76711,68	67711,68	24164	21329	7797	43,50	14
		км		9000,00	11625,86	2835	3662	120	43,04	14
277	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,315	211139,21	171127,46	66509	53905	15646	97,00	31
		км		18225,00	23166,64	5741	7297	120	91,05	29
278	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 50 мм на выходе из земли	3	623,70	14,12	1871	42	406	0,55	2
		м		100,35	5,29	301	16	128	0,03	--

279	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
280	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
281	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305,00	--	610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
282	Е0107-24-8	Установка оград металлических пожелезобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м для задвижки	4	1142,66	214,15	4571	857	2255	2,01	8
		м		344,25	58,46	1377	234	140	0,21	1
283	Е0107-25-7	Устройство калиток с установкой столбов бетонных	1	3067,23	2052,22	3067	2052	2031	5,31	5
		шт		886,50	564,32	887	564	140	2,06	2
284	С143015-3	Столбы железобетонные	0,27	24300,00	--	6561	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
285	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	4	311,90	--	1248	--	32	0,04	--
		м2		6,01	--	24	--	133	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			401791	123835			415
			Тенге			72097	23825			92
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			546885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							565
		Сметная заработная плата -	Тенге				113417			

РАЗДЕЛ 18. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

286	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1974	0,20	0,20	400	400	135	--	--
		м2		--	0,07	--	139	97	--	--
287	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	393	123,98	51,24	48726	20139	32772	0,48	189
		м3		72,23	13,74	28386	5399	97	0,05	19
288	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2148	39,76	37,82	85413	81229	26811	0,01	28
		м3		1,87	11,00	4017	23624	97	0,04	81

289	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	3544,2	129,84	129,84	460179	460179	92036	--	--
		т		--	25,97	--	92036	100	0,55	1933
290	Е0101-24-6	Перемещение грунта с отвала для подсыпки, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	393	6,01	6,01	2361	2361	794	--	--
		м3		--	2,08	--	819	97	0,01	3
291	Е0101-35-2	Подсыпка по вертикальной планировке	2541	12,61	12,61	32049	32049	10785	--	--
		м3		--	4,38	--	11119	97	0,01	36
292	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2541	21,55	4,52	54749	11475	41975	0,11	274
		м3		17,03	--	43273	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			683876	607832			491
			Тенге			75676	133136			2071
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			942535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2666
		Сметная заработная плата -	Тенге				239608			
		РАЗДЕЛ 19. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ								
293	Е0107-24-8	Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м	267,3	635,25	214,15	169801	57243	150702	2,01	537
		м		344,25	58,46	92018	15626	140	0,21	56
294	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	7,48339	27935,09	9375,11	209049	70158	124513	91,00	681
		т		16380,00	2107,33	122578	15770	90	7,36	55
295	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,2752	45800,00	--	150004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
296	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	1,94643	47200,00	--	91871	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
297	С12021-263	Стойки ограждения	2,26176	107900,00	--	244044	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
298	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,42873	154700,00	--	66325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

299	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,42873	40200,00	--	17235	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	7483,67	1172,83	14967	2346	9946	17,80	36
		шт		3217,50	334,76	6435	670	140	1,28	3
301	С12021-85	Стоимость ворот	0,26226	120300,00	--	31550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
302	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	2	1971,20	33,47	3942	67	4055	7,85	16
		шт		1435,50	12,65	2871	25	140	0,06	--
303	С12021-85	Стоимость калитки	0,06208	120300,00	--	7468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
304	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	13,4	402,75	--	5397	--	6098	2,80	38
		м3		402,75	--	5397	--	113	--	--
305	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,882	2806,27	100,89	2475	89	169	0,85	1
		м3		123,75	38,25	109	34	118	0,18	--
306	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	7,938	13738,49	95,97	109056	762	6735	4,90	39
		м3		771,75	36,25	6126	288	105	0,18	1
307	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную в грунтах 2 группы	4,58	134,10	--	614	--	694	0,97	4
		м3		134,10	--	614	--	113	--	--
308	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	96,12	245,44	3,82	23592	367	4400	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3590	138	118	0,01	1
309	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	454	21,80	0,05	9896	23	2382	0,03	13
		м2		5,81	0,02	2638	9	90	--	--
310	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	454	20,36	0,02	9243	9	1700	0,02	10
		м2		4,16	--	1889	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			1166530	131063			1395
			Тенге			244265	32560			116
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			1566599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1667
		Сметная заработная плата -	Тенге				323534			

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6178478	913191			5710
			Тенге			991669	207533			2367
	Стоимость оборудования -		Тенге			657269				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			657269				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			186339				
	Всего заработная плата -		Тенге				21655			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			140471				
		Накладные расходы -	Тенге			23693				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3554			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12602				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			222634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				25209			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3758397				
	Всего заработная плата -		Тенге				907849			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			891685				
		Накладные расходы -	Тенге			1031056				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							516
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				154658			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5076820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7007
		Сметная заработная плата -	Тенге				1062507			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			622611				
	Всего заработная плата -		Тенге				138961			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			412884				
		Накладные расходы -	Тенге			125065				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18760			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44861				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			792537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							803
		Сметная заработная плата -	Тенге				157721			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			953862				
	Всего заработная плата -		Тенге				130737			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			675366				
		Накладные расходы -	Тенге			167343				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25101			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67272				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1188477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							805
		Сметная заработная плата -	Тенге				155838			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7937737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8751

		Сметная заработная плата -	Тенге				1401276			
		Итого по акту в ценах 2001 г. без стоимости оборудования	Тенге			7 280 468				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			131 048				
		Итого:	Тенге			7 411 516				
		Допзатраты в зимнее время 1,4175%	Тенге			105 058				
		Выслуга лет 1 %	Тенге			74 115				
		Допотпуска 0,4 %	Тенге			29 646				
		Стоимость оборудования	Тенге			657 269				
		Итого:	Тенге			8 277 605				
		Пересчет в текущих ценах, К- 2,4295484	Тенге			20 110 841,74				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге			402 216,83				
		Итого:	Тенге			20 513 058,57				
		Н Д С 12 %	Тенге			2 461 567,03				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**22 974 625,60**				

ЗАКАЗЧИК:
Вр.и.о. Руководителя отдела ГУ " Городской отдел строительства"

_____ Басаров Т.К.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Технадзор ТОО "G Construction Engieering Group"

_____ Оразалиев Н.О.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "Бек и Ко"

_____ Умирзахов Г.С.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО «Бек и Ко»
Наименование объекта: Строительство административного здания для акимата Кенузекского сельского округа

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.

СПРАВКА Ф№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		65	22.02.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце март	СМР	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Строительство административного здания для акимата Кенузекского сельского округа	27 389 957,32	13 741 364,94							1 648 963,79	15 390 328,73
Сумма прописью	*Пятнадцать миллионов триста девяносто тысяч триста двадцать восемь тенге, 73 тиын*									

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "Бек и Ко"

_____ Умирзахов Г.С.

аказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
одрядчик: ТОО "Бек и Ко"
оговор: № 65 от 22.02.2017 года

аименование строительства: Строительство административного здания для акимата Кенузекского сельского округа

РЕЕСТР
выполненных работ за июнь месяц 2017 г.

№№ п/п	Наименование объектов	общая стоимость	освоено всего с начала строительства	март 2017 г.	май 2017 г.	июнь2017 г.
	Строительство административного здания для акимата Кенузекского сельского округа	79 624 977,60	27 389 957,32	6 332 625,60	5 667 002,99	15 390 328,73

Заказчик
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Камалов У.С.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Технадзор: ТОО "G Construction Engieering Group"

_____ Оразалиев Н.О.

Подрядчик
Зместитель директора ТОО "Бек и Ко"

_____ Умирзахов Г.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бек и Ко"
Наименование объекта - Строительство административного здания для акимата Кенузекского сельского округа
Договор: №65 от 22.02.2017 г.

А К Т № 3
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 г.

Составлен(а) Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
1	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	48	1629,60	507,12	78221	24342	40914	2,66	128
		шт		465,75	143,09	22356	6868	140	0,61	29
2	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытия ПК60.12-6AIVт	345,6	2610,00	--	902016	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	30	1026,70	304,67	30801	9140	15819	1,74	52
		шт		299,25	77,39	8977	2322	140	0,31	9
4	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытия ПК36.12-6т, ПК36.10-6т	126,72	2610,00	--	330739	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,03235	89308,57	2434,57	2889	79	1489	170,00	5
		т		31950,00	920,25	1034	30	140	4,49	--
6	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03235	40200,00	--	1300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	477,12	207,95	1,19	99219	568	15585	0,16	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		27,00	0,45	12882	215	119	--	1
8	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	477,12	181,08	1,15	86397	549	10402	0,10	48
		м2		17,89	0,43	8536	205	119	--	1
9	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	119,28	5634,02	245,72	672026	29309	67388	2,71	323
		м3		382,50	92,25	45625	11004	119	0,45	54
10	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	477,12	218,27	15,94	104141	7605	23057	0,24	116
		м2		34,65	5,96	16532	2844	119	0,03	14
11	Е0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (до 40мм)	477,12	165,63	3,50	79023	1670	2271	0,02	11
		м2		2,75	1,25	1312	596	119	0,01	4
12	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,878	5239,08	327,33	4600	287	1856	11,60	10
		1т		1890,00	123,75	1659	109	105	0,60	1
13	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,878	32300,00	--	28359	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
14	Е0110-14-1	Установка стропил	7,206	21304,82	334,28	153523	2409	30468	22,10	159
		м3		3397,50	126,00	24482	908	120	0,62	4
15	Е0110-5-1	Установка деревянных конструкций кровли	8,845	22541,72	316,57	199382	2800	38282	22,50	199
		м3		3487,50	119,25	30847	1055	120	0,58	5
16	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	16,051	573,75	28,11	9209	451	2587	0,78	13
		м3		123,75	10,58	1986	170	120	0,05	1
17	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	593	20,48	0,91	12146	540	3572	0,03	17
		м2		4,68	0,34	2775	202	120	--	1
18	С11011-507	Подложка под металлочерепицу	0,593	30400,00	--	18027	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	593	940,78	8,20	557881	4863	194786	1,71	1014
		м2		272,95	3,08	161859	1826	119	0,02	9
20	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	114	767,86	7,54	87536	860	29755	1,43	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		214,65	2,86	24470	326	120	0,01	2
21	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	44	544,76	1,24	23969	55	8048	0,97	43
		м2		153,23	0,47	6742	21	119	--	--
		СЛУХОВОЕ ОКНО								
22	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--
23	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	7,7	807,68	8,20	6219	63	2193	1,48	11
		м2		236,25	3,08	1819	24	119	0,02	--
24	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3	544,76	1,24	1634	4	549	0,97	3
		м2		153,23	0,47	460	1	119	--	--
25	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0018	47200,00	--	85	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	1,08	6860,00	--	7409	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	4	763,00	--	3052	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
28	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек из бетона В15 толщиной 20 мм	361,95745	359,16	13,43	130000	4861	25684	0,37	132
		м2		52,65	5,04	19057	1824	123	0,02	9
29	Е0111-11-4 К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (до 100 мм)	361,94745	912,77	10,72	330375	3880	6268	0,07	25
		м2		10,08	4,00	3648	1448	123	0,02	7
30	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	--	584,58	2,07	--	--	--	1,38	--
		м2		258,75	0,79	--	--	--	--	--
31	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	--	306,84	0,30	--	--	--	0,97	--
		м2		184,28	0,11	--	--	--	--	--
32	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	--	48,53	5,55	--	--	--	0,26	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		42,98	2,07	--	--	--	0,01	--
33	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA	--	7370,00	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	--	277,89	9,95	--	--	--	0,36	--
		м2		52,20	3,74	--	--	--	0,02	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
35	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	980,16	321,98	4,07	315589	3985	140636	0,74	725
		м2		135,68	0,97	132988	951	105	0,05	51
36	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	51,48	677,76	6,33	34891	326	17035	1,79	92
		м2		312,75	2,39	16100	123	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4316822	98807			3377
			Тенге			548075	33133			202
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5297724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3919
		Сметная заработная плата -	Тенге				683362			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4316822	98807			3377
			Тенге			548075	33133			202
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			85				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			85				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			90				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4316737				
	Всего заработная плата -		Тенге				581208			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58148				
		Накладные расходы -	Тенге			681031				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102155			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			299866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5297634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3919
		Сметная заработная плата -	Тенге				683362			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5297724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3919
		Сметная заработная плата -	Тенге				683362			
		Итого по акту в ценах 2001 г.	Тенге			5 297 724				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			95 359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	Тенге			5 393 083				
		Допзатраты в зимнее время 1,4175%	Тенге			76 447				
		Выслуга лет 1 %	Тенге			53 931				
		Допотпуска 0,4 %	Тенге			21 572				
		Итого:	Тенге			5 545 033				
		Пересчет в текущих ценах, К- 2,4295484	Тенге			13 471 926,41				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге			269 438,53				
		Итого:	Тенге			13 741 364,94				
		Н Д С 12 %	Тенге			1 648 963,79				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**15 390 328,73**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Камалов У.С.

Заведующий отделом ПТС ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "Бек и Ко"

_____ Умирзахов Г.С.

Технадзор: ТОО "G Construction Engieering Group"

_____ Оразалиев Н.О.