Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"**

Наменование строительства и его адрес: **"Реконструкция водопроводных сетей в с.Кенес Аккольского района (корректировка сметной документации)"**

Договор подряда (контракт) **1/3-08/NS от 01.08.2023 г.**

Справка №1

от 26.10.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1/3-08/NS	**01.08.2023 г.**				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция водопроводных сетей в с.Кенес Аккольского района (корректировка сметной документации)"	4 938 267,00	4 409 166,96							529 100,04	
Итого к оплате:										**4 938 267,00**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
«NamysStroy»
БИН 170640026988

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "NamysStroy" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Реконструкция водопроводных сетей в с.Кенес Аккольского района (корректировка сметной документации)"**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор субподряда № 1/3-08/NS от 01.08.2023г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за октябрь от 26.10.2023 года

(Локальная смета №02-01-00-01)

на Сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах на 2022 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			всего по локальной смете №2-01-00-01	Тенге			
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
1	**1**	**6101-0102-0214** Кклим = 1,12	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**272**	**466**	**126 752**
2	**2**	**412-102-0105**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**1 т·км**	**2380**	**93**	**221 340**
3	**3**	**6101-0101-0302** Кклим = 1,12	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м3**	**272**	**80**	**21 760**
4	**4**	**6101-0102-0114** Кклим = 1,12	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**1873,388**	**379**	**710 014**
5	**7**	**6101-0106-0105** Кклим = 1,12	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**1686,0492**	**67**	**112 965**
			Раздел 2. Монтаж колодцев водопровода, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 2.1. Колодцы Д 1,5 м 92 шт, ИТОГО	тенге			

6	10	6121-0701-0102 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	11,232	134072	1 505 897
			Подраздел 2.2. Колодцы Д2 М 57 шт, ИТОГО	тенге			
7	21	6121-0701-0102 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	8,408	134072	1 127 277
			Раздел 3. Монтаж сети водопровода , ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 3.1. Водопровод В1, ИТОГО	тенге			
8	34	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	42,8	11533	493 612
9	44	6121-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,244	1495578	364 921
10	45	6121-0105-0404 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 125 мм	км	0,184	1593875	293 273
11	52	1122-0801-0206 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	5140	20 560
			Подраздел 3.2. В колодцах, ИТОГО	тенге			
12	66	6121-0403-0103 Кклим = 1,12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	6	5311	31 866
13	82	6121-0402-0103 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	9963	9 963

	Всего по акту	5 040 200
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8%)	403 216
	Сметная прибыль (5)%	272 171
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	163 302
	Итого в текущих ценах	**5 878 889,00**
	Со скидкой по конкурсу К=0,75	4 409 166,96
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	529 100,04
	Итого по акту с учетом НДС	**4 938 267,00**

Принял: (Генподрядчик)
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 990740013427

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Сдал: (Субподрядчик)
ТОО "NamysStroy"
БИН 170640026988

Руководитель _____ **Жаншуков Е.М.**