Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"**

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

Договор: **Типовой договор о государственных закупках в сфере строительства №28 от 08.02.2023г.**

АКТ № 3
выполненных работ за май 2024г.

Объект: "Капитальный ремонт тепловых сетей по следующему адресу.Тепломагистраль №1 по ул.Абая (от ТК-16 до ТК-46)" Карагандинская область, город Темиртау (корректировка)

№	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ договор о государственных закупках в сфере строительства №28 от 08.02.2023г.	1 390 073 474,07
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	935 444 065,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	384 218 008,50
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	755 898 188,00
5	Виды выполненных работ	Строительно монтажные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ, согласно договора	1 090 735 737,00
7	Сумма выполненных работ	155 291 672,00
8	Удержание аванса 30%	46 587 501,60
9	Удержание резерва 5%	7 764 583,60
10	Сумма требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	100 939 586,80

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"

_____ **К. Хасенов**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **А. Нургалиев**

М.П.

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт тепловых сетей по следующему адресу.Тепломагистраль №1 по ул.Абая (от ТК-16 до ТК-46)" Карагандинская область, город Темиртау (корректировка)**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование			Код
		28	08.02.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт тепловых сетей по следующему адресу.Тепломагистраль №1 по ул.Абая (от ТК-16 до ТК-46)" Карагандинская область, город Темиртау (корректировка)	384 132 368,00	138 653 278,57							16 638 393,43	155 291 672,00

Место печати (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"

_____ **К. Хасенов**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **А. Нургалиев**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Г. Болатбеков**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Капитальный ремонт тепловых сетей по следующему адресу.Тепломагистраль №1 по ул.Абая (от ТК-16 до ТК-46)" Карагандинская область, город Темиртау (корректировка)**
Основание: **Договор №28 от 08.02.2023г.**

Акт №4 приемки выполненных работ
за май 2024 года

Локальная смета №06-01-01-01. НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

№ п.п.	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**46950393**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			12018075
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6024568*
			машины и механизмы	тенге			4449169
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*943817*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			30483150
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2445		
		Раздел 1.	**ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**				**46950393**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			12018075
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6024568*
			машины и механизмы	тенге			4449169
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*943817*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			30483150
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2445		
1	**7**	**6123-0106-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кзм=1,25*	**Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 150 мм.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кзм=1,25***	**шт.**	**3**	**65527**	**196581**
2	**8 (Р)**	**242-103-0304** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150**	**шт.**	**3**	**176525**	**529575**

3	9	6123-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25*	**Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 250 мм.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	шт.	2	134549	269098
4	11	242-103-0306 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 250**	шт.	2	436792	873584
5	19 (Р)	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм**	шт.	6	8372	50232
6	20 (Р)	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	6	8726	52356
7	21 (Р)	6121-0403-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 250 мм**	шт.	4	16730	66920
8	22 (Р)	241-116-0314 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм**	шт.	4	19361	77444
9	21	6123-0101-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 250 мм.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	км	1,008	10531206	10615456
10	35	241-411-0111 *РСНБ РК 2022*	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1/Ст 273-550х30-2-ППУ-ПЭ/**	шт.	6	477610	2865660
11	39	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	2	2604	5208
12	40	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм**	шт.	11	4540	49940
13	58	241-405-0208 *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм**	шт.	62	117515	7285930
			Монтаж муфт				
14	47 (Р)	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: муфты**	шт.	250	4993	1248250
15	48 (Р)	6111-0101-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной из пенополиуретана методом напыления**	$м^3$	11,7415786	149506	1755436
16	77	прайс-лист	**Комплект изоляции стыка для труб в полиэтиленовой оболочке СРС 273/450-750-ПЭ-750**	шт.	250	74093,89	18523473
17	50 (Р)	1339-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы диаметром до 273 мм. Очистка поверхности металлическими щетками**	стык	250	2271	567750
18	55 (Р)	1339-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопроводы наружным диаметром до 273 мм. Протирка ацетоном поверхности**	стык	250	777	194250
			Дефектоскопия				

19	60 (Р)	1339-0201-0514 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 299/273/ мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	250	6893	1723250

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**46950393**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**46 950 393**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	Тенге	3 051 776
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	150 007
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**50 152 175**
Сметная прибыль 5%	Тенге	2 507 609
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	2 507 609
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**55 167 393**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**	**55 167 393**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**57 608 550**
Итого в текущих ценах 2023 года - 41 %, К=1	Тенге	22 618 631
Итого в текущих ценах 2024 года - 59 %, К=1,075	Тенге	34 989 919
Скидка генподрядчика 5%	**Тенге**	**2 880 427**
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**54 728 122**
НДС 12%	Тенге	6 567 375
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**61 295 497**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"

_____ **К. Хасенов**
м.п.

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Г. Болатбеков**
м.п.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Строй-Аст"

_____ **И. Замиралова**
м.п.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **А. Нургалиев**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Капитальный ремонт тепловых сетей по следующему адресу.Тепломагистраль №1 по ул.Абая (от ТК-16 до ТК-46)" Карагандинская область, город Темиртау (корректировка)**
Основание: **Договор №28 от 08.02.2023г.**

Акт №5 приемки выполненных работ
за май 2024 года

Локальная смета №02-01-01-01. Архитектурно-строительные решения тепловой сети

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

№ п.п.	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**71998068**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			30853088
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14881265*
			машины и механизмы	тенге			6461248
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1385125*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8153921
			перевозки	тенге			26529811
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	7568		
			Раздел 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				**68298803**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			30119163
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14515757*
			машины и механизмы	тенге			6157724
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1296703*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5492105
			перевозки	тенге			26529811
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	7377		
1	**2**	**6101-0102-0219** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3 группа грунта 1.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**м^3**	**5990,17**	**366**	**2192402**

2	3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2.* *ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**$м^3$**	**1199,25**	**8769**	**10516223**
3	2 (Р)	414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Погрузка /грунт разработанный вручную/**	**т**	**2038,725**	**674**	**1374101**
4	3 (Р)	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка /вывоз/ строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**72205,46**	**69**	**4982177**
5	4 (Р)	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25*	**Работа на отвале группа грунта 1.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**$м^3$**	**4252,29**	**86**	**365697**
6	5 (Р)	6101-0102-0219 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 1.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**$м^3$**	**6112,29**	**366**	**2237098**
7	6 (Р)	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка /вывоз/ строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**103908,93**	**69**	**7169716**
8	4	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**$м^3$**	**246,25**	**9569**	**2356366**
9	5	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1 /засыпка песком пазух и защитный слой/.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**$м^3$**	**1580,64**	**7308**	**11551317**
10	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**1738,704**	**2733**	**4751878**
11	7	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1/пазухи/.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**$м^3$**	**763,57**	**7308**	**5580170**
12	8	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	**$м^3$**	**1858,87**	**112**	**208193**

13	9	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25* *К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0101.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	$м^3$	1858,87	126	234218
14	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	$м^3$	1858,87	819	1522415
15	13 (Р)	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	250073,4	52	13003817
16	12	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25*	**Работа на отвале группа грунта 1.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	$м^3$	2942,04	86	253015
		Раздел 2.	**ЛИСТ 2**				**3699265**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			733925
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*365508*
			машины и механизмы	тенге			303524
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*88422*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2661816
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	189		
17	251	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	$м^3$	15,12	43667	660245
18	252	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	15,12	155485	2350933
19	260	6111-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25*	**Гидроизоляция плит перекрытия лотков, горизонтальная наплавляемыми материалами в один слой.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	$м^2$ поверхности	145	3706	537370
20	261	235-103-0103 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка/Гидроизол марки ХПП-2,5/**	$м^2$	165,3	420	69426
21	275	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25*	**Устройство основания под каналы песчаное.** ***Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25***	$м^3$	7	11613	81291

Итого по смете, в том числе: **Тенге** **71998068**

Оборудования **Тенге** **-**

Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**71 998 068**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	Тенге	4 679 874
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	230 034
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**76 907 976**
Сметная прибыль 5%	Тенге	3 845 399
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	3 845 399
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**84 598 774**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**	**84 598 774**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**88 342 270**
Итого в текущих ценах 2023 года - 41 %, К=1	Тенге	34 685 497
Итого в текущих ценах 2024 года - 59 %, К=1,075	Тенге	53 656 772
Скидка генподрядчика 5%	**Тенге**	**4 417 113**
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**83 925 156**
НДС 12%	Тенге	10 071 019
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**93 996 175**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"

_____ **К. Хасенов**
м.п.

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Г. Болатбеков**
м.п.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Строй-Аст"

_____ **И. Замиралова**
м.п.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **А. Нургалиев**
м.п.