Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«01» августа 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания НурайСтрой», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, К.Либкнехта, 38**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Нургалиева Алибека Галиевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Капитальный ремонт тепловых сетей по следующему адресу Тепломагистраль №1 по ул. Абая (от ТК-16 до ТК-46)" Карагандинская область, город Темиртау»**
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау» И.о. руководителя – Уахитов Акылжан Куатович**
(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно—монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АкНұр-Астана 2005», ГСЛ №22007778 от 22.04.2022г., ТОО «Азия Строй KZ», ГСЛ №00538, дата выдачи 10.10.2006 год; ТОО «Әлемге жол», ГСЛ №20002888, дата выдачи 14.02.2020 год; ТОО «ПромАльпГрупп» №ГСЛ №18022374, дата выдачи 12.12.2018 год.
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Строй-Аст" гос.лицения 1 категории ГСЛ 16017992 от 23.11.2016 г., г. Темиртау, ул. Абая, строение 82а, тел. 8-7213-90-00-10**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден **Руководителем ГУ «Отдел жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау». Приказ №58. Дата утверждения 05.09.2023г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	м	2х2333		2х2333	

тепловой сети, в т.ч.:					
Теплоизолированная труба Ст325х8-ППУ-ОЦ	м	1728		1728	
Теплоизолированная труба Ст325х8-ППУ-ПЭ	м	770		770	
Теплоизолированная труба Ст273х7-ППУ-ПЭ	м	2168		2168	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Тепловые сети: произведена укладка предизолированных труб от камеры ТК-16 на ул.Республика, в районе магазина «Фобос» до камеры ТК-46 по ул.Металлург - 4666м (в 2 нитки), в том числе: 2д325х8-ППУ-ОЦ- 1728м; 2д325х8-ППУ-ПЭ- 770м; 2д273х7-ППУ-ПЭ- 2168м.
Строительная часть: были выполнены камеры для тепловых узлов из железобетонных блоков – 9 штук, дренажные колодцы из сборных железобетонных изделий – 15 штук, монтаж железобетонных лотков непроходных каналов – 64 шт, монтаж опор из фундаментных блоков – 95шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **май 2023 г.;**
(месяц, год)
окончание работ: **июль 2024 г.;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц – **12**
фактически, месяц – **14** (перерыв: окт. 2023г. – апрель 2024г. – 7 месяцев отопительный сезон)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Представитель ТОО «Окжетпес-Т» _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт тепловых сетей по следующему адресу Тепломагистраль №1 по ул. Абая (от ТК-16 до ТК-46)" Карагандинская область, город Темиртау»** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «**Компания НурайСтрой**» **Нургалиев Алибек Галиевич**

_____ « ____» _____2024г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)