Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Тургенева, 98/5** — **190240037042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Green Connect Solution Kazakhstan" (Грин Коннект Солюшн Казахстан)",Атырауская область, г.Атырау, Александр Пушкин, 140** — **120940010757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор о государственных закупок №250133/00 от 2025-04-03 г.

Номер документа	Дата составления
26	**14.11.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание скверов и парков города Актобе, Актюбинской области			услуга	1	17 978 141.00	17 978 141.00	1 926 229.00
				Итого	1	x	17 978 141.00	1 926 229.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Green Connect Solution Kazakhstan"
Наименование строительства и его адрес: Содержание скверов и парков города Актобе, Актюбинской области

Договор №250133/00 от 03.04.2025г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		250133/00	03.04.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**55 823 176**									
Акт №5 за ноябрь 2025г.	**17 978 141**	**16 051 912**							**1 926 229**	**17 978 141**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель_____Аманшиев А.Ж.

Подрядчик: ТОО "Green Connect Solution Kazakhstan"

Руководитель_____Карабаев И.М.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Green Connect Solution Kazakhstan"
Наименование строительства и его адрес: Содержание скверов и парков города Актобе, Актюбинской области
Договор №250133/00 от 03.04.2025г.

А К Т №5
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15954631**
		Раздел 1. Футбольное поле (40х20)				**10511544**
1	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Разборка покрытия футбольного поля	$м^2$	800	455	364 000
2	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Планировка и расчистка площадки	$м^2$ спланированной площади	800	608	486 400
3	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	56	7 602	425 712
4	1111-0101-3607 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем	$м^2$ покрытия	800	1 960	1 568 000
5	Прайс	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	$м^2$	816	4 225	3 447 600
6	235-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента шовная полимерная для стыков, швов сопряжений рулонов исусственного газона	м	200	453	90 600
7	1147-0402-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 37*	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	200	549	109 800
8	1109-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Разборка (демонтаж) ограждения футбольного поля	т	2,59	227 608	589 505
9	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	Ограждение. Изготовление	т конструкций	2,07	635 407	1 315 292
10	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 мм	т	1,322	473 220	625 597
11	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 50 х 50 мм	т	0,588	473 849	278 623
12	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,16	423 748	67 800

1	2	3	4	5	6	7
13	1109-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Монтаж ограждения футбольного поля	т	2,07	227 608	471 149
14	8601-0605-0501 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Калитка металлическая	конструкция	1	163 205	163 205
15	1113-0301-1417 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2*	Поверхности металлические. Окраска за 2 раза	$м^2$	453,4	1 121	508 261
	Раздел 2.	Детская площадка, воркаут (40х10,5)				5443087
16	8601-0216-0101 *УСН РК 8.02-03-2024 0 К=0,6*	Демонтаж. Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	27 801	27 801
17	8601-0216-0102 *УСН РК 8.02-03-2024 0 К=0,6*	Демонтаж. Тренажер "Штурвал малый"	комплект	1	22 099	22 099
18	8601-0216-0107 *УСН РК 8.02-03-2024 0 К=0,6*	Демонтаж. Тренажер "Шейкер"	комплект	1	20 860	20 860
19	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Разборка покрытия детской площадки	$м^2$	420	455	191 100
20	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Планировка и расчистка площадки	$м^2$ спланированной площади	420	608	255 360
21	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	29,4	7 602	223 499
22	1111-0101-3607 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем	$м^2$ покрытия	420	1 960	823 200
23	Прайс	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	$м^2$	428,4	4 225	1 809 990
24	235-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента шовная полимерная для стыков, швов сопряжений рулонов исусственного газона	м	200	453	90 600
25	8601-0216-0101 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Тренажер "Жим ногами"	комплект	2	265 093	530 186
26	8601-0216-0109 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Тренажер "Жим от груди"	комплект	2	311 702	623 404
27	8601-0216-0107 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	222 089	222 089
28	1308-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4	34 679	138 716
29	1308-0305-0605 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Прожектор с лампой мощностью до 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне	шт.	4	33 549	134 196
30	247-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный универсальный	шт.	4	35 241	140 964
31	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	120	938	112 560
32	243-111-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	120	111	13 320

1	2	3	4	5	6	7
33	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Очистка территории от строительного мусора	т	5,734	8 423	48 297
34	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный. Погрузка	т	5,734	1 389	7 965
35	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	114,68	60	6 881

Сметная прибыль 5%				797 732
В текущих ценах 2025г. К=1,075				18 008 790
НДС (12%)				2 161 055
Итого с НДС				**20 169 845**
Итого со скидкой Поставщика (К=0,89133762)				**17 978 141**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

Руководитель, Аманшиев А.Ж.

Инспектор, Наурызов Т.К.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Green Connect Solution Kazakhstan"

Руководитель, Карабаев И.М.