форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК

по делам строительства и жилищно-комунального

хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик: КГУ " Отдел жилищных отношений акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "Интеграл Строй life"

Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома в г. Тараз, мкр "Карасу" дом №18

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019г.

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№					

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь), без НДС	в том числе из графы 1					НДС-12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома в г. Тараз, мкр "Карасу" дом №18	30 804 000	27 503 571							3 300 429	30 804 000

Заказчик:

КГУ " Отдел жилищных отношений акимата города Тараз"

_____ Ералиев Г.Ч.

Подрядчик:

ТОО "Интеграл Строй life"

_____ Мухамеджанов А.Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

Заказчик: КГУ " Отдел жилищных отношений акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Интеграл Строй life"

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома в г. Тараз, мкр "Карасу" дом №18
Наименование объекта - Многоквартирный жилой дом мкр "Карасу" №18

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за июнь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Деревянные несущие конструкции кровли. Установка	м3 древесины в конструкции		13,973	85264,00	1354,94	1191394	18933	876936	272548	1581057
		НР - 90%; СП - 8%				21149,70	522,88	295525	7306		117115	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	308,8	957,00		295525,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	5,17							
1.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	2,09595		4762,00		9981,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	2,09595		1720,00		3605,03			
1.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	6,14812		162,00		996,00			
1.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	3,07406		2588,00		7956,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	3,07406		1204,00		3701,17			
1.6	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	61,20174	70,00				4284,00		
1.7	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	2,23568	47186,00				105493,00		
1.8	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,06	0,83838	59537,00				49915,00		
1.9	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	11,59759	56827,00				659056,00		
1.10	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	47,22874	227,00				10721,00		
1.11	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	100,6056	307,00				30886,00		
1.12	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,027387	605465,00				16582,00		
2	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропильная нога. Установка	м3 древесины в конструкции		11,2	85264,00	1354,94	954957	15175	702905	218460	1267290
		НР - 90%; СП - 8%				21149,70	522,88	236877	5856		93873	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	247,52	957,00		236877,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	4,14							
2.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,68		4762,00		8000,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	1,68		1720,00		2889,60			
2.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	4,928		162,00		798,00			
2.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	2,464		2588,00		6377,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	2,464		1204,00		2966,66			
2.6	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	49,056	70,00				3434,00		
2.7	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,792	47186,00				84557,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.8	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,06	0,672	59537,00				40009,00		
2.9	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	9,296	56827,00				528264,00		
2.10	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	37,856	227,00				8593,00		
2.11	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	80,64	307,00				24756,00		
2.12	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,021952	605465,00				13291,00		
3	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Прогоны. Установка	м3 древесины в конструкции	6,253		85264,00	1354,94	533156	8472	392435	121967	707532
		НР - 90%; СП - 8%				21149,70	522,88	132249	3270		52410	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	138,19	957,00		132249,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	2,31							
3.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,93795		4762,00		4467,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,93795		1720,00		1613,27			
3.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	2,75132		162,00		446,00			
3.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,37566		2588,00		3560,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,37566		1204,00		1656,29			
3.6	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	27,38814	70,00				1917,00		
3.7	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,00048	47186,00				47209,00		
3.8	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,06	0,37518	59537,00				22337,00		
3.9	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	5,18999	56827,00				294932,00		
3.10	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	21,13514	227,00				4798,00		
3.11	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	45,0216	307,00				13822,00		
3.12	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,012256	605465,00				7421,00		
4	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Подкосы. Установка	м3 древесины в конструкции	1,992		85264,00	1354,94	169846	2699	125017	38855	225397
		НР - 90%; СП - 8%				21149,70	522,88	42130	1042		16696	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	44,02	957,00		42130,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,737							
4.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,2988		4762,00		1423,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,2988		1720,00		513,94			
4.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,87648		162,00		142,00			
4.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,43824		2588,00		1134,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,43824		1204,00		527,64			
4.6	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	8,72496	70,00				611,00		
4.7	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,31872	47186,00				15039,00		
4.8	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,06	0,11952	59537,00				7116,00		
4.9	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,65336	56827,00				93955,00		
4.10	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	6,73296	227,00				1528,00		
4.11	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	14,3424	307,00				4403,00		
4.12	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,003904	605465,00				2364,00		
5	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Карнизный щит из досок. Укладка	м ходов	448		86,15	4,84	38595	2170	21212	14441	57279
		НР - 90%; СП - 8%				33,96	1,86	15213	832		4243	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0349	15,64	973,00		15213,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,5376							
5.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,3584		4762,00		1707,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,3584		1720,00		616,45			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1792		2588,00		464,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1792		1204,00		215,76			
5.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	1,344	15107,00				20304,00		
5.6	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0066	2,9568	307,00				908,00		
6	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Коньковая обрешетка из досок. Укладка	м ходов	217		86,15	4,84	18694	1051	10274	6995	27744
		НР - 90%; СП - 8%				33,96	1,86	7369	403		2055	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0349	7,57	973,02		7369,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,2604							
6.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,1736		4762,00		827,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1736		1720,00		298,59			
6.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0868		2588,00		225,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0868		1204,00		104,51			
6.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	0,651	15107,00				9835,00		
6.6	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0066	1,4322	307,00				440,00		
7	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Кобылка. Укладка	м ходов	390		86,15	4,84	33598	1889	18465	12571	49863
		НР - 90%; СП - 8%				33,96	1,86	13244	724		3694	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0349	13,61	973,04		13244,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,468							
7.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,312		4762,00		1486,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,312		1720,00		536,64			
7.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,156		2588,00		404,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,156		1204,00		187,82			
7.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	1,17	15107,00				17675,00		
7.6	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0066	2,574	307,00				790,00		
8	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	1000		492,84	11,43	492836	11429	309799	127528	669992
		НР - 72%; СП - 8%				171,61	5,51	171608	5513		49629	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1959	195,9	876,00		171608,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	5,1							
8.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	3,2		2035,00		6512,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	3,2		1008,00		3225,60			
8.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	1,9		2588,00		4917,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	1,9		1204,00		2287,60			
8.5	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	6	18349,00				110094,00		
8.6	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	12	15107,00				181284,00		
8.7	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	60	307,00				18420,00		
9	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Диагональная нога. Установка	м3 древесины в конструкции	0,564		85264,00	1354,94	48089	764	35397	11001	63817
		НР - 90%; СП - 8%				21149,70	522,88	11928	295		4727	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	12,46	956,97		11928,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,2087							
9.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0846		4762,00		403,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0846		1720,00		145,51			
9.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,24816		162,00		40,00			
9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,12408		2588,00		321,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,12408		1204,00		149,39			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.6	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	2,47032	70,00				173,00		
9.7	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,09024	47186,00				4258,00		
9.8	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,06	0,03384	59537,00				2015,00		
9.9	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,46812	56827,00				26602,00		
9.10	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	1,90632	227,00				433,00		
9.11	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	4,0608	307,00				1247,00		
9.12	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,001105	605465,00				669,00		
10	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	51,923		8748,37 801,84	54,87 23,05	454241 41634	2849 1197	409758	38548 39423	532212
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,78	40,5	1028,00		41634,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,8827							
10.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,259615		4762,00		1236,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,259615		1720,00		446,54			
10.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,623076		2588,00		1613,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,623076		1204,00		750,18			
10.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,051923	70347,00				3653,00		
10.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,088269	74574,00				6583,00		
10.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,347884	1148339,00				399489,00		
10.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	1,194229	29,00				35,00		
11	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	1000		304,34 30,36	2,54 1,07	304337 30363	2545 1070	271429	28290 26610	359236
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,029	29	1047,00		30363,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,79							
11.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,23		4762,00		1095,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,23		1720,00		395,60			
11.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,56		2588,00		1449,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,56		1204,00		674,24			
11.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,04	70347,00				2814,00		
11.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,06	74574,00				4474,00		
11.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,23	1148339,00				264118,00		
11.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,79	29,00				23,00		
12	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,35554		544473,06 308363,00	2148,06 875,48	193582 109635	764 311	83183	100051 23491	317124
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	289	102,75	1067,00		109635,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,2204							
12.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,088885		4762,00		423,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,088885		1720,00		152,88			
12.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,13155		2588,00		340,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,13155		1204,00		158,39			
12.5	2106-0510-0201	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,003555	--				--		
12.6	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые	т	1	0,35554	233962,00				83183,00		
13	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	1302		1926,60 890,03	31,98 8,00	2508432 1158816	41637 10413	1307979	1075691 286730	3870854

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,804	1046,81	1107,00		1158816,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	8,2							
13.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0042	5,4684		5906,00		32296,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	5,4684		1204,00		6583,95			
13.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	1,0416		4762,00		4960,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,0416		1720,00		1791,55			
13.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	1,6926		2588,00		4380,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,6926		1204,00		2037,89			
13.6	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	23,436	54438,00				1275809,00		
13.7	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,071	92,442	348,00				32170,00		
14	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1328,04		2337,00	--	3103629	--	3103629	--	3351920
		СП - 8%				--	--	--	--		248290	
15	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 400 мм диаметром 18 мм	отверстие	155		744,69	332,44	115427	51528	1008	81359	212528
		НР - 84%; СП - 8%				405,75	219,13	62891	33965		15743	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,337	52,23	1204,00		62891,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,182	28,21							
15.3	3403-0301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в	маш.-ч	0,164	25,42		1743,00		44307,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,164	25,42		1204,00		30605,68			
15.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	2,79		2588,00		7221,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	2,79		1204,00		3359,16			
15.5	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	3,906	253,00				988,00		
15.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00443	0,68665	29,00				20,00		
16	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=20	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	155		164,24	66,23	25457	10266	1008	17871	46794
		НР - 84%; СП - 8%				91,50	45,75	14183	7092		3466	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,076	11,78	1203,99		14183,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	5,89							
16.3	3403-0301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в	маш.-ч	0,038	5,89		1743,00		10266,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038	5,89		1204,00		7091,56			
16.4	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	3,906	253,00				988,00		
16.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0044	0,682	29,00				20,00		
17	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	32,4		33468,98	5111,01	1084395	165597	586355	331166	1528806
		НР - 91%; СП - 8%				10260,60	971,46	332443	31475		113245	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9,8	317,52	1047,00		332443,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8027	26,01							
17.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,08748		4386,00		384,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,08748		1204,00		105,33			
17.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5831	18,89244		41,00		775,00			
17.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,7759	25,13916		5906,00		148472,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7759	25,13916		1204,00		30267,55			
17.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0097	0,31428		4762,00		1497,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0097	0,31428		1720,00		540,56			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,2491	72,87084		182,00		13262,00			
17.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0144	0,46656		2588,00		1207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,46656		1204,00		561,74			
17.9	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	32,886	14508,00				477110,00		
17.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0018	0,05832	25433,00				1483,00		
17.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0211	0,68364	47425,00				32422,00		
17.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,022356	26718,00				597,00		
17.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,03888	499528,00				19422,00		
17.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	27,864	307,00				8554,00		
17.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,08748	211177,00				18474,00		
17.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00206	0,066744	29,00				2,00		
17.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,98	31,752	891,00				28291,00		
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4688		217805,00	--	102107	--	102107	--	110276
		СП - 8%				--	--	--	--		8169	
19	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	6,666698		644281,78	1257,78	4295232	8385	2825600	1332834	6078311
		НР - 91%; СП - 8%				219186,00	510,84	1461247	3406		450245	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	1320,01	1107,00		1461247,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	2,4							
19.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,000005		4762,00		4762,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	1,000005		1720,00		1720,01			
19.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	1,400007		2588,00		3623,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	1,400007		1204,00		1685,61			
19.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	6,666698	423838,00				2825600,00		
20	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	620		744,69	332,44	461707	206110	4033	325435	850113
		НР - 84%; СП - 8%				405,75	219,13	251564	135859		62971	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,337	208,94	1204,00		251564,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,182	112,84							
20.3	3403-0301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в	маш.-ч	0,164	101,68		1743,00		177228,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,164	101,68		1204,00		122422,72			
20.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	11,16		2588,00		28882,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	11,16		1204,00		13436,64			
20.5	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	15,624	253,00				3953,00		
20.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00443	2,7466	29,00				80,00		
21	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	620		-16,42	-6,62	-10183	-4107	-403	-7148	-18718
		НР - 84%; СП - 8%				-9,15	-4,58	-5673	-2837		-1386	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0076	4,71	-1203,95		-5673,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	2,36							
21.3	3403-0301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в	маш.-ч	0,0038	2,356		1743,00		4107,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	2,356		1204,00		2836,62			
21.4	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,00252	1,5624	253,00				395,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00044	0,2728	29,00				8,00		
22	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	100		708,82	3,24	70882	324	502	68748	150799
		НР - 98%; СП - 8%				700,56	0,95	70056	95		11170	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,56	56	1251,00		70056,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,07							
22.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,03		5906,00		177,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,03		1204,00		36,12			
22.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,02		4762,00		95,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02		1720,00		34,40			
22.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,02		2588,00		52,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02		1204,00		24,08			
22.6	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,00266	188471,00				501,00		
23	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	3,06		35500,80	1445,50	108632	4423	33434	55329	177078
		НР - 76%; СП - 8%				23128,95	662,20	70775	2026		13117	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	18,85	57,68	1227,01		70775,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,68							
23.3	3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,65	1,989		34,00		68,00			
23.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,55	1,683		2588,00		4356,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	1,683		1204,00		2026,33			
23.5	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,032436	131913,00				4279,00		
23.6	2105-0112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,56	1,7136	1516,00				2598,00		
23.7	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	3,06	158,00				483,00		
23.8	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,23	3,7638	132,00				497,00		
23.9	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000122	1588520,00				194,00		
23.10	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,08109	313027,00				25383,00		
24	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	102		753,00	--	76806	--	76806	--	82950
		СП - 8%				--	--	--	--		6144	
25	2111-0203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	3,098352		15388,00	--	47677	--	47677	--	51492
		СП - 8%				--	--	--	--		3814	
26	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 400 мм диаметром 18 мм	отверстие	2339		744,69	332,44	1741825	777568	15212	1227731	3207121
		НР - 84%; СП - 8%				405,75	219,13	949045	512540		237565	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,337	788,24	1204,00		949045,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,182	425,7							
26.3	3403-0301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в	маш.-ч	0,164	383,596		1743,00		668608,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,164	383,596		1204,00		461849,58			
26.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	42,102		2588,00		108960,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	42,102		1204,00		50690,81			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.5	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	58,9428	253,00				14913,00		
26.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00443	10,36177	29,00				300,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18165351	1330473	11361757	5500271	25558867
								5473122	761854	–	1893249	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					18017664				
	Материалы		Тенге					8031035				
	Всего заработная плата		Тенге						6164825			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3253414				
		Накладные расходы	Тенге					5431521				
		Сметная прибыль	Тенге					1875935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25325119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5584
		Сметная заработная плата	Тенге						6164825			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					147688				
	Материалы		Тенге					501				
	Всего заработная плата		Тенге						70151			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					76806				
		Накладные расходы	Тенге					68748				
		Сметная прибыль	Тенге					17315				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					233750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	Тенге						70151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25558869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5640
		Сметная заработная плата	Тенге						6234976			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									25558867
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5473122				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1330473			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						761854			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							11361757		
		- Накладные расходы	Тенге								5500271	
		- Сметная прибыль	Тенге								1893249	
		Итого										**25558867**
		Непредвиденные затраты подрядчика	**2%**									**511177**
		Итого										**26070044**
		Стоимость ПСД										**252461**
		Стоимость экспертизы ПСД										**44413**
		Услуги инженера (заказчика), технологического сопровождения	**3,24%**									**844669**
		Авторский надзор	**1,12%**									**291984**
		Итого										**27503571**
		Налог на добавленную стоимость	**12%**									**3300429**
		Стоитость всего:										**30804000**

Заказчик:
КГУ " Отдел жилищных отношений акимата города Тараз" _____ Ералиев Г.Н.

Подрядчик:
ТОО "Интеграл Строй life" _____ Мухамеджанов А.Б.

Технадзор: _____