форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК

по делам строительства и жилищно-комунального

хозяйства №170 от 2 мая 2012г

**Заказчик:** **КГУ "Отдел жилищных отношений акимата города Тараз"**

**Подрядчик:** **ТОО "Интеграл Строй Life"**

**Наименование строительства и** **Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома в г. Тараз, мкр "Карасу" дом №18**

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019г.

| код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | Подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 4911751 | | № 1 | 10.07.2019 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за июль), без НДС | в том числе из графы 1 | | | | | | НДС-12% | Всего с НДС |
| | | | Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г | из них | | Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приоб-е мат-в | др.доп.затраты и расходы | | |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома в г. Тараз, мкр "Карасу" дом №18 | 37 408 849 | 5 897 187 | | | | | | | 707 662 | 6 604 849 |

**Заказчик:**

КГУ "Отдел жилищных отношений акимата города Тараз"

Руководитель _____ Ералиев Г.Н.

**Подрядчик:**

ТОО "Интеграл Строй Life"

Директор _____ Мухамеджанов А.Б.

**Заказчик:** КГУ "Отдел жилищных отношений акимата города Тараз"

**Подрядчик:** ТОО "Интеграл Строй Life"

Форма 2

**Договор №**

Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома в г. Тараз, мкр "Карасу" дом №18

Наименование объекта - Многоквартирный жилой дом мкр "Карасу" №18

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за июль 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Кровля** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1112-0101-0711 РСНБ РК 2015 | Кровли из оцинкованной стали. | м2 кровли | 633 | | 1926,60 | 31,98 | 1219537 | 20243 | 635906 | 522974 | 1881913 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 890,03 | 8,00 | 563388 | 5063 | | 139401 | |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 0,804 | 508,93 | 1107,00 | | 563388,00 | | | | |
| 1.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0063 | 3,99 | | | | | | | |
| 1.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0042 | 2,6586 | | 5906,00 | | 15702,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0042 | 2,6586 | | 1204,00 | | 3200,95 | | | |
| 1.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,5064 | | 4762,00 | | 2411,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,5064 | | 1720,00 | | 871,01 | | | |
| 1.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,8229 | | 2588,00 | | 2130,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,8229 | | 1204,00 | | 990,77 | | | |
| 1.6 | 2107-0203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,018 | 11,394 | 54438,00 | | | | 620267,00 | | |
| 1.7 | 2113-0209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,071 | 44,943 | 348,00 | | | | 15640,00 | | |
| 2 | 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 645,66 | | 2337,00 | -- | 1508907 | -- | 1508907 | -- | 1629620 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 120713 | |
| 3 | 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 | Планки кровель снегозадержателей из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 262,4 | | 440,71 | 11,16 | 115643 | 2927 | 34287 | 72798 | 203517 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 298,89 | 2,67 | 78429 | 700 | | 15075 | |
| 3.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 0,27 | 70,85 | 1107,00 | | 78429,00 | | | | |
| 3.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 0,4461 | | | | | | | |
| 3.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,31488 | | 4762,00 | | 1499,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 0,31488 | | 1720,00 | | 541,59 | | | |
| 3.4 | 3403-0302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0642 | 16,84608 | | 16,00 | | 270,00 | | | |
| 3.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,1312 | | 2588,00 | | 340,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,1312 | | 1204,00 | | 157,96 | | | |
| 3.6 | 3403-0101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,015 | 3,936 | | 208,00 | | 819,00 | | | |
| 3.7 | 2113-0208-0206 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм | 1000 шт. | 0,00898 | 2,356352 | 14551,00 | | | | 34287,00 | | |
| 4 | 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 101,4 | | 440,71 | 11,16 | 44688 | 1131 | 13250 | 28132 | 78646 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 298,89 | 2,67 | 30307 | 270 | | 5826 | |
| 4.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 0,27 | 27,38 | 1106,98 | | 30307,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 0,1724 | | | | | | | |
| 4.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,12168 | | 4762,00 | | 579,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 0,12168 | | 1720,00 | | 209,29 | | | |
| 4.4 | 3403-0302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0642 | 6,50988 | | 16,00 | | 104,00 | | | |
| 4.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,0507 | | 2588,00 | | 131,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,0507 | | 1204,00 | | 61,04 | | | |
| 4.6 | 3403-0101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,015 | 1,521 | | 208,00 | | 316,00 | | | |
| 4.7 | 2113-0208-0206 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм | 1000 шт. | 0,00898 | 0,910572 | 14551,00 | | | | 13250,00 | | |
| 5 | 2110-0102-0214 РСНБ РК 2015 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 | м | 262,4 | | 568,00 | – | 149043 | – | 149043 | – | 160967 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 11923 | |
| 6 | 2110-0102-0211 РСНБ РК 2015 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 | м | 101,4 | | 902,00 | – | 91463 | – | 91463 | – | 98780 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 7317 | |
| 7 | 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 | Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 264 | | 1310,42 | 1050,98 | 345952 | 277459 | 1919 | 113777 | 496507 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 252,17 | 216,27 | 66574 | 57096 | | 36778 | |
| 7.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 0,2278 | 60,14 | 1107,00 | | 66574,00 | | | | |
| 7.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1258 | 33,21 | | | | | | | |
| 7.3 | 3105-0601-0104 | Автогидроподъемники, высота подъема 28 м | маш.-ч | 0,125 | 33 | | 8345,00 | | 275385,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,125 | 33 | | 1720,00 | | 56760,00 | | | |
| 7.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,1584 | | 4762,00 | | 754,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,1584 | | 1720,00 | | 272,45 | | | |
| 7.5 | 3403-0302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,085 | 22,44 | | 16,00 | | 359,00 | | | |
| 7.6 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0528 | | 2588,00 | | 137,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,0528 | | 1204,00 | | 63,57 | | | |
| 7.7 | 3403-0101-0101 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,015 | 3,96 | | 208,00 | | 824,00 | | | |
| 7.8 | 2204-0201-9905 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 0,01 | 2,64 | 727,00 | | | | 1919,00 | | |
| 8 | 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 264 | | 1151,00 | – | 303864 | – | 303864 | – | 328173 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 24309 | |
| 9 | 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 | Кровли. Ограждение перилами | м ограждения | 262,4 | | 92,87 | 22,93 | 24369 | 6017 | 1833 | 16584 | 44229 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 62,95 | 5,74 | 16519 | 1507 | | 3276 | |
| 9.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) | чел-ч | 0,059 | 15,48 | 1067,01 | | 16519,00 | | | | |
| 9.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0043 | 1,13 | | | | | | | |
| 9.3 | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,47232 | | 5906,00 | | 2790,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,47232 | | 1204,00 | | 568,67 | | | |
| 9.4 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,28864 | | 4762,00 | | 1375,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,28864 | | 1720,00 | | 496,46 | | | |
| 9.5 | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0189 | 4,95936 | | 182,00 | | 903,00 | | | |
| 9.6 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,36736 | | 2588,00 | | 951,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,36736 | | 1204,00 | | 442,30 | | | |
| 9.7 | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000005 | 0,001312 | 207955,00 | | | | 273,00 | | |
| 9.8 | 2113-0816-2305 | Резина прессованная | кг | 0,0052 | 1,36448 | 1143,00 | | | | 1560,00 | | |
| 10 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,02336 | | 217805,00 | – | 222893 | – | 222893 | – | 240724 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 17831 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 6 | | 17091,04 | 810,58 | 102546 | 4863 | 60911 | 34832 | 148368 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 6128,64 | 321,64 | 36772 | 1930 | | 10990 | |
| 11.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 6,08 | 36,48 | 1008,00 | | 36772,00 | | | | |
| 11.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,22 | 1,32 | | | | | | | |
| 11.3 | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,66 | | 4762,00 | | 3143,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,66 | | 1720,00 | | 1135,20 | | | |
| 11.4 | 3403-0102-0101 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,16 | 0,96 | | 13,00 | | 12,00 | | | |
| 11.5 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,66 | | 2588,00 | | 1708,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,66 | | 1204,00 | | 794,64 | | | |
| 11.6 | 2107-0101-0202 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,06 | 0,36 | 35567,00 | | | | 12804,00 | | |
| 11.7 | 2107-0203-0302 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,36 | 47425,00 | | | | 17073,00 | | |
| 11.8 | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,1 | 0,6 | 47425,00 | | | | 28455,00 | | |
| 11.9 | 2113-0209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 1,4 | 8,4 | 307,00 | | | | 2579,00 | | |
| 12 | 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 | м2 | 3 | | 9102,00 | -- | 27306 | -- | 27306 | -- | 29490 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2184 | |
| 13 | 2111-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,022848 | | 15388,00 | -- | 352 | -- | 352 | -- | 380 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 28 | |
| 14 | 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 400 мм диаметром 18 мм | отверстие | 28 | | 744,69 | 332,44 | 20851 | 9308 | 182 | 14697 | 38392 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 405,75 | 219,13 | 11361 | 6136 | | 2844 | |
| 14.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4) | чел-ч | 0,337 | 9,44 | 1204,01 | | 11361,00 | | | | |
| 14.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,182 | 5,1 | | | | | | | |
| 14.3 | 3403-0301-0301 | Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в | маш.-ч | 0,164 | 4,592 | | 1743,00 | | 8004,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,164 | 4,592 | | 1204,00 | | 5528,77 | | | |
| 14.4 | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,018 | 0,504 | | 2588,00 | | 1304,00 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,018 | 0,504 | | 1204,00 | | 606,82 | | | |
| 14.5 | 2113-0812-0513 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84 | шт. | 0,0252 | 0,7056 | 253,00 | | | | 179,00 | | |
| 14.6 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,00443 | 0,12404 | 29,00 | | | | 4,00 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 4177415 | 321949 | 3052116 | 803794 | 5379706 |
| | | | | | | | | 803350 | 72702 | -- | 398495 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 4177415 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 748288 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 876051 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 2303828 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 803793 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 398497 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 5379705 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 774 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 876051 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | | 5379705 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 774 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 876051 | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ: | | Тенге | | | | | | | | | 5379708 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | | Тенге | | | | | 803350 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 321949 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 72702 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3052116 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 803794 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 398495 | |
| | | **Итого** | | | | | | | | | **5379708** |
| | | **Непредвиденные затраты подрядчика** | **2%** | | | | | | | | **107594** |
| | | **Итого** | | | | | | | | | **5487302** |
| | | **Стоимость ПСД** | | | | | | | | | **126227** |
| | | **Стоимость экспертизы ПСД** | | | | | | | | | **44412** |
| | | **Услуги инженера (заказчика), технологического сопровождения** | **3,24%** | | | | | | | | **177789** |
| | | **Авторский надзор** | **1,12%** | | | | | | | | **61458** |
| | | **Итого** | | | | | | | | | **5897187** |
| | | **Налог на добавленную стоимость** | **12%** | | | | | | | | **707662** |
| | | **Стоитость всего:** | | | | | | | | | **6604849** |

**Заказчик:**
КГУ "Отдел жилищных отношений акимата города Тараз" _____ Ералиев Г.Н.

Технадзор _____

**Подрядчик:**
ТОО "Интеграл Строй Life" _____ Мухамеджанов А.Б