Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

01 декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Актобе Капитал Строй"**
**Юр.адрес: Актюбинская обл, г.Актобе, пр.Санкибай батыра, 26Н, офис 15,**
**БИН 090640015749**
наименование организации, юридический адрес

в лице: **Директор Кустанаев Бекбол Бактиярович,**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъездная дорога к селу Отек KD-KO-82", участок 14,0 км в Кобдинском районе в следствии ЧС природного характера»;**
***Актюбинская область, Хобдинский район, Отекский с.о., село Отек***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 100240020448, с.Кобда, Астана 48, тел: 7134122011,**
**Руководитель Темирбаев Жарасхан Куанышевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "КазМегаПроект-2030"**
**Рабочий проект**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", №31 от 22.07.2024.**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность автомобильной дороги | км | 0,349 | | 0,349 | |
| Ширина земляного полотна | м | 9 | | 9 | |
| Ширина проезжей части | м | 6 | | 6 | |
| Ширина обочины | м | 2 | | 2 | |
| Количество полос | шт | 2 | | 2 | |
| Ширина полосы движения | м | 3 | | 3 | |
| Категория дороги | | IV | | IV | |
| Поперечный уклон проезжей части | % | 20 | | 20 | |
| Поперечный уклон обочины | % | 40 | | 40 | |

имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется

следующими данными:

**Дорожная одежда**

***Исходя из категории дороги, ее назначения в соответствии со СН РК 3.03-04-2014 принята конструкция дорожной одежды облегченного типа.***
***Конструкция дорожной одежды Тип 1:***
***- верхний слой покрытия - асфальтобетон горячей укладки, плотный, тип А, марки битума БНД/БН 100/130, толщиной 6см:***
***- слой основания из щебня фракции 20-40мм с заклинкой мелким щебнем, толщиной 150мм;***
***- слой основания из песчано-гравийной смеси, толщиной 150мм.***
***Общая толщина конструкции – 0.36 м._***

**Искусственные сооружения**

***Трубы водопропускные железобетонные, прямоугольные сборные.***
***Произведен ремонт существующих водопропускных труб ПЖБТ (2,0х2,0м) на ПК 1+33.31 и ПЖБТ 2х(2,0мх2,5м) на ПК 2+15.24 путем устройства укрепления русла на входе и выходе трубы, устройство ж/б лотков и заделки швов и строительство новых водопропускных труб ПЖБТ 2х(4,0х2,5м) на ПК 1+80.00 и на ПК2+62.42.***

---

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _ **20 сентября 2024г.**
окончание работ **__01 декабря 2024г.**
при продолжительности строительства, месяц:_
по норме или по проекту организации строительства __3__ месяц (-ев).;
фактически____**3**____ месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100_ % и фактически применено _100_ % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение

к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Подъездная дорога к селу Отек KD-KO-82", участок 14,0 км в Кобдинском районе в следствии ЧС природного характера»**
(наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
**ТОО "Актобе КапиталСтрой"**
**Директор Кустанаев Б.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)