Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Aura Building"**

Наменование строительства и его адрес: **"Реконструкция водопроводных сетей в с.Кенес Аккольского района (корректировка сметной документации)"**

Договор подряда (контракт) **02/1-05 от 02.05.2024 г.**

Справка №1

от 23.08.2024 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		02/1-05	02.05.2024г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция водопроводных сетей в с.Кенес Аккольского района (корректировка сметной документации)"	3 000 000,00	2 678 571,43							321 428,57	
Итого к оплате:										**3 000 000,00**

Генподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Спецстрой Групп ЛТД"

БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Субподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Aura Building"

БИН 240240031322

Директор _____ **Кошербаев Т.Ж.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Aura Building" Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Исы Байзакова д.133. кв.73 БИН 240240031322**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Реконструкция водопроводных сетей в с.Кенес Аккольского района (корректировка сметной документации)"**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор субподряда № 02/1-05 от 02.05.2024г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за август от 23.08.2024 года

(Локальная смета №02-01-00-01)

на Сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах на 2022 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №2-01-00-01	Тенге				
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге				
1	**1**	**6101-0102-0214** Кклим = 1,12	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**31,6**	**466**	**14 726**	
2	**2**	**412-102-0105**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**1 т·км**	**276,5**	**93**	**25 715**	
3	**4**	**6101-0102-0114** Кклим = 1,12	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**660,2**	**379**	**250 216**	
4	**7**	**6101-0106-0105** Кклим = 1,12	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**602,5**	**67**	**40 368**	
			Раздел 2. Монтаж колодцев водопровода, ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 2.1. Колодцы Д 1,5 м 92 шт, ИТОГО	тенге				
5	**10**	**6121-0701-0102** Кклим = 1,12	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	**м3**	**5,61**	**134072**	**752 144**	
			Подраздел 2.2. Колодцы Д2 М 57 шт, ИТОГО	тенге				

6	21	6121-0701-0102 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	6,303	134072	845 056	
			Раздел 3. Монтаж сети водопровода , ИТОГО:	тенге				
			Подраздел 3.1. Водопровод В1, ИТОГО	тенге				
7	34	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	15,8	11533	182 221	
8	45	6121-0105-0404 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 125 мм	км	0,158	1593875	251 832	
9	53	1122-0801-0207 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	6194	24 776	
			Подраздел 3.2. В колодцах, ИТОГО	тенге				
10	72	6121-0502-0101 Кклим = 1,12	Установка гидрантов пожарных	шт.	2	13378	26 756	
			ИТОГО по локальной смете №2-01-00-01				2 413 810	
			Локальная смета (корректировка) №2 к локальной смете №2-01-00-01					
			Раздел 4. ДОБАВИТЬ, ИТОГО:	тенге				
11	1	6101-0102-0214 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	22,2	466	10 345	
12	2	412-102-0105 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	194,25	93	18 065	
13	4	6101-0102-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.3:К1трр=1,1;К1трм=1,1 ;К1экс=1,1;	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	421,8	417	175 891	
14	8	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	358,53	67	24 022	
15	15	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	9,25	11533	106 680	
16	16	6121-0105-0101 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм	км	0,185	1234142	228 316	
17	28	1122-0801-0204 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 25 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4670	28 020	
18	30	6121-0401-0203 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей полиэтиленовых: крестовины (седелки)	шт.	6	9463	56 778	
			ИТОГО по локальной смете (корректировка) №2 к локальной смете №2-01-00-01				648 117	

Всего по акту	3 061 927
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8%)	244 954
Сметная прибыль (5)%	165 344
Непредвиденные работы и затраты (3)%	99 206

	Итого в текущих ценах	**3 571 431,00**
	Со скидкой по конкурсу К=0,75	2 678 571,43
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	321 428,57
	Итого по акту с учетом НДС	**3 000 000,00**

Принял: (Генподрядчик)

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

БИН 990740013427

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Сдал: (Субподрядчик)

ТОО "Aura Building"

БИН 240240031322

Директор _____ **Кошербаев Т.Ж.**