Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Standard"**

Наменование строительства и его адрес: **"Реконструкция водопроводных сетей в с.Кенес Аккольского района (корректировка сметной документации)"**

Договор подряда (контракт) **06/3-05 от 06.05.2024 г.**

Справка №1

от 23.08.2024 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		06/3-05	06.05.2024г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция водопроводных сетей в с.Кенес Аккольского района (корректировка сметной документации)"	1 000 000,00	892 857,14							107 142,86	
Итого к оплате:										**1 000 000,00**

Генподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Спецстрой Групп ЛТД"

БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Субподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Stroy Standard"

БИН 240240031481

Директор _____ **Жолбарысканов Д.М.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Stroy Standard" Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Джамбульская д.1 кв.4 БИН 240240031481**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Реконструкция водопроводных сетей в с.Кенес Аккольского района (корректировка сметной документации)"**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор субподряда № 06/3-05 от 06.05.2024г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за август от 23.08.2024 года

(Локальная смета №02-01-00-01)

на Сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах на 2022 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			всего по локальной смете №2-01-00-01	Тенге			
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
1	**1**	**6101-0102-0214** Кклим = 1,12	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**21,6**	**466**	**10 066**
2	**2**	**412-102-0105**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**1 т·км**	**189**	**93**	**17 577**
3	**3**	**6101-0101-0302** Кклим = 1,12	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м3**	**21,6**	**80**	**1 728**
4	**4**	**6101-0102-0114** Кклим = 1,12	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**392,55**	**379**	**148 776**
5	**7**	**6101-0106-0105** Кклим = 1,12	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**353,295**	**67**	**23 671**
			Раздел 2. Монтаж колодцев водопровода, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 2.2. Колодцы Д2 М 57 шт, ИТОГО	тенге			
6	**21**	**6121-0701-0102** Кклим = 1,12	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	**м3**	**3,802**	**134072**	**509 742**

			Раздел 3. Монтаж сети водопровода , ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 3.1. Водопровод В1, ИТОГО	тенге			
7	34	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	10,8	11533	124 556
8	45	6121-0105-0404 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 125 мм	км	0,108	1593875	172 139
9	53	1122-0801-0207 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	6194	12 388

	Всего по акту	1 020 643
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8%)	81 651
	Сметная прибыль (5)%	55 115
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	33 069
	Итого в текущих ценах	**1 190 478,00**
	Со скидкой по конкурсу К=0,75	892 857,14
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	107 142,86
	Итого по акту с учетом НДС	**1 000 000,00**

Принял: (Генподрядчик)

ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"

БИН 990740013427

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Сдал: (Субподрядчик)

ТОО "Stroy Standard"

БИН 240240031481

Руководитель _____ **Жолбарысканов Д.М.**