Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"**

Наименование объекта: **Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КС-7 "Атбасар-Сочинское" км 30-67**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование			код
		45	13.03.2024 г.							
		ДС №52	14.03.2024 г.							
		ДС №106	31.07.2024 г.							
		ДС №173	03.12.2024 г.							
		ДС №15	29.01.2025 г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 155 953 167,98	507 251 977,93							60 870 237,35	568 122 215,28
Аванс 30%	552 113 286,61	341 538 738,08							40 984 648,57	382 523 386,65
Итого к оплате										**185 598 828,63**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

Директор Токтаров Б.Ж.

Эксперт технического надзора

ТОО "ТОП Геодезия"

ИИН 790909301032

Аттестат №KZ63VJE00136796

Марденов А.С.

Заказчик:

Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области»

Кулаков В.З.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Кокшетауавтодор"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7 от 24.11.2025 г.
Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КС-7 "Атбасар-Сочинское" км 30-67
за ноябрь 2025 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Стоимость за единицу, тенге. без НДС	Общая стоимость, в тенге. без НДС	На 2025 г		Выполнение				
						Объем	Стоимость	С начала строительства			За отчетный период	
								Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Ремонт существующей дорожной одежды основной ветки км 30+000 - км 67+000					***3 011 024 241,25***		***1 708 687 500,00***		***1 433 384 201,90***			***507 251 977,93***
1.1	Устранение пучинистых участков (разработка экскаватором 0,3 м, перевозка самосвалами 25 км, разравнивание, уплотнение, засыпка щебнем фр.0-80 мм /к=1,26/ 0,3 м, уплотнение, полив водой 10%)	м3	14 160,00	8 376,25	118 607 715,66	3 145,06	26 343 815,37	5 747,92	48 146 021,25	40,59	-	-
1.2	Фрезерование существующего а/б покрытия, Н=5 см с повторным использованием на холодный ресайклинг	м2	231,00	1 078,74	249 189,75			231,00	249 189,75	100,00	-	-
1.3	Досыпка земельного полотна грунтов (грунт III группы), на среднюю толщину Н=1,2-1,5 м с уплотнением и поливом водой	м3	712,33	4 871,62	3 470 202,75	712,33000	3 470 202,75	0,00	0,00	0,00	-	-
1.4	Устройство основания Н=15 см с использованием материалов существующей дорожной одежды и нового материала, укрепленного цементом (ресайклирование)	м2	280 969,00	2 656,34	746 348 259,73	164 160,00	436 064 774,40	159 483,00	423 640 542,22	56,76	25 840,00	68 639 739,73
1.4.1	Щебень фр. 0-40 мм (добавка в местах с грунтовым покрытием)	м3	1 432,33	9 481,39	13 580 478,00			1 432,33	13 580 478,00	100,00	-	-
1.5	Розлив битумной эмульсии (расход 0,7 л/м2)	тн	181,30	211 890,02	38 415 661,10	105,84	22 426 439,72	96,80	20 510 318,52	53,39	39,73	8 418 178,71
1.6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, Н=6 см	м2	259 000,00	4 213,08	1 091 187 580,81	151 200,00	637 017 696,00	138 285,00	582 605 693,49	53,39	56 755,00	239 113 324,90
1.7	Розлив битумной эмульсии (расход 0,3 л/м2)	тн	77,70	211 890,03	16 463 855,30	45,36	9 611 331,76	29,44	6 238 254,36	37,89	17,13	3 628 828,65
1.8	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II, Н=4 см	м2	259 000,00	3 283,73	850 486 881,64	151 200,00	496 499 976,00	98 140,00	322 265 569,74	37,89	57 085,00	187 451 905,94
1.9	Укрепление обочин естественным щебнем, Н=10 см	м2	110 901,00	1 192,18	132 214 416,51	64 800,00	77 253 264,00	13 545,00	16 148 134,57	12,21	-	
2. Обустройство дороги					***5 668 805,80***		*0,00*		*0,00*			*0,00*
2.1	Установка стоек под дорожные знаки	шт	57,00	14 596,10	831 977,70					0,00		
2.2	Установка дорожных знаков	шт	126,00	17 678,64	2 227 508,70					0,00		
2.3	Установка сигнальных столбиков	шт	70,00	4 485,15	313 960,75					0,00		
2.4	Устройство берм под дорожные знаки	м3	85,50	1 071,94	91 651,25					0,00		
2.5	Устройство разметки проезжей части сплошной линией шириной 0,10 м (№1.1)	п.м.	6 400,00	104,34	667 764,50					0,00		
2.6	Устройство разметки проезжей части прерывистой линией шириной 0,10 м 1:3 (№1.5)	п.м.	29 000,00	48,24	1 398 932,95					0,00		
2.7	Устройство разметки проезжей части прерывистой линией шириной 0,10 м 3:1 (№1.6)	п.м.	1 600,00	85,63	137 009,95					0,00		
3. Ремонт водопропускных труб d=2x1,0 на км 62, км 67					***24 935 036,66***		*0,00*		*0,00*			*0,00*
3.1	Ремонт тела трубы d=2x1,0 на км 62	шт	1,00	9 815 645,10	9 815 645,10					0,00		
3.2	Укрепительные работы	м2	55,00	48 215,89	2 651 873,70					0,00		
3.3	Ремонт тела трубы d=2x1,0 на км 67	шт	1,00	9 815 644,16	9 815 644,16					0,00		
3.4	Укрепительные работы	м2	55,00	48 215,89	2 651 873,70					0,00		
	Итого				3 041 628 083,71		1 708 687 500,00		1 433 384 201,90			507 251 977,93
	НДС 12%				364 995 370,05		205 042 500,00		172 006 104,23			60 870 237,35
	Всего с НДС				3 406 623 453,76		1 913 730 000,00		1 605 390 306,13			568 122 215,28

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"
_____ Кулаков В.З.

ПРИНЯЛ:
Представитель авторского надзора ТОО "ТОП Геодезия"
_____ Марденов А.С.

СДАЛ ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Кокшетауавтодор"
_____ Нуктаров Б.Ж.