Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"

Подрядчик: ТОО «АС-Строй»

Субподрядчик: ТОО «KAZ Intel Group»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерной и коммуникационной инфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за "21" сентября 2022 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код
		№004	01.07.2022 г.	Бюджетное		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерной и коммуникационнойинфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»	65 443 092,90	58 431 332,94							7 011 759,95	65 443 092,90

Подрядчик:

ТОО «АС-Строй»

Директор _____ Базарбеков Н.Н.

Субподрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Дәулет М.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"**
(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»**
(полное наименование)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group»**
(полное наименование)

Стройка : **«Строительство инженерной и коммуникационной инфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерной и коммуникационной инфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»**
(наименование)

Договор: №004 от 01.07.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за "21" сентября 2022 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01 "Электроснабжение"									
			РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
			КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОСТАНЦИЯ КТПН-160/10/0,4 = 1КОМПЛ									
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,2М	м3 грунта	7,424	26,72	26,72	198	199	--	57	275
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	79		20	
2	2	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	48,11499	162,59	153,96	7823	7407	--	1623	10201
			НР - 72%; СП - 8%			8,63	38,21	415	1838		756	
3	3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,85701	1546,27	--	1325	--	--	954	2461
			НР - 72%; СП - 8%			1546,27	--	1325	--		182	
4	4	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ПОДУШКА ТОЛЩ.1,0М (АС-2,УКАЗ.П.2г)	м3 грунта	9,52	15,45	15,45	147	147	--	42	204
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,14	--	58		15	
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,52	161,77	76,23	1540	726	--	829	2559
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	814	338		190	
6	6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	37,3518	30,18	30,18	1127	1127	--	300	1541
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,16	--	417		114	
7	7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	4,1502	799,15	--	3317	--	--	2388	6161
			НР - 72%; СП - 8%			799,15	--	3317	--		456	
8	8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37,3518	161,77	76,23	6042	2847	--	3254	10040
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	3195	1324		744	
9	9	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВН.ВЫТЕСН.ГРУНТА	м3 грунта	2,614	26,72	26,72	70	70	--	20	97

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	28		7	
10	10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,31	17419,48	1111,53	5400	345	4659	430	6296
			НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	396	76		466	
11	11	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	2	2722,44	1287,31	5445	2574	1438	2461	8538
			НР - 118%; СП - 8%			716,51	326,21	1433	652		632	
12	12	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	шт.сборных конструкций	4	2119,79	1010,54	8479	4042	2554	3431	12863
			НР - 118%; СП - 8%			470,81	256,08	1883	1024		953	
13	13	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ ФБС24.4.6- Т(2ШТ)	м3	1,086	19677,00	--	21369	--	21369	--	23079
			СП - 8%			--	--	--	--		1710	
14	14	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ ФБС12.4.6- Т(4ШТ)	м3	1,06	29394,00	--	31158	--	31158	--	33651
			СП - 8%			--	--	--	--		2493	
15	15	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,96	34350,10	4813,36	32976	4620	18694	9650	46037
			НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	9662	942		3410	
16	16	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011856	247045,00	--	2929	--	2929	--	3163
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
17	17	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279- 2012	т	0,00192	264576,00	--	508	--	508	--	549
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
18	18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка ЗД-1	т	0,03288	728127,64	1328,64	23941	44	21528	2173	28203
			НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	2369	19		2089	
19	19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 (АС-3,УКАЗ.П.4)	м2	0,95352	159,22	3,44	152	4	98	35	202
			НР - 69%; СП - 8%			52,90	0,54	50	1		15	
20	20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	13,44	871,89	19,75	11718	265	7661	3561	16501
			НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	3792	36		1222	
21	21	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА.Монтаж оборудования	подстанция	1	83236,46	41988,79	83236	41989	4770	37304	130183
			НР - 72%; СП - 8%			36477,00	15333,85	36477	15334		9643	
22	22	51-080102-0410 5108-0102-0410 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА,мощность силового трансформатора 160 кВА,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1289667,00	--	1289667	--		--	1289667
						--	--	--	--	1289667	--	
23	23	51-080101-0105 5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4,номинальная мощность 160 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	871593,00	--	871593	--		--	871593
						--	--	--	--	871593	--	
			ОГРАЖДЕНИЕ КТПН = 3 КОМПЛ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	51	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,27	5128,96	1742,16	1385	471	676	410	1939
			НР - 93%; СП - 8%			882,30	750,66	238	203		144	
25	52	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки,высотой до 2,5 м по столбам без цоколя.Установка	м оград	15	3867,76	970,77	58016	14562	437	57210	124444
			НР - 118%; СП - 8%			2867,78	364,40	43017	5466		9218	
26	53	С121-020101-0408 2102-0101-0408 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10,F100,W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,72	14038,00	--	10107	--	10107	--	10916
			СП - 8%			--	--	--	--		809	
27	54	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ	т	0,2736	553075,00	--	151321	--	151321	--	163427
			СП - 8%			--	--	--	--		12106	
28	55	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,1076	331504,00	--	35670	--	35670	--	38524
			СП - 8%			--	--	--	--		2854	
29	56	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279- 2012	т	0,0473	308407,00	--	14588	--	14588	--	15755
			СП - 8%			--	--	--	--		1167	
30	57	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,4921	96,23	2,44	432	11	218	141	619
			НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	203	1		46	
31	58	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,4265	159,22	3,44	1979	43	1279	458	2632
			НР - 69%; СП - 8%			52,90	0,54	657	7		195	
32	59	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки.Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	11174,79	109,97	11175	110	44	13054	26167
			НР - 118%; СП - 8%			11021,40	41,01	11021	41		1938	
33	60	С121-020101-0408 2102-0101-0408 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10,F100,W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,09	14038,00	--	1263	--	1263	--	1364
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
34	61	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ	т	0,0342	553075,00	--	18915	--	18915	--	20428
			СП - 8%			--	--	--	--		1513	
35	62	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0196	331504,00	--	6497	--	6497	--	7017
			СП - 8%			--	--	--	--		520	
36	63	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0023	308407,00	--	709	--	709	--	766
			СП - 8%			--	--	--	--		57	
37	64	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 прим	Навесы	шт.	3	500,00	--	1500	--	1500	--	1620
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
38	65	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6351	96,23	2,44	61	1	31	20	87
			НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	29	--		6	
39	66	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6269	159,22	3,44	259	6	167	60	345
			НР - 69%; СП - 8%			52,90	0,54	86	1		26	
			НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ КТПН-10/0,4КВ = 3ШТ (ЭСН-27)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	67	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9,9	162,59	153,96	1610	1524	--	334	2099
			НР - 72%; СП - 8%			8,63	38,21	85	378		155	
41	68	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	9,9	15,45	15,45	153	153	--	44	213
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,14	--	61		16	
42	69	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,9	161,77	76,23	1602	755	--	862	2662
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	847	351		197	
43	70	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм.Монтаж оборудования	м	55	714,34	17,79	39289	978	26792	8476	51586
			НР - 72%; СП - 8%			209,44	4,59	11519	252		3821	
44	71	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм.Монтаж оборудования	шт.	8	4886,89	165,82	39095	1326	30439	5542	48208
			НР - 72%; СП - 8%			916,30	45,93	7330	367		3571	
РАЗДЕЛ 2. КЛ-10КВ												
45	72	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ РАБОЧИЙ И ПРИЕМНЫЙ КОТЛОВАНЫ ДЛЯ ГНБ (ЭС-25)	м3 грунта	64	162,59	153,96	10406	9853	--	2158	13570
			НР - 72%; СП - 8%			8,63	38,21	552	2445		1005	
46	73	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	64	15,45	15,45	989	989	--	283	1374
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,14	--	393		102	
47	74	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	64	161,77	76,23	10353	4878	--	5576	17203
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	5475	2269		1274	
48	75	Ц13-080201-0906 1308-0201-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 13 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	205	1329,51	770,85	272550	158024	9283	114933	418482
			НР - 72%; СП - 8%			513,38	265,30	105243	54386		30999	
49	76	Ц13-080201-0707 1308-0201-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 13 кг.Прокладка с креплением накладными скобами/ ПО ОПОРЕ	м кабеля	20	2053,06	1371,40	41061	27428	2555	14783	60312
			НР - 72%; СП - 8%			553,91	472,71	11078	9454		4468	
50	77	С123-060109-1008 2306-0109-1008 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73	км	0,239	5974261,00	--	1427848	--	1427848	--	1542076
			СП - 8%			--	--	--	--		114228	
51	78	Ц13-080201-3417 1308-0201-3417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях	м	205	73,83	0,82	15135	168	1587	9694	26816
			НР - 72%; СП - 8%			65,27	0,41	13380	84		1986	
52	79	С123-010510-0103 2301-0510-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей,с внутренним слоем не распространяющим горение,DN 110,толщина стенки 10,1 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	205	6707,00	--	1374935	--	1374935	--	1484930
			СП - 8%			--	--	--	--		109995	
53	80	Ц13-080201-2508 1308-0201-2508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 185 мм2.Монтаж оборудования	шт.	2	47347,63	36483,75	94695	72968	111	34310	139325
			НР - 72%; СП - 8%			10808,00	13018,43	21616	26037		10320	
54	81	С123-061703-1103 2306-1703-1103 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией,наружной установки на напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	16410,00	--	32820	--	32820	--	35446
			СП - 8%			--	--	--	--		2626	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	82	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм.Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	205	6337,17	5532,24	1299120	1134109	1173	373523	1806455
			НР - 99%; СП - 8%			799,21	1041,26	163838	213458		133811	
56	83	С123-010501-1522 2301-0501-1522 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	209,1	19655,00	--	4109860	--	4109860	--	4438649
			СП - 8%			--	--	--	--		328789	
57	84	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	205	1302,45	7,54	267002	1545	31708	231878	538791
			НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	233749	471		39910	
58	85	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,39375	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью ДИАМ.315ММ	футляр	1	12318,65	1267,67	12319	1268	7213	3826	17437
			НР - 99%; СП - 8%			3838,20	26,60	3838	27		1292	
59	86	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции.Монтаж оборудования/ НА ОПОРЕ	т	0,05424	106378,33	17233,00	5770	935	1025	2966	9435
			НР - 72%; СП - 8%			70252,00	5708,94	3810	310		699	
60	87	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05424	262672,00	--	14247	--	14247	--	15387
			СП - 8%			--	--	--	--		1140	
61	88	С124-040207-0734 2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1677,00	--	10062	--	10062	--	10867
			СП - 8%			--	--	--	--		805	
62	89	С123-061709-2005 2306-1709-2005 РСНБ РК 2015	Трубный кабельный уплотнитель типа RDSS-150 для герметизации проходов кабелей сквозь бетонные стены и перекрытия ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	19676,00	--	39352	--	39352	--	42500
			СП - 8%			--	--	--	--		3148	
РАЗДЕЛ 3. ВЛЗ-10КВ												
			ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ А10+КМ-2 (ОПОРА 77,78) = 2 КОМПЛ									
63	90	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	14913,99	7232,40	29828	14465	1298	17057	50636
			НР - 80%; СП - 8%			7032,48	3628,40	14065	7257		3751	
64	91	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5	шт.	4	42096,00	--	168384	--	168384	--	181855
			СП - 8%			--	--	--	--		13471	
65	92	С124-040207-1913 2404-0207-1913 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	62571,00	--	125142	--	125142	--	135153
			СП - 8%			--	--	--	--		10011	
66	93	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У52	шт	2	4926,96	--	9854	--	9854	--	10642
			СП - 8%			--	--	--	--		788	
67	94	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	8	1047,32	--	8379	--	8379	--	9049
			СП - 8%			--	--	--	--		670	
68	95	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2450,00	--	9800	--	9800	--	10584
			СП - 8%			--	--	--	--		784	
69	96	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633858,00	--	254	--	254	--	274
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
			Линейная арматура									
70	97	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	866,00	--	5196	--	5196	--	5612
			СП - 8%			--	--	--	--		416	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	98	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	743,00	--	4458	--	4458	--	4815
			СП - 8%			--	--	--	--		357	
72	99	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	10777,00	--	21554	--	21554	--	23278
			СП - 8%			--	--	--	--		1724	
73	100	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 (цена за шт)	комплект	4	83,83	--	335	--	335	--	362
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
74	101	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14577,00	--	174924	--	174924	--	188918
			СП - 8%			--	--	--	--		13994	
75	102	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	12979,00	--	155748	--	155748	--	168208
			СП - 8%			--	--	--	--		12460	
76	103	С124-040207-5018 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2859,00	--	17154	--	17154	--	18526
			СП - 8%			--	--	--	--		1372	
77	104	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защиты от дуги SDI27.1	шт	6	11084,81	--	66509	--	66509	--	71830
			СП - 8%			--	--	--	--		5321	
			УСТАНОВКА КМ-2 НА ОПОРЕ А10									
78	105	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн SH701	шт	2	12294,64	--	24589	--	24589	--	26556
			СП - 8%			--	--	--	--		1967	
79	106	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5- 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,019712	227533,00	--	4485	--	4485	--	4844
			СП - 8%			--	--	--	--		359	
80	107	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	866,00	--	12124	--	12124	--	13094
			СП - 8%			--	--	--	--		970	
81	108	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	394,00	--	5516	--	5516	--	5957
			СП - 8%			--	--	--	--		441	
82	109	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования	шт.	6	3711,04	643,58	22266	3862	2192	12719	37783
			НР - 72%; СП - 8%			2702,00	242,10	16212	1453		2799	
83	110	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Разъединитель линейный SZ24	шт	6	69821,43	--	418929	--	418929	--	452443
			СП - 8%			--	--	--	--		33514	
84	111	С124-040207-4315 2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	37156,00	--	222936	--	222936	--	240771
			СП - 8%			--	--	--	--		17835	
85	112	С124-040207-5316 2404-0207-5316 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	7463,00	--	134334	--	134334	--	145081
			СП - 8%			--	--	--	--		10747	
86	113	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	42	501,00	--	21042	--	21042	--	22725
			СП - 8%			--	--	--	--		1683	
87	114	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	154,00	--	3388	--	3388	--	3659
			СП - 8%			--	--	--	--		271	
			УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЙ К ЖИЛЫМ ДОМАМ = 147 ШТ									
88	115	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	50	4265,76	1360,88	213288	68044	4844	120056	360012
			НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	140400	26344		26668	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	116	С123-070201-0303 2307-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	50	8081,00	--	404050	--	404050	--	436374
			СП - 8%			--	--	--	--		32324	
90	117	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат.Установка	шт.	150	1416,68	--	212502	--	1902	151632	393265
			НР - 72%; СП - 8%			1404,00	--	210600	--		29131	
91	118	С123-070204-0716 2307-0204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	50	523,00	--	26150	--	26150	--	28242
			СП - 8%			--	--	--	--		2092	
92	119	С123-070204-1611 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	100	3570,00	--	357000	--	357000	--	385560
			СП - 8%			--	--	--	--		28560	
93	120	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	50	584,23	81,25	29212	4062	1282	18366	51384
			НР - 72%; СП - 8%			477,36	32,81	23868	1640		3806	
94	121	С123-070501-0504 2307-0501-0504 РСНБ РК 2015 прим	Однофазный многотарифный электросчетчик активной энергии класса 1,0,CE201-S7	шт.	50	24861,00	--	1243050	--	1243050	--	1342494
			СП - 8%			--	--	--	--		99444	
95	122	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	50	2020,47	443,13	101024	22156	--	71200	186001
			НР - 80%; СП - 8%			1577,34	202,65	78867	10132		13778	
96	123	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,25	154254,00	--	192818	--	192818	--	208243
			СП - 8%			--	--	--	--		15425	
97	124	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	100	1798,00	--	179800	--	179800	--	194184
			СП - 8%			--	--	--	--		14384	
98	125	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	130	501,00	--	65130	--	65130	--	70340
			СП - 8%			--	--	--	--		5210	
99	126	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	100	154,00	--	15400	--	15400	--	16632
			СП - 8%			--	--	--	--		1232	
100	127	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	2450,00	--	122500	--	122500	--	132300
			СП - 8%			--	--	--	--		9800	
101	128	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	100	1870,00	--	187000	--	187000	--	201960
			СП - 8%			--	--	--	--		14960	
102	129	С124-040207-3212 2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	100	1104,00	--	110400	--	110400	--	119232
			СП - 8%			--	--	--	--		8832	
103	130	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	100	1889,00	--	188900	--	188900	--	204012
			СП - 8%			--	--	--	--		15112	
104	131	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус предохранителя SV29.63	шт	100	3369,64	--	336964	--	336964	--	363921
			СП - 8%			--	--	--	--		26957	
105	132	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель SVV10.63	шт	100	500,89	--	50089	--	50089	--	54096
			СП - 8%			--	--	--	--		4007	
106	133	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	250	43,00	--	10750	--	10750	--	11610
			СП - 8%			--	--	--	--		860	
107	134	С124-040207-4933 2404-0207-4933 РСНБ РК 2015	Крюк плоский SOT28 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	2207,00	--	110350	--	110350	--	119178

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		8828	
108	135	С124-040207-5306 2404-0207-5306 РСНБ РК 2015	**Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	250	539,00	--	134750	--	134750	--	145530
			СП - 8%			--	--	--	--		10780	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20501159
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1186751				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1611100			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					385454			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12843446		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2161260		
			- Накладные расходы	Тенге							1340083	
			- Сметная прибыль	Тенге							1358511	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01 "Наружное водоснабжение"

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

109	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,2М**	м3 грунта	794,095	26,72	26,72	21218	21218	--	6072	29473
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	8433		2183	
110	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	794,095	23,12	23,12	18359	18360	--	5254	25502
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,19	--	7298		1889	
111	3	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	5650,520873	162,59	153,96	918718	869954	--	190563	1198023
			НР - 72%; СП - 8%			8,63	38,21	48764	215906		88742	
112	4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	174,7583775	1546,27	--	270224	--	--	194561	501968
			НР - 72%; СП - 8%			1546,27	--	270224	--		37183	
113	5	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ**	м3 грунта	174,7583775	162,59	153,96	28414	26906	--	5894	37052
			НР - 72%; СП - 8%			8,63	38,21	1508	6678		2745	
114	6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ+ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ**	м3 грунта	1077,207127	799,15	--	860850	--	--	619812	1599115
			НР - 72%; СП - 8%			799,15	--	860850	--		118453	
115	7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	4366,746657	18,46	18,46	80610	80610	--	23046	111948
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,33	--	32008		8292	
116	8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	4366,746657	161,77	76,23	706409	332877	--	380431	1173787
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	373532	154845		86947	
117	9	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВН.ВЫТЕСН.ГРУНТ**	м3 грунта	556,0838435	26,72	26,72	14859	14859	--	4252	20640
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	5906		1529	
			Ручная разработка = 28м									
118	10	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	11,319	1288,56	--	14585	--	--	10501	27093
			НР - 72%; СП - 8%			1288,56	--	14585	--		2007	
119	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	11,319	799,15	--	9046	--	--	6513	16803
			НР - 72%; СП - 8%			799,15	--	9046	--		1245	

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	12	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	12,5	2086,99	82,47	26087	1031	4091	21257	51131
			НР - 99%; СП - 8%			1677,20	40,53	20965	507		3788	
121	13	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10,DN 100,типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	12,5	87611,00	--	1095138	--	1095138	--	1182749
			СП - 8%			--	--	--	--		87611	
122	14	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,577875	82115,01	2886,45	47452	1668	18268	28052	81544
			НР - 99%; СП - 8%			47615,10	1418,55	27516	820		6040	
123	15	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Установка	шт.	0,5	2795,57	182,65	1398	92	277	1058	2653
			НР - 99%; СП - 8%			2058,42	79,13	1029	40		196	
124	16	С123-030103-0903 2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	0,5	38509,00	--	19254	--	19254	--	20794
			СП - 8%			--	--	--	--		1540	
125	17	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка/ ПАТРУБОК	км трубопровода	0,00245	524002,82	110906,16	1284	272	32	1072	2545
			НР - 99%; СП - 8%			400140,00	41996,93	980	103		188	
126	18	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	2	1104,04	73,80	2208	148	122	1919	4457
			НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	1938	--		330	
127	19	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2514,00	--	5028	--	5028	--	5430
			СП - 8%			--	--	--	--		402	
128	20	Е11-221001-0102 1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные.Установка	шт.	0,75	3561,80	260,23	2671	195	194	2343	5415
			НР - 99%; СП - 8%			3043,17	111,94	2282	84		401	
129	21	С123-041011-0302 2304-1011-0302 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60,серия V 200,PN 40,DN 50,типа Belgicast ГОСТ 33259- 2015	шт.	0,75	159262,00	--	119446	--	119446	--	129002
			СП - 8%			--	--	--	--		9556	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
130	22	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.0,1М	м3 основания	396,2775	5600,90	159,74	2219511	63301	1736647	433916	2865701
			НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,28	419563	18736		212274	
131	23	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	2,46375	359018,56	106789,12	884532	263102	6764	683936	1693946
			НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	614666	76179		125477	
132	24	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Укладка	км трубопровода	1,36275	297831,15	74581,99	405869	101637	1050	328988	793645
			НР - 99%; СП - 8%			222478,00	21375,19	303182	29129		58789	
133	25	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2488,3875	1646,00	--	4095886	--	4095886	--	4423557
			СП - 8%			--	--	--	--		327671	
134	26	С123-010501-1403 2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,0675	184,00	--	5900	--	5900	--	6372
			СП - 8%			--	--	--	--		472	
135	27	С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1344,31	124,00	--	166694	--	166694	--	180030
			СП - 8%			--	--	--	--		13336	
			Футляры									
136	28	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,01425	631523,66	243964,48	8999	3476	11	6498	16737

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			386784,00	73827,08	5512	1052		1240	
137	29	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,3925	10960,00	--	157742	--	157742	--	170361
			СП - 8%			--	--	--	--		12619	
138	30	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	14,25	1302,45	7,54	18560	108	2204	16118	37453
			НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	16248	33		2774	
139	31	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,39375	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью/ ДИАМ.315ММ	футляр	2	12318,65	1267,67	24637	2535	14426	7652	34872
			НР - 99%; СП - 8%			3838,20	26,60	7676	53		2583	
			ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ = 34М2									
140	32	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания ПГС.Разборка ТОЛЩ.20СМ	м3 конструкции	1,7	366,53	255,73	623	434	--	306	1004
			НР - 108%; СП - 8%			110,80	56,05	188	95		74	
141	33	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	2,55	107,00	--	273	--		--	295
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
142	34	С341-020102-0204 4102-0102-0204 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 4 км/ ВЫВОЗ	т·км	10,2	52,00	--	530	--		--	572
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
143	35	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,667	Основания и покрытия из песчано- гравийных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство/ ТОЛЩ.20СМ	м2 основания или покрытия	8,5	652,79	242,74	5549	2064	2841	1309	7407
			НР - 108%; СП - 8%			75,73	66,91	644	569		549	
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ									
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ СБ.Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ 2500Х2000ММ = 4ШТ									
144	36	Е11-221301-0301 1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,68	31005,52	3480,00	486167	54566	103941	350515	903616
			НР - 99%; СП - 8%			20896,70	1683,35	327660	26395		66934	
145	37	С121-020101-0101 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДБЕТОНКА	м3	1,188	11762,00	--	13973	--	13973	--	15091
			СП - 8%			--	--	--	--		1118	
146	38	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	м3	0,4	13036,00	--	5214	--	5214	--	5631
			СП - 8%			--	--	--	--		417	
147	39	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010/ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ	м3	11,36	16452,00	--	186895	--	186895	--	201847
			СП - 8%			--	--	--	--		14952	
148	40	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ П1	м3	1,8	42426,00	--	76367	--	76367	--	82476
			СП - 8%			--	--	--	--		6109	
149	41	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ П21-В25	м3	1,76	43061,00	--	75787	--	75787	--	81850
			СП - 8%			--	--	--	--		6063	
150	42	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8	2460,00	--	19680	--	19680	--	21254
			СП - 8%			--	--	--	--		1574	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	43	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4	4026,00	--	16104	--	16104	--	17392
			СП - 8%			--	--	--	--		1288	
152	44	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20145,00	--	80580	--	80580	--	87026
			СП - 8%			--	--	--	--		6446	
153	45	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ 2С-2	т	0,10696	581954,00	--	62246	--	62246	--	67226
			СП - 8%			--	--	--	--		4980	
154	46	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки.Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	3,10184	674,98	--	2094	--	138	1565	3952
			НР - 80%; СП - 8%			630,74	--	1956	--		293	
155	47	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ СОЕД-ЫЕ ЭЛ-ТЫ	т стальных элементов	0,02496	764602,52	7187,72	19084	180	17352	1872	22633
			НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1552	35		1677	
156	48	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	т	0,1036	308407,00	--	31951	--	31951	--	34507
			СП - 8%			--	--	--	--		2556	
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.1500 ММ = 58ШТ									
157	49	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,35	20154,69	9298,29	450457	207817	9767	314782	826458
			НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	232873	85089		61219	
158	50	С121-020101-0101 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДБЕТОНКА	м3	4,71	11762,00	--	55399	--	55399	--	59831
			СП - 8%			--	--	--	--		4432	
159	51	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	м3	1,5	13036,00	--	19554	--	19554	--	21118
			СП - 8%			--	--	--	--		1564	
160	52	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	15	17223,00	--	258345	--	258345	--	279013
			СП - 8%			--	--	--	--		20668	
161	53	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	15	14597,00	--	218955	--	218955	--	236471
			СП - 8%			--	--	--	--		17516	
162	54	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	15	14597,00	--	218955	--	218955	--	236471
			СП - 8%			--	--	--	--		17516	
163	55	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1	шт.	15	14996,00	--	224940	--	224940	--	242935
			СП - 8%			--	--	--	--		17995	
164	56	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	30	2460,00	--	73800	--	73800	--	79704
			СП - 8%			--	--	--	--		5904	
165	57	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010	шт.	15	4026,00	--	60390	--	60390	--	65221
			СП - 8%			--	--	--	--		4831	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20050798
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3564939				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2067410			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					669993			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9282352		
			- Перевозка грузов	Тенге				803				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге							3650057	
			- Сметная прибыль	Тенге							1485241	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02 "Наружный газопровод"

РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

ГРПШ-07-2У1 С РЕГУЛЯТОРАМИ ДАВЛЕНИЯ РДНК-1000 С УЗЛОМ УЧЕТА DELTA G-65,С ЭЛЕКТРОННЫМ КОРРЕКТОРОМ ГАЗА = 1ШТ

166	1	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 1	яма	1,6	447,86	364,90	717	584	--	307	1106
			НР - 72%; СП - 8%			82,96	183,74	133	294		82	
167	2	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство/ ТОЛЩ.300ММ	м3 основания	0,02355	5046,16	1742,16	119	41	57	36	167
			НР - 93%; СП - 8%			882,30	750,66	21	18		12	
168	3	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,0824	26294,73	1760,25	2167	146	1610	404	2776
			НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	411	33		206	
169	4	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности	4,8	664,20	41,29	3188	199	--	2814	6482
			НР - 93%; СП - 8%			622,91	7,43	2990	36		480	
170	5	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону.На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	4,8	-318,68	-17,87	-1530	-86	--	-1352	-3112
			НР - 93%; СП - 8%			-300,81	-2,03	-1444	-10		-231	
171	6	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	5,52	134,00	--	740	--	740	--	799
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
172	7	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции,закрепляемые на фундаментах.Монтаж/ РАМА ПОД ГРПШ	т конструкций	0,05056	112705,77	2733,57	5698	138	128	3770	10226
			НР - 69%; СП - 8%			107445,00	633,04	5432	32		758	
173	8	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ С245	т	0,05056	503676,00	--	25466	--	25466	--	27503
			СП - 8%			--	--	--	--		2037	
174	9	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,46624	576,46	1,05	845	2	195	519	1473
			НР - 80%; СП - 8%			442,06	0,52	648	1		109	
175	10	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа.Устройство	установка	0,4	16686,95	1022,06	6675	409	505	5773	13444
			НР - 98%; СП - 8%			14403,20	324,24	5761	130		996	
176	11	Прайс-лист стр.3	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-07-2У1 с регуляторами давления РДНК-1000 с РСГ G25,с электронным корректором mini ELCOR	компл	1	1459267,86	--	1459268	--		--	1459268
						--	--	--	--	1459268	--	
177	12	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	1225,00	--	4288	--	4288	--	4631
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
178	13	С123-020101-0156 2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	701,00	--	1402	--	1402	--	1514
			СП - 8%			--	--	--	--		112	

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	14	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1032,759	162,59 8,63	153,96 38,21	167916 8913	159004 39462	--	34830 16220	218965
180	15	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	31,941	1546,27 1546,27	-- --	49389 49389	-- --	--	35560 6796	91745
181	16	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	213,12	799,15 799,15	-- --	170315 170315	-- --	--	122627 23435	316377
182	17	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	745,02	15,45 --	15,45 6,14	11511 --	11510 4574	--	3294 1184	15989
183	18	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	745,02	161,77 85,54	76,23 35,46	120522 63729	56792 26418	--	64906 14834	200262
184	19	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВН.ВЫТЕСН.ГРУНТ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	106,56	26,72 --	26,72 10,62	2847 --	2848 1132	--	815 293	3955
			ГАЗОПРОВОД									
185	20	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.0,1М *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	106,56	5600,90 1058,76	159,74 47,28	596832 112821	17022 5038	466989	116681 57081	770594
186	21	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,33701	355328,56 249484,00	105745,12 30919,81	475078 333563	141382 41340	133	371154 67699	913930
187	22	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	1350,3801	2409,00 --	-- --	3253066 --	-- --	3253066	-- 260245	3513311
188	23	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	1,365	28476,60 9009,00	19467,60 4428,19	38871 12297	26573 6044	--	11188 4005	54064
189	24	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 *СП - 8%*	м	1365	15,00 --	-- --	20475 --	-- --	20475	-- 1638	22113
190	25	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее/ СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД *НР - 61%; СП - 8%*	км	1,365	59931,50 32292,00	27639,50 10024,42	81806 44079	37728 13683	--	35235 9363	126404
191	26	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,365	96442,00 --	-- --	131643 --	-- --	131643	-- 10531	142174
			ПЭ КРАН ДИАМ.110ММ = 5ШТ									
192	27	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	8	5600,90 1058,76	159,74 47,28	44807 8470	1278 378	35059	8760 4285	57852
193	28	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,25	17419,48 1278,45	1111,53 244,94	4355 320	278 61	3757	347 376	5078

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	29	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,358	13912,41 6018,26	7466,69 2680,79	4981 2155	2673 960	153	3675 692	9348
195	30	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	6836,00 --	-- --	13672 --	-- --	13672	-- 1094	14766
196	31	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОПТ6 *СП - 8%*	м3	0,158	24430,00 --	-- --	3860 --	-- --	3860	-- 309	4169
197	32	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые.Установка диска *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1436,89 514,19	922,70 256,31	2874 1028	1846 513	--	1526 352	4752
198	33	С121-130810-0302 2113-0810-0302 РСНБ РК 2015	ДИСК из фторопласта Ду540хДу140 s=10 *СП - 8%*	т	0,0094	2587573,00 --	-- --	24323 --	-- --	24323	-- 1946	26269
199	34	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1825,60 1510,43	192,43 94,57	3651 3021	385 189	245	3178 546	7375
200	35	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	22562,00 --	-- --	45124 --	-- --	45124	-- 3610	48734
201	36	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: кран.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	2869,32 1028,38	1840,94 511,01	5739 2057	3682 1022	--	3048 703	9490
202	37	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровый полиэтиленовые,DN 110 *СП - 8%*	шт.	2	88799,20 --	-- --	177598 --	-- --	177598	-- 14208	191806
203	38	С123-040105-0302 2304-0105-0302 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125,длиной от 1,05 м до 1,75 м *СП - 8%*	шт.	2	17834,00 --	-- --	35668 --	-- --	35668	-- 2853	38521
204	39	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1436,89 514,19	922,70 256,31	5748 2057	3691 1025	--	3051 704	9503
205	40	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 110,PN 16 *СП - 8%*	шт.	4	2176,00 --	-- --	8704 --	-- --	8704	-- 696	9400
206	41	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,04	20903,80 1278,45	1111,53 244,94	836 51	45 10	740	55 71	963
			ПРОЧЕЕ									
207	42	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр до 114 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	82	1186,96 1092,00	38,11 --	97331 89544	3125 --	4662	54622 12156	164109
208	43	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	891,34	561,89 548,45	-- --	500835 488855	-- --	11980	479078 78393	1058306
			РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
209	44	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3+КОТЛОВАН ДЛЯ ГНБ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	930,5	162,59 8,63	153,96 38,21	151290 8030	143259 35554	--	31381 14614	197285

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	45	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	27,26	1546,27 1546,27	-- --	42151 42151	-- --	--	30349 5800	78300
211	46	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,14	1288,56 1288,56	-- --	9200 9200	-- --	--	6624 1266	17090
212	47	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	184	799,15 799,15	-- --	147044 147044	-- --	--	105871 20233	273149
213	48	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1+КОТЛОВАН ДЛЯ ГНБ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	691,488	15,45 --	15,45 6,14	10683 --	10684 4246	--	3057 1099	14839
214	49	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	669,688	161,77 85,54	76,23 35,46	108335 57285	51050 23747	--	58343 13334	180013
215	50	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВН.ВЫТЕСН.ГРУНТ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	276,406	26,72 --	26,72 10,62	7386 --	7385 2935	--	2114 760	10259
			ГАЗОПРОВОД									
216	51	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.0,1М+ДЛЯ ТРОЙНИКОВ *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	146,6	5600,90 1058,76	159,74 47,28	821092 155214	23418 6931	642460	160524 78529	1060145
217	52	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,074	461753,92 312208,00	149446,48 44253,52	34170 23103	11059 3275	8	26114 4823	65107
218	53	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,29172	355328,56 249484,00	105745,12 30919,81	103656 72779	30848 9020	29	80981 14771	199408
219	54	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,70648	313873,39 230194,00	83629,67 24122,15	221745 162627	59083 17042	35	177873 31969	431587
220	55	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0928	296400,15 222478,00	73885,99 21375,19	27506 20646	6857 1984	3	22403 3993	53902
221	56	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	74,74	5079,00 --	-- --	379604 --	-- --	379604	-- 30368	409972
222	57	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	132,108	2409,00 --	-- --	318248 --	-- --	318248	-- 25460	343708
223	58	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	162,5292	1623,00 --	-- --	263785 --	-- --	263785	-- 21103	284888
224	59	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	713,5448	796,00 --	-- --	567982 --	-- --	567982	-- 45439	613421
225	60	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	93,728	221,00 --	-- --	20714 --	-- --	20714	-- 1657	22371

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	61	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	1,165	28476,60 9009,00	19467,60 4428,19	33175 10495	22680 5159	--	9549 3418	46142
227	62	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 *СП - 8%*	м	1165	15,00 --	-- --	17475 --	-- --	17475	-- 1398	18873
228	63	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее/ СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД *НР - 61%; СП - 8%*	км	1,165	59931,50 32292,00	27639,50 10024,42	69820 37620	32200 11678	--	30072 7991	107884
229	64	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,165	96442,00 --	-- --	112355 --	-- --	112355	-- 8988	121343
			КОВЕР ДЛЯ ФУТЛЯРОВ = 128ШТ									
230	65	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	58	6234,03 3586,66	2146,62 793,23	361574 208026	124504 46007	29044	251493 49045	662113
231	66	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер *СП - 8%*	т	0,38686	340191,00 --	-- --	131606 --	-- --	131606	-- 10529	142135
232	67	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,002494	633858,00 --	-- --	1581 --	-- --	1581	-- 126	1707
233	68	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5,F150,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,812	17361,00 --	-- --	14097 --	-- --	14097	-- 1128	15225
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14947465
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2360836				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					994322			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					309961			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6771270		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1459268		
			- Накладные расходы	Тенге							2362649	
			- Сметная прибыль	Тенге							999122	
			Итого по акту:					55 499 422				
			в том числе оборудование					1 459 268				
			Временные здания и сооружения	%	2,9			1 567 164				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					57 066 586				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,70			389 251				
			Итого с зимними					57 455 838				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			1 119 931				
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,050036			61 506 666				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,95	k	0,95			58 431 333				
			НДС - 12%	%	12			7 011 760				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					65 443 092,90				

Принял (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»
(наименование организации)

Директор Базарбеков Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»
(наименование организации)

Директор Дауле Т М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)