Заказчик- Администратор: КГУ "Отдел желищных отношений акимата г. Тараз"
КСК Азамат Жайлау
Подрядчик: ТОО Тараз Эгида Строй

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в г. Тараз, мкр "Жайлау" дом №2

Наименование объекта - Многоквартирный жилой дом мкр "Жайлау" дом №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2-1-1

за август 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Кровля					
1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	110,0000		130,29	14332
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=747)	чел-ч	0,1741	19,151	747,00	14306
		Итого оплата труда:				130,05	14306
1. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	0,924	28,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,24	26
1. 3	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0102	1,122	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	72		93,64	10300
		Сметная прибыль	%	8		17,91	1971
		Сметная стоимость:				241,84	26602
2	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	120,8300		68,01	8218
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=747)	чел-ч	0,091	10,996	747,00	8214
		Итого оплата труда:				67,98	8214
2. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,144996	28,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				0,03	4
2.3	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,002	0,24166	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	72		48,94	5914
		Сметная прибыль	%	8		9,36	1131
		Сметная стоимость:				126,31	15262
3	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные несущие конструкции кровли. Установка	м3 древесины в конструкции	13,5830		85058,36	1155348
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=848)	чел-ч	22,1	300,184	848,00	254556
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	5,026	1251,27	6289
		Итого оплата труда:				19203,77	260845
3.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	2,037	4298,00	8757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	2,037	1523,00	3102
3.4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	5,977	145,00	867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	2,988	2443,00	7300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	2,988	1066,00	3185
		Итого эксплуатация машин:				1245,96	16924
3.6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	59,494	70,00	4165
3.7	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	2,173	51096,00	111046
3.8	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,81498	57894,00	47182
3.9	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	11,274	58936,00	664438
3.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	45,911	228,00	10468
3.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	97,798	310,00	30317
3.12	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,026623	610448,00	16252
		Итого материалов:				65071,60	883868
		Накладные расходы	%	90		17283,39	234760
		Сметная прибыль	%	8		8187,34	111209
		Сметная стоимость:				110529,09	1501317

1	2	3	4	5	6	7	8
4	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропильная нога. Установка	м3 древесины в конструкции	8,2000		85058,36	697479
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=848)	чел-ч	22,1	181,22	848,00	153675
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	3,034	1251,27	3796
		Итого оплата труда:				19203,77	157471
4.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,23	4298,00	5287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	1,23	1523,00	1873
4.4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	3,608	145,00	523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,804	2443,00	4407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,804	1066,00	1923
		Итого эксплуатация машин:				1245,96	10217
4.6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	35,916	70,00	2514
4.7	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,312	51096,00	67038
4.8	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,492	57894,00	28484
4.9	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	6,806	58936,00	401118
4.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	27,716	228,00	6319
4.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	59,04	310,00	18302
4.12	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,016072	610448,00	9811
		Итого материалов:				65071,60	533587
		Накладные расходы	%	90		17283,39	141724
		Сметная прибыль	%	8		8187,34	67136
		Сметная стоимость:				110529,09	906339
5	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Прогоны. Установка	м3 древесины в конструкции	5,2080		85058,36	442984
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=848)	чел-ч	22,1	115,097	848,00	97602
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,927	1251,27	2411

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				19203,77	100013
5.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,7812	4298,00	3358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,7812	1523,00	1190
5.4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	2,292	145,00	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,146	2443,00	2799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,146	1066,00	1222
		Итого эксплуатация машин:				1245,96	6489
5.6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	22,811	70,00	1597
5.7	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,83328	51096,00	42577
5.8	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,31248	57894,00	18091
5.9	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	4,323	58936,00	254759
5.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	17,603	228,00	4013
5.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	37,498	310,00	11624
5.12	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,010208	610448,00	6231
		Итого материалов:				65071,60	338893
		Накладные расходы	%	90		17283,39	90012
		Сметная прибыль	%	8		8187,34	42640
		Сметная стоимость:				110529,09	575636
6	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Подкосы. Установка	м3 древесины в конструкции	1,4640		85058,36	124525
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=848)	чел-ч	22,1	32,354	848,00	27437
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,54168	1251,27	678
		Итого оплата труда:				19203,77	28114
6.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,2196	4298,00	944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,2196	1523,00	334
6.4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,64416	145,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,32208	2443,00	787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,32208	1066,00	343
		Итого эксплуатация машин:				1245,96	1824
6. 6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	6,412	70,00	449
6. 7	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,23424	51096,00	11969
6. 8	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,08784	57894,00	5085
6. 9	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,215	58936,00	71614
6.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	4,948	228,00	1128
6.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	10,541	310,00	3268
6.12	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,002869	610448,00	1752
		Итого материалов:				65071,60	95265
		Накладные расходы	%	90		17283,39	25303
		Сметная прибыль	%	8		8187,34	11986
		Сметная стоимость:				110529,09	161815
7	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Карнизный щит из досок. Укладка	м ходов	342,0000		82,30	28146
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=862)	чел-ч	0,0349	11,936	862,00	10289
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,4104	1370,67	563
		Итого оплата труда:				31,73	10851
7. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,2736	4298,00	1176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,2736	1523,00	417
7. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1368	2443,00	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1368	1066,00	146
		Итого эксплуатация машин:				4,42	1510
7. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	1,026	15251,00	15648
7. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0066	2,257	310,00	700
		Итого материалов:				47,80	16347
		Накладные расходы	%	90		28,56	9766
		Сметная прибыль	%	8		8,87	3033
		Сметная стоимость:				119,72	40945

1	2	3	4	5	6	7	8
8	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	86,0000		673,03	57881
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=776)	чел-ч	0,2921	25,121	776,00	19494
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,645	964,51	622
		Итого оплата труда:				233,90	20116
8.3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0044	0,3784	1878,00	711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,3784	893,00	338
8.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,2666	2443,00	651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,2666	1066,00	284
		Итого эксплуатация машин:				15,84	1362
8.5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0264	2,27	15251,00	34626
8.6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	7,74	310,00	2399
		Итого материалов:				430,53	37025
		Накладные расходы	%	72		168,41	14483
		Сметная прибыль	%	8		67,32	5789
		Сметная стоимость:				908,76	78153
9	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Кобылка. Укладка	м ходов	204,2000		82,30	16805
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=862)	чел-ч	0,0349	7,127	862,00	6143
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,24504	1370,67	336
		Итого оплата труда:				31,73	6479
9.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,16336	4298,00	702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,16336	1523,00	249
9.4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,08168	2443,00	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,08168	1066,00	87
		Итого эксплуатация машин:				4,42	902
9.5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	0,6126	15251,00	9343
9.6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0066	1,348	310,00	418
		Итого материалов:				47,80	9761
		Накладные расходы	%	90		28,56	5831
		Сметная прибыль	%	8		8,87	1811
		Сметная стоимость:				119,72	24447
10	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	1030,0000		492,80	507586

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=776)	чел-ч	0,1959	201,777	776,00	156579
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	5,253	957,45	5029
		Итого оплата труда:				156,90	161608
10. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	3,296	1878,00	6190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	3,296	893,00	2943
10. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	1,957	2443,00	4781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	1,957	1066,00	2086
		Итого эксплуатация машин:				10,65	10971
10. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	6,18	21420,00	132376
10. 6	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	12,36	15251,00	188502
10. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	61,8	310,00	19158
		Итого материалов:				330,13	340036
		Накладные расходы	%	72		112,97	116358
		Сметная прибыль	%	8		48,46	49916
		Сметная стоимость:				654,23	673859
11	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Диагональная нога. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4400		85058,36	37426
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=848)	чел-ч	22,1	9,724	848,00	8246
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,1628	1251,27	204
		Итого оплата труда:				19203,77	8450
11. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,066	4298,00	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,066	1523,00	101
11. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,1936	145,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0968	2443,00	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,0968	1066,00	103
		Итого эксплуатация машин:				1245,96	548
11. 6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	1,927	70,00	135
11. 7	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,0704	51096,00	3597

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 8	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,0264	57894,00	1528
11. 9	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,3652	58936,00	21523
11.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	1,487	228,00	339
11.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	3,168	310,00	982
11.12	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000862	610448,00	526
		Итого материалов:				65071,60	28632
		Накладные расходы	%	90		17283,39	7605
		Сметная прибыль	%	8		8187,34	3602
		Сметная стоимость:				110529,09	48633
12	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	28,0910		9956,45	279687
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=910)	чел-ч	0,78	21,911	910,00	19939
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,477547	1200,41	573
		Итого оплата труда:				730,21	20512
12. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,140455	4298,00	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,140455	1523,00	214
12. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,337092	2443,00	824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,337092	1066,00	359
		Итого эксплуатация машин:				50,81	1427
12. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,028091	71020,00	1995
12. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,047755	75205,00	3591
12. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,18821	1342729,00	252715
12. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,646093	30,00	19
		Итого материалов:				9195,84	258320
		Накладные расходы	%	90		657,19	18461
		Сметная прибыль	%	8		849,09	23852
		Сметная стоимость:				11462,73	321999

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1030,0000		345,47	355837
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=928)	чел-ч	0,029	29,87	928,00	27719
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,8137	1199,05	976
		Итого оплата труда:				27,86	28695
13. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,2369	4298,00	1018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,2369	1523,00	361
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,5768	2443,00	1409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,5768	1066,00	615
		Итого эксплуатация машин:				2,36	2427
13. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0412	71020,00	2926
13. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0618	75205,00	4648
13. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,2369	1342729,00	318093
13. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,8137	30,00	24
		Итого материалов:				316,20	325691
		Накладные расходы	%	90		25,07	25826
		Сметная прибыль	%	8		29,64	30533
		Сметная стоимость:				400,19	412196
14	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1354		464289,41	62874
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=945)	чел-ч	289	39,136	945,00	36984
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,08396	1250,27	105
		Итого оплата труда:				273880,17	37089
14. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,033855	4298,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,033855	1523,00	52
14. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,050105	2443,00	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,050105	1066,00	53
		Итого эксплуатация машин:				1978,41	268
14. 5	2106-0510-0201 РСНБ РК 2015	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,001354	--	--
14. 6	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,13542	189206,00	25622

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				189206,00	25622
		Накладные расходы	%	91		249230,95	33751
		Сметная прибыль	%	8		57081,63	7730
		Сметная стоимость:				770601,99	104355
15	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали.	м2 кровли	1410,0000		2053,10	2894876
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980)	чел-ч	0,804	1133,64	980,00	1110967
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,961	1240,10	3672
		Итого оплата труда:				790,52	1114639
15. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	1,128	4298,00	4848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,128	1523,00	1718
15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	1,833	2443,00	4478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,833	1066,00	1954
		Итого эксплуатация машин:				6,61	9326
15. 5	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	25,38	68536,00	1739444
15. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,071	100,11	351,00	35139
		Итого материалов:				1258,57	1774582
		Накладные расходы	%	92		727,28	1025468
		Сметная прибыль	%	8		222,43	313627
		Сметная стоимость:				3002,82	4233971
16	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1438,2000		1994,00	2867771
		Сметная прибыль	%	8		159,52	229422
		Сметная стоимость:				2153,52	3097192
17	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель снегозадержателей из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	206,0000		362,01	74574
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980)	чел-ч	0,27	55,62	980,00	54508
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,3502	1388,59	486
		Итого оплата труда:				266,96	54994
17. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,2472	4298,00	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,2472	1523,00	376
17. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	13,225	16,00	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,103	2443,00	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,103	1066,00	110

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	3,09	199,00	615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				10,39	2141
17. 7	2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	1,85	9690,00	17925
		Итого материалов:				87,02	17925
		Накладные расходы	%	92		245,60	50594
		Сметная прибыль	%	8		48,61	10013
		Сметная стоимость:				656,22	135181
18	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	120,0000		362,01	43441
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980)	чел-ч	0,27	32,4	980,00	31752
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,204	1388,59	283
		Итого оплата труда:				266,96	32035
18. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,144	4298,00	619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,144	1523,00	219
18. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	7,704	16,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,06	2443,00	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,06	1066,00	64
18. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	1,8	199,00	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				10,39	1247
18. 7	2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	1,078	9690,00	10442
		Итого материалов:				87,02	10442
		Накладные расходы	%	92		245,60	29472
		Сметная прибыль	%	8		48,61	5833
		Сметная стоимость:				656,22	78746
19	2110-0102-0214 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	206,0000		578,00	119068
		Сметная прибыль	%	8		46,24	9525
		Сметная стоимость:				624,24	128593
20	2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	120,0000		871,00	104520
		Сметная прибыль	%	8		69,68	8362
		Сметная стоимость:				940,68	112882

1	2	3	4	5	6	7	8
21	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	210,0000		1253,12	263155
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980)	чел-ч	0,2278	47,838	980,00	46881
21.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1258	26,418	1522,27	40215
		Итого оплата труда:				414,75	87097
21.3	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,125	26,25	8121,00	213176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,125	26,25	1523,00	39979
21.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,126	4298,00	542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,126	1523,00	192
21.5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,085	17,85	16,00	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,042	2443,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,042	1066,00	45
21.7	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	3,15	199,00	627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1022,54	214733
21.8	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	2,1	734,00	1541
		Итого материалов:				7,34	1541
		Накладные расходы	%	92		381,57	80129
		Сметная прибыль	%	8		130,78	27463
		Сметная стоимость:				1765,46	370747
22	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	210,0000		999,00	209790
		Сметная прибыль	%	8		79,92	16783
		Сметная стоимость:				1078,92	226573
23	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	206,0000		84,79	17466
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=945)	чел-ч	0,059	12,154	945,00	11486
23.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,8858	1182,91	1048
		Итого оплата труда:				60,84	12533
23.3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,3708	5762,00	2137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,3708	1066,00	395
23.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,2266	4298,00	974

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,2266	1523,00	345
23. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	3,893	184,00	716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,2884	2443,00	705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,2884	1066,00	307
		Итого эксплуатация машин:				22,00	4531
23. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00103	208994,00	215
23. 8	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,0052	1,071	1152,00	1234
		Итого материалов:				7,04	1449
		Накладные расходы	%	92		55,97	11531
		Сметная прибыль	%	8		11,26	2320
		Сметная стоимость:				152,02	31317
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8034		204827,00	164558
		Сметная прибыль	%	8		16386,16	13165
		Сметная стоимость:				221213,16	177723
25	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6,0000		16641,43	99849
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=893)	чел-ч	6,08	36,48	893,00	32577
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	1,32	1294,50	1709
		Итого оплата труда:				5714,23	34285
25. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,66	4298,00	2837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66	1523,00	1005
25. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,96	12,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,66	2443,00	1612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66	1066,00	704
		Итого эксплуатация машин:				743,43	4461
25. 6	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,36	29336,00	10561
25. 7	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,36	40640,00	14630
25. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,6	58360,00	35016

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	8,4	310,00	2604
		Итого материалов:				10468,56	62811
		Накладные расходы	%	90		5142,81	30857
		Сметная прибыль	%	8		1742,74	10456
		Сметная стоимость:				23526,98	141162
26	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	3,0000		9189,00	27567
		Сметная прибыль	%	8		735,12	2205
		Сметная стоимость:				9924,12	29772
27	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 400 мм диаметром 18 мм	отверстие	122,0000		669,06	81625
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1066)	чел-ч	0,337	41,114	1066,00	43828
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,182	22,204	1066,00	23669
		Итого оплата труда:				553,25	67497
27. 3	3403-0301-0301 РСНБ РК 2015	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,164	20,008	1581,00	31633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,164	20,008	1066,00	21329
27. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	2,196	2443,00	5365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	2,196	1066,00	2341
		Итого эксплуатация машин:				303,26	36997
27. 5	2113-0812-0513 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	3,074	255,00	784
27. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00443	0,54046	30,00	16
		Итого материалов:				6,56	800
		Накладные расходы	%	84		464,73	56697
		Сметная прибыль	%	8		90,70	11066
		Сметная стоимость:				1224,50	149388
28	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=20	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	122,0000		147,65	18014
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1066)	чел-ч	0,076	9,272	1066,00	9884
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	4,636	1066,00	4942
		Итого оплата труда:				121,52	14826
28. 3	3403-0301-0301 РСНБ РК 2015	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,038	4,636	1581,00	7330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038	4,636	1066,00	4942
		Итого эксплуатация машин:				60,08	7330

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 4	2113-0812-0513 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	3,074	255,00	784
28. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0044	0,5368	30,00	16
		Итого материалов:				6,56	800
		Накладные расходы	%	84		102,08	12454
		Сметная прибыль	%	8		19,98	2437
		Сметная стоимость:				269,71	32905
29	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	23,6200		32720,15	772850
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=928)	чел-ч	9,8	231,476	928,00	214810
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8027	18,96	1071,52	20316
		Итого оплата труда:				9954,51	235126
29. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,063774	4227,00	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,063774	1066,00	68
29. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5831	13,773	42,00	578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,7759	18,327	5762,00	105599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7759	18,327	1066,00	19537
29. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0097	0,229114	4298,00	985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0097	0,229114	1523,00	349
29. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0176	0,415712	84,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,249	53,124	184,00	9775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0144	0,340128	2443,00	831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,340128	1066,00	363
		Итого эксплуатация машин:				4998,82	118072
29.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	23,974	14867,00	356426
29.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0018	0,042516	40416,00	1718
29.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0211	0,498382	58360,00	29086
29.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,016298	26870,00	438

1	2	3	4	5	6	7	8
29.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,028344	404706,00	11471
29.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	20,313	310,00	6297
29.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,063774	212247,00	13536
29.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00206	0,048657	30,00	1
29.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,98	23,148	907,00	20995
		Итого материалов:				18626,93	439968
		Накладные расходы	%	91		9058,61	213964
		Сметная прибыль	%	8		3342,30	78945
		Сметная стоимость:				45121,05	1065759
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3730		195871,00	73052
		Сметная прибыль	%	8		15669,68	5844
		Сметная стоимость:				211540,68	78896
31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,5594		358651,73	559274
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980)	чел-ч	198	308,757	980,00	302582
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,561377	1256,42	705
		Итого оплата труда:				194492,31	303287
31. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,233907	4298,00	1005
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,233907	1523,00	356
31. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,32747	2443,00	800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,32747	1066,00	349
		Итого эксплуатация машин:				1157,73	1805
31. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	1,559	163454,00	254887
		Итого материалов:				163454,00	254887
		Накладные расходы	%	91		176988,00	275992
		Сметная прибыль	%	8		42851,18	66821
		Сметная стоимость:				578490,91	902087
32	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	488,0000		669,06	326501
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1066)	чел-ч	0,337	164,456	1066,00	175310
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,182	88,816	1066,00	94678

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				553,25	269988
32. 3	3403-0301-0301 РСНБ РК 2015	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,164	80,032	1581,00	126531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,164	80,032	1066,00	85314
32. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	8,784	2443,00	21459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	8,784	1066,00	9364
		Итого эксплуатация машин:				303,26	147990
32. 5	2113-0812-0513 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	12,298	255,00	3136
32. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00443	2,162	30,00	65
		Итого материалов:				6,56	3201
		Накладные расходы	%	84		464,73	226790
		Сметная прибыль	%	8		90,70	44263
		Сметная стоимость:				1224,50	597554
33	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=10	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	488,0000		73,83	36027
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1066)	чел-ч	0,038	18,544	1066,00	19768
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	9,272	1066,00	9884
		Итого оплата труда:				60,76	29652
33. 3	3403-0301-0301 РСНБ РК 2015	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,019	9,272	1581,00	14659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	9,272	1066,00	9884
		Итого эксплуатация машин:				30,04	14659
33. 4	2113-0812-0513 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0126	6,149	255,00	1568
33. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	1,074	30,00	32
		Итого материалов:				3,28	1600
		Накладные расходы	%	84		51,04	24908
		Сметная прибыль	%	8		9,99	4875
		Сметная стоимость:				134,86	65809
34	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	50,0000		628,62	31431
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1108)	чел-ч	0,56	28	1108,00	31024
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,035	1196,57	42
		Итого оплата труда:				621,32	31066

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,015	5762,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,015	1066,00	16
34. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,01	4298,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01	1523,00	15
34. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01	2443,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01	1066,00	11
		Итого эксплуатация машин:				3,08	154
34. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,00133	190273,00	253
		Итого материалов:				5,06	253
		Накладные расходы	%	98		608,89	30445
		Сметная прибыль	%	8		99,00	4950
		Сметная стоимость:				1336,51	66826
35	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	1,5300		32131,14	49161
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1087)	чел-ч	18,85	28,841	1087,00	31350
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,8415	1066,00	897
		Итого оплата труда:				21076,25	32247
35. 3	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,65	0,9945	34,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,55	0,8415	2443,00	2056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	0,8415	1066,00	897
		Итого эксплуатация машин:				1365,75	2090
35. 5	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,016218	133507,00	2165
35. 6	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,56	0,8568	1529,00	1310
35. 7	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	1,53	160,00	245
35. 8	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,23	1,882	133,00	250
35. 9	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000061	1288391,00	79
35.10	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,040545	287883,00	11672

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				10275,44	15721
		Накладные расходы	%	76		16017,95	24507
		Сметная прибыль	%	8		3851,93	5893
		Сметная стоимость:				52001,02	79562
36	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	51,0000		720,00	36720
		Сметная прибыль	%	8		57,60	2938
		Сметная стоимость:				777,60	39658
37	2111-0203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,5606		14968,00	23359
		Сметная прибыль	%	8		1197,44	1869
		Сметная стоимость:				16165,44	25228
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				12683774
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				12615623
Материалы -			Тенге				5478775
Всего заработная плата -			Тенге				3150969
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3589685
Накладные расходы -			Тенге				2803457
Сметная прибыль -			Тенге				1233526
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				16652606
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				3322
Сметная заработная плата -			Тенге				3150969
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				68151
Материалы -			Тенге				253
Всего заработная плата -			Тенге				31066
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				36720
Накладные расходы -			Тенге				30445
Сметная прибыль -			Тенге				7888
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				106483
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				28
Сметная заработная плата -			Тенге				31066
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				16759090
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				3350
Сметная заработная плата -			Тенге				3182035
РАЗДЕЛ 2.Входная группа							
38	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций. Установка	т	0,5650		62360,20	35234
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1066)	чел-ч	42,5	24,012	1066,00	25597
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	2,475	1248,59	3090

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				50773,83	28687
38. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,98875	4298,00	4250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	0,98875	1523,00	1506
38. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	4,983	184,00	917
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	1,486	2443,00	3630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,63	1,486	1066,00	1584
		Итого эксплуатация машин:				15569,47	8797
38. 6	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,003955	212247,00	839
		Итого материалов:				1485,73	839
		Накладные расходы	%	91		46204,19	26105
		Сметная прибыль	%	8		8685,15	4907
		Сметная стоимость:				117249,54	66246
39	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5650		243664,00	137670
		Сметная прибыль	%	8		19493,12	11014
		Сметная стоимость:				263157,12	148684
40	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	49,5000		2053,10	101629
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980)	чел-ч	0,804	39,798	980,00	39002
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,10395	1240,10	129
		Итого оплата труда:				790,52	39131
40. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0396	4298,00	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0396	1523,00	60
40. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,06435	2443,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,06435	1066,00	69
		Итого эксплуатация машин:				6,61	327
40. 5	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	0,891	68536,00	61066
40. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,071	3,514	351,00	1234
		Итого материалов:				1258,57	62299
		Накладные расходы	%	92		727,28	36000
		Сметная прибыль	%	8		222,43	11010
		Сметная стоимость:				3002,82	148639

1	2	3	4	5	6	7	8
41	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	50,4900		1997,00	100829
		Сметная прибыль	%	8		159,76	8066
		Сметная стоимость:				2156,76	108895
42	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	12,0000		362,01	4344
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980)	чел-ч	0,27	3,24	980,00	3175
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0204	1388,59	28
		Итого оплата труда:				266,96	3204
42. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,0144	4298,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0144	1523,00	22
42. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	0,7704	16,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,006	2443,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,006	1066,00	6
42. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,18	199,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				10,39	125
42. 7	2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,10776	9690,00	1044
		Итого материалов:				87,02	1044
		Накладные расходы	%	92		245,60	2947
		Сметная прибыль	%	8		48,61	583
		Сметная стоимость:				656,22	7875
43	2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	12,0000		871,00	10452
		Сметная прибыль	%	8		69,68	836
		Сметная стоимость:				940,68	11288
44	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	26,0000		539,81	14035
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980)	чел-ч	0,4025	10,465	980,00	10256
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,039	1401,13	55
		Итого оплата труда:				396,55	10310
44. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0286	4298,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0286	1523,00	44

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,063	1,638	30,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,054	1,404	16,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0104	2443,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0104	1066,00	11
44. 7	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,39	199,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,127	3,302	18,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				13,73	357
44. 9	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,07	1,82	872,00	1587
44.10	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	2,02	52,52	15,00	788
44.11	2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,0034	0,0884	9690,00	857
44.12	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,26	734,00	191
		Итого материалов:				131,63	3422
		Накладные расходы	%	92		364,83	9486
		Сметная прибыль	%	8		72,37	1882
		Сметная стоимость:				977,00	25402
45	1134-0108-0718 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	52,5000		4891,13	256784
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=998)	чел-ч	1,95	102,375	998,00	102170
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,1155	1066,00	123
		Итого оплата труда:				1948,45	102293
45. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	13,125	14,00	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,1155	2443,00	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,1155	1066,00	123
		Итого эксплуатация машин:				8,87	466

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 5	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,001313	315724,00	414
45. 6	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00103	0,054075	2842972,00	153734
		Итого материалов:				2936,15	154148
		Накладные расходы	%	76		1480,82	77743
		Сметная прибыль	%	8		509,76	26762
		Сметная стоимость:				6881,70	361289
46	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6,0000		1616,47	9699
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1108)	чел-ч	0,75	4,5	1108,00	4986
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	2,707	917,20	2483
		Итого оплата труда:				1244,84	7469
46. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	1,536	14,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0816	4658,00	380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0816	1523,00	124
46. 5	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	2,544	1284,00	3266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	2,544	893,00	2272
46. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	0,0816	3294,00	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0816	1066,00	87
		Итого эксплуатация машин:				656,15	3937
46. 7	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000184	718992,00	132
46. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,2448	455,00	111
46. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0186	658,00	12
46.10	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	0,1224	4251,00	520
		Итого материалов:				129,33	776
		Накладные расходы	%	72		896,29	5378
		Сметная прибыль	%	8		201,02	1206
		Сметная стоимость:				2713,78	16283
47	2307-0101-0231 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-200-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	6,0000		1377,00	8262
		Сметная прибыль	%	8		110,16	661
		Сметная стоимость:				1487,16	8923

1	2	3	4	5	6	7	8
48	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,6000		583,00	350
		Сметная прибыль	%	8		46,64	28
		Сметная стоимость:				629,64	378
49	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	115,0000		289,38	33278
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1066)	чел-ч	0,1	11,5	1066,00	12259
49.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	4,347	975,85	4242
		Итого оплата труда:				143,49	16501
49.3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,4485	4658,00	2089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,4485	1523,00	683
49.4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	3,45	3520,00	12144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	3,45	893,00	3081
49.5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	3,45	15,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49.6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,4485	3294,00	1477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,4485	1066,00	478
		Итого эксплуатация машин:				137,06	15762
49.7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,046	369,00	17
49.8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00092	1834951,00	1688
49.9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000096	0,01104	1772,00	20
49.10	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,004715	2834,00	13
49.11	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000575	5938576,00	3415
49.12	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,009568	383,00	4
49.13	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,069	1461,00	101
		Итого материалов:				45,71	5257
		Накладные расходы	%	72		103,31	11881
		Сметная прибыль	%	8		31,42	3613
		Сметная стоимость:				424,10	48772
50	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	115,0000		1217,10	139966

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1033)	чел-ч	1	115	1033,00	118795
		Итого оплата труда:				1033,00	118795
50. 2	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,0023	718992,00	1654
50. 3	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,204	23,46	229,00	5372
50. 4	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	115	123,00	14145
		Итого материалов:				184,10	21171
		Накладные расходы	%	72		743,76	85532
		Сметная прибыль	%	8		156,87	18040
		Сметная стоимость:				2117,72	243538
51	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	117,3000		169,00	19824
		Сметная прибыль	%	8		13,52	1586
		Сметная стоимость:				182,52	21410
52	2306-0128-0205 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1173		177902,00	20868
		Сметная прибыль	%	8		14232,16	1669
		Сметная стоимость:				192134,16	22537
53	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6,0000		375,77	2255
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1108)	чел-ч	0,33	1,98	1108,00	2194
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0036	1294,50	5
		Итого оплата труда:				366,42	2199
53. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,384	14,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0018	4658,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0018	1523,00	3
53. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0018	3294,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0018	1066,00	2
		Итого эксплуатация машин:				3,28	20
53. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0612	455,00	28
53. 7	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,00001	335202,00	3
53. 8	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000018	315724,00	6
53. 9	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0066	658,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
53.10	2404-0207-3963 РСНБ РК 2015	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,0618	--	--
		Итого материалов:				6,85	41
		Накладные расходы	%	72		263,82	1583
		Сметная прибыль	%	8		51,17	307
		Сметная стоимость:				690,76	4145
54	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,0000		306,00	1836
		Сметная прибыль	%	8		24,48	147
		Сметная стоимость:				330,48	1983
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				897313
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				216514
Материалы -			Тенге				27245
Всего заработная плата -			Тенге				144964
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				31316
Накладные расходы -			Тенге				104374
Сметная прибыль -			Тенге				25671
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				346558
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				140
Сметная заработная плата -			Тенге				144964
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				660976
Материалы -			Тенге				221753
Всего заработная плата -			Тенге				183625
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				248951
Накладные расходы -			Тенге				152282
Сметная прибыль -			Тенге				65061
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				878318
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				183
Сметная заработная плата -			Тенге				183625
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				19824
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				19824
Сметная прибыль -			Тенге				1586
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				21410
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1246286
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				323
Сметная заработная плата -			Тенге				328589

РАЗДЕЛ 3.Ремонт подъездов

1	2	3	4	5	6	7	8
55	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	612,0000		132,97	81375
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=747)	чел-ч	0,178	108,936	747,00	81375
		Итого оплата труда:				132,97	81375
		Накладные расходы	%	72		95,74	58590
		Сметная прибыль	%	8		18,30	11197
		Сметная стоимость:				247,00	151163
56	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	880,0000		191,98	168942
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=747)	чел-ч	0,257	226,16	747,00	168942
		Итого оплата труда:				191,98	168942
		Накладные расходы	%	72		138,22	121638
		Сметная прибыль	%	8		26,42	23246
		Сметная стоимость:				356,62	313826
57	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	49,2000		3126,55	153826
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=928)	чел-ч	1,112	54,715	928,00	50776
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	3,291	985,32	3243
		Итого оплата труда:				1097,95	54019
57. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	1,535	1878,00	2883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	1,535	893,00	1371
57. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	9,653	16,00	154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,756	2443,00	4291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,756	1066,00	1872
57. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	14,873	18,00	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				154,39	7596
57. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	45,264	1364,00	61740
57. 8	2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	301,104	26,00	7829
57. 9	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	34,932	115,00	4017

1	2	3	4	5	6	7	8
57.10	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	105,288	86,00	9055
57.11	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	393,6	10,00	3936
57.12	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	3,47	170,724	52,00	8878
		Итого материалов:				1940,13	95454
		Накладные расходы	%	90		988,15	48617
		Сметная прибыль	%	8		329,18	16195
		Сметная стоимость:				4443,88	218639
58	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	49,2000		18229,00	896867
		Сметная прибыль	%	8		1458,32	71749
		Сметная стоимость:				19687,32	968616
59	1115-0203-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	555,2930		2135,34	1185739
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1108)	чел-ч	1,4	777,41	1108,00	861371
59.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0689	38,26	893,00	34166
		Итого оплата труда:				1612,73	895536
59.3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,059	32,762	1071,00	35088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,059	32,762	893,00	29256
59.4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0099	5,497	1878,00	10324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	5,497	893,00	4909
		Итого эксплуатация машин:				81,78	45413
59.5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	13,882	19516,00	270927
59.6	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,333176	21816,00	7269
59.7	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,033318	15043,00	501
59.8	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,666352	389,00	259
		Итого материалов:				502,36	278956
		Накладные расходы	%	80		1290,18	716429

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		274,04	152173
		Сметная стоимость:				3699,56	2054342
60	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.14 Кзтр=1,25	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню. Декоративная обработка поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью), применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м2 оштукатуриваемой поверхности	1492,0000		2454,79	3662546
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1108)	чел-ч	1,788	2666,95	1108,00	2954981
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	35,808	893,00	31977
		Итого оплата труда:				2001,98	2986957
60. 3	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,055	82,06	64,00	5252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	35,808	1068,00	38243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	35,808	893,00	31977
		Итого эксплуатация машин:				29,15	43495
60. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	32,824	19516,00	640593
60. 6	2102-0402-1001 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	0,007	10,444	759,00	7927
60. 7	2113-0703-1609 РСНБ РК 2015	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035	0,5222	28733,00	15004
60. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0122	18,202	30,00	546
		Итого материалов:				445,09	664071
		Накладные расходы	%	80		1601,59	2389566
		Сметная прибыль	%	8		324,51	484169
		Сметная стоимость:				4380,89	6536281
61	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	950,0000		398,08	378175
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=963)	чел-ч	0,231	219,45	963,00	211330
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,045	1050,27	1098
		Итого оплата труда:				223,61	212428

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,095	1878,00	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,095	893,00	85
61. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,95	2443,00	2321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,95	1066,00	1013
		Итого эксплуатация машин:				2,63	2499
61. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	2,945	90,00	265
61. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	7,98	172,00	1373
61. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,5985	264081,00	158052
61. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	47,5	98,00	4655
		Итого материалов:				172,99	164345
		Накладные расходы	%	80		178,89	169942
		Сметная прибыль	%	8		46,16	43849
		Сметная стоимость:				623,12	591966
62	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	542,0000		701,84	380398
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980)	чел-ч	0,468	253,656	980,00	248583
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,6504	1051,58	684
		Итого оплата труда:				459,90	249267
62. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0542	1878,00	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0542	893,00	48
62. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,5962	2443,00	1457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,5962	1066,00	636
		Итого эксплуатация машин:				2,88	1558
62. 5	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,013008	4209,00	55
62. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	1,68	90,00	151
62. 7	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4,553	172,00	783
62. 8	2204-0101-9902 РСНБ РК 2015	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,04065	733408,00	29813

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 9	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	61,246	424,00	25968
62.10	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	99,565	466,00	46397
62.11	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	276,42	98,00	27089
		Итого материалов:				240,33	130257
		Накладные расходы	%	80		367,92	199413
		Сметная прибыль	%	8		85,58	46385
		Сметная стоимость:				1155,34	626197
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				6907868
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6907868
Материалы -			Тенге				1333084
Всего заработная плата -			Тенге				4648524
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				896867
		Накладные расходы -	Тенге				3704196
		Сметная прибыль -	Тенге				848965
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				11461029
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4386
		Сметная заработная плата -	Тенге				4648524
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11461029
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4386
		Сметная заработная плата -	Тенге				4648524
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНОМУ АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				20488956
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				7853698
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				750786
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				305450
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				11884472
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
Накладные расходы			Тенге				6794752
ИТОГО:			Тенге				27283708
Сметная прибыль			Тенге				2182697
ИТОГО по АКТУ:			Тенге				29466405
		Непредвиденные затраты подрядчика	**2%**				**589328**
		Итого					**30055733**
		Стоимость ПСД					**360669**
		Стоимость экспертизы ПСД					**57632**
		Услуги инженера (заказчика), технологического сопровождения	**3,24%**				**973806**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Авторский надзор	**1,12%**				**336624**
		Итого					**31784464**
		Налог на добавленную стоимость	**12%**				**3814136**
		Стоитость всего:					**35598600**

КСК "Азамат-Жайлау"

Состав комиссии:

1 Пермякова Н.И кв.63

2 Тажибаева К.С кв.24

3 Мершева Н.Ю кв 52

4 Головина Т.Г. кв 78

5 Дуйсенов Э.А

6 Шамшкова Ю кв 45

7 Борисова З.В. кв 34

Подрядчик:

ТОО "Тараз Эгида Строй"

Технадзор

КГУ "Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз"

Ералиев Г.