Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №7

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2023 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Талас Курылыс"**

Договор: **Договор подряда (контракт) №15 от 13.05.2022 г., доп. Согл.№1 от 10.06.2022 г.**

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 5-ТИ ЭТАЖНЫХ 40-КА КВАРТИРНЫХ И ДВУХ 5-ТИ ЭТАЖНЫХ 20-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ УЗЫНАГАШ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ И БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА).**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 5-ТИ ЭТАЖНЫХ 40-КА КВАРТИРНЫХ И ДВУХ 5-ТИ ЭТАЖНЫХ 20-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ УЗЫНАГАШ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ И БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА).	1 496 137 739,12	651 522 354,51	581 716 387,96	69 805 966,55		163 069 268,25	145 597 560,94	17 471 707,31	
2	Удержание аванса 30%	414 836 346,10	161 451 730,72				14 915 804,84			
3	Удержание 5% (гарантия	74 806 886,96	32 576 117,73				8 153 463,41			
4	Всего к оплате	1 006 494 506,06	457 494 506,06				140 000 000,00			
5	В том числе НДС	107 838 697,08	49 017 268,51				15 000 000,00			

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"**

Руководитель: _____ Акегулов М. Н.

Подрядчик: **ТОО "Талас-Курылыс"**

Директор: _____ Нурмашев Е. Т.

Технический надзор ТОО "Нурэлем Курылыс"

Зам. директора _____ Кокоев А.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Талас Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 5-ТИ ЭТАЖНЫХ 40-КА КВАРТИРНЫХ И ДВУХ 5-ТИ ЭТАЖНЫХ 20-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ УЗЫНАГАШ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ И БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА).**

(наименование, адрес)

Объект : **5-ТИ ЭТАЖНЫЙ 40-КА КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ - ПЯТНО "1"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **13.05.2022 г., доп. Согл.№1 от 10.06.2022 г.**

Акт выполненных работ №7-1

за июль месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
		План на отметке 0.000										
		Лестничная клетка										
		Тип 1										
1	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**75,72**		**5123,16**	**156,03**	**387926**	**11814**	**278017**	**97408**	**524161**
		НР - 94%; СП - 8%				**1295,49**	**73,05**	**98095**	**5531**		**38827**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (керамогранит)**	**м2 поверхности облицовки**	**26,48**		**3877,16**	**40,01**	**102667**	**1059**	**54152**	**38396**	**152349**
		НР - 80%; СП - 8%				**1792,15**	**20,37**	**47456**	**539**		**11285**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**111,6**		**1577,97**	**14,58**	**176101**	**1627**	**136793**	**35997**	**229066**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	37681	614		16968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тамбур лестничный,холл,коридор									
		.....									
		Тип 1									
4	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	75,94	5123,16	156,03	389053	11849	278824	97691	525684
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	98380	5547		38940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	$м^2$	96,26	1577,97	14,58	151895	1403	117991	31049	197579
		НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	32501	529		14636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип II									
6	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77)**	м2 покрытия	388,3	3279,06	25,36	1273259	9847	1071619	184994	1574913
		НР - 94%; СП - 8%			493,93	12,90	191793	5009		116660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	444,66	363,53	2,63	161647	1169	114149	44093	222199
		НР - 94%; СП - 8%			104,19	1,30	46329	578		16459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	32,46018	938,26	4,12	30456	134	7660	18183	52531
		НР - 80%; СП - 8%			698,16	2,06	22662	67		3891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип III									
9	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	31,7	3776,44	90,31	119713	2863	66092	48957	182163
		НР - 94%; СП - 8%			1601,21	41,74	50758	1323		13494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Венткамера									
		Тип IV									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	11,1	3776,44	90,31	41918	1002	23143	17143	63785
		НР - 94%; СП - 8%			1601,21	41,74	17773	463		4725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балконы									
		Тип IX									
11	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	29,04	3776,44	90,31	109668	2622	60547	44849	166878
		НР - 94%; СП - 8%			1601,21	41,74	46499	1212		12361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	96	403,11	1,97	38699	189	2215	34205	78737
		НР - 94%; СП - 8%			378,07	0,98	36295	94		5832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	233-202-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	6,912	1797,00	–	12421	–	12421	–	13415
		СП - 8%			–	–	–	–		994	
				П2 План типового этажа							
		Тип VI									
14	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	179,6	5123,16	156,03	920120	28023	659427	231042	1243255
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	232670	13120		92093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	183,2	1577,97	14,58	289084	2671	224557	59091	376029
		НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	61856	1008		27854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип VII									
16	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77)**	м2 покрытия	1663,2	3279,06	25,36	5453733	42178	4590051	792382	6745804
		НР - 94%; СП - 8%			493,93	12,90	821504	21455		499689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	1778,7	363,53	2,63	646611	4678	456610	176377	888827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			104,19	1,30	185323	2312		65839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	129,8451	938,26	4,12	121828	534	30641	72736	210129
		НР - 80%; СП - 8%			698,16	2,06	90653	267		15565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип VIII									
19	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	126,8	3776,44	90,31	478853	11452	264368	195826	728654
		НР - 94%; СП - 8%			1601,21	41,74	203033	5293		53974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип IX									
20	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	116,16	3776,44	90,31	438671	10491	242183	179394	667511
		НР - 94%; СП - 8%			1601,21	41,74	185997	4849		49445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	256	403,11	1,97	103196	504	5906	91215	209963
		НР - 94%; СП - 8%			378,07	0,98	96786	251		15553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	233-202-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	18,432	1797,00	–	33122	–	33122	–	35772
		СП - 8%			–	–	–	–		2650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15089403				
		РАЗДЕЛ 2.Двери									
		Блоки дверные металлические									
		.....									
		Дверной блок ДГМ 21-10									
23	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	84	3459,11	54,74	290565	4598	46844	166413	493536
		НР - 69%; СП - 8%			2846,70	24,47	239123	2055		36558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	84	40727,00	–	3421068	–	3421068	–	3694753
		СП - 8%			–	–	–	–		273685	
		Дверной блок ДО 21-13,5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	11,34	3151,76	57,77	35741	656	5053	20926	61200
		НР - 69%; СП - 8%			2648,31	26,06	30032	296		4533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	223-207-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные , двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	11,34	36431,00	–	413128	–	413128	–	446178
		СП - 8%			–	–	–	–		33050	
		Дверной блок ДМ 21-10									
27	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	4,2	3459,11	54,74	14528	230	2342	8321	24677
		НР - 69%; СП - 8%			2846,70	24,47	11956	103		1828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные , однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	4,2	27695,00	–	116319	–	116319	–	125625
		СП - 8%			–	–	–	–		9306	
		Дверной блок ДМ 21-10(с жалюзийной решеткой)									
29	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	4,2	3459,11	54,74	14528	230	2342	8321	24677
		НР - 69%; СП - 8%			2846,70	24,47	11956	103		1828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	223-207-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	4,2	58149,00	–	244226	–	244226	–	263764
		СП - 8%			–	–	–	–		19538	
		Дверной блок ДМ 14-9									
31	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,26	3459,11	54,74	4358	69	702	2496	7403
		НР - 69%; СП - 8%			2846,70	24,47	3587	31		548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные , однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,26	27695,00	–	34896	–	34896	–	37688
		СП - 8%			–	–	–	–		2792	
		Дверной блок ДМ 10-19,5									
33	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,95	3459,11	54,74	6745	107	1087	3863	11457
		НР - 69%; СП - 8%			2846,70	24,47	5551	48		849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные , однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,95	27695,00	–	54005	–	54005	–	58325
		СП - 8%			–	–	–	–		4320	
		Блоки дверные деревянные									
		Дверные блоки ДГ 21-9									
35	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	175,77	1980,68	91,09	348144	16011	89562	224963	618956
		НР - 90%; СП - 8%			1380,05	42,03	242571	7388		45849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	175,77	5812,00	–	1021575	–	1021575	–	1103301
		СП - 8%			–	–	–	–		81726	
37	223-502-0201 РСНБ РК 2015 KV=2 ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	186	520,00	–	96720	–	96720	–	104458
		СП - 8%			–	–	–	–		7738	
38	223-502-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	93	3481,00	–	323733	–	323733	–	349632
		СП - 8%			–	–	–	–		25899	
39	223-503-0101 РСНБ РК 2015	**Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	м	967,2	312,00	–	301766	–	301766	–	325907
		СП - 8%			–	–	–	–		24141	
		Дверные блоки ДГ 21-8									
40	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	100,8	1980,68	91,09	199653	9182	51362	129011	354957
		НР - 90%; СП - 8%			1380,05	42,03	139109	4237		26293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	100,8	7622,00	–	768298	–	768298	–	829762
		СП - 8%			–	–	–	–		61464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	223-502-0201 РСНБ РК 2015 KV=2 ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	120	520,00	--	62400	--	62400	--	67392
		СП - 8%			--	--	--	--		4992	
43	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	60	3481,00	--	208860	--	208860	--	225569
		СП - 8%			--	--	--	--		16709	
44	223-503-0101 РСНБ РК 2015	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	306	312,00	--	95472	--	95472	--	103110
		СП - 8%			--	--	--	--		7638	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9332326				
		РАЗДЕЛ 3.Окна									
		Блоки оконные металлопластиковые									
		Доски подоконные металлопластиковые									
		Доска подоконная ПД-1, размеры 2300х250 мм -20 шт.									
45	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	46	1303,55	5,95	59963	274	46413	12072	77798
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			288,61	2,99	13276	138		5763	
46	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	46	1282,00	--	58972	--	58972	--	63690
		СП - 8%			--	--	--	--		4718	
		Доска подоконная ПД-2, размеры 1600х250 мм -58 шт.									
47	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	92,8	1303,55	5,95	120969	552	93634	24354	156949
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			288,61	2,99	26783	277		11626	
48	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	92,8	1282,00	--	118970	--	118970	--	128488
		СП - 8%			--	--	--	--		9518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Доска подоконная ПД-3, размеры 1700х250 мм -10 шт.									
49	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	17	1303,55	5,95	22160	101	17153	4461	28751
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	4906	51		2130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	223-501-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	17	1282,00	–	21794	–	21794	–	23538
		СП - 8%			–	–	–	–		1744	
		Доска подоконная ПД-4, размеры 1500х250 мм -10 шт.									
51	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	15	1303,55	5,95	19553	89	15135	3937	25369
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	4329	45		1879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	223-501-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ ~~профилей не ламинированные~~ шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	15	1282,00	–	19230	–	19230	–	20768
		СП - 8%			–	–	–	–		1538	
		Доска подоконная ПД-5, размеры 750х250 мм -20 шт.									
53	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	15	1303,55	5,95	19553	89	15135	3937	25369
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	4329	45		1879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	223-501-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	15	1282,00	–	19230	–	19230	–	20768
		СП - 8%			–	–	–	–		1538	
		Доска подоконная ПД-6, размеры 1350х250 мм -20 шт.									
55	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	27	1303,55	5,95	35196	161	27243	7086	45664
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	7792	81		3383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	223-501-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	27	1282,00	–	34614	–	34614	–	37383
		СП - 8%			–	–	–	–		2769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Доска подоконная ПД-7, размеры 750х250 мм -16 шт.									
57	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	12	1303,55	5,95	15643	72	12108	3149	20296
		НР - 90%; СП - 8%			288,61	2,99	3463	36		1503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	223-501-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	12	1282,00	–	15384	–	15384	–	16615
		СП - 8%			–	–	–	–		1231	
		Отливы									
		Слив из оцинкованной стали , L-2250 мм -20 шт.									
59	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	45	1589,59	6,12	71532	276	46263	20044	98902
		НР - 80%; СП - 8%			555,39	1,39	24993	63		7326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Слив из оцинкованной стали , L-1550 мм - 58 шт.									
60	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	89,9	1589,59	6,12	142904	550	92424	40044	197583
		НР - 80%; СП - 8%			555,39	1,39	49930	125		14636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Слив из оцинкованной стали , L-1650 мм - 10 шт.									
61	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	16,5	1589,59	6,12	26228	101	16963	7349	36264
		НР - 80%; СП - 8%			555,39	1,39	9164	23		2686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Слив из оцинкованной стали , L-1550 мм - 10 шт.									
62	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	15,5	1589,59	6,12	24639	95	15935	6904	34066
		НР - 80%; СП - 8%			555,39	1,39	8609	22		2523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Слив из оцинкованной стали , L-750 мм - (20+16) шт.									
63	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	27	1589,59	6,12	42919	166	27757	12026	59341
		НР - 80%; СП - 8%			555,39	1,39	14996	38		4396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Слив из оцинкованной стали , L-1350 мм - 20 шт.									
64	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	27	1589,59	6,12	42919	166	27757	12026	59341
		НР - 80%; СП - 8%			555,39	1,39	14996	38		4396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1176943				
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		План техподполья на отметке на отм.-2.600									
		Потолок и ригели									
65	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	536,13	360,27	3,21	193152	1721	70228	97649	314065
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	121203	858		23264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены, перегородки,колонны,региля									
66	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	612,94	324,94	2,88	199169	1766	73234	100042	323147
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	124169	883		23937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		План 1-го этажа на отметке на отм. 0.000									
		Потолок и ригели									
67	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	652,95	360,27	3,21	235238	2096	85530	118926	382497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	147612	1045		28333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены, перегородки,колонны,региля									
68	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	449,86	1020,89	8,30	459258	3734	79014	302263	822442
		НР - 80%; СП - 8%			836,95	2,93	376510	1318		60922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	199,57	3877,16	40,01	773765	7985	408121	289380	1148196
		НР - 80%; СП - 8%			1792,15	20,37	357659	4065		85052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	454,46	697,18	3,54	316840	1608	97905	174298	530429
		НР - 80%; СП - 8%			478,21	1,20	217327	545		39291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1128,92	324,94	2,88	366831	3252	134882	184258	595176
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	228697	1626		44087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		План типового этажа									
		.....									
		Потолок и ригели									
72	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	2317,28	360,27	3,21	834846	7439	303540	422060	1357459
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	523867	3708		100553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены, перегородки,колонны,региля									
73	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1670,58	1020,89	8,30	1705478	13866	293420	1122469	3054183
		НР - 80%; СП - 8%			836,95	2,93	1398192	4895		226236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	562,13	3877,16	40,01	2179468	22491	1149556	815097	3234131
		НР - 80%; СП - 8%			1792,15	20,37	1007421	11451		239565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1817,86	697,18	3,54	1267376	6435	391622	697200	2121742
		НР - 80%; СП - 8%			478,21	1,20	869319	2181		157166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	4726,08	324,94	2,88	1535692	13612	564671	771372	2491629
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	957409	6806		184565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16375098				
		ИТОГО ПО пятну 1 :	**Тенге**								**41973770**
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**0,90%**			**377764**				**42351534**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,2 % x 0,9 = 1,08 %	**Тенге**	**1,08%**			**457397**				**42808930**
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2%**			**856179**				**43665109**
		Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,050051	**Тенге**								**45850591**
		НДС	**Тенге**	**12%**			**5502071**				**51352662**
		Итого по акту с коэф. Понижения К-0,95	**Тенге**								**48 785 029,34**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"**

Руководитель: _____ Акегулов М. Н.

Подрядчик: **ТОО "Талас-Курылыс"**

Директор: _____ Нурмашев Е. Т.

Технический надзор: ТОО "Нурэлем Курылыс"

Эксперт: _____ Опабеков А.Б.

Авторский надзор: ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ»

ГИП _____ Алимбаев К.М.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Талас Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 5-ТИ ЭТАЖНЫХ 40-КА КВАРТИРНЫХ И ДВУХ 5-ТИ ЭТАЖНЫХ 20-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ УЗЫНАГАШ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ И БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА).**

(наименование, адрес)

Объект : **5-ТИ ЭТАЖНЫЙ 40-КА КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ - ПЯТНО "2"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **13.05.2022 г., доп. Согл.№1 от 10.06.2022 г.**

Акт выполненных работ №7-2

за июль месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
		План на отметке 0.000										
		Лестничная клетка										
		Тип 1										
1	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	37,86		5123,16	156,03	193963	5908	139008	48704	262081
		НР - 94%, СП - 8%				1295,49	73,05	49047	2766		19413	
2	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (керамогранит)**	м2 поверхности облицовки	–		3877,16	40,01	–	–	–	–	–
						1792,15	20,37	–	–		–	
3	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	55,8		1577,97	14,58	88051	814	68397	17998	114533
		НР - 94%, СП - 8%				337,64	5,50	18840	307		8484	
		Тамбур лестничный,холл,коридор										
		.....										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 1									
4	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	37,97	5123,16	156,03	194526	5925	139411	48846	262841
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	49190	2774		19470	
5	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	48,13	1577,97	14,58	75948	702	58995	15524	98790
		НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	16251	265		7318	
		Тип II									
6	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77)	м2 покрытия	194,15	3279,06	25,36	636629	4924	535808	92497	787456
		НР - 94%; СП - 8%			493,93	12,90	95897	2505		58330	
7	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	222,33	363,53	2,63	80824	585	57074	22046	111100
		НР - 94%; СП - 8%			104,19	1,30	23165	289		8230	
8	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	16,23009	938,26	4,12	15228	66	3831	9092	26265
		НР - 80%; СП - 8%			698,16	2,06	11331	33		1946	
		Тип III									
9	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15,85	3776,44	90,31	59857	1432	33046	24478	91082
		НР - 94%; СП - 8%			1601,21	41,74	25379	662		6747	
		Венткамера									
		Тип IV									
10	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,1	3776,44	90,31	41918	1002	23143	17143	63785
		НР - 94%; СП - 8%			1601,21	41,74	17773	463		4725	
		Балконы									
		Тип IX									
11	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,52	3776,44	90,31	54834	1311	30273	22424	83439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			1601,21	41,74	23250	606		6181	
12	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	96	403,11	1,97	38699	189	2215	34205	78737
		НР - 94%; СП - 8%			378,07	0,98	36295	94		5832	
13	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	6,912	1797,00	--	12421	--	12421	--	13415
		СП - 8%			--	--	--	--		994	
		План типового этажа									
		Тип VI									
14	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	89,8	5123,16	156,03	460060	14012	329713	115521	621628
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	116335	6560		46046	
15	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	91,6	1577,97	14,58	144542	1336	112278	29546	188015
		НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	30928	504		13927	
		Тип VII									
16	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77)	м2 покрытия	831,6	3279,06	25,36	2726866	21090	2295024	396191	3372902
		НР - 94%; СП - 8%			493,93	12,90	410752	10728		249845	
17	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	889,35	363,53	2,63	323305	2339	228305	88188	444413
		НР - 94%; СП - 8%			104,19	1,30	92661	1156		32920	
18	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	64,92255	938,26	4,12	60914	268	15320	36368	105065
		НР - 80%; СП - 8%			698,16	2,06	45326	134		7783	
		Тип VIII									
19	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	63,4	3776,44	90,31	239426	5725	132184	97913	364326
		НР - 94%; СП - 8%			1601,21	41,74	101517	2646		26987	
		Тип IX(Балконы)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	58,08	3776,44	90,31	219336	5245	121093	89697	333756
		НР - 94%; СП - 8%			1601,21	41,74	92998	2424		24723	
21	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	128	403,11	1,97	51598	252	2953	45607	104982
		НР - 94%; СП - 8%			378,07	0,98	48393	125		7776	
22	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	9,216	1797,00	–	16561	–	16561	–	17886
		СП - 8%			–	–	–	–		1325	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7546496				
		РАЗДЕЛ 2.Двери									
		Блоки дверные металлические									
		Дверной блок ДГМ 21-10									
23	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	42	3459,11	54,74	145283	2299	23423	83207	246769
		НР - 69%; СП - 8%			2846,70	24,47	119561	1028		18279	
24	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	42	40727,00	–	1710534	–	1710534	–	1847377
		СП - 8%			–	–	–	–		136843	
		Дверной блок ДО 21-13,5									
25	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,67	3151,76	57,77	17870	328	2526	10463	30600
		НР - 69%; СП - 8%			2648,31	26,06	15016	148		2267	
26	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные , двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,67	36431,00	–	206564	–	206564	–	223089
		СП - 8%			–	–	–	–		16525	
		Дверной блок ДМ 21-10									
27	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	3459,11	54,74	7264	115	1171	4160	12338
		НР - 69%; СП - 8%			2846,70	24,47	5978	51		914	
28	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные , однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	27695,00	–	58160	–	58160	–	62813
		СП - 8%			–	–	–	–		4653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дверной блок ДМ 21-10(с жалюзийной решеткой)									
29	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	3459,11	54,74	14528	230	2342	8321	24677
		НР - 69%, СП - 8%			2846,70	24,47	11956	103		1828	
30	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,2	58149,00	–	244226	–	244226	–	263764
		СП - 8%			–	–	–	–		19538	
		Дверной блок ДМ 16-9									
31	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,44	3459,11	54,74	4981	79	803	2853	8461
		НР - 69%, СП - 8%			2846,70	24,47	4099	35		627	
32	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные , однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,44	27695,00	–	39881	–	39881	–	43071
		СП - 8%			–	–	–	–		3190	
		Блоки дверные деревянные									
		Дверные блоки ДГ 21-9									
33	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	92,61	1980,68	91,09	183431	8435	47190	118529	326117
		НР - 90%, СП - 8%			1380,05	42,03	127806	3892		24157	
34	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	92,61	5812,00	–	538249	–	538249	–	581309
		СП - 8%			–	–	–	–		43060	
35	223-502-0201 РСНБ РК 2015 KV=2 ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	98	520,00	–	50960	–	50960	–	55037
		СП - 8%			–	–	–	–		4077	
36	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	49	3481,00	–	170569	–	170569	–	184215
		СП - 8%			–	–	–	–		13646	
37	223-503-0101 РСНБ РК 2015	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	509,6	312,00	–	158995	–	158995	–	171715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		12720	
		Дверные блоки ДГ 21-8									
38	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	50,4	1980,68	91,09	99826	4591	25680	64506	177478
		НР - 90%; СП - 8%			1380,05	42,03	69555	2118		13147	
39	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	50,4	7622,00	–	384149	–	384149	–	414881
		СП - 8%			–	–	–	–		30732	
40	223-502-0201 РСНБ РК 2015 KV=2 ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	60	520,00	–	31200	–	31200	–	33696
		СП - 8%			–	–	–	–		2496	
41	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	30	3481,00	–	104430	–	104430	–	112784
		СП - 8%			–	–	–	–		8354	
42	223-503-0101 РСНБ РК 2015	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	153	312,00	–	47736	–	47736	–	51555
		СП - 8%			–	–	–	–		3819	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4871747				
		РАЗДЕЛ 3.Окна									
		Отливы									
		Слив из оцинкованной стали , L-2250 мм -10 шт.									
43	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	22,5	2191,24	6,12	49303	137	36670	10022	64071
		НР - 80%; СП - 8%			555,39	1,39	12496	31		4746	
		Слив из оцинкованной стали , L-1550 мм - 29 шт.									
44	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	35,65	2191,24	6,12	78118	219	58099	15879	101517
		НР - 80%; СП - 8%			555,39	1,39	19800	50		7520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Слив из оцинкованной стали , L-1650 мм - 10 шт.									
45	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	16,5	2191,24	6,12	36155	101	26890	7349	46985
		НР - 80%; СП - 8%			555,39	1,39	9164	23		3480	
		Слив из оцинкованной стали , L-1550 мм - 4 шт.									
46	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	6,2	2191,24	6,12	13586	38	10105	2762	17655
		НР - 80%; СП - 8%			555,39	1,39	3443	9		1308	
		Слив из оцинкованной стали , L-750 мм - (10+9) шт.									
47	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	14,25	2191,24	6,12	31225	87	23224	6347	40578
		НР - 80%; СП - 8%			555,39	1,39	7914	20		3006	
		Слив из оцинкованной стали , L-1350 мм - 10 шт.									
48	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	13,5	2191,24	6,12	29582	83	22001	6013	38443
		НР - 80%; СП - 8%			555,39	1,39	7498	19		2848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				309249				
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		План техподполья на отметке на отм.-2.600									
		Потолок и ригели									
49	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	267,56	360,27	3,21	96394	859	35048	48732	156736
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	60487	428		11610	
		Стены, перегородки,колонны,региля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	306,47	324,94	2,88	99584	882	36617	50021	161573
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	62085	441		11968	
		План 1-го этажа на отметке на отм. 0.000									
		Потолок и ригели									
51	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	326,47	360,27	3,21	117617	1048	42764	59462	191245
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	73805	522		14166	
		Стены, перегородки,колонны									
52	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	99,78	3877,16	40,01	386863	3993	204049	144683	574069
		НР - 80%; СП - 8%			1792,15	20,37	178821	2033		42524	
53	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	227,23	697,18	3,54	158420	805	48951	87149	265215
		НР - 80%; СП - 8%			478,21	1,20	108664	273		19646	
54	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	559,46	324,94	2,88	181791	1612	66844	91313	294952
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	113335	806		21848	
		План типового этажа									
		Потолок и ригели									
55	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1158,6	360,27	3,21	417409	3719	151765	211023	678706
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	261925	1854		50275	
		Стены, перегородки,колонны,региля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	281,06	3877,16	40,01	1089715	11245	574768	407541	1617037
		НР - 80%; СП - 8%			1792,15	20,37	503702	5725		119780	
57	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	908,92	697,18	3,54	633681	3218	195808	348596	1060859
		НР - 80%; СП - 8%			478,21	1,20	434655	1091		78582	
58	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2362,92	324,94	2,88	767807	6806	282321	385666	1245751
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	478680	3403		92278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6246144				
		ИТОГО ПО пятну 2 :	**Тенге**								**18973636**
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**0,90%**			**170763**				**19144399**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,2 % х 0,9 = 1,08 %	**Тенге**	**1,08%**			**206760**				**19351158**
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2%**			**387023**				**19738181**
		Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,050051	**Тенге**								**20726097**
		НДС	**Тенге**	**12%**			**2487132**				**23213229**
		Итого по акту с коэф. Понижения К-0,95	**Тенге**								**22 052 567,33**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"**

Руководитель: _____ Акегулов М. Н.

Подрядчик: **ТОО "Талас-Курылыс"**

Директор: _____ Нурмашев Е. Т.

Технический надзор: ТОО "Нурэлем Курылыс"

Эксперт: _____ Опабеков А.Б.

Авторский надзор: ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ»

ГИП _____ Алимбаев К.М.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Талас Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 5-ТИ ЭТАЖНЫХ 40-КА КВАРТИРНЫХ И ДВУХ 5-ТИ ЭТАЖНЫХ 20-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ УЗЫНАГАШ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ И БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА).**

(наименование, адрес)

Объект : **5-ТИ ЭТАЖНЫЙ 40-ка КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ - ПЯТНО "3"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **13.05.2022 г., доп. Согл.№1 от 10.06.2022 г.**

Акт выполненных работ №7-3

за июль месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
		План на отметке 0.000										
		Лестничная клетка										
		Тип 1										
1	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	75,72		5123,16	156,03	387926	11814	278017	97408	524161
		НР - 94%, СП - 8%				1295,49	73,05	98095	5531		38827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (керамогранит)**	м2 поверхности облицовки	26,48		3877,16	40,01	102667	1059	54152	38396	152349
		НР - 80%, СП - 8%				1792,15	20,37	47456	539		11285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	111,6	1577,97	14,58	176101	1627	136793	35997	229066
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			337,64	5,50	37681	614		16968	
		Тамбур лестничный,холл,коридор									
		Тип 1									
4	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	75,94	5123,16	156,03	389053	11849	278824	97691	525684
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1295,49	73,05	98380	5547		38940	
5	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	96,26	1577,97	14,58	151895	1403	117991	31049	197579
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			337,64	5,50	32501	529		14636	
		Тип II									
6	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77)	м2 покрытия	388,3	3279,06	25,36	1273259	9847	1071619	184994	1574913
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			493,93	12,90	191793	5009		116660	
7	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	444,66	363,53	2,63	161647	1169	114149	44093	222199
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			104,19	1,30	46329	578		16459	
8	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	32,46018	938,26	4,12	30456	134	7660	18183	52531
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			698,16	2,06	22662	67		3891	
		Тип III									
9	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	31,7	3776,44	90,31	119713	2863	66092	48957	182163
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1601,21	41,74	50758	1323		13494	
		Венткамера									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип IV									
10	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	11,1	3776,44	90,31	41918	1002	23143	17143	63785
		НР - 94%; СП - 8%			1601,21	41,74	17773	463		4725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балконы									
		Тип IX									
11	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	29,04	3776,44	90,31	109668	2622	60547	44849	166878
		НР - 94%; СП - 8%			1601,21	41,74	46499	1212		12361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	96	403,11	1,97	38699	189	2215	34205	78737
		НР - 94%; СП - 8%			378,07	0,98	36295	94		5832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	233-202-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	6,912	1797,00	–	12421	–	12421	–	13415
		СП - 8%			–	–	–	–		994	
				П2 План типового этажа							
		Тип VI									
14	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	179,6	5123,16	156,03	920120	28023	659427	231042	1243255
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	232670	13120		92093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	183,2	1577,97	14,58	289084	2671	224557	59091	376029
		НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	61856	1008		27854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип VII									
16	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77)**	м2 покрытия	1663,2	3279,06	25,36	5453733	42178	4590051	792382	6745804
		НР - 94%; СП - 8%			493,93	12,90	821504	21455		499689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	1778,7	363,53	2,63	646611	4678	456610	176377	888827
		НР - 94%; СП - 8%			104,19	1,30	185323	2312		65839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	129,8451	938,26	4,12	121828	534	30641	72736	210129
		НР - 80%; СП - 8%			698,16	2,06	90653	267		15565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип VIII									
19	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	126,8	3776,44	90,31	478853	11452	264368	195826	728654
		НР - 94%; СП - 8%			1601,21	41,74	203033	5293		53974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип IX									
20	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	116,16	3776,44	90,31	438671	10491	242183	179394	667511
		НР - 94%; СП - 8%			1601,21	41,74	185997	4849		49445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	256	403,11	1,97	103196	504	5906	91215	209963
		НР - 94%; СП - 8%			378,07	0,98	96786	251		15553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	233-202-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	18,432	1797,00	–	33122	–	33122	–	35772
		СП - 8%			–	–	–	–		2650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11480641**	**146109**	**8730488**	**2491028**	**15089404**
							2604044	**70061**	**–**	**1117734**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11480641**				
	Материалы		Тенге				**8684944**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2674105**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**45543**				
		Накладные расходы	Тенге				**2491028**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1117734**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15089403**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1928**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2674105**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**15089403**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1928**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2674105**			

РАЗДЕЛ 2.Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блоки дверные металлические									
		Дверной блок ДГМ 21-10									
23	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	84	3459,11	54,74	290565	4598	46844	166413	493536
		НР - 69%, СП - 8%			2846,70	24,47	239123	2055		36558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	84	40727,00	–	3421068	–	3421068	–	3694753
		СП - 8%			–	–	–	–		273685	
		Дверной блок ДО 21-13,5									
25	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	11,34	3151,76	57,77	35741	656	5053	20926	61200
		НР - 69%, СП - 8%			2648,31	26,06	30032	296		4533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные , двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11,34	36431,00	–	413128	–	413128	–	446178
		СП - 8%			–	–	–	–		33050	
		Дверной блок ДМ 21-10									
27	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	3459,11	54,74	14528	230	2342	8321	24677
		НР - 69%, СП - 8%			2846,70	24,47	11956	103		1828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные , однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	27695,00	–	116319	–	116319	–	125625
		СП - 8%			–	–	–	–		9306	
		Дверной блок ДМ 21-10(с жалюзийной решеткой)									
29	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	3459,11	54,74	14528	230	2342	8321	24677
		НР - 69%, СП - 8%			2846,70	24,47	11956	103		1828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,2	58149,00	–	244226	–	244226	–	263764
		СП - 8%			–	–	–	–		19538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дверной блок ДМ 14-9									
31	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,26	3459,11	54,74	4358	69	702	2496	7403
		НР - 69%; СП - 8%			2846,70	24,47	3587	31		548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные , однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,26	27695,00	–	34896	–	34896	–	37688
		СП - 8%			–	–	–	–		2792	
		Дверной блок ДМ 10-19,5									
33	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,95	3459,11	54,74	6745	107	1087	3863	11457
		НР - 69%; СП - 8%			2846,70	24,47	5551	48		849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные , однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,95	27695,00	–	54005	–	54005	–	58325
		СП - 8%			–	–	–	–		4320	
		Блоки дверные деревянные									
		Дверные блоки ДГ 21-9									
35	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	175,77	1980,68	91,09	348144	16011	89562	224963	618956
		НР - 90%; СП - 8%			1380,05	42,03	242571	7388		45849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	175,77	5812,00	–	1021575	–	1021575	–	1103301
		СП - 8%			–	–	–	–		81726	
37	223-502-0201 РСНБ РК 2015 KV=2 ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	186	520,00	–	96720	–	96720	–	104458
		СП - 8%			–	–	–	–		7738	
38	223-502-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	93	3481,00	–	323733	–	323733	–	349632
		СП - 8%			–	–	–	–		25899	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	223-503-0101 РСНБ РК 2015	**Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	м	967,2	312,00	–	301766	–	301766	–	325907
		СП - 8%			–	–	–	–		24141	
		Дверные блоки ДГ 21-8									
40	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	100,8	1980,68	91,09	199653	9182	51362	129011	354957
		НР - 90%; СП - 8%			1380,05	42,03	139109	4237		26293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	100,8	7622,00	–	768298	–	768298	–	829762
		СП - 8%			–	–	–	–		61464	
42	223-502-0201 РСНБ РК 2015 KV=2 ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	120	520,00	–	62400	–	62400	–	67392
		СП - 8%			–	–	–	–		4992	
43	223-502-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	60	3481,00	–	208860	–	208860	–	225569
		СП - 8%			–	–	–	–		16709	
44	223-503-0101 РСНБ РК 2015	**Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	м	306	312,00	–	95472	–	95472	–	103110
		СП - 8%			–	–	–	–		7638	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9332326				
		РАЗДЕЛ 3.Окна									
		Отливы									
		Слив из оцинкованной стали , L-2250 мм -20 шт.									
45	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	45	1589,59	6,12	71532	276	46263	20044	98902
		НР - 80%; СП - 8%			555,39	1,39	24993	63		7326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Слив из оцинкованной стали , L-1550 мм - 58 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	89,9	1589,59	6,12	142904	550	92424	40044	197583
		НР - 80%; СП - 8%			555,39	1,39	49930	125		14636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Слив из оцинкованной стали , L-1650 мм - 10 шт.									
47	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	16,5	1589,59	6,12	26228	101	16963	7349	36264
		НР - 80%; СП - 8%			555,39	1,39	9164	23		2686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Слив из оцинкованной стали , L-1550 мм - 10 шт.									
48	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	15,5	1589,59	6,12	24639	95	15935	6904	34066
		НР - 80%; СП - 8%			555,39	1,39	8609	22		2523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Слив из оцинкованной стали , L-750 мм - (20+16) шт.									
49	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	27	1589,59	6,12	42919	166	27757	12026	59341
		НР - 80%; СП - 8%			555,39	1,39	14996	38		4396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Слив из оцинкованной стали , L-1350 мм - 20 шт.									
50	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	27	1589,59	6,12	42919	166	27757	12026	59341
		НР - 80%; СП - 8%			555,39	1,39	14996	38		4396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				485497				
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		План техподполья на отметке на отм.-2.600									
		Потолок и ригели									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	536,13	360,27	3,21	193152	1721	70228	97649	314065
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	121203	858		23264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены, перегородки,колонны,региля									
52	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	612,94	324,94	2,88	199169	1766	73234	100042	323147
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	124169	883		23937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		План 1-го этажа на отметке на отм. 0.000									
		Потолок и ригели									
53	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	652,95	360,27	3,21	235238	2096	85530	118926	382497
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	147612	1045		28333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены, перегородки,колонны,региля									
54	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	449,86	1020,89	8,30	459258	3734	79014	302263	822442
		НР - 80%; СП - 8%			836,95	2,93	376510	1318		60922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	199,57	3877,16	40,01	773765	7985	408121	289380	1148196
		НР - 80%; СП - 8%			1792,15	20,37	357659	4065		85052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	454,46	697,18	3,54	316840	1608	97905	174298	530429
		НР - 80%; СП - 8%			478,21	1,20	217327	545		39291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1128,92	324,94	2,88	366831	3252	134882	184258	595176
		НР - 80%, СП - 8%			202,58	1,44	228697	1626		44087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		План типового этажа									
		.....									
		Потолок и ригели									
58	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	2317,28	360,27	3,21	834846	7439	303540	422060	1357459
		НР - 80%, СП - 8%			226,07	1,60	523867	3708		100553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены, перегородки,колонны,региля									
59	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1670,58	1020,89	8,30	1705478	13866	293420	1122469	3054183
		НР - 80%, СП - 8%			836,95	2,93	1398192	4895		226236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	562,13	3877,16	40,01	2179468	22491	1149556	815097	3234131
		НР - 80%, СП - 8%			1792,15	20,37	1007421	11451		239565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1817,86	697,18	3,54	1267376	6435	391622	697200	2121742
		НР - 80%, СП - 8%			478,21	1,20	869319	2181		157166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	4726,08	324,94	2,88	1535692	13612	564671	771372	2491629
		НР - 80%, СП - 8%			202,58	1,44	957409	6806		184565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16375098				

РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Декоративная штукатурка									
63	1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады здания. Устройство выравнивающего штукатурно-клеевого слоя по капроновой сетке**	м2	1251,42	1274,87	4,26	1595398	5331	844671	597898	2368760
		НР - 80%; СП - 8%			595,64	1,58	745396	1977		175464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м2	1251,42	1330,27	5,61	1664726	7021	524544	909172	2779809
		НР - 80%; СП - 8%			905,50	2,64	1133161	3304		205912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ограждение балкона(ОГВ-1)(40шт) [лист 34]									
65	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка**	м ограждения	156	1081,26	101,81	168677	15882	12501	173792	369866
		НР - 118%; СП - 8%			899,32	44,79	140294	6987		27397	
66	222-503-0304 РСНБ РК 2015	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	156	14259,00	–	2224404	–	2224404	–	2402356
		СП - 8%			–	–	–	–		177952	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7920792				
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
		Перегородки из г/картона -1106,96м2(межкомнатные)									
67	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами(ГКЛ). Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1106,96	3538,14	31,43	3916579	34791	2219267	1509649	5860326
		НР - 90%; СП - 8%			1501,88	13,43	1662521	14866		434098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	234-101-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	м3	55,348	11293,00	–	625045	–	625045	–	675049
		СП - 8%			–	–	–	–		50004	
		обшивка г/картоном стен- 345,00м2									
69	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов(ГКЛ)**	м2 стен (за вычетом проемов)	345	2307,98	16,12	796253	5561	383488	368570	1258009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1180,30	6,72	407204	2318		93186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1107-0112-0302 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные толщиной 50 мм. Укладка между стойками каркаса(с/у,тамбура)	м2 площади прокладок	345	294,38	58,80	101561	20286	–	107759	226066
		НР - 118%; СП - 8%			235,58	29,12	81275	10046		16746	
71	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	35,535	11293,00	–	401297	–	401297	–	433401
		СП - 8%			–	–	–	–		32104	
		обшивка влагостойким г/картоном ГКЛВ(стен с/узлов-25,0м2;Вент.шахт-285,60 м2;стен тамбура-17,6 м2									
72	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычётом проемов)	328,2	2407,73	16,12	790217	5291	397552	350622	1232106
		НР - 90%; СП - 8%			1180,30	6,72	387374	2206		91267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1107-0112-0302 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные толщиной 50 мм. Укладка между стойками каркаса(с/у,тамбура)	м2 площади прокладок	42,6	294,38	58,80	12541	2505	–	13306	27915
		НР - 118%; СП - 8%			235,58	29,12	10036	1241		2068	
74	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	3,4814	11293,00	–	39315	–	39315	–	42460
		СП - 8%			–	–	–	–		3145	
		Ограждение лестничного марша ОГВ-1									
75	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	45,4	1081,26	101,81	49089	4622	3638	50578	107640
		НР - 118%; СП - 8%			899,32	44,79	40829	2033		7973	
76	222-503-0304 РСНБ РК 2015	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	45,4	14259,00	–	647359	–	647359	–	699148
		СП - 8%			–	–	–	–		51789	
		Ограждение лестничного марша ОГВ-2									
77	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка	м ограждения	3	1081,26	101,81	3244	305	241	3342	7113
		НР - 118%; СП - 8%			899,32	44,79	2698	134		527	
78	222-503-0304 РСНБ РК 2015	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	3	14259,00	–	42777	–	42777	–	46199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		3422	
		Входая группа ВГ-1;ВГ-2									
		Ограждение ОГ-1(2шт);ОГ-2									
79	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка**	м ограждения	15,2	1081,26	101,81	16435	1548	1217	16934	36038
		НР - 118%; СП - 8%			899,32	44,79	13670	681		2669	
80	222-503-0304 РСНБ РК 2015	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	15,2	14259,00	–	216737	–	216737	–	234076
		СП - 8%			–	–	–	–		17339	
		Ограждение пандуса ОГ-2									
81	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями из металлической трубы. Установка**	м ограждения	48	1081,26	101,81	51900	4887	3846	53474	113804
		НР - 118%; СП - 8%			899,32	44,79	43167	2150		8430	
82	222-503-0304 РСНБ РК 2015	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	48	14259,00	–	684432	–	684432	–	739187
		СП - 8%			–	–	–	–		54755	
		Зонты вентиляционных шахт(ВШ-1;7)									
83	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	кг изделия	90,03	91,38	3,54	8227	318	687	7138	16594
		НР - 98%; СП - 8%			80,22	0,68	7222	61		1229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	222-519-0301 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,09003	525394,00	–	47301	–	47301	–	51085
		СП - 8%			–	–	–	–		3784	
85	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,05518	91018,83	7846,05	5022	432	460	4983	10805
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	4130	92		800	
86	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	–	273545,00	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	132,19	929,48	23,45	122868	3100	9874	102280	243160
		НР - 92%; СП - 8%			831,33	9,69	109894	1281		18012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	214-105-0103 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	1,0641295	356123,00	–	378961	–	378961	–	409278
		СП - 8%			–	–	–	–		30317	
89	214-402-0102 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	м2	11,83	1187,00	–	14042	–	14042	–	15165
		СП - 8%			–	–	–	–		1123	
90	214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0006091	277157,00	–	169	–	169	–	183
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
91	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(фартук Ф-1) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	4,5585	3395,42	15,14	15478	69	9374	5570	22732
		НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	6035	20		1684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Приямок(Закладная деталь ЗД-1)									
92	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00985	91018,83	7846,05	897	78	82	889	1929
		НР - 118%; СП - 8%			74853,10	1675,81	737	17		143	
93	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00905	273545,00	–	2476	–	2476	–	2674
		СП - 8%			–	–	–	–		198	
94	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0008	277977,00	–	222	–	222	–	240
		СП - 8%			–	–	–	–		18	
		Решетка Р-1									
95	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная решетку(Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010). Устройство**	м3	0,16	20423,24	1168,03	3268	187	2835	267	3818
		НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	246	47		283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,01226	600784,34	10342,80	7366	127	6491	742	8756
		НР - 93%; СП - 8%			60996,60	4051,23	748	50		649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Вентрешетка Рвш-1 2500х300(38 шт)									
		.....									
		[лист 19]									
97	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,27208	70971,85	2885,53	19310	785	1256	12026	33843
		НР - 69%, СП - 8%			63469,20	588,01	17269	160		2507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	222-509-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	0,27208	764268,00	–	207942	–	207942	–	224577
		СП - 8%			–	–	–	–		16635	
99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	167,2	101,12	2,72	16907	455	7341	6324	25090
		НР - 69%, СП - 8%			54,49	0,33	9111	55		1859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м2	167,2	169,68	3,87	28370	647	17076	7422	38655
		НР - 69%, СП - 8%			63,68	0,65	10647	109		2863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Вентиляционное окно ОК-1(10шт)									
101	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	4,2	4000,48	205,06	16802	862	8196	7344	26078
		НР - 90%, СП - 8%			1843,74	99,22	7744	417		1932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	223-102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	4,2	30683,00	–	128869	–	128869	–	139178
		СП - 8%			–	–	–	–		10309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13012378				
		ИТОГО ПО пятну 3:	**Тенге**								**62215494**
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**0,90%**			**559939**				**62775433**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,2 % х 0,9 = 1,08 %	**Тенге**	**1,08%**			**677975**				**63453408**
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2%**			**1269068**				**64722476**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,050051	**Тенге**								**67961901**
		НДС	**Тенге**	**12%**			**8155428**				**76117329**
		Итого по акту с коэф. Понижения К-0,95	**Тенге**								**72 311 462,61**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"**

Руководитель: _____ Акегулов М. Н.

Подрядчик: **ТОО "Талас-Курылыс"**

Директор _____ Нурмашев Е. Т.

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт: _____ Опабеков А.Б.

Авторский надзор: ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ»

ГИП _____ Алимбаев К.М.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Талас Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ 5-ТИ ЭТАЖНЫХ 40-КА КВАРТИРНЫХ И ДВУХ 5-ТИ ЭТАЖНЫХ 20-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ УЗЫНАГАШ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ И БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА).**

(наименование, адрес)

Объект : **5-ТИ ЭТАЖНЫЙ 40-КА КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ - ПЯТНО "4"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **13.05.2022 г., доп. Согл.№1 от 10.06.2022 г.**

Акт выполненных работ №7-4

за июль месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
		План на отметке 0.000										
		Лестничная клетка										
		Тип 1										
1	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	37,86		5123,16	156,03	193963	5908	139008	48704	262081
		НР - 94%, СП - 8%				1295,49	73,05	49047	2766		19413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (керамогранит)**	м2 поверхности облицовки	–		3877,16	40,01	--	--	--	--	--
						1792,15	20,37	--	--		--	
3	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	55,8		1577,97	14,58	88051	814	68397	17998	114533
		НР - 94%, СП - 8%				337,64	5,50	18840	307		8484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тамбур лестничный,холл,коридор									
		Тип 1									
4	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	37,97	5123,16	156,03	194526	5925	139411	48846	262841
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	49190	2774		19470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	48,13	1577,97	14,58	75948	702	58995	15524	98790
		НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	16251	265		7318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип II									
6	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77)**	м2 покрытия	194,15	3279,06	25,36	636629	4924	535808	92497	787456
		НР - 94%; СП - 8%			493,93	12,90	95897	2505		58330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	222,33	363,53	2,63	80824	585	57074	22046	111100
		НР - 94%; СП - 8%			104,19	1,30	23165	289		8230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	16,23009	938,26	4,12	15228	66	3831	9092	26265
		НР - 80%; СП - 8%			698,16	2,06	11331	33		1946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип III									
9	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	15,85	3776,44	90,31	59857	1432	33046	24478	91082
		НР - 94%; СП - 8%			1601,21	41,74	25379	662		6747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Венткамера									
		Тип IV									
10	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	11,1	3776,44	90,31	41918	1002	23143	17143	63785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			1601,21	41,74	17773	463		4725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Балконы									
		Тип IX									
11	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	14,52	3776,44	90,31	54834	1311	30273	22424	83439
		НР - 94%; СП - 8%			1601,21	41,74	23250	606		6181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	96	403,11	1,97	38699	189	2215	34205	78737
		НР - 94%; СП - 8%			378,07	0,98	36295	94		5832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	233-202-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	6,912	1797,00	–	12421	–	12421	–	13415
		СП - 8%			–	–	–	–		994	
		План типового этажа									
		.....									
		Тип VI									
14	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	89,8	5123,16	156,03	460060	14012	329713	115521	621628
		НР - 94%; СП - 8%			1295,49	73,05	116335	6560		46046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	91,6	1577,97	14,58	144542	1336	112278	29546	188015
		НР - 94%; СП - 8%			337,64	5,50	30928	504		13927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип VII									
16	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77)**	м2 покрытия	831,6	3279,06	25,36	2726866	21090	2295024	396191	3372902
		НР - 94%; СП - 8%			493,93	12,90	410752	10728		249845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	889,35	363,53	2,63	323305	2339	228305	88188	444413
		НР - 94%; СП - 8%			104,19	1,30	92661	1156		32920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Плинтуса деревянные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	64,92255	938,26	4,12	60914	268	15320	36368	105065
		НР - 80%; СП - 8%			698,16	2,06	45326	134		7783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип VIII									
19	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	63,4	3776,44	90,31	239426	5725	132184	97913	364326
		НР - 94%; СП - 8%			1601,21	41,74	101517	2646		26987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип IX(Балконы)									
20	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	58,08	3776,44	90,31	219336	5245	121093	89697	333756
		НР - 94%; СП - 8%			1601,21	41,74	92998	2424		24723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	128	403,11	1,97	51598	252	2953	45607	104982
		НР - 94%; СП - 8%			378,07	0,98	48393	125		7776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	233-202-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	9,216	1797,00	–	16561	–	16561	–	17886
		СП - 8%			–	–	–	–		1325	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7546496				
		РАЗДЕЛ 2.Двери									
		Блоки дверные металлические									
		Дверной блок ДГМ 21-10									
23	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	42	3459,11	54,74	145283	2299	23423	83207	246769
		НР - 69%; СП - 8%			2846,70	24,47	119561	1028		18279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	42	40727,00	–	1710534	–	1710534	–	1847377
		СП - 8%			–	–	–	–		136843	
		Дверной блок ДО 21-13,5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,67	3151,76	57,77	17870	328	2526	10463	30600
		НР - 69%; СП - 8%			2648,31	26,06	15016	148		2267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	223-207-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные , двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,67	36431,00	–	206564	–	206564	–	223089
		СП - 8%			–	–	–	–		16525	
		Дверной блок ДМ 21-10									
27	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,1	3459,11	54,74	7264	115	1171	4160	12338
		НР - 69%; СП - 8%			2846,70	24,47	5978	51		914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные , однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2,1	27695,00	–	58160	–	58160	–	62813
		СП - 8%			–	–	–	–		4653	
		Дверной блок ДМ 21-10(с жалюзийной решеткой)									
29	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	4,2	3459,11	54,74	14528	230	2342	8321	24677
		НР - 69%; СП - 8%			2846,70	24,47	11956	103		1828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	223-207-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	4,2	58149,00	–	244226	–	244226	–	263764
		СП - 8%			–	–	–	–		19538	
		Дверной блок ДМ 16-9									
31	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,44	3459,11	54,74	4981	79	803	2853	8461
		НР - 69%; СП - 8%			2846,70	24,47	4099	35		627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные , однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,44	27695,00	–	39881	–	39881	–	43071
		СП - 8%			–	–	–	–		3190	
		Блоки дверные деревянные									
		Дверные блоки ДГ 21-9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	92,61	1980,68	91,09	183431	8435	47190	118529	326117
		НР - 90%; СП - 8%			1380,05	42,03	127806	3892		24157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	92,61	5812,00	–	538249	–	538249	–	581309
		СП - 8%			–	–	–	–		43060	
35	223-502-0201 РСНБ РК 2015 KV=2 ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	98	520,00	–	50960	–	50960	–	55037
		СП - 8%			–	–	–	–		4077	
36	223-502-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	49	3481,00	–	170569	–	170569	–	184215
		СП - 8%			–	–	–	–		13646	
37	223-503-0101 РСНБ РК 2015	**Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	м	509,6	312,00	–	158995	–	158995	–	171715
		СП - 8%			–	–	–	–		12720	
		Дверные блоки ДГ 21-8									
38	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	50,4	1980,68	91,09	99826	4591	25680	64506	177478
		НР - 90%; СП - 8%			1380,05	42,03	69555	2118		13147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	50,4	7622,00	–	384149	–	384149	–	414881
		СП - 8%			–	–	–	–		30732	
40	223-502-0201 РСНБ РК 2015 KV=2 ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	60	520,00	–	31200	–	31200	–	33696
		СП - 8%			–	–	–	–		2496	
41	223-502-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	30	3481,00	–	104430	–	104430	–	112784
		СП - 8%			–	–	–	–		8354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	223-503-0101 РСНБ РК 2015	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	153	312,00	–	47736	–	47736	–	51555
		СП - 8%			–	–	–	–		3819	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4871747				
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
		План техподполья на отметке на отм.-2.600									
		Потолок и ригели									
43	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	155,9086467	360,27	3,21	56169	500	20423	28397	91331
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	35246	249		6765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены, перегородки,колонны,регили									
44	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	178,5817123	324,94	2,88	58028	514	21337	29147	94149
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	36177	257		6974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		План 1-го этажа на отметке на отм. 0.000									
		Потолок и ригели									
45	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	190,2358195	360,27	3,21	68536	610	24919	34649	111440
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	43007	304		8255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены, перегородки,колонны									
46	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	128,1543903	1020,89	8,30	130832	1063	22510	86107	234295
		НР - 80%; СП - 8%			836,95	2,93	107259	375		17355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	58,142341	3877,16	40,01	225427	2326	118901	84307	334513
		НР - 80%; СП - 8%			1792,15	20,37	104200	1184		24779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	132,4081394	697,18	3,54	92312	469	28524	50782	154542
		НР - 80%; СП - 8%			478,21	1,20	63319	159		11448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	326,0003418	324,94	2,88	105931	938	38952	53208	171871
		НР - 80%; СП - 8%			202,58	1,44	66041	469		12731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		План типового этажа									
		Потолок и ригели									
50	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	675,1224324	360,27	3,21	243226	2167	88434	122964	395485
		НР - 80%; СП - 8%			226,07	1,60	152625	1080		29295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены, перегородки,колонны,региля									
51	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	486,7104807	1020,89	8,30	496878	4040	85486	327023	889813
		НР - 80%; СП - 8%			836,95	2,93	407352	1426		65912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	163,775169	3877,16	40,01	634983	6553	334920	237477	942256
		НР - 80%; СП - 8%			1792,15	20,37	293510	3336		69797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	529,6325576	697,18	3,54	369249	1875	114098	203129	618168
		НР - 80%; СП - 8%			478,21	1,20	253276	636		45790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1376,886154**	**324,94**	**2,88**	**447405**	**3966**	**164509**	**224730**	**725906**
		НР - 80%, СП - 8%			**202,58**	**1,44**	**278930**	**1983**		**53771**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4763768**				
		ИТОГО ПО пятну 4 :	**Тенге**								**17182012**
		Временные здания и сооружения	**Тенге**	**0,90%**			**154638**				**17336650**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,2 % х 0,9 = 1,08 %	**Тенге**	**1,08%**			**187236**				**17523886**
		Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	**2%**			**350478**				**17874364**
		Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,050051	**Тенге**								**18768993**
		НДС	**Тенге**	**12%**			**2252279**				**21021273**
		Итого по акту с коэф. Понижения К-0,95	**Тенге**								**19 970 208,97**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылского района, Алматинской области"**

Руководитель: _____ Акегулов М. Н.

Подрядчик: **ТОО "Талас-Курылыс"**

Директор: _____ Нурмашев Е. Т.

Технический надзор: ТОО "Нурэлем Курылыс"

Эксперт: _____ Опабеков А.Б.

Авторский надзор: ТОО «КАПРЕМПРОЕКТ»

ГИП _____ Алимбаев К.М.