Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "QSM Engineering"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)"

СПРАВКА №4 от "25" ноября 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат за период с 29.10.2025г. по 24.11.2025г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	040440001029	KZ3000000	KZ2030000	23-5.2-10/57	15.11.2024г	программа "Строительство и реконструкция пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан, подпрограмме 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"	240
				Доп. согл. 090140000306/241573/06	30.09.2025 г.	НФ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	282 465 529,99	282 465 529,99	112 849 230,30				13 541 907,64	126 391 137,94
Выплата аванса	881 055 670,30	881 055 670,30						
Удержание аванса	100 747 957,59	100 747 957,59	48 147 892,84				5 777 747,14	53 925 639,98
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	14 123 276,50	14 123 276,50	5 642 461,52				677 095,38	6 319 556,90
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Удержание штрафов и пени								
Итого к оплате:	**1 048 649 966,20**	**1 048 649 966,20**	**59 058 875,95**				**7 087 065,11**	**66 145 941,06**

Заказчик:
Директор Западно-Казахстанского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ **Мардан А.А.**

Технадзор:
Директор
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
_____ **Наурыз А.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "QSM Engineering"
_____ **Герцен С.В.**

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "QSM Engineering "
Договор №23-5.2-10/57 от 15.11.2024 г., Доп.соглашение №6 от 30.09.2025г.

Наименование объекта: "Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)"

АКТ

приемки выполненных работ за период **с 29.10.2025г. по 24.11.2025г.** **от 25.11.2025г.**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
15 .	**Глава 2. Основные объекты строительства**				
2343 .	**Пятно 3.1 Инспекционно-досмотровой комплекс на въезд из РК**				
2344 .	***1.Общестроительные работы по чертежам КЖ***				
2345 .	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
2346 .	*Разработка и отвозка грунта*				
2347 .	Разработка грунтов 3 гр.с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, работа на отвале	м3	1384,7049	981,75	1 359 434,04
2348 .	Грунты 3 группы. Разработка вручную грунтов 3 гр. , Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта	м3	26,0563	21895,92	570 526,66
2349 .	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	78,1688	138,52	10 827,94
2350 .	Разработка Грунты 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/погрузка/, работа на отвале	м3	104,2251	645,28	67 254,37
2351 .	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)	т·км	3007,6386	345,18	1 038 176,69
3043 .	**Пятно 5.1 Ангар для углубленного досмотра на въезд в РК**				
3044 .	***1.Общестроительные работы - КЖ***				
3045 .	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
3046 .	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунтов 3 гр. с транспортировкой на 1 км и работой на отвале	м3	976,500	1679,01	1 639 553,27
3047 .	Разработка грунтов 3 гр.вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с доработкой, зачисткой и выкидом грунта	м3	18,375	21895,94	402 337,90
3048 .	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	55,125	138,52	7 635,92
3049 .	Разработка грунта 2 гр с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка с транспортировкой на 1 км и работой на отвале)	м3	73,500	1342,52	98 675,22
3054 .	Устройство грунтовой подушки на просадочных грунтах (с добавлением щебняфр. 5-20 - 420,9м3)	м3	483,000	13105,04	6 329 734,32
5477 .	**Итого по гл.2**				**11 524 156,32**
5478 .	**Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения**				
6109 .	**Пятно 8. Питомник для служебных собак**				
6110 .	***1.Общестроительные работы по чертежам КЖ***				
6111 .	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
6112 .	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунтов 3 гр. с транспортировкой на 1 км и работой на отвале	м3	345,030	1679,00	579 305,37
6113 .	Разработка грунтов 3 гр.вручную и доработка	м3	6,493	21894,14	142 158,65
6114 .	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	19,478	138,49	2 697,51
6115 .	Разработка Грунты 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3/транспорт на 1 км, работа на отвале	м3	25,970	1342,49	34 864,47
6127 .	*Грунтовая подушка*				
6128 .	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки с добавлением щебня из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм(10,065м3)	м3	16,500	13105,05	216 233,33
6129 .	РАЗДЕЛ 2.Фундаменты				
6130 .	*Ростверк блок А,А1,Б,В,В1*				
6131 .	Устройство бетонной подготовки, в т.ч.материалы(см.чертежи, спецификации): Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4(24,735м3)	м³	21,000	57099,56	1 199 090,76
6132 .	Устройство фундаментов ленточных железобетонных при ширине по верху до 1000 мм., в т.ч.материалы(см.чертежи, спецификации): Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4(99,8963м3), Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(1,602т), Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (6,281т), стальные конструкции	м³	34,250	123247,65	4 221 232,01

	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
473 .	**Итого по гл.3**				**6 395 582,09**
8762 .	**Глава 7. Благоустройство и озеленение территории**				
8763 .	Благоустройство				
8764 .	***1.Общестроительные работы по чертежам КЖ***				
8765 .	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы по ведомости объемов земляных масс				
8766 .	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20 м (выемка плодородного грунта)	м3	2267,8390	248,17	562 809,60
8767 .	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (погрузка) с работой на отвале и транспортировкой на 1 км	м3	2267,8390	774,36	1 756 123,81
8768 .	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (выемка)	м3	49200,0000	725,59	35 699 028,00
8769 .	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка, доработка)	м3	3167,8490	138,53	438 842,12
8770 .	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (погрузка) с работой на отвале и транспортировкой на 1 км	м3	51000,0000	1342,53	68 469 030,00
8771 .	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2(устройство насыпи)	м3	3465,5500	111,47	386 304,86
8772 .	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.з при толщине слоя 25 см согласно технологии	м3	3465,5500	334,51	1 159 261,13
8906 .	**Итого по гл.7**				**108 471 399,53**
8907 .	**Резерв заказчика**				
	Итого резерв заказчика:				**0,00**
	Всего по объекту:				**126 391 137,94**
	в том числе НДС				*13 541 907,64*

Заказчик:

Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Насипов М.Б.

Начальник ОККиПР ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Дюсенгалиев Д.А.

Гл.специалист ОККиПР ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Джасанов Н.Е.

Гл.специалист ОЭиБД ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Генеральный директор ТОО "QSM Engineering"

_____Герцен С.В.

Представитель службы технадзора:

Директор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____Наурыз А.К.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "QSM Engineering "
Договор №23-5.2-10/57 от 15.11.2024 г., Доп.соглашение №6 от 30.09.2025г.

Наименование объекта: "Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)"

Акт выполненных работ

за период **с 29.10.2025г. по 24.11.2025г.** **от 25.11.2025г.**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	План на год		Выполнено с начала года			За отчетный период	
			объем работ	*финансирование, тенге*	*объем работ*	*финансирование, тенге*	%	*объем работ*	*финансирование, тенге*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2.	Разборка основания и покрытия	м3	3629,730	48815694,31	3630	48 815 694,31		0,000	0,00
3.	Разборка здания	м3	1098,900	7283641,068	1099	7 283 641,07		0,000	0,00
4.	Разборка прочих железобетонных кострукций	м3	298,660	33824342,89	0	0,00		0,000	0,00
5.	Демонтаж навеса	шт	1,000	24124056,49	0	0,00		0,000	0,00
6.	Демонтаж досмотровой эстакады	шт	1,000	3005314,664	0	0,00		0,000	0,00
7.	Демонтаж колодцев(включая колодцы оперативного доступа)	м3	13,760	1194975,038	0	82 891,62		0,000	0,00
8.	Вывоз мусора от разборки	т	126,450	426990,0375	76	256 194,02		0,000	0,00
9.	**Итого по гл.1**			**118 675 014,50**		**56 438 421,02**			**0,00**
10.	**Глава 2. Основные объекты строительства**								
11.	Пятно 1. Административное здание, в т.ч.:	комплекс	1,0	4 548 197 287,33	0	0,00		0,0	0,00
12.	*1.Общестроительные работы по чертежам КЖ*			*661 845 985,35*		*0,00*			*0,00*
13.	*2.Общестроительные работы по чертежам КМ*			*341 956 549,24*		*0,00*			*0,00*
14.	*3.Общестроительные работы -АР*			*1 160 718 572,86*		*0,00*			*0,00*
15.	*4. Водопровод, канализация*			*63 847 004,16*		*0,00*			*0,00*
16.	*5. Отопление, теплоснабжение установок, вентиляция, кондиционирование*			*238 370 464,58*		*0,00*			*0,00*
17.	*6. Автоматическое газовое пожаротушение*			*16 635 895,22*		*0,00*			*0,00*
18.	*7. Электрооборудование*			*135 397 870,17*		*0,00*			*0,00*
19.	*8. Структурированная кабельная система, АТС, видеонаблюдение, телевидение, система контроля доступа, охранная сигнализация, радиосвязь*			*805 917 256,25*		*0,00*			*0,00*
20.	*9. Пожарная сигнализация*			*42 941 482,39*		*0,00*			*0,00*
21.	*10. Технологическое оборудование*			*1 080 566 207,10*		*0,00*			*0,00*
22.	Пятно 2.1. КПП пограничного контроля при въезде на территорию пункта пропуска со стороны РК.	комплекс	1,0	41 524 074,81	0	0,00		0,0	0,00
23.	Пятно 2.2. КПП пограничного контроля при въезде на территорию пункта пропуска со стороны РФ	комплекс	1,0	40 653 719,96	0	0,00		0,0	0,00

п/п	Наименование работ	Ед. изм	План на год		Выполнено с начала года			За отчетный период	
			объем работ	*финансирование, тенге*	*объем работ*	*финансирование, тенге*	%	*объем работ*	*финансирование, тенге*
24 .	Пятно 3.1. Инспекционно-досмотровой комплекс, в т.ч.:	комплекс	1,0	2 947 472 840,33	0	3 046 219,70		0,0	3 046 219,70
25 .	*1.Общестроительные работы по чертежам КЖ*			*186 100 483,23*		*3 046 219,70*			*3 046 219,70*
26 .	*2.Общестроительные работы по чертежам КМ*			*86 828 651,68*		*0,00*			*0,00*
27 .	*3.Общестроительные работы -АР*			*37 012 708,03*		*0,00*			*0,00*
28 .	*4. Электрооборудование*			*5 461 536,61*		*0,00*			*0,00*
29 .	*5. Видеонаблюдение, система контроля шлагбаумом*			*4 586 655,72*		*0,00*			*0,00*
30 .	*6. Пожарная сигнализация*			*1 740 448,56*		*0,00*			*0,00*
31 .	*7. Технологическое оборудование*			*2 625 742 356,50*		*0,00*			*0,00*
32 .	Пятно 3.2. Инспекционно-досмотровой комплекс, в т.ч.:	комплекс	1,0	2 947 472 840,33	0	0,00		0,0	0,00
33 .	*1.Общестроительные работы по чертежам КЖ*			*186 100 483,23*		*0,00*			*0,00*
34 .	*2.Общестроительные работы по чертежам КМ*			*86 828 651,68*		*0,00*			*0,00*
35 .	*3.Общестроительные работы -АР*			*37 012 708,03*		*0,00*			*0,00*
36 .	*4. Электрооборудование*			*5 461 536,61*		*0,00*			*0,00*
37 .	*5. Видеонаблюдение, система контроля шлагбаумом*			*4 586 655,72*		*0,00*			*0,00*
38 .	*6. Пожарная сигнализация*			*1 740 448,56*		*0,00*			*0,00*
39 .	*7. Технологическое оборудование*			*2 625 742 356,50*		*0,00*			*0,00*
40 .	Пятно 4.1 Операторская	комплекс	1,0	35 667 362,75	0	0,00		0,0	0,00
41 .	Пятно 4.2 Операторская	комплекс	1,0	35 667 362,75	0	0,00		0,0	0,00
42 .	Пятно 5.1 Ангар для углубленного досмотра	комплекс	1,0	607 572 363,60	0	8 477 936,62		0,0	8 477 936,62
43 .	Пятно 5.2. Ангар для углубленного досмотра	комплекс	1,0	611 582 177,49	0	0,00		0,0	0,00
44 .	Пятно 10.1 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 520 551,23	0	0,00		0,0	0,00
45 .	Пятно 10.2 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 521 079,91	0	0,00		0,0	0,00
46 .	Пятно 10.3 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 520 551,23	0	0,00		0,0	0,00
47 .	Пятно 10.4 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 757 989,94	0	0,00		0,0	0,00
48 .	Пятно 10.5 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 520 551,23	0	0,00		0,0	0,00
49 .	Пятно 10.6 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 520 551,23	0	0,00		0,0	0,00
50 .	Пятно 10.7 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 757 989,94	0	0,00		0,0	0,00
51 .	Пятно 10.8 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 520 551,23	0	0,00		0,0	0,00

п/п	Наименование работ	Ед. изм	План на год		Выполнено с начала года			За отчетный период	
			объем работ	*финансирование, тенге*	*объем работ*	*финансирование, тенге*	%	*объем работ*	*финансирование, тенге*
52 .	Пятно 10.9 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 520 551,23	0	0,00		0,0	0,00
53 .	Пятно 10.10 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 520 551,23	0	0,00		0,0	0,00
54 .	Пятно 10.11 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 520 551,23	0	0,00		0,0	0,00
55 .	Пятно 10.12 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 520 551,23	0	0,00		0,0	0,00
56 .	**Итого по гл.2**			**12 566 532 050,22**		**11 524 156,32**			**11 524 156,32**
57 .	**Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения**								
58 .	Пятно 6 Гараж для служебных автомашин с автомойкой, в т.ч.:	комплекс	1,0	303 595 159,15	0	0,00		0,0	0,00
59 .	*1.Общестроительные работы по чертежам КЖ*			*91 067 728,14*		*0,00*			*0,00*
60 .	*2.Общестроительные работы по чертежам КМ*			*44 315 962,90*		*0,00*			*0,00*
61 .	*3.Общестроительные работы -АР*			*116 413 649,59*		*0,00*			*0,00*
62 .	*4. Водопровод, канализация*			*9 860 679,63*		*0,00*			*0,00*
63 .	*5. Отопление, теплоснабжение , вентиляция*			*13 213 822,66*		*0,00*			*0,00*
64 .	*6. Электрооборудование*			*8 717 260,43*		*0,00*			*0,00*
65 .	*7. Структурированная кабельная система, видеонаблюдение, охранная сигнализация*			*14 356 954,84*		*0,00*			*0,00*
66 .	*8. Пожарная сигнализация*			*2 465 753,62*		*0,00*			*0,00*
67 .	*9. Технологическое оборудование*			*3 183 347,35*		*0,00*			*0,00*
68 .	Пятно 7. Продовольственный склад с овощехранилищем	комплекс	1,0	64 041 604,52	0	0,00		0,0	0,00
69 .	Пятно 8. Питомник для служебных собак, в т.ч.:	комплекс	1,0	151 399 362,06	0	6 395 582,09		0,0	6 395 582,09
70 .	*1.Общестроительные работы по чертежам КЖ*			*35 138 319,21*		*6 395 582,09*			*6 395 582,09*
71 .	*2.Общестроительные работы -АР*			*97 071 372,95*		*0,00*			*0,00*
72 .	*3. Водопровод, канализация*			*3 263 521,56*		*0,00*			*0,00*
73 .	*4. Отопление, вентиляция*			*896 113,20*		*0,00*			*0,00*
74 .	*5. Электрооборудование*			*3 673 032,85*		*0,00*			*0,00*
75 .	*6.Телефонизация, видеонаблюдение*			*4 035 956,28*		*0,00*			*0,00*
76 .	*7. Технологическое оборудование*			*7 321 046,02*		*0,00*			*0,00*
77 .	Пятно 9.1. Уличный туалет	комплекс	1,0	22 245 788,38	0	0,00		0,0	0,00
78 .	Пятно 9.2. Уличный туалет	комплекс	1,0	22 230 095,45	0	0,00		0,0	0,00
79 .	Пятно 9.3. Уличный туалет	комплекс	1,0	22 234 788,75	0	0,00		0,0	0,00

п/п	Наименование работ	Ед. изм	План на год		Выполнено с начала года			За отчетный период	
			объем работ	*финансирование, тенге*	*объем работ*	*финансирование, тенге*	%	*объем работ*	*финансирование, тенге*
80 .	Пятно 11.1. Смотровая площадка с инвентарной на въезд в РК	комплекс	3,0	28 939 653,18	0	0,00		0,0	0,00
81 .	Пятно 11.2. Смотровая площадка с инвентарной на выезд из РК	комплекс	3,0	28 939 653,18	0	0,00		0,0	0,00
82 .	Пятно 14.1. Досмотровая площадка на въезд (навес), в т.ч.:	комплекс	1,0	588 234 982,13	0	0,00		0,0	0,00
83 .	*1.Общестроительные работы по чертежам КЖ*			*78 310 266,85*		*0,00*			*0,00*
84 .	*2.Общестроительные работы по чертежам КМ*			*404 649 190,21*		*0,00*			*0,00*
85 .	*3.Общестроительные работы -АР*			*94 402 779,73*		*0,00*			*0,00*
86 .	*4. Электрооборудование*			*10 872 745,34*		*0,00*			*0,00*
87 .	Пятно 14.2. Досмотровая площадка на выезд (навес), в т.ч.:	комплекс	1,0	588 234 982,13	0	0,00		0,00	0,00
88 .	*1.Общестроительные работы по чертежам КЖ*			*78 310 266,85*		*0,00*			*0,00*
89 .	*2.Общестроительные работы по чертежам КМ*			*404 649 190,21*		*0,00*			*0,00*
90 .	*3.Общестроительные работы -АР*			*94 402 779,73*		*0,00*			*0,00*
91 .	*4. Электрооборудование*			*10 872 745,34*		*0,00*			*0,00*
92 .	Пятно 15.1. Стоянка автобусов на въезд	комплекс	1,0	109 946 468,36	0	0,00		0,0	0,00
93 .	Пятно 15.2. Стоянка автобусов на въезд	комплекс	1,0	109 946 468,36	0	0,00		0,0	0,00
94 .	Пятно 15.3. Стоянка автобусов на въезд	комплекс	1,0	109 946 468,36	0	0,00		0,0	0,00
95 .	Пятно 15.4. Стоянка автобусов на въезд	комплекс	1,0	109 946 468,36	0	0,00		0,0	0,00
96 .	Пятно 16.1. Уличная галерея при въезде на территорию пункта пропуска со стороны РК	комплекс	1,0	90 855 945,06	0	0,00		0,0	0,00
97 .	Пятно 16.2. Уличная галерея при въезде на территорию пункта пропуска со стороны РК	комплекс	1,0	90 855 945,06	0	0,00		0,0	0,00
98 .	**Итого по гл.3**			**2 441 593 832,48**		**6 395 582,09**			**6 395 582,09**
99 .	**Глава 4. Объекты энергетического хозяйства**								
100 .	Пятно 19. Блочная трансформаторная подстанция	комплекс	1,0	30 496 963,36	0	0,00		0,0	0,00
101 .	Пятно 20. Дизельная электростанция	комплекс	1,0	134 864 344,04	0	0,00		0,0	0,00
102 .	Сети электроснабжение 0,4кВ и наружное освещение, в т.ч.:	комплекс	1,0	507 215 059,22	0	0,00		0,0	0,00
103 .	*РАЗДЕЛ 1.Земляные работы на внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ и наружное освещение*			*13 282 081,98*		*0,00*			*0,00*
104 .	*РАЗДЕЛ 2.ЛЭП-0,4кВ*			*242 876 983,04*		*0,00*			*0,00*

п/п	Наименование работ	Ед. изм	План на год		Выполнено с начала года			За отчетный период	
			объем работ	*финансирование, тенге*	*объем работ*	*финансирование, тенге*	%	*объем работ*	*финансирование, тенге*
105 .	*РАЗДЕЛ 3.Молниезащита и заземление*			*1 301 392,27*		*0,00*			*0,00*
106 .	*РАЗДЕЛ 4.Наружное и охранное освещение(78опор)*			*61 947 276,89*		*0,00*			*0,00*
107 .	*РАЗДЕЛ 5.Мачта с мобильной короной высотой 25 метров(8шт)*			*187 807 325,05*		*0,00*			*0,00*
108 .	**Итого по гл.4**			**672 576 366,63**		**0,00**			**0,00**
109 .	**Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи**								
110 .	Пятно 13.Мачта связи	комплекс	1,0	21 333 898,51	0	0,00		0,0	0,00
111 .	Внутриплощадочные сети связи	комплекс	1,0	141 546 372,81	0	0,00		0,0	0,00
112 .	**Итого по гл.5**			**162 880 271,32**		**0,00**			**0,00**
113 .	**Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**								
114 .	Пятно 12.1. Насосная станция II подъема хозяйственно-питьевого водоснабжения	комплекс	1,0	103 763 391,13	0	0,00		0,0	0,00
115 .	Пятно 12.2. Насосная станция противопожарного водоснабжения	комплекс	1,0	60 489 761,09	0	0,00		0,0	0,00
116 .	Пятно 17. Блочно-модульная котельная	комплекс	1,0	78 600 004,47	0	0,00		0,0	0,00
117 .	Тепловые сети	комплекс	1,0	130 479 368,94	0	0,00		0,0	0,00
118 .	Пятно 18. Газгольдер, ГСН	комплекс	1,0	61 579 023,68	0	0,00		0,0	0,00
119 .	Пятно 21. Резервуары пожарного запаса воды	комплекс	2,0	44 200 767,60	0	0,00		0,0	0,00
120 .	Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации, в т.ч.:	комплекс	1,0	478 512 344,06	0	0,00		0,0	0,00
121 .	*ОТДЕЛ 1. Наружные сети водоснабжения и канализации*			*426 849 788,30*		*0,00*			*0,00*
122 .	*ОТДЕЛ 2.Комплектная канализационная насосная станция*			*51 662 555,76*		*0,00*			*0,00*
123 .	Пятно 22. Канализационные очистные сооружения	комплекс	1,0	182 504 934,46	0	0,00		0,0	0,00
124 .	Пятно 23. Топливораздаточная колонка	комплекс	1,0	43 518 118,83	0	0,00		0,0	0,00
125 .	**Итого по гл.6**			**1 183 647 714,26**		**0,00**			**0,00**
126 .	**Глава 7. Благоустройство и озеленение территории**								
127 .	Благоустройство, в т.ч.:	комплекс	1,0	3 474 296 994,25	0	208 107 370,55		0,0	108 471 399,53
128 .	*РАЗДЕЛ 1.Земляные работы по ведомости объемов земляных масс*			*470 075 067,08*		*208 107 370,55*			*108 471 399,53*
129 .	*РАЗДЕЛ 2. Озеленение*			*75 810 707,31*		*0,00*			*0,00*
130 .	*РАЗДЕЛ 3. МАФ*			*947 904,16*		*0,00*			*0,00*
131 .	*РАЗДЕЛ 4. Проезды, тротуары, дорожки, площадки, в том числе:*			*2 671 798 525,88*		*0,00*			*0,00*

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	План на год		Выполнено с начала года			За отчетный период	
			объем работ	*финансирование, тенге*	*объем работ*	*финансирование, тенге*	%	*объем работ*	*финансирование, тенге*
132.	*а) Устройство дорожной одежды (тип А) с верхним слоем покрытия из м/з а/бет.смеси тип А толщ.7см*	*м2*	*34558,50*	*1 631 057 837,04*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
133.	*б) Устройство дорожной одежды (тип Б) с с верхним слоем покрытия из м/з а/бет.смеси тип А толщ.7см*	*м2*	*26507,50*	*903 730 579,16*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
134.	*в) Устройство тротуаров и площадок (тип Г)с покрытием из брусчатки*	*м2*	*4940,00*	*61 441 259,88*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
135.	*г) Устройство бордюрных камней*	*мп*	*6540,00*	*75 568 849,80*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
136.	*РАЗДЕЛ 5. Водоотвод*			*255 664 789,82*		*0,00*			*0,00*
137.	Объекты территории, в т.ч.:	комплекс	1,0	435 751 717,17	0	0,00		0,0	0,00
138.	*1.Блокиратор антитаранный БАТ-1, Въездная арка (ОТ, КЖ), в том числе:*			*237 717 360,87*		*0,00*			*0,00*
139.	*ОТДЕЛ 1.Блокиратор антитаранный Бат-1*	*шт*	*8,0*	*196 670 618,58*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
140.	*ОТДЕЛ 2.Въездная арка (въезд-выезд)*	*шт*	*2,0*	*41 046 742,30*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
141.	*2.Въездная арка, ограждения - ОТ. АР*			*198 034 356,30*		*0,00*			*0,00*
142.	*РАЗДЕЛ 1. Въездная арка (на въезд и выезд*	*шт*	*2*	*27 961 273,20*	*0*	*0,00*		*0,00*	*0,00*
143.	*РАЗДЕЛ 2. Ограждение ОГ-3, ОГ-4, ОГ-5*	*секция*	*160*	*31 819 204,26*	*0*	*0,00*		*0*	*0,00*
144.	*РАЗДЕЛ 3. Ограждение территории*	*секция*	*451*	*120 854 900,74*	*0*	*0,00*		*0*	*0,00*
145.	*РАЗДЕЛ 4. Внутреннее ограждение между зонами РФ и КЗ*	*секция*	*72*	*17 398 978,09*	*0*	*0,00*		*0*	*0,00*
146.	**Итого по гл.7**			**3 910 048 711,42**		**208 107 370,55**			**108 471 399,53**
147.	**Резерв заказчика**								
	Итого резерв заказчика:			**0,00**		**0,00**			**0,00**
	Всего по сводной ведомости договорной цены (ВДЦ)			**21 055 953 960,83**		**282 465 529,99**			**126 391 137,94**
	в том числе НДС			*2 255 995 067,23*		*30 264 163,93*			*13 541 907,64*

Заказчик:
Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Джасанов Н.Е.

Гл.специалист ОЭиБД ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Чалова Е.И.

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО "QSM Engineering"

_____ Герцен С.В.

Представитель службы технадзора:
Директор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ Наурыз А.А.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "QSM Engineering "
Договор №23-5.2-10/57 от 15.11.2024 г., Доп.соглашение №6 от 30.09.2025г.

Наименование объекта: "Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1)"

Сертификат промежуточной оплаты

приемки выполненных работза период **с 29.10.2025г. по 24.11.2025г.** **от 25.11.2025г.**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Всего стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Всего стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Разборка основания и покрытия	м3	3629,730	48815694,31	3629,73	48815694,31	0,000	0,00	3629,730	48 815 694,31
3.	Разборка здания	м3	1098,900	7283641,068	1098,9	7283641,068	0,000	0,00	1098,900	7 283 641,07
4.	Разборка прочих железобетонных кострукций	м3	298,660	33824342,89	0	0	0,000	0,00	0,000	0,00
5.	Демонтаж навеса	шт	1,000	24124056,49	0	0	0,000	0,00	0,000	0,00
6.	Демонтаж досмотровой эстакады	шт	1,000	3005314,664	0	0	0,000	0,00	0,000	0,00
7.	Демонтаж колодцев(включая колодцы оперативного доступа)	м3	13,760	1194975,038	0	82891,62	0,000	0,00	0,000	82 891,62
8.	Вывоз мусора от разборки	т	126,450	426990,0375	75,87	256194,0225	0,000	0,00	75,870	256 194,02
9.	**Итого по гл.1**			**118 675 014,50**		**56 438 421,02**		**0,00**		**56 438 421,02**
10.	**Глава 2. Основные объекты строительства**									
11.	Пятно 1. Административное здание, в т.ч.:	комплекс	1,0	4 548 197 287,33	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
12.	*1.Общестроительные работы по чертежам КЖ*			*661 845 985,35*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
13.	*2.Общестроительные работы по чертежам КМ*			*341 956 549,24*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
14.	*3.Общестроительные работы -АР*			*1 160 718 572,86*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
15.	*4. Водопровод, канализация*			*63 847 004,16*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
16.	*5. Отопление, теплоснабжение установок, вентиляция, кондиционирование*			*238 370 464,58*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
17.	*6. Автоматическое газовое пожаротушение*			*16 635 895,22*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
18.	*7. Электрооборудование*			*135 397 870,17*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
19.	*8. Структурированная кабельная система, АТС, видеонаблюдение, телевидение, система контроля доступа, охранная сигнализация, радиосвязь*			*805 917 256,25*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
20.	*9. Пожарная сигнализация*			*42 941 482,39*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
21.	*10. Технологическое оборудование*			*1 080 566 207,10*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
22.	Пятно 2.1. КПП пограничного контроля при въезде на территорию пункта пропуска со стороны РК.	комплекс	1,0	41 524 074,81	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
23.	Пятно 2.2. КПП пограничного контроля при въезде на территорию пункта пропуска со стороны РФ	комплекс	1,0	40 653 719,96	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Всего стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Всего стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
24 .	Пятно 3.1. Инспекционно-досмотровой комплекс, в т.ч.:	комплекс	1,0	2 947 472 840,33	0,0	0,00	0,0	3 046 219,70	0,0	3 046 219,70
25 .	*1.Общестроительные работы по чертежам КЖ*			*186 100 483,23*		*0,00*		*3 046 219,70*		*3 046 219,70*
26 .	*2.Общестроительные работы по чертежам КМ*			*86 828 651,68*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
27 .	*3.Общестроительные работы -АР*			*37 012 708,03*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
28 .	*4. Электрооборудование*			*5 461 536,61*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
29 .	*5. Видеонаблюдение, система контроля шлагбаумом*			*4 586 655,72*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
30 .	*6. Пожарная сигнализация*			*1 740 448,56*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
31 .	*7. Технологическое оборудование*			*2 625 742 356,50*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
32 .	Пятно 3.2. Инспекционно-досмотровой комплекс, в т.ч.:	комплекс	1,0	2 947 472 840,33	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
33 .	*1.Общестроительные работы по чертежам КЖ*			*186 100 483,23*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
34 .	*2.Общестроительные работы по чертежам КМ*			*86 828 651,68*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
35 .	*3.Общестроительные работы -АР*			*37 012 708,03*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
36 .	*4. Электрооборудование*			*5 461 536,61*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
37 .	*5. Видеонаблюдение, система контроля шлагбаумом*			*4 586 655,72*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
38 .	*6. Пожарная сигнализация*			*1 740 448,56*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
39 .	*7. Технологическое оборудование*			*2 625 742 356,50*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
40 .	Пятно 4.1 Операторская	комплекс	1,0	35 667 362,75	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
41 .	Пятно 4.2 Операторская	комплекс	1,0	35 667 362,75	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
42 .	Пятно 5.1 Ангар для углубленного досмотра	комплекс	1,0	607 572 363,60	0,0	0,00	0,0	8 477 936,62	0,0	8 477 936,62
43 .	Пятно 5.2. Ангар для углубленного досмотра	комплекс	1,0	611 582 177,49	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
44 .	Пятно 10.1 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 520 551,23	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
45 .	Пятно 10.2 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 521 079,91	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
46 .	Пятно 10.3 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 520 551,23	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
47 .	Пятно 10.4 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 757 989,94	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
48 .	Пятно 10.5 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 520 551,23	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
49 .	Пятно 10.6 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 520 551,23	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
50 .	Пятно 10.7 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 757 989,94	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
51 .	Пятно 10.8 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 520 551,23	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Всего стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Всего стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
52 .	Пятно 10.9 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 520 551,23	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
53 .	Пятно 10.10 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 520 551,23	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
54 .	Пятно 10.11 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 520 551,23	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
55 .	Пятно 10.12 Кабина паспортного контроля, таможенного контроля	комплекс	1,0	62 520 551,23	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
56 .	**Итого по гл.2**			**12 566 532 050,22**		**0,00**		**11 524 156,32**		**11 524 156,32**
57 .	**Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения**									
58 .	Пятно 6 Гараж для служебных автомашин с автомойкой, в т.ч.:	комплекс	1,0	303 595 159,15	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
59 .	*1.Общестроительные работы по чертежам КЖ*			*91 067 728,14*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
60 .	*2.Общестроительные работы по чертежам КМ*			*44 315 962,90*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
61 .	*3.Общестроительные работы -АР*			*116 413 649,59*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
62 .	*4. Водопровод, канализация*			*9 860 679,63*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
63 .	*5. Отопление, теплоснабжение , вентиляция*			*13 213 822,66*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
64 .	*6. Электрооборудование*			*8 717 260,43*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
65 .	*7. Структурированная кабельная система, видеонаблюдение, охранная сигнализация*			*14 356 954,84*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
66 .	*8. Пожарная сигнализация*			*2 465 753,62*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
67 .	*9. Технологическое оборудование*			*3 183 347,35*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
68 .	Пятно 7. Продовольственный склад с овощехранилищем	комплекс	1,0	64 041 604,52	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
69 .	Пятно 8. Питомник для служебных собак, в т.ч.:	комплекс	1,0	151 399 362,06	0,0	0,00	0,0	6 395 582,09	0,0	6 395 582,09
70 .	*1.Общестроительные работы по чертежам КЖ*			*35 138 319,21*		*0,00*		*6 395 582,09*		*6 395 582,09*
71 .	*2.Общестроительные работы -АР*			*97 071 372,95*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
72 .	*3. Водопровод, канализация*			*3 263 521,56*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
73 .	*4. Отопление, вентиляция*			*896 113,20*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
74 .	*5. Электрооборудование*			*3 673 032,85*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
75 .	*6.Телефонизация, видеонаблюдение*			*4 035 956,28*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
76 .	*7. Технологическое оборудование*			*7 321 046,02*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
77 .	Пятно 9.1. Уличный туалет	комплекс	1,0	22 245 788,38	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
78 .	Пятно 9.2. Уличный туалет	комплекс	1,0	22 230 095,45	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
79 .	Пятно 9.3. Уличный туалет	комплекс	1,0	22 234 788,75	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Всего стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Всего стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
80 .	Пятно 11.1. Смотровая площадка с инвентарной на въезд в РК	комплекс	3,0	28 939 653,18	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
81 .	Пятно 11.2. Смотровая площадка с инвентарной на выезд из РК	комплекс	3,0	28 939 653,18	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
82 .	Пятно 14.1. Досмотровая площадка на въезд (навес), в т.ч.:	комплекс	1,0	588 234 982,13	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
83 .	*1.Общестроительные работы по чертежам КЖ*			*78 310 266,85*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
84 .	*2.Общестроительные работы по чертежам КМ*			*404 649 190,21*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
85 .	*3.Общестроительные работы -АР*			*94 402 779,73*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
86 .	*4. Электрооборудование*			*10 872 745,34*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
87 .	Пятно 14.2. Досмотровая площадка на выезд (навес), в т.ч.:	комплекс	1,0	588 234 982,13	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
88 .	*1.Общестроительные работы по чертежам КЖ*			*78 310 266,85*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
89 .	*2.Общестроительные работы по чертежам КМ*			*404 649 190,21*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
90 .	*3.Общестроительные работы -АР*			*94 402 779,73*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
91 .	*4. Электрооборудование*			*10 872 745,34*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
92 .	Пятно 15.1. Стоянка автобусов на въезд	комплекс	1,0	109 946 468,36	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
93 .	Пятно 15.2. Стоянка автобусов на въезд	комплекс	1,0	109 946 468,36	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
94 .	Пятно 15.3. Стоянка автобусов на въезд	комплекс	1,0	109 946 468,36	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
95 .	Пятно 15.4. Стоянка автобусов на въезд	комплекс	1,0	109 946 468,36	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
96 .	Пятно 16.1. Уличная галерея при въезде на территорию пункта пропуска со стороны РК	комплекс	1,0	90 855 945,06	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
97 .	Пятно 16.2. Уличная галерея при въезде на территорию пункта пропуска со стороны РК	комплекс	1,0	90 855 945,06	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
98 .	**Итого по гл.3**			**2 441 593 832,48**		**0,00**		**6 395 582,09**		**6 395 582,09**
99 .	**Глава 4. Объекты энергетического хозяйства**									
100 .	Пятно 19. Блочная трансформаторная подстанция	комплекс	1,0	30 496 963,36	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
101 .	Пятно 20. Дизельная электростанция	комплекс	1,0	134 864 344,04	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
102 .	Сети электроснабжение 0,4кВ и наружное освещение, в т.ч.:	комплекс	1,0	507 215 059,22	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
103 .	*РАЗДЕЛ 1.Земляные работы на внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ и наружное освещение*			*13 282 081,98*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
104 .	*РАЗДЕЛ 2.ЛЭП-0,4кВ*			*242 876 983,04*		*0,00*		*0,00*		*0,00*

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Всего стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Всего стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
105 .	*РАЗДЕЛ 3.Молниезащита и заземление*			*1 301 392,27*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
106 .	*РАЗДЕЛ 4.Наружное и охранное освещение(78опор)*			*61 947 276,89*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
107 .	*РАЗДЕЛ 5.Мачта с мобильной короной высотой 25 метров(8шт)*			*187 807 325,05*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
108 .	**Итого по гл.4**			**672 576 366,63**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
109 .	**Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи**									
110 .	Пятно 13.Мачта связи	комплекс	1,0	21 333 898,51	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
111 .	Внутриплощадочные сети связи	комплекс	1,0	141 546 372,81	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
112 .	**Итого по гл.5**			**162 880 271,32**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
113 .	**Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**									
114 .	Пятно 12.1. Насосная станция II подъема хозяйственно-питьевого водоснабжения	комплекс	1,0	103 763 391,13	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
115 .	Пятно 12.2. Насосная станция противопожарного водоснабжения	комплекс	1,0	60 489 761,09	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
116 .	Пятно 17. Блочно-модульная котельная	комплекс	1,0	78 600 004,47	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
117 .	Тепловые сети	комплекс	1,0	130 479 368,94	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
118 .	Пятно 18. Газгольдер, ГСН	комплекс	1,0	61 579 023,68	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
119 .	Пятно 21. Резервуары пожарного запаса воды	комплекс	2,0	44 200 767,60	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
120 .	Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации, в т.ч.:	комплекс	1,0	478 512 344,06	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
121 .	*ОТДЕЛ 1. Наружные сети водоснабжения и канализации*			*426 849 788,30*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
122 .	*ОТДЕЛ 2.Комплектная канализационная насосная станция*			*51 662 555,76*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
123 .	Пятно 22. Канализационные очистные сооружения	комплекс	1,0	182 504 934,46	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
124 .	Пятно 23. Топливораздаточная колонка	комплекс	1,0	43 518 118,83	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
125 .	**Итого по гл.6**			**1 183 647 714,26**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
126 .	**Глава 7. Благоустройство и озеленение территории**									
127 .	Благоустройство, в т.ч.:	комплекс	1,0	3 474 296 994,25	0,0	99 635 971,03	0,0	108 471 399,53	0,0	208 107 370,55
128 .	*РАЗДЕЛ 1.Земляные работы по ведомости объемов земляных масс*			*470 075 067,08*		*99 635 971,03*		*108 471 399,53*		*208 107 370,55*
129 .	*РАЗДЕЛ 2. Озеленение*			*75 810 707,31*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
130 .	*РАЗДЕЛ 3. МАФ*			*947 904,16*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
131 .	*РАЗДЕЛ 4. Проезды, тротуары, дорожки, площадки, в том числе:*			*2 671 798 525,88*		*0,00*		*0,00*		*0,00*

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Всего стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Всего стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
132 .	*а) Устройство дорожной одежды (тип А) с верхним слоем покрытия из м/з а/бет.смеси тип А толщ.7см*	*м2*	*34558,50*	*1 631 057 837,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
133 .	*б) Устройство дорожной одежды (тип Б) с с верхним слоем покрытия из м/з а/бет.смеси тип А толщ.7см*	*м2*	*26507,50*	*903 730 579,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
134 .	*в) Устройство тротуаров и площадок (тип Г)с покрытием из брусчатки*	*м2*	*4940,00*	*61 441 259,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
135 .	*г) Устройство бордюрных камней*	*мп*	*6540,00*	*75 568 849,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
136 .	*РАЗДЕЛ 5. Водоотвод*			*255 664 789,82*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
137 .	Объекты территории, в т.ч.:	комплекс	1,0	435 751 717,17	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
138 .	*1.Блокиратор антитаранный БАТ-1, Въездная арка (ОТ, КЖ), в том числе:*			*237 717 360,87*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
139 .	*ОТДЕЛ 1.Блокиратор антитаранный Бат-1*	*шт*	*8,0*	*196 670 618,58*	*0,0*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,0*	*0,00*
140 .	*ОТДЕЛ 2.Въездная арка (въезд-выезд)*	*шт*	*2,0*	*41 046 742,30*	*0,0*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,0*	*0,00*
141 .	*2.Въездная арка, ограждения - ОТ, АР*			*198 034 356,30*		*0,00*		*0,00*		*0,00*
142 .	*РАЗДЕЛ 1. Въездная арка (на въезд и выезд*	*шт*	*2*	*27 961 273,20*	*0*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0*	*0,00*
143 .	*РАЗДЕЛ 2. Ограждение ОГ-3, ОГ-4, ОГ-5*	*секция*	*160*	*31 819 204,26*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
144 .	*РАЗДЕЛ 3. Ограждение территории*	*секция*	*451*	*120 854 900,74*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
145 .	*РАЗДЕЛ 4. Внутреннее ограждение между зонами РФ и КЗ*	*секция*	*72*	*17 398 978,09*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
146 .	**Итого по гл.7**			**3 910 048 711,42**		**99 635 971,03**		**108 471 399,53**		**208 107 370,55**
147 .	**Резерв заказчика**									
	Итого резерв заказчика:			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
	Всего по сводной ведомости договорной цены (ВДЦ)			**21 055 953 960,83**		**156 074 392,05**		**126 391 137,94**		**282 465 529,99**
	в том числе НДС			*2 255 995 067,23*		*16 722 256,29*		*13 541 907,64*		*30 264 163,93*

Заказчик:
Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Джасанов Н.Е.

Гл.специалист ОЭиБД ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:
Генеральный директор ТОО "QSM Engineering"
_____ Герден С.В.

Представитель службы технадзора:
Директор ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
_____ Наурыз А.А.

Представитель службы авторского надзора:
Директор ТОО "Проектная фирма "Аркхон"
_____ Кусаинов Ж.Ш.