СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "Компания Ахмет"
Договор:

«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр.Туран города Шымкент, ЮКО (улица №2)»

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	14 073 748	15 762 598	14 073 748	15 762 598
Итого затраты подрядчика	**14 073 748**	**15 762 598**	**14 073 748**	**15 762 598**

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Ахмет"

_____ **Есенкулов А.Ж.**

Форма 2

ьный чик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Ахмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ка : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр.Туран города Шымкент, ЮКО (улица №2)»**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за ноябрь 2021 год

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
			на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВЛ-0,4кВ										
13-080201-0301 т. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее одно. Устройство постели**	м кабеля		5622	538,40	444,26	3026885	2497630	–	1150639	4511726
					94,14	190,12	529255	1068855		334202	
13-080201-0302 т. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее одно. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля		645	158,69	127,31	102355	82115	–	39873	153607
					31,38	54,48	20240	35140		11378	
11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода		0,715	171437,00	–	122577	–	–	93159	232995
					171437,00	–	122577	–		17259	
13-080201-0202 т. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля		5885	375,31	187,03	2208699	1100672	–	1067308	3538088
					188,28	63,61	1108028	374345		262081	
13-080201-0811 т. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля		13	536,68	254,26	6977	3305	–	3420	11229
					282,42	82,95	3671	1078		832	
13-080201-0902 т. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		755	466,68	231,33	352343	174654	–	169940	564066
					235,35	77,27	177689	58339		41783	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13-080201-0802 ь. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	707	394,72	190,75	279067	134860	–	136036	448311
				203,97	63,27	144207	44752		33208	
13-080201-2501 ь. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	14	26139,34	19863,34	365951	278087	–	133381	539279
				6276,00	6956,25	87864	97388		39947	
13-080344-0305 ь. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	3	5433,32	2175,32	16300	6526	–	9008	27332
				3258,00	912,21	9774	2737		2025	
13-080363-0404 ь. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3381,51	123,51	13526	494	–	9493	24860
				3258,00	38,30	13032	152		1842	
	ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СТВ-10-3ГЦ "ИВА" - 219 ШТ									
11-060101-0105 ь. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из БМ КЛВ22,5 Г 200 W6. Устройство	м3	29,5	10369,58	2045,16	305903	60332	–	237192	586543
				8324,42	511,20	245570	15080		43448	
11-060301-0406	Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона. Установка	т	1,18	86475,74	19793,24	102041	23356	–	89246	196870
				66682,50	8048,22	78685	9497		68583	
11-330303-0111 ы. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	59	10705,70	7159,76	631636	422426	–	517098	1025486
				3545,94	3188,97	209210	188149		75962	
13-080205-0301 ы. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1.Монтаж на опорах для светильников	шт.	59	12751,47	7298,88	752337	430634	–	340797	1180585
				5452,59	2569,95	321705	151627		87451	
13-100902-1208 ы. и доп. вып. 17	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	59	1317,80	4,80	77750	283	–	47255	135005
				1313,00	–	77467	–		10000	
13-080206-2203 ы. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	708	109,89	3,56	77802	2520	–	54978	143402
				106,33	1,52	75282	1076		10622	
13-080208-0104 ы. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	59	1246,62	183,32	73551	10816	–	47435	130665
				1063,30	53,34	62735	3147		9679	

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3-080305-0502 . и доп. вып. 17	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА**	шт.		59	5915,85	1875,93	349035	110679	--	228463	623698
					4039,92	1338,21	238355	78954		46200	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8864735	5339389	--	4166511	14073747
							3525344	2130296	--	1042502	
ность монтажных работ		Тенге					7702578				
о заработная плата		Тенге						4786872			
	Накладные расходы	Тенге					3438026				
	Сметная прибыль	Тенге					891250				
ГО. Стоимость монтажных работ		Тенге					12031854				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2934
	Сметная заработная плата	Тенге						4786872			
мость общестроительных работ		Тенге					1162157				
о заработная плата		Тенге						868768			
	Накладные расходы	Тенге					728485				
	Сметная прибыль	Тенге					151252				
ГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					2041894				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									566
	Сметная заработная плата	Тенге						868768			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14073748				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3500
	Сметная заработная плата	Тенге						5655640			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									14073748
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3525344				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5339389			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2130296			
	- Накладные расходы	Тенге								4166511	
	- Сметная прибыль	Тенге								1042502	
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			14 073 748						
	НДС 12%				1 688 850						
	ВСЕГО ПО АКТУ				15 762 598						

альный подрядчик:

альный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО
"Компания Ахмет"

Есенкулов А.Ж.