Заказчик- Администратор: КГУ "Отдел желищных отношений акимата г. Тараз

КСК Эльбрус

Подрядчик: **ТОО "Тараз Эгида Строй"**

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №22-22а в микрорайоне "Акбулак(1)" в г. Тараз, Жамбылской области.

Наименование объекта - Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №22-22а в микрорайоне "Акбулак(1)" в г. Тараз, Жамбылской области.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2-1-1

за Октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля										
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	920		243,94	1,58	224423	1449	--	160541	415760
		НР - 72%; СП - 8%				242,36	--	222974	--		30797	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2875	264,5	843,00		222974,00				
1.2	3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	5,796		250,00		1449,00			
2	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	179,52		76,71	--	13772	--	--	9915	25582
		НР - 72%; СП - 8%				76,71	--	13772	--		1895	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,091	16,34	843,03		13772,00				
3	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с проозорами	м2 кровли	1410		132,80	--	187250	--	--	134820	347836
		НР - 72%; СП - 8%				132,80	--	187250	--		25766	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1516	213,76	876,00		187250,00				
4	1208-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки парапетные. Разборка	м	183,6		127,28	--	23369	--	--	16825	43410
		НР - 72%; СП - 8%				127,28	--	23369	--		3216	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,148	27,17	860,01		23369,00				
5	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Деревянные конструкции. Установка	м3 древесины в конструкции	21,18195		93346,61	1693,68	1977263	35875	1348919	545682	2724781
		НР - 90%; СП - 8%				27970,48	653,60	592469	13845		201836	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,41	538,34	1100,55		592469,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	7,84							
5.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	3,177292		4762,00		15130,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	3,177292		1720,00		5464,94			
5.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	9,320058		162,00		1510,00			
5.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	4,660029		2588,00		12060,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	4,660029		1204,00		5610,67			
5.6	2105-0307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,38	92,776941	335,00				31080,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.7	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	3,389112	47186,00				159919,00		
5.8	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,270917	59537,00				75667,00		
5.9	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	17,581018	56827,00				999077,00		
5.10	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	71,594991	227,00				16252,00		
5.11	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,041517	605465,00				25137,00		
5.12	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	152,51004	274,00				41788,00		
6	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропильная нога. Установка	м3 древесины в конструкции	9,18		93346,61	1693,68	856922	15548	584605	236492	1180887
		НР - 90%; СП - 8%				27970,48	653,60	256769	6000		87473	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,41	233,31	1100,55		256769,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	3,4							
6.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,377		4762,00		6557,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	1,377		1720,00		2368,44			
6.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	4,0392		162,00		654,00			
6.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	2,0196		2588,00		5227,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	2,0196		1204,00		2431,60			
6.6	2105-0307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,38	40,2084	335,00				13470,00		
6.7	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,4688	47186,00				69307,00		
6.8	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,5508	59537,00				32793,00		
6.9	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	7,6194	56827,00				432988,00		
6.10	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	31,0284	227,00				7043,00		
6.11	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,017993	605465,00				10894,00		
6.12	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	66,096	274,00				18110,00		
7	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны. Установка	м3 древесины в конструкции	4,208		93346,61	1693,68	392803	7127	267976	108405	541304
		НР - 90%; СП - 8%				27970,48	653,60	117700	2750		40097	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,41	106,95	1100,55		117700,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,56							
7.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,6312		4762,00		3006,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,6312		1720,00		1085,66			
7.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	1,85152		162,00		300,00			
7.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,92576		2588,00		2396,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,92576		1204,00		1114,62			
7.6	2105-0307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,38	18,43104	335,00				6174,00		
7.7	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,67328	47186,00				31769,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.8	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,25248	59537,00				15032,00		
7.9	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	3,49264	56827,00				198476,00		
7.10	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	14,22304	227,00				3229,00		
7.11	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,008248	605465,00				4994,00		
7.12	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	30,2976	274,00				8302,00		
8	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Диагональная нога. Установка	м3 древесины в конструкции	0,44		93346,61	1693,68	41073	745	28021	11335	56600
		НР - 90%; СП - 8%				27970,48	653,60	12307	288		4193	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,41	11,18	1100,55		12307,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,1628							
8.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,066		4762,00		314,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,066		1720,00		113,52			
8.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,1936		162,00		31,00			
8.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0968		2588,00		251,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,0968		1204,00		116,55			
8.6	2105-0307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,38	1,9272	335,00				646,00		
8.7	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,0704	47186,00				3322,00		
8.8	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,0264	59537,00				1572,00		
8.9	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,3652	56827,00				20753,00		
8.10	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	1,4872	227,00				338,00		
8.11	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000862	605465,00				522,00		
8.12	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	3,168	274,00				868,00		
9	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профнастила. Устройство	м2	920		484,34	4,92	445596	4524	283192	115189	605648
		НР - 72%; СП - 8%				171,61	2,29	157880	2105		44863	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1959	180,23	876,00		157880,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	1,75							
9.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	1,748		2588,00		4524,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	1,748		1204,00		2104,59			
9.4	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	5,52	18349,00				101286,00		
9.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	11,04	15107,00				166781,00		
9.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,06	55,2	274,00				15125,00		
10	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2кровли	1410		907,66	23,80	1279802	33554	98383	1067666	2535266
		НР - 92%; СП - 8%				814,09	8,97	1147865	12641		187797	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,6512	918,26	1250,05		1147865,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	6,34							
10.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	4,794		4762,00		22829,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	4,794		1720,00		8245,68			
10.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	1,551		2588,00		4014,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,551		1204,00		1867,40			
10.5	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	10,011	8974,00				89839,00		
10.6	2113-0211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	3,03	4272,3	2,00				8545,00		
11	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1438,2		2337,00	–	3361073	–	3361073	–	3629959
		СП - 8%				–	–	–	–		268886	
12	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Снегозадержатели оцинкованного листа. Устройство	м планки	183,6		1675,68	1312,02	307655	240888	5536	101996	442423
		НР - 92%; СП - 8%				333,50	270,34	61231	49635		32772	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,262	48,1	1273,05		61231,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1258	23,1							
12.3	3105-0601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,125	22,95		8345,00		191518,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,125	22,95		1720,00		39474,00			
12.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,11016		4762,00		525,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,11016		1720,00		189,48			
12.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,03672		2588,00		95,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,03672		1204,00		44,21			
12.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	2,754		208,00		573,00			
12.7	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00336	0,616896	8974,00				5536,00		
13	2110-0102-0214 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	183,6		568,00	–	104285	–	104285	–	112628
		СП - 8%				–	–	–	–		8343	
14	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка сталью кровельной оцинкованной карнизов крыши	м2	166,4		317,21	3,56	52783	592	1505	45866	106540
		НР - 90%; СП - 8%				304,60	1,66	50686	275		7892	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,2863	47,65	1063,74		50686,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,183							
14.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,18304		2588,00		474,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,18304		1204,00		220,38			
14.4	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,033	5,4912	274,00				1505,00		
15	2110-0105-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	166,4		1657,00	–	275725	–	275725	–	297783
		СП - 8%				–	–	–	–		22058	
16	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные . Монтаж	т конструкций	0,71604		132151,47	1837,25	94626	1316	5910	60575	167617
		НР - 69%; СП - 8%				122060,80	543,95	87400	389		12416	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	99,47	71,23	1227,04		87400,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,222							
16.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,085925		4762,00		409,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,085925		1720,00		147,79			
16.4	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	3,164897		92,00		291,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,136048		2588,00		352,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,136048		1204,00		163,80			
16.6	2105-0307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,021481	335,00				7,00		
16.7	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000738	60012,00				44,00		
16.8	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,011457	499528,00				5723,00		
16.9	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000072	1863667,00				133,00		
16.10	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00716	274,00				2,00		
17	2106-0405-1203 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные	т	0,71604		519899,00	–	372268	–	372268	–	402050
		СП - 8%				–	–	–	–		29781	
18	2113-0206-0107 РСНБ РК 2015	Анкерный болт д-6мм дл.9см	т	0,10296		310209,00	–	31939	–	31939	–	34494
		СП - 8%				–	–	–	–		2555	
19	1204-0101-1201 РСНБ РК 2015	Анкеры металлические. Установка на концы деревянных балок	кг анкеров	10296		86,43	–	889883	–	–	640716	1653047
		НР - 72%; СП - 8%				86,43	–	889883	–		122448	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,1005	1034,75	860,00		889883,00				
20	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	64		4238,00	4238,00	271232	271232		–	292931
		СП - 8%				–	1439,00	–	92096		21699	
21	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6		19221,37	1010,63	115328	6064	60633	45939	174168
		НР - 90%; СП - 8%				8105,13	402,05	48631	2412		12901	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,99	41,95	1159,21		48631,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	1,32							
21.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,66		4762,00		3143,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66		1720,00		1135,20			
21.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,66		2588,00		1708,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66		1204,00		794,64			
21.5	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,36	35567,00				12804,00		
21.6	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,36	47425,00				17073,00		
21.7	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,6	47425,00				28455,00		
21.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,4	8,4	274,00				2302,00		
22	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	3		9102,00	–	27306	–	27306	–	29490
		СП - 8%				–	–	–	–		2184	
23	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1410		314,74	3,18	443786	4485	382682	52654	536155

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%				40,16	1,34	56619	1886		39715	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0334	47,02	1204,06		56619,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	1,11							
23.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,3243		4762,00		1544,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,3243		1720,00		557,80			
23.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,7896		2588,00		2043,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,7896		1204,00		950,68			
23.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0564	70347,00				3968,00		
23.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0846	74574,00				6309,00		
23.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,3243	1148339,00				372406,00		
24	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	50		933,73	1,84	46687	92	270	45434	99490
		НР - 98%; СП - 8%				926,49	0,73	46325	37		7370	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,644	32,2	1438,66		46325,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,02							
24.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,01		4762,00		48,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01		1720,00		17,20			
24.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01		2588,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01		1204,00		12,04			
24.5	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,00133	188471,00				251,00		
24.6	2113-0703-1407	Вода	м3	0,0157	0,785	25,00				20,00		
25	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	50		753,00	--	37650	--	37650	--	40662
		СП - 8%				--	--	--	--		3012	
26	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными изовер	м3 изоляции	1,28		74456,87	2426,25	95305	3106	15306	59537	167229
		НР - 76%; СП - 8%				60072,99	1128,75	76893	1445		12387	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	41,76	53,45	1438,64		76893,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	0,96							
26.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,75	0,96		2588,00		2484,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,75	0,96		1204,00		1155,84			
26.4	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0382	0,048896	313027,00				15306,00		
27	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,28		11600,00	--	14848	--	14848	--	16036
		СП - 8%				--	--	--	--		1188	
28	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство	колпак	6		2644,19	32,35	15865	194	234	14285	32562
		НР - 92%; СП - 8%				2572,84	15,05	15437	90		2412	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2,22	13,32	1159,20		15437,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,06							
28.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,06		2588,00		155,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06		1204,00		72,24			
28.4	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,1	0,6	390,00				234,00		
29	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,112		355492,00	--	39815	--	39815	--	43000

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		3185	
30	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром д- 6 мм .Сверление электроперфоратором	отверстие	792		55,34	–	43829	–	–	31557	81416
		НР - 72%; СП - 8%				55,34	–	43829	–		6031	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,0549	43,48	1008,01		43829,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12084160	626790	7348081	3505429	16836754
								4109288	185894	–	1247168	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11532929				
	Материалы		Тенге					3076993				
	Всего заработная плата		Тенге						4161030			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3854991				
		Накладные расходы	Тенге					3399421				
		Сметная прибыль	Тенге					1194588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16126937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3952
		Сметная заработная плата	Тенге						4161030			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					466894				
	Материалы		Тенге					5910				
	Всего заработная плата		Тенге						87790			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					372268				
		Накладные расходы	Тенге					60575				
		Сметная прибыль	Тенге					42198				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					569667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
		Сметная заработная плата	Тенге						87790			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					84337				
	Материалы		Тенге					270				
	Всего заработная плата		Тенге						46361			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					37650				
		Накладные расходы	Тенге					45434				
		Сметная прибыль	Тенге					10382				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					140152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						46361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16836756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4055
		Сметная заработная плата	Тенге						4295181			
		РАЗДЕЛ 2. Узел управления										
31	1215-0102-1603 РСНБ РК 2015	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж	шт.	2		9735,31	–	19471	–	–	14019	36169
		НР - 72%; СП - 8%				9735,31	–	19471	–		2679	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	9,12	18,25	1067,02		19471,00				
32	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2		70456,31	1179,56	140913	2359	107393	31488	186193
		НР - 98%; СП - 8%				15580,56	484,98	31161	970		13792	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	11,25	22,51	1384,59		31161,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2781	0,5562							
32.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,103	0,206		4762,00		981,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,103	0,206		1720,00		354,32			
32.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1751	0,3502		2588,00		906,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1751	0,3502		1204,00		421,64			
32.5	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,03	12930,00				388,00		
32.6	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00128	0,00256	188471,00				482,00		
32.7	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0003	0,0006	376898,00				226,00		
32.8	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,05	0,1	320,00				32,00		
32.9	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00074	0,00148	206075,00				305,00		
32.10	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	0,1	420,00				42,00		
32.11	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	8	1369,00				10952,00		
32.12	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,008	31710,00				254,00		
32.13	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	20	655,00				13100,00		
32.14	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1	0,2	526,00				105,00		
32.15	2305-1206-0501	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м	комплект	1	2	40753,00				81506,00		
33	2305-1206-0609 РСНБ РК 2015	Элеваторы Э4А водоструйные чугунные, N1 и 2	шт.	2		30879,00	–	61758	–	61758	–	66699
		СП - 8%				–	–	–	–		4941	
34	2304-0101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	8		22222,00	–	177776	–	177776	–	191998
		СП - 8%				–	–	–	–		14222	
35	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN80 ГОСТ 12816-80	шт.	16		2010,00	–	32160	–	32160	–	34733
		СП - 8%				–	–	–	–		2573	
36	2304-0901-0504 РСНБ РК 2015	Краны DN 32	шт.	4		3403,00	–	13612	–	13612	–	14701
		СП - 8%				–	–	–	–		1089	
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,6		59,98	2,34	336	13	24	207	586
		НР - 69%; СП - 8%				53,33	0,15	299	1		43	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0339	0,19	1573,85		299,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0006							
37.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00056		2588,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00056		1204,00		0,67			
37.4	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,06272		144,00		9,00			
37.5	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000084	287565,00				24,00		
38	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,6		1041,72	0,97	5834	5	724	4086	10713
		НР - 80%; СП - 8%				911,58	0,45	5105	3		794	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,7429	4,16	1227,09		5105,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0017							
38.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00168		2588,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00168		1204,00		2,02			
38.4	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,1512	420,00				64,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38.5	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,3776	479,00				660,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					451859	2378	393447	49800	541792
								56035	973	--	40133	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					25640				
		Материалы	Тенге					748				
		Всего заработная плата	Тенге						24877			
		Накладные расходы	Тенге					18311				
		Сметная прибыль	Тенге					3516				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					47468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						24877			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					426219				
		Материалы	Тенге					107392				
		Всего заработная плата	Тенге						32131			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					285306				
		Сдача и испытание	Тенге					976				
		Накладные расходы	Тенге					31488				
		Сметная прибыль	Тенге					36617				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					494324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						32131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					541791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге						57009			
		РАЗДЕЛ 3. Отопление										
39	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	384		551,38	--	211728	--	--	152444	393307
		НР - 72%; СП - 8%				551,38	--	211728	--		29134	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,547	210,05	1008,00		211728,00				
40	1215-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили ппр д-25 мм. Смена	шт.	78		1165,41	3,11	90902	242	1724	64115	167419
		НР - 72%; СП - 8%				1140,21	1,44	88936	113		12401	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,03	80,34	1107,00		88936,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0936							
40.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,0936		2588,00		242,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0936		1204,00		112,69			
40.4	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0122	0,9516	320,00				305,00		
40.5	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,936	420,00				393,00		
40.6	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,025	1,95	526,00				1026,00		
41	2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль ппр 25 мм	шт.	78		987,00	--	76986	--	76986	--	83145
		СП - 8%				--	--	--	--		6159	
42	1215-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны ппр д-25 мм. Смена	шт.	78		1165,41	3,11	90902	242	1724	64115	167419
		НР - 72%; СП - 8%				1140,21	1,44	88936	113		12401	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,03	80,34	1107,00		88936,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0936							
42.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,0936		2588,00		242,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0936		1204,00		112,69			
42.4	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0122	0,9516	320,00				305,00		
42.5	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,936	420,00				393,00		
42.6	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,025	1,95	526,00				1026,00		
43	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	Краны ппр DN 25	шт.	78		3013,00	–	235014	–	235014	–	253815
		СП - 8%				–	–	–	–		18801	
44	1215-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили концевые д-32 мм.Смена	шт.	8		1165,41	3,11	9323	25	176	6576	17171
		НР - 72%; СП - 8%				1140,21	1,44	9122	12		1272	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,03	8,24	1107,04		9122,00				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0096							
44.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,0096		2588,00		25,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0096		1204,00		11,56			
44.4	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0122	0,0976	320,00				31,00		
44.5	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,096	420,00				40,00		
44.6	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,025	0,2	526,00				105,00		
45	цена поставщика	Вентиль ППР д-32мм	шт	8		4500,00	–	36000	–	36000	–	38880
		СП - 8%				–	–	–	–		2880	
46	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	390		2952,72	38,30	1151560	14939	786652	348549	1620118
		НР - 98%; СП - 8%				897,36	14,60	349969	5693		120009	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,636	248,02	1411,05		349969,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	3,67							
46.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,273		4762,00		1300,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,273		1720,00		469,56			
46.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	3,393		2588,00		8781,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	3,393		1204,00		4085,17			
46.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	71,916		26,00		1870,00			
46.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0312	15503,00				484,00		
46.7	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,78	590,00				460,00		
46.8	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	1,248	5717,00				7135,00		
46.9	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	1,365	266,00				363,00		
46.10	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	10,725	124,00				1330,00		
46.11	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	390	1992,00				776880,00		
47	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100		1483,68	17,88	148368	1788	1268	142424	314056
		НР - 98%; СП - 8%				1453,12	0,18	145312	18		23263	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,05	104,95	1384,60		145312,00				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,01							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,005		4762,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,005		1720,00		8,60			
47.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,005		2588,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,005		1204,00		6,02			
47.5	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2049	20,49		68,00		1393,00			
47.6	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	7,64	66,00				504,00		
47.7	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	76,4	10,00				764,00		
48	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерныемногослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	100		619,00	--	61900	--	61900	--	66852
		СП - 8%				--	--	--	--		4952	
49	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник-адаптер полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	156		16,00	--	2496	--	2496	--	2696
		СП - 8%				--	--	--	--		200	
50	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	156		49,00	--	7644	--	7644	--	8256
		СП - 8%				--	--	--	--		612	
51	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	196		537,00	--	105252	--	105252	--	113672
		СП - 8%				--	--	--	--		8420	
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,8		59,98	2,34	768	30	55	472	1339
		НР - 69%; СП - 8%				53,33	0,15	683	2		99	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0339	0,4342	1572,86		683,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0013							
52.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00128		2588,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00128		1204,00		1,54			
52.4	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,14336		144,00		21,00			
52.5	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000192	287565,00				55,00		
53	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,8		1041,72	0,97	13334	12	1654	9339	24487
		НР - 80%; СП - 8%				911,58	0,45	11668	6		1814	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,7429	9,51	1227,03		11668,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0038							
53.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00384		2588,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00384		1204,00		4,62			
53.4	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,3456	420,00				145,00		
53.5	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	3,1488	479,00				1508,00		
54	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными изовер	м3 изоляции	7,74		74456,87	2426,25	576296	18779	92552	360013	1011214
		НР - 76%; СП - 8%				60072,99	1128,75	464965	8737		74905	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	41,76	323,2	1438,65		464965,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	5,8							
54.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,75	5,805		2588,00		15023,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,75	5,805		1204,00		6989,22			
54.4	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0382	0,295668	313027,00				92552,00		
55	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	7,74		11600,00	–	89784	–	89784	–	96967
		СП - 8%				–	–	–	–		7183	
56	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	490		103,78	1,44	50853	707	668	48489	107289
		НР - 98%; СП - 8%				100,98	–	49478	–		7947	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3)	чел-ч	0,0576	28,23	1752,59		49478,00				
56.2	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	7,35		77,00		566,00			
56.3	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,098	320,00				31,00		
56.4	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,098	420,00				41,00		
56.5	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,245	526,00				129,00		
56.6	2113-0703-1407	Вода	м3	0,038	18,62	25,00				466,00		
57	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2		1763,76	–	3528	–	120	2556	6570
		НР - 75%; СП - 8%				1704,08	–	3408	–		487	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,18	2,37	1438,58		3408,00				
57.2	2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,042	0,084	1421,00				119,00		
58	ТПРАЙС-ЛИСТ	Прибор ОДПУ	шт	2		758928,57	–	1517857	–	1517857	–	1639286
		СП - 8%				–	–	–	–		121429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4480495	36765	3019526	1199092	6133958
								1424207	14693	–	454368	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					3528				
	Материалы		Тенге					119				
	Всего заработная плата		Тенге						3408			
		Накладные расходы	Тенге					2556				
		Сметная прибыль	Тенге					487				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					6570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3408			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1119038				
	Материалы		Тенге					97884				
	Всего заработная плата		Тенге						885020			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					125784				
		Накладные расходы	Тенге					657076				
		Сметная прибыль	Тенге					142089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1918202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									718
		Сметная заработная плата	Тенге						885020			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					3357930				
	Материалы		Тенге					788587				
	Всего заработная плата		Тенге						550472			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2007149				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					539462				
		Сметная прибыль	Тенге					311791				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					4209183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									385
		Сметная заработная плата	Тенге						550472			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					6133956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1105
		Сметная заработная плата	Тенге						1438900			
		РАЗДЕЛ 4.Горячее водоснабжение										
59	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром д- 50 мм. Разборка	м трубопроводов	160		626,93	1,48	100309	237	8782	65729	179321
		НР - 72%; СП - 8%				570,56	--	91290	--		13283	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,5962	95,39	957,00		91290,00				
59.2	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	9,12		26,00		237,00			
59.3	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	1,184	5717,00				6769,00		
59.4	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	7,568	266,00				2013,00		
60	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром д -25 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	20		381,02	--	7620	--	--	5487	14156
		НР - 72%; СП - 8%				381,02	--	7620	--		1049	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,378	7,56	1007,94		7620,00				
61	1215-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром д-25 мм. Смена	шт.	48		1165,41	3,11	55940	149	1061	39456	103027
		НР - 72%; СП - 8%				1140,21	1,44	54730	69		7632	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,03	49,44	1107,00		54730,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0576							
61.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,0576		2588,00		149,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0576		1204,00		69,35			
61.4	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0122	0,5856	320,00				187,00		
61.5	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,576	420,00				242,00		
61.6	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,025	1,2	526,00				631,00		
62	2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	48		987,00	--	47376	--	47376	--	51166
		СП - 8%				--	--	--	--		3790	
63	1215-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена	шт.	2		1512,12	6,73	3024	13	66	2125	5561
		НР - 72%; СП - 8%				1472,31	3,13	2945	6		412	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,33	2,66	1107,14		2945,00				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0052							
63.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,0052		2588,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0052		1204,00		6,26			
63.4	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0184	0,0368	320,00				12,00		
63.5	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0184	0,0368	420,00				15,00		
63.6	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,037	0,074	526,00				39,00		
64	цена поставщика	Вентиль ППР д-50мм	шт	2		5500,00	--	11000	--	11000	--	11880
		СП - 8%				--	--	--	--		880	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	82		537,00	--	44034	--	44034	--	47557
		СП - 8%				--	--	--	--		3523	
66	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20		1483,68	17,88	29674	358	254	28485	62811
		НР - 98%; СП - 8%				1453,12	0,18	29062	4		4653	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,05	20,99	1384,58		29062,00				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,002							
66.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,001		4762,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,001		1720,00		1,72			
66.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,001		2588,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,001		1204,00		1,20			
66.5	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2049	4,098		68,00		279,00			
66.6	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	1,528	66,00				101,00		
66.7	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	15,28	10,00				153,00		
67	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерныемногослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	20		619,00	--	12380	--	12380	--	13370
		СП - 8%				--	--	--	--		990	
68	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80		2406,26	36,89	192501	2952	1659	184184	406820
		НР - 98%; СП - 8%				2348,63	0,66	187890	53		30135	
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,7	135,7	1384,60		187890,00				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0288							
68.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00018	0,0144		4762,00		69,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00018	0,0144		1720,00		24,77			
68.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00018	0,0144		2588,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00018	0,0144		1204,00		17,34			
68.5	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,4146	33,168		68,00		2255,00			
68.6	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0445	3,56	66,00				235,00		
68.7	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,445	35,6	40,00				1424,00		
69	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые д-50мм	м	80		878,00	--	70240	--	70240	--	75859
		СП - 8%				--	--	--	--		5619	
70	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80		2000,14	26,39	160011	2111	964	153820	338938
		НР - 98%; СП - 8%				1961,70	0,29	156936	23		25107	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,42	113,34	1384,60		156936,00				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0128							
70.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,0064		4762,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0064		1720,00		11,01			
70.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,0064		2588,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0064		1204,00		7,71			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70.5	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3018	24,144		68,00		1642,00			
70.6	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0615	4,92	66,00				325,00		
70.7	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,615	49,2	13,00				640,00		
71	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	80		378,00	--	30240	--	30240	--	32659
		СП - 8%				--	--	--	--		2419	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					764350	5820	228056	479286	1343125
								530474	155	--	99492	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					177894				
		Материалы	Тенге					9909				
		Всего заработная плата	Тенге						156661			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11000				
		Накладные расходы	Тенге					112796				
		Сметная прибыль	Тенге					23255				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					313945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									155
		Сметная заработная плата	Тенге						156661			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					586456				
		Материалы	Тенге					2877				
		Всего заработная плата	Тенге						373968			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					204270				
		Накладные расходы	Тенге					366489				
		Сметная прибыль	Тенге					76236				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1029181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									270
		Сметная заработная плата	Тенге						373968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1343125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									425
		Сметная заработная плата	Тенге						530629			
		РАЗДЕЛ 5. Холодное водоснабжение										
72	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром д -50 мм. Разборка	м трубопроводов	80		626,93	1,48	50155	119	4391	32864	89661
		НР - 72%; СП - 8%				570,56	--	45645	--		6642	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,5962	47,7	957,00		45645,00				
72.2	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	4,56		26,00		119,00			
72.3	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	0,592	5717,00				3384,00		
72.4	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	3,784	266,00				1007,00		
73	1215-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили ппр диаметром д-25 мм. Смена	шт.	24		1165,41	3,11	27970	75	530	19728	51513
		НР - 72%; СП - 8%				1140,21	1,44	27365	35		3816	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,03	24,72	1107,00		27365,00				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0288							
73.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,0288		2588,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0288		1204,00		34,68			
73.4	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0122	0,2928	320,00				94,00		
73.5	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,288	420,00				121,00		
73.6	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,025	0,6	526,00				316,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	2304-0802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль ппр д-25 мм	шт.	24		987,00	--	23688	--	23688	--	25583
		СП - 8%				--	--	--	--		1895	
75	1215-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили ппр д- 50 мм. Смена	шт.	1		1512,12	6,73	1512	7	33	1062	2780
		НР - 72%; СП - 8%				1472,31	3,13	1472	3		206	
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,33	1,33	1106,77		1472,00				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0026							
75.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,0026		2588,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0026		1204,00		3,13			
75.4	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0184	0,0184	320,00				6,00		
75.5	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0184	0,0184	420,00				8,00		
75.6	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,037	0,037	526,00				19,00		
76	цена поставщика	Вентиль ППР д-50мм	шт	1		5500,00	--	5500	--	5500	--	5940
		СП - 8%				--	--	--	--		440	
77	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36		1832,38	21,85	65966	786	457	63435	139753
		НР - 98%; СП - 8%				1797,85	0,18	64723	7		10352	
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,3	46,74	1384,60		64723,00				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0036							
77.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,0018		4762,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0018		1720,00		3,10			
77.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0018		2588,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0018		1204,00		2,17			
77.5	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	9,0576		68,00		616,00			
77.6	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	2,7504	66,00				182,00		
77.7	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	27,504	10,00				275,00		
78	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80		2406,26	36,89	192501	2952	1659	184184	406820
		НР - 98%; СП - 8%				2348,63	0,66	187890	53		30135	
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,7	135,7	1384,60		187890,00				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0288							
78.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00018	0,0144		4762,00		69,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00018	0,0144		1720,00		24,77			
78.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00018	0,0144		2588,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00018	0,0144		1204,00		17,34			
78.5	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,4146	33,168		68,00		2255,00			
78.6	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0445	3,56	66,00				235,00		
78.7	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,445	35,6	40,00				1424,00		
79	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые д-25мм	м	36		211,00	--	7596	--	7596	--	8204
		СП - 8%				--	--	--	--		608	
80	2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые д-50мм	м	90		876,00	--	78840	--	78840	--	85147

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		6307	
81	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2		2010,00	–	4020	–	4020	–	4342
		СП - 8%				–	–	–	–		322	
82	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32		537,00	–	17184	–	17184	–	18559
		СП - 8%				–	–	–	–		1375	
83	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	116		103,78	1,44	12039	167	159	11479	25399
		НР - 98%; СП - 8%				100,98	–	11713	–		1881	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3)	чел-ч	0,0576	6,68	1752,57		11713,00				
83.2	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,74		77,00		134,00			
83.3	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0232	320,00				7,00		
83.4	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0232	420,00				10,00		
83.5	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,058	526,00				31,00		
83.6	2113-0703-1407	Вода	м3	0,038	4,408	25,00				110,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					486970	4105	144057	312752	863701
								338809	97	–	63979	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					85137				
	Материалы		Тенге					4954				
	Всего заработная плата		Тенге						74520			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5500				
		Накладные расходы	Тенге					53655				
		Сметная прибыль	Тенге					11103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					149894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									74
		Сметная заработная плата	Тенге						74520			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					401833				
	Материалы		Тенге					2273				
	Всего заработная плата		Тенге						264385			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					131328				
		Накладные расходы	Тенге					259098				
		Сметная прибыль	Тенге					52874				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					713805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									189
		Сметная заработная плата	Тенге						264385			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					863700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									263
		Сметная заработная плата	Тенге						338906			
		РАЗДЕЛ 6. Канализация										
84	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	80		844,47	–	67558	–	–	48641	125495
		НР - 72%; СП - 8%				844,47	–	67558	–		9296	
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,853	68,24	990,01		67558,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80		933,73	1,84	74699	147	433	72694	159184
		НР - 98%; СП - 8%				926,49	0,73	74119	58		11791	
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,644	51,52	1438,65		74119,00				
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,032							
85.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,016		4762,00		76,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,016		1720,00		27,52			
85.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,016		2588,00		41,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,016		1204,00		19,26			
85.5	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,002128	188471,00				401,00		
85.6	2113-0703-1407	Вода	м3	0,0157	1,256	25,00				31,00		
86	1123-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб, диаметр 150 мм. Укладка	м трубопровода	0,036		1641,51	3,24	59	--	21	37	104
		НР - 92%; СП - 8%				1043,67	1,51	38	--		8	
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,8349	0,0301	1264,29		38,00				
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0							
86.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,000036		2588,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,000036		1204,00		0,04			
86.4	2110-0501-1406	Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	0,4375	0,01575	117,00				2,00		
86.5	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0004	0,000014	1358550,00				20,00		
87	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	80		753,00	--	60240	--	60240	--	65059
		СП - 8%				--	--	--	--		4819	
88	2301-0801-0116 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм	м	36		1627,00	--	58572	--	58572	--	63258
		СП - 8%				--	--	--	--		4686	
89	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	22		734,59	311,73	16161	6858	--	10315	28594
		НР - 84%; СП - 8%				422,86	135,30	9303	2977		2118	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,31	6,82	1363,90		9303,00				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0899	1,98							
89.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0899	1,9778		2670,00		5281,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0899	1,9778		1204,00		2381,27			
89.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1798	3,9556		52,00		206,00			
90	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	75		249,00	--	18675	--	18675	--	20169
		СП - 8%				--	--	--	--		1494	
91	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	30		385,00	--	11550	--	11550	--	12474
		СП - 8%				--	--	--	--		924	
92	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	22		484,00	--	10648	--	10648	--	11500
		СП - 8%				--	--	--	--		852	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93	2302-0601-0605 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150x100	шт.	30		848,00	–	25440	–	25440	–	27475
		СП - 8%				–	–	–	–		2035	
94	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	23,5		1981,66	–	46569	–	–	33530	86507
		НР - 72%; СП - 8%				1981,66	–	46569	–		6408	
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,77	41,62	1118,95		46569,00				
95	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	11,5		3399,80	–	39098	–	28248	10742	53827
		НР - 99%; СП - 8%				943,50	–	10850	–		3987	
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	11,73	924,98		10850,00				
95.2	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	12,65	2233,00				28247,00		
96	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,5		1034,80	–	24318	–	–	17509	45173
		НР - 72%; СП - 8%				1034,80	–	24318	–		3346	
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	1,12	26,27	925,75		24318,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					453586	7005	213827	193468	698819
								232755	3035	–	51764	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					193762				
		Материалы	Тенге					28269				
		Всего заработная плата	Тенге						161612			
		Накладные расходы	Тенге					120774				
		Сметная прибыль	Тенге					25163				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					339699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									157
		Сметная заработная плата	Тенге						161612			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					259824				
		Материалы	Тенге					432				
		Всего заработная плата	Тенге						74178			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					185125				
		Накладные расходы	Тенге					72694				
		Сметная прибыль	Тенге					26601				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					359119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									52
		Сметная заработная плата	Тенге						74178			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					698818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									208
		Сметная заработная плата	Тенге						235790			
		РАЗДЕЛ 7. Подвальное помещение										
97	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Демонтаж щита распределительного	шт.	2		1323,56	–	2647	–	–	1906	4917
		НР - 72%; СП - 8%				1323,56	–	2647	–		364	
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2,3	4,6	575,43		2647,00				
98	1308-0305-0906 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	2		7737,76	–	15476	–	2240	9530	27006
		НР - 72%; СП - 8%				6617,79	–	13236	–		2000	
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	4,6	9,2	1438,70		13236,00				
98.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	0,0005	499528,00				250,00		
98.3	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,082	450,00				37,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98.4	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	0,288	374,00				108,00		
98.5	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	1,16	1591,00				1846,00		
99	2307-0201-0211 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2		17955,00	–	35910	–	35910	–	38783
		СП - 8%				–	–	–	–		2873	
100	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели, розетки. Смена	шт.	6		266,79	–	1601	–	–	1153	2974
		НР - 72%; СП - 8%				266,79	–	1601	–		220	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,241	1,45	1107,19		1601,00				
101	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная	шт.	6		559,00	–	3354	–	3354	–	3622
		СП - 8%				–	–	–	–		268	
102	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 50 А	шт	6		4466,29	6,25	26798	38	7938	13552	43577
		НР - 72%; СП - 8%				3136,97	–	18822	–		3228	
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,3	13,8	1363,91		18822,00				
102.2	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	1,2		25,00		30,00			
102.3	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,012	557941,00				6695,00		
102.4	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00228	499528,00				1139,00		
102.5	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	450,00				38,00		
102.6	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,054	856,00				46,00		
102.7	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,024	304,00				7,00		
102.8	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,012	1075,00				13,00		
103	2307-0204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	6		536,00	–	3216	–	3216	–	3473
		СП - 8%				–	–	–	–		257	
104	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	160		342,69	138,60	54831	22176	7178	22698	83731
		НР - 72%; СП - 8%				159,23	37,80	25477	6048		6202	
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,115	18,4	1384,62		25477,00				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	4,8							
104.3	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	4,8		3681,00		17669,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	4,8		1008,00		4838,40			
104.4	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	4,8		15,00		72,00			
104.5	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00128	1812264,00				2320,00		
104.6	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0008	5882327,00				4706,00		
104.7	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,096	1591,00				153,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	160		1542,04	–	246726	–	–	177642	458317
		НР - 72%; СП - 8%				1542,04	–	246726	–		33949	
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,15	184	1340,90		246726,00				
106	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	163,2		161,00	–	26275	–	26275	–	28377
		СП - 8%				–	–	–	–		2102	
107	2306-0131-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1632		59586,00	–	9724	–	9724	–	10502
		СП - 8%				–	–	–	–		778	
108	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением	м кабеля	240		689,75	–	165539	–	2700	117244	305406
		НР - 72%; СП - 8%				678,50	–	162839	–		22623	
108.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,506	121,44	1340,90		162839,00				
108.2	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,025	6	450,00				2700,00		
109	2306-0904-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,24		28156,00	–	6757	–	6757	–	7298
		СП - 8%				–	–	–	–		541	
110	цена поставщика	Коробка распределительная	шт	18		150,00	–	2700	–	2700	–	2916
		СП - 8%				–	–	–	–		216	
111	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	20		1259,20	–	25184	–	367	17868	46496
		НР - 72%; СП - 8%				1240,84	–	24817	–		3444	
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,8625	17,25	1438,67		24817,00				
111.2	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,816	450,00				367,00		
112	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	20		693,00	–	13860	–	13860	–	14969
		СП - 8%				–	–	–	–		1109	
113	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт	2		578,00	–	1156	–	1156	–	1248
		СП - 8%				–	–	–	–		92	
114	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	95		81,27	–	7720	–	–	5559	14341
		НР - 72%; СП - 8%				81,27	–	7720	–		1062	
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0964	9,16	842,98		7720,00				
115	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	170		342,69	138,60	58258	23562	7627	24116	88964
		НР - 72%; СП - 8%				159,23	37,80	27069	6426		6590	
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,115	19,55	1384,60		27069,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	5,1							
115.3	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	5,1		3681,00		18773,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	5,1		1008,00		5140,80			
115.4	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	5,1		15,00		77,00			
115.5	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00136	1812264,00				2465,00		
115.6	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00085	5882327,00				5000,00		
115.7	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,102	1591,00				162,00		
116	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	80		255,91	--	20473	--	735	14211	37459
		НР - 72%; СП - 8%				246,73	--	19738	--		2775	
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,184	14,72	1340,90		19738,00				
116.2	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0168	18954,00				318,00		
116.3	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,32	234,00				75,00		
116.4	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,4	536,00				214,00		
116.5	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,8	159,00				127,00		
116.6	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	0,24	--				--		
117	2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17		334866,00	--	56927	--	56927	--	61481
		СП - 8%				--	--	--	--		4554	
118	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	81,6		171,00	--	13954	--	13954	--	15070
		СП - 8%				--	--	--	--		1116	
119	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	10,5		1806,72	--	18971	--	--	13659	35240
		НР - 72%; СП - 8%				1806,72	--	18971	--		2610	
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,14	22,5	843,02		18971,00				
120	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	10,5		508,00	--	5334	--		--	5761
		СП - 8%				--	--	--	--		427	
121	4101-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	10,5		467,00	--	4904	--		--	5296
		СП - 8%				--	--	--	--		392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					828293	45776	202618	419138	1347224
								569661	12474	--	99792	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					746836				
		Материалы	Тенге					28786				
		Всего заработная плата	Тенге						553843			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					130905				
		Накладные расходы	Тенге					398767				
		Сметная прибыль	Тенге					91648				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1237251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									413
		Сметная заработная плата	Тенге						553843			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				41229				
		Всего заработная плата	Тенге					28291			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2700				
		Транспортные расходы	Тенге				10238				
		Накладные расходы	Тенге				20370				
		Сметная прибыль	Тенге				4928				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				66527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					28291			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				40229				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40229				
		Сметная прибыль	Тенге				3218				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				43447				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1347225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					582135			
		РАЗДЕЛ 8. Входная группа									
122	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные из профильной трубы 40х40х1,5-0,171тн, 80х80х3-0,426, 40х25х1,5-0,694. Монтаж	т конструкций	1,291		41831,82	3289,96	54005	4247	15318	24248	84513
		НР - 69%; СП - 8%				26677,21	543,95	34440	702		6260	
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	19,9	25,68	1340,89		34440,00				
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,4002							
122.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,45	5,74495		311,00		1787,00			
122.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,15492		4762,00		738,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,15492		1720,00		266,46			
122.5	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,86	1,11026		92,00		102,00			
122.6	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,25	0,32275		190,00		61,00			
122.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,24529		2588,00		635,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,24529		1204,00		295,33			
122.8	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	2,89184		26,00		75,00			
122.9	2105-0307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,03873	335,00				13,00		
122.10	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,006455	439483,00				2837,00		
122.11	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00133	60012,00				80,00		
122.12	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,005164	499528,00				2580,00		
122.13	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	2,51745	266,00				670,00		
122.14	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,76169	144,00				110,00		
122.15	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000129	1863667,00				241,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
122.16	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	0,040021	219500,00				8785,00		
122.17	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01291	274,00				4,00		
123	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,291		589395,00	--	760909	--	760909	--	821782
		СП - 8%				--	--	--	--		60873	
124	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	49,5		907,66	23,80	44929	1178	3454	37482	89004
		НР - 92%; СП - 8%				814,09	8,97	40297	444		6593	
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,6512	32,24	1250,04		40297,00				
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,2227							
124.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,1683		4762,00		801,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,1683		1720,00		289,48			
124.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,05445		2588,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,05445		1204,00		65,56			
124.5	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,35145	8974,00				3154,00		
124.6	2113-0211-9903	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	3,03	149,985	2,00				300,00		
125	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	50,49		2446,00	--	123499	--	123499	--	133378
		СП - 8%				--	--	--	--		9880	
126	1134-0108-0711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков и фронтонаОблицовка металлосайдингом	м2 поверхности	52,5		1300,35	4,53	68269	238	--	51787	129661
		НР - 76%; СП - 8%				1295,83	2,11	68031	111		9604	
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,9833	51,62	1317,90		68031,00				
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0735							
126.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0735		2588,00		190,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0735		1204,00		88,49			
127	цена поставщика	Металлосайдинг	м2	52,5		1900,00	--	99750	--	99750	--	107730
		СП - 8%				--	--	--	--		7980	
128	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный илинастенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6		1259,20	--	7555	--	110	5360	13949
		НР - 72%; СП - 8%				1240,84	--	7445	--		1033	
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,8625	5,17	1438,65		7445,00				
128.2	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,2448	450,00				110,00		
129	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	6		693,00	--	4158	--	4158	--	4491
		СП - 8%				--	--	--	--		333	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
130	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт	0,6		578,00	--	347	--	347	--	375
		СП - 8%				--	--	--	--		28	
131	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой коробок	м кабеля	115		689,75	--	79321	--	1294	56179	146340
		НР - 72%; СП - 8%				678,50	--	78027	--		10840	
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,506	58,19	1340,90		78027,00				
131.2	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,025	2,875	450,00				1294,00		
132	2306-0904-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,115		28156,00	--	3238	--	3238	--	3497
		СП - 8%				--	--	--	--		259	
133	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в гофру	м	115		92,52	--	10640	--	--	7661	19765
		НР - 72%; СП - 8%				92,52	--	10640	--		1464	
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,069	7,93	1340,89		10640,00				
134	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Гофра. Прокладка	м	115		447,19	--	51427	--	--	37027	95531
		НР - 72%; СП - 8%				447,19	--	51427	--		7076	
134.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,3335	38,35	1340,90		51427,00				
135	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	115		32,00	--	3680	--	3680	--	3974
		СП - 8%				--	--	--	--		294	
136	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 16 мм	отверстие	36		744,56	332,44	26804	11968	229	18896	49356
		НР - 84%; СП - 8%				405,75	219,13	14607	7889		3656	
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,337	12,13	1204,01		14607,00				
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,182	6,55							
136.3	3403-0301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,164	5,904		1743,00		10291,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,164	5,904		1204,00		7108,42			
136.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,648		2588,00		1677,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,648		1204,00		780,19			
136.5	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	0,9072	253,00				230,00		
137	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6		550,56	--	3303	--	27	2359	6115
		НР - 72%; СП - 8%				545,97	--	3276	--		453	
137.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,3795	2,28	1438,74		3276,00				
137.2	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0612	450,00				28,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
138	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6		303,00	--	1818	--	1818	--	1963
		СП - 8%				--	--	--	--		145	
139	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	12		538,61	12,66	6463	152	1568	4401	11733
		НР - 92%; СП - 8%				395,28	3,33	4743	40		869	
139.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3105	3,73	1272,95		4743,00				
139.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0204							
139.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,0144		4762,00		69,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0144		1720,00		24,77			
139.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,006		2588,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,006		1204,00		7,22			
139.5	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,18		208,00		37,00			
139.6	2113-0208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,10776	14551,00				1568,00		
140	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ14918-80	м	12		1374,00	--	16488	--	16488	--	17807
		СП - 8%				--	--	--	--		1319	
141	1208-0101-1806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	26		144,37	1,04	3754	27	71	2641	6906
		НР - 72%; СП - 8%				140,60	0,48	3656	13		512	
141.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,1445	3,76	973,12		3656,00				
141.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0104							
141.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0104		2588,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0104		1204,00		12,52			
141.4	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,26	274,00				71,00		
142	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,143		355492,00	--	50835	--	50835	--	54902
		СП - 8%				--	--	--	--		4067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1421192	17810	1086793	248041	1802772
								316589	9198	--	133538	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					161807				
	Материалы		Тенге					1431				
	Всего заработная плата		Тенге						150815			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9561				
		Накладные расходы	Тенге					108587				
		Сметная прибыль	Тенге					21631				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					292025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									112
		Сметная заработная плата	Тенге						150815			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					440791				
	Материалы		Тенге					5323				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						139830			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					290572				
		Накладные расходы	Тенге					115207				
		Сметная прибыль	Тенге					44480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					600478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									110
		Сметная заработная плата	Тенге						139830			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					814914				
	Материалы		Тенге					15317				
	Всего заработная плата		Тенге						35143			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					760909				
		Накладные расходы	Тенге					24248				
		Сметная прибыль	Тенге					67133				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					906295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						35143			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					3680				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3680				
		Сметная прибыль	Тенге					294				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					3974				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1802773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									248
		Сметная заработная плата	Тенге						325787			
		РАЗДЕЛ 9.Фасад										
143	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	424		1016,48	6,47	430989	2743	146646	226301	709873
		НР - 80%; СП - 8%				664,15	3,01	281600	1276		52583	
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,5313	225,27	1250,05		281600,00				
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,848							
143.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,848		2588,00		2195,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,848		1204,00		1020,99			
143.4	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00126	0,53424	266954,00				142618,00		
143.5	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,1	42,4	95,00				4028,00		
144	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	204		927,10	3,56	189129	726	48631	112088	325313
		НР - 80%; СП - 8%				685,16	1,66	139772	338		24097	
144.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,5382	109,79	1273,05		139772,00				
144.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,2244							
144.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,2244		2588,00		581,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,2244		1204,00		270,18			
144.4	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,0153	726460,00				11115,00		
144.5	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	23,052	420,00				9682,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
144.6	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	37,4748	479,00				17950,00		
144.7	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	104,04	95,00				9884,00		
		Устройство скамеек										
145	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Скамейки. Установка	т	0,273		88075,49	18924,93	24045	5167	403	18730	46196
		НР - 91%; СП - 8%				67672,33	7720,65	18475	2108		3422	
145.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	48,87	13,34	1384,63		18475,00				
145.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	1,2							
145.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,47775		4762,00		2275,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	0,47775		1720,00		821,73			
145.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	0,71799		2588,00		1858,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,63	0,71799		1204,00		864,46			
145.5	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,001911	211177,00				404,00		
146	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,273		589395,00	--	160905	--	160905	--	173777
		СП - 8%				--	--	--	--		12872	
147	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	6		1041,72	0,97	6250	6	775	4378	11478
		НР - 80%; СП - 8%				911,58	0,45	5469	3		850	
147.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,7429	4,46	1226,95		5469,00				
147.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0018							
147.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0018		2588,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0018		1204,00		2,17			
147.4	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,162	420,00				68,00		
147.5	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,476	479,00				707,00		
148	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,18		126141,62	1591,68	22705	287	11027	10352	35702
		НР - 90%; СП - 8%				63285,59	617,05	11391	111		2645	
148.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	44,85	8,07	1411,00		11391,00				
148.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,063							
148.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14	0,0252		4762,00		120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,0252		1720,00		43,34			
148.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,39	0,0702		162,00		11,00			
148.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0378		2588,00		98,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0378		1204,00		45,51			
148.6	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	0,1008	59537,00				6001,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
148.7	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49	0,0882	56987,00				5026,00		
149	1212-0104-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности деревянные. Протирка олифой	м2	4		70,22	--	281	–	3	200	519
		НР - 72%; СП - 8%				69,38	--	278	–		38	
149.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,0701	0,2806	990,73		278,00				
149.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	0,008	420,00				3,00		
150	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4		943,24	2,59	3773	10	648	2496	6771
		НР - 80%; СП - 8%				778,85	1,20	3115	5		502	
150.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,6118	2,45	1272,88		3115,00				
150.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0032							
150.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0032		2588,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0032		1204,00		3,85			
150.4	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,091	0,364	420,00				153,00		
150.5	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,258	1,032	479,00				494,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					838077	8938	369038	374545	1309629
								460100	3840	–	97009	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					677172				
		Материалы	Тенге					208133				
		Всего заработная плата	Тенге						463941			
		Накладные расходы	Тенге					374545				
		Сметная прибыль	Тенге					84137				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1135854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									366
		Сметная заработная плата	Тенге						463941			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					160905				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					160905				
		Сметная прибыль	Тенге					12872				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					173777				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1309631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									366
		Сметная заработная плата	Тенге						463941			
		РАЗДЕЛ 10.Ограждение										
151	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций. Установка	т	0,762		88075,49	18924,93	67114	14421	1127	52279	128944
		НР - 91%; СП - 8%				67672,33	7720,65	51566	5883		9551	
151.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	48,88	37,24	1384,59		51566,00				
151.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	3,34							
151.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	1,3335		4762,00		6350,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	1,3335		1720,00		2293,62			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
151.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	2,00406		2588,00		5187,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,63	2,00406		1204,00		2412,89			
151.5	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,005334	211177,00				1126,00		
152	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,762		589395,00	--	449119	--	449119	--	485049
		СП - 8%				--	--	--	--		35930	
153	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	13,7		1041,72	0,97	14272	13	1770	9996	26209
		НР - 80%; СП - 8%				911,58	0,45	12489	6		1941	
153.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,7429	10,18	1227,09		12489,00				
153.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0041							
153.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00411		2588,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00411		1204,00		4,95			
153.4	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,3699	420,00				155,00		
153.5	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	3,3702	479,00				1614,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					530504	14434	452016	62275	640202
								64055	5889	--	47422	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					81385				
	Материалы		Тенге					2896				
	Всего заработная плата		Тенге						69944			
		Накладные расходы	Тенге					62275				
		Сметная прибыль	Тенге					11493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					155153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						69944			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					449119				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					449119				
		Сметная прибыль	Тенге					35930				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					485049				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					640201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						69944			
		РАЗДЕЛ 11. Ремонт подъездов										
154	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	402		150,05	--	60322	--	--	43432	112054
		НР - 72%; СП - 8%				150,05	--	60322	--		8300	
154.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,178	71,56	843,00		60322,00				
155	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	1050		216,65	--	227484	--	--	163788	422573
		НР - 72%; СП - 8%				216,65	--	227484	--		31302	
155.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,257	269,85	843,00		227484,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
156	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянноебез подоконных досок. Разборка	м2	43,2		1819,74	–	78613	–	–	66035	156219
		НР - 84%; СП - 8%				1819,74	–	78613	–		11572	
156.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,74	75,29	1044,20		78613,00				
157	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	43,2		3540,78	115,49	152962	4989	70031	72237	243214
		НР - 90%; СП - 8%				1804,21	53,73	77942	2321		18016	
157.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,5	64,73	1204,05		77942,00				
157.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	1,54							
157.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,54224		2588,00		3991,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,54224		1204,00		1856,86			
157.4	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	49,248	1422,00				70031,00		
158	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным	м2	43,2		21460,00	–	927072	–	927072	–	1001238
		СП - 8%				–	–	–	–		74166	
159	1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	Подготовка поверхностей перед выравниванием сухой растворной смесью: огрунтовка с земли и лесов	м2	1452		227,17	5,99	329854	8694	262946	42040	401645
		НР - 72%; СП - 8%				40,09	0,12	58214	175		29751	
159.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,039	56,63	1028,01		58214,00				
159.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,1452							
159.3	3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0171	24,8292		101,00		2508,00			
159.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,1452		2588,00		376,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1452		1204,00		174,82			
159.5	3104-0301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,0342	49,6584		117,00		5810,00			
159.6	2204-0101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000161	0,233772	1124800,00				262947,00		
160	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	690		1229,84	–	848592	–	191985	525286	1483788
		НР - 80%; СП - 8%				951,60	–	656607	–		109910	
160.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,7475	515,77	1273,05		656607,00				
160.2	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	10,419	18354,00				191230,00		
160.3	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,0414	15021,00				622,00		
160.4	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0007	0,483	274,00				132,00		
161	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.14 Кзтр=1,25	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню. Декоративная обработка поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью), применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м2 оштукатуриваемой поверхности	1452		2684,09	31,71	3897306	46047	604351	2625628	7044768

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				2236,16	24,19	3246908	35127		521835	
161.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,79	2595,45	1251,00		3246908,00				
161.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	34,85							
161.3	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,055	79,86		63,00		5031,00			
161.4	3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	34,848		1177,00		41016,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	34,848		1008,00		35126,78			
161.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	31,944	18227,00				582243,00		
161.6	2102-0402-1001	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	0,007	10,164	752,00				7643,00		
161.7	2113-0703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035	0,5082	28461,00				14464,00		
162	1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	Подготовка поверхностей перед окраской: огрунтовка с земли и лесов	м2	1452		227,17	5,99	329854	8694	262946	42040	401645
		НР - 72%; СП - 8%				40,09	0,12	58214	175		29751	
162.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,039	56,63	1028,01		58214,00				
162.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,1452							
162.3	3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0171	24,8292		101,00		2508,00			
162.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,1452		2588,00		376,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1452		1204,00		174,82			
162.5	3104-0301-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,0342	49,6584		117,00		5810,00			
162.6	2204-0101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000161	0,233772	1124800,00				262947,00		
163	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	800		1564,26	9,71	1251410	7764	346610	720518	2129682
		НР - 80%; СП - 8%				1121,29	4,52	897036	3612		157754	
163.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,4485	358,8	2500,10		897036,00				
163.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	1,2							
163.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	1,2		2588,00		3106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,2		1204,00		1444,80			
163.4	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,504	266954,00				134545,00		
163.5	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	408	95,00				38760,00		
164	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	652		927,10	3,56	604470	2320	155429	358241	1039727
		НР - 80%; СП - 8%				685,16	1,66	446721	1079		77017	
164.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,5382	350,91	1273,05		446721,00				
164.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,7172							
164.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,7172		2588,00		1856,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,7172		1204,00		863,51			
164.4	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,0489	726460,00				35524,00		
164.5	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	73,676	420,00				30944,00		
164.6	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	119,7724	479,00				57371,00		
164.7	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	332,52	95,00				31589,00		
165	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	11,34		1094,56	–	12412	–	–	10426	24666
		НР - 84%; СП - 8%				1094,56	–	12412	–		1827	
165.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,05	11,89	1044,18		12412,00				
166	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Подвал. Установка	м2	11,34		31264,76	42,59	354542	483	320427	23339	408112
		НР - 69%; СП - 8%				2965,80	16,96	33632	192		30231	
166.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	2,46	27,93	1204,04		33632,00				
166.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,1055							
166.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,052164		4762,00		248,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,052164		1720,00		89,72			
166.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,053298		2588,00		138,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,053298		1204,00		64,17			
166.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,7216	1422,00				3870,00		
166.6	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	4,770738	314,00				1498,00		
166.7	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1	11,34	27783,00				315059,00		
167	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	30		1259,20	–	37776	–	551	26802	69744
		НР - 72%; СП - 8%				1240,84	–	37225	–		5166	
167.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,8625	25,88	1438,65		37225,00				
167.2	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	1,224	450,00				551,00		
168	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	30		693,00	–	20790	–	20790	–	22453
		СП - 8%				–	–	–	–		1663	
169	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт	3		578,00	–	1734	–	1734	–	1873
		СП - 8%				–	–	–	–		139	
170	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	30		550,56	–	16517	–	138	11793	30574
		НР - 72%; СП - 8%				545,97	–	16379	–		2265	
170.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,3795	11,38	1438,65		16379,00				
170.2	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,306	450,00				138,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А	шт.	30	303,00	--	9090	--	9090	--	9817
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
172	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	21,36	508,00	--	10851	--		--	11719
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
173	4101-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	21,36	467,00	--	9975	--		--	10773
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				9181623	78991	3174100	4731605	15026284
							5907708	42681	--	1113058	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				85907				
		Материалы	Тенге				689				
		Всего заработная плата	Тенге					53604			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31614				
		Накладные расходы	Тенге				38595				
		Сметная прибыль	Тенге				9960				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				134462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					53604			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8741174				
		Материалы	Тенге				1894297				
		Всего заработная плата	Тенге					5862961			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				927072				
		Транспортные расходы	Тенге				20826				
		Накладные расходы	Тенге				4669669				
		Сметная прибыль	Тенге				1072867				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14483711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4466
		Сметная заработная плата	Тенге					5862961			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				354542				
		Материалы	Тенге				320427				
		Всего заработная плата	Тенге					33825			
		Накладные расходы	Тенге				23339				
		Сметная прибыль	Тенге				30231				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				408112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					33825			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				15026285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4531
		Сметная заработная плата	Тенге					5950389			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								46544260
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14009680				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					848810			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					278930			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16631559		
		- Перевозка грузов	Тенге				31064				
		- Накладные расходы	Тенге							11575431	
		- Сметная прибыль	Тенге							3447723	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого										**46544260**
		Непредвиденные затраты подрядчика	**2%**									**930885**
		Итого										**47475145**
		Проектные работы										**569702**
		Стоимость экспертизы ПСД										**119600**
		Услуги инженера (заказчика), технологического сопровождения	**3,24%**									**1538195**
		Авторский надзор	**1,12%**									**531722**
		Итого										**50234364**
		Налог на добавленную стоимость	**12%**									**6028124**
		Стоитость всего:										**56262488**

КСК "Эльбрус"

Состав комиссии:

1 Мачсов
2 Бойгук Л.П.
3 Темирбекова
4 Самикова Л.Ф.
5 Очеретная
6 Шарипова З.А.
7 Райымкулов Т.А

Подрядчик:
ТОО "Тараз Эгида Строй"

Технадзор

КГУ "Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз"

Ералиев Г.

ТОО "Тұрғын үй жөндеу-Тараз"