Программный комп АВС-4 (редакция 2018.3)

**Заказчик:**
**Администратор** КГУ Отдел жилищных отнашений акимата города Тараз
**Подрядчик:** ТОО Тараз Эгида Сирой
Наименование стройки - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в г. Тараз, мкр "Талас" дом №12
Наименование объекта - Многоквартирный жилой дом мкр "Талас" №12

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2-1-1

за 2018 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Узел управления подвала** | | | | | |
| 1 | 1215-0102-1603 РСНБ РК 2015 | Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж | шт. | 1,0000 | | 8622,18 | 8622 |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=945) | чел-ч | 9,124 | 9,124 | 945,00 | 8622 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8622,18 | 8622 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 6207,97 | 6208 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1186,41 | 1186 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 16016,56 | 16017 |
| 2 | 1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка | узел | 1,0000 | | 65102,69 | 65103 |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1066) | чел-ч | 9,785 | 9,785 | 1066,00 | 10431 |
| 2.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,2781 | 0,2781 | 1235,26 | 344 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10774,34 | 10774 |
| 2.3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,103 | 0,103 | 14,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 2.4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,103 | 0,103 | 4298,00 | 443 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,103 | 0,103 | 1523,00 | 157 |
| 2.5 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,2781 | 0,2781 | 184,00 | 51 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 2.6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1751 | 0,1751 | 2443,00 | 428 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1751 | 0,1751 | 1066,00 | 187 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 923,08 | 923 |
| 2.7 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,015 | 0,015 | 13983,00 | 210 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 8 | 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00128 | 0,00128 | 190273,00 | 244 |
| 2. 9 | 2113-0702-0401 РСНБ РК 2015 | Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | т | 0,0003 | 0,0003 | 348284,00 | 104 |
| 2.10 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,05 | 0,05 | 323,00 | 16 |
| 2.11 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00074 | 0,00074 | 207096,00 | 153 |
| 2.12 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,05 | 0,05 | 424,00 | 21 |
| 2.13 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 4 | 1212,00 | 4848 |
| 2.14 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,004 | 0,004 | 32005,00 | 128 |
| 2.15 | 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 10 | 10 | 685,00 | 6850 |
| 2.16 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,16 | 0,16 | 30,00 | 5 |
| 2.17 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,1 | 0,1 | 516,00 | 52 |
| 2.18 | 2305-1206-0501 РСНБ РК 2015 | Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м | комплект | 1 | 1 | 41118,00 | 41118 |
| | | Итого материалов: | | | | 53748,80 | 53749 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 10558,85 | 10559 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6052,92 | 6053 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 81714,46 | 81714 |
| 3 | 1215-0102-1601 РСНБ РК 2015 | Элеватор номер: 1-2. Демонтаж | шт. | 1,0000 | | 918,54 | 919 |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=945) | чел-ч | 0,972 | 0,972 | 945,00 | 919 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 918,54 | 919 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 661,35 | 661 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 126,39 | 126 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1706,28 | 1706 |
| 4 | 1118-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Элеваторы номером 1, 2. Установка | шт. | 1,0000 | | 2940,36 | 2940 |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1087) | чел-ч | 2,039 | 2,039 | 1087,00 | 2217 |
| 4. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03811 | 0,03811 | 1115,41 | 43 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2259,34 | 2259 |
| 4. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00412 | 0,00412 | 4298,00 | 18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00412 | 0,00412 | 1523,00 | 6 |
| 4. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,53766 | 0,53766 | 184,00 | 99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 4. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,03399 | 0,03399 | 2443,00 | 83 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03399 | 0,03399 | 1066,00 | 36 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 199,67 | 200 |
| 4. 6 | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00186 | 0,00186 | 250467,00 | 466 |
| 4. 7 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00028 | 0,00028 | 207096,00 | 58 |
| 4. 8 | 2302-1101-9901 РСНБ РК 2015 | Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,003 | 0,003 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 523,86 | 524 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2214,15 | 2214 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 412,36 | 412 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5566,87 | 5567 |
| 5 | 2305-1206-0609 РСНБ РК 2015 | Элеваторы Э4А водоструйные чугунные, N1 и 2 | шт. | 1,0000 | | 22558,00 | 22558 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1804,64 | 1805 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 24362,64 | 24363 |
| 6 | 1215-0102-0202 РСНБ РК 2015 | Грязевики. Демонтаж | шт. | 2,0000 | | 1419,87 | 2840 |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=893) | чел-ч | 1,59 | 3,18 | 893,00 | 2840 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1419,87 | 2840 |
| 6. 2 | 2113-0816-3426 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный | т | 0,053 | 0,106 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1022,31 | 2045 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 195,37 | 391 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2637,55 | 5275 |
| 7 | 1118-0701-0106 РСНБ РК 2015 | Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка | шт. | 2,0000 | | 116943,51 | 233887 |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1015) | чел-ч | 7,88 | 15,759 | 1015,00 | 15995 |
| 7. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0721 | 0,1442 | 1327,14 | 191 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8093,38 | 16187 |
| 7. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0412 | 0,0824 | 4298,00 | 354 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0412 | 0,0824 | 1523,00 | 126 |
| 7. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,813 | 3,626 | 184,00 | 667 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 7. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0309 | 0,0618 | 2443,00 | 151 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0309 | 0,0618 | 1066,00 | 66 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 586,12 | 1172 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 6 | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00391 | 0,00782 | 250467,00 | 1959 |
| 7. 7 | 2113-0405-0101 РСНБ РК 2015 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95 | т | 0,00154 | 0,00308 | 550345,00 | 1695 |
| 7. 8 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00012 | 0,00024 | 207096,00 | 50 |
| 7. 9 | 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 | 8 | 4072,00 | 32576 |
| 7.10 | 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,004 | 0,008 | 87996,00 | 704 |
| 7.11 | 2305-1205-0207 РСНБ РК 2015 | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 159 мм, Dн корпуса 325 мм | шт. | 1 | 2 | 89868,00 | 179736 |
| | | Итого материалов: | | | | 108359,69 | 216719 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 7931,51 | 15863 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9990,00 | 19980 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 134865,02 | 269730 |
| **8** | **1116-0601-0102 РСНБ РК 2015** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Демонтаж** | **шт.** | **4,0000** | | **1485,90** | **5944** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980) | чел-ч | 1,47 | 5,88 | 980,00 | 5762 |
| 8. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,008 | 0,032 | 1066,00 | 34 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1449,13 | 5797 |
| 8. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,14 | 0,56 | 184,00 | 103 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 8. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,008 | 0,032 | 2443,00 | 78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,008 | 0,032 | 1066,00 | 34 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 45,30 | 181 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1420,15 | 5681 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 232,48 | 930 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3138,53 | 12554 |
| **9** | **1116-0601-0103 РСНБ РК 2015** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Демонтаж** | **шт.** | **4,0000** | | **2654,15** | **10617** |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980) | чел-ч | 2,6 | 10,4 | 980,00 | 10192 |
| 9. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,016 | 0,064 | 1180,25 | 76 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2566,88 | 10268 |
| 9. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,004 | 0,016 | 5762,00 | 92 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,004 | 0,016 | 1066,00 | 17 |
| 9. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,004 | 0,016 | 4298,00 | 69 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,004 | 0,016 | 1523,00 | 24 |
| 9. 5 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,252 | 1,008 | 184,00 | 185 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 9. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,008 | 0,032 | 2443,00 | 78 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,008 | 0,032 | 1066,00 | 34 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 106,15 | 425 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2515,55 | 10062 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 413,58 | 1654 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5583,27 | 22333 |
| 10 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 4,0000 | | 3339,60 | 13358 |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980) | чел-ч | 2,6 | 10,4 | 980,00 | 10192 |
| 10. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,16 | 1180,25 | 189 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2595,21 | 10381 |
| 10. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,04 | 5762,00 | 230 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,04 | 1066,00 | 43 |
| 10. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,04 | 4298,00 | 172 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,04 | 1523,00 | 61 |
| 10. 5 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,63 | 2,52 | 184,00 | 464 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 10. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,08 | 2443,00 | 195 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02 | 0,08 | 1066,00 | 85 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 265,38 | 1062 |
| 10. 7 | 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00207 | 0,00828 | 190273,00 | 1575 |
| 10. 8 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00033 | 0,00132 | 207096,00 | 273 |
| 10. 9 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,008 | 32005,00 | 256 |
| | | Итого материалов: | | | | 526,22 | 2105 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2543,31 | 10173 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 470,63 | 1883 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6353,53 | 25414 |
| 11 | 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4,0000 | | 18037,00 | 72148 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1442,96 | 5772 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 19479,96 | 77920 |
| 12 | 1116-0401-0403 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений | соединение | 8,0000 | | 5707,74 | 45662 |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1108) | чел-ч | 1,46 | 11,68 | 1108,00 | 12941 |
| 12. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,08 | 1066,00 | 85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 1628,34 | 13027 |
| 12. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,75 | 6 | 184,00 | 1104 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 12. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,08 | 2443,00 | 195 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,08 | 1066,00 | 85 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 162,43 | 1299 |
| 12. 5 | 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00062 | 0,00496 | 190273,00 | 944 |
| 12. 6 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00033 | 0,00264 | 207096,00 | 547 |
| 12. 7 | 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 16 | 1840,00 | 29440 |
| 12. 8 | 2302-1101-1304 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,001 | 0,008 | 61315,00 | 491 |
| | | Итого материалов: | | | | 3927,63 | 31421 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1595,77 | 12766 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 584,28 | 4674 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 7887,79 | 63102 |
| 13 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Демонтаж | т фасонных частей | 0,0150 | | 357226,34 | 5358 |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5=1274) | чел-ч | 125,08 | 1,876 | 1274,00 | 2390 |
| 13. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 94,3 | 1,414 | 507,67 | 718 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 207224,99 | 3108 |
| 13. 3 | 3106-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 92,11 | 1,382 | 4802,00 | 6635 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 92,11 | 1,382 | 1274,00 | 1761 |
| 13. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,19 | 0,03285 | 2443,00 | 80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,19 | 0,03285 | 1066,00 | 35 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 179064,96 | 2686 |
| 13. 5 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,09 | 0,00135 | 208994,00 | 282 |
| | | Итого материалов: | | | | 18809,46 | 282 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 205152,74 | 3077 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 44990,33 | 675 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 607369,40 | 9111 |
| 14 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0150 | | 1208295,65 | 18124 |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5=1274) | чел-ч | 312,7 | 4,691 | 1274,00 | 5976 |
| 14. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 94,3 | 1,414 | 1269,17 | 1795 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 518062,48 | 7771 |
| 14. 3 | 3106-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 92,11 | 1,382 | 4802,00 | 6635 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 92,11 | 1,382 | 1274,00 | 1761 |
| 14. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,19 | 0,03285 | 2443,00 | 80 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,19 | 0,03285 | 1066,00 | 35 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 447662,39 | 6715 |
| 14. 5 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,09 | 0,00135 | 208994,00 | 282 |
| 14. 6 | 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 1 | 0,015 | 343444,00 | 5152 |
| | | Итого материалов: | | | | 362253,46 | 5434 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 512881,86 | 7693 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 137694,20 | 2065 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1858871,71 | 27883 |
| 15 | 2302-0101-0165 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 6,0000 | | 755,00 | 4530 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 60,40 | 362 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 815,40 | 4892 |
| 16 | 1215-0102-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Кран пробко-спускной. Смена | шт. | 2,0000 | | 399,78 | 800 |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=893) | чел-ч | 0,418 | 0,836 | 893,00 | 747 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 373,27 | 747 |
| 16. 2 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,012 | 0,024 | 323,00 | 8 |
| 16. 3 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,012 | 0,024 | 424,00 | 10 |
| 16. 4 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,034 | 0,068 | 516,00 | 35 |
| | | Итого материалов: | | | | 26,51 | 53 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 268,76 | 538 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 53,48 | 107 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 722,02 | 1444 |
| 17 | 2304-0905-1804 РСНБ РК 2015 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2,0000 | | 92,00 | 184 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,36 | 15 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 99,36 | 199 |
| 18 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,0400 | | 678838,35 | 27154 |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1149) | чел-ч | 42,7 | 1,708 | 1149,00 | 1962 |
| 18. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,0412 | 1066,00 | 44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 50160,28 | 2006 |
| 18. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 21,25 | 0,85 | 184,00 | 156 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 18. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 0,0412 | 2443,00 | 101 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,0412 | 1066,00 | 44 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6426,29 | 257 |
| 18. 5 | 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ | т | 1 | 0,04 | 614990,00 | 24600 |
| 18. 6 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,04 | 0,0016 | 208994,00 | 334 |
| | | Итого материалов: | | | | 623349,76 | 24934 |
| | | Накладные расходы | % | 118 | | 59189,13 | 2368 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 59042,20 | 2362 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 797069,68 | 31883 |
| 19 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,0000 | | 88,17 | 265 |
| 19. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1211) | чел-ч | 0,0295 | 0,0885 | 1211,00 | 107 |
| 19. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0006 | 1066,00 | 1 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 35,94 | 108 |
| 19. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0003 | 4227,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0003 | 1066,00 | 0 |
| 19. 4 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,0003 | 28,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 19. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0003 | 2443,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0003 | 1066,00 | 0 |
| 19. 6 | 3104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,0336 | 138,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2,22 | 7 |
| 19. 7 | 2113-0704-3101 РСНБ РК 2015 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000045 | 290315,00 | 13 |
| 19. 8 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,00027 | 509715,00 | 138 |
| | | Итого материалов: | | | | 50,23 | 151 |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 24,80 | 74 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,04 | 27 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 122,00 | 366 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 3,0000 | | 737,74 | 2213 |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=945) | чел-ч | 0,646 | 1,938 | 945,00 | 1831 |
| 20. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,0012 | 1022,75 | 1 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 610,88 | 1833 |
| 20. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,0003 | 1878,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0003 | 893,00 | 0 |
| 20. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0009 | 2443,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0009 | 1066,00 | 1 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,92 | 3 |
| 20. 5 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,003 | 0,009 | 90,00 | 1 |
| 20. 6 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,027 | 0,081 | 424,00 | 34 |
| 20. 7 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 0,738 | 466,00 | 344 |
| | | Итого материалов: | | | | 126,35 | 379 |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 488,70 | 1466 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 98,12 | 294 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1324,56 | 3974 |
| 21 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 4,0000 | | 2466,86 | 9867 |
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1108) | чел-ч | 0,2266 | 0,9064 | 1108,00 | 1004 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 251,07 | 1004 |
| 21. 2 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,04 | 323,00 | 13 |
| 21. 3 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,04 | 424,00 | 17 |
| 21. 4 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,08 | 516,00 | 41 |
| 21. 5 | 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1 | 4 | 2198,00 | 8792 |
| | | Итого материалов: | | | | 2215,79 | 8863 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 246,05 | 984 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 217,03 | 868 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2929,95 | 11720 |
| 22 | 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2,0000 | | 385,94 | 772 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1033) | чел-ч | 0,3193 | 0,6386 | 1033,00 | 660 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 329,84 | 660 |
| 22. 2 | 2113-0702-0401 РСНБ РК 2015 | Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | т | 0,00011 | 0,00022 | 348284,00 | 77 |
| 22. 3 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,02 | 323,00 | 6 |
| 22. 4 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,02 | 424,00 | 8 |
| 22. 5 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,04 | 516,00 | 21 |
| | | Итого материалов: | | | | 56,10 | 112 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 323,24 | 646 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 56,73 | 113 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 765,91 | 1532 |
| 23 | 2305-1501-0302 РСНБ РК 2015 | Термометры угловые в оправе | шт. | 2,0000 | | 1435,00 | 2870 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 114,80 | 230 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1549,80 | 3100 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 556734 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 66294 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 31233 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 27953 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 24130 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 7234 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 97658 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 27953 |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | 490440 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 313493 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 70356 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 102290 |
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | | 950 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 68949 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 44751 |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | 604140 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 68 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 70356 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 701798 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 96 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 98309 |

## РАЗДЕЛ 2.Отопление

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Демонтаж | м трубопровода | 264,0000 | | 730,37 | 192817 |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1087) | чел-ч | 0,656 | 173,184 | 1087,00 | 188251 |
| 24. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00496 | 1,309 | 1095,48 | 1434 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 718,51 | 189685 |
| 24. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,1584 | 5762,00 | 913 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0006 | 0,1584 | 1066,00 | 169 |
| 24. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00032 | 0,08448 | 4298,00 | 363 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00032 | 0,08448 | 1523,00 | 129 |
| 24. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00404 | 1,067 | 2443,00 | 2606 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00404 | 1,067 | 1066,00 | 1137 |
| 24. 6 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,09976 | 26,337 | 26,00 | 685 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 17,30 | 4566 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 704,14 | 185892 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 114,76 | 30297 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1549,26 | 409006 |
| 25 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Демонтаж | м трубопровода | 72,0000 | | 615,50 | 44316 |
| 25. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1087) | чел-ч | 0,553 | 39,816 | 1087,00 | 43280 |
| 25. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00424 | 0,30528 | 1096,18 | 335 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 605,76 | 43615 |
| 25. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,00048 | 0,03456 | 5762,00 | 199 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00048 | 0,03456 | 1066,00 | 37 |
| 25. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00028 | 0,02016 | 4298,00 | 87 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00028 | 0,02016 | 1523,00 | 31 |
| 25. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00348 | 0,25056 | 2443,00 | 612 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00348 | 0,25056 | 1066,00 | 267 |
| 25. 6 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07376 | 5,311 | 26,00 | 138 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 14,39 | 1036 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 593,64 | 42742 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,73 | 6965 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1305,87 | 94023 |
| 26 | 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 60,0000 | | 2405,24 | 144314 |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1087) | чел-ч | 0,656 | 39,36 | 1087,00 | 42784 |
| 26. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0124 | 0,744 | 1095,48 | 815 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 726,66 | 43599 |
| 26. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0015 | 0,09 | 5762,00 | 519 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0015 | 0,09 | 1066,00 | 96 |
| 26. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,048 | 4298,00 | 206 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,048 | 1523,00 | 73 |
| 26. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0101 | 0,606 | 2443,00 | 1480 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 0,606 | 1066,00 | 646 |
| 26. 6 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,2494 | 14,964 | 26,00 | 389 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 43,24 | 2594 |
| 26. 7 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00012 | 0,0072 | 16351,00 | 118 |
| 26. 8 | 2105-0307-0507 РСНБ РК 2015 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,003 | 0,18 | 532,00 | 96 |
| 26. 9 | 2113-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0041 | 0,246 | 5488,00 | 1350 |
| 26.10 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0045 | 0,27 | 258,00 | 70 |
| 26.11 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0464 | 2,784 | 123,00 | 342 |
| 26.12 | 2301-1307-0106 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм | м | 1 | 60 | 1616,00 | 96960 |
| | | Итого материалов: | | | | 1648,93 | 98936 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 712,12 | 42727 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 249,39 | 14963 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3366,75 | 202005 |
| 27 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 160,0000 | | 1853,30 | 296528 |
| 27. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1087) | чел-ч | 0,553 | 88,48 | 1087,00 | 96178 |
| 27. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0106 | 1,696 | 1096,18 | 1859 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 612,73 | 98037 |
| 27. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,192 | 5762,00 | 1106 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 0,192 | 1066,00 | 205 |
| 27. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,112 | 4298,00 | 481 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,112 | 1523,00 | 171 |
| 27. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0087 | 1,392 | 2443,00 | 3401 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0087 | 1,392 | 1066,00 | 1484 |
| 27. 6 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,1844 | 29,504 | 26,00 | 767 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,97 | 5755 |
| 27. 7 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00008 | 0,0128 | 16351,00 | 209 |
| 27. 8 | 2105-0307-0507 РСНБ РК 2015 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,002 | 0,32 | 532,00 | 170 |
| 27. 9 | 2113-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0032 | 0,512 | 5488,00 | 2810 |
| 27.10 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0035 | 0,56 | 258,00 | 144 |
| 27.11 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0275 | 4,4 | 123,00 | 541 |
| 27.12 | 2301-1307-0105 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм | м | 1 | 160 | 1192,00 | 190720 |
| | | Итого материалов: | | | | 1216,22 | 194595 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 600,48 | 96076 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 196,30 | 31408 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2650,08 | 424013 |
| **28** | **1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **48,0000** | | **660,08** | **31684** |
| 28. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1087) | чел-ч | 0,553 | 26,544 | 1087,00 | 28853 |
| 28. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0106 | 0,5088 | 1096,18 | 558 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 612,73 | 29411 |
| 28. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,0576 | 5762,00 | 332 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 0,0576 | 1066,00 | 61 |
| 28. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0336 | 4298,00 | 144 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0336 | 1523,00 | 51 |
| 28. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0087 | 0,4176 | 2443,00 | 1020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0087 | 0,4176 | 1066,00 | 445 |
| 28. 6 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,1844 | 8,851 | 26,00 | 230 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,97 | 1727 |
| 28. 7 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00008 | 0,00384 | 16351,00 | 63 |
| 28. 8 | 2105-0307-0507 РСНБ РК 2015 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,002 | 0,096 | 532,00 | 51 |
| 28. 9 | 2113-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0032 | 0,1536 | 5488,00 | 843 |
| 28.10 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0035 | 0,168 | 258,00 | 43 |
| 28.11 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0176 | 0,8448 | 123,00 | 104 |
| | | Итого материалов: | | | | 23,00 | 1104 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 600,48 | 28823 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 100,84 | 4841 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1361,40 | 65347 |
| 29 | 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 | м | 48,0000 | | 457,00 | 21936 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36,56 | 1755 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 493,56 | 23691 |
| 30 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 72,0000 | | 1230,70 | 88611 |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1066) | чел-ч | 1,129 | 81,295 | 1066,00 | 86661 |
| 30. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,0072 | 1294,50 | 9 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1203,75 | 86670 |
| 30. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00005 | 0,0036 | 4298,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00005 | 0,0036 | 1523,00 | 5 |
| 30. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00005 | 0,0036 | 2443,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00005 | 0,0036 | 1066,00 | 4 |
| 30. 5 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0667 | 4,802 | 18,00 | 86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 30. 6 | 3106-0202-1502 РСНБ РК 2015 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 0,2516 | 18,115 | 66,00 | 1196 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18,14 | 1306 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,0764 | 5,501 | 67,00 | 369 |
| 30. 8 | 2302-0401-3501 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 0,764 | 55,008 | 5,00 | 275 |
| 30. 9 | 2301-1399-9924 РСНБ РК 2015 | Трубы полимерные | м | 0,99 | 71,28 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 8,94 | 644 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1179,68 | 84937 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 192,83 | 13884 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2603,21 | 187431 |
| 31 | 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 73,4400 | | 183,00 | 13440 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,64 | 1075 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 197,64 | 14515 |
| 32 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Демонтаж | шт. | 48,0000 | | 1476,13 | 70854 |
| 32. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980) | чел-ч | 1,47 | 70,56 | 980,00 | 69149 |
| 32. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,004 | 0,192 | 1066,00 | 205 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1444,86 | 69353 |
| 32. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,14 | 6,72 | 184,00 | 1236 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 32. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,004 | 0,192 | 2443,00 | 469 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,004 | 0,192 | 1066,00 | 205 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,53 | 1706 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1415,97 | 67966 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 231,37 | 11106 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3123,47 | 149926 |
| 33 | 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Демонтаж изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м3 изоляции | 5,4000 | | 21036,25 | 113596 |
| 33. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1087) | чел-ч | 18,85 | 101,79 | 1087,00 | 110646 |
| 33. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,22 | 1,188 | 1066,00 | 1266 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 20724,47 | 111912 |
| 33. 3 | 3204-0106-0401 РСНБ РК 2015 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,26 | 1,404 | 34,00 | 48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 33. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,22 | 1,188 | 2443,00 | 2902 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 1,188 | 1066,00 | 1266 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 546,30 | 2950 |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 15750,60 | 85053 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2942,95 | 15892 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 39729,79 | 214541 |
| 34 | 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с | м3 изоляции | 5,4000 | | 32131,14 | 173508 |
| 34. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1087) | чел-ч | 18,85 | 101,79 | 1087,00 | 110646 |
| 34. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,55 | 2,97 | 1066,00 | 3166 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 21076,25 | 113812 |
| 34. 3 | 3204-0106-0401 РСНБ РК 2015 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,65 | 3,51 | 34,00 | 119 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 34. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,55 | 2,97 | 2443,00 | 7256 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,55 | 2,97 | 1066,00 | 3166 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1365,75 | 7375 |
| 34. 5 | 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0106 | 0,05724 | 133507,00 | 7642 |
| 34. 6 | 2105-0112-0603 РСНБ РК 2015 | Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76 | кг | 0,56 | 3,024 | 1529,00 | 4624 |
| 34. 7 | 2105-0307-1002 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282- | кг | 1 | 5,4 | 160,00 | 864 |
| 34. 8 | 2105-0307-1003 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282- | кг | 1,23 | 6,642 | 133,00 | 883 |
| 34. 9 | 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 0,000216 | 1288391,00 | 278 |
| 34.10 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0265 | 0,1431 | 287883,00 | 41196 |
| | | Итого материалов: | | | | 10275,44 | 55487 |
| | | Накладные расходы | % | 76 | | 16017,95 | 86497 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3851,93 | 20800 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 52001,02 | 280805 |
| 35 | 2111-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95 | м3 | 1,5606 | | 14968,00 | 23359 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1197,44 | 1869 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 16165,44 | 25228 |
| 36 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 48,0000 | | 1830,00 | 87840 |
| 36. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980) | чел-ч | 1,47 | 70,56 | 980,00 | 69149 |
| 36. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,48 | 1066,00 | 512 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1451,26 | 69660 |
| 36. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 16,8 | 184,00 | 3091 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,48 | 2443,00 | 1173 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, зимнее 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,48 | 1066,00 | 512 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 88,83 | 4264 |
| 36. 5 | 2113-0201-0506 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0528 | 188694,00 | 9963 |
| 36. 6 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00672 | 207096,00 | 1392 |
| 36. 7 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,096 | 32005,00 | 3072 |
| | | Итого материалов: | | | | 300,57 | 14427 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1422,23 | 68267 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 260,18 | 12489 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3512,41 | 168596 |
| 37 | 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили ППР, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 48,0000 | | 1958,00 | 93984 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 156,64 | 7519 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2114,64 | 101503 |
| 38 | СТПРАЙС | Адаптер СВР диам 25мм | шт | 96,0000 | | 258,93 | 24857 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 20,71 | 1989 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 279,64 | 26846 |
| 39 | 1215-0102-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Кран пробко-спускной. Смена | шт. | 48,0000 | | 399,78 | 19190 |
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=893) | чел-ч | 0,418 | 20,064 | 893,00 | 17917 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 373,27 | 17917 |
| 39. 2 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,012 | 0,576 | 323,00 | 186 |
| 39. 3 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,012 | 0,576 | 424,00 | 244 |
| 39. 4 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,034 | 1,632 | 516,00 | 842 |
| | | Итого материалов: | | | | 26,51 | 1272 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 268,76 | 12900 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 53,48 | 2567 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 722,02 | 34657 |
| 40 | 2304-0905-1804 РСНБ РК 2015 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 48,0000 | | 92,00 | 4416 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,36 | 353 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 99,36 | 4769 |
| 41 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 6,2000 | | 88,17 | 547 |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1211) | чел-ч | 0,0295 | 0,1829 | 1211,00 | 221 |
| 41. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00124 | 1065,97 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 35,94 | 223 |
| 41. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00062 | 4227,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00062 | 1066,00 | 1 |
| 41. 4 | 3105-0402-0301 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,00062 | 28,00 | 0 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 41. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00062 | 2443,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00062 | 1066,00 | 1 |
| 41. 6 | 3104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0112 | 0,06944 | 138,00 | 10 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2,22 | 14 |
| 41. 7 | 2113-0704-3101 РСНБ РК 2015 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000015 | 0,000093 | 290315,00 | 27 |
| 41. 8 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,000558 | 509715,00 | 284 |
| | | Итого материалов: | | | | 50,23 | 311 |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 24,80 | 154 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,04 | 56 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 122,00 | 756 |
| 42 | 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 6,2000 | | 737,74 | 4574 |
| 42. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=945) | чел-ч | 0,646 | 4,005 | 945,00 | 3785 |
| 42. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,00248 | 1022,74 | 3 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 610,88 | 3787 |
| 42. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,00062 | 1878,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,00062 | 893,00 | 1 |
| 42. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,00186 | 2443,00 | 5 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,00186 | 1066,00 | 2 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,92 | 6 |
| 42. 5 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,003 | 0,0186 | 90,00 | 2 |
| 42. 6 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,027 | 0,1674 | 424,00 | 71 |
| 42. 7 | 2204-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 1,525 | 466,00 | 711 |
| | | Итого материалов: | | | | 126,35 | 783 |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 488,70 | 3030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 98,12 | 608 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1324,56 | 8212 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 1450370 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 334773 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 57855 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 247651 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 23359 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 187634 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 41793 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 564200 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 232 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 247651 |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 1115597 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 309706 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 630031 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 158633 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 617431 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 138642 |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 1871670 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 595 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 630031 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2435870 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 827 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 877683 |
| | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение | | | | | |
| 43 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Демонтаж | м трубопровода | 203,0000 | | 615,50 | 124946 |
| 43. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1087) | чел-ч | 0,553 | 112,259 | 1087,00 | 122026 |
| 43. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00424 | 0,86072 | 1096,18 | 944 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 605,76 | 122969 |
| 43. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,00048 | 0,09744 | 5762,00 | 561 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00048 | 0,09744 | 1066,00 | 104 |
| 43. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00028 | 0,05684 | 4298,00 | 244 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00028 | 0,05684 | 1523,00 | 87 |
| 43. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00348 | 0,70644 | 2443,00 | 1726 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00348 | 0,70644 | 1066,00 | 753 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. 6 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07376 | 14,973 | 26,00 | 389 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 14,39 | 2921 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 593,64 | 120510 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,73 | 19636 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1305,87 | 265093 |
| 44 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Демонтаж | шт. | 16,0000 | | 1476,13 | 23618 |
| 44. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980) | чел-ч | 1,47 | 23,52 | 980,00 | 23050 |
| 44. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,004 | 0,064 | 1066,00 | 68 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1444,86 | 23118 |
| 44. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,14 | 2,24 | 184,00 | 412 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 44. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,004 | 0,064 | 2443,00 | 156 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,004 | 0,064 | 1066,00 | 68 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,53 | 569 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1415,97 | 22655 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 231,37 | 3702 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3123,47 | 49975 |
| 45 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Демонтаж | шт. | 2,0000 | | 1485,90 | 2972 |
| 45. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980) | чел-ч | 1,47 | 2,94 | 980,00 | 2881 |
| 45. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,008 | 0,016 | 1066,00 | 17 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1449,13 | 2898 |
| 45. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,14 | 0,28 | 184,00 | 52 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 45. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,008 | 0,016 | 2443,00 | 39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,008 | 0,016 | 1066,00 | 17 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 45,30 | 91 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1420,15 | 2840 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 232,48 | 465 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3138,53 | 6277 |
| 46 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 28,0000 | | 1830,00 | 51240 |
| 46. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980) | чел-ч | 1,47 | 41,16 | 980,00 | 40337 |
| 46. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,28 | 1066,00 | 298 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 1451,26 | 40635 |
| 46. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 9,8 | 184,00 | 1803 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 46. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,28 | 2443,00 | 684 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,28 | 1066,00 | 298 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 88,83 | 2487 |
| 46. 5 | 2113-0201-0506 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0308 | 188694,00 | 5812 |
| 46. 6 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00392 | 207096,00 | 812 |
| 46. 7 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,056 | 32005,00 | 1792 |
| | | Итого материалов: | | | | 300,57 | 8416 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1422,23 | 39823 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 260,18 | 7285 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3512,41 | 98347 |
| 47 | 1215-0102-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Кран пробко-спускной. Смена | шт. | 4,0000 | | 399,78 | 1599 |
| 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=893) | чел-ч | 0,418 | 1,672 | 893,00 | 1493 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 373,27 | 1493 |
| 47. 2 | 2113-0803-0901 РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,012 | 0,048 | 323,00 | 16 |
| 47. 3 | 2204-0603-0102 РСНБ РК 2015 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,012 | 0,048 | 424,00 | 20 |
| 47. 4 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,034 | 0,136 | 516,00 | 70 |
| | | Итого материалов: | | | | 26,51 | 106 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 268,76 | 1075 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 53,48 | 214 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 722,02 | 2888 |
| 48 | 2304-0702-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили ППР, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 14,0000 | | 1233,00 | 17262 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 98,64 | 1381 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1331,64 | 18643 |
| 49 | 2304-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиль 25 мм ГОСТ 5761-2005 | шт. | 14,0000 | | 996,00 | 13944 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 79,68 | 1116 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1075,68 | 15060 |
| 50 | 2304-0905-1804 РСНБ РК 2015 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4,0000 | | 92,00 | 368 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,36 | 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 99,36 | 397 |
| 51 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 59,0000 | | 1141,38 | 67341 |
| 51. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1066) | чел-ч | 1,046 | 61,714 | 1066,00 | 65787 |
| 51. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00006 | 0,00354 | 1294,49 | 5 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1115,11 | 65792 |
| 51. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,00177 | 4298,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,00177 | 1523,00 | 3 |
| 51. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,00177 | 2443,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,00177 | 1066,00 | 2 |
| 51. 5 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0883 | 5,21 | 18,00 | 94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 51. 6 | 3106-0202-1502 РСНБ РК 2015 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 0,2018 | 11,906 | 66,00 | 786 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 15,11 | 892 |
| 51. 7 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,096 | 5,664 | 67,00 | 379 |
| 51. 8 | 2302-0401-3501 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 0,96 | 56,64 | 5,00 | 283 |
| 51. 9 | 2301-1399-9924 РСНБ РК 2015 | Трубы полимерные | м | 0,99 | 58,41 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 11,23 | 663 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1092,81 | 64476 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 178,74 | 10545 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2412,93 | 142363 |
| 52 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 99,0000 | | 1230,70 | 121840 |
| 52. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1066) | чел-ч | 1,129 | 111,781 | 1066,00 | 119158 |
| 52. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,0099 | 1294,51 | 13 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1203,75 | 119171 |
| 52. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00005 | 0,00495 | 4298,00 | 21 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00005 | 0,00495 | 1523,00 | 8 |
| 52. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00005 | 0,00495 | 2443,00 | 12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00005 | 0,00495 | 1066,00 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. 5 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0667 | 6,603 | 18,00 | 119 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 52. 6 | 3106-0202-1502 РСНБ РК 2015 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 0,2516 | 24,908 | 66,00 | 1644 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18,14 | 1796 |
| 52. 7 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,0764 | 7,564 | 67,00 | 507 |
| 52. 8 | 2302-0401-3501 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 0,764 | 75,636 | 5,00 | 378 |
| 52. 9 | 2301-1399-9924 РСНБ РК 2015 | Трубы полимерные | м | 0,99 | 98,01 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 8,94 | 885 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1179,68 | 116788 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 192,83 | 19090 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2603,21 | 257718 |
| 53 | 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 42,0000 | | 1341,92 | 56361 |
| 53. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1066) | чел-ч | 1,232 | 51,744 | 1066,00 | 55159 |
| 53. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00016 | 0,00672 | 1294,49 | 9 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1313,52 | 55168 |
| 53. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00008 | 0,00336 | 4298,00 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00008 | 0,00336 | 1523,00 | 5 |
| 53. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00008 | 0,00336 | 2443,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00008 | 0,00336 | 1066,00 | 4 |
| 53. 5 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0533 | 2,239 | 18,00 | 40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 53. 6 | 3106-0202-1502 РСНБ РК 2015 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 0,3018 | 12,676 | 66,00 | 837 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 21,42 | 900 |
| 53. 7 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,0615 | 2,583 | 67,00 | 173 |
| 53. 8 | 2302-0401-3501 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 0,615 | 25,83 | 5,00 | 129 |
| 53. 9 | 2301-1399-9924 РСНБ РК 2015 | Трубы полимерные | м | 0,99 | 41,58 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 7,20 | 302 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1287,25 | 54064 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 210,33 | 8834 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2839,51 | 119259 |
| 54 | 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 3,0000 | | 1482,68 | 4448 |
| 54. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1066) | чел-ч | 1,362 | 4,085 | 1066,00 | 4354 |
| 54. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00024 | 0,00072 | 1294,44 | 1 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1451,67 | 4355 |
| 54. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00012 | 0,00036 | 4298,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00012 | 0,00036 | 1523,00 | 1 |
| 54. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00012 | 0,00036 | 2443,00 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00012 | 0,00036 | 1066,00 | 0 |
| 54. 5 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,045 | 0,135 | 18,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 54. 6 | 3106-0202-1502 РСНБ РК 2015 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 0,3591 | 1,077 | 66,00 | 71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 25,32 | 76 |
| 54. 7 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,0513 | 0,1539 | 67,00 | 10 |
| 54. 8 | 2302-0401-3501 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 0,513 | 1,539 | 5,00 | 8 |
| 54. 9 | 2301-1399-9924 РСНБ РК 2015 | Трубы полимерные | м | 0,99 | 2,97 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 6,00 | 18 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1422,64 | 4268 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 232,43 | 697 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3137,74 | 9413 |
| 55 | 2301-0602-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 60,1800 | | 143,00 | 8606 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,44 | 688 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 154,44 | 9294 |
| 56 | 2301-0602-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 100,9800 | | 229,00 | 23124 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,32 | 1850 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 247,32 | 24974 |
| 57 | 2301-0602-0104 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 42,8400 | | 363,00 | 15551 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 29,04 | 1244 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 392,04 | 16795 |
| 58 | 2301-0602-0105 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 3,0600 | | 552,00 | 1689 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 44,16 | 135 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 596,16 | 1824 |
| 59 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 28,0000 | | 1202,63 | 33674 |
| 59. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980) | чел-ч | 0,414 | 11,592 | 980,00 | 11360 |
| 59. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,226 | 6,328 | 895,45 | 5666 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 608,09 | 17027 |
| 59. 3 | 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,224 | 6,272 | 3529,00 | 22134 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,224 | 6,272 | 893,00 | 5601 |
| 59. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,001 | 0,028 | 3970,00 | 111 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,028 | 1274,00 | 36 |
| 59. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,028 | 2443,00 | 68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,028 | 1066,00 | 30 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 796,91 | 22313 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 602,01 | 16856 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 144,37 | 4042 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1949,01 | 54572 |
| 60 | 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 28,0000 | | 1772,21 | 49622 |
| 60. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980) | чел-ч | 0,611 | 17,108 | 980,00 | 16766 |
| 60. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,333 | 9,324 | 895,18 | 8347 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 896,88 | 25113 |
| 60. 3 | 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,33 | 9,24 | 3529,00 | 32608 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,33 | 9,24 | 893,00 | 8251 |
| 60. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,001 | 0,028 | 3970,00 | 111 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,028 | 1274,00 | 36 |
| 60. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,056 | 2443,00 | 137 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,056 | 1066,00 | 60 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1173,43 | 32856 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 887,91 | 24861 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 212,81 | 5959 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2872,92 | 80442 |
| 61 | 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 14,0000 | | 13,00 | 182 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,04 | 15 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 14,04 | 197 |
| 62 | 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 14,0000 | | 22,00 | 308 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,76 | 25 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 23,76 | 333 |
| 63 | 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8,0000 | | 87,00 | 696 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,96 | 56 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 93,96 | 752 |
| 64 | 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 14,0000 | | 51,00 | 714 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4,08 | 57 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 55,08 | 771 |
| 65 | 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6,0000 | | 44,00 | 264 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,52 | 21 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 47,52 | 285 |
| 66 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 27,6000 | | 542,00 | 14959 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43,36 | 1197 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 585,36 | 16156 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 635328 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 84895 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 106 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 43632 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 42793 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 10215 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 137902 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | 46 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | 43632 |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | 550433 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 10284 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 434106 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 97667 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 425424 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 78069 |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | 1053926 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | 410 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | 434106 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 1191828 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 456 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 477738 |
| | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4.Холодное водоснабжение | | | | | |
| 67 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж | м трубопровода | 10,0000 | | 615,50 | 6155 |
| 67. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1087) | чел-ч | 0,553 | 5,53 | 1087,00 | 6011 |
| 67. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00424 | 0,0424 | 1096,18 | 46 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 605,76 | 6058 |
| 67. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,00048 | 0,0048 | 5762,00 | 28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00048 | 0,0048 | 1066,00 | 5 |
| 67. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00028 | 0,0028 | 4298,00 | 12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00028 | 0,0028 | 1523,00 | 4 |
| 67. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00348 | 0,0348 | 2443,00 | 85 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00348 | 0,0348 | 1066,00 | 37 |
| 67. 6 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07376 | 0,7376 | 26,00 | 19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 14,39 | 144 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 593,64 | 5936 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,73 | 967 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1305,87 | 13059 |
| 68 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Демонтаж | м трубопровода | 88,5000 | | 615,50 | 54472 |
| 68. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1087) | чел-ч | 0,553 | 48,941 | 1087,00 | 53198 |
| 68. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00424 | 0,37524 | 1096,18 | 411 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 605,76 | 53610 |
| 68. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,00048 | 0,04248 | 5762,00 | 245 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00048 | 0,04248 | 1066,00 | 45 |
| 68. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00028 | 0,02478 | 4298,00 | 107 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00028 | 0,02478 | 1523,00 | 38 |
| 68. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00348 | 0,30798 | 2443,00 | 752 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00348 | 0,30798 | 1066,00 | 328 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68. 6 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,07376 | 6,528 | 26,00 | 170 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 14,39 | 1273 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 593,64 | 52537 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 96,73 | 8561 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1305,87 | 115570 |
| 69 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Демонтаж | шт. | 14,0000 | | 1476,13 | 20666 |
| 69. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980) | чел-ч | 1,47 | 20,58 | 980,00 | 20168 |
| 69. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,004 | 0,056 | 1066,00 | 60 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1444,86 | 20228 |
| 69. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,14 | 1,96 | 184,00 | 361 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 69. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,004 | 0,056 | 2443,00 | 137 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,004 | 0,056 | 1066,00 | 60 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,53 | 497 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1415,97 | 19824 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 231,37 | 3239 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3123,47 | 43729 |
| 70 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Демонтаж | шт. | 1,0000 | | 1485,90 | 1486 |
| 70. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980) | чел-ч | 1,47 | 1,47 | 980,00 | 1441 |
| 70. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,008 | 0,008 | 1066,00 | 9 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1449,13 | 1449 |
| 70. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 184,00 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 70. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,008 | 0,008 | 2443,00 | 20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,008 | 0,008 | 1066,00 | 9 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 45,30 | 45 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1420,15 | 1420 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 232,48 | 232 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3138,53 | 3139 |
| 71 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 14,0000 | | 1830,00 | 25620 |
| 71. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980) | чел-ч | 1,47 | 20,58 | 980,00 | 20168 |
| 71. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,14 | 1066,00 | 149 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 6353,53 | 6354 |
| 73 | 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили ППР, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 14,0000 | | 1958,00 | 27412 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 156,64 | 2193 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2114,64 | 29605 |
| 74 | 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений | соединение | 2,0000 | | 3772,04 | 7544 |
| 74. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1108) | чел-ч | 0,96 | 1,92 | 1108,00 | 2127 |
| 74. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,02 | 1066,00 | 21 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1074,34 | 2149 |
| 74. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,44 | 0,88 | 184,00 | 162 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 74. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 2443,00 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,02 | 1066,00 | 21 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 105,39 | 211 |
| 74. 5 | 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00062 | 0,00124 | 190273,00 | 236 |
| 74. 6 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00028 | 207096,00 | 58 |
| 74. 7 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 4 | 1212,00 | 4848 |
| 74. 8 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,001 | 0,002 | 32005,00 | 64 |
| | | Итого материалов: | | | | 2602,97 | 5206 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1052,85 | 2106 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 385,99 | 772 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5210,88 | 10422 |
| 75 | 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1,0000 | | 18037,00 | 18037 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1442,96 | 1443 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 19479,96 | 19480 |
| 76 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 14,0000 | | 1230,70 | 17230 |
| 76. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1066) | чел-ч | 1,129 | 15,807 | 1066,00 | 16851 |
| 76. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,0014 | 1294,50 | 2 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1203,75 | 16853 |
| 76. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00005 | 0,0007 | 4298,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00005 | 0,0007 | 1523,00 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00005 | 0,0007 | 2443,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00005 | 0,0007 | 1066,00 | 1 |
| 76. 5 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0667 | 0,9338 | 18,00 | 17 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 76. 6 | 3106-0202-1502 РСНБ РК 2015 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 0,2516 | 3,522 | 66,00 | 232 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18,14 | 254 |
| 76. 7 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,0764 | 1,07 | 67,00 | 72 |
| 76. 8 | 2302-0401-3501 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 0,764 | 10,696 | 5,00 | 53 |
| 76. 9 | 2301-1399-9924 РСНБ РК 2015 | Трубы полимерные | м | 0,99 | 13,86 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 8,94 | 125 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1179,68 | 16515 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 192,83 | 2700 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2603,21 | 36445 |
| 77 | 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 12,0000 | | 1341,92 | 16103 |
| 77. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1066) | чел-ч | 1,232 | 14,784 | 1066,00 | 15760 |
| 77. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00016 | 0,00192 | 1294,48 | 2 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1313,52 | 15762 |
| 77. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00008 | 0,00096 | 4298,00 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00008 | 0,00096 | 1523,00 | 1 |
| 77. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00008 | 0,00096 | 2443,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00008 | 0,00096 | 1066,00 | 1 |
| 77. 5 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0533 | 0,6396 | 18,00 | 12 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 77. 6 | 3106-0202-1502 РСНБ РК 2015 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 0,3018 | 3,622 | 66,00 | 239 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 21,42 | 257 |
| 77. 7 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,0615 | 0,738 | 67,00 | 49 |
| 77. 8 | 2302-0401-3501 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 0,615 | 7,38 | 5,00 | 37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77. 9 | 2301-1399-9924 РСНБ РК 2015 | Трубы полимерные | м | 0,99 | 11,88 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 7,20 | 86 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1287,25 | 15447 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 210,33 | 2524 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2839,51 | 34074 |
| 78 | 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 30,0000 | | 1482,68 | 44480 |
| 78. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1066) | чел-ч | 1,362 | 40,845 | 1066,00 | 43541 |
| 78. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00024 | 0,0072 | 1294,50 | 9 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1451,67 | 43550 |
| 78. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00012 | 0,0036 | 4298,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00012 | 0,0036 | 1523,00 | 5 |
| 78. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00012 | 0,0036 | 2443,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00012 | 0,0036 | 1066,00 | 4 |
| 78. 5 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,045 | 1,35 | 18,00 | 24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 78. 6 | 3106-0202-1502 РСНБ РК 2015 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 0,3591 | 10,773 | 66,00 | 711 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 25,32 | 760 |
| 78. 7 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,0513 | 1,539 | 67,00 | 103 |
| 78. 8 | 2302-0401-3501 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 0,513 | 15,39 | 5,00 | 77 |
| 78. 9 | 2301-1399-9924 РСНБ РК 2015 | Трубы полимерные | м | 0,99 | 29,7 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 6,00 | 180 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1422,64 | 42679 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 232,43 | 6973 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3137,74 | 94132 |
| 79 | 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 20,0000 | | 1606,67 | 32133 |
| 79. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1066) | чел-ч | 1,475 | 29,5 | 1066,00 | 31447 |
| 79. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00036 | 0,0072 | 1294,50 | 9 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1572,82 | 31456 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79. 3 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00018 | 0,0036 | 4298,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00018 | 0,0036 | 1523,00 | 5 |
| 79. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00018 | 0,0036 | 2443,00 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00018 | 0,0036 | 1066,00 | 4 |
| 79. 5 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,03 | 0,6 | 18,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 79. 6 | 3106-0202-1502 РСНБ РК 2015 | Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм | маш.-ч | 0,4146 | 8,292 | 66,00 | 547 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,12 | 582 |
| 79. 7 | 2113-0207-0405 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм | 10 шт. | 0,0445 | 0,89 | 67,00 | 60 |
| 79. 8 | 2302-0401-3501 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 0,445 | 8,9 | 5,00 | 45 |
| 79. 9 | 2301-1399-9924 РСНБ РК 2015 | Трубы полимерные | м | 0,99 | 19,8 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 5,21 | 104 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1541,36 | 30827 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 251,84 | 5037 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3399,88 | 67998 |
| 80 | 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 14,2800 | | 199,00 | 2842 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15,92 | 227 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 214,92 | 3069 |
| 81 | 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 12,2400 | | 320,00 | 3917 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25,60 | 313 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 345,60 | 4230 |
| 82 | 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 30,6000 | | 574,00 | 17564 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 45,92 | 1405 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 619,92 | 18970 |
| 83 | 2301-0602-0206 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 20,4000 | | 812,00 | 16565 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,96 | 1325 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 876,96 | 17890 |
| 84 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 29,0000 | | 1202,63 | 34876 |
| 84. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980) | чел-ч | 0,414 | 12,006 | 980,00 | 11766 |
| 84. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,226 | 6,554 | 895,45 | 5869 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 608,09 | 17635 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84. 3 | 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,224 | 6,496 | 3529,00 | 22924 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,224 | 6,496 | 893,00 | 5801 |
| 84. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,001 | 0,029 | 3970,00 | 115 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,029 | 1274,00 | 37 |
| 84. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,029 | 2443,00 | 71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,029 | 1066,00 | 31 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 796,91 | 23110 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 602,01 | 17458 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 144,37 | 4187 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1949,01 | 56521 |
| 85 | 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 14,0000 | | 1772,21 | 24811 |
| 85. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980) | чел-ч | 0,611 | 8,554 | 980,00 | 8383 |
| 85. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,333 | 4,662 | 895,18 | 4173 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 896,88 | 12556 |
| 85. 3 | 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,33 | 4,62 | 3529,00 | 16304 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,33 | 4,62 | 893,00 | 4126 |
| 85. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,001 | 0,014 | 3970,00 | 56 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,014 | 1274,00 | 18 |
| 85. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,028 | 2443,00 | 68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,028 | 1066,00 | 30 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1173,43 | 16428 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 887,91 | 12431 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 212,81 | 2979 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2872,92 | 40221 |
| 86 | 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 14,0000 | | 22,00 | 308 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,76 | 25 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 23,76 | 333 |
| 87 | 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3,0000 | | 44,00 | 132 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,52 | 11 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 47,52 | 143 |
| 88 | 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3,0000 | | 87,00 | 261 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,96 | 21 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 93,96 | 282 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 2302-0401-2510 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4,0000 | | 128,00 | 512 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,24 | 41 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 138,24 | 553 |
| 90 | 2302-0401-2513 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4,0000 | | 158,00 | 632 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12,64 | 51 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 170,64 | 683 |
| 91 | 2302-0401-0213 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,0000 | | 174,00 | 174 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,92 | 14 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 187,92 | 188 |
| 92 | 2302-0401-0209 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1,0000 | | 93,00 | 93 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,44 | 7 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 100,44 | 100 |
| 93 | 2302-0401-0206 РСНБ РК 2015 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 14,0000 | | 55,00 | 770 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4,40 | 62 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 59,40 | 832 |
| 94 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 13,8000 | | 542,00 | 7480 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 43,36 | 598 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 585,36 | 8078 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | 385614 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 59687 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 30191 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 29889 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 7166 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 96742 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 32 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 30191 |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | 325927 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 10436 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 214027 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 96698 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 209747 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 42854 |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | 578528 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 203 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 214027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 675270 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 235 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 244218 |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Канализация** | | | | | |
| 95 | 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка | м трубопровода с фасонными частями | 85,0000 | | 753,24 | 64025 |
| 95. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=876) | чел-ч | 0,853 | 72,505 | 876,00 | 63514 |
| 95. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0032 | 0,272 | 893,00 | 243 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 750,09 | 63757 |
| 95. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0032 | 0,272 | 1878,00 | 511 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0032 | 0,272 | 893,00 | 243 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6,01 | 511 |
| 95. 4 | 2113-0816-3426 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный | т | 0,0134 | 1,139 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 0,00 | -- |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 540,06 | 45905 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 103,46 | 8794 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1396,76 | 118725 |
| 96 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 85,0000 | | 629,09 | 53473 |
| 96. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1108) | чел-ч | 0,56 | 47,6 | 1108,00 | 52741 |
| 96. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0007 | 0,0595 | 1196,57 | 71 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 621,32 | 52812 |
| 96. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0255 | 5762,00 | 147 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0255 | 1066,09 | 27 |
| 96. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,017 | 4298,00 | 73 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,017 | 1523,00 | 26 |
| 96. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,017 | 2443,00 | 42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,017 | 1066,00 | 18 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3,08 | 262 |
| 96. 6 | 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000027 | 0,002261 | 190273,00 | 430 |
| 96. 7 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0157 | 1,334 | 30,00 | 40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 5,53 | 470 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 608,89 | 51756 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 99,04 | 8418 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1337,02 | 113647 |
| 97 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 150 мм. Прокладка | м трубопровода | 16,0000 | | 629,09 | 10065 |
| 97. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1108) | чел-ч | 0,56 | 8,96 | 1108,00 | 9928 |
| 97. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0007 | 0,0112 | 1196,57 | 13 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 621,32 | 9941 |
| 97. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0048 | 5762,00 | 28 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0048 | 1066,00 | 5 |
| 97. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0032 | 4298,00 | 14 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,0032 | 1523,00 | 5 |
| 97. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 0,0032 | 2443,00 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,0032 | 1066,00 | 3 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3,08 | 49 |
| 97. 6 | 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000027 | 0,000426 | 190273,00 | 81 |
| 97. 7 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,0157 | 0,2512 | 30,00 | 8 |
| | | Итого материалов: | | | | 5,53 | 89 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 608,89 | 9742 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 99,04 | 1585 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1337,02 | 21392 |
| 98 | 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм | м | 86,7000 | | 720,00 | 62424 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 57,60 | 4994 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 777,60 | 67418 |
| 99 | 2301-0801-0111 РСНБ РК 2015 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм | м | 16,3200 | | 1636,00 | 26700 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 130,88 | 2136 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1766,88 | 28835 |
| 100 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 46,0000 | | 1202,63 | 55321 |
| 100. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980) | чел-ч | 0,414 | 19,044 | 980,00 | 18663 |
| 100. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,226 | 10,396 | 895,45 | 9309 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 608,09 | 27972 |
| 100. 3 | 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,224 | 10,304 | 3529,00 | 36363 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,224 | 10,304 | 893,00 | 9201 |
| 100. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,001 | 0,046 | 3970,00 | 183 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,046 | 1274,00 | 59 |
| 100. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,046 | 2443,00 | 112 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,046 | 1066,00 | 49 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 796,91 | 36658 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 602,01 | 27693 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 144,37 | 6641 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1949,01 | 89655 |
| 101 | 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 10,0000 | | 1772,21 | 17722 |
| 101. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980) | чел-ч | 0,611 | 6,11 | 980,00 | 5988 |
| 101. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,333 | 3,33 | 895,18 | 2981 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 896,88 | 8969 |
| 101. 3 | 3106-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,33 | 3,3 | 3529,00 | 11646 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,33 | 3,3 | 893,00 | 2947 |
| 101. 4 | 3105-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,001 | 0,01 | 3970,00 | 40 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,01 | 1274,00 | 13 |
| 101. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,02 | 2443,00 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,02 | 1066,00 | 21 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1173,43 | 11734 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 887,91 | 8879 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 212,81 | 2128 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2872,92 | 28729 |
| 102 | 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 24,0000 | | 168,00 | 4032 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,44 | 323 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 181,44 | 4355 |
| 103 | 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 10,0000 | | 320,00 | 3200 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 25,60 | 256 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 345,60 | 3456 |
| 104 | 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 12,0000 | | 207,00 | 2484 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,56 | 199 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 223,56 | 2683 |
| 105 | 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 10,0000 | | 400,00 | 4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32,00 | 320 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 432,00 | 4320 |
| 106 | 1123-1101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие | врезка | 14,0000 | | 18298,56 | 256180 |
| 106. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980) | чел-ч | 16,84 | 235,76 | 980,00 | 231045 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 16503,20 | 231045 |
| 106. 2 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,2 | 2,8 | 2127,00 | 5956 |
| 106. 3 | 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,065 | 0,91 | 14283,00 | 12998 |
| 106. 4 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,026 | 0,364 | 16351,00 | 5952 |
| 106. 5 | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,001 | 0,014 | 16437,00 | 230 |
| | | Итого материалов: | | | | 1795,36 | 25135 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 16338,17 | 228734 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2770,94 | 38793 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 37407,66 | 523707 |
| 107 | 1146-0302-0403 РСНБ РК 2015 | Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 | отверстие | 18,0000 | | 1740,06 | 31321 |
| 107. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1050) | чел-ч | 0,9538 | 17,168 | 1050,00 | 18027 |
| 107. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3057 | 5,503 | 1066,00 | 5866 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1327,37 | 23893 |
| 107. 3 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,3057 | 5,503 | 2316,00 | 12744 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,3057 | 5,503 | 1066,00 | 5866 |
| 107. 4 | 3403-0401-0301 РСНБ РК 2015 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,6114 | 11,005 | 50,00 | 550 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 738,57 | 13294 |
| | | Накладные расходы | % | 84 | | 1114,99 | 20070 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 228,40 | 4111 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3083,45 | 55502 |
| 108 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 16,0000 | | 1327,48 | 21240 |
| 108. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=862) | чел-ч | 1,54 | 24,64 | 862,00 | 21240 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1327,48 | 21240 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 955,79 | 15293 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 182,66 | 2923 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2465,93 | 39455 |
| 109 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 16,0000 | | 693,04 | 11089 |
| 109. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=713) | чел-ч | 0,972 | 15,552 | 713,00 | 11089 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 693,04 | 11089 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 498,99 | 7984 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 95,36 | 1526 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1287,38 | 20598 |
| 110 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 5,0000 | | 3323,03 | 16615 |
| 110. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=819) | чел-ч | 1,02 | 5,1 | 819,00 | 4177 |
| 110. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 0,175 | 1066,00 | 187 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 872,69 | 4363 |
| 110. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,035 | 0,175 | 4227,00 | 740 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,035 | 0,175 | 1066,00 | 187 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 147,94 | 740 |
| 110. 4 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 5,5 | 2127,00 | 11699 |
| | | Итого материалов: | | | | 2339,70 | 11699 |
| | | Накладные расходы | % | 99 | | 863,96 | 4320 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 334,96 | 1675 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4521,95 | 22610 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | 639890 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 473512 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 36834 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 392327 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 358877 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 66591 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 898981 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | 416 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | 392327 |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | 166378 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 559 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 62753 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 102840 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 61498 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 18230 |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | 246106 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | 57 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | 62753 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | 1145086 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | 472 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | 455080 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 6.Подвальное освещение | | | | | |
| 111 | 1308-0304-0201 РСНБ РК 2015 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене | шт. | 1,0000 | | 11143,71 | 11144 |
| 111. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1108) | чел-ч | 2 | 2 | 1108,00 | 2216 |
| 111. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,28 | 0,28 | 1294,50 | 362 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2578,46 | 2578 |
| 111. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 4658,00 | 652 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,14 | 0,14 | 1523,00 | 213 |
| 111. 4 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,82 | 0,82 | 184,00 | 151 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 111. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 3294,00 | 461 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,14 | 0,14 | 1066,00 | 149 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1264,16 | 1264 |
| 111. 6 | 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,015 | 0,015 | 504746,00 | 7571 |
| 111. 7 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00017 | 0,00017 | 404706,00 | 69 |
| 111. 8 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,0001 | 235559,00 | 24 |
| | | Итого материалов: | | | | 7663,55 | 7664 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1856,49 | 1856 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1040,02 | 1040 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 14040,21 | 14040 |
| 112 | Прайс | Электроцит в комплекте ЩРС-0,4 | шт | 1,0000 | | 71428,57 | 71429 |
| 113 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 160,0000 | | 289,38 | 46300 |
| 113. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1066) | чел-ч | 0,1 | 16 | 1066,00 | 17056 |
| 113. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0378 | 6,048 | 975,85 | 5902 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 143,49 | 22958 |
| 113. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,624 | 4658,00 | 2907 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,624 | 1523,00 | 950 |
| 113. 4 | 3105-0402-0308 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,03 | 4,8 | 3520,00 | 16896 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03 | 4,8 | 893,00 | 4286 |
| 113. 5 | 3105-0401-0103 РСНБ РК 2015 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0,03 | 4,8 | 15,00 | 72 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 113. 6 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,624 | 3294,00 | 2055 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,624 | 1066,00 | 665 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 137,06 | 21930 |
| 113. 7 | 2105-0307-0210 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0004 | 0,064 | 369,00 | 24 |
| 113. 8 | 2105-0402-0201 РСНБ РК 2015 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,000008 | 0,00128 | 1834951,00 | 2349 |
| 113. 9 | 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 | Лента К226 | 100 м | 0,000096 | 0,01536 | 1772,00 | 27 |
| 113.10 | 2113-0816-0202 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,000041 | 0,00656 | 2834,00 | 19 |
| 113.11 | 2113-0816-2102 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000005 | 0,0008 | 5938576,00 | 4751 |
| 113.12 | 2404-0207-3932 РСНБ РК 2015 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,000083 | 0,013312 | 383,00 | 5 |
| 113.13 | 2204-0501-0803 РСНБ РК 2015 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0006 | 0,096 | 1461,00 | 140 |
| | | Итого материалов: | | | | 45,71 | 7314 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 103,31 | 16530 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31,42 | 5026 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 424,10 | 67857 |
| 114 | 1308-0206-2104 РСНБ РК 2015 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка | ввод | 160,0000 | | 1217,10 | 194735 |
| 114. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1033) | чел-ч | 1 | 160 | 1033,00 | 165280 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1033,00 | 165280 |
| 114. 2 | 2113-0204-0201 РСНБ РК 2015 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00002 | 0,0032 | 718992,00 | 2301 |
| 114. 3 | 2404-0201-0646 РСНБ РК 2015 | Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,204 | 32,64 | 229,00 | 7475 |
| 114. 4 | 2404-0207-3960 РСНБ РК 2015 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 160 | 123,00 | 19680 |
| | | Итого материалов: | | | | 184,10 | 29455 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 743,76 | 119002 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 156,87 | 25099 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2117,72 | 338836 |
| 115 | 2301-0605-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм | м | 163,2000 | | 169,00 | 27581 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,52 | 2206 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 182,52 | 29787 |
| 116 | 2306-0131-0203 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1632 | | 61748,00 | 10077 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4939,84 | 806 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 66687,84 | 10883 |
| 117 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 4,0000 | | 4197,68 | 16791 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1050) | чел-ч | 2 | 8 | 1050,00 | 8400 |
| 117. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,08 | 1294,50 | 104 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2125,89 | 8504 |
| 117. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,16 | 14,00 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 117. 4 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,04 | 4658,00 | 186 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,04 | 1523,00 | 61 |
| 117. 5 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,13 | 0,52 | 184,00 | 96 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 117. 6 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,04 | 3294,00 | 132 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,04 | 1066,00 | 43 |
| 117. 7 | 3401-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0,2 | 0,8 | 24,00 | 19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 108,80 | 435 |
| 117. 8 | 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,002 | 0,008 | 504746,00 | 4038 |
| 117. 9 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00038 | 0,00152 | 404706,00 | 615 |
| 117.10 | 2113-0207-1201 РСНБ РК 2015 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 1,22 | 4,88 | 194,00 | 947 |
| 117.11 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,014 | 0,056 | 455,00 | 25 |
| 117.12 | 2113-0702-1301 РСНБ РК 2015 | Вазелин технический | кг | 0,009 | 0,036 | 719,00 | 26 |
| 117.13 | 2113-0804-0802 РСНБ РК 2015 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,004 | 0,016 | 307,00 | 5 |
| 117.14 | 2113-0804-1205 РСНБ РК 2015 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,002 | 0,008 | 1085,00 | 9 |
| 117.15 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,036 | 0,144 | 658,00 | 95 |
| 117.16 | 2113-0812-0102 РСНБ РК 2015 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 4,88 | 287,00 | 1401 |
| 117.17 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00007 | 0,00028 | 235559,00 | 66 |
| 117.18 | 2113-0816-0202 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,08 | 2834,00 | 227 |
| 117.19 | 2404-0207-3960 РСНБ РК 2015 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 4 | 123,00 | 492 |
| 117.20 | 2204-0501-1314 РСНБ РК 2015 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,014 | 0,056 | 192,00 | 11 |
| | | Итого материалов: | | | | 1988,88 | 7956 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1530,64 | 6123 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 458,27 | 1833 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6186,59 | 24746 |
| 118 | 2307-0204-0830 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4,0000 | | 1239,00 | 4956 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 99,12 | 396 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1338,12 | 5352 |
| 119 | 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 12,0000 | | 409,81 | 4918 |
| 119.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1108) | чел-ч | 0,36 | 4,32 | 1108,00 | 4787 |
| 119.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0096 | 1294,50 | 12 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 399,92 | 4799 |
| 119.3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,064 | 0,768 | 14,00 | 11 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 119.4 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0048 | 4658,00 | 22 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0048 | 1523,00 | 7 |
| 119.5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0048 | 3294,00 | 16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,0048 | 1066,00 | 5 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4,08 | 49 |
| 119.6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0102 | 0,1224 | 455,00 | 56 |
| 119.7 | 2113-0211-0603 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,000002 | 0,000019 | 335202,00 | 6 |
| 119.8 | 2113-0211-0606 РСНБ РК 2015 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,000003 | 0,000036 | 315724,00 | 11 |
| 119.9 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0011 | 0,0132 | 658,00 | 9 |
| 119.10 | 2404-0207-3963 РСНБ РК 2015 | Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0103 | 0,1236 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 6,85 | 82 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 287,94 | 3455 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 55,82 | 670 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 753,56 | 9043 |
| 120 | 2307-0220-0510 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 12,0000 | | 510,00 | 6120 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 40,80 | 490 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 550,80 | 6610 |
| 121 | 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 | Патрон подвесной. Монтаж оборудования | шт. | 36,0000 | | 1529,79 | 55073 |
| 121.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1108) | чел-ч | 0,49 | 17,64 | 1108,00 | 19545 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0026 | 0,0936 | 1294,50 | 121 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 546,29 | 19666 |
| 121. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0696 | 2,506 | 14,00 | 35 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 121. 4 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,0468 | 4658,00 | 218 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,0468 | 1523,00 | 71 |
| 121. 5 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,0468 | 3294,00 | 154 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,0468 | 1066,00 | 50 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,31 | 407 |
| 121. 6 | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,00006 | 0,00216 | 16437,00 | 36 |
| 121. 7 | 2113-0816-2102 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000003 | 0,000108 | 5938576,00 | 641 |
| 121. 8 | 2113-0816-3301 РСНБ РК 2015 | Хомутик | шт. | 1,02 | 36,72 | 868,00 | 31873 |
| 121. 9 | 2404-0207-4004 РСНБ РК 2015 | Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2,04 | 73,44 | 35,00 | 2570 |
| | | Итого материалов: | | | | 975,56 | 35120 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 393,33 | 14160 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 153,85 | 5539 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2076,97 | 74771 |
| 122 | 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015 | Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 | 10 шт. | 3,6000 | | 583,00 | 2099 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 46,64 | 168 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 629,64 | 2267 |
| 123 | 2307-0219-0102 РСНБ РК 2015 | Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | шт. | 36,0000 | | 147,00 | 5292 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,76 | 423 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 158,76 | 5715 |
| 124 | 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 | Счетчики однофазные. Установка на готовом основании | шт. | 1,0000 | | 477,81 | 478 |
| 124. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1108) | чел-ч | 0,34 | 0,34 | 1108,00 | 377 |
| 124. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 1294,50 | 26 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 402,61 | 403 |
| 124. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 4658,00 | 47 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 1523,00 | 15 |
| 124. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 3294,00 | 33 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 1066,00 | 11 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 79,52 | 80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124. 5 | 2113-0204-0201 РСНБ РК 2015 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00003 | 0,00003 | 718992,00 | 22 |
| | | Итого материалов: | | | | 21,57 | 22 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 289,88 | 290 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 61,42 | 61 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 829,10 | 829 |
| 125 | 2307-0501-0102 РСНБ РК 2015 | Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные | шт. | 1,0000 | | 3958,00 | 3958 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 316,64 | 317 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4274,64 | 4275 |
| 126 | 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Кабель. Демонтаж | м | 95,0000 | | 72,20 | 6859 |
| 126. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=747) | чел-ч | 0,0964 | 9,158 | 747,00 | 6841 |
| 126. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,0095 | 893,00 | 8 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 72,10 | 6850 |
| 126. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 0,0095 | 1878,00 | 18 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0095 | 893,00 | 8 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,19 | 18 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 51,91 | 4932 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,93 | 943 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 134,04 | 12734 |
| 127 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 159,0000 | | 289,38 | 46011 |
| 127. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1066) | чел-ч | 0,1 | 15,9 | 1066,00 | 16949 |
| 127. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0378 | 6,01 | 975,85 | 5865 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 143,49 | 22814 |
| 127. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,6201 | 4658,00 | 2888 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,6201 | 1523,00 | 944 |
| 127. 4 | 3105-0402-0308 РСНБ РК 2015 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0,03 | 4,77 | 3520,00 | 16790 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,03 | 4,77 | 893,00 | 4260 |
| 127. 5 | 3105-0401-0103 РСНБ РК 2015 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0,03 | 4,77 | 15,00 | 72 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 127. 6 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0039 | 0,6201 | 3294,00 | 2043 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0039 | 0,6201 | 1066,00 | 661 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 137,06 | 21793 |
| 127. 7 | 2105-0307-0210 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0004 | 0,0636 | 369,00 | 23 |
| 127. 8 | 2105-0402-0201 РСНБ РК 2015 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73 | т | 0,000008 | 0,001272 | 1834951,00 | 2334 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127. 9 | 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015 | Лента К226 | 100 м | 0,000096 | 0,015264 | 1772,00 | 27 |
| 127.10 | 2113-0816-0202 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,000041 | 0,006519 | 2834,00 | 18 |
| 127.11 | 2113-0816-2102 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000005 | 0,000795 | 5938576,00 | 4721 |
| 127.12 | 2404-0207-3932 РСНБ РК 2015 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,000083 | 0,013229 | 383,00 | 5 |
| 127.13 | 2204-0501-0803 РСНБ РК 2015 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,0006 | 0,0954 | 1461,00 | 139 |
| | | Итого материалов: | | | | 45,71 | 7269 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 103,31 | 16426 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 31,42 | 4995 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 424,10 | 67432 |
| 128 | 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола | м | 80,0000 | | 256,22 | 20498 |
| 128. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1033) | чел-ч | 0,16 | 12,8 | 1033,00 | 13222 |
| 128. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0028 | 0,224 | 1294,50 | 290 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 168,90 | 13512 |
| 128. 3 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,112 | 4658,00 | 522 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,112 | 1523,00 | 171 |
| 128. 4 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,112 | 3294,00 | 369 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,112 | 1066,00 | 119 |
| 128. 5 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0104 | 0,832 | 18,00 | 15 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,32 | 906 |
| 128. 6 | 2102-0401-2806 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00021 | 0,0168 | 19542,00 | 328 |
| 128. 7 | 2105-0307-0210 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,021 | 1,68 | 369,00 | 620 |
| 128. 8 | 2110-0502-1823 РСНБ РК 2015 | Клей марки БМК-5к | кг | 0,004 | 0,32 | 236,00 | 76 |
| 128. 9 | 2113-0207-1201 РСНБ РК 2015 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,122 | 9,76 | 194,00 | 1893 |
| 128.10 | 2113-0812-0102 РСНБ РК 2015 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,122 | 9,76 | 287,00 | 2801 |
| 128.11 | 2113-0815-0308 РСНБ РК 2015 | Профиль монтажный | шт. | 0,005 | 0,4 | 541,00 | 216 |
| 128.12 | 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 0,32 | 25,6 | 12,00 | 307 |
| 128.13 | 2404-0207-3915 РСНБ РК 2015 | Заглушки ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 0,01 | 0,8 | 160,00 | 128 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.14 | 2301-1399-9903 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые напорные | м | 0,003 | 0,24 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 79,62 | 6370 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 121,61 | 9729 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 30,23 | 2418 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 408,06 | 32645 |
| 129 | 2306-0131-0405 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1590 | | 358107,00 | 56939 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28648,56 | 4555 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 386755,56 | 61494 |
| 130 | 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм | м | 81,6000 | | 170,00 | 13872 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13,60 | 1110 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 183,60 | 14982 |
| 131 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1010,0000 | | 167,12 | 168796 |
| 131. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=819) | чел-ч | 0,184 | 185,84 | 819,00 | 152203 |
| 131. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,606 | 1008,33 | 611 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 151,30 | 152814 |
| 131. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,202 | 1878,00 | 379 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0002 | 0,202 | 893,00 | 180 |
| 131. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,404 | 2443,00 | 987 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,404 | 1066,00 | 431 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,35 | 1366 |
| 131. 5 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000008 | 0,00808 | 4209,00 | 34 |
| 131. 6 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00034 | 0,3434 | 26870,00 | 9227 |
| 131. 7 | 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0002 | 0,202 | 90,00 | 18 |
| 131. 8 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,016 | 16,16 | 172,00 | 2780 |
| 131. 9 | 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,032 | 32,32 | 98,00 | 3167 |
| | | Итого материалов: | | | | 15,08 | 15226 |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 121,04 | 122251 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 23,05 | 23284 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 311,22 | 314330 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 50,0000 | | 7534,79 | 376740 |
| 132. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=819) | чел-ч | 3,24 | 162 | 819,00 | 132678 |
| 132. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,55 | 27,5 | 1066,00 | 29315 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3239,86 | 161993 |
| 132. 3 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,09 | 4,5 | 4227,00 | 19022 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,09 | 4,5 | 1066,00 | 4797 |
| 132. 4 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,46 | 23 | 2316,00 | 53268 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,46 | 23 | 1066,00 | 24518 |
| 132. 5 | 3403-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,93 | 46,5 | 14,00 | 651 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1458,81 | 72941 |
| 132. 6 | 2101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,29 | 14,5 | 2959,00 | 42906 |
| 132. 7 | 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,09 | 4,5 | 2709,00 | 12191 |
| 132. 8 | 2101-0201-0604 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1 | 50 | 2316,00 | 115800 |
| 132. 9 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,15 | 7,5 | 30,00 | 225 |
| | | Итого материалов: | | | | 3422,42 | 171121 |
| | | Накладные расходы | % | 94 | | 3045,47 | 152273 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 846,42 | 42321 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 11426,68 | 571334 |
| 133 | 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Помещения. Очистка от строительного мусора | т | 7,5000 | | 1600,97 | 12007 |
| 133. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=747) | чел-ч | 2,143 | 16,074 | 747,00 | 12007 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1600,97 | 12007 |
| 133. 2 | 2113-0816-3426 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный | т | 1 | 7,5 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1152,70 | 8645 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 220,29 | 1652 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2973,96 | 22305 |
| 134 | 4101-0104-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 7,5000 | | 266,00 | 1995 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21,28 | 160 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 287,28 | 2155 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | 1164666 |
| В том числе: | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | | 71429 |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | | 71429 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 485388 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 101251 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 260515 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 89441 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 187571 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 53837 |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 726796 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 250 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 260515 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 566396 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 186347 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 333664 |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | | 1995 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 288102 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 68360 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 922857 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 401 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 333664 |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 41453 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 41453 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 3316 |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 44769 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1765851 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 651 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 594178 |
| | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 7.Ремонт подъездов | | | | | |
| 135 | 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 32,0000 | | 1102,47 | 35279 |
| 135. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=819) | чел-ч | 1,287 | 41,194 | 819,00 | 33738 |
| 135. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0215 | 0,688 | 1009,67 | 695 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1076,01 | 34432 |
| 135. 3 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0145 | 0,464 | 2316,00 | 1075 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0145 | 0,464 | 1066,00 | 495 |
| 135. 4 | 3403-0401-0301 РСНБ РК 2015 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,0289 | 0,9248 | 50,00 | 46 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 135. 5 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,007 | 0,224 | 1878,00 | 421 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,007 | 0,224 | 893,00 | 200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 48,17 | 1542 |
| 135. 6 | 2113-0816-3426 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный | т | 0,1066 | 3,411 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 0,00 | -- |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 774,72 | 24791 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 150,18 | 4806 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2027,37 | 64876 |
| 136 | 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 4,0000 | | 1644,55 | 6578 |
| 136. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=790) | чел-ч | 1,96 | 7,841 | 790,00 | 6195 |
| 136. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0397 | 0,1588 | 1066,00 | 169 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1590,96 | 6364 |
| 136. 3 | 3106-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,0397 | 0,1588 | 2316,00 | 368 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0397 | 0,1588 | 1066,00 | 169 |
| 136. 4 | 3403-0401-0301 РСНБ РК 2015 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,0793 | 0,3172 | 50,00 | 16 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 95,91 | 384 |
| 136. 5 | 2113-0816-3426 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный | т | 0,105 | 0,42 | -- | -- |
| | | Итого материалов: | | | | 0,00 | -- |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1145,49 | 4582 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 223,20 | 893 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3013,24 | 12053 |
| 137 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | 32,8000 | | 3126,55 | 102551 |
| 137. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=928) | чел-ч | 1,112 | 36,477 | 928,00 | 33851 |
| 137. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0669 | 2,194 | 985,32 | 2162 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1097,95 | 36013 |
| 137. 3 | 3105-0602-0401 РСНБ РК 2015 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0312 | 1,023 | 1878,00 | 1922 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0312 | 1,023 | 893,00 | 914 |
| 137. 4 | 3403-0302-0501 РСНБ РК 2015 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,1962 | 6,435 | 16,00 | 103 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 137. 5 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0357 | 1,171 | 2443,00 | 2861 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0357 | 1,171 | 1066,00 | 1248 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137. 6 | 3403-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,3023 | 9,915 | 18,00 | 178 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 154,39 | 5064 |
| 137. 7 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,92 | 30,176 | 1364,00 | 41160 |
| 137. 8 | 2113-0207-9901 РСНБ РК 2015 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 6,12 | 200,736 | 26,00 | 5219 |
| 137. 9 | 2113-0809-0301 РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая диффузионная | м | 0,71 | 23,288 | 115,00 | 2678 |
| 137.10 | 2113-0809-0302 РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 2,14 | 70,192 | 86,00 | 6037 |
| 137.11 | 2113-0816-3417 РСНБ РК 2015 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 8 | 262,4 | 10,00 | 2624 |
| 137.12 | 2113-0809-9901 РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая | м | 3,47 | 113,816 | 52,00 | 5918 |
| | | Итого материалов: | | | | 1940,13 | 63636 |
| | | Накладные расходы | % | 90 | | 988,15 | 32411 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 329,18 | 10797 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4443,88 | 145759 |
| 138 | 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 32,8000 | | 18229,00 | 597911 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1458,32 | 47833 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 19687,32 | 645744 |
| 139 | 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Конструкции дверей. Монтаж | т конструкций | 0,1680 | | 75928,89 | 12756 |
| 139. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=893) | чел-ч | 82,1 | 13,793 | 893,00 | 12317 |
| 139. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,73 | 0,12264 | 1066,00 | 131 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 74093,48 | 12448 |
| 139. 3 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,73 | 0,12264 | 2443,00 | 300 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,73 | 0,12264 | 1066,00 | 131 |
| 139. 4 | 3106-0202-0501 РСНБ РК 2015 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,7 | 0,1176 | 26,00 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1801,59 | 303 |
| 139. 5 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 0,03 | 0,00504 | 70,00 | 0 |
| 139. 6 | 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,00168 | 310,00 | 1 |
| 139. 7 | 2113-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,5 | 0,084 | 258,00 | 22 |
| 139. 8 | 2113-0701-1002 РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003 | кг | 0,15 | 0,0252 | 147,00 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139. 9 | 2113-0812-1045 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0007 | 0,000118 | 220651,00 | 26 |
| 139.10 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000052 | 509715,00 | 27 |
| 139.11 | 2204-0601-0602 РСНБ РК 2015 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000101 | 572134,00 | 58 |
| | | Итого материалов: | | | | 812,00 | 136 |
| | | Накладные расходы | % | 69 | | 51124,50 | 8589 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10164,27 | 1708 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 137217,66 | 23053 |
| 140 | 2109-0402-0203 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 7,6000 | | 38358,00 | 291521 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3068,64 | 23322 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 41426,64 | 314842 |
| 141 | 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 70,0000 | | 4197,68 | 293838 |
| 141. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1050) | чел-ч | 2 | 140 | 1050,00 | 147000 |
| 141. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 1,4 | 1294,50 | 1812 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2125,89 | 148812 |
| 141. 3 | 3403-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 2,8 | 14,00 | 39 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 141. 4 | 3105-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,7 | 4658,00 | 3261 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,7 | 1523,00 | 1066 |
| 141. 5 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,13 | 9,1 | 184,00 | 1674 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 141. 6 | 3301-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,7 | 3294,00 | 2306 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,7 | 1066,00 | 746 |
| 141. 7 | 3401-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0,2 | 14 | 24,00 | 336 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 108,80 | 7616 |
| 141. 8 | 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,002 | 0,14 | 504746,00 | 70664 |
| 141. 9 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00038 | 0,0266 | 404706,00 | 10765 |
| 141.10 | 2113-0207-1201 РСНБ РК 2015 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 1,22 | 85,4 | 194,00 | 16568 |
| 141.11 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,014 | 0,98 | 455,00 | 446 |
| 141.12 | 2113-0702-1301 РСНБ РК 2015 | Вазелин технический | кг | 0,009 | 0,63 | 719,00 | 453 |
| 141.13 | 2113-0804-0802 РСНБ РК 2015 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,004 | 0,28 | 307,00 | 86 |
| 141.14 | 2113-0804-1205 РСНБ РК 2015 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,002 | 0,14 | 1085,00 | 152 |
| 141.15 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,036 | 2,52 | 658,00 | 1658 |
| 141.16 | 2113-0812-0102 РСНБ РК 2015 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 85,4 | 287,00 | 24510 |
| 141.17 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00007 | 0,0049 | 235559,00 | 1154 |
| 141.18 | 2113-0816-0202 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 1,4 | 2834,00 | 3968 |
| 141.19 | 2404-0207-3960 РСНБ РК 2015 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 70 | 123,00 | 8610 |
| 141.20 | 2204-0501-1314 РСНБ РК 2015 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,014 | 0,98 | 192,00 | 188 |
| | | Итого материалов: | | | | 1988,88 | 139222 |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 1530,64 | 107145 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 458,27 | 32079 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6186,59 | 433061 |
| 142 | 2307-0204-0830 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 70,0000 | | 1239,00 | 86730 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 99,12 | 6938 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1338,12 | 93668 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | 1427164 |
| | | В том числе: | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 380568 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 139222 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 148812 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 86730 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 107145 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 39017 |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 526730 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 141 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 148812 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 742319 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 63636 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 76809 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 597911 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 61785 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 64328 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 868432 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 89 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 76809 |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 304277 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 136 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 12448 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 291521 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 8589 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 25029 |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 337895 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12448 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 1733057 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 244 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 238069 |
| | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНОМУ АКТУ: | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты: | Тенге | | | | 6259767 |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 2879160 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 357543 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 106115 |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 2949640 |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 1995 |
| | | - оборудование | Тенге | | | | 71429 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2679562 |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | 8939328 |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 709432 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 1451,26 | 20318 |
| 71. 3 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 4,9 | 184,00 | 902 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 71. 4 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,14 | 2443,00 | 342 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,14 | 1066,00 | 149 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 88,83 | 1244 |
| 71. 5 | 2113-0201-0506 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0154 | 188694,00 | 2906 |
| 71. 6 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00196 | 207096,00 | 406 |
| 71. 7 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,028 | 32005,00 | 896 |
| | | Итого материалов: | | | | 300,57 | 4208 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 1422,23 | 19911 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 260,18 | 3642 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3512,41 | 49174 |
| 72 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 1,0000 | | 3339,60 | 3340 |
| 72. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980) | чел-ч | 2,6 | 2,6 | 980,00 | 2548 |
| 72. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,04 | 1180,25 | 47 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2595,21 | 2595 |
| 72. 3 | 3105-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 5762,00 | 58 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 1066,00 | 11 |
| 72. 4 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 4298,00 | 43 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,01 | 1523,00 | 15 |
| 72. 5 | 3106-0103-0501 РСНБ РК 2015 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,63 | 0,63 | 184,00 | 116 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 72. 6 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 2443,00 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02 | 0,02 | 1066,00 | 21 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 265,38 | 265 |
| 72. 7 | 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00207 | 0,00207 | 190273,00 | 394 |
| 72. 8 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00033 | 0,00033 | 207096,00 | 68 |
| 72. 9 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | 32005,00 | 64 |
| | | Итого материалов: | | | | 526,22 | 526 |
| | | Накладные расходы | % | 98 | | 2543,31 | 2543 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 470,63 | 471 |

Программный компл[illegible] ВС-4 (редакция 2018.3)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО по АКТУ: | | | Тенге | | | | 9648760 |
| | | **Непредвиденные затраты подрядчика** | **2%** | | | | **192975** |
| | | **Итого** | | | | | **9841735** |
| | | **Стоимость ПСД** | | | | | **118101** |
| | | **Стоимость экспертизы ПСД** | | | | | **21166** |
| | | **Услуги инженера (заказчика), технологического сопровождения** | **3,24%** | | | | **318872** |
| | | **Авторский надзор** | **1,12%** | | | | **110227** |
| | | **Итого** | | | | | **10410102** |
| | | **Налог на добавленную стоимость** | **12%** | | | | **1249212** |
| | | **Стоитость всего:** | | | | | **11659314** |

**КСК Енбек** _____

**Подрядчик ТОО Тараз Эгида Строй** _____

**Состав Комиссии**

1 Сюсюкина Е.Л. кв№13 _____

2 Новикова С.С. кв№39 _____

3 Мурзафаязов Х. кв 26 _____

4 Марцинкевич Д.В. 7кв _____

5 Тян М.П. кв 21 _____ Алиев Р.А.

6 Роман С.Ф. кв 46 _____

7 Манкеева Д.А. кв 42 _____

**Технадзор** _____

**КГУ " Отдела жилищной инспекции акимата г. Тараза**

_____ Ералиев Г.Н.