Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3)

Заказчик:

Адменистратор КГУ Отдел жилищных отнашений акимата города Тараз

Подрядчик: ТОО Тараз Эгида Сирой

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в г. Тараз, мкр "Талас" дом №12

Наименование объекта - Многоквартирный жилой дом мкр "Талас" №12

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2-1-1

за 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Кровля					
1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	110,0000		130,29	14332
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=747)	чел-ч	0,1741	19,151	747,00	14306
		Итого оплата труда:				130,05	14306
1. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	0,924	28,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,24	26
1. 3	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0102	1,122	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	72		93,64	10300
		Сметная прибыль	%	8		17,91	1971
		Сметная стоимость:				241,84	26602
2	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	128,6000		68,01	8746
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=747)	чел-ч	0,091	11,703	747,00	8742
		Итого оплата труда:				67,98	8742
2. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,15432	28,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,03	4
2. 3	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,002	0,2572	--	--
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	72		48,94	6294
		Сметная прибыль	%	8		9,36	1203
		Сметная стоимость:				126,31	16244

1	2	3	4	5	6	7	8
3	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные несущие конструкции кровли. Установка	м3 древесины в конструкции	9,0130		85058,36	766631
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=848)	чел-ч	22,1	199,187	848,00	168911
3. 2	01-010!02-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	3,335	1251,27	4173
		Итого оплата труда:				19203,77	173084
3. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	1,352	4298,00	5811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	1,352	1523,00	2059
3. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	3,966	145,00	575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,983	2443,00	4844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,983	1066,00	2114
		Итого эксплуатация машин:				1245,96	11230
3. 6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	39,477	70,00	2763
3. 7	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,442	51096,00	73685
3. 8	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,54078	57894,00	31308
3. 9	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	7,481	58936,00	440888
3.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	30,464	228,00	6946
3.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	64,894	310,00	20117
3.12	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,017665	610448,00	10784
		Итого материалов:				65071,60	586490
		Накладные расходы	%	90		17283,39	155775
		Сметная прибыль	%	8		8187,34	73792
		Сметная стоимость:				110529,09	996199
4	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропильная нога. Установка	м3 древесины в конструкции	5,2020		85058,36	442474
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=848)	чел-ч	22,1	114,964	848,00	97490
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,925	1251,27	2408
		Итого оплата труда:				19203,77	99898
4. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,7803	4298,00	3354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,7803	1523,00	1188
4. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	2,289	145,00	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,144	2443,00	2796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,144	1066,00	1220
		Итого эксплуатация машин:				1245,96	6481
4. 6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	22,785	70,00	1595
4. 7	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,83232	51096,00	42528
4. 8	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,31212	57894,00	18070
4. 9	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	4,318	58936,00	254466
4.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	17,583	228,00	4009
4.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	37,454	310,00	11611
4.12	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,010196	610448,00	6224
		Итого материалов:				65071,60	338502
		Накладные расходы	%	90		17283,39	89908
		Сметная прибыль	%	8		8187,34	42591
		Сметная стоимость:				110529,09	574972
5	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Прогоны. Установка	м3 древесины в конструкции	3,5100		85058,36	298555
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=848)	чел-ч	22,1	77,571	848,00	65780
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,299	1251,27	1625
		Итого оплата труда:				19203,77	67405
5. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,5265	4298,00	2263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,5265	1523,00	802
5. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	1,544	145,00	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,7722	2443,00	1886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,7722	1066,00	823
		Итого эксплуатация машин:				1245,96	4373
5. 6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	15,374	70,00	1076
5. 7	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,5616	51096,00	28696
5. 8	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,2106	57894,00	12192
5. 9	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	2,913	58936,00	171698

1	2	3	4	5	6	7	8
5.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	11,864	228,00	2705
5.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	25,272	310,00	7834
5.12	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,00688	610448,00	4200
		Итого материалов:				65071,60	228401
		Накладные расходы	%	90		17283,39	60665
		Сметная прибыль	%	8		8187,34	28738
		Сметная стоимость:				110529,09	387957
6	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Подкосы. Установка	м3 древесины в конструкции	2,0060		85058,36	170627
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=848)	чел-ч	22,1	44,333	848,00	37594
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,74222	1251,27	929
		Итого оплата труда:				19203,77	38523
6. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,3009	4298,00	1293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.15	0,3009	1523,00	458
6. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,88264	145,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,44132	2443,00	1078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,44132	1066,00	470
		Итого эксплуатация машин:				1245,96	2499
6. 6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	8,786	70,00	615
6. 7	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,32096	51096,00	16400
6. 8	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,12036	57894,00	6968
6. 9	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,665	58936,00	98127
6.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	6,78	228,00	1546
6.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	14,443	310,00	4477
6.12	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,003932	610448,00	2400
		Итого материалов:				65071,60	130534
		Накладные расходы	%	90		17283,39	34670
		Сметная прибыль	%	8		8187,34	16424
		Сметная стоимость:				110529,09	221721
7	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Карнизный щит из досок. Укладка	м ходов	242,4000		82,30	19949

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=862)	чел-ч	0,0349	8,46	862,00	7292
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,29088	1370,67	399
		Итого оплата труда:				31,73	7691
7. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,19392	4298,00	833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,19392	1523,00	295
7. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,09696	2443,00	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,09696	1066,00	103
		Итого эксплуатация машин:				4,42	1070
7. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	0,7272	15251,00	11091
7. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0066	1,6	310,00	496
		Итого материалов:				47,80	11586
		Накладные расходы	%	90		28,56	6922
		Сметная прибыль	%	8		8,87	2150
		Сметная стоимость:				119,72	29021
8	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015	Коньковая обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	102,5000		673,03	68986
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=776)	чел-ч	0,2921	29,94	776,00	23234
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,76875	964,51	741
		Итого оплата труда:				233,90	23975
8. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0044	0,451	1878,00	847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,451	893,00	403
8. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,31775	2443,00	776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,31775	1066,00	339
		Итого эксплуатация машин:				15,84	1623
8. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0264	2,706	15251,00	41269
8. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	9,225	310,00	2860
		Итого материалов:				430,53	44129
		Накладные расходы	%	72		168,41	17262
		Сметная прибыль	%	8		67,32	6900
		Сметная стоимость:				908,76	93148
9	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Кобылка. Укладка	м ходов	221,7000		82,30	18246
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=862)	чел-ч	0,0349	7,737	862,00	6670
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,26604	1370,67	365
		Итого оплата труда:				31,73	7034
9. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,17736	4298,00	762

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,17736	1523,00	270
9. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,08868	2443,00	217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,08868	1066,00	95
		Итого эксплуатация машин:				4,42	979
9. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	0,6651	15251,00	10143
9. 6	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0066	1,463	310,00	454
		Итого материалов:				47,80	10597
		Накладные расходы	%	90		28,56	6331
		Сметная прибыль	%	8		8,87	1966
		Сметная стоимость:				119,72	26542
10	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	900,0000		492,80	443522
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=776)	чел-ч	0,1959	176,31	776,00	136817
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	4,59	957,45	4395
		Итого оплата труда:				156,90	141211
10. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	2,88	1878,00	5409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	2,88	893,00	2572
10. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	1,71	2443,00	4178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	1,71	1066,00	1823
		Итого эксплуатация машин:				10,65	9586
10. 5	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	5,4	21420,00	115668
10. 6	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	10,8	15251,00	164711
10. 7	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	54	310,00	16740
		Итого материалов:				330,13	297119
		Накладные расходы	%	72		112,97	101672
		Сметная прибыль	%	8		48,46	43615
		Сметная стоимость:				654,23	588809
11	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Диагональная нога. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4400		85058,36	37426
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=848)	чел-ч	22,1	9,724	848,00	8246
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,1628	1251,27	204
		Итого оплата труда:				19203,77	8450
11. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,066	4298,00	284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,066	1523,00	101
11. 4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,1936	145,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0968	2443,00	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,0968	1066,00	103
		Итого эксплуатация машин:				1245,96	548
11. 6	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	1,927	70,00	135
11. 7	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,0704	51096,00	3597
11. 8	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,0264	57894,00	1528
11. 9	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,3652	58936,00	21523
11.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	1,487	228,00	339
11.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	3,168	310,00	982
11.12	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000862	610448,00	526
		Итого материалов:				65071,60	28632
		Накладные расходы	%	90		17283,39	7605
		Сметная прибыль	%	8		8187,34	3602
		Сметная стоимость:				110529,09	48633
12	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	14,1720		9956,45	141103
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=910)	чел-ч	0,78	11,054	910,00	10059
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,240924	1200,41	289
		Итого оплата труда:				730,21	10348
12. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,07086	4298,00	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,07086	1523,00	108
12. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,170064	2443,00	415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,170064	1066,00	181
		Итого эксплуатация машин:				50,81	720
12. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,014172	71020,00	1006
12. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,024092	75205,00	1812
12. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,094952	1342729,00	127495
12. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,325956	30,00	10
		Итого материалов:				9195,84	130323

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	90		657,19	9314
		Сметная прибыль	%	8		849,09	12033
		Сметная стоимость:				11462,73	162450
13	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	900,0000		345,47	310926
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=928)	чел-ч	0,029	26,1	928,00	24221
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,711	1199,05	853
		Итого оплата труда:				27,86	25073
13. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,207	4298,00	890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,207	1523,00	315
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,504	2443,00	1231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,504	1066,00	537
		Итого эксплуатация машин:				2,36	2121
13. 5	2113-0703-0301 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,036	71020,00	2557
13. 6	2113-0704-2302 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,054	75205,00	4061
13. 7	2113-0704-2401 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,207	1342729,00	277945
13. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00079	0,711	30,00	21
		Итого материалов:				316,20	284584
		Накладные расходы	%	90		25,07	22566
		Сметная прибыль	%	8		29,64	26679
		Сметная стоимость:				400,19	360171
14	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0988		464289,41	45867
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=945)	чел-ч	289	28,55	945,00	26980
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,06125	1250,27	77
		Итого оплата труда:				273880,17	27057
14. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,024697	4298,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,024697	1523,00	38
14. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,036552	2443,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,036552	1066,00	39
		Итого эксплуатация машин:				1978,41	195
14. 5	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,09879	189206,00	18692
		Итого материалов:				189206,00	18692
		Накладные расходы	%	91		249230,95	24622

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		57081,63	5639
		Сметная стоимость:				770601,99	76128
15	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали.	м2 кровли	1030,0000		2053,10	2114696
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980)	чел-ч	0,804	828,12	980,00	811558
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,163	1240,10	2682
		Итого оплата труда:				790,52	814240
15. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,824	4298,00	3542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,824	1523,00	1255
15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	1,339	2443,00	3271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,339	1066,00	1427
		Итого эксплуатация машин:				6,61	6813
15. 5	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	18,54	68536,00	1270657
15. 6	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,071	73,13	351,00	25669
		Итого материалов:				1258,57	1296326
		Накладные расходы	%	92		727,28	749101
		Сметная прибыль	%	8		222,43	229104
		Сметная стоимость:				3002,82	3092901
16	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1050,6000		1994,00	2094896
		Сметная прибыль	%	8		159,52	167592
		Сметная стоимость:				2153,52	2262488
17	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель снегозадержателей из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	148,0000		362,01	53577
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980)	чел-ч	0,27	39,96	980,00	39161
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,2516	1388,59	349
		Итого оплата труда:				266,96	39510
17. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,1776	4298,00	763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,1776	1523,00	270
17. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	9,502	16,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
17. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,074	2443,00	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,074	1066,00	79
17. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	2,22	199,00	442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				10,39	1538

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 7	2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	1,329	9690,00	12878
		Итого материалов:				87,02	12878
		Накладные расходы	%	92		245,60	36349
		Сметная прибыль	%	8		48,61	7194
		Сметная стоимость:				656,22	97121
18	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	90,0000		362,01	32581
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980)	чел-ч	0,27	24,3	980,00	23814
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,153	1388,59	212
		Итого оплата труда:				266,96	24026
18. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,108	4298,00	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,108	1523,00	164
18. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	5,778	16,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,045	2443,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,045	1066,00	48
18. 6	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	1,35	199,00	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				10,39	935
18. 7	2113-0208-0206 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,8082	9690,00	7831
		Итого материалов:				87,02	7831
		Накладные расходы	%	92		245,60	22104
		Сметная прибыль	%	8		48,61	4375
		Сметная стоимость:				656,22	59060
19	2110-0102-0214 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	148,0000		578,00	85544
		Сметная прибыль	%	8		46,24	6844
		Сметная стоимость:				624,24	92388
20	2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	90,0000		871,00	78390
		Сметная прибыль	%	8		69,68	6271
		Сметная стоимость:				940,68	84661
21	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	151,0000		1253,12	189221
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980)	чел-ч	0,2278	34,398	980,00	33710
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1258	18,996	1522,27	28917
		Итого оплата труда:				414,75	62627
21. 3	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,125	18,875	8121,00	153284

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,125	18,875	1523,00	28747
21. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,0906	4298,00	389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0906	1523,00	138
21. 5	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,085	12,835	16,00	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0302	2443,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0302	1066,00	32
21. 7	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	2,265	199,00	451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1022,54	154403
21. 8	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	1,51	734,00	1108
		Итого материалов:				7,34	1108
		Накладные расходы	%	92		381,57	57617
		Сметная прибыль	%	8		130,78	19747
		Сметная стоимость:				1765,46	266585
22	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	151,0000		999,00	150849
		Сметная прибыль	%	8		79,92	12068
		Сметная стоимость:				1078,92	162917
23	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	151,0000		84,79	12803
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=945)	чел-ч	0,059	8,909	945,00	8419
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,6493	1182,91	768
		Итого оплата труда:				60,84	9187
23. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,2718	5762,00	1566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,2718	1066,00	290
23. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,1661	4298,00	714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1661	1523,00	253
23. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	2,854	184,00	525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,2114	2443,00	516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,2114	1066,00	225
		Итого эксплуатация машин:				22,00	3322
23. 7	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000755	208994,00	158
23. 8	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	0,7852	1152,00	905

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				7,04	1062
		Накладные расходы	%	92		55,97	8452
		Сметная прибыль	%	8		11,26	1700
		Сметная стоимость:				152,02	22955
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5889		204827,00	120623
		Сметная прибыль	%	8		16386,16	9650
		Сметная стоимость:				221213,16	130272
25	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6,0000		16641,43	99849
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=893)	чел-ч	6,08	36,48	893,00	32577
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	1,32	1294,50	1709
		Итого оплата труда:				5714,23	34285
25. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,66	4298,00	2837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66	1523,00	1005
25. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,96	12,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,66	2443,00	1612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66	1066,00	704
		Итого эксплуатация машин:				743,43	4461
25. 6	2107-0101-0202 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта	м3	0,06	0,36	29336,00	10561
25. 7	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,36	40640,00	14630
25. 8	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,6	58360,00	35016
25. 9	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	8,4	310,00	2604
		Итого материалов:				10468,56	62811
		Накладные расходы	%	90		5142,81	30857
		Сметная прибыль	%	8		1742,74	10456
		Сметная стоимость:				23526,98	141162
26	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	3,0000		9189,00	27567
		Сметная прибыль	%	8		735,12	2205
		Сметная стоимость:				9924,12	29772
27	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 400 мм диаметром 18 мм	отверстие	90,0000		669,06	60215
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1066)	чел-ч	0,337	30,33	1066,00	32332
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,182	16,38	1066,00	17461
		Итого оплата труда:				553,25	49793

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 3	3403-0301-0301 РСНБ РК 2015	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,164	14,76	1581,00	23336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,164	14,76	1066,00	15734
27. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	1,62	2443,00	3958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	1,62	1066,00	1727
		Итого эксплуатация машин:				303,26	27293
27. 5	2113-0812-0513 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	2,268	255,00	578
27. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00443	0,3987	30,00	12
		Итого материалов:				6,56	590
		Накладные расходы	%	84		464,73	41826
		Сметная прибыль	%	8		90,70	8163
		Сметная стоимость:				1224,50	110205
28	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=20	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	90,0000		147,65	13289
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1066)	чел-ч	0,076	6,84	1066,00	7291
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	3,42	1066,00	3646
		Итого оплата труда:				121,52	10937
28. 3	3403-0301-0301 РСНБ РК 2015	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,038	3,42	1581,00	5407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038	3,42	1066,00	3646
		Итого эксплуатация машин:				60,08	5407
28. 4	2113-0812-0513 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	2,268	255,00	578
28. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0044	0,396	30,00	12
		Итого материалов:				6,56	590
		Накладные расходы	%	84		102,08	9187
		Сметная прибыль	%	8		19,98	1798
		Сметная стоимость:				269,71	24274
29	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Парапет железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	16,4160		32720,15	537134
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=928)	чел-ч	9,8	160,877	928,00	149294
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8027	13,177	1071,52	14120
		Итого оплата труда:				9954,51	163413
29. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,044323	4227,00	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,044323	1066,00	47

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5831	9,572	42,00	402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,7759	12,737	5762,00	73392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7759	12,737	1066,00	13578
29. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0097	0,159235	4298,00	684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0097	0,159235	1523,00	243
29. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0176	0,288922	84,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,249	36,921	184,00	6794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0144	0,23639	2443,00	578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,23639	1066,00	252
		Итого эксплуатация машин:				4998,82	82061
29.10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	16,662	14867,00	247718
29.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0018	0,029549	40416,00	1194
29.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0211	0,346378	58360,00	20215
29.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,011327	26870,00	304
29.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,019699	404706,00	7972
29.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	14,118	310,00	4377
29.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,044323	212247,00	9407
29.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00206	0,033817	30,00	1
29.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,98	16,088	907,00	14592
		Итого материалов:				18626,93	305780
		Накладные расходы	%	91		9058,61	148706
		Сметная прибыль	%	8		3342,30	54867
		Сметная стоимость:				45121,05	740707
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2557		195871,00	50093
		Сметная прибыль	%	8		15669,68	4007
		Сметная стоимость:				211540,68	54100

1	2	3	4	5	6	7	8
31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,1459		358651,73	410979
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980)	чел-ч	198	226,888	980,00	222350
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,412524	1256,42	518
		Итого оплата труда:				194492,31	222869
31. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,171885	4298,00	739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,171885	1523,00	262
31. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,240639	2443,00	588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,240639	1066,00	257
		Итого эксплуатация машин:				1157,73	1327
31. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	1,146	163454,00	187302
		Итого материалов:				163454,00	187302
		Накладные расходы	%	91		176988,00	202811
		Сметная прибыль	%	8		42851,18	49103
		Сметная стоимость:				578490,91	662893
32	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	356,0000		669,06	238185
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1066)	чел-ч	0,337	119,972	1066,00	127890
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,182	64,792	1066,00	69068
		Итого оплата труда:				553,25	196958
32. 3	3403-0301-0301 РСНБ РК 2015	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,164	58,384	1581,00	92305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,164	58,384	1066,00	62237
32. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	6,408	2443,00	15655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	6,408	1066,00	6831
		Итого эксплуатация машин:				303,26	107960
32. 5	2113-0812-0513 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	8,971	255,00	2288
32. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00443	1,577	30,00	47
		Итого материалов:				6,56	2335
		Накладные расходы	%	84		464,73	165445
		Сметная прибыль	%	8		90,70	32290
		Сметная стоимость:				1224,50	435920
33	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=10	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	356,0000		73,83	26282

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1066)	чел-ч	0,038	13,528	1066,00	14421
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	6,764	1066,00	7210
		Итого оплата труда:				60,76	21631
33. 3	3403-0301-0301 РСНБ РК 2015	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,019	6,764	1581,00	10694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	6,764	1066,00	7210
		Итого эксплуатация машин:				30,04	10694
33. 4	2113-0812-0513 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0126	4,486	255,00	1144
33. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0022	0,7832	30,00	23
		Итого материалов:				3,28	1167
		Накладные расходы	%	84		51,04	18170
		Сметная прибыль	%	8		9,99	3556
		Сметная стоимость:				134,86	48009
34	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	50,0000		628,62	31431
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1108)	чел-ч	0,56	28	1108,00	31024
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,035	1196,57	42
		Итого оплата труда:				621,32	31066
34. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,015	5762,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,015	1066,00	16
34. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,01	4298,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01	1523,00	15
34. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01	2443,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01	1066,00	11
		Итого эксплуатация машин:				3,08	154
34. 6	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,00133	190273,00	253
		Итого материалов:				5,06	253
		Накладные расходы	%	98		608,89	30445
		Сметная прибыль	%	8		99,00	4950
		Сметная стоимость:				1336,51	66826
35	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с	м3 изоляции	1,5300		32131,14	49161
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1087)	чел-ч	18,85	28,841	1087,00	31350
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,8415	1066,00	897
		Итого оплата труда:				21076,25	32247
35. 3	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,65	0,9945	34,00	34

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,55	0,8415	2443,00	2056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	0,8415	1066,00	897
		Итого эксплуатация машин:				1365,75	2090
35. 5	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,016218	133507,00	2165
35. 6	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,56	0,8568	1529,00	1310
35. 7	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-	кг	1	1,53	160,00	245
35. 8	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-	кг	1,23	1,882	133,00	250
35. 9	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000061	1288391,00	79
35.10	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,040545	287883,00	11672
		Итого материалов:				10275,44	15721
		Накладные расходы	%	76		16017,95	24507
		Сметная прибыль	%	8		3851,93	5893
		Сметная стоимость:				52001,02	79562
36	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	51,0000		720,00	36720
		Сметная прибыль	%	8		57,60	2938
		Сметная стоимость:				777,60	39658
37	2111-0203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,5606		14968,00	23359
		Сметная прибыль	%	8		1197,44	1869
		Сметная стоимость:				16165,44	25228
38	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 400 мм диаметром 18 мм	отверстие	980,0000		669,06	655678
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1066)	чел-ч	0,337	330,26	1066,00	352057
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,182	178,36	1066,00	190132
		Итого оплата труда:				553,25	542189
38. 3	3403-0301-0301 РСНБ РК 2015	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,164	160,72	1581,00	254098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,164	160,72	1066,00	171328
38. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	17,64	2443,00	43095
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	17,64	1066,00	18804
		Итого эксплуатация машин:				303,26	297193
38. 5	2113-0812-0513 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	24,696	255,00	6297

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00443	4,341	30,00	130
		Итого материалов:				6,56	6428
		Накладные расходы	%	84		464,73	455439
		Сметная прибыль	%	8		90,70	88889
		Сметная стоимость:				1224,50	1200006
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				9980509
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9912358
Материалы -			Тенге				4011521
Всего заработная плата -			Тенге				2876710
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2631321
Накладные расходы -			Тенге				2524477
Сметная прибыль -			Тенге				994947
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				13431782
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2977
Сметная заработная плата -			Тенге				2876710
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				68151
Материалы -			Тенге				253
Всего заработная плата -			Тенге				31066
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				36720
Накладные расходы -			Тенге				30445
Сметная прибыль -			Тенге				7888
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				106483
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				28
Сметная заработная плата -			Тенге				31066
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				13538265
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				3005
Сметная заработная плата -			Тенге				2907776
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНОМУ АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				9980509
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				2553588
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				747106
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				354188
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				6679815
- перевозка грузов			Тенге				0
- оборудование			Тенге				0
Накладные расходы			Тенге				2554921
ИТОГО:			Тенге				12535430
Сметная прибыль			Тенге				1002834
ИТОГО по АКТУ:			Тенге				13538265
		Непредвиденные затраты подрядчика	**2%**				**270765**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость ПСД					**165708**
		Стоимость экспертизы ПСД					**21166**
		Услуги инженера (заказчика), технологического сопровождения	**3,24%**				**447413**
		Авторский надзор	**1,12%**				**154661**
		Итого					**14597978**
		Налог на добавленную стоимость	**12%**				**1751757**
		Стоитость всего:					**16349735**

КСК Енбек _____

Подрядчик ТОО Тараз Эгида Строй _____

Состав Комиссии

1 кв №13 Сосокина Е.Л. _____

2 кв №39 Новикова С.С. _____

3 кв №46 Роман С.Ф. _____

4 кв №7 Марцинкевич А.В. _____

5 кв №21 Алиев Р. Тен М.Т. _____

6 кв №26 Мирзафаезов Х.Х. _____

7 кв №42 Манкеева Д.А. _____

Технадзор _____

КГУ "Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз"

_____