Заказчик- Администратор: КГУ "Отдел желищных отношений акимата г. Тараз
ОСИ Талас 20

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Тараз Эгида Строй"

Наименование стройки - Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №20 в микрорайоне "Талас(6)" в г. Тараз, Жамбылской области.

Наименование объекта - Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №20 в микрорайоне "Талас(6)" в г. Тараз, Жамбылской области.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2-1-1

за 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы кровли										
1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	110		158,08	--	17389	--	--	12520	32302
		НР - 72%; СП - 8%				158,08	--	17389	--		2393	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1741	19,15	907,99		17389				
2	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	128,6		82,63	--	10626	--	--	7651	19739
		НР - 72%; СП - 8%				82,63	--	10626	--		1462	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,091	11,7	908,00		10626				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					28015	--	--	20171	52041
								28015	--	--	3855	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					28015				
	Всего заработная плата		тенге						28015			
		Накладные расходы	тенге					20171				
		Сметная прибыль	тенге					3855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					52041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	тенге						28015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					52041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	тенге						28015			
		РАЗДЕЛ 2.Устройсто кровли. Монтаж										
3	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Деревянные конструкции. Установка	м3 древесины в конструкции	15,013		93968,69	740,85	1410752	11122	947678	411573	1968111
		НР - 90%; СП - 8%				30104,07	356,40	451952	5351		145786	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,41	381,56	1184,50		451952				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	3,3							
3.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	3,30286		2694,00		8898			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	3,30286		1296,00		4281			
3.4	2105-0307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,38	65,75694	335,00				22029		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.5	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	2,40208	53003,00				127317		
3.6	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,06	0,90078	56072,00				50509		
3.7	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	12,46079	54836,00				683300		
3.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	50,74394	226,00				11468		
3.9	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,029425	605465,00				17816		
3.10	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	108,0936	326,00				35239		
4	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропильная нога. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	5,202		92807,99	740,85	482787	3854	322332	142610	675429
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,41	132,21	30104,07 1184,50	356,40	156601 156601	1854		50032	
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	1,14							
4.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,14444		2694,00		3083			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,14444		1296,00		1483			
4.4	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	22,78476	70,00				1595		
4.5	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,83232	53003,00				44115		
4.6	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,06	0,31212	56072,00				17501		
4.7	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	4,31766	54836,00				236763		
4.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	17,58276	226,00				3974		
4.9	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,010196	605465,00				6173		
4.10	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	37,4544	326,00				12210		
5	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	3,51		92807,99	740,85	325756	2600	217491	96225	455739
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,42	89,21	30104,07 1184,50	356,40	105665 105665	1251		33758	
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,7722							
5.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,7722		2694,00		2080			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,7722		1296,00		1001			
5.4	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	15,3738	70,00				1076		
5.5	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,5616	53003,00				29766		
5.6	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,06	0,2106	56072,00				11809		
5.7	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	2,9133	54836,00				159754		
5.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	11,8638	226,00				2681		
5.9	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,00688	605465,00				4165		
5.10	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	25,272	326,00				8239		
6	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Диагональная нога. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,44		92807,99	740,85	40836	326	27264	12062	57130
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,41	11,18	30104,07 1184,52	356,40	13246 13246	157		4232	
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,0968							
6.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0968		2694,00		261			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,0968		1296,00		125			
6.4	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	1,9272	70,00				135		
6.5	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,0704	53003,00				3731		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.6	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,06	0,0264	56072,00				1480		
6.7	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,3652	54836,00				20026		
6.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	1,4872	226,00				336		
6.9	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000862	605465,00				522		
6.10	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	3,168	326,00				1033		
7	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профнастила. Устройство	м2	900		620,79	5,12	558711	4607	387844	121303	734415
		НР - 72%; СП - 8%				184,73	2,46	166260	2216		54401	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1959	176,31	943,00		166260				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	1,71							
7.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	1,71		2694,00		4607			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	1,71		1296,00		2216			
7.4	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	5,4	35703,00				192796		
7.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	10,8	16430,00				177444		
7.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,06	54	326,00				17604		
8	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка коньковой обрешетки	м3	1,55		92807,99	740,85	143852	1148	96043	42492	201252
		НР - 90%; СП - 8%				30104,07	356,40	46661	552		14908	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,41	39,39	1184,49		46661				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,341							
8.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,341		2694,00		919			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,341		1296,00		442			
8.4	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	6,789	70,00				475		
8.5	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,248	53003,00				13145		
8.6	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,06	0,093	56072,00				5215		
8.7	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,2865	54836,00				70547		
8.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	5,239	226,00				1184		
8.9	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,003038	605465,00				1839		
8.10	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	11,16	326,00				3638		
9	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1030		954,06	5,00	982682	5154	74990	832023	1959881
		НР - 92%; СП - 8%				876,25	1,78	902538	1835		145176	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,6512	670,78	1345,50		902538				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,13							
9.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	66,95		16,00		1071			
9.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	1,133		2694,00		3052			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,133		1296,00		1468			
9.5	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	7,313	8974,00				65627		
9.6	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	3120,9	3,00				9363		
10	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1050,6		2264,00	--	2378558	--	2378558	--	2568843
		СП - 8%				--	--	--	--		190285	
11	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель снегозадержателей из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	148		558,92	2,97	82720	439	19340	58016	151995

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%				425,28	0,81	62941	120		11259	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3105	45,95	1369,65		62941				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,074							
11.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	9,5016		16,00		152			
11.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,074		2694,00		199			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,074		1296,00		96			
11.5	2113-0208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	1,32904	14552,00				19340		
12	2110-0102-0214 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	148		574,00	--	84952	--	84952	--	91748
		СП - 8%				--	--	--	--		6796	
13	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	90		454,62	2,37	40916	214	11761	26680	73003
		НР - 92%; СП - 8%				321,57	0,65	28941	58		5408	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,27	24,3	1190,99		28941				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,045							
13.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	5,778		16,00		92			
13.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,045		2694,00		121			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,045		1296,00		58			
13.5	2113-0208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,8082	14552,00				11761		
14	2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	90		912,00	--	82080	--	82080	--	88646
		СП - 8%				--	--	--	--		6566	
15	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами	м	302		101,35	4,71	30608	1424	2109	25539	60639
		НР - 92%; СП - 8%				89,65	2,27	27075	685		4492	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,0679	20,49	1321,33		27075				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,4228							
15.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,4228		2694,00		1139			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,4228		1296,00		548			
15.4	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00151	207955,00				314		
15.5	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	1,5704	1143,00				1795		
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5893		225938,00	--	133145	--	133145	--	143797
		СП - 8%				--	--	--	--		10652	
17	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,09879		674358,65	1245,98	66620	123	23113	39533	114645
		НР - 91%; СП - 8%				439150,67	599,40	43384	59		8492	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	332,35	32,83	1321,36		43384				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,0366							
17.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,036552		2694,00		98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,036552		1296,00		47			
17.4	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые	т	1	0,09879	233962,00				23113		
18	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,60823		746812,83	707,18	454234	430	398239	50753	545386
		НР - 91%; СП - 8%				91355,66	340,20	55565	207		40399	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	66,7	40,57	1369,64		55565				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	0,1277							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,127728		2694,00		344			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,127728		1296,00		166			
18.4	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,60823	654750,00				398239		
19	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Скрутка д=4 мм для крепления мауэрлата, карнизного щита, стропил	т	0,368		239950,00	--	88302	--	88302	--	95366
		СП - 8%				--	--	--	--		7064	
		Окна слуховые										
20	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	4		20900,55	370,43	83602	1482	47223	32049	124903
		НР - 90%; СП - 8%				8724,27	178,20	34897	713		9252	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,99	27,97	1247,75		34897				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	0,44							
20.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,44		2694,00		1185			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44		1296,00		570			
20.4	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6.5 м. 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,24	57137,00				13713		
20.5	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,24	48064,00				11535		
20.6	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,4	50374,00				20150		
20.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,4	5,6	326,00				1826		
21	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	2		26964,00	--	53928	--	53928	--	58242
		СП - 8%				--	--	--	--		4314	
22	1146-0303-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	1,64		77094,21	646,56	126435	1060	53744	60599	201996
		НР - 84%; СП - 8%				43677,48	311,04	71631	510		14963	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	44,66	73,24	978,00		71631				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,3936							
22.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,3936		2694,00		1060			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,3936		1296,00		510			
22.4	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	1,7056	15174,00				25881		
22.5	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,82	112,00				92		
22.6	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	15,58	70,00				1091		
22.7	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	0,1476	50374,00				7435		
22.8	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	0,082	234691,00				19245		
23	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	120		167,03	--	20044	--	--	16837	39831
		НР - 84%; СП - 8%				167,03	--	20044	--		2950	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,1308	15,7	1277,01		20044				
24	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Парапеты в опалубке. Устройство	м3	15,63		30151,28	41,42	471265	647	271094	181850	705364
		НР - 91%; СП - 8%				12765,43	19,93	199524	311		52249	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	9,49	148,29	1345,50		199524				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0123	0,1922							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,192249		2694,00		518			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,192249		1296,00		249			
24.4	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	15,86445	15174,00				240727		
24.5	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	39,075	70,00				2735		
24.6	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,126603	50374,00				6377		
24.7	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,039075	211177,00				8252		
24.8	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	12,17577	913,00				11116		
24.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	5,7831	326,00				1885		
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,25373		225938,00	--	57327	--	57327	--	61913
						--	--	--	--		4586	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,05756		234691,00	--	13509	--	13509	--	14590
						--	--	--	--		1081	
27	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	25,715		9002,86	40,41	231509	1039	201132	26854	279032
						1140,89	19,44	29338	500		20669	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,897	23,07	1271,90		29338				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,3086							
27.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,30858		2694,00		831			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,30858		1296,00		400			
27.4	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,043715	74574,00				3260		
27.5	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,172291	1148475,00				197871		
28	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	900		313,77	1,89	282394	1697	241762	35777	343624
						43,26	0,91	38935	816		25454	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0333	30,02	1297,18		38935				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,504							
28.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,504		2694,00		1358			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,504		1296,00		653			
28.4	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,054	74574,00				4027		
28.5	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,207	1148475,00				237734		
29	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж вентиляционного стояка из полиэтиленовых труб диам. 100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	м	50		1551,43	0,67	77572	34	27696	48861	136548
						996,85	0,32	49842	16		10115	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,644	32,2	1547,89		49842				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01							
29.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01		2694,00		27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01		1296,00		13			
29.4	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,00133	188471,00				251		
29.5	2301-0801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	0,998	49,9	550,00				27445		
30	1126-0101-1601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,65		90690,22	4445,10	149639	7334	--	110833	281310
						86245,12	2138,40	142304	3528		20838	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	55,72	91,93	1547,90		142304				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	2,18							
30.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,32	2,178		2694,00		5868			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	2,178		1296,00		2823			
31	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,541		12111,00	--	30774	--	30774	--	33236
		СП - 8%				--	--	--	--		2462	
32	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка сталью кровельной оцинкованной карнизов крыши	м2	163		1741,86	3,70	283923	604	229911	48329	358831
		НР - 90%; СП - 8%				327,66	1,78	53408	290		26580	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,2863	46,68	1144,25		53408				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1793							
32.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,1793		2694,00		483			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1793		1296,00		232			
32.4	2105-0104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0042	0,6846	333271,00				228157		
32.5	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,033	5,379	326,00				1754		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					9269430	45340	6523341	2420798	12625445
								2700755	21031	--	935219	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					9191859				
	Материалы		тенге					3573065				
	Всего заработная плата		тенге						2671927			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					2922575				
		Накладные расходы	тенге					2371936				
		Сметная прибыль	тенге					925104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					12488898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2135
		Сметная заработная плата	тенге						2671927			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					77572				
	Материалы		тенге					27696				
	Всего заработная плата		тенге						49859			
		Накладные расходы	тенге					48861				
		Сметная прибыль	тенге					10115				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					136548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	тенге						49859			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					12625445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2167
		Сметная заработная плата	тенге						2721786			
		РАЗДЕЛ 3.Узел управления подвала. Демонтаж										
33	1215-0102-1603 РСНБ РК 2015	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж	шт.	1		10483,48	--	10483	--	--	7548	19474
		НР - 72%; СП - 8%				10483,48	--	10483	--		1443	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	9,12	9,12	1148,95		10483				
34	1215-0102-1601 РСНБ РК 2015	Элеватор номер: 1-2. Демонтаж	шт.	1		1116,83	--	1117	--	--	804	2075
		НР - 72%; СП - 8%				1116,83	--	1117	--		154	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,972	0,972	1149,18		1117				
35	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж грязевиков ф159 мм	прибор	2		1725,15	--	3450	--	--	2484	6409
		НР - 72%; СП - 8%				1725,15	--	3450	--		475	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,59	3,18	1084,91		3450				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм	шт	4		1034,01	--	4136	--	--	2978	7683
		НР - 72%; СП - 8%				1034,01	--	4136	--		569	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,953	3,81	1084,99		4136				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					19187	--	--	13814	35641
								19187	--	--	2641	
Стоимость общестроительных работ			тенге					19187				
Всего заработная плата			тенге						19187			
		Накладные расходы	тенге					13814				
		Сметная прибыль	тенге					2640				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге					35641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	тенге						19187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					35641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	тенге						19187			
		РАЗДЕЛ 4.Узел управления подвала. Монтаж										
37	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1		71357,52	591,32	71358	591	53996	16714	95117
		НР - 98%; СП - 8%				16771,10	283,66	16771	284		7046	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	11,25	11,25	1490,39		16771				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1751	0,1751							
37.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,103	0,103		13,00		1			
37.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1751	0,1751		2694,00		472			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1751	0,1751		1296,00		227			
37.5	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ	м3	0,015	0,015	14086,00				211		
37.6	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00128	0,00128	188471,00				241		
37.7	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0003	0,0003	342618,00				103		
37.8	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,05	0,05	320,00				16		
37.9	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00074	0,00074	206075,00				152		
37.10	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	0,05	580,00				29		
37.11	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	4	1434,00				5736		
37.12	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ	1000 шт.	0,004	0,004	31711,00				127		
37.13	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	10	655,00				6550		
37.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,16	0,16	29,00				5		
37.15	2305-1206-0501	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8	комплект	1	1	40779,00				40779		
37.16	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1	0,1	458,00				46		
38	1118-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Элеваторы номером 1, 2. Установка	шт.	1		4416,05	114,46	4416	114	739	3546	8599
		НР - 98%; СП - 8%				3562,88	55,06	3563	55		637	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	2,35	2,35	1519,20		3563				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,034	0,034							
38.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03399	0,03399		2694,00		92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03399	0,03399		1296,00		44			
38.4	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00186	0,00186	309569,00				576		
38.5	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00028	0,00028	206075,00				58		
38.6	2302-1101-0108	Прокладки паронитовые А-25-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	0,003	35071,00				105		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	2305-1206-0609 РСНБ РК 2015	Элеваторы Э4А водоструйные чугунные, N1 и 2	шт.	1		35150,00	--	35150	--	35150	--	37962
		СП - 8%				--	--	--	--		2812	
40	1118-0701-0106 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	шт.	2		122306,18	104,06	244612	208	218686	25302	291507
		НР - 98%; СП - 8%				12859,07	50,06	25718	100		21593	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	9,06	18,12	1419,09		25718				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0309	0,0618							
40.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618		2694,00		166			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0618		1296,00		80			
40.4	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00391	0,00782	309569,00				2421		
40.5	2113-0405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00154	0,00308	559832,00				1724		
40.6	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,00024	206075,00				49		
40.7	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	8	4463,00				35704		
40.8	2302-1101-1305	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ	1000 шт.	0,004	0,008	87193,00				698		
40.9	2305-1205-0207	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 159 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	1	2	89045,00				178090		
41	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов пробно-спускных	комплект	2		337,52	--	675	--	218	448	1212
		НР - 98%; СП - 8%				228,36	--	457	--		90	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	0,1421	0,2843	1607,57		457				
41.2	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	320,00				6		
41.3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	580,00				12		
41.4	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2	91,00				182		
41.5	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	458,00				18		
42	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. 80 мм	1шт	4		4684,17	67,35	18737	269	2087	16180	37710
		НР - 98%; СП - 8%				4095,25	32,40	16381	130		2793	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	2,99	11,96	1369,65		16381				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08							
42.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08		2694,00		216			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08		1296,00		104			
42.4	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00828	188471,00				1561		
42.5	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00132	206075,00				272		
42.6	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
43	2304-0902-1027 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	4		20596,00	--	82384	--	82384	--	88975
		СП - 8%				--	--	--	--		6591	
44	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8		988,79	--	7910	--	371	7463	16604
		НР - 99%; СП - 8%				942,33	--	7539	--		1230	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,529	4,23	1781,43		7539				
44.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00176	211177,00				372		
45	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8		2474,00	--	19792	--	19792	--	21375
		СП - 8%				--	--	--	--		1583	
46	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 76на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	6		871,00	--	5226	--	5226	--	5644
		СП - 8%				--	--	--	--		418	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8		988,79	--	7910	--	371	7463	16604
		НР - 99%; СП - 8%				942,33	--	7539	--		1230	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,529	4,23	1781,43		7539				
47.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00176	211177,00				372		
48	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8		2474,00	--	19792	--	19792	--	21375
		СП - 8%				--	--	--	--		1583	
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,6		102,58	0,34	574	2	250	223	861
		НР - 69%; СП - 8%				57,43	0,16	322	1		64	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0339	0,19	1694,92		322				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0006							
49.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00056		2694,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00056		1296,00		1			
49.4	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000084	287565,00				24		
49.5	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000504	449975,00				227		
50	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,6		1111,24	1,01	6223	6	720	4400	11473
		НР - 80%; СП - 8%				981,63	0,49	5497	3		850	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,7429	4,16	1321,32		5497				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0017							
50.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00168		2694,00		5			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00168		1296,00		2			
50.4	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,0168	90,00				2		
50.5	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,1512	580,00				88		
50.6	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,3776	458,00				631		
51	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4		2600,53	--	10402	--	8789	1581	12942
		НР - 98%; СП - 8%				403,37	--	1613	--		959	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,2606	1,04	1547,45		1613				
51.2	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,04	320,00				13		
51.3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,04	580,00				23		
51.4	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	4	2179,00				8716		
51.5	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,08	458,00				37		
52	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2		544,91	--	1090	--	30	1039	2299
		НР - 98%; СП - 8%				529,95	--	1060	--		170	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,3672	0,7344	1443,37		1060				
52.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	580,00				12		
52.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	458,00				18		
53	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2		1715,00	--	3430	--	3430	--	3704
		СП - 8%				--	--	--	--		274	
54	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1		1900,98	--	1901	--	68	1375	3538
		НР - 75%; СП - 8%				1833,49	--	1833	--		262	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,18	1,18	1547,49		1833				
54.2	2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,042	0,042	1607,00				67		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	ТПРАЙС-ЛИСТ	Прибор ОДПУ	шт	1		758928,57	--	758929	--	758929	--	819643
		СП - 8%				--	--	--	--		60714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					1300511	1191	1211028	85734	1497144
	Стоимость монтажных работ		тенге					88293	572	--	110899	
	Материалы		тенге					1901				
	Всего заработная плата		тенге					67				
		Накладные расходы	тенге						1833			
		Сметная прибыль	тенге					1375				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3538				
		Сметная заработная плата	тенге									1
	Стоимость общестроительных работ		тенге						1833			
	Материалы		тенге					22618				
	Всего заработная плата		тенге					1714				
		Накладные расходы	тенге						20900			
		Сметная прибыль	тенге					19549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					45540				
		Сметная заработная плата	тенге									13
	Стоимость сантехнических работ		тенге						20900			
	Материалы		тенге					1275992				
	Всего заработная плата		тенге					284543				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						66132			
	Сдача и испытание		тенге					924703				
		Накладные расходы	тенге					1459				
		Сметная прибыль	тенге					64809				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					107264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1448065				
		Сметная заработная плата	тенге									46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге						66132			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1497144				
		Сметная заработная плата	тенге									60
									88865			
		РАЗДЕЛ 5.Отопление. Демонтаж										
56	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	м	264		671,32	1,54	177228	406	14703	116725	317469
		НР - 72%; СП - 8%				614,09	--	162119	--		23516	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,5962	157,4	1030,00		162119				
56.2	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	15,048		27,00		406			
56.3	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	1,9536	5717,00				11169		
56.4	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	12,4872	283,00				3534		
57	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	72		390,23	0,89	28096	64	2328	18507	50331
		НР - 72%; СП - 8%				357,00	--	25704	--		3728	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,3466	24,96	1030,01		25704				
57.2	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	2,376		27,00		64			
57.3	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,3096	5717,00				1770		
57.4	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	1,9728	283,00				558		
58	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран пробко-спускной. Снятие	шт. арматуры	48		61,85	--	2969	--	--	2137	5514

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				61,85	--	2969	--		408	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,057	2,74	1085,16		2969				
59	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Разборка. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	6,86		10650,00	689,66	73059	4731	--	53659	136855
		НР - 76%; СП - 8%				9960,34	331,78	68328	2276		10137	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	7,54	51,72	1321,00		68328				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,256	1,76							
59.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,256	1,75616		2694,00		4731			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,256	1,75616		1296,00		2276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					281351	5202	17031	191028	510169
								259119	2276	--	37789	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					281351				
	Материалы		тенге					17031				
	Всего заработная плата		тенге						261395			
		Накладные расходы	тенге					191029				
		Сметная прибыль	тенге					37790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					510170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									239
		Сметная заработная плата	тенге						261395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					510170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									239
		Сметная заработная плата	тенге						261395			
		РАЗДЕЛ 6.Отопление. Монтаж										
60	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка	м трубопровода	264		2882,80	42,43	761060	11201	447303	300738	1146743
		НР - 98%; СП - 8%				1146,05	16,36	302556	4320		84944	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,7544	199,16	1519,15		302556				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0101	2,67							
60.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	2,6664		2694,00		7183			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,6664		1296,00		3456			
60.4	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	65,8416		27,00		1778			
60.5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,03168	16858,00				534		
60.6	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,792	613,00				485		
60.7	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	1,0824	5717,00				6188		
60.8	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	1,188	283,00				336		
60.9	2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	264	1660,00				438240		
60.10	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	12,2496	124,00				1519		
61	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов отопления наружным диам. 25 мм	м	72		1968,97	22,43	141766	1615	814	136556	300587
		НР - 98%; СП - 8%				1935,23	0,08	139337	6		22266	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,3	93,49	1490,40		139337				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0036							
61.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0036		2694,00		10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0036		1296,00		5			
61.4	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	4,8024		18,00		86			
61.5	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	18,1152		66,00		1196			
61.6	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	55,008	10,00				550		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61.7	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,288	917,00				264		
62	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	71,28		635,00	--	45263	--	45263	--	48884
		СП - 8%				--	--	--	--		3621	
63	2304-0601-1503 РСНБ РК 2015	Вентили запорные игольчатые стальные муфтовые ППР, Т 425°С, PN 160, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	48		3782,00	--	181536	--	181536	--	196059
		СП - 8%				--	--	--	--		14523	
64	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха д=32 мм	шт	48		91,00	--	4368	--	4368	--	4717
		СП - 8%				--	--	--	--		349	
65	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые ППР , DN 32	шт.	2		4383,00	--	8766	--	8766	--	9467
		СП - 8%				--	--	--	--		701	
66	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт	208		655,46	3,37	136335	700	--	134612	292623
		НР - 99%; СП - 8%				652,09	1,62	135635	337		21676	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,4761	99,03	1369,65		135635				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,208							
66.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,208		2694,00		560			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,208		1296,00		270			
67	ТПРАЙС-ЛИСТ	Адаптер с внутренней резьбой ППР 25х 2,4	шт	104		185,71	--	19314	--	19314	--	20859
		СП - 8%				--	--	--	--		1545	
68	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	104		40,00	--	4160	--	4160	--	4493
		СП - 8%				--	--	--	--		333	
69	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	130		537,00	--	69810	--	69810	--	75395
		СП - 8%				--	--	--	--		5585	
70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,2		102,58	0,34	636	2	278	246	953
		НР - 69%; СП - 8%				57,43	0,16	356	1		71	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0339	0,2103	1692,54		356				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0006							
70.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00062		2694,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00062		1296,00		1			
70.4	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000093	287565,00				27		
70.5	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000558	449975,00				251		
71	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,2		1111,24	1,01	6890	6	798	4871	12702
		НР - 80%; СП - 8%				981,63	0,49	6086	3		941	
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,7429	4,61	1321,33		6086				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0019							
71.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00186		2694,00		5			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00186		1296,00		2			
71.4	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,0186	90,00				2		
71.5	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,1674	580,00				97		
71.6	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,5252	458,00				699		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	1126-0101-1601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных	м3 изоляции	6,86		90690,22	4445,10	622135	30493	--	460796	1169566
		НР - 76%; СП - 8%				86245,12	2138,40	591642	14669		86634	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	55,72	382,22	1547,90		591642				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	9,06							
72.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,32	9,0552		2694,00		24395			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	9,0552		1296,00		11736			
73	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	10,5644		12111,00	--	127945	--	127945	--	138181
		СП - 8%				--	--	--	--		10236	
74	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	336		109,07	--	36649	--	116	35802	78247
		НР - 98%; СП - 8%				108,73	--	36533	--		5796	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3)	чел-ч	0,0576	19,36	1887,17		36533				
74.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0672	580,00				39		
74.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,168	458,00				77		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					2166633	44018	910471	1073621	3499476
								1212144	19336	--	259221	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					893941				
	Материалы		тенге					1075				
	Всего заработная плата		тенге						748729			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					127945				
		Накладные расходы	тенге					600526				
		Сметная прибыль	тенге					119557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1614025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									495
		Сметная заработная плата	тенге						748729			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					1272692				
	Материалы		тенге					448233				
	Всего заработная плата		тенге						482751			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					333217				
		Накладные расходы	тенге					473096				
		Сметная прибыль	тенге					139663				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					1885451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									315
		Сметная заработная плата	тенге						482751			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					3499475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									810
		Сметная заработная плата	тенге						1231480			
		РАЗДЕЛ 7.Горячее водоснабжение. Демонтаж										
75	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	100		593,50	--	59350	--	--	42732	110248
		НР - 72%; СП - 8%				593,50	--	59350	--		8166	
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,547	54,7	1085,01		59350				
76	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	15		390,23	0,89	5853	13	485	3856	10486
		НР - 72%; СП - 8%				357,00	--	5355	--		777	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,3466	5,2	1030,01		5355				
76.2	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	0,495		27,00		13			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76.3	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,0645	5717,00				369		
76.4	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	0,411	283,00				116		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					65203	13	485	46588	120734
		Стоимость общестроительных работ	тенге					64704	--	--	8943	
		Материалы	тенге					65203				
		Всего заработная плата	тенге					485				
		Накладные расходы	тенге						64704			
		Сметная прибыль	тенге					46587				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					8943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					120733				
		Сметная заработная плата	тенге									60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге						64704			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					120733				
		Сметная заработная плата	тенге									60
									64704			
		РАЗДЕЛ 8.Горячее водоснабжение. Монтаж										
77	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20)наружным диам. 50 мм	м	100		2586,35	35,49	258635	3549	2277	247781	546930
		НР - 98%; СП - 8%				2528,09	0,29	252809	29		40513	
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,7	169,63	1490,40		252809				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,018							
77.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00018	0,018		2694,00		48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00018	0,018		1296,00		23			
77.4	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03	3		18,00		54			
77.5	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,4146	41,46		66,00		2736			
77.6	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0,445	44,5	45,00				2003		
77.7	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,003	0,3	917,00				275		
78	2301-0602-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R д=50 PN 16 армированные	м	99		1213,00	--	120087	--	120087	--	129694
		СП - 8%				--	--	--	--		9607	
79	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20) наружным диам. 25 мм	м	15		1968,97	22,43	29534	336	170	28449	62622
		НР - 98%; СП - 8%				1935,23	0,08	29028	1		4639	
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,3	19,48	1490,38		29028				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0008							
79.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00075		2694,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00075		1296,00		1			
79.4	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	1,0005		18,00		18			
79.5	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	3,774		66,00		249			
79.6	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	11,46	10,00				115		
79.7	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,06	917,00				55		
80	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R д=25 PN 16 армированные	м	14,85		274,00	--	4069	--	4069	--	4394
		СП - 8%				--	--	--	--		326	
81	2304-0905-2603 РСНБ РК 2015	Краны шаровые DN 25мм	шт.	28		3280,00	--	91840	--	91840	--	99187
		СП - 8%				--	--	--	--		7347	
82	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха д=32 мм	шт	28		91,00	--	2548	--	2548	--	2752
		СП - 8%				--	--	--	--		204	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
83	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	56		537,00	--	30072	--	30072	--	32478
		СП - 8%				--	--	--	--		2406	
84	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	115		109,07	--	12543	--	39	12254	26781
		НР - 98%; СП - 8%				108,73	--	12504	--		1984	
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3)	чел-ч	0,0576	6,63	1887,19		12504				
84.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,023	580,00				13		
84.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0575	458,00				26		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					549329	3885	251102	288484	904838
		Стоимость сантехнических работ	тенге					294341	30	--	67026	
		Материалы	тенге					549329				
		Всего заработная плата	тенге					2487				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						294372			
		Накладные расходы	тенге					248616				
		Сметная прибыль	тенге					288484				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					67025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					904838				
		Сметная заработная плата	тенге									196
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге						294372			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					904838				
		Сметная заработная плата	тенге									196
									294372			
		РАЗДЕЛ 9.Холодное водоснабжение. Демонтаж										
85	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	60		671,32	1,54	40279	92	3342	26529	72152
		НР - 72%; СП - 8%				614,09	--	36845	--		5345	
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,5962	35,77	1030,00		36845				
85.2	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	3,42		27,00		92			
85.3	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	0,444	5717,00				2538		
85.4	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	2,838	283,00				803		
86	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	12		390,23	0,89	4683	11	388	3084	8389
		НР - 72%; СП - 8%				357,00	--	4284	--		621	
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,3466	4,16	1030,01		4284				
86.2	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	0,396		27,00		11			
86.3	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,0516	5717,00				295		
86.4	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	0,3288	283,00				93		
87	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1		1034,01	--	1034	--	--	744	1921
		НР - 72%; СП - 8%				1034,01	--	1034	--		142	
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,953	0,953	1084,99		1034				
88	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Вентилей . Снятие	шт. арматуры	14		61,85	--	866	--	--	623	1608
		НР - 72%; СП - 8%				61,85	--	866	--		119	
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,057	0,798	1085,21		866				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					46862	103	3730	30980	84070
		Стоимость общестроительных работ	тенге					43029	--	--	6227	
		Материалы	тенге					46862				
		Всего заработная плата	тенге					3730				
									43029			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге					30981				
		Сметная прибыль	тенге					6227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					84070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	тенге						43029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					84070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	тенге						43029			
		РАЗДЕЛ 10.Холодное водоснабжение. Монтаж										
89	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	60		2586,35	35,49	155181	2129	1367	148669	328158
		НР - 98%; СП - 8%				2528,09	0,29	151685	17		24308	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,7	101,78	1490,40		151685				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0108							
89.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00018	0,0108		2694,00		29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00018	0,0108		1296,00		14			
89.4	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03	1,8		18,00		32			
89.5	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,4146	24,876		66,00		1642			
89.6	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0,445	26,7	45,00				1202		
89.7	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,003	0,18	917,00				165		
90	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R д=50 не армированные	м	59,4		1036,00	--	61538	--	61538	--	66461
		СП - 8%				--	--	--	--		4923	
91	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	12		1968,97	22,43	23628	269	136	22759	50098
		НР - 98%; СП - 8%				1935,23	0,08	23223	1		3711	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,3	15,58	1490,41		23223				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0006							
91.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0006		2694,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0006		1296,00		1			
91.4	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	0,8004		18,00		14			
91.5	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	3,0192		66,00		199			
91.6	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	9,168	10,00				92		
91.7	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,048	917,00				44		
92	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R д=25 не армированные	м	11,88		194,00	--	2305	--	2305	--	2489
		СП - 8%				--	--	--	--		184	
93	СТ123-040905-2803	Краны шаровые DN 25мм	шт	14		1950,00	--	27300	--	27300	--	29484
		СП - 8%				--	--	--	--		2184	
94	СТ123-040905-2906	Краны шаровые DN 50мм	шт	1		3010,00	--	3010	--	3010	--	3251
		СП - 8%				--	--	--	--		241	
95	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха д=32 мм	шт	14		91,00	--	1274	--	1274	--	1376
		СП - 8%				--	--	--	--		102	
96	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	1		2680,61	67,35	2681	67	299	2301	5380

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				2315,39	32,40	2315	32		399	
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,69	1,69	1369,42		2315				
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
96.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02		2694,00		54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02		1296,00		26			
96.4	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186906,00				206		
96.5	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206075,00				29		
96.6	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
97	2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1		23916,00	--	23916	--	23916	--	25829
		СП - 8%				--	--	--	--		1913	
98	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2		1434,00	--	2868	--	2868	--	3097
		СП - 8%				--	--	--	--		229	
99	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32		537,00	--	17184	--	17184	--	18559
		СП - 8%				--	--	--	--		1375	
100	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	72		109,07	--	7853	--	25	7672	16767
		НР - 98%; СП - 8%				108,73	--	7828	--		1242	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3)	чел-ч	0,0576	4,15	1887,05		7828				
100.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0144	580,00				8		
100.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,036	458,00				16		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					328738	2466	141222	181401	550949
								185052	51	--	40811	
	Стоимость сантехнических работ		тенге					328738				
	Материалы		тенге					1825				
	Всего заработная плата		тенге						185103			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					139395				
		Накладные расходы	тенге					181401				
		Сметная прибыль	тенге					40811				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					550950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
		Сметная заработная плата	тенге						185103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					550950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
		Сметная заработная плата	тенге						185103			
		РАЗДЕЛ 11.Канализация. Демонтаж										
101	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	80		908,45	--	72676	--	--	52326	135002
		НР - 72%; СП - 8%				908,45	--	72676	--		10000	
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,853	68,24	1065,01		72676				
102	1219-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Пробивка отверстий размер стороны отверстия до 200 мм	отверст	22		1500,92	--	33020	--	--	23775	61339
		НР - 72%; СП - 8%				1500,92	--	33020	--		4544	
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,65	36,37	907,99		33020				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					105696	--	--	76101	196341

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								105696	--	--	14544	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					105696				
	Всего заработная плата		тенге						105696			
		Накладные расходы	тенге					76101				
		Сметная прибыль	тенге					14544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					196341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105
		Сметная заработная плата	тенге						105696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					196341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105
		Сметная заработная плата	тенге						105696			
		РАЗДЕЛ 12.Канализация. Монтаж										
103	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	80		1002,53	0,67	80203	54	401	78178	171051
		НР - 98%; СП - 8%				996,85	0,32	79748	26		12670	
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,644	51,52	1547,90		79748				
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,016							
103.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,016		2694,00		43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,016		1296,00		21			
103.4	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,002128	188471,00				401		
104	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	79,84		550,00	--	43912	--	43912	--	47425
		СП - 8%				--	--	--	--		3513	
105	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 150 мм	м	16		1002,53	0,67	16041	11	80	15636	34210
		НР - 98%; СП - 8%				996,85	0,32	15950	5		2534	
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,644	10,3	1547,94		15950				
105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0032							
105.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0032		2694,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0032		1296,00		4			
105.4	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000426	188471,00				80		
106	2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм	м	15,968		1576,00	--	25166	--	25166	--	27179
		СП - 8%				--	--	--	--		2013	
107	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные частиполиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	157		655,46	3,37	102907	529	--	101606	220874
		НР - 99%; СП - 8%				652,09	1,62	102378	254		16361	
107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,4761	74,75	1369,65		102378				
107.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,157							
107.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,157		2694,00		423			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,157		1296,00		203			
108	2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	105		388,00	--	40740	--	40740	--	43999
		СП - 8%				--	--	--	--		3259	
109	2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	30		605,00	--	18150	--	18150	--	19602

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1452	
110	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	22		707,00	--	15554	--	15554	--	16798
		СП - 8%				--	--	--	--		1244	
111	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	27,534		2134,41	--	58769	--	--	42314	109169
		НР - 72%; СП - 8%				2134,41	--	58769	--		8087	
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,77	48,76	1205,20		58769				
112	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	8,7		3806,21	--	33114	--	21437	11560	48248
		НР - 99%; СП - 8%				1342,21	--	11677	--		3574	
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,17	10,21	1144,23		11677				
112.2	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	9,57	2240,00				21437		
113	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	27,534		1113,22	--	30651	--	--	22069	56938
		НР - 72%; СП - 8%				1113,22	--	30651	--		4218	
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	1,12	30,78	995,89		30651				
114	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство	м3 подстилающего слоя	58		6761,81	--	392185	--	205205	175762	613382
		НР - 94%; СП - 8%				3223,80	--	186980	--		45436	
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	187,92	995,00		186980				
114.2	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	16,82	3059,00				51452		
114.3	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	5,22	2795,00				14590		
114.4	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	58	2395,00				138910		
114.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	8,7	29,00				252		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					857391	593	370645	447125	1408875
	Стоимость общестроительных работ		тенге					486153	285	--	104361	
	Материалы		тенге					617626				
	Всего заработная плата		тенге					226641				
		Накладные расходы	тенге						390710			
		Сметная прибыль	тенге					353311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					77675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1048612				
		Сметная заработная плата	тенге									353
	Стоимость сантехнических работ		тенге						390710			
	Материалы		тенге					239765				
	Всего заработная плата		тенге					481				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						95728			
		Накладные расходы	тенге					143522				
		Сметная прибыль	тенге					93814				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					26686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					360265				
		Сметная заработная плата	тенге									62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге						95728			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1408877				
		Сметная заработная плата	тенге									414
									486439			

РАЗДЕЛ 13.Ремонт подъездов. Демонтаж

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка вручную потолка от известковой окраски	м2	300		161,62	--	48487	--	--	34911	90070
		НР - 72%; СП - 8%				161,62	--	48487	--		6672	
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,178	53,4	908,00		48487				
116	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски стен	м2	720		233,36	--	168016	--	--	120972	312107
		НР - 72%; СП - 8%				233,36	--	168016	--		23119	
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,257	185,04	908,00		168016				
117	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	32,8		1482,06	--	48612	--	--	40834	96601
		НР - 84%; СП - 8%				1482,06	--	48612	--		7156	
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,52	49,71	978,01		48612				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					265115	--	--	196717	498778
								265115	--	--	36947	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					265115				
	Всего заработная плата		тенге						265115			
		Накладные расходы	тенге					196716				
		Сметная прибыль	тенге					36947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					498778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									288
		Сметная заработная плата	тенге						265115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					498778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									288
		Сметная заработная плата	тенге						265115			
		РАЗДЕЛ 14.Ремонт подъездов. Монтаж										
118	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	32,8		3934,72	132,73	129059	4354	60949	59088	203199
		НР - 90%; СП - 8%				1943,79	57,83	63756	1897		15052	
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,5	49,15	1297,19		63756				
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	1,17							
118.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	7,50792		16,00		120			
118.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,17096		2694,00		3155			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,17096		1296,00		1518			
118.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	11,56856		18,00		208			
118.6	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	1,14	37,392	1630,00				60949		
119	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным	м2	32,8		23623,00	--	774834	--	774834	--	836821
		СП - 8%				--	--	--	--		61987	
120	1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	Подготовка поверхностей перед выравниванием сухой растворной смесью: огрунтовка с земли и лесов	м2	1020		230,10	0,27	234704	275	190432	31773	287795
		НР - 72%; СП - 8%				43,13	0,13	43997	132		21318	
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,039	39,78	1106,01		43997				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,102							
120.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,102		2694,00		275			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,102		1296,00		132			
120.4	2204-0101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000161	0,16422	1159618,00				190432		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
121	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	560		1326,09	--	742608	--	169273	458668	1297379
		НР - 80%; СП - 8%				1023,81	--	573335	--		96102	
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,7475	418,6	1369,65		573335				
121.2	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-	м3	0,0151	8,456	19943,00				168638		
121.3	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00006	0,0336	15085,00				507		
121.4	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0007	0,392	326,00				128		
122	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.14 Кзтр=1,25	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню. Декоративная обработка поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью), применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м2 оштукатуриваемой поверхности	1020		2857,29	--	2914432	--	460337	1963276	5267924
		НР - 80%; СП - 8%				2405,98	--	2454095	--		390217	
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,79	1823,25	1346,00		2454095				
122.2	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	22,44	19806,00				444447		
122.3	2102-0402-1001	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	0,007	7,14	752,00				5369		
122.4	2113-0703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035	0,357	28461,00				10161		
122.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0122	12,444	29,00				361		
123	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	18,44		1946,03	--	35885	--	--	25837	66659
		НР - 72%; СП - 8%				1946,03	--	35885	--		4938	
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,14	39,52	908,01		35885				
124	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	18,44		573,00	--	10566	--		--	11411
		СП - 8%				--	--	--	--		845	
125	4101-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	18,44		505,00	--	9312	--		--	10057
		СП - 8%				--	--	--	--		745	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					4851400	4628	1655825	2538642	7981245
								3171068	2029	--	591204	
Стоимость общестроительных работ			тенге					4851400				
Материалы			тенге					880991				
Всего заработная плата			тенге						3173097			
Стоимость материалов и конструкций			тенге					774834				
Транспортные расходы			тенге					19878				
		Накладные расходы	тенге					2538642				
		Сметная прибыль	тенге					591203				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге					7981245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2372
		Сметная заработная плата	тенге						3173097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					7981245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2372
		Сметная заработная плата	тенге						3173097			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге									29965748
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					8922671				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						107439			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						45611			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11084880		
		- Перевозка грузов	тенге				19878				
		- Накладные расходы	тенге							7611204	
		- Сметная прибыль	тенге							2219687	
		Итого									**29965748**
		Непредвиденные затраты подрядчика	**2%**								**599315**
		Итого									**30565063**
		Проектные работы									**210104**
		Стоимость экспертизы ПСД									**36306**
		Итого									**30811473**
		Налог на добавленную стоимость	**12%**								**3697377**
		Стоитость всего:									**34508850**

ОСИ "Талас-20" Дарменбулова Г.

Состав комиссии:

1 Бодиева Г.Т.

2 Орлова Л.

3 Мельников Я.

4 Цахилова У

5 Болкпбаев А

6 Ибоин Д

7

Подрядчик:
ТОО "Тараз Эгила строй"

Технадзор

КГУ "Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз"

ТОО "Тұрғын үй жөндеу-Тараз"