Заказчик- Администратор: КГУ "Отдел желищных отношений акимата г. Тараз

ОСИ Талас 20

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Тараз Эгида Строй"

Наименование стройки - Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №20 в микрорайоне "Талас(6)" в г. Тараз, Жамбылской области.

Наименование объекта - Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №20 в микрорайоне "Талас(6)" в г. Тараз, Жамбылской области.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2-1-1

за 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подвальное освещение. Демонтаж										
1	1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж щита распределительного или шкафа ввода ЩРС-0,4	м	1		3681,53	905,18	3682	905	85	2252	6408
		НР - 72%; СП - 8%				2692,00	435,46	2692	435		475	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	5	5	538,40		2692				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,84	0,84							
1.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,84	0,84		2694,00		2263			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,84		1296,00		1089			
1.4	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	234267,00				35		
1.5	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0004	0,0004	262681,00				105		
1.6	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00015	0,00015	471069,00				71		
2	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Демонтаж кабеля	м	145		87,53	--	12692	--	--	9138	23577
		НР - 72%; СП - 8%				87,53	--	12692	--		1746	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0964	13,98	908,00		12692				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					16374	905	85	11390	29985
								15384	435	--	2221	
	Стоимость монтажных работ		тенге					3682				
	Материалы		тенге					84				
	Всего заработная плата		тенге						3127			
		Накладные расходы	тенге					2252				
		Сметная прибыль	тенге					475				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					6408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	тенге						3127			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					12692				
	Всего заработная плата		тенге						12692			
		Накладные расходы	тенге					9138				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге					1746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					23577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	тенге						12692			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					29985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	тенге						15819			
		РАЗДЕЛ 2.Подвальное освещение. Монтаж										
3	1308-0305-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1		9275,51	101,03	9276	101	2055	5162	15592
		НР - 72%; СП - 8%				7120,34	48,60	7120	49		1155	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	4,6	4,6	1547,83		7120				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03							
3.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03		2694,00		81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03		1296,00		39			
3.4	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	0,00025	633838,00				158		
3.5	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18		
3.6	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,023	0,023	652,00				15		
3.7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00005	234267,00				12		
3.8	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	0,144	374,00				54		
3.9	2404-0207-2501	Скимы ответвительные	100 шт.	0,04	0,04	4264,00				171		
3.10	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00				636		
3.11	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	1507,00				874		
3.12	2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	1092,00				22		
3.13	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0002	0,0002	471069,00				94		
4	2307-0201-0211 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		18852,00	–	18852	–	18852	–	20360
		СП - 8%				–	–	–	–		1508	
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	160		215,24	13,13	34438	2101	4914	20473	59304
		НР - 72%; СП - 8%				171,40	6,32	27423	1011		4393	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,115	18,4	1490,38		27423				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0039	0,624							
5.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,624		2694,00		1681			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,624		1296,00		809			
5.4	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,064	369,00				24		
5.5	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,01536	1755,00				27		
5.6	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0008	5882327,00				4706		
5.7	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,013312	380,00				5		
5.8	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,096	1507,00				145		
5.9	2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00656	1092,00				7		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	160		2360,23	–	377637	–	112079	191202	614346
		НР - 72%; СП - 8%				1659,74	–	265558	–		45507	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,15	184	1443,25		265558				
6.2	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,0032	909263,00				2910		
6.3	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,204	32,64	227,00				7409		
6.4	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	160	636,00				101760		
7	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	163,2		173,00	–	28234	–	28234	–	30492
		СП - 8%				–	–	–	–		2259	
8	2306-0131-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1632		61632,00	–	10058	–	10058	–	10863
		СП - 8%				–	–	–	–		805	
9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 50 А	шт	4		3752,78	34,33	15011	137	1363	9774	26768
		НР - 72%; СП - 8%				3377,67	16,20	13511	65		1983	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,3	9,2	1468,59		13511				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,04							
9.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,16		13,00		2			
9.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04		2694,00		108			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04		1296,00		52			
9.5	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00152	633838,00				963		
9.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,056	450,00				25		
9.7	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,036	713,00				26		
9.8	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,016	304,00				5		
9.9	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,008	1075,00				9		
9.10	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,144	652,00				94		
9.11	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	234267,00				66		
9.12	2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,08	1092,00				87		
9.13	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000047	0,000188	471069,00				89		
10	2307-0204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4		562,00	–	2248	–	2248	–	2428
		СП - 8%				–	–	–	–		180	
11	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	8		778,00	–	6224	–	6224	–	6722
		СП - 8%				–	–	–	–		498	
12	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон стенной или потолочный	шт	16		885,93	5,59	14175	89	130	10071	26185
		НР - 72%; СП - 8%				872,24	1,94	13956	31		1940	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,5635	9,02	1547,91		13956				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0192							
12.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0954	1,5264		13,00		20			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,0192		2694,00		52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0192		1296,00		25			
12.5	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0151	0,2416	450,00				109		
12.6	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000026	304808,00				8		
12.7	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000042	312734,00				13		
13	2307-0219-0306 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	16		199,00	–	3184	–	3184	–	3439
		СП - 8%				–	–	–	–		255	
14	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	16		478,00	–	7648	–	7648	–	8260
		СП - 8%				–	–	–	–		612	
15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	159		215,24	13,13	34223	2088	4883	20345	58933
		НР - 72%; СП - 8%				171,40	6,32	27252	1005		4365	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,115	18,29	1490,40		27252				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0039	0,6201							
15.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,6201		2694,00		1671			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,6201		1296,00		804			
15.4	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0636	369,00				23		
15.5	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,015264	1755,00				27		
15.6	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000795	5882327,00				4676		
15.7	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,013229	380,00				5		
15.8	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0954	1507,00				144		
15.9	2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,006519	1092,00				7		
16	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	80		291,62	4,95	23330	396	1689	15427	41857
		НР - 72%; СП - 8%				265,56	2,27	21245	181		3101	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,184	14,72	1443,27		21245				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,112							
16.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,112		2694,00		302			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,112		1296,00		145			
16.4	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	0,832		18,00		15			
16.5	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0168	20577,00				346		
16.6	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,68	369,00				620		
16.7	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,32	234,00				75		
16.8	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,4	536,00				214		
16.9	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,32	25,6	12,00				307		
16.10	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	0,8	159,00				127		
16.11	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	0,24	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,159		337337,00	–	53637	–	53637	–	57928
		СП - 8%				–	–	–	–		4291	
18	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	81,6		194,00	–	15830	–	15830	–	17097
		СП - 8%				–	–	–	–		1266	
19	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	4		649,95	2,39	2600	10	27	1847	4803
		НР - 72%; СП - 8%				640,83	0,65	2563	3		356	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,414	1,66	1547,71		2563				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0016							
19.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,256		13,00		3			
19.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0016		2694,00		4			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0016		1296,00		2			
19.5	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0408	450,00				18		
19.6	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000006	304808,00				2		
19.7	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000012	312734,00				4		
19.8	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0044	652,00				3		
20	2307-0220-0514 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4		404,00	–	1616	–	1616	–	1745
		СП - 8%				–	–	–	–		129	
21	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	7,5		1946,03	–	14595	–	–	10509	27112
		НР - 72%; СП - 8%				1946,03	–	14595	–		2008	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,14	16,07	907,99		14595				
22	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	7,5		573,00	–	4298	–		–	4641
		СП - 8%				–	–	–	–		344	
23	4101-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	7,5		505,00	–	3788	–		–	4091
		СП - 8%				–	–	–	–		303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					680900	4923	274671	284810	1042966
								393223	2344	–	77258	
		Стоимость монтажных работ	тенге					614156				
		Материалы	тенге					127138				
		Всего заработная плата	тенге						380972			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					103467				
		Накладные расходы	тенге					274300				
		Сметная прибыль	тенге					71076				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге					959532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									261
		Сметная заработная плата	тенге						380972			
		Стоимость общестроительных работ	тенге					22680				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге						14595			
	Транспортные расходы		тенге					8085				
		Накладные расходы	тенге					10509				
		Сметная прибыль	тенге					2655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					35844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	тенге						14595			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					44064				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					44064				
		Сметная прибыль	тенге					3525				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					47589				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1042965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									277
		Сметная заработная плата	тенге						395567			
		РАЗДЕЛ 3.Входная группа . Монтаж										
24	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка	т конструкций	0,576		163526,65	2317,38	94191	1335	3017	62311	169022
		НР - 69%; СП - 8%				155970,36	810,00	89839	467		12520	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	104,65	60,28	1490,40		89839				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	0,288							
24.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,1728		13,00		2			
24.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,288		3646,00		1050			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,288		1296,00		373			
24.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,576		27,00		16			
24.6	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	1,4976	283,00				424		
24.7	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5	0,288	145,00				42		
24.8	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,012384	206075,00				2552		
25	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,576		278624,00	–	160487	–	160487	–	173326
		СП - 8%				–	–	–	–		12839	
26	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	32,5		969,28	5,00	31502	163	2861	26253	62375
		НР - 92%; СП - 8%				876,25	1,78	28478	58		4620	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,6512	21,17	1345,49		28478				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0358							
26.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	2,1125		16,00		34			
26.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,03575		2694,00		96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,03575		1296,00		46			
26.5	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,23075	8974,00				2071		
26.6	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	98,475	3,00				295		
26.7	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,65	761,00				495		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	37,375		2685,00	–	100352	–	100352	–	108380
		СП - 8%				–	–	–	–		8028	
28	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж	шт.	4		1660,42	2,69	6642	11	3712	2106	9447
		НР - 72%; СП - 8%				729,83	1,30	2919	5		700	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,4715	1,89	1547,72		2919				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0032							
28.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0032		2694,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0032		1296,00		4			
28.4	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000032	0,000126	15085,00				2		
28.5	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0124	652,00				8		
28.6	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,0408	374,00				15		
28.7	2113-0816-3301	Хомутик	шт.	1,02	4,08	860,00				3509		
28.8	2404-0207-2502	Скимы соединительные	100 шт.	0,0102	0,0408	951,00				39		
28.9	2404-0207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,02	4,08	34,00				139		
29	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	4		728,00	–	2912	–	2912	–	3145
		СП - 8%				–	–	–	–		233	
30	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	4		478,00	–	1912	–	1912	–	2065
		СП - 8%				–	–	–	–		153	
31	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	115		276,68	8,42	31818	968	311	22324	58473
		НР - 72%; СП - 8%				265,56	4,05	30539	466		4331	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,184	21,16	1443,24		30539				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,2875							
31.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,2875		2694,00		775			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,2875		1296,00		373			
31.4	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,004	0,46	652,00				300		
31.5	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	0,000023	471069,00				11		
32	2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085		43139,00	–	3667	–	3667	–	3960
		СП - 8%				–	–	–	–		293	
33	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	85		542,70	12,68	46129	1078	4138	29784	81986
		НР - 72%; СП - 8%				481,32	5,35	40913	454		6073	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,3335	28,35	1443,27		40913				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,2805							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,2805		2694,00		756			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,2805		1296,00		364			
33.4	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	5,916		18,00		106			
33.5	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000816	234267,00				191		
33.6	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	1,53	1527,00				2336		
33.7	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,067	5,695	227,00				1293		
33.8	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18	15,3	12,00				184		
33.9	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	0,85	159,00				135		
34	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	85		91,00	–	7735	–	7735	–	8354
		СП - 8%				–	–	–	–		619	
35	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4		596,21	2,05	2385	8	27	1693	4404
		НР - 72%; СП - 8%				587,43	0,49	2350	2		326	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,3795	1,52	1548,09		2350				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0012							
35.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,256		13,00		3			
35.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0012		2694,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0012		1296,00		2			
35.5	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0408	450,00				18		
35.6	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000006	304808,00				2		
35.7	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000012	312734,00				4		
35.8	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0044	652,00				3		
36	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4		827,00	–	3308	–	3308	–	3573
		СП - 8%				–	–	–	–		265	
37	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство коньков и примыканий от стены	м	8		1077,63	0,81	8621	6	6348	1635	11076
		НР - 72%; СП - 8%				283,40	0,39	2267	3		820	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2612	2,09	1084,90		2267				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0024							
37.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0024		2694,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0024		1296,00		3			
37.4	2105-0307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,08	192,00				15		
37.5	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00211	0,01688	372030,00				6280		
37.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,16	326,00				52		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					501661	3569	300787	146106	699586
								197305	1455	–	51820	
		Стоимость монтажных работ	тенге					98773				
		Материалы	тенге					8188				
		Всего заработная плата	тенге						77648			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					11799				
		Накладные расходы	тенге					55907				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге					12374				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					167054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	тенге						77648			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					300962				
	Материалы		тенге					9208				
	Всего заработная плата		тенге						30806			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					260839				
		Накладные расходы	тенге					27888				
		Сметная прибыль	тенге					26308				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					355158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	тенге						30806			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					94191				
	Материалы		тенге					3018				
	Всего заработная плата		тенге						90305			
		Накладные расходы	тенге					62311				
		Сметная прибыль	тенге					12520				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					169022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	тенге						90305			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					7735				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					7735				
		Сметная прибыль	тенге					619				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					8354				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					699587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									137
		Сметная заработная плата	тенге						198760			
		РАЗДЕЛ 4.Ремонт подъездов. Монтаж										
38	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	700		1576,61	10,10	1103626	7072	251715	678593	1924796
		НР - 80%; СП - 8%				1206,91	4,86	844839	3402		142578	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,4485	313,95	2691,00		844839				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	1,05							
38.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	1,05		2694,00		2829			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,05		1296,00		1361			
38.4	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	2,17	90,00				195		
38.5	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	5,88	170,00				1000		
38.6	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,441	211443,00				93246		
38.7	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	357	88,00				31416		
39	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	300		985,69	3,70	295706	1111	73451	177343	510893
		НР - 80%; СП - 8%				737,15	1,78	221144	535		37844	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,5382	161,46	1369,65		221144				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,33							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,33		2694,00		889			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,33		1296,00		428			
39.4	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,0072	4419,00				32		
39.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,93	90,00				84		
39.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,52	170,00				428		
39.7	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,0225	646259,00				14541		
39.8	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	33,9	580,00				19662		
39.9	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	153	88,00				13464		
39.10	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	55,11	458,00				25240		
40	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка	м2	7,56		3738,46	19,92	28263	151	3956	16707	48568
		НР - 69%; СП - 8%				3195,24	7,61	24156	58		3598	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	2,46	18,62	1297,20		24156				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,0355							
40.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,79002		13,00		10			
40.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,035532		2694,00		96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,035532		1296,00		46			
40.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1064	0,804384		18,00		14			
40.6	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,8144	1630,00				2957		
40.7	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	3,180492	314,00				999		
40.8	269605 С	Ресурса нет в кодификаторе ресурсов.		1	7,56	--				--		
41	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	20		1520,21	49,96	30404	999	2704	19542	53942
		НР - 72%; СП - 8%				1335,06	22,03	26701	441		3996	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,8625	17,25	1547,88		26701				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,272							
41.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	5,12		13,00		67			
41.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,272		2694,00		733			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,272		1296,00		353			
41.5	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000612	909263,00				556		
41.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,816	450,00				367		
41.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,062	652,00				40		
41.8	2404-0207-2501	Скимы ответвительные	100 шт.	0,0204	0,408	4264,00				1740		
42	2307-0101-0261 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	20		728,00	–	14560	–	14560	–	15725
		СП - 8%				–	–	–	–		1165	
43	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	20		478,00	–	9560	–	9560	–	10325
		СП - 8%				–	–	–	–		765	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	20		596,21	2,05	11924	41	134	8466	22021
		НР - 72%; СП - 8%				587,43	0,49	11749	10		1631	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,3795	7,59	1547,96		11749				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,006							
44.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	1,28		13,00		17			
44.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,006		2694,00		16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,006		1296,00		8			
44.5	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,204	450,00				92		
44.6	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000032	304808,00				10		
44.7	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,00006	312734,00				19		
44.8	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,022	652,00				14		
45	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А	шт.	20		285,00	–	5700	–	5700	–	6156
		СП - 8%				–	–	–	–		456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					1499743	9374	361780	900651	2592426
								1128589	4445	–	192033	
		Стоимость монтажных работ	тенге					72148				
		Материалы	тенге					2838				
		Всего заработная плата	тенге						38900			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					29820				
		Накладные расходы	тенге					28008				
		Сметная прибыль	тенге					8013				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге					108169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата	тенге						38900			
		Стоимость общестроительных работ	тенге					1399332				
		Материалы	тенге					325166				
		Всего заработная плата	тенге						1069920			
		Накладные расходы	тенге					855936				
		Сметная прибыль	тенге					180421				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					2435689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									477
		Сметная заработная плата	тенге						1069920			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					28263				
		Материалы	тенге					3956				
		Всего заработная плата	тенге						24214			
		Накладные расходы	тенге					16707				
		Сметная прибыль	тенге					3598				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					48568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	тенге						24214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					2592426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									521
		Сметная заработная плата	тенге						1133034			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге									4364963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1734501				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					18770			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					8679			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						937323		
		- Перевозка грузов	тенге				8086				
		- Накладные расходы	тенге							1342957	
		- Сметная прибыль	тенге							323332	
		Итого									**4364963**
		Непредвиденные затраты подрядчика	**2%**								**87299**
		Итого									**4452262**
		Проектные работы									**210104**
		Стоимость экспертизы ПСД									**36306**
		Итого									**4698672**
		Налог на добавленную стоимость	**12%**								**563841**
		Стоитость всего:									**5262513**

ОСИ "Талас-20" Дарменжулова Т.Ж.

Состав комиссии:

1 Бышев Д.Б.

2 Калекобылов А.

3 Башева Г.Г.

4 Цахилова Г.А.

5 Орлова Л.

6 Мальченков Э.

7 _____

Подрядчик:

ТОО "Тараз Эгида Строй"

Технадзор

КГУ "Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз"

ТОО "Тұрғын үй жөндеу-Тараз"