Заказчик- Администратор: КГУ "Отдел желищных отношений акимата г. Тараз

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Тараз Эгида Строй"

Наименование стройки - Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №47 в микрорайоне "Мынбулак(9)" в г. Тараз, Жамбылской области.

Наименование объекта - Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №47 в микрорайоне "Мынбулак(9)" в г. Тараз, Жамбылской области.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2-1-1

за 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	40		146,77	--	5871	--	--	4227	10905
		НР - 72%; СП - 8%				146,77	--	5871	--		808	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1741	6,96	843,05		5871,00				
1.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	0,408	--				--		
2	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Деревянные несущие конструкции кровли. Установка	м3 древесины в конструкции	4,547		90492,24	–	411468	–	284286	114464	568006
		НР - 90%; СП - 8%				27970,48	–	127182	–		42075	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,42	115,56	1100,55		127182,00				
2.2	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	19,91586	70,00				1394,00		
2.3	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,72752	47186,00				34329,00		
2.4	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,27282	59537,00				16243,00		
2.5	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	3,77401	56827,00				214466,00		
2.6	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	15,36886	227,00				3489,00		
2.7	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,008912	605465,00				5396,00		
2.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	32,7384	274,00				8970,00		
3	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропильная нога. Установка	м3 древесины в конструкции	4,796		90492,24	–	434001	–	299855	120732	599111
		НР - 90%; СП - 8%				27970,48	–	134146	–		44379	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,41	121,89	1100,55		134146,00				
3.2	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	21,00648	70,00				1470,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.3	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,76736	47186,00				36209,00		
3.4	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,28776	59537,00				17132,00		
3.5	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	3,98068	56827,00				226210,00		
3.6	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	16,21048	227,00				3680,00		
3.7	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,0094	605465,00				5691,00		
3.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	34,5312	274,00				9462,00		
4	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коньковый брус. Установка	м3 древесины в конструкции	1,547		90492,24	–	139991	–	96721	38943	193250
		НР - 90%; СП - 8%				27970,48	–	43270	–		14315	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,41	39,32	1100,54		43270,00				
4.2	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	6,77586	70,00				474,00		
4.3	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,24752	47186,00				11679,00		
4.4	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,09282	59537,00				5526,00		
4.5	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,28401	56827,00				72966,00		
4.6	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	5,22886	227,00				1187,00		
4.7	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,003032	605465,00				1836,00		
4.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	11,1384	274,00				3052,00		
5	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подкосы. Установка	м3 древесины в конструкции	0,291		90492,24	–	26333	–	18194	7325	36351
		НР - 90%; СП - 8%				27970,48	–	8139	–		2693	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,41	7,4	1100,49		8139,00				
5.2	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	1,27458	70,00				89,00		
5.3	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,04656	47186,00				2197,00		
5.4	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,01746	59537,00				1040,00		
5.5	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,24153	56827,00				13725,00		
5.6	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,98358	227,00				223,00		
5.7	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,00057	605465,00				345,00		
5.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	2,0952	274,00				574,00		
6	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карнизный щит из досок. Укладка	м ходов	180		92,04	–	16567	–	8483	7275	25750
		НР - 90%; СП - 8%				44,91	–	8084	–		1907	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0401	7,22	1119,00		8084,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.2	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	0,54	15107,00				8158,00		
6.3	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0066	1,188	274,00				326,00		
7	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Торцевые стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,126		90492,24	–	11402	–	7878	3172	15740
		НР - 90%; СП - 8%				27970,48	–	3524	–		1166	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,41	3,2	1100,46		3524,00				
7.2	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	0,55188	70,00				39,00		
7.3	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,02016	47186,00				951,00		
7.4	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,00756	59537,00				450,00		
7.5	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,10458	56827,00				5943,00		
7.6	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,42588	227,00				97,00		
7.7	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000247	605465,00				150,00		
7.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	0,9072	274,00				249,00		
8	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	320		479,43	–	153416	–	98501	39539	208391
		НР - 72%; СП - 8%				171,61	–	54915	–		15436	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1959	62,69	876,00		54915,00				
8.2	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	1,92	18349,00				35230,00		
8.3	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	3,84	15107,00				58011,00		
8.4	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,06	19,2	274,00				5261,00		
9	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Диагональная нога. Установка	м3 древесины в конструкции	0,24		90492,24	–	21718	–	15005	6042	29981
		НР - 90%; СП - 8%				27970,48	–	6713	–		2221	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,41	6,1	1100,56		6713,00				
9.2	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	1,0512	70,00				74,00		
9.3	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,0384	47186,00				1812,00		
9.4	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,0144	59537,00				857,00		
9.5	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,1992	56827,00				11320,00		
9.6	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,8112	227,00				184,00		
9.7	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,00047	605465,00				285,00		
9.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	1,728	274,00				473,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	12,2		8952,09	--	109216	--	96279	11644	130528
		НР - 90%; СП - 8%				1060,43	--	12937	--		9669	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,897	10,94	1182,17		12937,00				
10.2	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,0122	70347,00				858,00		
10.3	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,02074	74574,00				1547,00		
10.4	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,08174	1148339,00				93865,00		
10.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,2806	29,00				8,00		
11	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	320		311,58	--	99707	--	86857	11565	120173
		НР - 90%; СП - 8%				40,16	--	12850	--		8902	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0333	10,67	1204,09		12850,00				
11.2	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0128	70347,00				900,00		
11.3	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0192	74574,00				1432,00		
11.4	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,0736	1148339,00				84518,00		
11.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,2528	29,00				7,00		
12	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,033		641772,07	--	21178	--	7720	12247	36099
		НР - 91%; СП - 8%				407810,07	--	13458	--		2674	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	332,35	10,97	1227,07		13458,00				
12.2	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,033	233962,00				7721,00		
13	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	575		903,21	1,78	519347	1022	50224	430653	1026000
		НР - 92%; СП - 8%				814,09	--	468101	--		76000	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,6512	374,47	1250,05		468101,00				
13.2	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	16,905		13,00		220,00			
13.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	37,375		16,00		598,00			
13.4	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	4,0825	8974,00				36636,00		
13.5	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	1742,25	3,00				5227,00		
13.6	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	11,5	727,00				8361,00		
14	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	661,25		2337,00	--	1545341	--	1545341	--	1668969
		СП - 8%				--	--	--	--		123627	
15	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Снегозадержатели оцинкованного листа. Устройство	м планки	83,6		588,92	1,70	49234	142	21211	25650	80875
		НР - 92%; СП - 8%				333,50	--	27881	--		5991	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,262	21,9	1273,06		27881,00				
15.2	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,085	7,106		16,00		114,00			
15.3	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	86,108	210,00				18083,00		
15.4	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00336	0,280896	8974,00				2521,00		
15.5	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,836	727,00				608,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	2110-0102-0214 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	83,6		568,00	--	47485	--	47485	--	51284
		СП - 8%				--	--	--	--		3799	
17	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	156,3		527,23	1,28	82407	201	20423	56840	150386
		НР - 92%; СП - 8%				395,28	--	61783	--		11140	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,3105	48,53	1273,06		61783,00				
17.2	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	10,03446		16,00		161,00			
17.3	2113-0208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	1,403574	14551,00				20423,00		
18	2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	156,3		902,00	--	140983	--	140983	--	152261
		СП - 8%				--	--	--	--		11279	
19	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка сталью кровельной оцинкованной карнизов крыши	м2	160		313,65	--	50183	--	1446	43863	101570
		НР - 90%; СП - 8%				304,60	--	48737	--		7524	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,2863	45,82	1063,76		48737,00				
19.2	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,033	5,28	274,00				1447,00		
20	2110-0105-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	160		1657,00	--	265120	--	265120	--	286330
		СП - 8%				--	--	--	--		21210	
21	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	152		84,30	--	12813	--	158	11642	26412
		НР - 92%; СП - 8%				83,26	--	12655	--		1956	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,0678	10,31	1227,07		12655,00				
21.2	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00076	207955,00				158,00		
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6267		226957,00	--	142234	--	142234	--	153613
		СП - 8%				--	--	--	--		11379	
23	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3		18213,35	2,60	54640	8	30317	21884	82646
		НР - 90%; СП - 8%				8105,13	--	24315	--		6122	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,99	20,98	1159,18		24315,00				
23.2	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,48		13,00		6,00			
23.3	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,18	35567,00				6402,00		
23.4	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,18	47425,00				8537,00		
23.5	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,3	47425,00				14228,00		
23.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,4	4,2	274,00				1151,00		
24	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	3		9102,00	--	27306	--	27306	--	29490

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		2184	
25	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 400 мм диаметром 18 мм	отверстие	90		412,25	--	37103	--	586	30675	73199
		НР - 84%; СП - 8%				405,75	--	36517	--		5422	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,337	30,33	1203,99		36517,00				
25.2	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	2,268	253,00				574,00		
25.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00443	0,3987	29,00				12,00		
26	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=20	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	90		98,01	--	8821	--	586	6918	16997
		НР - 84%; СП - 8%				91,50	--	8235	--		1259	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,076	6,84	1203,95		8235,00				
26.2	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	2,268	253,00				574,00		
26.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0044	0,396	29,00				11,00		
27	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	13,44		30765,46	--	413488	--	231112	165962	625806
		НР - 91%; СП - 8%				13569,64	--	182376	--		46356	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	11,27	151,47	1204,05		182376,00				
27.2	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,6416	14508,00				197912,00		
27.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0018	0,024192	25433,00				615,00		
27.4	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0211	0,283584	47425,00				13449,00		
27.5	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,009274	26718,00				248,00		
27.6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,016128	499528,00				8056,00		
27.7	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,036288	211177,00				7663,00		
27.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00206	0,027686	29,00				0,80		
27.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,86	11,5584	274,00				3167,00		
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15612		217805,00	--	34004	--	34004	--	36724
		СП - 8%				--	--	--	--		2720	
29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,20431		898907,49	--	183656	--	124432	53894	256554
		НР - 91%; СП - 8%				289873,49	--	59224	--		19004	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	227,7	46,52	1273,05		59224,00				
29.2	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,20431	609034,00				124432,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	482		412,25	--	198705	--	3134	164279	392024
		НР - 84%; СП - 8%				405,75	--	195571	--		29039	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,337	162,43	1204,00		195571,00				
30.2	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	12,1464	253,00				3073,00		
30.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00443	2,13526	29,00				62,00		
31	1146-0301-0117 РСНБ РК 2015 К=10	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	482		49,00	--	23620	--	1568	18524	45515
		НР - 84%; СП - 8%				45,75	--	22052	--		3372	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,038	18,32	1203,97		22052,00				
31.2	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0126	6,0732	253,00				1537,00		
31.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	1,0604	29,00				31,00		
32	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,102		641772,07	--	65461	--	23864	37853	111579
		НР - 91%; СП - 8%				407810,07	--	41597	--		8265	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	332,35	33,9	1227,06		41597,00				
32.2	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,102	233962,00				23864,00		
33	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	50		931,50	--	46575	--	250	45398	99331
		НР - 98%; СП - 8%				926,49	--	46325	--		7358	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,644	32,2	1438,66		46325,00				
33.2	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,00133	188471,00				251,00		
34	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	1,53		41514,39	--	63517	--	16717	35568	107012
		НР - 76%; СП - 8%				30588,04	--	46800	--		7927	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	21,68	33,17	1411,06		46800,00				
34.2	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,016218	131913,00				2139,00		
34.3	2105-0112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,56	0,8568	1516,00				1299,00		
34.4	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	1,53	158,00				242,00		
34.5	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,23	1,8819	132,00				248,00		
34.6	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000061	1588520,00				97,00		
34.7	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,040545	313027,00				12692,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	51		753,00	--	38403	--	38403	--	41475
		СП - 8%				--	--	--	--		3072	
36	2111-0203-0205 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,5606		15388,00	--	24015	--	24015	--	25936
		СП - 8%				--	--	--	--		1921	
37	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 400 мм диаметром 18 мм	отверстие	980		412,25	--	404007	--	6374	334012	797060
		НР - 84%; СП - 8%				405,75	--	397633	--		59042	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,337	330,26	1204,00		397633,00				
37.2	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	24,696	253,00				6248,00		
37.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00443	4,3414	29,00				126,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5929335	1373	3817072	1860790	8413333
								2110890	--	--	623213	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5844357				
		Материалы	Тенге					1551932				
		Всего заработная плата	Тенге						2064565			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2226487				
		Накладные расходы	Тенге					1815390				
		Сметная прибыль	Тенге					612780				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8272526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1738
		Сметная заработная плата	Тенге						2064565			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					84978				
		Материалы	Тенге					251				
		Всего заработная плата	Тенге						46325			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					38403				
		Накладные расходы	Тенге					45398				
		Сметная прибыль	Тенге					10430				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					140806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						46325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8413332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1770
		Сметная заработная плата	Тенге						2110890			
		РАЗДЕЛ 2.Узел управления подвала										
		Демонтаж										
38	1215-0102-1603 РСНБ РК 2015	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж	шт.	1		9735,31	--	9735	--	--	7009	18084
		НР - 72%; СП - 8%				9735,31	--	9735	--		1340	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	9,12	9,12	1066,97		9735,00				
39	1215-0102-1601 РСНБ РК 2015	Элеватор номер: 1-2. Демонтаж	шт.	1		1037,12	--	1037	--	--	747	1927
		НР - 72%; СП - 8%				1037,12	--	1037	--		143	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,972	0,972	1066,87		1037,00				
40	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.	2		1602,72	--	3205	--	--	2308	5954

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1602,72	–	3205	–		441	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,59	3,18	1007,86		3205,00				
40.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,053	0,106	--				--		
41	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	8		960,62	--	7685	--	--	5533	14276
		НР - 72%; СП - 8%				960,62	--	7685	--		1057	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,953	7,62	1008,00		7685,00				
41.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,04	0,32	--				--		
		Монтаж										
42	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1		69283,07	1,67	69283	2	53700	15269	91316
		НР - 98%; СП - 8%				15580,56	–	15581	–		6764	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	11,25	11,25	1384,64		15581,00				
42.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,103	0,103		13,00		1,00			
42.3	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,015	12930,00				194,00		
42.4	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00128	0,00128	188471,00				241,00		
42.5	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0003	0,0003	376898,00				113,00		
42.6	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,05	0,05	320,00				16,00		
42.7	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00074	0,00074	206075,00				152,00		
42.8	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	0,05	420,00				21,00		
42.9	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4	1369,00				5476,00		
42.10	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,004	31710,00				127,00		
42.11	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	10	655,00				6550,00		
42.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,16	0,16	29,00				5,00		
42.13	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1	0,1	526,00				53,00		
42.14	2305-1206-0501	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м	комплект	1	1	40753,00				40753,00		
43	1118-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Элеваторы номером 1, 2. Установка	шт.	1		3942,64	–	3943	--	634	3243	7761
		НР - 98%; СП - 8%				3309,35	–	3309	--		575	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	2,35	2,35	1410,90		3309,00				
43.2	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00186	0,00186	309456,00				576,00		
43.3	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00028	0,00028	206075,00				58,00		
44	2305-1206-0609 РСНБ РК 2015	Элеваторы Э4А водоструйные чугунные, N1 и 2	шт.	1		30879,00	–	30879	–	30879	--	33349
		СП - 8%				--	–	--	--		2470	
45	1118-0701-0107 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	шт.	2		142449,93	--	284900	–	249620	34574	345032
		НР - 98%; СП - 8%				17639,89	–	35280	–		25558	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	13,38	26,77	1317,91		35280,00				
45.2	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00496	0,00992	309456,00				3070,00		
45.3	2113-0405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00372	0,00744	545132,00				4056,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45.4	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,0003	206075,00				62,00		
45.5	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	8	6355,00				50840,00		
45.6	2302-1101-1306	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,008	115332,00				923,00		
45.7	2305-1205-0208	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 219 мм, Dн корпуса 426 мм	шт.	1	2	95335,00				190670,00		
46	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4		4327,98	–	17312	–	2086	14921	34812
		НР - 98%; СП - 8%				3806,42	–	15226	–		2579	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	2,99	11,96	1273,08		15226,00				
46.2	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00828	188471,00				1561,00		
46.3	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00132	206075,00				272,00		
46.4	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31710,00				254,00		
47	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4		16271,00	–	65084	–	65084	–	70291
		СП - 8%				–	–	–	–		5207	
48	1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	8		6797,10	–	54377	–	35053	18937	79179
		НР - 98%; СП - 8%				2415,49	–	19324	–		5865	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,68	13,43	1438,65		19324,00				
48.2	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00062	0,00496	188471,00				935,00		
48.3	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00264	206075,00				544,00		
48.4	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	16	2068,00				33088,00		
48.5	2302-1101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,008	60753,00				486,00		
49	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,015		954798,28	–	14322	–	5396	8837	25012
		НР - 99%; СП - 8%				595092,33	–	8926	–		1853	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	359,61	5,39	1654,78		8926,00				
49.2	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,00135	207955,00				281,00		
49.3	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,015	340990,00				5115,00		
50	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6		861,00	–	5166	–	5166	–	5579
		СП - 8%				–	–	–	–		413	
51	1215-0102-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кран пробко-спускной. Смена	шт.	2		448,11	–	896	–	53	607	1623
		НР - 72%; СП - 8%				421,34	–	843	–		120	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,418	0,836	1008,37		843,00				
51.2	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,024	320,00				8,00		
51.3	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,024	420,00				10,00		
51.4	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,034	0,068	526,00				36,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	2		91,00	--	182	--	182	--	197
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
53	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08		720599,76	--	57648	--	51789	6914	69727
		НР - 118%; СП - 8%				73242,56	--	5859	--		5165	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	49,1	3,93	1491,45		5859,00				
53.2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,08	639039,00				51123,00		
53.3	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0032	207955,00				665,00		
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,36		103,09	--	449	--	216	160	659
		НР - 69%; СП - 8%				53,33	--	233	--		49	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0339	0,1479	1575,25		233,00				
54.2	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000065	287565,00				19,00		
54.3	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000392	504886,00				198,00		
55	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,36		1041,02	--	4539	--	565	3180	8336
		НР - 80%; СП - 8%				911,58	--	3974	--		617	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,7429	3,24	1226,91		3974,00				
55.2	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,01308	90,00				1,00		
55.3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,11772	420,00				49,00		
55.4	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,07256	479,00				514,00		
56	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2		2569,82	--	5140	--	4390	735	6344
		НР - 98%; СП - 8%				374,90	--	750	--		470	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,2606	0,5212	1439,04		750,00				
56.2	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	320,00				6,00		
56.3	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	420,00				8,00		
56.4	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	526,00				21,00		
56.5	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2	2177,00				4354,00		
57	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2		551,75	--	1104	--	119	965	2234
		НР - 98%; СП - 8%				492,37	--	985	--		165	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,3672	0,7344	1341,25		985,00				
57.2	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00022	376898,00				83,00		
57.3	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	320,00				6,00		
57.4	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	420,00				8,00		
57.5	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	526,00				21,00		
58	2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт.	2		1422,00	--	2844	--	2844	--	3072
		СП - 8%				--	--	--	--		228	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					639730	2	507776	123939	824764

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								131952	--	--	61094	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					99517				
		Материалы	Тенге					58019				
		Всего заработная плата	Тенге						41498			
		Накладные расходы	Тенге					35295				
		Сметная прибыль	Тенге					10785				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					145598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	Тенге						41498			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					540212				
		Материалы	Тенге					345602				
		Всего заработная плата	Тенге						90454			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					104155				
		Сдача и испытание	Тенге					1628				
		Накладные расходы	Тенге					88645				
		Сметная прибыль	Тенге					50309				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					679166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67
		Сметная заработная плата	Тенге						90454			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					824763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									101
		Сметная заработная плата	Тенге						131952			
		РАЗДЕЛ 3.Отопление										
		Демонтаж										
59	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	150		626,93	1,48	94040	222	8233	61621	168114
		НР - 72%; СП - 8%				570,56	--	85585	--		12453	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,5962	89,43	957,01		85585,00				
59.2	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	8,55		26,00		222,00			
59.3	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	1,11	5717,00				6346,00		
59.4	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	7,095	266,00				1887,00		
59.5	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0034	0,51	--				--		
60	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	32		960,62	--	30740	--	--	22133	57103
		НР - 72%; СП - 8%				960,62	--	30740	--		4230	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,953	30,5	1008,00		30740,00				
60.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,04	1,28	--				--		
		Монтаж										
61	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	120		3462,62	8,11	415515	973	286802	125185	583955
		НР - 98%; СП - 8%				1064,50	--	127740	--		43256	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,7544	90,53	1411,06		127740,00				
61.2	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	29,928		26,00		778,00			
61.3	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,0144	15503,00				223,00		
61.4	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,36	590,00				212,00		
61.5	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,492	5717,00				2813,00		
61.6	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,54	266,00				144,00		
61.7	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	5,568	124,00				690,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61.8	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	120	2356,00				282720,00		
62	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов отопления наружным диам. 25 мм	м	30		1833,42	22,89	55003	687	380	52857	116488
		НР - 98%; СП - 8%				1797,85	–	53936	–		8629	
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,3	38,95	1384,61		53936,00				
62.2	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	2,001		18,00		36,00			
62.3	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	7,548		68,00		513,00			
62.4	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	2,292	66,00				151,00		
62.5	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	22,92	10,00				229,00		
63	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	29,7		619,00	–	18384	–	18384	–	19855
		СП - 8%				–	–	–	–		1471	
64	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	24		2449,96	–	58799	–	7149	50617	118169
		НР - 98%; СП - 8%				2152,09	–	51650	–		8753	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,69	40,57	1273,05		51650,00				
64.2	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0264	186906,00				4934,00		
64.3	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00336	206075,00				692,00		
64.4	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,048	31710,00				1522,00		
65	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили ППР, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	24		2012,00	–	48288	–	48288	–	52151
		СП - 8%				–	–	–	–		3863	
66	ТПРАЙС	Адаптер СВР диам 25мм	шт	48		258,93	–	12429	–	12429	–	13423
		СП - 8%				–	–	–	–		994	
67	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8		2449,96	–	19600	–	2383	16872	39390
		НР - 98%; СП - 8%				2152,09	–	17217	–		2918	
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,69	13,52	1273,07		17217,00				
67.2	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0088	186906,00				1645,00		
67.3	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00112	206075,00				231,00		
67.4	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	31710,00				507,00		
68	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8		3211,00	–	25688	–	25688	–	27743
		СП - 8%				–	–	–	–		2055	
69	1215-0102-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кран пробко-спускной. Смена	шт.	8		448,11	–	3585	–	214	2427	6493
		НР - 72%; СП - 8%				421,34	–	3371	–		481	
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,418	3,34	1008,07		3371,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69.2	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,096	320,00				31,00		
69.3	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,096	420,00				40,00		
69.4	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,034	0,272	526,00				143,00		
70	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	8		91,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
71	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	162		606,10	--	98188	--	--	97206	211026
		НР - 99%; СП - 8%				606,10	--	98188	--		15632	
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,4761	77,13	1273,05		98188,00				
72	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45		26,00	--	1170	--	1170	--	1264
		СП - 8%				--	--	--	--		94	
73	2302-0401-1302 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45		24,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%				--	--	--	--		86	
74	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24		23,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%				--	--	--	--		44	
75	ТПРАЙС	Разъемник ВНР-ПХВ диам.25	шт	24		26,79	--	643	--	643	--	694
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
76	ТПРАЙС	Разъемник СНР-ПХВ диам.25	шт	24		26,79	--	643	--	643	--	694
		СП - 8%				--	--	--	--		51	
77	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40		537,00	--	21480	--	21480	--	23198
		СП - 8%				--	--	--	--		1718	
78	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,2		90,08	--	468	--	258	145	662
		НР - 69%; СП - 8%				40,33	--	210	--		49	
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,1534	1368,97		210,00				
78.2	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000078	287565,00				22,00		
78.3	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000468	504886,00				236,00		
79	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,2		1041,02	--	5413	--	673	3792	9942
		НР - 80%; СП - 8%				911,58	--	4740	--		736	
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,7429	3,86	1227,00		4740,00				
79.2	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,0156	90,00				1,00		
79.3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,1404	420,00				59,00		
79.4	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,2792	479,00				613,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					912435	1882	437177	432855	1452912
								473375	--	--	107622	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					232435				
	Материалы		Тенге					9379				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге						222833			
		Накладные расходы	Тенге					187324				
		Сметная прибыль	Тенге					33581				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					453339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									204
		Сметная заработная плата	Тенге						222833			
Стоимость сантехнических работ			Тенге					680001				
Материалы			Тенге					296715				
Всего заработная плата			Тенге						250542			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					131085				
		Накладные расходы	Тенге					245531				
		Сметная прибыль	Тенге					74043				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					999574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									184
		Сметная заработная плата	Тенге						250542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1452913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									388
		Сметная заработная плата	Тенге						473375			
		РАЗДЕЛ 4.Горячее водоснабжение										
		Демонтаж										
80	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	30		551,38	--	16541	--	--	11910	30727
		НР - 72%; СП - 8%				551,38	--	16541	--		2276	
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,547	16,41	1007,98		16541,00				
81	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	32		364,43	0,86	11662	27	1021	7642	20848
		НР - 72%; СП - 8%				331,70	--	10614	--		1544	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,3466	11,09	956,97		10614,00				
81.2	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	1,056		26,00		27,00			
81.3	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,1376	5717,00				787,00		
81.4	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	0,8768	266,00				233,00		
81.5	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,0704	--				--		
82	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	4		960,62	--	3842	--	--	2767	7138
		НР - 72%; СП - 8%				960,62	--	3842	--		529	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,953	3,81	1007,87		3842,00				
82.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,04	0,16	--				--		
		Монтаж										
83	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20)наружным диам. 50 мм	м	30		2405,28	35,92	72158	1077	622	69050	152505
		НР - 98%; СП - 8%				2348,63	--	70459	--		11297	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,7	50,89	1384,60		70459,00				
83.2	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03	0,9		18,00		16,00			
83.3	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,4146	12,438		68,00		846,00			
83.4	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0445	1,335	66,00				88,00		
83.5	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,445	13,35	40,00				534,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
84	2301-0602-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R д=50 PN 16 армированные	м	29,7		1148,00	--	34096	--	34096	--	36823
		СП - 8%				--	--	--	--		2728	
85	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20) наружным диам. 25 мм	м	32		1833,42	22,89	58670	732	407	56381	124254
		НР - 98%; СП - 8%				1797,85	--	57531	--		9204	
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,3	41,55	1384,59		57531,00				
85.2	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	2,1344		18,00		38,00			
85.3	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	8,0512		68,00		547,00			
85.4	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	2,4448	66,00				161,00		
85.5	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	24,448	10,00				244,00		
86	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R д=25 PN 16 армированные	м	31,68		249,00	--	7888	--	7888	--	8519
		СП - 8%				--	--	--	--		631	
87	2304-0905-2603 РСНБ РК 2015	Краны шаровые DN 25мм	шт.	6		2353,00	--	14118	--	14118	--	15247
		СП - 8%				--	--	--	--		1129	
88	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32		537,00	--	17184	--	17184	--	18559
		СП - 8%				--	--	--	--		1375	
89	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	62		101,32	--	6282	--	21	6135	13411
		НР - 98%; СП - 8%				100,98	--	6261	--		993	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3)	чел-ч	0,0576	3,57	1752,74		6261,00				
89.2	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0124	420,00				5,00		
89.3	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,031	526,00				16,00		
89.4	2113-0703-1407	Вода	м3	0,01	0,62	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					242441	1837	75357	153885	428031
								165249	--	--	31706	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					32045				
	Материалы		Тенге					1020				
	Всего заработная плата		Тенге						30998			
		Накладные расходы	Тенге					22319				
		Сметная прибыль	Тенге					4349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					58713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						30998			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					210396				
	Материалы		Тенге					1049				
	Всего заработная плата		Тенге						134251			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					73286				
		Накладные расходы	Тенге					131566				
		Сметная прибыль	Тенге					27357				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					369319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									96
		Сметная заработная плата	Тенге						134251			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					428032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									127
		Сметная заработная плата	Тенге						165249			
		РАЗДЕЛ 5.Холодное водоснабжение										
		Демонтаж										
90	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	30		626,93	1,48	18808	44	1647	12324	33623
		НР - 72%; СП - 8%				570,56	--	17117	--		2491	
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,5962	17,89	957,01		17117,00				
90.2	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,057	1,71		26,00		44,00			
90.3	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	0,222	5717,00				1269,00		
90.4	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	1,419	266,00				377,00		
90.5	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0034	0,102	--				--		
91	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	35		364,43	0,86	12755	30	1116	8359	22803
		НР - 72%; СП - 8%				331,70	--	11609	--		1689	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,3466	12,13	956,97		11609,00				
91.2	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	1,155		26,00		30,00			
91.3	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	0,1505	5717,00				860,00		
91.4	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	0,959	266,00				255,00		
91.5	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,077	--				--		
92	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1		960,62	--	961	--	--	692	1784
		НР - 72%; СП - 8%				960,62	--	961	--		132	
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,953	0,953	1008,39		961,00				
92.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,04	0,04	--				--		
93	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Вентилей . Снятие	шт. арматуры	20		57,46	--	1149	--	--	827	2135
		НР - 72%; СП - 8%				57,46	--	1149	--		158	
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,057	1,14	1007,89		1149,00				
93.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0005	0,01	--				--		
		Монтаж										
94	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	30		2405,28	35,92	72158	1077	622	69050	152505
		НР - 98%; СП - 8%				2348,63	--	70459	--		11297	
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,7	50,89	1384,60		70459,00				
94.2	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03	0,9		18,00		16,00			
94.3	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,4146	12,438		68,00		846,00			
94.4	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0445	1,335	66,00				88,00		
94.5	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,445	13,35	40,00				534,00		
95	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R д=50 не армированные	м	29,7		1128,00	--	33502	--	33502	--	36182
		СП - 8%				--	--	--	--		2680	
96	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	35		1833,42	22,89	64170	801	444	61666	135903

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				1797,85	--	62925	--		10067	
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,3	45,45	1384,60		62925,00				
96.2	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	2,3345		18,00		42,00			
96.3	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	8,806		68,00		599,00			
96.4	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	2,674	66,00				176,00		
96.5	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	26,74	10,00				267,00		
97	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R д=25 не армированные	м	34,65		191,00	--	6618	--	6618	--	7148
		СП - 8%				--	--	--	--		529	
98	СТ123-040905-2803	Краны шаровые DN 25мм	шт	20		1950,00	--	39000	--	39000	--	42120
		СП - 8%				--	--	--	--		3120	
99	СТ123-040905-2906	Краны шаровые DN 50мм	шт	1		3010,00	--	3010	--	3010	--	3251
		СП - 8%				--	--	--	--		241	
100	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	1		2449,96	--	2450	--	298	2109	4924
		НР - 98%; СП - 8%				2152,09	--	2152	--		365	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,69	1,69	1273,00		2152,00				
100.2	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186906,00				206,00		
100.3	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	206075,00				29,00		
100.4	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31710,00				63,00		
101	2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1		18560,00	--	18560	--	18560	--	20045
		СП - 8%				--	--	--	--		1485	
102	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2		1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%				--	--	--	--		219	
103	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32		537,00	--	17184	--	17184	--	18559
		СП - 8%				--	--	--	--		1375	
104	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	65		101,32	--	6586	--	23	6432	14060
		НР - 98%; СП - 8%				100,98	--	6563	--		1041	
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3)	чел-ч	0,0576	3,74	1752,48		6563,00				
104.2	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,013	420,00				5,00		
104.3	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0325	526,00				17,00		
104.4	2113-0703-1407	Вода	м3	0,01	0,65	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					299649	1953	124762	161459	497999
								172935	--	--	36889	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					33673				
	Материалы		Тенге					2762				
	Всего заработная плата		Тенге						30836			
		Накладные расходы	Тенге					22202				
		Сметная прибыль	Тенге					4470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					60345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						30836			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					265976				
	Материалы		Тенге					1386				
	Всего заработная плата		Тенге						142099			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					120612				
		Накладные расходы	Тенге					139257				
		Сметная прибыль	Тенге					32419				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					437652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
		Сметная заработная плата	Тенге						142099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					497996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									134
		Сметная заработная плата	Тенге						172935			
		РАЗДЕЛ 6.Канализация										
		Демонтаж										
105	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	40		844,47	--	33779	--	--	24321	62747
		НР - 72%; СП - 8%				844,47	--	33779	--		4648	
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,853	34,12	990,01		33779,00				
105.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0134	0,536	--				--		
106	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	30		681,12	--	20434	--	--	14712	37957
		НР - 72%; СП - 8%				681,12	--	20434	--		2812	
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,688	20,64	990,02		20434,00				
106.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0059	0,177	--				--		
		Монтаж										
107	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30		968,57	--	29057	--	71	28406	62060
		НР - 98%; СП - 8%				966,20	--	28986	--		4597	
107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,6716	20,15	1438,65		28986,00				
107.2	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00036	188471,00				68,00		
107.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0039	0,117	29,00				3,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40		931,96	--	37278	--	218	36318	79485
		НР - 98%; СП - 8%				926,49	--	37060	--		5888	
108.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,644	25,76	1438,66		37060,00				
108.2	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,001064	188471,00				201,00		
108.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0157	0,628	29,00				18,00		
109	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 150 мм.Гофра в траншее. Прокладка	м трубопровода	12		931,96	--	11184	--	66	10896	23845
		НР - 98%; СП - 8%				926,49	--	11118	--		1766	
109.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,644	7,73	1438,66		11118,00				
109.2	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000319	188471,00				60,00		
109.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0157	0,1884	29,00				5,00		
110	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	30,6		383,00	--	11720	--	11720	--	12657
		СП - 8%				--	--	--	--		938	
111	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	40,8		753,00	--	30722	--	30722	--	33180
		СП - 8%				--	--	--	--		2458	
112	2301-0803-0101 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	12,24		730,00	--	8935	--	8935	--	9650
		СП - 8%				--	--	--	--		715	
113	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	56		606,10	--	33942	--	--	33602	72947
		НР - 99%; СП - 8%				606,10	--	33942	--		5403	
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,4761	26,66	1273,07		33942,00				
114	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	18		894,51	--	16101	--	--	15940	34605
		НР - 99%; СП - 8%				894,51	--	16101	--		2563	
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,7026	12,65	1273,04		16101,00				
115	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	16		202,00	--	3232	--	3232	--	3491
		СП - 8%				--	--	--	--		259	
116	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6		385,00	--	2310	--	2310	--	2495
		СП - 8%				--	--	--	--		185	
117	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10		249,00	--	2490	--	2490	--	2689
		СП - 8%				--	--	--	--		199	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6		484,00	--	2904	--	2904	--	3136
		СП - 8%				--	--	--	--		232	
119	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	12		461,00	--	5532	--	5532	--	5975
		СП - 8%				--	--	--	--		443	
120	2301-0801-0106 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 75, толщина стенки 3,2 мм	м	14		665,00	--	9310	--	9310	--	10055
		СП - 8%				--	--	--	--		745	
121	2302-0601-0405 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x75x100	шт.	5		462,00	--	2310	--	2310	--	2495
		СП - 8%				--	--	--	--		185	
122	2302-0601-0605 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150x100	шт.	2		848,00	--	1696	--	1696	--	1832
		СП - 8%				--	--	--	--		136	
123	2302-0601-0609 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 125x100	шт.	6		747,00	--	4482	--	4482	--	4841
		СП - 8%				--	--	--	--		359	
124	2302-0601-0802 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 75	шт.	6		705,00	--	4230	--	4230	--	4568
		СП - 8%				--	--	--	--		338	
125	2302-0601-0102 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 75	шт.	10		142,00	--	1420	--	1420	--	1534
		СП - 8%				--	--	--	--		114	
126	2302-0601-0302 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 75	шт.	10		131,00	--	1310	--	1310	--	1415
		СП - 8%				--	--	--	--		105	
127	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40		537,00	--	21480	--	21480	--	23198
		СП - 8%				--	--	--	--		1718	
128	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	4		26417,06	--	105668	--	7052	97629	219561
		НР - 99%; СП - 8%				24653,89	--	98616	--		16264	
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	19,37	77,46	1273,06		98616,00				
128.2	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2	0,8	2233,00				1786,00		
128.3	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,065	0,26	13753,00				3576,00		
128.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,026	0,104	15503,00				1612,00		
128.5	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,001	0,004	19550,00				78,00		
129	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	6		1496,02	--	8976	--	--	7540	17837
		НР - 84%; СП - 8%				1496,02	--	8976	--		1321	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,1	6,58	1363,88		8976,00				
130	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,5		1981,66	–	16844	–	–	12128	31290
		НР - 72%; СП - 8%				1981,66	–	16844	–		2318	
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,77	15,05	1118,94		16844,00				
131	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,5		1034,80	–	3622	–	–	2608	6728
		НР - 72%; СП - 8%				1034,80	–	3622	–		498	
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	1,12	3,91	925,80		3622,00				
132	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,5		3704,08	–	12964	–	8597	4324	18671
		НР - 99%; СП - 8%				1247,78	–	4367	–		1383	
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,17	4,11	1063,70		4367,00				
132.2	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	3,85	2233,00				8597,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					443932	–	130087	288424	790944
								313843	–	–	58590	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					252330				
	Материалы		Тенге					15650				
	Всего заработная плата		Тенге						236680			
		Накладные расходы	Тенге					212804				
		Сметная прибыль	Тенге					37211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					502344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									201
		Сметная заработная плата	Тенге						236680			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					191602				
	Материалы		Тенге					356				
	Всего заработная плата		Тенге						77163			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					114083				
		Накладные расходы	Тенге					75620				
		Сметная прибыль	Тенге					21378				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					288600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						77163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					790944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									255
		Сметная заработная плата	Тенге						313843			
		РАЗДЕЛ 7.Подвальное освещение										
		Демонтаж										
133	1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж щита распределительного или шкафа ввода ЩРС-0,4	м	1		3747,55	1188,10	3748	1188	58	2093	6307
		НР - 72%; СП - 8%				2502,00	404,54	2502	405		467	
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	5	5	500,40		2502,00				
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,84	0,84							
133.3	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,84	0,84		3536,00		2970,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,84		1204,00		1011,36			
133.4	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	234267,00				35,00		
133.5	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0004	0,0004	271258,00				109,00		
134	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Демонтаж кабеля	м	80		81,27	--	6501	--	--	4681	12077
		НР - 72%; СП - 8%				81,27	--	6501	--		895	
134.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0964	7,71	842,97		6501,00				
		Монтаж										
135	1308-0305-0906 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1		8214,49	132,60	8214	133	1463	4797	14053
		НР - 72%; СП - 8%				6617,79	45,15	6618	45		1041	
135.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	4,6	4,6	1438,70		6618,00				
135.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03							
135.3	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,03		3536,00		106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03		1204,00		36,12			
135.4	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00025	0,00025	499528,00				125,00		
135.5	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,41	0,41	192,00				79,00		
135.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18,00		
135.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,023	0,023	652,00				15,00		
135.8	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,41	0,41	--				--		
135.9	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00005	234267,00				12,00		
135.10	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,04	0,04	4264,00				171,00		
135.11	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		
135.12	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	1591,00				923,00		
136	2307-0201-0211 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		17955,00	--	17955	--	17955	--	19391
		СП - 8%				--	--	--	--		1436	
137	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80		177,77	17,24	14222	1379	105	9510	25630
		НР - 72%; СП - 8%				159,23	5,87	12738	470		1898	
137.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,115	9,2	1384,57		12738,00				
137.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0039	0,312							
137.3	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,312		3536,00		1103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,312		1204,00		375,65			
137.4	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,032	369,00				12,00		
137.5	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,00768	1755,00				13,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
142	2307-0204-0830 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2		1279,00	--	2558	--	2558	--	2763
		СП - 8%				--	--	--	--		205	
143	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4		605,19	2,81	2421	11	28	1717	4469
		НР - 72%; СП - 8%				595,60	0,60	2382	2		331	
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,414	1,66	1438,41		2382,00				
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0016							
143.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,256		13,00		3,00			
143.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0016		3536,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0016		1204,00		1,93			
143.5	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0408	450,00				18,00		
143.6	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000006	332027,00				2,00		
143.7	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000012	312734,00				4,00		
143.8	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0044	652,00				3,00		
144	2307-0220-0510 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4		505,00	--	2020	--	2020	--	2182
		СП - 8%				--	--	--	--		162	
145	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	12		888,09	6,88	10657	83	846	7021	19093
		НР - 72%; СП - 8%				810,68	1,96	9728	23		1414	
145.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,5635	6,76	1438,63		9728,00				
145.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0156							
145.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0696	0,8352		13,00		11,00			
145.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0013	0,0156		3536,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0156		1204,00		18,78			
145.5	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00006	0,00072	19550,00				14,00		
145.6	2404-0207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	24,48	34,00				832,00		
146	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	1,2		578,00	--	694	--	694	--	749
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
147	2307-0219-0102 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	12		142,00	--	1704	--	1704	--	1840
		СП - 8%				--	--	--	--		136	
148	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1		628,08	44,20	628	44	21	416	1127
		НР - 72%; СП - 8%				562,51	15,05	563	15		84	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
152.9	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	2,44	--				--		
152.10	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,1	536,00				54,00		
152.11	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	6,4	12,00				77,00		
152.12	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,2	159,00				32,00		
153	2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03		334866,00	--	10046	--	10046	--	10850
		СП - 8%				--	--	--	--		804	
154	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	20,4		171,00	--	3488	--	3488	--	3767
		СП - 8%				--	--	--	--		279	
155	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	16		1721,95	4,61	27551	74	1635	25325	57106
		НР - 98%; СП - 8%				1615,10	--	25842	--		4230	
155.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,29	20,67	1250,07		25842,00				
155.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	4,536		13,00		59,00			
155.3	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0048	15503,00				74,00		
155.4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00688	226957,00				1561,00		
155.5	2305-0301-1100	Решетки жалюзийные	шт.	1	16	--				--		
156	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0632		557941,00	--	35262	--	35262	--	38083
		СП - 8%				--	--	--	--		2821	
157	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка	м2	3,6		31226,27	4,09	112415	15	101723	7367	129364
		НР - 69%; СП - 8%				2965,80	--	10677	--		9583	
157.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	2,46	8,87	1204,06		10677,00				
157.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,3762		13,00		5,00			
157.3	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1064	0,38304		18,00		7,00			
157.4	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,864	1422,00				1229,00		
157.5	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	1,51452	314,00				476,00		
157.6	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1	3,6	27783,00				100019,00		
158	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	535		239,99	--	128393	--	7970	96338	242710
		НР - 80%; СП - 8%				225,09	--	120423	--		17979	
158.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,2116	113,21	1063,75		120423,00				
158.2	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000008	0,00428	4419,00				19,00		
158.3	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00034	0,1819	26718,00				4860,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
158.4	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0002	0,107	90,00				10,00		
158.5	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	8,56	170,00				1455,00		
158.6	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,032	17,12	95,00				1626,00		
159	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	30		6607,05	--	198212	--	108302	84515	305345
		НР - 94%; СП - 8%				2997,00	--	89910	--		22618	
159.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	97,2	925,00		89910,00				
159.2	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	8,7	3106,00				27022,00		
159.3	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	2,7	2844,00				7679,00		
159.4	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	30	2449,00				73470,00		
159.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	4,5	29,00				131,00		
160	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	8,36		1806,72	--	15104	--	--	10875	28057
		НР - 72%; СП - 8%				1806,72	--	15104	--		2078	
160.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,14	17,92	842,99		15104,00				
160.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	1	8,36	--				--		
161	4101-0104-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	8,36		329,00	--	2750	--		--	2970
		СП - 8%				--	--	--	--		220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					788491	3661	337305	356919	1237045
								444774	1209	--	91633	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					243240				
		Материалы	Тенге					21491				
		Всего заработная плата	Тенге						175088			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					44296				
		Накладные расходы	Тенге					126063				
		Сметная прибыль	Тенге					29544				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					398847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									133
		Сметная заработная плата	Тенге						175088			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					353398				
		Материалы	Тенге					116272				
		Всего заработная плата	Тенге						234376			
		Транспортные расходы	Тенге					2750				
		Накладные расходы	Тенге					198165				
		Сметная прибыль	Тенге					44125				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					595688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									239
		Сметная заработная плата	Тенге						234376			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					147676				
		Материалы	Тенге					101723				
		Всего заработная плата	Тенге						10677			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					35262				
		Накладные расходы	Тенге					7367				
		Сметная прибыль	Тенге					12403				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					167447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						10677			
Стоимость сантехнических работ			Тенге					44177				
Материалы			Тенге					1636				
Всего заработная плата			Тенге						25842			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					16626				
Сдача и испытание			Тенге					1234				
		Накладные расходы	Тенге					25325				
		Сметная прибыль	Тенге					5560				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге					75062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						25842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1237044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									401
		Сметная заработная плата	Тенге						445982			
		РАЗДЕЛ 8.Входная группа										
162	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2		1434,27	64,27	2869	129	258	1816	5060
		НР - 72%; СП - 8%				1240,84	20,47	2482	41		375	
162.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,8625	1,73	1438,84		2482,00				
162.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0272							
162.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	0,512		13,00		7,00			
162.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	0,0272		3536,00		96,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0272		1204,00		32,75			
162.5	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000061	712182,00				44,00		
162.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,0816	450,00				37,00		
162.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0062	652,00				4,00		
162.8	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0204	0,0408	4264,00				174,00		
163	2307-0101-0231 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-200-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	2		1495,00	–	2990	–	2990	–	3229
		СП - 8%				–	–	–	–		239	
164	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,2		578,00	–	116	–	116	–	125
		СП - 8%				–	–	–	–		9	
165	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	48		177,77	17,24	8533	827	63	5706	15378
		НР - 72%; СП - 8%				159,23	5,87	7643	282		1139	
165.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,115	5,52	1384,60		7643,00				
165.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0039	0,1872							
165.3	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,1872		3536,00		662,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1872		1204,00		225,39			
165.4	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0192	369,00				7,00		
165.5	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,004608	1755,00				8,00		
165.6	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,003994	380,00				2,00		
165.7	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0288	1591,00				46,00		
166	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	48		1724,59	--	82780	--	8762	53293	146959
		НР - 72%; СП - 8%				1542,04	--	74018	--		10886	
166.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,15	55,2	1340,91		74018,00				
166.2	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00096	712182,00				684,00		
166.3	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,204	9,792	227,00				2223,00		
166.4	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	48	122,00				5856,00		
167	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	48,96		161,00	--	7883	--	7883	--	8513
		СП - 8%				--	--	--	--		631	
168	2306-0128-0205 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04896		172138,00	--	8428	--	8428	--	9102
		СП - 8%				--	--	--	--		674	
169	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2		555,11	2,37	1110	5	13	787	2049
		НР - 72%; СП - 8%				545,97	0,45	1092	1		152	
169.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,3795	0,759	1438,74		1092,00				
169.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0006							
169.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,128		13,00		2,00			
169.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0006		3536,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0006		1204,00		0,72			
169.5	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0204	450,00				9,00		
169.6	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000003	332027,00				1,00		
169.7	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000006	312734,00				2,00		
169.8	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0022	652,00				1,00		
170	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2		303,00	--	606	--	606	--	654
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					115314	961	29119	61602	191069
								85234	324	--	14153	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					107431				
		Материалы	Тенге					9097				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						85558			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12139				
		Накладные расходы	Тенге					61602				
		Сметная прибыль	Тенге					13523				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					182556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	Тенге						85558			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					7883				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7883				
		Сметная прибыль	Тенге					631				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					8513				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					191069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	Тенге						85558			
		РАЗДЕЛ 9.Ремонт подъездов										
		Демонтаж										
171	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	444		150,05	--	66624	--	--	47969	123761
		НР - 72%; СП - 8%				150,05	--	66624	--		9167	
171.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,178	79,03	843,00		66624,00				
172	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	86		216,65	--	18632	--	--	13415	34611
		НР - 72%; СП - 8%				216,65	--	18632	--		2564	
172.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,257	22,1	843,00		18632,00				
173	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	8		1190,75	--	9526	--	--	6859	17696
		НР - 72%; СП - 8%				1190,75	--	9526	--		1311	
173.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,29	10,3	925,00		9526,00				
173.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	0,8528	--				--		
174	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	8		1748,59	--	13989	--	--	10072	25985
		НР - 72%; СП - 8%				1748,59	--	13989	--		1925	
174.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,96	15,68	892,02		13989,00				
174.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,105	0,84	--				--		
		Монтаж										
175	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	3,84		2858,84	10,73	10978	41	5024	5322	17604
		НР - 90%; СП - 8%				1539,88	--	5913	--		1304	
175.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,28	4,91	1204,02		5913,00				
175.2	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	0,753408		16,00		12,00			
175.3	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	1,160832		18,00		21,00			
175.4	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	3,5328	1422,00				5024,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
176	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным	м2	3,84		21460,00	--	82406	--	82406	--	88999
		СП - 8%				--	--	--	--		6593	
177	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	11,76		1311,61	9,14	15425	108	4850	9421	26833
		НР - 90%; СП - 8%				890,09	--	10467	--		1988	
177.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,8342	9,81	1066,95		10467,00				
177.2	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	2,459016		16,00		39,00			
177.3	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	3,787896		18,00		68,00			
177.4	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1	11,76	--				--		
177.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,29	3,4104	1422,00				4850,00		
178	2109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	11,76		25591,00	--	300950	--	300950	--	325026
		СП - 8%				--	--	--	--		24076	
179	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.14 Кзтр=1,25	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню. Декоративная обработка поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью), применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,957		3373,90	--	70707	--	8730	49581	129911
		НР - 80%; СП - 8%				2957,32	--	61977	--		9623	
179.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2,06	43,08	1438,66		61977,00				
179.2	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,461054	18227,00				8404,00		
179.3	2102-0402-1001	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	0,007	0,146699	752,00				110,00		
179.4	2113-0703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035	0,007335	28461,00				209,00		
179.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0122	0,255675	29,00				7,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					589237	149	401960	142639	790426
								187128	--	--	58551	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					589237				
	Материалы		Тенге					18603				
	Всего заработная плата		Тенге						187128			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					383357				
		Накладные расходы	Тенге					142639				
		Сметная прибыль	Тенге					58550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					790425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									185
		Сметная заработная плата	Тенге						187128			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					790425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								402
		Сметная заработная плата	тенге					480701			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								14626519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4134926				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					115807			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					52438			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5587948		
		- Перевозка грузов	тенге				3027				
		- Накладные расходы	тенге							3701371	
		- Сметная прибыль	тенге							1083448	
		Итого									**14626519**
		Непредвиденные затраты подрядчика	**2%**								**292530**
		Итого									**14919049**
		Проектные работы									**118504**
		Стоимость экспертизы ПСД									**20731**
		Итого									**15058284**
		Налог на добавленную стоимость	**12%**								**1806994**
		Стоитость всего:									**16865279**

ОСИ "Мынбулак-47"

Состав комиссии:

1 Рахимова Г.Н.

2 Сыздыкова Л.М.

3 Бейназарова Ж.Н.

4 Шекеева М.С.

5 Тунгибаева Н.

6 Шекеев М.П.

7 Есенова А.

Подрядчик:

ТОО "Тараз Эгида Строй"

Технадзор

КГУ "Отдел жилищных отношений акимата г. Тараз

ГОО "Тұрғын үй жөндеу-Тараз"