Заказчик- Администратор: КГУ "Отдел желищных отношений акимата г. Тараз

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Тараз Эгида Строй"

Наименование стройки - Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №47 в микрорайоне "Мынбулак(9)" в г. Тараз, Жамбылской области.

Наименование объекта - Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома №47 в микрорайоне "Мынбулак(9)" в г. Тараз, Жамбылской области.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2-1-1

за 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт подъездов										
		Монтаж										
1	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.14 Кзтр=1,25	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню. Декоративная обработка поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью), применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м2 оштукатуриваемой поверхности	489,043		3373,90	--	1649981	--	203722	1157007	3031548
		НР - 80%; СП - 8%				2957,32	--	1446259	--		224559	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2,06	1005,29	1438,65		1446259,00				
1.2	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	10,758946	18227,00				196103,00		
1.3	2102-0402-1001	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	0,007	3,423301	752,00				2574,00		
1.4	2113-0703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035	0,171165	28461,00				4872,00		
1.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0122	5,966325	29,00				173,00		
2	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	424		506,71	--	214847	--	74047	112640	353686
		НР - 80%; СП - 8%				332,08	--	140800	--		26199	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	112,64	1250,05		140800,00				
2.2	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,3144	90,00				118,00		
2.3	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,5616	170,00				605,00		
2.4	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,26712	266954,00				71309,00		
2.5	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	21,2	95,00				2014,00		
3	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	86		925,36	--	79581	--	20658	47139	136857
		НР - 80%; СП - 8%				685,16	--	58923	--		10138	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,5382	46,29	1273,04		58923,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.2	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,002064	4419,00				9,00		
3.3	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,2666	90,00				24,00		
3.4	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,7224	170,00				123,00		
3.5	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,00645	726460,00				4686,00		
3.6	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	9,718	420,00				4082,00		
3.7	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	15,7982	479,00				7567,00		
3.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	43,86	95,00				4167,00		
4	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20		4903,66	44,85	98073	897	34437	45389	154939
		НР - 72%; СП - 8%				3136,97	15,05	62739	301		11477	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,3	46	1363,89		62739,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,2							
4.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,8		13,00		10,00			
4.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,2		3536,00		707,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,2		1204,00		240,80			
4.5	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,04	557941,00				22318,00		
4.6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0076	499528,00				3796,00		
4.7	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	24,4	192,00				4685,00		
4.8	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,28	450,00				126,00		
4.9	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,18	856,00				154,00		
4.10	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,08	304,00				24,00		
4.11	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,04	1075,00				43,00		
4.12	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,72	652,00				469,00		
4.13	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	24,4	--				--		
4.14	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0014	234267,00				328,00		
4.15	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	20	122,00				2440,00		
4.16	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,28	190,00				53,00		
5	2307-0204-0830 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20		1279,00	--	25580	--	25580	--	27626
		СП - 8%				--	--	--	--		2046	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2068062	897	358444	1362175	3704656
								1708722	301	--	274419	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					123653				
		Материалы	Тенге					34437				
		Всего заработная плата	Тенге						63040			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					25580				
		Накладные расходы	Тенге					45389				
		Сметная прибыль	Тенге					13523				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					182566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге						63040			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1944408				
		Материалы	Тенге					298426				
		Всего заработная плата	Тенге						1645983			
		Накладные расходы	Тенге					1316786				
		Сметная прибыль	Тенге					260896				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					3522090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1164
		Сметная заработная плата	Тенге						1645983			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					3704656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1210
		Сметная заработная плата	Тенге						1709023			
РАЗДЕЛ 2.Благоустройство												
Устройство скамеек												
6	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Скамейки. Установка	т	0,136		69150,56	–	9404	–	201	8375	19202
		НР - 91%; СП - 8%				67672,33	–	9203	–		1422	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	48,88	6,65	1384,53		9203,00				
6.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,000952	211177,00				201,00		
7	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,136		589395,00	–	80158	–	80158	–	86570
		СП - 8%				–	–	–	–		6413	
8	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3		1041,02	–	3123	–	388	2188	5736
		НР - 80%; СП - 8%				911,58	–	2735	–		425	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,7429	2,23	1227,17		2735,00				
8.2	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,009	90,00				0,81		
8.3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,081	420,00				34,00		
8.4	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,738	479,00				354,00		
9	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,09		124549,94	–	11209	–	5513	5126	17642
		НР - 90%; СП - 8%				63285,59	–	5696	–		1307	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	44,85	4,04	1411,12		5696,00				
9.2	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,56	0,0504	59537,00				3001,00		
9.3	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,49	0,0441	56987,00				2513,00		
10	1212-0104-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности деревянные. Протирка олифой	м2	2		70,25	–	140	–	1	100	260
		НР - 72%; СП - 8%				69,38	–	139	–		19	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,0701	0,1403	990,73		139,00				
10.2	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0003	0,0006	90,00				0,05		
10.3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	0,004	420,00				2,00		
11	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2		942,47	–	1885	–	327	1246	3382
		НР - 80%; СП - 8%				778,85	–	1558	–		250	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,6118	1,22	1273,29		1558,00				
11.2	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000048	4419,00				0,21		
11.3	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,0062	90,00				0,56		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.4	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,0168	170,00				3,00		
11.5	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,091	0,182	420,00				76,00		
11.6	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,258	0,516	479,00				247,00		
		Ограждение										
12	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций. Установка	т	0,365		69150,56	–	25240	–	540	22477	51535
		НР - 91%; СП - 8%				67672,33	–	24700	–		3817	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	48,88	17,84	1384,58		24700,00				
12.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,002555	211177,00				540,00		
13	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,365		589395,00	–	215129	–	215129	–	232340
		СП - 8%				–	–	–	–		17210	
14	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	6,1		1041,02	–	6350	–	789	4448	11663
		НР - 80%; СП - 8%				911,58	–	5561	–		864	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,7429	4,53	1227,14		5561,00				
14.2	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,0183	90,00				2,00		
14.3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,1647	420,00				69,00		
14.4	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,5006	479,00				719,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					352640	–	303046	43960	428330
								49591	–	–	31727	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					57353				
		Материалы	Тенге					7761				
		Всего заработная плата	Тенге						49591			
		Накладные расходы	Тенге					43961				
		Сметная прибыль	Тенге					8105				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					109419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
		Сметная заработная плата	Тенге						49591			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					295287				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					295287				
		Сметная прибыль	Тенге					23623				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					318910				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					428329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
		Сметная заработная плата	Тенге						49591			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									4132984
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1758313				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						897			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						301			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							661490		
		- Накладные расходы	Тенге								1406135	
		- Сметная прибыль	Тенге								306146	
		Итого										**4132984**
		Непредвиденные затраты подрядчика	**2%**									**82660**
		Итого										**4215644**
		Проектные работы										**111112**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость экспертизы ПСД									**33989**
		Итого									**4360745**
		Налог на добавленную стоимость	**12%**								**523289**
		Стоитость всего:									**4884034**

ОСИ "Мынбулак-47"_____

Состав комиссии:

1 Рахимова Г. кв. 19
2 Бекмуратов Ж кв 18
3 Сидыкова А кв 9
4 Турсынбаева Н кв 13
5 Шинкеева Ш.С. кв 17
6 Шинкеев М.П. кв 1
7 Есенова Д кв 8

Подрядчик:
ТОО "Тараз Эгида Строй"

Технадзор

КГУ "Отдел жилищных отношений акимата г.Тараз"

Ералиев Г.

ТОО "Тұрғын үй жөндеу-Тараз"