Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 010640001556.**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012" Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, ВИКТОРА ДОВЖЕНКО, 4. БИН/ИИН 120240007830**

Наименование строительства и его адрес: **«Средний ремонт ул. Шанырак, Улицы №1, 73-я улица, Улицы №3, 67-я улица, 69-я улица в мкр.Бирлик - 1 г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области».**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №5

за **октябрь 2025 г.** *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
010640001556	120240007830			179	20.06.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Средний ремонт ул. Шанырак, Улицы №1, 73-я улица, Улицы №3, 67-я улица, 69-я улица в мкр.Бирлик - 1 г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области».	416 572 081,38	416 572 081,38	143 276 065,16	127 925 058,18			15 351 006,98	143 276 065,16

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012" Северо-Казахстанская область. БИН/ИИН 120240007830

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Назеян К. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска" БИН 010640001556

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Кенжеболатов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО "TexEngineering" (ТехИнжиниринг) БИН 190240019996

Эксперт Кабиев Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, БИН 010640001556.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012" Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, ВИКТОРА ДОВЖЕНКО, 4. БИН/ИИН 120240007830**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Средний ремонт ул. Шанырак, Улицы №1, 73-я улица, Улицы №3, 67-я улица, 69-я улица в мкр.Бирлик - 1 г. Петропавловск, Северо-Казахстанской области».**

(наименование, адрес)

Объект: **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 179 от 20.06.2025 года

Акт выполненных работ № 5 за октябрь месяц 2025 год

Составлен(а) в ценах 2024 г. по состоянию от 10.04.2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 2-01-00-01					
			Ремонт ул.Шанырак					
		Отдел 1.	**Земляные работы**					
		Раздел 3.	**Подъемка и уширение земляного полотна**				**6 519 884**	
			из них:					
			машины и механизмы	тенге			644 112	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*135 061*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5 873 435	
			перевозки	тенге			2 338	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	39			
1	**10**	**1101-0701-0102** *РСНБ РК 2024*	**Кирковка старого покрытия из холодной асфальтобетонной или черногравийной смеси шириной 7 м за семь круговых проходовавтогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт**	**1000 м^2**	**12,625**	**31 970**	**403 621**	
2	**11**	**1101-0203-0119** *РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта бульдозером, мощность 132 кВт (180 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 3**	**м^3 грунта**	**998,724**	**82**	**81 895**	
3	**12**	**1101-0701-0102** *РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 30 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**998,724**	**216**	**215 724**	
4	**13**	**1101-0701-0108** *РСНБ РК 2024* *К=5*	**Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход поодному следу, толщина слоя 30 см**	**м^3 уплотненного грунта**	**998,724**	**77**	**76 902**	

5	14	1101-0201-0614 *РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором ""Обратная лопата"", вместимость ковша 1,25 м ^{3},группа грунта 2	м^3 грунта	4,8197243	321	1 547	
6	15	412-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	10,121421	231	2 338	
7	16	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014(по основной дороге)	м^3	807,5287374	6 593	5 324 037	
8	17	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м ^{3}(на досыпку примыканий)	м^3	75,4019087	1 248	94 102	
9	18	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м ^{3}(в месте пересечения тротуаров со съездами)	м^3	43,5917285	1 248	54 402	
10	19	1101-0703-0102 *РСНБ РК 2024*	Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2	м^2 спланированной площади	14 739,7878981	18	265 316	
		Отдел 2.	Дорожная одежда					
		Раздел 4.	Устройство основания				28 116 347	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1 715 571	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*839 790*	
			машины и механизмы	тенге			7 498 125	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 775 556*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			18 902 651	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	888			
11		1127-0403-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня фракции 0-80 мм (С-4) при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатиесвыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см	м^2 основания	11 997	769	9 225 693	
12		211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	978,9552	7 450	7 293 216	
13		211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	489,4776	7 561	3 700 940	
14		211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м^3	367,1082	9 460	3 472 844	
15		211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	611,847	7 230	4 423 654	
			Локальная смета 2-01-00-02					
			Ремонт улицы №73					
		Отдел 2.	Дорожная одежда					
		Раздел 5.	Устройство покрытия, Н=6				49 436 884	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1 347 724	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*657 944*	
			машины и механизмы	тенге			3 781 438	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*527 656*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			44 307 721	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	404			

16	22	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	9,5508	5 929	56 627	
17	23	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	9,8373	196 720	1 935 194	
18	24	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2 покрытия	10 612	448	4 754 176	
19	25	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2024 К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м^2 покрытия	10 612	33	350 196	
20	26	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1 549,352	27 328	42 340 691	
			Локальная смета					
			Ремонт улицы Баянды (464 м шир.6 м)					
		Отдел 1.	Дорожная одежда					
		Раздел 2.	Устройство покрытия, Н=6 см				12 969 497	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			353 568	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*172 608*	
			машины и механизмы	тенге			992 040	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*138 428*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			11 623 889	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	106			
21		1127-0602-0901 *РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	2,5056	5 929	14 856	
22		216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,5808	196 720	507 689	
23		1127-0602-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2 покрытия	2 784	448	1 247 232	
24		1127-0602-0401 *РСНБ РК 2024 К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м^2 покрытия	2 784	33	91 872	
25		212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	406,464	27 328	11 107 848	
		Раздел 3.	Планировка и укрепление обочины, Н=6 см	м^2			948 052	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			127 136	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*62 176*	
			машины и механизмы	тенге			373 056	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*86 304*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			447 860	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	56			
26		1127-0701-0111 *РСНБ РК 2024*	Укрепление обочины щебнем, толщина 10 см(всего 6см)	м^2 покрытия обочин	928	539	500 192	
27		211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	67,9296	6 593	447 860	

			Локальная смета					
		Отдел 1.	**Дорожная одежда**					
			Ремонт улицы Ультау (469 м шир.6 м)					
		Раздел 1.	**Устройство основания**				**7 254 426**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			442 642	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*216 678*	
			машины и механизмы	тенге			1 934 625	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*458 119*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4 877 159	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	229			
28		**1127-0403-0101** *РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня фракции 0-80 мм (С-4) при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатиесвыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойного, толщина 15 см**	**$м^2$ основания**	**3 095,4**	**769**	**2 380 363**	
29		**211-201-0707** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**252,58464**	**7 450**	**1 881 756**	
30		**211-201-0706** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**126,29232**	**7 561**	**954 896**	
31		**211-201-0702** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**$м^3$**	**94,71924**	**9 460**	**896 044**	
32		**211-501-0103** *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**$м^3$**	**157,8654**	**7 230**	**1 141 367**	
		Раздел 2.	**Устройство покрытия, Н=6 см**	$м^2$			**13 109 254**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			357 378	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*174 468*	
			машины и механизмы	тенге			1 002 729	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*139 919*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			11 749 146	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	107			
33		**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,5326**	**5 929**	**15 016**	
34		**216-201-0801** *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**2,608578**	**196 720**	**513 159**	
35		**1127-0602-0301** *РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**2 814**	**448**	**1 260 672**	
36		**1127-0602-0401** *РСНБ РК 2024 К=4*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**2 814**	**33**	**92 862**	
37		**212-501-0204** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**410,844**	**27 328**	**11 227 545**	
		Раздел 3.	**Планировка и укрепление обочины, Н=6 см**				**958 268**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			128 506	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*62 846*	
			машины и механизмы	тенге			377 076	

			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*87 234*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			452 686	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	57			
38		**1127-0701-0111** *РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочины щебнем, толщина 10 см(всего 6см)**	**$м^2$ покрытия обочин**	**938**	**539**	**505 582**	
39		**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**68,6616**	**6 593**	**452 686**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**119 312 612**	
			Сметная прибыль 5%	**тенге**	**5%**		**5 965 631**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	**тенге**	**2%**		**2 386 252**	
			Итого по части II в сметных ценах:	**тенге**			**127 664 495**	
			на II квартал 2025 г 35% к-1,0388	**тенге**			**46 416 257**	
			на III квартал 2025 г 50% к-1,0587	**тенге**			**67 579 200**	
			на IV квартал 2025 г 15% к-1,079	**тенге**			**20 662 498**	
			ИТОГО	**тенге**			**134 657 956**	
			Итого с понижающим коэффициентом согласно договорной цены	тенге	**0,95**		**127 925 058,18**	
			НДС 12%	**тенге**	**12%**		**15 351 006,98**	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**			**143 276 065,16**	

Сдал (Исполнитель)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012"
БИН/ИИН 120240007830

Руководитель Назеян К.В. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска"
БИН 010640001558

И.о. руководителя Кенжеболатов А.А. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО "TexEngineering" (ТехИнжиниринг)
БИН 190240019996

Эксперт Кабиев Ж.С. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)