Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3)

Заказчик-Администратор КГУ «Отдел жилищных отношений акимата города Тараз»
Подрядчик:ТОО «Тараз Эгида Строй »

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в г. Тараз, мкр "Самал" дом №53

Наименование объекта - Многоквартирный жилой дом мкр "Самал" дом №53

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2-1-1

за 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Узел управления подвала					
1	1215-0102-1603 РСНБ РК 2015	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж	шт.	1,0000		8622,18	8622
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=945)	чел-ч	9,124	9,124	945,00	8622
		Итого оплата труда:				8622,18	8622
		Накладные расходы	%	72		6207,97	6208
		Сметная прибыль	%	8		1186,41	1186
		Сметная стоимость:				16016,56	16017
2	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1,0000		65102,69	65103
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1066)	чел-ч	9,785	9,785	1066,00	10431
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2781	0,2781	1235,26	344
		Итого оплата труда:				10774,34	10774
2. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,103	0,103	14,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,103	0,103	4298,00	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,103	0,103	1523,00	157
2. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2781	0,2781	184,00	51

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1751	0,1751	2443,00	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1751	0,1751	1066,00	187
		Итого эксплуатация машин:				923,08	923
2. 7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,015	13983,00	210
2. 8	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00128	0,00128	190273,00	244
2. 9	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0003	0,0003	348284,00	104
2.10	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,05	0,05	323,00	16
2.11	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00074	0,00074	207096,00	153
2.12	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	0,05	424,00	21
2.13	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4	1212,00	4848
2.14	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,004	32005,00	128
2.15	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	10	685,00	6850
2.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,16	0,16	30,00	5
2.17	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1	0,1	516,00	52
2.18	2305-1206-0501 РСНБ РК 2015	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м	комплект	1	1	41118,00	41118
		Итого материалов:				53748,80	53749
		Накладные расходы	%	98		10558,85	10559
		Сметная прибыль	%	8		6052,92	6053
		Сметная стоимость:				81714,46	81714
3	1215-0102-1601 РСНБ РК 2015	Элеватор номер: 1-2. Демонтаж	шт.	1,0000		918,54	919
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=945)	чел-ч	0,972	0,972	945,00	919
		Итого оплата труда:				918,54	919
		Накладные расходы	%	72		661,35	661

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		126,39	126
		Сметная стоимость:				1706,28	1706
4	1118-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Элеваторы номером 1, 2. Установка	шт.	1,0000		2940,36	2940
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1087)	чел-ч	2,039	2,039	1087,00	2217
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03811	0,03811	1115,41	43
		Итого оплата труда:				2259,34	2259
4. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00412	0,00412	4298,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00412	0,00412	1523,00	6
4. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,53766	0,53766	184,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03399	0,03399	2443,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03399	0,03399	1066,00	36
		Итого эксплуатация машин:				199,67	200
4. 6	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00186	0,00186	250467,00	466
4. 7	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00028	0,00028	207096,00	58
4. 8	2302-1101-9901 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	0,003	--	--
		Итого материалов:				523,86	524
		Накладные расходы	%	98		2214,15	2214
		Сметная прибыль	%	8		412,36	412
		Сметная стоимость:				5566,87	5567
5	2305-1206-0609 РСНБ РК 2015	Элеваторы Э4А водоструйные чугунные, N1 и 2	шт.	1,0000		22558,00	22558
		Сметная прибыль	%	8		1804,64	1805
		Сметная стоимость:				24362,64	24363
6	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.	2,0000		1419,87	2840
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=893)	чел-ч	1,59	3,18	893,00	2840
		Итого оплата труда:				1419,87	2840
6. 2	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,053	0,106	--	--
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	72		1022,31	2045
		Сметная прибыль	%	8		195,37	391
		Сметная стоимость:				2637,55	5275

1	2	3	4	5	6	7	8
7	1118-0701-0106 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	шт.	2,0000		116943,51	233887
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1015)	чел-ч	7,88	15,759	1015,00	15995
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0721	0,1442	1327,14	191
		Итого оплата труда:				8093,38	16187
7. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0412	0,0824	4298,00	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0824	1523,00	126
7. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,813	3,626	184,00	667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	2443,00	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0618	1066,00	66
		Итого эксплуатация машин:				586,12	1172
7. 6	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00391	0,00782	250467,00	1959
7. 7	2113-0405-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00154	0,00308	550345,00	1695
7. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,00024	207096,00	50
7. 9	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	8	4072,00	32576
7.10	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,008	87996,00	704
7.11	2305-1205-0207 РСНБ РК 2015	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 159 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	1	2	89868,00	179736
		Итого материалов:				108359,69	216719
		Накладные расходы	%	98		7931,51	15863
		Сметная прибыль	%	8		9990,00	19980
		Сметная стоимость:				134865,02	269730
8	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Демонтаж	шт.	4,0000		1485,90	5944
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980)	чел-ч	1,47	5,88	980,00	5762
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,032	1066,00	34
		Итого оплата труда:				1449,13	5797
8. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14	0,56	184,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,032	2443,00	78

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,032	1066,00	34
		Итого эксплуатация машин:				45,30	181
		Накладные расходы	%	98		1420,15	5681
		Сметная прибыль	%	8		232,48	930
		Сметная стоимость:				3138,53	12554
9	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Демонтаж	шт.	4,0000		2654,15	10617
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980)	чел-ч	2,6	10,4	980,00	10192
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,064	1180,25	76
		Итого оплата труда:				2566,88	10268
9. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,004	0,016	5762,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,016	1066,00	17
9. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,016	4298,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,016	1523,00	24
9. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,252	1,008	184,00	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,032	2443,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,032	1066,00	34
		Итого эксплуатация машин:				106,15	425
		Накладные расходы	%	98		2515,55	10062
		Сметная прибыль	%	8		413,58	1654
		Сметная стоимость:				5583,27	22333
10	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4,0000		3339,60	13358
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980)	чел-ч	2,6	10,4	980,00	10192
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,16	1180,25	189
		Итого оплата труда:				2595,21	10381
10. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	5762,00	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1066,00	43
10. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	4298,00	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1523,00	61
10. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	2,52	184,00	464

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	2443,00	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	1066,00	85
		Итого эксплуатация машин:				265,38	1062
10. 7	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00828	190273,00	1575
10. 8	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00132	207096,00	273
10. 9	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	32005,00	256
		Итого материалов:				526,22	2105
		Накладные расходы	%	98		2543,31	10173
		Сметная прибыль	%	8		470,63	1883
		Сметная стоимость:				6353,53	25414
11	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4,0000		18037,00	72148
		Сметная прибыль	%	8		1442,96	5772
		Сметная стоимость:				19479,96	77920
12	1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	8,0000		5707,74	45662
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1108)	чел-ч	1,46	11,68	1108,00	12941
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,08	1066,00	85
		Итого оплата труда:				1628,34	13027
12. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,75	6	184,00	1104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,08	2443,00	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	1066,00	85
		Итого эксплуатация машин:				162,43	1299
12. 5	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00062	0,00496	190273,00	944
12. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00264	207096,00	547
12. 7	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	16	1840,00	29440
12. 8	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,008	61315,00	491
		Итого материалов:				3927,63	31421
		Накладные расходы	%	98		1595,77	12766

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		584,28	4674
		Сметная стоимость:				7887,79	63102
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0150		1208295,65	18124
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1274)	чел-ч	312,7	4,691	1274,00	5976
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	1,414	1269,17	1795
		Итого оплата труда:				518062,48	7771
13. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	1,382	4802,00	6635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	1,382	1274,00	1761
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,03285	2443,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,03285	1066,00	35
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	6715
13. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,00135	208994,00	282
13. 6	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,015	343444,00	5152
		Итого материалов:				362253,46	5434
		Накладные расходы	%	99		512881,86	7693
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	2065
		Сметная стоимость:				1858871,71	27883
14	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,0000		755,00	4530
		Сметная прибыль	%	8		60,40	362
		Сметная стоимость:				815,40	4892
15	1215-0102-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кран пробко-спускной. Смена	шт.	2,0000		399,78	800
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=893)	чел-ч	0,418	0,836	893,00	747
		Итого оплата труда:				373,27	747
15. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,024	323,00	8
15. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,024	424,00	10
15. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,034	0,068	516,00	35
		Итого материалов:				26,51	53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		268,76	538
		Сметная прибыль	%	8		53,48	107
		Сметная стоимость:				722,02	1444
16	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		92,00	184
		Сметная прибыль	%	8		7,36	15
		Сметная стоимость:				99,36	199
17	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0400		678838,35	27154
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1149)	чел-ч	42,7	1,708	1149,00	1962
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,0412	1066,00	44
		Итого оплата труда:				50160,28	2006
17. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,85	184,00	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,0412	2443,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0412	1066,00	44
		Итого эксплуатация машин:				6426,29	257
17. 5	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ	т	1	0,04	614990,00	24600
17. 6	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0016	208994,00	334
		Итого материалов:				623349,76	24934
		Накладные расходы	%	118		59189,13	2368
		Сметная прибыль	%	8		59042,20	2362
		Сметная стоимость:				797069,68	31883
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,3000		88,17	467
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1211)	чел-ч	0,0295	0,15635	1211,00	189
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00106	1066,04	1
		Итого оплата труда:				35,94	190
18. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00053	4227,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00053	1066,00	1
18. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00053	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00053	2443,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00053	1066,00	1
18. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,05936	138,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,22	12
18. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00008	290315,00	23
18. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000477	509715,00	243
		Итого материалов:				50,23	266
		Накладные расходы	%	69		24,80	131
		Сметная прибыль	%	8		9,04	48
		Сметная стоимость:				122,00	647
19	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,3000		737,74	3910
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=945)	чел-ч	0,646	3,424	945,00	3235
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00212	1022,74	2
		Итого оплата труда:				610,88	3238
19. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00053	1878,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00053	893,00	0
19. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00159	2443,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00159	1066,00	2
		Итого эксплуатация машин:				0,92	5
19. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,0159	90,00	1
19. 6	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,1431	424,00	61
19. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,304	466,00	608
		Итого материалов:				126,35	670
		Накладные расходы	%	80		488,70	2590
		Сметная прибыль	%	8		98,12	520
		Сметная стоимость:				1324,56	7020

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00186	1066,00	2
		Итого эксплуатация машин:				0,92	6
41. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,003	0,0186	90,00	2
41. 6	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,1674	424,00	71
41. 7	2204-0201-0601 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,525	466,00	711
		Итого материалов:				126,35	783
		Накладные расходы	%	80		488,70	3030
		Сметная прибыль	%	8		98,12	608
		Сметная стоимость:				1324,56	8212
42	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,2000		542,00	7696
		Сметная прибыль	%	8		43,36	616
		Сметная стоимость:				585,36	8312
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1835509
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				425177
Материалы -			Тенге				73374
Всего заработная плата -			Тенге				311845
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				32413
		Накладные расходы -	Тенге				236362
		Сметная прибыль -	Тенге				52923
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				714462
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				291
		Сметная заработная плата -	Тенге				311845
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				1410332
Материалы -			Тенге				425567
Всего заработная плата -			Тенге				785750
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				177720
		Накладные расходы -	Тенге				770035
		Сметная прибыль -	Тенге				174429
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				2354797
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				740
		Сметная заработная плата -	Тенге				785750
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3069259
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1031
		Сметная заработная плата -	Тенге				1097596

РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8
43	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Демонтаж	м трубопровода	242,0000		615,50	148951
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1087)	чел-ч	0,553	133,826	1087,00	145469
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00424	1,026	1096,18	1125
		Итого оплата труда:				605,76	146594
43. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00048	0,11616	5762,00	669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00048	0,11616	1066,00	124
43. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00028	0,06776	4298,00	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00028	0,06776	1523,00	103
43. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00348	0,84216	2443,00	2057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00348	0,84216	1066,00	898
43. 6	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,07376	17,85	26,00	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				14,39	3482
		Накладные расходы	%	98		593,64	143662
		Сметная прибыль	%	8		96,73	23409
		Сметная стоимость:				1305,87	316022
44	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Демонтаж	шт.	20,0000		1476,13	29523
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980)	чел-ч	1,47	29,4	980,00	28812
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,08	1066,00	85
		Итого оплата труда:				1444,86	28897
44. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14	2,8	184,00	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,08	2443,00	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,08	1066,00	85
		Итого эксплуатация машин:				35,53	711
		Накладные расходы	%	98		1415,97	28319
		Сметная прибыль	%	8		231,37	4627
		Сметная стоимость:				3123,47	62469
45	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Демонтаж	шт.	4,0000		1485,90	5944
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980)	чел-ч	1,47	5,88	980,00	5762

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,032	1066,00	34
		Итого оплата труда:				1449,13	5797
45. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14	0,56	184,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,032	2443,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008	0.032	1066.00	34
		Итого эксплуатация машин:				45,30	181
		Накладные расходы	%	98		1420,15	5681
		Сметная прибыль	%	8		232,48	930
		Сметная стоимость:				3138,53	12554
46	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	28,0000		1830,00	51240
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=980)	чел-ч	1,47	41,16	980,00	40337
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,28	1066,00	298
		Итого оплата труда:				1451,26	40635
46. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	9,8	184,00	1803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,28	2443,00	684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	0.28	1066.00	298
		Итого эксплуатация машин:				88,83	2487
46. 5	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0308	188694,00	5812
46. 6	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00392	207096,00	812
46. 7	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,056	32005,00	1792
		Итого материалов:				300,57	8416
		Накладные расходы	%	98		1422,23	39823
		Сметная прибыль	%	8		260,18	7285
		Сметная стоимость:				3512,41	98347
47	1215-0102-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кран пробко-спускной. Смена	шт.	28,0000		399,78	11194
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=893)	чел-ч	0,418	11,704	893,00	10452
		Итого оплата труда:				373,27	10452
47. 2	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,336	323,00	109

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 3	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,336	424,00	142
47. 4	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,034	0,952	516,00	491
		Итого материалов:				26,51	742
		Накладные расходы	%	72		268,76	7525
		Сметная прибыль	%	8		53,48	1498
		Сметная стоимость:				722,02	20217
48	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили ППР, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	28,0000		1958,00	54824
		Сметная прибыль	%	8		156,64	4386
		Сметная стоимость:				2114,64	59210
49	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	28,0000		92,00	2576
		Сметная прибыль	%	8		7,36	206
		Сметная стоимость:				99,36	2782
50	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	72,0000		1230,70	88611
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1066)	чел-ч	1,129	81,295	1066,00	86661
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0072	1294,50	9
		Итого оплата труда:				1203,75	86670
50. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,0036	4298,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0036	1523,00	5
50. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0036	2443,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0036	1066,00	4
50. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	4,802	18,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	18,115	66,00	1196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				18,14	1306
50. 7	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	5,501	67,00	369
50. 8	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	55,008	5,00	275
		Итого материалов:				8,94	644
		Накладные расходы	%	98		1179,68	84937

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				250375
	Материалы -		Тенге				819
	Всего заработная плата -		Тенге				91955
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				157270
		Накладные расходы -	Тенге				90116
		Сметная прибыль -	Тенге				27239
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				367730
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				83
		Сметная заработная плата -	Тенге				91955
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1653426
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				670
		Сметная заработная плата -	Тенге				646582
		РАЗДЕЛ 6.Подвальное освещение					
99	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	1,0000		11143,71	11144
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1108)	чел-ч	2	2	1108,00	2216
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,28	0,28	1294,50	362
		Итого оплата труда:				2578,46	2578
99. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,14	0,14	4658,00	652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,14	1523,00	213
99. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,82	0,82	184,00	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 5	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,14	0,14	3294,00	461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	0,14	1066,00	149
		Итого эксплуатация машин:				1264,16	1264
99. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	504746,00	7571
99. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	404706,00	69
99. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	235559,00	24
		Итого материалов:				7663,55	7664
		Накладные расходы	%	72		1856,49	1856
		Сметная прибыль	%	8		1040,02	1040
		Сметная стоимость:				14040,21	14040
100	Прайс	Электрощит в комплекте ЩРС-0,4	шт	1,0000		71428,57	71429
101	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	240,0000		289,38	69451

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1066)	чел-ч	0,1	24	1066,00	25584
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	9,072	975,85	8853
		Итого оплата труда:				143,49	34437
101. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,936	4658,00	4360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,936	1523,00	1426
101. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	7,2	3520,00	25344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	7,2	893,00	6430
101. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	7,2	15,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,936	3294,00	3083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,936	1066,00	998
		Итого эксплуатация машин:				137,06	32895
101. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,096	369,00	35
101. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00192	1834951,00	3523
101. 9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000096	0,02304	1772,00	41
101.10	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00984	2834,00	28
101.11	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0012	5938576,00	7126
101.12	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,019968	383,00	8
101.13	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,144	1461,00	210
		Итого материалов:				45,71	10972
		Накладные расходы	%	72		103,31	24795
		Сметная прибыль	%	8		31,42	7540
		Сметная стоимость:				424,10	101785
102	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	240,0000		1217,10	292103
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1033)	чел-ч	1	240	1033,00	247920
		Итого оплата труда:				1033,00	247920
102. 2	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,0048	718992,00	3451
102. 3	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,204	48,96	229,00	11212

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				1477928
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				20666320
		Непредвиденные затраты подрядчика	**2%**				**413326**
		Итого					**21079646**
		Стоимость ПСД					**234410**
		Стоимость экспертизы ПСД					**39654**
		Услуги инженера (заказчика), технологического сопровождения	**3,24%**				**682981**
		Авторский надзор	**1,12%**				**236092**
		Итого					**22272783**
		Налог на добавленную стоимость	**12%**				**2672734**
		Стоитость всего:					**24945517**

КСК "Эльбрус"

Состав комиссии:

1 Субботина С.К.
2 Ржамбекова А.М.
3 Аликулов Ф.Б.
4 Бекбаулов А.К.
5 Нуртазиева Т.И.
6 Сисенов О.К.
7 Усенбекова В.С.

Подрядчик:
ТОО "Тараз Эгида Строй"

Технадзор

КГУ "Отдел жилищной инспекции акимата г.Тараз"