типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена постановлением Госкомстата РК от16.11.94г № 737

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сандыктауского района"
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью"ЭкспертСтрой-Сервис"
Наименование объекта:Текущий ремонт водопроводных сетей села Жыланды Сандыктауского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 7 ноября 2025г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор/доп.согл./		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		22	27-03-25г				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц с НДС(при наличии)	В отчетный меяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		НДС	Всего к оплате
А	1,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
Всего по стройке	**70 182 935,42**	**28 231 192**								**3 387 743**	**31 618 935,42**

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сандыктауского района"
И.о руководителя_____З.Н.Исмагулов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью"ЭкспертСтрой-Сервис"
Руководитель_____Махамбетова Ж.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказ 1773

Заказчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Текущий ремонт водопроводных сетей села Жыланды Сандыктауского района Акмолинской области

Наименование объекта: Текущий ремонт водопроводных сетей села Жыланды Сандыктауского района Акмолинской области

Договор подряда (контракт) № от

Акт приемки выполненных работ №3 от 7 ноября 2025 года

на Улицы в с.Жыланды: - от ВБ поперек- Жастар: - от школы в длину первая - Орталық; - вторая в длину - Сары Өзен

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.2. Замена водопроводной сети/2000м/					
1	**86**	**6101-0109-0206**	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 3**	**м2**	**3672,36**	**223**	**818 936**	
2	**87**	**6122-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**57,2313**	**13471**	**770 963**	
3	**88**	**1216-0101-0102**	**Трубопроводы -- Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м**	**2000**	**3943**	**7 886 000**	
4	**89**	**6121-0105-0202**	**Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм**	**км**	**2**	**3454700**	**6 909 400**	
5	**90**	**6121-0301-0103**	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	**км**	**2**	**280513**	**561 026**	
			Подраздел 1.3. Колодцы. Установка/30шт/					

6	91	6121-0701-0101	Круглые колодцы из сборного железобетона в грунтах сухих.Монтаж	м3	53,4	83497	4 458 740	
7	92	225-101-0208 Коб=30	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	1 шт.	30	0	0	Казахстан
8	93	225-101-0101 Коб=30	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	30	13260	397 800	Казахстан
9	94	225-101-0109 Коб=30	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	60	30446	1 826 760	Казахстан
10	95	225-101-0108 Коб=30	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	30	32228	966 840	Казахстан
11	96	225-101-0609 Коб=30	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	30	27462	823 860	Казахстан
12	97	225-101-0602 Коб=30	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	30	28984	869 520	Казахстан
13	98	244-201-0301 Коб=30	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	1 комплект	30	6420	192 600	Казахстан
14	99	6121-0402-0103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	30	9479	284 370	
15	100	242-101-0303 Коб=30	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	30	50825	1 524 750	
16	101	241-116-0310 Коб=30	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	60	4864	291 840	Казахстан
17	102	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем толщ.150мм. Омостка	м2	160,5	705	113 153	
18	103	6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки толщ.30мм	м3	4,8	38409	184 363	
			Подраздел 1.4. Водоразборные колонки. Установка/10шт/					
19	104	6121-0503-0101	Установка колонок водоразборных	шт.	10	112287	1 122 870	
20	105	6114-0103-0901	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре, диам.25мм длиной 1,0м	м подводок	10	1551	15 510	
21	106	261-301-0330 Коб=10	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79 /шланг/	1 м	10	1577	15 770	
22	107	242-202-0702	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	15	10951	164 265	Казахстан
23	108	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 32 мм	1 шт.	20	69	1 380	Казахстан
24	109	6121-0601-0101	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	10	16009	160 090	
			Подраздел 1.5. Прочие					

25	110	414-104-0601 Коб=0,1	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	4,36	1353	5 899	
26	111	414-104-0501 Коб=0,9	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	39,24	252	9 888	
27	112	412-102-0210 Коб=10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	436	43	18 748	

			Итого:				**30 395 341**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**13 042 056**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**6 400 045**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 911 932**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**553 805**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**15 406 818**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**34 536**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 252**	

Всего	**30 395 341**	
Итого с общеплощадочными затратами	**30 395 342**	
Сметная прибыль (5%)	1 519 767	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**911 860**	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**32 826 968**	
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**35 288 991**	
скидка подрядчика к=0,8		
итого с учетом скидки, согласно договора №22 от 27.03.2025 года	**28 231 192**	

НДС (12%)							3 387 743	
Итого по акту №3							**31 618 935,42**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью"ЭкспертСтрой-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Махамбетова Ж.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммуналного хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сандыктауского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя _____ Исмагулов З.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной мнспекции Сандыктауского района"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140008455**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтрой-Сервис",021700, Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинск г., Ломоносова, дом № 56** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**180540007812**

Договор (контракт) № 22 от 27.03.2025г

Номер документа	Дата составления
31	**07.11.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт водопроводных сетей села Жыланды			услуга	1	31 618 935,42	31 618 935,42	3 387 743,08
				Итого	1	x	31 618 935,42	3 387 743,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Махамбетов Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Исагулов Б.Ч.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.11.2025

М.П.