Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс на пересечении улиц Жамбыла, Партизанская, Парковая в г. Петропавловск СКО. Наружные сети электроснабжения 10 кВ. (Корректировка)

СПРАВКА №1
за октябрь 2025 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			17	14.10.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по акту без НДС	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	81 957 959,05	73 176 749,15							8 781 209,90	81 957 959,05
Удержание аванса 30%	24 587 387,72	21 953 024,75							2 634 362,97	24 587 387,72
Всего по стройке	57 370 571,34	51 223 724,41							6 146 846,93	57 370 571,33

Заказчик: КГУ«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

И.О руководителя _____ **Ваюпов А.К.**

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

Технический надзор ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Сайдаров Ж.О.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **НЭС-10 Многоквартирный жилой комплекс на пересечении улиц Жамбыла, Партизанская, Парковая в г. Петропавловск СКО. Наружные сети электроснабжения 10 кВ. (Корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Электроснабжение 10 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **04-01-01 Электроснабжение 10 кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.02.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	31,2205	378,0	11 801,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	18,72	7 993,0	149 629,0	
3	3	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	43,73145	608,0	26 589,0	
4	4	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	260,2	828,0	215 446,0	
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	41,217	3 242,0	133 626,0	Казахстан
6	6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	48,44233	98,0	4 747,0	
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	1,498217	4 171,0	6 249,0	
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	48,44233	658,0	31 875,0	
9	9	6401-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	260,2	775,0	201 655,0	
10	10	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,211	82 055,0	263 479,0	Казахстан
11	11	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	260,1887	24,0	6 245,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	12	249-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	275,8	158,0	43 576,0	
13	13	411-103-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	765,300375	87,0	66 581,0	
14	14	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	43,73145	80,0	3 499,0	
15	15	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	31,66401	378,0	11 969,0	
16	16	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	17,136	7 993,0	136 968,0	
17	17	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	37,02399	608,0	22 511,0	
18	18	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	119,2	828,0	98 698,0	
19	19	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	34,33	3 242,0	111 298,0	Казахстан
20	20	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	47,33601	98,0	4 639,0	
21	21	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1,464	4 171,0	6 106,0	
22	22	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	47,33601	658,0	31 147,0	
23	23	6401-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	119,2	775,0	92 380,0	
24	24	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,982	82 055,0	244 688,0	Казахстан
25	25	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	126,4	24,0	3 034,0	
26	26	249-101-0506 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,75 м	м	133,984	264,0	35 372,0	
27	27	411-103-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	647,919825	87,0	56 369,0	
28	28	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	43,73145	80,0	3 499,0	
29	29	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	24,975	7 993,0	199 625,0	
30	30	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	55,5	828,0	45 954,0	
31	31	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	10	3 242,0	32 420,0	Казахстан
32	32	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	14,52575	98,0	1 424,0	
33	33	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,44925	4 171,0	1 874,0	
34	34	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	14,52575	658,0	9 558,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	35	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	21,9672	378,0	8 304,0	
36	36	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	5,4918	7 993,0	43 896,0	
37	37	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	27	828,0	22 356,0	
38	38	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	33	3 242,0	106 986,0	Казахстан
39	39	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	27,459	608,0	16 695,0	
40	40	411-103-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	480,5325	87,0	41 806,0	
41	41	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	8,91	7 993,0	71 218,0	
42	42	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	11	828,0	9 108,0	
43	43	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	4,32	3 242,0	14 005,0	Казахстан
44	44	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	5,1507	98,0	505,0	
45	45	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	0,1593	4 171,0	664,0	
46	46	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	5,1507	658,0	3 389,0	
47	47	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	15,125	7 993,0	120 894,0	
48	48	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	24,2	828,0	20 038,0	
49	49	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	5,28	3 242,0	17 118,0	Казахстан
50	50	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	10,40325	98,0	1 020,0	
51	51	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	0,32175	4 171,0	1 342,0	
52	52	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	10,40325	658,0	6 845,0	
53	53	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	28,1946	378,0	10 658,0	
54	54	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	7,04865	7 993,0	56 340,0	
55	55	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	24,5	828,0	20 286,0	
56	56	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	46,32	3 242,0	150 169,0	Казахстан
57	57	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	35,24325	608,0	21 428,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	58	411-103-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	616,756875	87,0	53 658,0	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				3 133 258	
			Раздел 2: Восстановление существующих покрытий					
59	59	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	36,712	5 376,0	197 364,0	
60	60	411-103-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 029,7716	65,0	66 935,0	
61	61	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	14,12	6 943,0	98 035,0	
62	62	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	70,6	2 329,0	164 427,0	
63	63	6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/20см/ Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	$м^2$	70,6	593,0	41 866,0	
64	64	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	70,6	2 776,0	195 986,0	
65	65	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/7см/Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	$м^2$	70,6	1 717,0	121 220,0	
66	66	6201-0602-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	70,6	2 969,0	209 611,0	
67	67	6201-0602-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/5см/ добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0308	$м^2$	70,6	628,0	44 337,0	
68	68	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/снятие слоя земли/ Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	$м^3$	15	156,0	2 340,0	
69	69	6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, вручную	$м^2$	75	1 854,0	139 050,0	
70	70	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/До 20см/ Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	$м^2$	75	249,0	18 675,0	
71	71	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	75	735,0	55 125,0	
			Итого по разделу 2: Восстановление существующих покрытий				1 354 971	
			Раздел 3: Устройство 3-ех переходов через автодорогу закрытым способом ГНБ					
72	73	6301-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	3	38 143,0	114 429,0	
73	74	6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм	м	172,695	5 095,0	879 881,03	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	75	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	57	378,0	21 546,0	
75	76	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	57	98,0	5 586,0	
76	77	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	57	658,0	37 506,0	
77	78	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	610,88	6 377,0	3 895 582,0	
78	79	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	507,42	571,0	289 737,0	
79	80	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	512,4942	6 377,0	3 268 176,0	
80	81	6401-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м 9 кг	м	1 008,72	2 273,0	2 292 821,0	
81	82	6401-0201-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг	м	646,48	3 509,0	2 268 498,0	
82	83	6401-0201-0606 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг	м	84,8	4 835,0	410 008,0	
83	84	243-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10	м	1 740	9 198,0	16 004 520,0	
84	85	6401-0201-2209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	4	151 200,0	604 800,0	
85	86	243-903-2709 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/150-240/1200-L12	шт.	4	102 475,0	409 900,0	
86	87	6401-0201-2510 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2	шт.	6	83 521,0	501 126,0	
87	88	243-903-4603 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/150-240	шт.	6	158 452,0	950 712,0	
88	89	6401-0103-2403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры сборного распределительного устройства трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	шт.	2	130 057,0	260 114,0	
89	90	515-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт.	2	14 264 096,0	28 528 192,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Устройство 3-ех переходов через автодорогу закрытым способом ГНБ				60 743 134	
			ИТОГО по акту				65 231 363	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				28 528 192	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)			36703171*7/100	2 569 222	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР		36703171+28528192+0+2569222		**67 800 585**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			39272393*5/100	1 963 620	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			67800585*3/100	2 034 018	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**71 798 223**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0192			71798223*1,0192	**73 176 749**	
			НДС (12%)			73176749*12/100	8 781 210	
			Итого с НДС			73176749+8781210	**81 957 959,05**	

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Баксимов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Момбеков Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Қабылан эксперт»

Ребрий Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Проектно-строительная компания «ППК»

Койланов И.Э.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)