СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Июнь месяц 2021 г.

Закачик: ТОО «Отау-Строй»

Подрядчик: ТОО "СМК и Ж7"

Договор подряда:

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-гр.Республики Узбекистан", 674-705+621км (объезд г.Шымкент). Участок: от пересечения со строящейся улицей на микрорайон Ынтымак до Тамерлановского шоссе". Этап II

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	12 197 182	13 660 844	12 197 182	13 660 844
2					
	Итого затраты подрядчика	**12 197 182**	**13 660 844**	**12 197 182**	**13 660 844**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО «Отау-Строй»

Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

Ракитский Е.

Генподрядчик ТОО "Отау-Строй
Подрядчик ТОО "СМК и Ж7"
Объект Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-гр.Республики Узбекистан", 674-705+621км (объезд г.Шымкент).
Договор

Форма 2

А К Т
о приемке выполненных работ за Июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРЕНОС ВОДОПРОВОДА									
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	57	165,21 6,36	158,85 47,19	9417 362	9055 2690	–	2197 929	12544
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	1872,02 1872,02	– –	3744 3744	– –	–	2696 515	6955
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,7	151,99 79,38	72,61 32,92	1778 929	850 385	–	946 218	2942
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство, ИЗ МЕСТНОГО ГРУНТА	м3 основания	3,9	1137,17 982,26	154,91 43,89	4435 3831	604 171	–	3962 672	9069
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14	814,54 814,54	– –	11404 11404	– –	–	8211 1569	21183
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40	34,02 –	34,02 12,07	1361 –	1361 483	–	348 137	1845
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40	151,99 79,38	72,61 32,92	6080 3175	2904 1317	–	3234 745	10059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	40	76,92 8,97	67,95 15,30	3077 359	2718 612	--	699 302	4078
9	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	65,61 --	65,61 20,07	328 --	328 100	--	72 32	432
10	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	436029,72 289731,00	146298,72 41048,34	17441 11589	5852 1642	--	13099 2443	32983
11	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,4	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
12	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,04	64828,20 64828,20	-- --	2593 2593	-- --	--	2567 413	5573
13	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2407,46 2223,36	184,10 87,78	4815 4447	368 176	--	4576 751	10142
14	2304-0102-1507 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,018	966420,14 468424,60	497995,54 140727,04	17396 8432	8964 2533	--	10855 2260	30511
17	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ВТУЛКИ	шт.	4	1370,93 476,93	894,00 237,73	5484 1908	3576 951	--	2830 665	8979
19	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием, СТАЛЬНАЯ ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0008	1838149,63 910250,00	927899,63 289412,59	1471 728	742 232	--	950 194	2614
21	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	11047,06 4068,88	6978,18 2091,24	22094 8138	13956 4182	--	12197 2743	37034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,38	18599,25 9666,26	8932,99 3533,17	81465 42338	39127 15475	--	57235 11096	149796
29	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой, ЗА 2-РАЗА	м2	1,1774	42,87 36,86	6,00 0,75	50 43	7 1	--	31 6	88
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,068	2274,54 1185,30	1089,24 227,35	2429 1266	1163 243	--	1373 304	4106
		УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОЖУХОВ НА СУЩЕСТВУЮЩИЙ ВОДОПРОВОД									
31	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	178	165,21 6,36	158,85 47,19	29408 1131	28276 8399	--	6862 2902	39171
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	39	1560,02 1560,02	-- --	60841 60841	-- --	--	43805 8372	113018
33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40	814,54 814,54	-- --	32581 32581	-- --	--	23459 4483	60523
34	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	170	34,02 --	34,02 12,07	5784 --	5784 2053	--	1478 581	7842
35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	170	151,99 79,38	72,61 32,92	25838 13495	12343 5596	--	13745 3167	42750
36	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	170	76,92 8,97	67,95 15,30	13077 1524	11552 2601	--	2970 1284	17330
37	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	65,61 --	65,61 20,07	459 --	459 141	--	101 45	605
38	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,071	1372549,09 693000,00	679549,09 214123,41	97451 49203	48248 15203	--	63762 12897	174110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,025	1838149,63 910250,00	927899,63 289412,59	45954 22756	23197 7235	--	29692 6052	81697
42	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	192	395,11 384,88	10,23 --	75861 73897	1964 --	--	50989 10148	136998
43	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	71	1148,96 1137,38	11,59 3,76	81576 80754	823 267	--	80211 12943	174730
44	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	25	1267,55 1254,00	13,55 4,77	31689 31350	339 119	--	31154 5027	67871
45	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный. Резка. СВАРКА ФУТЛЯРА ИЗ 2-ПОЛОВИНОК	м реза	192	395,11 384,88	10,23 --	75861 73897	1964 --	--	50989 10148	136998
46	1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,071	538459,25 319282,00	219177,25 37986,36	38231 22669	15562 2697	--	25112 5067	68410
47	1122-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,025	910684,53 326882,00	583802,53 144656,54	22767 8172	14595 3616	--	11671 2755	37193
		ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА ПО ТИПУ КОЛЬЦА.СМЕТА 02-04									
		СБРОС ВОДЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ НА ПК2/4+86									
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРИЕМНЫХ КАМЕР 1-штука									
48	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	13	209,27 9,57	199,70 74,60	2720 124	2596 970	--	788 281	3789
49	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1	1622,54 1622,54	-- --	1623 1623	-- --	--	1168 223	3014
50	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,2	1328,27 1030,12	298,15 122,32	266 206	60 24	--	210 38	513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство КОЛОДЦЕВ ИЗ БМ В20 F200 W6	м3 конструкции	0,79	5921,46 4876,77	1044,69 422,66	4678 3853	825 334	--	3810 679	9167
52	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка	т арматуры	0,0176723	27529,77 17556,00	9973,77 3126,28	487 310	176 55	--	333 66	885
54	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,039315	55860,33 46995,30	8865,03 3122,46	2196 1848	349 123	--	1832 322	4351
55	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,5	814,54 814,54	-- --	8553 8553	-- --	--	6158 1177	15887
		УСТРОЙСТВО АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ									
56	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3навымет	м3 грунта	1	209,27 9,57	199,70 74,60	209 10	200 75	--	61 22	291
57	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,2	1328,27 1030,12	298,15 122,32	266 206	60 24	--	210 38	513
58	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0028	593467,88 466854,00	126613,88 36029,22	1662 1307	355 101	--	1394 244	3300
		УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНОГО КОЛОДЦА									
59	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5- 1) м3	м3 грунта	24	150,33 7,80	142,53 34,57	3608 187	3421 830	--	732 347	4687
60	1130-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м	м3 железобетона звеньев	2,52	14116,20 6289,92	7826,28 1947,40	35573 15851	19722 4907	--	17437 4241	57250
64	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство КОЛОДЦЕВ ИЗ БМ В20 F200 W6	м3 конструкции	0,19	5921,46 4876,77	1044,69 422,66	1125 927	198 80	--	916 163	2205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
65	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство	м3 сборных конструкций	0,29	6263,88 3530,73	2733,15 975,41	1817 1024	793 283	--	
71	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1585,80 1401,70	184,10 87,78	1586 1402	184 88	--	
72	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	
73	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство. ЗАПОЛНЕНИЕ	м3 камня (в деле)	3,5	2804,83 2801,57	3,26 1,25	9817 9805	11 4	--	
74	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5м, НА 10м.Группа грунтов 2	м3 грунта	16	17,79 --	17,79 6,81	285 --	285 109	--	
75	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	16	7,86 --	7,86 3,01	126 --	126 48	--	
76	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14	151,99 79,38	72,61 32,92	2128 1111	1017 461	--	
77	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	14	76,92 8,97	67,95 15,30	1077 126	951 214	--	
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ (с учетом технических тротуаров, пешеходных переходов и накопительного островка)								
78	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	3120	749,38 718,94	30,44 11,43	2338071 2243093	94978 35651	--	24 3
83	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство ИЗ ГПС ТОЛЩ.10см	м2 покрытия	2439	375,95 250,29	125,66 39,79	916940 610457	306482 97045	--	76 13
84	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня.Устройство. добавлять накаждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	2439	-19,98 -11,12	-8,85 -2,51	-48721 -27131	-21590 -6117	--	-3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ. 5см	м2 покрытия	2439	375,95 250,29	125,66 39,79	916940 610457	306482 97045	--	764102 134483	1815525
86	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=7	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня.Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	2439	-69,92 -38,93	-30,98 -8,78	-170525 -94960	-75565 -21410	--	-125679 -23696	-319901
87	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	2439	403,57 366,90	36,67 14,49	984311 894876	89435 35343	--	1004637 159116	2148064
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10687006				4409
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					4531552			12197182
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				4862820				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						988232			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					325408			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							5442642	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							903495	
		- Накладные расходы	Тенге							12197182	
		- Сметная прибыль	Тенге							1463662	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							13 660 844	
		НДС (12%)	**Тенге**		12%						
		Стоимость строительства	**Тенге**								

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО"Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

Ракитский Е.