СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь месяц 2020 г.

Закачик: ТОО «Отау-Строй»

Подрядчик: ТОО "СМК и Ж7"

Договор подряда:

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-гр.Республики Узбекистан", 674-705+621км (объезд г.Шымкент). Участок: от пересечения со строящейся улицей на микрорайон Ынтымак до Тамерлановского шоссе". Этап II

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	17 852 392	19 994 679	17 852 392	19 994 679
2					
	Итого затраты подрядчика	**17 852 392**	**19 994 679**	**17 852 392**	**19 994 679**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО «Отау-Строй»

_____Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

_____Ракитский Е.

Генподрядчик ТОО "Отау-Строй

Подрядчик ТОО "СМК и Ж7"

Объект Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-гр.Республики Узбекистан", 674-705+621км (объезд г.Шымкент). Участок: от пересечения со строящейся улицей на микрорайон Ынтымак до Тамерлановского шоссе". Этап II

Договор

А К Т
о приемке выполненных работ за январь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 01-01									
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. СНЯТИЕ ППС на 20м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	116,55	25,75 --	25,75 9,85	3001 --	3001 1148	--	827 306	4133
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	116,55	22,28 --	22,28 8,53	2597 --	2597 994	--	715 265	3577
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
3	1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1925	241,55 7,66	233,89 17,75	464978 14740	450238 34177	--	52830 41425	559233
		ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
4	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,8	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК И ЗНАКОВ. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	11	3312,82 2685,44	627,38 199,55	36441 29540	6901 2195	--	34274 5657	76372
5	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. ДЕМОНТАЖ. Добавлять к норме 1127-0902-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	5	723,81 723,81	-- --	3619 3619	-- --	--	3909 602	8130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка									
		СП - 8%	т	0,0162	492,00	--	8	--		--	9
					--	--	--	--		1	
7	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка									
		СП - 8%	т	0,270414	477,00	--	129	--		--	139
					--	--	--	--		10	
8	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
		СП - 8%	т	0,286614	204,00	--	58	--		--	63
					--	--	--	--		5	
9	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка									
		СП - 8%	т	0,270414	477,00	--	129	--		--	139
					--	--	--	--		10	
10	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка									
		СП - 8%	т	0,0162	492,00	--	8	--		--	9
					--	--	--	--		1	
		ИТОГО	Тенге				510968	462737	--	92555	651804
		РАЗБОРКА СУЩ.АВТОПАВИЛЬОНОВ									
11	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка									
		НР - 108%; СП - 8%	м	122,544	712,54	--	87318	--	--	94303	196151
					712,54	--	87318	--		14530	
12	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка									
		СП - 8%	т	13,67298	94,00	--	1285	--		--	1388
					--	--	--	--		103	
13	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка									
		НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	0,37296	2737,15	1191,80	1021	444	--	822	1990
					1545,35	494,61	576	184		147	
14	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка ОСНОВАНИЯ ИЗ ПГС									
		НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	1,2432	352,40	249,67	438	310	--	208	698
					102,73	52,02	128	65		52	
15	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,92152	200,05	191,41	584	559	--	126	767
					8,64	51,10	25	149		57	
16	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
		СП - 8%	т	16,5945	204,00	--	3385	--		--	3656
					--	--	--	--		271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	32,634	156,54	--	5108	--	--	3678	9490
		НР - 72%; СП - 8%			156,54	--	5108	--		703	
18	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,8	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами. ДЕМОНТАЖ	м2 поверхности козырька	9,99	476,69	4,69	4762	47	--	3780	9226
		НР - 80%; СП - 8%			472,00	1,00	4715	10		683	
19	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	7,9168752	94,00	--	744	--		--	804
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
20	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из профлированного листа. Разборка покрытий	м2 кровли	38,295	92,17	0,07	3530	3	--	2539	6555
		НР - 72%; СП - 8%			92,10	--	3527	--		486	
21	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж стальных листов	м2	11,22432	92,17	0,07	1035	1	--	744	1921
		НР - 72%; СП - 8%			92,10	--	1034	--		142	
22	4131-0103-0201 РСНБ РК 2015	Металл листовой. Погрузка	т	0,720168	448,00	--	323	--		--	348
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
23	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. ДЕМОНТАЖ КРЕПЕЖА ИЗ ТРУБ И УГОЛКОВ	т конструкций	0,964812	31180,74	1850,70	30084	1786	--	19737	53806
		НР - 69%; СП - 8%			29330,04	317,23	28298	306		3986	
24	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,964812	537,00	--	518	--		--	560
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
25	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 К=0,8	Скамья из деревянного бруса. РАЗБОРКА	м2 перегородок	2,0424	951,82	51,23	1944	105	--	1693	3928
		НР - 90%; СП - 8%			900,59	20,32	1839	41		291	
26	4131-0102-0201 РСНБ РК 2015	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы. Погрузка	т	0,0649128	598,00	--	39	--		--	42
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
27	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. ДЕМОНТАЖ УРНЫ	т конструкций	0,0278166	81824,27	2100,27	2276	58	--	1539	4120
		НР - 69%; СП - 8%			79724,00	470,02	2218	13		305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции метал.лические. Погрузка СП - 8%	т	0,0278166	477,00 --	-- --	13 --	-- --		-- 1	14
29	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м3	6,216	11119,60 7888,10	3231,50 1442,10	69119 49032	20087 8964	--	48717 9427	127263
30	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	8,7024	94,00 --	-- --	818 --	-- --		-- 65	883
31	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т	18,3969846	204,00 --	-- --	3753 --	-- --		-- 300	4053
		ИТОГО	Тенге				218098	23400	--	177886	427663
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01				ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ					
32	1101-0203-0603 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м, НА ПЛОЩАДИ УШИРЕНИЯ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	792,26	6,82 --	6,82 2,51	5402 --	5402 1987	--	1430 547	7378
33	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, ПРИ 6 ПРОХОДАХ НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	792,26	66,09 --	66,09 24,69	52358 --	52358 19561	--	14084 5315	71757
34	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	792,26	32,26 --	32,26 9,36	25555 --	25555 7418	--	5341 2472	33368
35	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	792,26	76,92 8,97	67,95 15,30	60941 7104	53837 12121	--	13842 5983	80766
36	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, ПРИ 8 ПРОХОДАХ НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	61,32	66,09 --	66,09 24,69	4052 --	4052 1514	--	1090 411	5554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	61,32	45,16 --	45,16 13,11	2769 --	2769 804	--	579 268	3616
38	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	61,32	76,92 8,97	67,95 15,30	4717 550	4167 938	--	1071 463	6251
39	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группагрунтов 2. ИЗ ВЫЕМКИ В ТЕЛО НАСЫПИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМНА 50м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	419,02	66,94 --	66,94 25,61	28048 --	28048 10732	--	7727 2862	38637
40	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	419,02	80,75 --	80,75 30,89	33835 --	33835 12946	--	9321 3452	46608
41	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	343,49	155,94 7,53	148,42 35,82	53565 2586	50979 12304	--	10720 5143	69428
42	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км, В НАСЫПЬ *СП - 8%*	т	601,1075	41,00 --	-- --	24645 --	-- --		-- 1972	26617
43	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	466,48	155,94 7,53	148,42 35,82	72744 3512	69233 16709	--	14559 6984	94288
44	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км, В ОТВАЛ *СП - 8%*	т	816,34	131,00 --	-- --	106941 --	-- --		-- 8555	115496
45	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см.ПРИ 8 ПРОХОДАХ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	660,1	66,09 --	66,09 24,69	43624 --	43624 16298	--	11734 4429	59787
46	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	660,1	45,16 --	45,16 13,11	29809 --	29809 8652	--	6230 2883	38922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	660,1	76,92	67,95	50776	44856	--	11533	67293
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	5919	10099		4985	
		ИТОГО	Тенге				599782	448526	--	109261	765766
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-02									
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА									
48	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство ТОЛЩ. 28см	м3 материала основания в плотном теле	971,3984	1186,21	1052,44	1152284	1022335	--	377093	1651728
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,67	129950	219211		122350	
49	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	1136,08	200,05	191,41	227277	217462	--	48863	298232
		НР - 72%; СП - 8%			8,64	51,10	9815	58051		22091	
50	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1704,12	204,00	--	347640	--		--	375452
		СП - 8%			--	--	--	--		27811	
51	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ. 26см (ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С4 - ГПС 69%, ЩЕБНЯ 31%)	м2 основания или покрытия	3684,857873	168,91	126,77	622406	467123	--	315925	1013397
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	155283	137240		75066	
		ИТОГО	Тенге				2349609	1706920	--	741881	3338809
		ПЕРЕКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-03									
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
52	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	95,61	198,25	190,63	18955	18226	--	4423	25248
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	56,62	729	5414		1870	
53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,29	1872,02	--	11775	--	--	8478	21873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	11775	--		1620	
54	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,29	1137,17	154,91	7153	974	--	6390	14626
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	6178	276		1083	
55	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,02	814,54	--	17936	--	--	12914	33318
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	17936	--		2468	
56	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	73,59	34,02	34,02	2504	2504	--	640	3395
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	889		251	
57	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	73,59	151,99	72,61	11185	5343	--	5950	18506
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	5842	2422		1371	
58	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	73,59	76,92	67,95	5661	5001	--	1286	7502
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	660	1126		556	
59	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8	1560,02	--	12480	--	--	8986	23183
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	12480	--		1717	
60	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,074	597861,62	238923,62	44242	17680	--	31313	81599
		НР - 99%; СП - 8%			358938,00	68482,38	26561	5068		6044	
61	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	74	-80,75	-1,25	-5976	-92	--	-5766	-12681
		НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-5884	--		-939	
62	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	74	508,82	--	37653	--	--	36900	80517
		НР - 98%; СП - 8%			508,82	--	37653	--		5964	
64	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,074	381051,48	323326,98	28198	23926	--	8564	39703
		НР - 91%; СП - 8%			57724,50	69450,91	4272	5139		2941	
65	1339-0201-0517 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. ТРУБА D315x28,6	стык	7	2997,00	101,00	20979	707	--	12366	36013
		НР - 61%; СП - 8%			2896,00	--	20272	--		2668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
					476,93	237,73	1908	951		665	
67	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Прокладка кабеля									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	77	293,38	155,44	22590	11969	--	10178	35390
					137,94	45,65	10621	3515		2622	
68	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3									
		НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,074	26975,92	18615,82	1996	1378	--	664	2873
					8360,10	4109,69	619	304		213	
		ИТОГО	Тенге				242814	91192	--	146116	420044
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
69	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. СНЯТИЕ ППС на 20м									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	310	25,75	25,75	7981	7981	--	2199	10994
					--	9,85	--	3054		814	
70	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	310	22,28	22,28	6907	6907	--	1903	9515
					--	8,53	--	2643		705	
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
71	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1470	158,40	153,34	232852	225408	--	26397	279988
					5,06	11,56	7443	16998		20740	
72	1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	585	241,55	233,89	141305	136826	--	16055	169949
					7,66	17,75	4479	10386		12589	
73	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
		СП - 8%	т	1228	204,00	--	250512	--		--	270553
					--	--	--	--		20041	
74	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка ОСНОВАНИЯ ИЗ ГПС									
		НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	2108	352,40	249,67	742856	526310	--	352291	1182759
					102,73	52,02	216546	109649		87612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м,ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ НА 20м	м3 грунта	2108	31,88	31,88	67198	67198	--	18512	92566
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,20	--	25711		6857	
76	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2108	25,23	25,23	53186	53186	--	14652	73265
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,65	--	20350		5427	
77	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2108	200,05	191,41	421714	403502	--	90666	553370
		НР - 72%; СП - 8%			8,64	51,10	18212	107713		40990	
78	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3752	204,00	--	765408	--		--	826641
		СП - 8%			--	--	--	--		61233	
		ИТОГО	Тенге				2689919	1427318	--	522675	3469600
				ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА							
88	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий, БР 100.30.18	м бортового камня	700	749,38	30,44	524567	21309	--	552157	1162862
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	503258	7999		86138	
89	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство ТОЛЩ. 28см	м3 материала основания в плотном теле	1300,04	1186,21	1052,44	1542123	1368209	--	504671	2210537
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	225,67	173914	293374		163744	
90	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта	1420,1	200,05	191,41	284097	271828	--	61079	372790
		НР - 72%; СП - 8%			8,64	51,10	12269	72563		27614	
91	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2130,15	204,00	--	434551	--		--	469315
		СП - 8%			--	--	--	--		34764	
92	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ. 26см (ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С4 - ГПС 69%, ЩЕБНЯ 31%)	м2 основания или покрытия	6203,53	168,91	126,77	1047833	786411	--	531865	1706074
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	261422	231046		126376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов, 0,7л/м2									
		НР - 108%; СП - 8%	т	5,4	1725,21	1725,21	9316	9316	--	5067	15534
94	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3,толщина 6 см. Устройство, ВЕРХНЕГО СЛОЯ ТОЛЩ.Н=8см			--	868,84	--	4692		1151	
		НР - 108%; СП - 8%	м2	7100	139,54	94,97	990730	674254	--	531429	1643932
95	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE", НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩ.Н=7см			44,57	24,73	316475	175589		121773	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	7000	89,47	44,55	626270	311855	--	402801	1111398
96	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=6	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201			44,92	8,36	314415	58549		82326	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	7000	9,49	8,96	66454	62685	--	13420	86264
		ИТОГО	Тенге		0,54	1,24	3769	8657		6390	
							5525941	3505868	--	2602489	8778706
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							17852392	
		НДС (12%)	Тенге		12%					2142287	
		Стоимость строительства	Тенге							19 994 679	

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО"Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

Ракитский Е.