СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Июль месяц 2021 г.

Закачик: ТОО «Отау-Строй»

Подрядчик: ТОО "СМК и Ж7"

Договор подряда:

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-гр.Республики Узбекистан", 674-705+621км (объезд г.Шымкент). Участок: от пересечения со строящейся улицей на микрорайон Ынтымак до Тамерлановского шоссе". Этап II

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	8 401 936	9 410 168	8 401 936	9 410 168
2					
	Итого затраты подрядчика	**8 401 936**	**9 410 168**	**8 401 936**	**9 410 168**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО «Отау-Строй»

_____ Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

_____ Ракитский Е.

Генподрядчик ТОО "Отау-Строй
Подрядчик ТОО "СМК и Ж7"
Объект Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-гр.Республики Узбекистан", 674-705+621км (объезд г.Шымкент). Участок: от пересечения со строящейся улицей на микрорайон Ынтымак до Тамерлановского шоссе". Этап II

Форма 2

А К Т
о приемке выполненных работ за Июль 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	421,95	209,27	199,70	88301	84263	--	25571	113872
					9,57	74,60	4038	31478		--	
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,05	1872,02	--	24430	--	--	17590	42019
					1872,02	--	24430	--		--	
3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	83,52	34,02	34,02	2841	2841	--	726	3568
					--	12,07	--	1008		--	
4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	83,52	151,99	72,61	12694	6064	--	6753	19447
					79,38	32,92	6630	2749		--	
5	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	83,52	76,92	67,95	6424	5676	--	1459	7884
					8,97	15,30	749	1278		--	
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,88	814,54	--	17008	--	--	12245	29253
					814,54	--	17008	--		--	
7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы, засыпка просеянной землей. Группа грунтов 1	м3 грунта	330,6	741,63	--	245183	--	--	176532	421715
					741,63	--	245183	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
8	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	12,2	209,27	199,70	2553	2436	--	739	3292
					9,57	74,60	117	910		--	
9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,2	34,02	34,02	415	415	--	106	521
					--	12,07	--	147		--	
10	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	80	131,46	30,76	10517	2461	--	7087	17604
					100,70	10,03	8056	803		--	
11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,542	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
12	Ц13-080201-0403	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель	м кабеля	580	540,13	464,89	313276	269636	--	98942	412217
					75,24	161,69	43639	93780		--	
17	Е11-340201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,285	148320,00	--	42271	--	--	32126	74397
					148320,00	--	42271	--		--	
18	С123-011201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	285	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
19	Ц13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	37,63	397,60	209,50	14962	7884	--	6769	21731
					188,10	61,74	7078	2323		--	
20	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	37,63	540,98	302,72	20357	11391	--	8930	29287
					238,26	91,34	8966	3437		--	
21	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	577,37	320,81	170,33	185223	98341	--	83686	268909
					150,48	50,83	86883	29348		--	
22	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1192,37	374,21	223,73	446198	266770	--	188772	634970
					150,48	69,40	179428	82756		--	
25	Ц13-080206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2	831,64	139,66	1663	279	--	1060	2723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Крм-10-1.2с - 1 шт			691,98	44,15	1384	88		--	
27	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13400,18	6876,00	13400	6876	--	7913	21313
					6524,18	3367,20	6524	3367		--	
		ОА10/0,38-4 - 2 шт									
29	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	13400,18	6876,00	26800	13752	--	15826	42627
					6524,18	3367,20	13048	6734		--	
		ПУАтБ10-17 - 2 шт									
31	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	20887,30	11068,30	41775	22137	--	24385	66159
					9819,00	5421,54	19638	10843		--	
		П10/0,38-3 - 33 шт									
33	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	33	6313,36	2974,90	208341	98172	--	126577	334918
					3338,46	1456,14	110169	48053		--	
		УП10/0,38-3 - 5 шт									
35	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	13400,18	6876,00	67001	34380	--	39566	106566
					6524,18	3367,20	32621	16836		--	
		УА10/0,38-3 - 2 шт									
37	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	20887,30	11068,30	41775	22137	--	24385	66159
					9819,00	5421,54	19638	10843		--	
		ОА10/0,38-3 - 5 шт									
39	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	13400,18	6876,00	67001	34380	--	39566	106566
					6524,18	3367,20	32621	16836		--	
		Кр10-1.2с - 3 шт									
41	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	13400,18	6876,00	40201	20628	--	23739	63940
					6524,18	3367,20	19573	10102		--	
		Кр1 - 4 шт									
43	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	13400,18	6876,00	53601	27504	--	31652	85253
					6524,18	3367,20	26097	13469		--	
45	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	8	2384,32	1336,00	19075	10688	--	9976	29051
					1048,32	510,45	8387	4084		--	
		УА10-1 - 9 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	9	20887,30	11068,30	187986	99615	--	109732	297718
					9819,00	5421,54	88371	48794		--	
49	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	27	2384,32	1336,00	64377	36072	--	33669	98046
					1048,32	510,45	28305	13782		--	
		П10-2 - 12 шт									
51	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	12	6313,36	2974,90	75760	35699	--	46028	121788
					3338,46	1456,14	40062	17474		--	
		УП10-1 - 14 шт									
53	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	14	13400,18	6876,00	187603	96264	--	110783	298386
					6524,18	3367,20	91339	47141		--	
55	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	28	2384,32	1336,00	66761	37408	--	34916	101677
					1048,32	510,45	29353	14293		--	
		ОА10-1 - 8 шт									
57	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	13400,18	6876,00	107201	55008	--	63305	170506
					6524,18	3367,20	52193	26938		--	
59	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	16	2384,32	1336,00	38149	21376	--	19952	58101
					1048,32	510,45	16773	8167		--	
		ПС10-1 - 4 шт									
61	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	6313,36	2974,90	25253	11900	--	15343	40596
					3338,46	1456,14	13354	5825		--	
		ПУА10-2 - 11 шт									
63	Е11-330202-0203	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные без тросостойки. Установка	опора	11	32720,43	19126,83	359925	210395	--	181313	541238
					13593,60	7010,19	149530	77112		--	
65	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	11	2384,32	1336,00	26228	14696	--	13717	39945
					1048,32	510,45	11532	5615		--	
67	Е11-330203-0211	Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	33	21338,21	17218,71	704161	568217	--	264459	968620
					4119,50	5897,88	135944	194630		--	
		ПРИСТАВКА ПТ60 - 12 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-340203-0403	Опоры и подпоры высотой свыше 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	12	3036,02 2334,74	701,28 225,72	36432 28017	8415 2709	--	23351 --	59784
143	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,008	154224,80 63108,50	91116,30 28503,42	1234 505	729 228	--	586 --	1820
164	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	7	3183,38 2508,00	675,38 224,66	22284 17556	4728 1573	--	13773 --	36056
165	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	7	5216,11 5016,00	200,11 61,92	36513 35112	1401 433	--	25593 --	62105
166	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	7	79440,00 --	-- --	556080 --	-- --	556080	-- --	556080
167	Е11-330204-0206	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	3,941	154224,80 63108,50	91116,30 28503,42	607800 248711	359089 112332	--	288834 --	896634
170	С123-061201-0803	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	4,423	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
171	Ц13-080201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	30154,35 7524,00	22630,35 7910,91	30154 7524	22630 7911	--	11113 --	41267
173	Ц13-080201-2710	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	15310,65 15048,00	262,65 91,35	91864 90288	1576 548	--	65402 --	157266
175	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2, сечением 16 мм2 /ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ/. Монтаж по строительным основаниям	м	10,5	478,01 473,46	4,55 0,91	5019 4971	48 10	--	3586 --	8605
		ОБЪЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									
177	Е11-410104-0204	Уплотнение джутовым шнуром	м	3,6	401,91 305,48	96,43 66,70	1447 1100	347 240	--	1058 --	2505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**5**	**1492,16**	**832,96**	**7461**	**4165**	**--**	**5397**	**12858**
					659,20	**340,29**	**3296**	**1701**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**15363**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6337**			
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
184	Е11-330204-0206 К=0,3	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов ДЕМОНТАЖ**	**км линии**	**0,96**	**46267,44**	**27334,89**	**44417**	**26241**	**--**	**21107**	**65524**
					18932,55	**8551,03**	**18175**	**8209**		**--**	
185	Е11-330202-0101 К=0,8	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. ДЕМОНТАЖ**	**опора**	**91**	**5050,69**	**2379,92**	**459613**	**216573**	**--**	**279238**	**738850**
					2670,77	**1164,91**	**243040**	**106007**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**804374**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**338**
		Сметная заработная плата	Тенге					**375431**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8401936**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2319223**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2881702**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1092942**			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**556080**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2644933**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**8401936**	
		НДС (12%)	**Тенге**		**12%**					**1008232**	
		Стоимость строительства	**Тенге**							**9 410 168**	

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО"Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

Ракитский Е.