СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Март месяц 2021 г.

Закачик: ТОО «Отау-Строй»

Подрядчик: ТОО "СМК и Ж7"

Договор подряда:

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-гр.Республики Узбекистан", 674-705+621км (объезд г.Шымкент). Участок: от пересечения со строящейся улицей на микрорайон Ынтымак до Тамерлановского шоссе". Этап II

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	10 906 800	12 215 616	10 906 800	12 215 616
2					
	Итого затраты подрядчика	**10 906 800**	**12 215 616**	**10 906 800**	**12 215 616**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО «Отау-Строй»

_____Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

_____Ракитский Е.

Генподрядчик ТОО "Отау-Строй

Подрядчик ТОО "СМК и Ж7"

Форма 2

Объект Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент гр.Республики Узбекистан", 674-705+621км (объезд г.Шымкент). Участок: от пересечения со строящейся улицей на микрорайон Ынтымак до Тамерлановского шоссе". Этап II

Договор

А К Т

о приемке выполненных работ за МАРТ 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	95,61	198,25	190,63	18955	18226	--	4423	25248
					7,63	56,62	729	5414		1870	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,29	1872,02	--	11775	--	--	8478	21873
					1872,02	--	11775	--		1620	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,29	1137,17	154,91	7153	974	--	6390	14626
					982,26	43,89	6178	276		1083	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,02	814,54	--	17936	--	--	12914	33318
					814,54	--	17936	--		2468	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	73,59	34,02	34,02	2504	2504	--	640	3395
					--	12,07	--	889		251	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	73,59	151,99	72,61	11185	5343	--	5950	18506
					79,38	32,92	5842	2422		1371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	73,59	76,92 8,97	67,95 15,30	5661 660	5001 1126	--	1286 556	7502
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8	1560,02 1560,02	-- --	12480 12480	-- --	--	8986 1717	23183
9	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,074	597861,62 358938,00	238923,62 68482,38	44242 26561	17680 5068	--	31313 6044	81599
11	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	74	-80,75 -79,51	-1,25 --	-5976 -5884	-92 --	--	-5766 -939	-12681
12	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	74	508,82 508,82	-- --	37653 37653	-- --	--	36900 5964	80517
13	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,074	381051,48 57724,50	323326,98 69450,91	28198 4272	23926 5139	--	8564 2941	39703
14	1339-0201-0517 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. ТРУБА D315x28,6	стык	7	2997,00 2896,00	101,00 --	20979 20272	707 --	--	12366 2668	36013
15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1370,93 476,93	894,00 237,73	8226 2862	5364 1426	--	4245 998	13468
18	1124-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 300 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления. ПЕРЕВРЕЗКА В СУЩ.ГАЗОПРОВОД D=315мм	врезка	2	20807,60 17837,40	2970,20 --	41615 35675	5940 --	--	35318 6155	83088
19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Прокладка кабеля	м кабеля	77	293,38 137,94	155,44 45,65	22590 10621	11969 3515	--	10178 2622	35390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,074	26975,92	18615,82	1996	1378	--	664	2873
					8360,10	4109,69	619	304		213	
		КОВЕР ПОД СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД (КП)-2шт									
23	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	0,028	5037,41	979,21	141	27	--	112	273
					4058,20	340,98	114	10		20	
24	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01334	92111,84	7324,64	1229	98	--	784	2174
					84787,20	397,65	1131	5		161	
27	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,382	1137,17	154,91	434	59	--	388	888
					982,26	43,89	375	17		66	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,191	2274,54	1089,24	434	208	--	246	734
					1185,30	227,35	226	43		54	
		КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ПЭ ГАЗОПРОВОДЕ Д=32х3мм - 6шт									
29	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная L=1,3 м. Устройство	шт.	6	5393,57	2067,21	32361	12403	--	24131	61012
					3326,36	736,17	19958	4417		4519	
33	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	0,084	5037,41	979,21	423	82	--	336	820
					4058,20	340,98	341	29		61	
34	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство ИЗ ГПС	м3 основания	2,4	1137,17	154,91	2729	372	--	2438	5581
					982,26	43,89	2357	105		413	
35	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка КОЖУХА НА ГАЗОПРОВОД	т фасонных частей	0,02478	654041,12	432786,52	16207	10724	--	8259	26423
					221254,60	115402,22	5483	2860		1957	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК (ОС)-4шт									
36	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	4	1492,16	832,96	5969	3332	--	4318	11109
					659,20	340,29	2637	1361		823	
41	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	4	723,81	--	2895	--	--	3127	6504
					723,81	--	2895	--		482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2401-0201-0146 РСНБ РК 2015 прим	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
43	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,216	6284,02	1143,92	1357	247	--	1060	2610
					5140,10	251,01	1110	54		193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				351352	126473	--	228048	625749
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				224879	34481	--	46351	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				625752				
		Сметная заработная плата	Тенге					259360			217
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
44	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	89,08	198,25	190,63	17660	16981	--	4121	23524
					7,63	56,62	680	5044		1743	
45	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,8	1872,02	--	12730	--	--	9165	23647
					1872,02	--	12730	--		1752	
46	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,8	1137,17	154,91	7733	1053	--	6908	15812
					982,26	43,89	6679	298		1171	
47	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,6	814,54	--	11078	--	--	7976	20578
					814,54	--	11078	--		1524	
48	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,48	34,02	34,02	2568	2568	--	656	3482
					--	12,07	--	911		258	
49	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75,48	151,99	72,61	11472	5480	--	6103	18981
					79,38	32,92	5992	2485		1406	
50	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	75,48	76,92	67,95	5806	5129	--	1319	7695
					8,97	15,30	677	1155		570	
51	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16	1560,02	--	24960	--	--	17971	46366
					1560,02	--	24960	--		3435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,045	334803,72 231442,00	103361,72 28679,90	15066 10415	4651 1291	--	11588 2132	28787
53	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	45,45	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
54	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,047	295185,15 213547,00	81638,15 22374,30	13874 10037	3837 1052	--	10977 1988	26839
55	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	47,47	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
56	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	92	-80,75 -79,51	-1,25 --	-7429 -7315	-115 --	--	-7169 -1168	-15766
57	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	92	508,82 508,82	-- --	46812 46812	-- --	--	45876 7415	100102
58	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,092	381051,48 57724,50	323326,98 69450,91	35057 5311	29746 6389	--	10647 3656	49360
59	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. ТРУБА D110x10	стык	4	1050,97 1013,60	37,37 --	4204 4054	149 --	--	2473 534	7211
60	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. ТРУБА D63x5,8	стык	4	599,40 579,20	20,20 --	2398 2317	81 --	--	1413 305	4116
61	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1370,93 476,93	894,00 237,73	8226 2862	5364 1426	--	4245 998	13468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1124-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 75 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления. ПЕРЕВРЕЗКА В СУЩ.ГАЗОПРОВОД D=63мм	врезка	2	5020,35 4225,98	794,37 --	10041 8452	1589 --	--	8367 1473	19881
67	1124-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления. ПЕРЕВРЕЗКА В СУЩ.ГАЗОПРОВОД D=110мм	врезка	2	6337,92 5254,26	1083,66 --	12676 10509	2167 --	--	10403 1846	24926
68	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Прокладка кабеля	м кабеля	92	293,38 137,94	155,44 45,65	26991 12690	14301 4200	--	12161 3132	42285
70	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,092	26975,92 8360,10	18615,82 4109,69	2482 769	1713 378	--	826 265	3572
72	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	0,056	5037,41 4058,20	979,21 340,98	282 227	55 19	--	224 41	547
73	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02668	92111,84 84787,20	7324,64 397,65	2458 2262	195 11	--	1568 322	4348
76	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,764	1137,17 982,26	154,91 43,89	869 750	118 34	--	776 132	1777
77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,382	2274,54 1185,30	1089,24 227,35	869 453	416 87	--	491 109	1469
			КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ПЭ ГАЗОПРОВОДЕ Д=32х3мм - 5шт								
78	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная L=1,3м. Устройство	шт.	5	5393,57 3326,36	2067,21 736,17	26968 16632	10336 3681	--	20110 3766	50844
82	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	0,07	5037,41 4058,20	979,21 340,98	353 284	69 24	--	280 51	683
83	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство ИЗ ГПС	м3 основания	2	1137,17 982,26	154,91 43,89	2274 1965	310 88	--	2032 344	4651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка КОЖУХА НА ГАЗОПРОВОД	т фасонных частей	0,02065	654041,12 221254,60	432786,52 115402,22	13506 4569	8937 2383	--	6882 1631	22019
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК (ОС)-4шт									
85	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	4	1492,16 659,20	832,96 340,29	5969 2637	3332 1361	--	4318 823	11109
90	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	4	723,81 723,81	-- --	2895 2895	-- --	--	3127 482	6504
91	2401-0201-0146 РСНБ РК 2015 прим	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
92	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,216	6284,02 5140,10	1143,92 251,01	1357 1110	247 54	--	1060 193	2610
					ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d110x10 В ФУТЛЯРЕ ПЭ 100 SDR11 d160X14,6 ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ-36м /1 шт/-8353.16 СБ						
93	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,036	436029,72 289731,00	146298,72 41048,34	15697 10430	5267 1478	--	11789 2199	29685
95	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	36	1065,72 1058,38	7,34 2,13	38366 38102	264 77	--	37796 6093	82255
96	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	36	-80,75 -79,51	-1,25 --	-2907 -2862	-45 --	--	-2805 -457	-6169
100	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	278588,11 206389,00	72199,11 19826,44	418 310	108 30	--	336 60	814
102	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,5	-80,75 -79,51	-1,25 --	-121 -119	-2 --	--	-117 -19	-257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,5	508,82 508,82	-- --	763 763	-- --	--	748 121	1632
104	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1370,93 476,93	894,00 237,73	5484 1908	3576 951	--	2830 665	8979
108	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная L=1м. Устройство	шт.	1	5393,57 3326,36	2067,21 736,17	5394 3326	2067 736	--	4022 753	10169
112	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка КОЖУХА НА ГАЗОПРОВОД	т фасонных частей	0,00413	654041,12 221254,60	432786,52 115402,22	2701 914	1787 477	--	1376 326	4404
113	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	0,014	5037,41 4058,20	979,21 340,98	71 57	14 5	--	56 10	137
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d63x5,8 В ФУТЛЯРЕ ПЭ 100 SDR11 d110X10 ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ-37м /1 шт/-8353.16 СБ								
114	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,037	334803,72 231442,00	103361,72 28679,90	12388 8563	3824 1061	--	9528 1753	23669
116	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	37	1065,72 1058,38	7,34 2,13	39431 39160	272 79	--	38846 6262	84540
117	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	37	-80,75 -79,51	-1,25 --	-2988 -2942	-46 --	--	-2883 -470	-6341
121	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	278588,11 206389,00	72199,11 19826,44	418 310	108 30	--	336 60	814
123	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,5	-80,75 -79,51	-1,25 --	-121 -119	-2 --	--	-117 -19	-257
124	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,5	508,82 508,82	-- --	763 763	-- --	--	748 121	1632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1370,93 476,93	894,00 237,73	5484 1908	3576 951	--	2830 665	8979
129	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная L=1м. Устройство	шт.	1	5393,57 3326,36	2067,21 736,17	5394 3326	2067 736	--	4022 753	10169
133	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка КОЖУХА НА ГАЗОПРОВОД	т фасонных частей	0,00413	654041,12 221254,60	432786,52 115402,22	2701 914	1787 477	--	1376 326	4404
134	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	0,014	5037,41 4058,20	979,21 340,98	71 57	14 5	--	56 10	137
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				830821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					347720			291
		ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГАЗОПРОВОДА									
135	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,0385	177111,09 128128,20	48982,89 13424,58	6819 4933	1886 517	--	5395 977	13191
136	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,036	200882,23 138865,20	62017,03 17207,94	7232 4999	2233 619	--	5562 1024	13818
137	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,067	358716,97 215362,80	143354,17 41089,43	24034 14429	9605 2753	--	17010 3284	44328
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				38085	13723	--	27967	71337
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24361	3889	--	5285	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				71337				
		Сметная заработная плата	Тенге					28251			27
		ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ.СМЕТА 03-03									
		Ж/Б ТРУБА ОТВ.D-1,5М НА ПК 180+05									
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО Ж/Б ЛОТКА ИЗ Г-ОБРАЗНЫХ ПЛИТ - 15 ПМ (слева)									
138	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015 К=0,8	Плиты Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. ДЕМОНТАЖ	м3 сборных конструкций	4,7	5011,10 2824,58	2186,52 780,33	23552 13276	10277 3668	--	15418 3118	42088
139	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка МОНОЛИТНОГО БЕТОНА МЕЖДУ ПЛИТАМИ	м3	1,56	17168,37	7980,40	26783	12449	--	16707	46969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	3,744	9187,97 94,00 --	3561,36 -- --	14333 352 --	5556 -- --		3479 -- 28	380
141	4102-0103-1022 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км	т	3,744	368,00 --	-- --	1378 --	-- --		-- 110	1488
142	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	39	814,54 814,54	-- --	31767 31767	-- --	--	22872 4371	59010
143	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	45	209,27 9,57	199,70 74,60	9417 431	8986 3357	--	2727 972	13116
144	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком ИЗ ПГС. Устройство	м3 подушки	3	2061,38 1868,22	193,16 88,53	6184 5605	579 266	--	4931 889	12004
145	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты Г-образные из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство ДЕМОНТИРОВАННЫХ ПЛИТ	м3 сборных конструкций	4,7	6263,88 3530,73	2733,15 975,41	29440 16594	12846 4584	--	19273 3897	52610
146	1137-0401-0106 РСНБ РК 2015	Лотки акведуков и консольных перепадов из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах, БМ КЛ.В20 F200 W6 НА ССПЦ. Устройство	м3 конструкции	1,56	7459,47 6164,15	1295,32 531,14	11637 9616	2021 829	--	9505 1691	22833
147	1137-0401-0106 РСНБ РК 2015	Лотки акведуков и консольных перепадов из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ БМ КЛ.В20 F200 W6 ССПЦ	м3 конструкции	0,05	7459,47 6164,15	1295,32 531,14	373 308	65 27	--	305 54	732
148	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,2	814,54 814,54	-- --	3421 3421	-- --	--	2463 471	6355
		ТЕЛО ТРУБЫ И ОГОЛОВКИ									
149	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	77	150,33 7,80	142,53 34,57	11575 600	10975 2662	--	2349 1114	15038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4	1872,02	--	7488	--	--	5391	13910
					1872,02	--	7488	--		1030	
151	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, ПРИ 8 ПРОХОДАХ	м3 уплотненного грунта	32	66,09	66,09	2115	2115	--	569	2898
					--	24,69	--	790		215	
152	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	32	45,16	45,16	1445	1445	--	302	1887
					--	13,11	--	419		140	
153	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	32	76,92	67,95	2461	2175	--	559	3262
					8,97	15,30	287	490		242	
154	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство, ИЗ ПГС ПОД ТЕЛО ТРУБЫ И ОГОЛОВКИ	м3 подушки	14,2	2061,38	193,16	29272	2743	--	23340	56821
					1868,22	88,53	26529	1257		4209	
155	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные БМ КЛ.В20 F200 W6 НА ССПЦ. Устройство	м3 бетона в деле	31	6449,87	3407,72	199946	105639	--	99489	323389
					3042,15	778,46	94307	24132		23955	
156	1130-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м.	м3 железобетона звеньев	27,72	14116,20	7826,28	391301	216944	--	191804	629754
					6289,92	1947,40	174357	53982		46648	
162	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	144,14	848,05	138,39	122238	19947	--	91076	230379
					709,67	42,55	102291	6133		17065	
163	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	48	1310,96	206,22	62926	9899	--	47093	118820
					1104,74	63,23	53028	3035		8801	
164	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м, БЕТОН В20 F200 W6 НА ССПЦ. Сооружение	м3 сборных конструкций	3,14	6860,24	3646,16	21541	11449	--	10888	35023
					3214,08	913,78	10092	2869		2594	
169	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 м	м3 грунта	32	17,79	17,79	569	569	--	157	784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	6,81	--	218		58	
170	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	32	7,86	7,86	252	252	--	69	347
					--	3,01	--	96		26	
171	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	63	31,88	31,88	2008	2008	--	553	2766
					--	12,20	--	768		205	
172	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	83	151,99	72,61	12615	6026	--	6711	20872
					79,38	32,92	6589	2732		1546	
173	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	83	76,92	67,95	6384	5640	--	1450	8461
					8,97	15,30	744	1270		627	
174	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	807	155,94	148,42	125846	119771	--	25187	163115
					7,53	35,82	6075	28907		12083	
175	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	1412,25	131,00	--	185005	--		--	199805
					--	--	--	--		14800	
176	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, ПРИ 8 ПРОХОДАХ	м3 уплотненного грунта	769	66,09	66,09	50821	50821	--	13670	69651
					--	24,69	--	18986		5159	
177	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	769	45,16	45,16	34727	34727	--	7257	45343
					--	13,11	--	10080		3359	
178	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	769	76,92	67,95	59152	52257	--	13435	78395
					8,97	15,30	6896	11765		5807	
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
179	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5	150,33	142,53	752	713	--	153	976
					7,80	34,57	39	173		72	
181	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см, ТОЛЩ. 8 см	м2 укрепляемой поверхности	25	1302,99	169,61	32575	4240	--	21094	57962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1133,38	38,50	28335	962		4293	
182	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	25	-145,23	-3,65	-3631	-91	--	-2557	-6683
					-141,58	-0,50	-3539	-13		-495	
183	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,056	18684,38	977,26	1046	55	--	918	2121
					17707,12	304,47	992	17		157	
184	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,056	54788,80	--	3068	--	--	2577	6097
					54788,80	--	3068	--		452	
186	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	АСФАЛЬТОВЫЕ ПЛАНКИ. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4	23795,88	1003,38	9518	401	--	8368	19317
					22792,50	451,44	9117	181		1431	
187	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	ОБРАБОТКА БИТУМОМ	м2 поверхности	4	282,91	21,09	1132	84	--	983	2284
					261,82	2,51	1047	10		169	
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРИЕМНОЙ КАМЕРЫ									
188	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	46	209,27	199,70	9626	9186	--	2788	13407
					9,57	74,60	440	3432		993	
189	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство, ИЗ ПГС	м3 подушки	0,9	2061,38	193,16	1855	174	--	1479	3601
					1868,22	88,53	1681	80		267	
190	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство КОЛОДЦЕВ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА КЛ.В20 F200 W6 НА ССПЦ. Устройство	м3 конструкции	3,694	5921,46	1044,69	21874	3859	--	17814	42863
					4876,77	422,66	18015	1561		3175	
191	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0967459	18684,38	977,26	1808	95	--	1586	3665
					17707,12	304,47	1713	29		271	
192	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0967459	27529,77	9973,77	2663	965	--	1821	4843
					17556,00	3126,28	1698	302		359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	37	848,05	138,39	31378	5120	--	23379	59137
					709,67	42,55	26258	1574		4381	
195	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,27544	51527,26	2643,86	14193	728	--	9377	25455
					48883,40	453,18	13464	125		1886	
197	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,98776	718,70	1,00	5741	8	--	4589	11157
					717,71	0,48	5733	4		826	
198	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,6	814,54	--	22481	--	--	16186	41761
					814,54	--	22481	--		3093	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2566269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								791
		Сметная заработная плата	Тенге					912489			

УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДНЫХ МОСТИКОВ ЧЕРЕЗ СЪЕЗДЫ В УЛИЦЫ - 38 шт.

199	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	384	209,27	199,70	80359	76684	--	23271	111921
					9,57	74,60	3675	28647		8290	
200	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20	1872,02	--	37440	--	--	26957	69549
					1872,02	--	37440	--		5152	
201	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство, ИЗ ПГС	м3 подушки	95,86	2061,38	193,16	197604	18517	--	157562	383580
					1868,22	88,53	179088	8487		28413	
202	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах УПОР ИЗ БМ КЛ.В15 F200 W6 НА ССПЦ. Устройство	м3 конструкции	287,58	2706,16	600,53	778236	172699	--	615391	1505117
					2105,63	245,90	605537	70716		111490	
203	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка ВОДОПРИЕМНОЙ РЕШЕТКИ	т металлических изделий	10,64074	55860,33	8865,03	594395	94330	--	495960	1177583
					46995,30	3122,46	500065	33225		87228	
204	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	103	6263,88	2733,15	645180	281514	--	422360	1152943
					3530,73	975,41	363665	100467		85403	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	814,54	--	16291	--	--	11729	30262
					814,54	--	16291	--		2242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4430956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1947303			1733
		УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ МОСТИКОВ ПО ТРОТУАРАМ ЧЕРЕЗ Ж/БЕТОННЫЕ ЛОТКИ									
210	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,4	1560,02	--	8424	--	--	6065	15649
					1560,02	--	8424	--		1159	
211	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смесис песком. Устройство, ИЗ ПГС	м3 подушки	1,73	2061,38	193,16	3566	334	--	2844	6923
					1868,22	88,53	3232	153		513	
212	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные ИЗ БМ КЛ.В15 F200 W6 НА ССПЦ. Устройство	м3 бетона в деле	2,5	6449,87	3407,72	16125	8519	--	8023	26080
					3042,15	778,46	7605	1946		1932	
213	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	5,76	6263,88	2733,15	36080	15743	--	23619	64475
					3530,73	975,41	20337	5618		4776	
220	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	814,54	--	815	--	--	586	1513
					814,54	--	815	--		112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				114639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					48131			41
		ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА ПО ТИПУ КОЛЬЦА.СМЕТА 02-04									
221	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	18	712,54	--	12826	--	--	13852	28812
					712,54	--	12826	--		2134	
222	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015 К=0,8	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором, ДЕМОНТАЖ	м3 сборных конструкций	1,98	8402,06	3177,00	16636	6290	--	11434	30316
					5225,06	1121,04	10346	2220		2246	
223	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий, ДЕМОНТИРОВАННОГО БОРТОВОГО КАМНЯ	м бортового камня	18	749,38	30,44	13489	548	--	14198	29902
					718,94	11,43	12941	206		2215	
224	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором, ИЗ ДЕМОНТИРОВАННЫХ ЛОТКОВ	м3 сборных конструкций	1,98	10502,58	3971,26	20795	7863	--	14293	37895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6531,32	1401,30	12932	2775		2807	
225	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,846	1328,27	298,15	1124	252	--	887	2172
					1030,12	122,32	871	103		161	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
226	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство ТОЛЩ. 28см	м3 материала основания в плотном теле	1257,34	1186,21	1052,44	1491472	1323270	--	488095	2137932
					133,78	225,67	168202	283738		158365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2267029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
		Сметная заработная плата	Тенге					507159			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10906800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3236965				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3018271			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					813447			
		- Перевозка грузов	Тенге				186735				
		- Накладные расходы	Тенге							3656913	
		- Сметная прибыль	Тенге							807908	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							10906800	
		НДС (12%)	**Тенге**		12%					1308816	
		Стоимость строительства	**Тенге**							12 215 616	

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО"Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

Ракитский Е.