Форма 4

Заказчик: ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АКВАБИЛД"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство комплекса "Оперативно-спасательного отряда на берегу озера Пестрое, в Кызылжарском районе, СКО"
(наименование, адрес)

Объект:"Строительство комплекса "Оперативно-спасательного отряда на берегу озера Пестрое, в Кызылжарском районе, СКО"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 317 от 13.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 10 за июль 2025г

Основание: РП

Составлен(а) в ценах на 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1-3 Архитектурно-строительная часть работы										
1	15	Е11-070519-0104 Ктр и Ксм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,4	1034,16	122,91	7653	910	752	7515	16381	
						809,68	50,94	5992	377		1213		
2	16	С1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 РСтены и ограждения	м	7,4	24659		182477		182477	14598	197075	
			Итого по разделу:									**213456**	
			Раздел: 1. Кровля										
			Раздел: 2. Перемычки										
			Раздел: 3. Проемы										
3	37	Е11-100107-0101 Ктр и Ксм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 м 2 в каменных стенах. Установка блоков	м²	5,67	3899,57	1124,69	22111	6377	6165	10019	34700	
						1687,6	275,85	9569	1564		2570		
4	38	С1261-104-0217	Блоки дверные входные одинарные с глухими полотнами ДН 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м 2	5,67	19972		113241		113241	9059	122300	
5	39	Е11-100107-0106 Ктр и Ксм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на различных дюбелях	м²	46,83	2466,51	123,02	115507	5761	29690	74244	204931	
						1709,5	52,04	80056	2437		15180		
6	40	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м²	8,19	10242		83882		83882	6711	90593	Казахстан
7	41	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 одинарный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	28,35	7373		209025		209025	16722	225747	Казахстан
8	42	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 одинарный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	10,29	9366		96376		96376	7710	10486	Казахстан
9	43	Е11-090403-0401 Ктр и Ксм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные одинарные площадью 3и 2 м 2. Установка в кирпичных стенах	м²	17,01	42,38,37	68,92	72095	1172	10940	41743	122945	
						3526,29	30,3	59982	515		9107		
10	44	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, одинарный	м 2	13,23	55181		730045		730045	58404	788449	
11	45	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, одинарный	м 2	3,78	55181		208584		208584	16687	225271	
12	46	С1223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальдный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	28	2059		57652		57652	4612	62264	
			Итого по разделу: 3. Проемы									**1981286**	
			Раздел: 4. Полы										
			Раздел: 5. Отделочные работы										
13	99	Е11-100403-0101 Ктр и Ксм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с одинарной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	195,96	4031,76	20,67	790064	4051	424798	326562	1205956	
						1843,31	8,32	361215	1630		89330		
14	101	Е11-150405-0104 Ктр и Ксм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	614,76	1133,49	7,25	696824	4476	173793	416500	1202390	
						843,51	3,37	518556	2072		89066		
15	103	Е11-100404-0101 Ктр и Ксм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профилей одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	95,7	3336,41	20,65	486115	3008	270145	192755	481573	
						1461,64	8,32	212961	1212		54310		
16	104	Е11-150405-0101 Ктр и Ксм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и обычным конструкциям	м 2 окрашиваемой поверхности	1459,92	411,06	3,64	600115	5314	247982	279429	949912	
						237,56	1,69	346819	2467		70368		
17	105	Е11-150107-0105 Ктр и Ксм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		121,5	5802,63	21,45	607820	2606	287627	255025	931873	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м 2 поверхности облицовки			2613,88	9,83	317586	1194		69028		
18	107	Е11-150405-0101 Ктр и Кзм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		18,58	411,06	3,64	7637	67	3156	3556	12089	
			м² окрашиваемой поверхности			237,56	1,69	4414	31		896		
			Итого по разделу: 5. Отделочные работы									5035399	
			Раздел: 6. Прочие работы										
19	119	Е11-110101-2705 Ктр и Кзм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		15,5	2698,3	27,14	41824	421	6282	33250	81080	
				м 2 покрытия		2271,03	11,08	35201	172		6006		
20	120	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		15,5	1902		29481		29481		31839	
				м 2							2358		
21	122	С1231-102-0104	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета		2,5	10842		27105		27105		29273	
				м 2							2168		
22	125	Е11-090401-0201 Ктр и Кзм=1,12	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		9,8	935,19	224,22	9165	2198	1522	4260	14499	
				м 2 покрытия		555,63	74,34	5445	729		1074		
23	126	С1224-102-1003	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм		9,8	3860		37828		37828		40854	
				м 2							3026		
24	127	Е11-120101-1001 Ктр и Кзм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2,5	4960,91	22,43	12402	56	8247	3783	17480	
				м 2 покрытия		1639,49	5,44	4099	14		1295		
25	133	Е11-130101-1303 Ктр и Кзм=1,06 Изм. в том числе 26 К=2	Покрытия шебеночные с пропиткой битумом. Устройство		162,45	6276,07	493,73	1019548	80206	812081	141884	1254347	
				м² покрытия		783,38	145,77	127260	23680		92915		
26	134	Е11-110101-0209 Ктр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство		24,36	38476,75	12,21	937294	297	306482	122684	1144776	
			м 3 подстилающего слоя			5357,73	0	130514	0		84798		
			Итого по разделу: 6. Прочие работы									2614148	
			ИТОГО:					7201870	116919	4865278	1913209	9592683	
			В том числе :					2219669	38094		729211		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			2-1-3 2-1-4 Водопровод и канализация работы										
			Раздел: 1. Холодное водоснабжение В1										
1	9	С1242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15кЗр, ГОСТ 5761-2005 DN		16	2029		32464		32464		35061	
				шт.							2597		
2	10	С1242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15кЗр, ГОСТ 5761-2005 DN		3	2722		8166		8166		8819	
				шт.							653		
3	11	С1242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15кЗр, ГОСТ 5761-2005 DN		1	3810		3810		3810		4115	
				шт.							305		
4	12	С1242-202-0310	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125		1	56931		56931		56931		61485	
				шт.							4554		
5	13	С1242-202-0701	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15		3	7881		23643		23643		25534	Казахстан
				шт.							1891		
6	20	Е11-160901-0501 Ктр и Кзм=1,06	Счетчики водомерные, диаметр до 40 мм. Установка		1	818,84	42,27	819	42	20	761	1796	
				счетчик (водомер)		757,07	19,07	757	19		126		
7	21	С1244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15		1	4100		4100		4100		4428	Казахстан
				шт.							328		
8	22	Е11-181001-0101 Ктр и Кзм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		1	18222,45	223,95	18222	224	16572	1468	21265	
				фильтр		1426,44	71,55	1426	72		1575		
9	23	Е11-160601-0105 Ктр и Кзм=1,06	Вентиль, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка		4	12539,32	722,41	50157	2890	4865	42291	99844	
				шт.		10600,69	187,95	42403	752		7396		
10	27	Е11-181101-0102 Ктр и Кзм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	3338,19	0	3338	0	2890	448	4080	
				комплект		448,69	0	449	0		302		
11	28	Е11-160601-0101 Ктр и Кзм=1,06	Вентиль, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	3000,67	121,3	3001	121	304	2543	5987	
				шт.		2575,7	19,07	2576	19		443		
12	29	С1261-301-0406	Краны проходные натяжные муфтовые 11Б1бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005		1	1108		1108		1108		1197	
				шт.							89		
13	30	Е11-160601-0101 Ктр и Кзм=1,06	Вентиль, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	3000,67	121,3	3001	121	304	2543	5987	
				шт.		2575,7	19,07	2576	19		443		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	31	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18нж, 15кч33и ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1051		1051		1051	84	1135	
15	32	Е11-160501-0201 Ктр и Ксм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка из сварных соединений в раструб	м трубопровода	1,2	2025,21 1994,66	18,27 0,14	2430 2394	22 0	15	2346 382	5158	
16	33	Е11-160501-0211 Ктр и Ксм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка из сварных соединений	м трубопровода	2,7	2957,79 2140,08	717,35 215,8	7986 5778	1937 583	271	6234 1138	15358	
17	34	С1241-201-0301	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм	м	1,188	113		134		134	11	145	Казахстан
18	35	С1241-201-0213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х24,6 мм	м	2,673	14526		38828		38828	3106	41934	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Холодное водоснабжение В1									343238	
			Раздел: 2. Горячее водоснабжение Т3										
19	36	Е11-160501-0201 Ктр и Ксм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка из сварных соединений в раструб	м трубопровода	38	2025,21 1994,66	18,27 0,14	76958 75797	694 5	467	74286 12100	163344	
20	37	Е11-160501-0202 Ктр и Ксм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка из сварных соединений в раструб	м трубопровода	15	2186,89 2153,13	22,09 0,23	32803 32297	331 3	175	31654 5157	69614	
21	38	Е11-160501-0211 Ктр и Ксм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка из сварных соединений	м трубопровода	8	2957,79 2140,08	717,35 215,8	23662 17121	5738 1726	803	18470 3371	45503	
22	39	Е11-160401-0201 Ктр и Ксм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	36	2528,52 1074,47	69,05 20,78	91027 38681	2486 748	49860	38641 10373	140041	
23	40	С1241-201-0301	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм	м	25,74	113		2909		2909	233	3142	Казахстан
24	41	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	11,88	148		1758		1758	141	1899	Казахстан
25	42	С1241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	14,85	215		3193		3193	255	3448	Казахстан
26	43	С1241-201-0213	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х24,6 мм	м	7,92	14526		115046		115046	9204	124250	Казахстан
27	44	С1242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN	шт.	9	2029		18261		18261	1461	19722	
28	45	С1242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN	шт.	3	2722		8166		8166	653	8819	
29	46	С1242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN	шт.	1	3810		3810		3810	305	4115	
30	47	С1242-202-0701	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	7881		23643		23643	1891	25534	Казахстан
31	48	Е11-260101-1701 Ктр и Ксм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	27	935,71 441,45	111,66 50,37	25264 11919	3015 1360	10330	10092 2829	38185	
32	49	С1234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор в больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, ост 9 мм диаметром 20 мм	м	12	225		2700		2700	216	2916	Казахстан
33	50	С1234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор в больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, ост 9 мм диаметром 25 мм	м	15	289		4335		4335	347	4682	Казахстан
34	51	Е11-170201-0103 Ктв и Ксм=1,06	Смеситель. Установка	шт.	9	1370,65 1334,86	0,15 0	12336 12014	1 0	321	11773 1929	26038	
35	52	С1244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в разборных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на шланге	шт.	1	10685		10685		10685	855	11540	
36	53	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	8	11364		90912		90912	7273	98185	
37	54	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	5,5	708		3894		3894	312	4206	
			Итого по разделу: 2. Горячее водоснабжение Т3									795183	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Канализация бытовая К1										
38	55	Е11-160501-0102 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	36,5	1123,09	4,93	40993	180	340	39717	87167	
						1108,84	1,5	40473	55		6457		
39	56	Е11-160501-0101 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1161,58	2,01	20908	36	58	20410	44624	
						1156,36	0,65	20814	12		3306		
40	57	С1241-201-1101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3 мм	м	18	474		8532		8532	683	9215	Казахстан
41	58	С1241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	36,5	1735		63328		63328	5066	68394	Казахстан
42	59	С1241-220-0101	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	2	341		682		682	55	737	
43	60	С1241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	5	797		3985		3985	319	4304	
44	61	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	24	708		16992		16992	1359	18351	
45	62	Е11-170301-0101 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка	комплект	7	18095,52	83,57	126669	585	105582	20356	158787	
						2928,77	38,58	20501	270		11762		
46	63	С1244-101-0302	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493- 96	комплект	7	22500		157500		157500	12600	170100	
47	64	Е11-170101-0113 Ктр и Кэм=1,06	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	8	48094,57	176,24	384757	1410	358930	24612	442119	
						3052,11	87,23	24417	698		32750		
48	65	Е11-170101-0110 Ктр и Кэм=1,06	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2534,87	321,46	2534	322	325	2802	4899	
						1887,87	154,95	1888	155		363		
49	66	С1244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	1	15649		15649		15649	1252	16901	
			Итого по разделу: 3. Канализация бытовая К1									**1025598**	
			ИТОГО:					1653080	20155	1278647	350639	**2164019**	
								354281	6496		160300		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			2-1-6 Отопление и вентиляция работы										
			Раздел: 1. Отопление										
1	25	Е11-201701-0101 Ктр и Кэм=1,06	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	16	15142,3	1155,26	242277	18484	14771	209908	488360	
						13863,84	323,17	209021	5171		36175		
2	26	С1246-402-0104	Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,25 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 4800 м 3/ч, 220 В	комплект	12	68940		827280		827280	66182	893462	
3	27	С1246-405-0110	Вентилятор радиальный, общепромышленный специального назначения, среднего давления теплостойкий ГОСТ 7402-84 Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4,0	комплект	4	214083		856332		856332	68507	924839	Казахстан
4	28	Е11-260101-1701 Ктр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	240	935,71	111,66	224570	26799	91824	89707	339419	
						441,45	50,37	105948	12089		25142		
5	29	С1234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	м	85	225		19125		19125	1530	20655	Казахстан
6	30	С1234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	м	45	289		13005		13005	1040	14045	Казахстан
7	31	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	м	55	343		18865		18865	1509	20374	Казахстан
8	32	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	м	30	383		11490		11490	919	12409	Казахстан
9	33	С1234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм	м	25	557		13925		13925	1114	15039	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Отопление									**2728602**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2. Вентиляция П1										
10	34	Е11-200101-0310 Ктр и Кзп=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	87	10039,08 2125,05	60,08 23,94	873400 184879	5227 2083	683294	183223 84539	1141153	
11	35	С1246-101-0449	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 400x200x400	шт.	1	3577		3577		3577	286	3863	Казахстан
12	36	Е11-201401-0101 Ктр и Кзп=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11263,89 10057,07	235,04 48,61	11264 10057	235 49	972	9904 1693	22861	
13	37	С1246-401-0406	Вентилятор канальный NTS-G-O-N-31-71B2-F	комплект	1	83962		83962		83962	6717	90679	Казахстан
14	38	Е11-201001-0203 Ктр и Кзп=1,06	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200мм. Установка	глушитель шума	1	55332,88 3228,9	125,64 40,05	55333 3229	126 40	51978	3204 4683	63220	
15	39	Е11-200401-0115 Ктр и Кзп=1,06	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	8249,29 7395,95	125,32 20,02	8249 7396	125 20	728	7268 1241	16758	
16	40	С1246-306-0522	Клапан противопожарный огнезадерживающий KPNO-60-400x200-F2-SN-MN220-04	шт.	1	25078		25078		25078	2006	27084	Казахстан
17	41	Е11-201801-0101 Ктр и Кзп=1,06	Калориферы, масса до 0,1 т. Установка	калорифер	1	9103,05 8162,98	587,96 185,89	9103 8163	588 186	352	8182 1383	18668	
18	42	С1246-401-0106	Электрический нагреватель 3,0_NFO_24_60кВт_5_L ТЭНр54 А	комплект	1	46017		46017		46017	3681	49698	Казахстан
19	43	Е11-200301-0102 Ктр и Кзп=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м 2. Установка	решетка	8	3195,27 2512,44	148,75 48,62	25562 20100	1190 389	4273	20079 3651	49292	
20	44	С1246-304-0102	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	8	2131		17048		17048	1364	18412	Казахстан
21	45	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	57,536	790		45453		45453	3636	49089	Казахстан
22	46	Е11-260101-0901 Ктр и Кзп=1,12	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м³ изоляции	4,35	46293,91 28741,44	2659,26 1180,78	201379 125025	11568 5171	64785	98949 24026	324354	
23	47	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м 3	4,35	19969		86865		86865	6949	93814	
24	48	Е11-200101-0310 Ктр и Кзп=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	52,5	10039,08 2125,05	60,08 23,94	527052 111565	3154 1257	412332	110566 51010	689628	
25	49	Е11-200101-0303 Ктр и Кзп=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	35	8974,37 2456	60,08 23,94	314103 85960	2103 838	226040	85062 31933	431098	
26	50	С1246-101-0450	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 400x250x400	шт.	2	3970		7940		7940	635	8575	Казахстан
27	51	С1246-101-0513	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 250x160	шт.	1	1456		1456		1456	116	1572	Казахстан
28	52	Е11-201401-0101 Ктр и Кзп=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11263,89 10057,07	235,04 48,61	11264 10057	235 49	972	9904 1693	22861	
29	53	С1246-401-0406	Вентилятор канальный VKP 600-350/31-4D	комплект	1	83962		83962		83962	6717	90679	Казахстан
30	54	Е11-201001-0203 Ктр и Кзп=1,06	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 600х350 мм -У-О-ш2. Установка	глушитель шума	1	55332,88 3228,9	125,64 40,05	55333 3229	126 40	51978	3204 4683	63220	
31	55	Е11-200501-0106 Ктр и Кзп=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	2473,67 1915,97	65,22 20,02	4947 3832	130 40	985	3795 699	9441	
32	56	С1246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	2	47779		95558		95558	7645	103203	
33	57	Е11-200301-0102 Ктр и Кзп=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м 2. Установка	решетка	14	3195,27 2512,44	148,75 48,62	44734 35174	2083 681	7477	35138 6390	86262	
34	58	С1246-304-0102	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	14	2131		29834		29834	2387	32221	Казахстан
35	59	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	72,384	790		57183		57183	4575	61758	Казахстан
36	60	Е11-201401-0101 Ктр и Кзп=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11263,89 10057,07	235,04 48,61	11264 10057	235 49	972	9904 1693	22861	
37	61	С1246-401-0112	Вентилятор канальный LETEX D100	комплект	1	37896		37896		37896	3032	40928	
38	62	Е11-200101-0305 Ктр и Кзп=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м 2 поверхности воздуховодов	2,4	9534,7 2456	61,94 24,71	22883 5894	148 59	16840	5835 2297	31015	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	63	Е11-200101-0301 Ктр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м 2 поверхности воздуховодов	2,8	9668,63	75,78	27072	212	19349	7444	37277	
						2682,45	30,48	7511	85		2761		
40	64	С1246-101-0526	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315х200	шт.	1	1793		1793		1793	143	1936	Казахстан
41	65	С1246-101-0433	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 315х200х315	шт.	2	2747		5494		5494	440	5934	Казахстан
42	66	Е11-200201-0101 Ктр и Кэм=1,06	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	6	2556,7	127,37	15340	764	1589	12845	30440	
						2164,43	20,02	12987	120		2255		
43	67	С1246-307-0101	Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм	шт.	6	1386		8316		8316	665	8981	
44	68	Е11-201401-0101 Ктр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11263,89	235,04	11264	235	972	9904	22861	
						10057,07	48,61	10057	49		1693		
45	69	С1246-401-0112	Вентилятор канальный LETEX D100	комплект	1	37896		37896		37896	3032	40928	
46	70	Е11-200101-0305 Ктр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м 2 поверхности воздуховодов	2,4	9534,7	61,94	22883	148	16840	5835	31015	
						2456	24,71	5894	59		2297		
47	71	Е11-200101-0301 Ктр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м 2 поверхности воздуховодов	2,8	9668,63	75,78	27072	212	19349	7444	37277	
						2682,45	30,48	7511	85		2761		
48	72	С1246-101-0526	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315х200	шт.	1	1793		1793		1793	143	1936	Казахстан
49	73	С1246-101-0433	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90° DN 315х200х315	шт.	2	2747		5494		5494	440	5934	Казахстан
50	74	Е11-200201-0101 Ктр и Кэм=1,06	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	6	2556,7	127,37	15340	764	1589	12845	30440	
						2164,43	20,02	12987	120		2255		
51	75	С1246-307-0101	Анемостат приточно-вытяжной АПВП диаметром 125 мм	шт.	6	1386		8316		8316	665	8981	
52	76	Е11-201401-0101 Ктр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11263,89	235,04	11264	235	972	9904	22861	
						10057,07	48,61	10057	49		1693		
53	77	С1246-401-0103	Вентилятор LETEX D160	комплект	1	24338		24338		24338	1947	26285	Казахстан
54	78	Е11-200101-0301 Ктр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м 2 поверхности воздуховодов	5,3	9668,63	75,78	51244	402	36625	14091	70562	
						2682,45	30,48	14217	162		5227		
55	79	Е11-200301-0205 Ктр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	7	3509,84	77,04	24569	539	10491	13405	41012	
						1934,04	20,02	13538	140		3038		
			Итого по разделу: 2. Вентиляция ПІ									4087927	
			ИТОГО:					5324056	76067	4213640	987549	6816529	
								1034345	29080		584924		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			2-1-8 Электроосвещение работы										
1	16	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	384		7680		7680	614	8294	
2	17	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	412		5768		5768	461	6229	
3	18	С1247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	423		2115		2115	169	2284	
4	19	С1247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	41	699		28659		28659	2293	30952	
5	20	С1243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	шт.	143	106		15158		15158	1213	16371	
6	21	Е11-210401-0510 Ктр и Кэм=1,12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка	шт.	133	3936,24	464,56	523520	61787	28108	331042	922927	
						3268,34	196,66	433625	26156		68365		
7	22	С1247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Нард" IP65 ЭпПРА/012 ЭПРА	шт.	33	5799		191367		191367	15309	206676	
8	23	С1247-101-0120	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	100	9328		932800		932800	74624	1007424	
9	24	Е11-210401-0505 Ктр и Кэм=1,12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	17	1602,55	23,11	27243	393	289	19244	50206	
						1562,42	9,78	26561	166		3719		
10	25	С1247-101-0115	Светильники, тип НБЬ06-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	2	2494		4988		4988	399	5387	
11	26	С1247-101-0101	Светильники, тип НПО11С-100-001 УХЛ4 IP54 ГОСТ 17677-82		15	3850		57750		57750		62370	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							4620		
12	27	С1247-106-0104	Лампа модели DULUX EL LL 36W		400	461		184400		184400		199152	Казахстан
				шт.							14752		
13	28	С1247-106-0104	Лампа модели DULUX EL LL 36W		83	461		38263		38263		41324	Казахстан
				шт.							3061		
14	29	С1247-102-1610	Светильник переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12м ГОСТ 17677- П28 Заземление и молниезащита		1	12102		12102		12102		13070	Казахстан
				шт.							968		
			ИТОГО:					**2031813**	**62180**	**1509447**	**350286**	**2572666**	
								460186	**26322**		**190567**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			2-1-9 Пожарная сигнализация работы										
			Раздел: 1. Оборудование										
1	1	Ц13-100701-0202 Ктр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		66	3990,86	2,44	263344	161	4343	157892	454935	
				шт.		3921,82	0	258830	0		33099		
2	2	С1248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141		56	2334		130704		130704		141160	
				шт.							10456		
3	3	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10		10	1153		11530		11530		12452	
				шт.							922		
4	4	Е11-210401-0401 Ктр и Кэм=1,12	Указатели световые настенные. Установка		10	1043,7	24,05	10437	241	86	7350	19210	
				шт.		1011,01	9,78	10110	98		1423		
5	5	С1248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"		10	1126		11260		11260		12161	
				шт.							901		
6	6	Ц13-100701-0102 Ктр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования		1	79525,57	2,44	79526	2	701	48082	137817	
				шт.		78822,26	0	78822	0		10209		
7	7	С1248-303-0206	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12		1	26220		26220		26220		28318	
				шт.							2098		
8	8	Ц13-100701-0601 Ктр и Кэм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки на бетонному основанию. Монтаж оборудования		3	1111,08	6,2	3333	19	24	2011	5772	
				шт.		1096,74	1,96	3290	6		428		
9	9	С1248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП		3	2265		6795		6795		7339	
				шт.							544		
10	10	Ц13-100701-0303 Ктр и Кэм=1,09	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		1	10707,66	1,98	10708	2	144	6443	18523	
				шт.		10562,1	0	10562	0		1372		
11	11	С1248-306-0303	Блок питания БИРП 12/1,6		1	10789		10789		10789		11652	
				шт.							863		
12	12	Ц13-080105-0106 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. инд. 26	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования		1	11442,31	0	11442	0	1638	7059	19981	
				шт.		9804,55	0	9805	0		1380		
13	13	СЦЕНА ФИРМЫ	Аккумулятор АКБ. 7 А/ч		1	47357,14		47357		47357		51146	
				шт							3789		
			Итого по разделу: 1. Оборудование									**920466**	
			Раздел: 2. Кабельная продукция										
14	14	Е11-210102-0102 Ктр и Кэм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка		500	419,99	5,43	209995	2715	5635	145330	383750	
				м		403,29	0,4	201645	200		25425		
15	15	С1243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм		320	122		39040		39040		42163	
				м							3123		
16	16	С1243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм		180	101		18180		18180		19634	
				м							1454		
17	17	Ц13-080201-0901 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. инд. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		580	445,74	192,35	258529	111563	33234	110206	398234	
				м кабеля		196,09	67,81	113732	39330		29499		
18	18	С1243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50		0,4	57194		22878		22878		24708	
				км							1830		
19	19	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66		0,18	372858		67114		67114		72483	Казахстан
				км							5369		
20	20	С1247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44		13	1289		16757		16757		18098	
				шт.							1341		
			Итого по разделу: 2. Кабельная продукция									**959070**	
			ИТОГО:					**1255938**	**114703**	**454429**	**484373**	**1879536**	
								686806	**39634**		**139225**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			2-1-7 Внутреннее газоснабжение работы										
			Раздел: 1. КОТЕЛЬНАЯ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-191001-0208 Ктр и Кэм=1,06	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	13744,76	20,47	13745	20	9212	4432	19620	
						4512,42	0	4512	0		1453		
2	2	Ц13-110302-0101 Ктр и Кэм=1,09	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категории сложности I. Монтаж оборудования	комплект	1	10000,18	1723,29	10000	1723	285	6530	17852	
						7991,88	714,17	7992	714		1322		
3	3	Прайс	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК- 2 DN 25 ПД (оксид углерода+природный газ) Бытовая	компл.	1	3270928,57		3270929				3270929	
			Отпускная цена			3270929		3270929		3270929			
			Сметная стоимость оборудования					*3270929*					
4	4	Прайс	Блок сигнализации и управления БСУ	шт	1	1237892,86		1237893				1237893	
			Отпускная цена			1237893		1237893		1237893			
			Сметная стоимость оборудования					*1237893*					
5	5	Е11-190501-0101 Ктр и Кэм=1,06	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1	9702,18	353,87	9702	353	5210	4167	14979	
						4138,86	114,42	4138	114		1110		
6	6	С1242-309-0103	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 25	шт.	1	7869		7869		7869		8499	
											630		
7	7	Е11-160601-0101 Ктр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	3000,67	121,3	12003	485	1215	10171	23948	
						2575,7	19,07	10303	76		1774		
8	8	С1242-207-0701	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3199		6398		6398		6910	
											512		
9	9	С1242-207-0702	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3994		7988		7988		8627	
											639		
10	10	Е11-160301-0301 Ктр и Кэм=1,06	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2344,77	34,37	32827	481	24844	7514	43568	
						535,85	11,82	7502	165		3227		
11	11	Е11-160301-0302 Ктр и Кэм=1,06	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2401,36	34,37	14408	206	10987	3220	19038	
						535,85	11,82	3215	71		1410		
12	12	Е11-160301-0303 Ктр и Кэм=1,06	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2035,15	34,37	12211	206	8798	3220	16666	
						535,85	11,82	3215	71		1235		
13	13	Е11-160401-0103 Ктр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	6716,7	122,02	16792	305	12963	3536	21954	
						1409,66	34,57	3522	86		1626		
14	14	С1241-112-0115	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375- 2001) размерами 38х3,5 мм	шт.	2	371		742		742		801	
											59		
15	15	С1261-301-1915	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	2	7636		15272		15272		16494	
											1222		
16	16	Ц13-190105-1001 Ктр и Кэм=1,09	Соединение трубопроводов гибкими вставками, диаметр 50 мм. Монтаж на поверхности	соединение	2	12498,98	615,03	24998	1230	333	14822	43006	
						11717,5	431,4	23435	863		3186		
17	17	С1241-601-0102	Муфта синтетическая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 20х3/4"	шт.	2	732		1464		1464		1581	
											117		
18	18	Е11-240201-0101 Ктр и Кэм=1,12	Ввод поквартирный газопровода диаметром 50 мм в здание. Устройство	газовый ввод	2	55107,13	3498,04	110214	6996	72194	31043	153530	
						15512,09	620,58	31024	1241		11373		
19	19	Е11-090305-0305 Ктр и Кэм=1,12	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкции	0,0086	65853,8	12362,06	566	107	170	219	848	
						33752,99	3208,34	290	28		63		
20	20	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0086	1004968		8643		8643		9334	Казахстан
											691		
21	21	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	4,602	709		3258		3258		3519	
											261		
22	22	Е11-130301-0404 Ктр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м 2	5,7	266,52	6,41	1519	36	755	505	2186	
						127,71	0,76	728	4		162		
23	23	Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м 2	5,7	95,59	2,34	545	13	319	148	748	
						37,32	0,38	213	2		55		
			Итого по разделу: 1. КОТЕЛЬНАЯ									4942530	
			Раздел: 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
24	24	Е11-191101-0101 Ктр и Кэм=1,06	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	14,5	791,37	0	11475	0	256	10995	24268	
						773,74	0	11219	0		1798		
25	25	Е11-250128-0101 Ктр и Кэм=1,12	Трубопроводы I-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	34788,28	30859,26	34788	30859	0	12093	58631	
						3929,02	9359,79	3929	9360		3750		
			Итого по разделу: 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									74899	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					4866249	43020	199169	113505	5017429	
								115237	12795	4508822	37675		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							4508822			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			2-2-1 КР работы										
			Раздел: 1. Металлический каркас										
			Раздел: 2. Стены наружные										
1	9	Е11-090601-0102 Ктр и Кзм=1,12	Лотки, решетки, затворы из листовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,035	87773,73 78601,15	3683,94 728,1	3072 2751	128 25	192	1916 399	5387	
			Итого по разделу: 2. Стены наружные									5387	
			ИТОГО:					3072	128	192	1916	5387	
								2751	25		399		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			2-2-2 АР работы										
			Раздел: 2. Проемы										
1	5	Е11-100501-0102 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	5	3405,98 1637,12	246,96 122,87	17030 8186	1234 614	7610	7920 1996	26946	
2	7	С1223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый однопарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не отапливаемый, глухой	м²	5	25501		127505		127505	10200	137705	
3	9	Е11-100501-0403 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	17	1280,39 328,91	8,96 4,27	21767 5591	153 73	16023	5098 2149	29014	
4	10	Е11-100107-0101 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 м 2 в каменных стенах. Установка блоков	м²	1,89	3899,57 1687,6	1124,69 275,85	7370 3190	2125 521	2055	3340 857	11567	
5	11	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м 2	1,89	55181		104292		104292	8343	112635	
6	12	С1223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальдный врезной с защелкой, управляемой ручками ПФ	шт.	1	2059		2059		2059	165	2224	
			Итого по разделу: 2. Проемы									320091	
			ИТОГО:					280023	3512	259544	16358	320091	
								16967	1208		23710		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			2-2-3 Отопление и вентиляция работы										
			Раздел: 1. ВЕ1-ВЕ4										
1	1	Е11-200701-0401 Ктр и Кзм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	шт	4	15693,08 917,86	68,23 20,02	62772 3671	273 80	58829	3676 5316	71764	
2	2	С1246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционных шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	4	14547		58188		58188	4655	62843	Казахстан
3	3	Е11-200302-0102 Ктр и Кзм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м 2. Установка	решетка	4	619,43 601,18	11,18 3,6	2478 2405	44 14	28	2371 388	5237	
4	4	С1246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	4	5306		21224		21224	1698	22922	Казахстан
5	5	Е11-200101-0303 Ктр и Кзм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м 2 поверхности воздуховодов	20	8974,37 2456	60,08 23,94	179487 49120	1202 479	129166	48607 18248	246342	
6	6	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,020215	572707		11577		11577	926	12503	Казахстан
7	7	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	790		5530		5530	442	5972	Казахстан
8	8	Е11-260101-1801 Ктр и Кзм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м 2 шлифуемой поверхности	0,2	2866,77 1255,3	192,06 86,64	573 251	38 17	284	204 62	839	
9	9	С1234-304-0101	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м²	0,2	2164		433		433	35	468	
			Итого по разделу: 1. ВЕ1-ВЕ4									428890	
			ИТОГО:					342262	1557	285258	54858	428890	
								55447	590		31770		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-2-4 Водопровод и канализация работы										
1	8	С1248-305-0407	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 4 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	4	10307		41228		41228		44526	
											3298		
			ИТОГО:					41228	0	41228			
								0	0		3298		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			4-1-1 Электроснабжение 10 кВ работы										
1	1	Е11-070111-0112 Ктр и Кзм=1,12	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	19	4599,38	1597,56	87386	30354	881	79966	180742	
						2955,44	611,31	56153	11615		13388		
2	4	Е11-070111-0208 Ктр и Кзм=1,12	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	17916,56	166,55	17917	166	1327	19452	40358	
						16423,46	61,16	16423	61		2989		
3	11	Е11-090701-0127 Ктр и Кзм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,2457	264080,63	15698,32	64895	3857	1621	41692	115103	
						241785,6	4138,58	59407	1017		8526		
			Итого по разделу:									336203	
			ИТОГО:					170190	34377	3829	141110	336203	
								131983	12693		24903		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			4-2-1 Сети связи работы										
1	1	Е11-010101-0332 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	13	213,7	202,47	2778	2632	0	558	3603	
						11,23	48,37	146	629		267		
2	2	Е11-010205-0302 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м 3 грунта	0,91	2507,86	0	2282	0	0	1643	4239	
						2507,86	0	2282	0		314		
3	3	Е11-010104-0402 Ктр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	13	55,85	55,85	726	726	0	152	948	
						0	16,24	0	211		70		
4	4	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,5	3040		4560		4560	365	4925	Казахстан
5	5	Ц13-100904-0101 Ктр и Кзм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,065	125830,86	82271,19	8179	5347	0	2576	11615	
						43559,67	21419,55	2831	1392		860		
6	6	С1243-502-0103	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0- 2201	км	0,065	234753		15259		15259	1221	16480	
7	7	Е11-160501-0206 Ктр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	25	3068,32	747,4	76798	18685	767	61554	149323	
						2290,26	222,13	57257	5553		11061		
8	8	С1241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	25	1259		31475		31475	2518	33993	Казахстан
9	9	Ц13-100904-0101 Ктр и Кзм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,025	37749,26	24681,36	944	617	0	297	1340	
						13067,9	6425,86	327	161		99		
10	10	С1249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей метражом 50 м х 0,125 м	м	25	635		15875		15875	1270	17145	
11	11	СПРАЙС	Оптический сплиттер	шт	1	6528		6528		6528	522	7050	
			ИТОГО:					165314	28007	74464	66780	250961	
								62843	7946		18567		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			7-1-1 Благоустройство территории работы										
1	22	Е11-271301-0101 Ктр и Кзм=1,12	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м 2 покрытия	195	14497,31	35,34	2826975	6892	2627054	211062	3281079	
						989,9	12,29	193031	2397		243042		
2	23	Е11-270401-0104 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,72	10376,38	2306,87	7471	1661	5574	674	8797	
						328,29	538,34	236	388		652		
3	24	Е11-060101-0119 Ктр и Кзм=1,12	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м 3	1,21	39647,36	2141,19	47973	2591	39516	5844	58122	
						4848,14	458,93	5866	555		4305		
4	25	Е11-080201-0101 Ктр и Кзм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м 3 кладки	2,11	58963,15	4486,64	124412	9467	94451	21179	157238	
						9713,18	1079,98	20495	2279		11647		
5	26	Е11-060101-0114 Ктр и Кзм=1,12	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м 3	0,72	34172,67	1892,58	24604	1362	22064	1341	25021	
						1636,12	410,22	1178	295		2076		
6	27	С1222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004		3	141236		423708		423708		457605	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							33897		
7	28	У86-010302-0307 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки		8	67648	128	541184	1024	522456	16358	602145	
				шт.		2213	34	17704	272		44603		
8	29	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"		11	41176	34	452936	374	451044	1471	490760	
				шт.		138	9	1518	99		36353		
9	30	У86-010213-0201 0	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м		1	118633	158	118633	158	116689	1667	129924	
				шт.		1787	45	1787	45		9624		
10	31	У86-010202-0101 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий		1	187417	347	187417	347	180117	6415	209339	
				комплект		6953	96	6953	96		15507		
11	32	У86-010203-0103 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый		1	537198	7620	537198	7620	507350	22638	604623	
				комплект		22228	2649	22228	2649		44787		
12	33	С1222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004		2	141236		282472		282472		305070	
				комплект							22598		
13	36	Е11-470112-0103 Ктгр и Кэм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		987	697,13	14,42	688067	14232	286625	344068	1114707	
				м²		392,31	3,83	387210	3780		82572		
14	37	С1254-106-0101	Семена многолетних трав		394,8	3091		1220327		1220327		1317953	Казахстан
				кг							97626		
			Итого по разделу:									8765383	
			ИТОГО:					7483377	45728	6779446	632717	8765383	
								658205	12855		649289		
			В том числе :								4508822		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Протокол замены №6										
1	1	Е11-100402-0601 Ктгр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство		296	3613,81	40,59	1069688	12014	507152	499900	1695154	
				м² перегородок (за вычетом проемов)		1859,87	16,63	550522	4922		125566		
2	2	С1232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм		621,6	669		415850		415850		449118	
				м²							33268		
3	3	Е11-150206-0208 Ктгр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе		296	596,27	2,37	176496	702	51119	99924	298534	
				м² отделываемой поверхности		421,2	0,78	124675	231		22114		
4	4	Е11-150206-0203 Ктгр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		296	792,55	6,12	234595	1811	90209	114579	377108	
				м² отделываемой поверхности		481,67	2,19	142574	648		27934		
5	5	Е11-100405-0101 Ктгр и Кэм=1,12	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу		192	815,72	7,13	156618	1369	42568	101917	279217	
				м откоса		586,88	2,92	112681	561		20682		
6	6	С1223-503-0201	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком		96	3228		309888		309888		334679	
				м²							24791		
7	7	Е11-110101-1507 Ктгр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка		214	1320,93	108,07	282679	23127	826	251221	576612	
				м² покрытия		1209	39,86	258726	8530		42712		
8	8	Е11-110101-4701 Ктгр и Кэм=1,06	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство		214	7367,57	24,72	1576660	5290	1441440	123437	1836105	
				м²		607,15	6,48	129930	1387		136008		
9	9	Е11-110101-1508 Ктгр и Кэм=1,06	Покрытия цементные. Железнение		214	211,75	5,32	45315	1139	4002	38122	90112	
				м² покрытия		187,73	1,78	40174	381		6675		
10	10	Е12-170101-0705 Ктгр и Кэм=1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		19	262,05	2,12	4979	40	0	3574	9237	
				шт.		259,93	1,31	4939	25		684		
11	11	Е11-210401-0501 Ктгр и Кэм=1,12	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка		12	3363,44	23,11	40361	277	21110	13746	58436	
				шт.		1581,15	9,78	18974	117		4329		
12	12	прайс	Светильник		12	9560		114720		114720		123898	
				шт							9178		
13	13	Е11-110101-4003 Ктгр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		106	301,63	3,09	31973	327	18609	12378	47899	
				м плинтусов		122,98	1,24	13036	131		3548		
14	14	Е11-202301-0101 Ктгр и Кэм=1,06	Кондиционеры-доводчики эжекционные (франкойлы). Установка		4	4042,09	88,78	16168	355	12	15642	34355	
				доводчик		3950,26	40,05	15801	160		2545		
15	15	прайс	Франкойл Volcano		4	96000		384000		384000		414720	
				шт							30720		
16	16	Е11-150405-0103 Ктгр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1430	937,44	6,86	1340539	9809	370685	771671	2281193	
				м² окрашиваемой поверхности		671,36	3,18	960045	4547		168983		
17	17	Е11-110101-2707 Ктгр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		17	2519,71	194,75	42835	3311	13719	25625	73937	
				м² покрытия		1517,97	85,62	25805	1456		5477		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С1231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м²	17,34	2348		40714		40714		43971	Казахстан
											3257		
19	19	Е11-100404-0101 Ктр н Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	21	2558,36	20,65	53726	434	22597	27782	88029	
						1461,64	8,32	30694	175		6521		
20	20	С1232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	22,05	669		14751		14751		15931	
											1180		
21	21	Е11-150206-0208 Ктр н Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	21	596,27	2,37	12522	49	3627	7089	21180	
						421,2	0,78	8845	16		1569		
22	22	Е11-150206-0203 Ктр н Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	21	792,55	6,12	16644	129	6400	8129	26755	
						481,67	2,19	10115	46		1982		
23	23	Е11-150405-0103 Ктр н Кзм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	21	937,44	6,86	19686	144	5444	11332	33500	
						671,36	3,18	14099	67		2482		
24	24	Е11-100501-0101 Ктр н Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	0,9	4810,9	247,06	4330	223	1927	2062	6903	
						2422,72	122,87	2180	111		511		
25	25	С1223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: однокамерный поворотный	м²	0,9	40016		36014		36014		38895	
											2881		
26	26	Е11-150302-0309 Ктр н Кзм=1,06	Решетки радиаторные. Установка	деталь	29	2127,43	97,24	61695	2820	3322	45255	115506	
27	27	прайс	Решетка для радиатора	комплект	29	1915,63	35,03	55553	1016		8556		
						4850		140650		140650		151902	
28	28	Е11-150302-0309 Ктр н Кзм=1,06	Решетки радиаторные. Установка	деталь	28	2127,43	97,24	59568	2723	3208	43695	111524	
29	29	прайс	Решетка для радиатора алюминиевая	комплект	28	1915,63	35,03	53638	981		8261		
						3800		106400		106400		114912	
30	30	Е11-150109-1401 Ктр н Кзм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж	м²	64	1685,37	171,22	107864	10958	0	8512	204620	
						1514,15	79,58	96986	5093		15157		
31	31	Е11-150108-1609 Ктр н Кзм=1,06	Потолки. Облицовка по типу грильято	м²	118	1863,27	11,49	219866	1356	739	174667	426096	
						1845,52	4,77	217771	563		31563		
32	32	прайс	Грильято потолок 100х100	м²	118	9820		1158760		1158760		1251461	
											92701		
33	33	Е11-150108-1503 Ктр н Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее/гибкие мраморные панели/	м² стен (за вычетом проемов)	40	1162,93	20,88	46517	835	9226	29446	82040	
						911,39	8,8	36456	352		6077		
34	34	прайс	Гибкий мрамор	м²	42	8950		375900		375900		405972	
											30072		
35	35	Е11-160501-0804 Ктр н Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на скрытых соединениях в пастиях	м трубопровода	60	2098,23	25,2	125894	1512	1190	120761	266387	
						2053,2	0,54	123192	34		19732		
36	36	С1241-205-2203	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	60	767		46020		46020		49702	Казахстан
											3682		
37	37	Е11-160501-0802 Ктр н Кзм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на скрытых соединениях в пастиях	м трубопровода	50	1770,28	18,33	88514	917	584	85285	187703	
						1740,28	0,23	87014	12		13904		
38	38	С1241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	50	314		15700		15700		16956	Казахстан
											1256		
39	39	Ц13-080201-0301 Ктр н Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	80	334,56	216,91	26765	17353	0	12413	42312	
						117,65	97,85	9412	7828		3134		
40	40	Ц13-080201-0205 Ктр н Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	80	946,43	518,8	75714	41504	4405	32814	117210	
						372,57	197,12	29806	15770		8682		
41	41	С1243-113-0908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШп 4х50 (ок)-1	км	0,08	2679314		214345		214345		231493	Казахстан
											17148		
42	42	Ц13-080201-0903 Ктр н Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в подготовленных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	824,64	394,77	82464	39477	5730	37113	129143	
						372,57	142,89	37257	14289		9566		
43	43	С1243-186-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,1	2160751		216075		216075		233361	Казахстан
											17286		
44	44	Е11-210301-0102 Ктр н Кзм=1,12	Кабель сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами		50	587,1	4,29	29355	215	2287	19365	52618	