СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2020 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор:

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-37 "Шымкент-Кызыласкер-Туйетас" км 6,15-24 в Сайрамском районе ЮКО

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	13 392 857	15 000 000	13 392 857	15 000 000
Итого затраты подрядчика	**13 392 857**	**15 000 000**	**13 392 857**	**15 000 000**

Заказчик:
Генеральный Директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК и Ж-7"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-37 "Шымкент-Кызыласкер-Туйетас" км 6,15-24 в Сайрамском районе ЮКО**

(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛС № 4-1 СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЭП-10кВ										
1	E11-010101-0405	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**										
			м3 грунта		**2,206**	**217,24**	**206,92**	**479**	**456**	**--**	**144**	**673**
						10,32	**80,43**	**23**	**177**		**50**	
2	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**										
			м3 грунта		**1,470**	**35,20**	**35,20**	**52**	**52**	**--**	**14**	**71**
						--	**13,02**	**--**	**19**		**5**	
3	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**1,470**	**161,77**	**76,23**	**238**	**112**	**--**	**128**	**395**
						85,54	**35,46**	**126**	**52**		**29**	
4	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**		**1,470**	**80,80**	**69,74**	**119**	**103**	**2**	**28**	**158**
						9,66	**16,48**	**14**	**24**		**12**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,1**	**0,147**	**14,00**				**2**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010205-0501	Устройство подстилающего слоя измягкого грунта для постели. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,735	799,16	--	588	--	--	423	1091
					799,16	--	588	--		81	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
6	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройствопостели	м кабеля	12,253	486,50	405,44	5961	4968	--	2160	8770
					81,06	163,72	993	2006		650	
7	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	12,253	425,56	344,50	5215	4221	--	1942	7730
					81,06	139,11	993	1705		573	
8	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012, М-75	1000 шт.	0,049	32241,00	--	1580	--	1580	--	1707
					--	--	--	--		126	
9	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м доб кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	13,196	617,71	328,35	8151	4333	609	3358	12430
					243,18	110,23	3209	1455		921	
10	Ц13-080201-0804 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткамс креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	9,897	655,86	327,88	6491	3245	438	2778	10010
					283,71	106,08	2808	1050		741	
11	С123-060617-1409	Кабели силовые с изоляциейиз сшитого полиэтилена АПвБП 3х95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,023	6063802,00	--	140031	--	140031	--	151233
					--	--	--	--		11202	
12	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,172	165598,51	93999,26	28538	16199	618	13611	45520
					68014,10	30708,23	11721	5292		3372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4 0,586	423,00				248		
12.2	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035 0,001	544423,00				328		
13	С123-061201-0803	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,517	479654,00	--	247981	--	247981	--	267819
					--	--	--	--		19838	
14	Ц13-080103-1501 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник, напряжение до 10 кВ	компл	2,828	5823,62	893,75	16467	2527	2479	8986	27490
					4053,00	360,91	11461	1021		2036	
15	51-080401-1302	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)ГОСТ 30011.1-2012, MCR-20	шт.	8,483	10623,00	--	90116	--	--	--	90116
					--	--	--	--	90116	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-63/10/0,4 КВ										
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
16	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительныеработы**	подстанция		0,471	11640,45 3528,00	6753,45 3394,87	5486 1663	3183 1600	640	2610 648	8744
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	249502 С	**Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	3	1,414	453,00				640		
		Фундамент под КТПН 1шт										
17	С121-040406-0103	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи(с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-3 СТ РК 2386-2013**	шт.		0,943	12800,00 --	-- --	12065 --	-- --	12065	-- 965	13030
18	С121-060209-0201	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т		0,007	643476,00 --	-- --	4488 --	-- --	4488	-- 359	4847
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
19	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция		0,471	36486,34 16661,70	9165,40 3279,07	17195 7852	4320 1545	5023	7518 1977	26691
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	146127 С	**Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83**	т	0,001	0,000	2330000,00				1098		
19.2	242737 С	**Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	22,5	10,604	352,00				3733		
		ОБОРУДОВАНИЕ										
20	51-080102-0406	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силовоготрансформатора 63 кВА, номинальное напряжение настороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	шт.		0,471	1148612,00 --	-- --	541323 --	-- --	 541323	-- --	541323
21	51-080101-0103	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.		0,471	586380,00 --	-- --	276352 --	-- --	 276352	-- --	276352
22	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.		0,471	1328,35 1221,48	81,25 32,81	626 576	38 15	12	426 84	1136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TXPLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	0,471	54502,00 --	-- --	25686 --	-- --	25686	-- 2055	27741
24	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	0,471	3711,04 2702,00	643,58 242,10	1749 1273	303 114	173	999 220	2968
25	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одноштягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	0,471	6852,58 5404,00	198,31 66,74	3230 2547	93 31	590	1856 407	5493
26	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ	шт.	0,471	89830,00 --	-- --	42335 --	-- --	42335	-- --	42335
27	Ц13-080103-1501 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник, напряжение до 10 кВ	компл	0,943	5823,62 4053,00	893,75 360,91	5489 3820	842 340	827	2995 679	9163
28	51-080401-1302	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,414	10623,00 --	-- --	15019 --	-- --	15019	-- --	15019
29	51-080401-1303	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,414	10059,00 --	-- --	14222 --	-- --	14222	-- --	14222
		Заземление									
30	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	14,139	586,69 183,26	24,29 7,22	8295 2591	343 102	5361	1939 819	11053
31	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,018	247135,00 --	-- --	4403 --	-- --	4403	-- 352	4755
32	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,770	4731,97 1178,10	190,25 62,34	17841 4442	717 235	12682	3367 1697	22905
33	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,036	262672,00 --	-- --	9334 --	-- --	9334	-- 747	10081
34	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальныйиз круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,299	3220,69 916,30	165,82 45,93	10625 3023	547 152	7055	2286 1033	13943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,078	228012,00	--	17827	--	17827	--	19254
					--	--	--	--		1426	
		ОТВЕТВЛЕНИЕ УО-3									
		Стальные конструкции									
36	С124-040207-1901	Траверса ТМ62	шт.	0,471	9265,00	--	4366	--	4366	--	4716
					--	--	--	--		349	
37	С124-040207-1910	Траверса ТМ61	шт.	0,471	2212,00	--	1042	--	1042	--	1126
					--	--	--	--		83	
38	ПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х1	шт	0,943	1116,07	--	1052	--	1052	--	1136
					--	--	--	--		84	
39	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗП1	м	0,471	924,11	--	436	--	436	--	470
					--	--	--	--		35	
40	С124-040102-0232	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 2 0-ГО ГОСТ 1232-93	шт.	1,414	1932,00	--	2732	--	2732	--	2950
					--	--	--	--		219	
41	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1,414	47,00	--	66	--	66	--	72
					--	--	--	--		5	
42	С124-040207-4704	Вязка спиральная ВС-70/95.2 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2,828	468,00	--	1323	--	1323	--	1429
					--	--	--	--		106	
43	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА -1-1 ГОСТ Р 51177-98, SD 35	шт.	0,943	180,00	--	170	--	170	--	183
					--	--	--	--		14	
44	С124-040207-5007	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98, RP150	шт.	1,414	5395,00	--	7628	--	7628	--	8238
					--	--	--	--		610	
		КАБЕЛЬНАЯ МУФТА КМ-1 (на сущ. опоре)									
		Стальные конструкции									
45	С124-040207-1901	Траверса ТМ-2012	шт.	0,471	9265,00	--	4366	--	4366	--	4716
					--	--	--	--		349	
46	ПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х1	шт	0,471	1116,07	--	526	--	526	--	568
					--	--	--	--		42	
47	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	0,471	44558,87	19635,44	21000	9254	4106	8171	31504
					16212,00	7867,83	7640	3708		2334	
		Линейная арматура									
48	С124-040207-4302	Ограничители перенапряжения ОПН п- 10/13,7-10/650 УХЛ 1	шт.	1,414	6790,00	--	9600	--	9600	--	10368
					--	--	--	--		768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА -1-1 ГОСТ Р 51177-98, SD 35	шт.	0,471	180,00	--	85	--	85	--	92
					--	--	--	--		7	
50	С124-040207-5310	Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТР 51177-98, BIC-15.50	шт.	0,471	388,00	--	183	--	183	--	197
					--	--	--	--		15	
51	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	3,299	402,00	--	1326	--	1326	--	1432
					--	--	--	--		106	
52	С124-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,299	130,00	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
53	Ц13-080201-2505 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	0,471	25990,03	19179,15	12249	9039	26	4616	18214
					6755,00	6849,13	3184	3228		1349	
54	С123-061703-1505	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружней установки на напряжение 10кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН2-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86 НОТ3.1202L	шт.	0,471	33565,00	--	15819	--	15819	--	17084
					--	--	--	--		1265	
55	С124-040206-0614	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,414	717,00	--	1014	--	1014	--	1095
					--	--	--	--		81	
		Стандартные изделия									
56	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,001	165598,51	93999,26	234	133	5	112	373
					68014,10	30708,23	96	43		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт. 3,4	0,005	423,00				2		
56.2	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т 0,0035	0,000	544423,00				3		
57	С123-061201-0803	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,004	479654,00	--	2035	--	2035	--	2197
					--	--	--	--		163	
58	С121-130814-2401	Сталь круглая оцинкованнаядиаметром от 10 мм до 12 мм, КРУГ 10 L=2000 мм	т	0,001	115674,00	--	65	--	65	--	71
					--	--	--	--		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С123-010103-0110	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,969	2844,00	--	8444	--	8444	--	9120
					--	--	--	--		676	
		ОПОРА АНКЕРНАЯ А20-1Н С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ И КАБЕЛЬНОЙМУФТОЙ									
60	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	0,471	14913,99	7232,40	7029	3409	306	4019	11932
					7032,48	3628,40	3314	1710		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1 0,047	1373,00				65		
60.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 2,828	45,00				127		
60.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 0,189	458,00				86		
61	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК2387-2013	шт.	0,943	41366,00	--	38990	--	38990	--	42110
					--	--	--	--		3119	
62	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ (плита анкерная П-3и). Установка	шт.	0,943	2519,92	1389,70	2375	1310	--	1267	3934
					1130,22	550,05	1065	518		291	
63	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	0,943	3641,00	--	3432	--	3432	--	3706
					--	--	--	--		275	
		Стальные конструкции									
64	ПРАЙС-ЛИСТ	ТРАВЕРСА ТМ-6	шт	0,471	16071,43	--	7574	--	7574	--	8180
					--	--	--	--		606	
65	ПРАЙС-ЛИСТ	НАКЛАДКА ОГ-2	шт	0,943	1785,71	--	1683	--	1683	--	1818
					--	--	--	--		135	
66	ПРАЙС-ЛИСТ	НАКЛАДКА ОГ-2	шт	0,471	1785,71	--	842	--	842	--	909
					--	--	--	--		67	
67	С124-040201-0644	Накладка ОГ-5	шт.	0,471	258,00	--	122	--	122	--	131
					--	--	--	--		10	
68	ПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х1	шт	0,471	1116,07	--	526	--	526	--	568
					--	--	--	--		42	
69	ПРАЙС-ЛИСТ	СТЯЖКА Г-1	шт	0,943	3562,50	--	3358	--	3358	--	3627
					--	--	--	--		269	
70	ПРАЙС-ЛИСТ	БОЛТ Б-5	шт	0,471	776,79	--	366	--	366	--	395
					--	--	--	--		29	
71	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН У-1	шт	0,471	4160,71	--	1961	--	1961	--	2118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		157	
72	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП1	м	2,828	924,11	--	2613	--	2613	--	2822
					--	--	--	--		209	
73	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА1	шт	0,471	9642,86	--	4545	--	4545	--	4908
					--	--	--	--		364	
74	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА2	шт	0,471	1955,36	--	922	--	922	--	995
					--	--	--	--		74	
75	С124-040207-0904	Вал привода РА6	комплект	0,943	2697,00	--	2542	--	2542	--	2745
					--	--	--	--		203	
76	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА4	шт	0,471	1428,57	--	673	--	673	--	727
					--	--	--	--		54	
77	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН Р2	шт	1,414	1794,64	--	2537	--	2537	--	2740
					--	--	--	--		203	
78	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН КМ-1	шт	0,471	1883,93	--	888	--	888	--	959
					--	--	--	--		71	
79	ПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х7	шт	1,885	852,68	--	1607	--	1607	--	1736
					--	--	--	--		129	
80	ПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х8	шт	1,414	883,93	--	1250	--	1250	--	1350
					--	--	--	--		100	
81	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗП1	м	2,828	924,11	--	2613	--	2613	--	2822
					--	--	--	--		209	
82	Ц13-080208-0102 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 80х80х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	0,471	6616,47 1309,00	279,63 98,43	3118 617	132 46	2369	478 288	3883
83	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,008	262672,00	--	2166	--	2166	--	2340
					--	--	--	--		173	
84	ПРАЙС-ЛИСТ	СКОБА КМ-3	шт	1,414	656,25	--	928	--	928	--	1002
					--	--	--	--		74	
85	С124-040201-0645	Скобы для крепления правода КМ-5	10 шт.	0,094	245,00	--	23	--	23	--	25
					--	--	--	--		2	
		Линейная арматура									
86	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощьюмеханизмов	комплект	0,471	14918,02	4182,58	7031	1971	59	4653	12619
					10610,60	1731,21	5001	816		935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01 0,005	1373,00				6		
86.2	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012 0,000	437496,00				25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.3	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1 0,047	453,00				21		
87	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одноштягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	0,471	6852,58	198,31	3230	93	590	1856	5493
					5404,00	66,74	2547	31		407	
88	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	0,471	89830,00	--	42335	--		--	42335
					--	--	--	--	42335	--	
89	Ц13-080201-2505 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	0,471	25990,03	19179,15	12249	9039	26	4616	18214
					6755,00	6849,13	3184	3228		1349	
90	С123-061703-1505	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружней установки на напряжение 10кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН2-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86 НОТ3.1202L	шт.	0,471	33565,00	--	15819	--	15819	--	17084
					--	--	--	--		1265	
91	Ц13-080103-1501 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник, напряжение до 10 кВ	компл	0,471	5823,62	893,75	2745	421	414	1498	4582
					4053,00	360,91	1910	170		339	
92	51-080401-1302	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,414	10623,00	--	15019	--		--	15019
					--	--	--	--	15019	--	
93	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 2 0-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93, IF 27	шт.	1,885	1832,00	--	3454	--	3454	--	3730
					--	--	--	--		276	
94	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1,885	47,00	--	89	--	89	--	96
					--	--	--	--		7	
95	С124-040204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА -2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,242	282,00	--	1196	--	1196	--	1292
					--	--	--	--		96	
96	С124-040206-0614	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-7 0-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,414	717,00	--	1014	--	1014	--	1095
					--	--	--	--		81	
97	С124-040206-0606	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,828	621,00	--	1756	--	1756	--	1896
					--	--	--	--		140	
98	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС -2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,943	417,00	--	393	--	393	--	424
					--	--	--	--		31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С124-040207-1810	Наконечники 16-8-6М	шт.	0,943	462,00	--	435	--	435	--	470
					--	--	--	--		35	
100	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,001	165598,51	93999,26	234	133	5	112	373
					68014,10	30708,23	96	43		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4 0,005	423,00				2		
100.2	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035 0,000	544423,00				3		
101	С123-061201-0803	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х7 0-35, /ОШИНОВКА/ ГОСТ Р 52373-2005	км	0,004	479654,00	--	2035	--	2035	--	2197
					--	--	--	--		163	
102	С123-061002-0112	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГсечением 70 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,000	2450319,00	--	1155	--	1155	--	1247
					--	--	--	--		92	
		Стандартные изделия									
103	С121-130203-0105	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,000	936821,00	--	13	--	13	--	14
					--	--	--	--		1	
104	С124-040207-4704	Вязка спиральная ВС-70/95.2 ГОСТ Р51177-98	комплект	1,885	468,00	--	882	--	882	--	953
					--	--	--	--		71	
105	С124-040204-1901	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.16 ГОСТ Р 51177-98, UU 7-16	шт.	1,414	2834,00	--	4007	--	4007	--	4327
					--	--	--	--		321	
106	С124-040106-0303	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/20-АП ГОСТ 28856-90, SML 70/20	шт.	1,414	5548,00	--	7844	--	7844	--	8472
					--	--	--	--		628	
107	С124-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТР 51177-98, DN-70	шт.	2,828	1865,00	--	5274	--	5274	--	5696
					--	--	--	--		422	
108	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98, SD 35	шт.	2,356	180,00	--	424	--	424	--	458
					--	--	--	--		34	
109	С121-130814-2401	Сталь круглая оцинкованнаядиаметром от 10 мм до 12 мм, КРУГ 10 L=4,1 м	т	0,001	115674,00	--	136	--	136	--	147
					--	--	--	--		11	
		ОПОРА АНКЕРНАЯ А20-1Н С КР-1									
110	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	0,471	14913,99	7232,40	7029	3409	306	4019	11932

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						7032,48	3628,40	3314	1710		884	
		В ТСМ ЧИСЛЕ:										
110.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,047	1373,00				65		
110.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2,828	45,00				127		
110.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,189	458,00				86		
111	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК2387-2013	шт.		0,943	41366,00	--	38990	--	38990	--	42110
						--	--	--	--		3119	
112	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ (плита анкерная П-3и). Установка	шт.		0,943	2519,92	1389,70	2375	1310	--	1267	3934
						1130,22	550,05	1065	518		291	
113	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.		0,943	3641,00	--	3432	--	3432	--	3706
						--	--	--	--		275	
		Стальные конструкции										
114	С124-040207-1901	Траверса для крепления проводов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98, ТМ-53	шт.		0,471	9265,00	--	4366	--	4366	--	4716
						--	--	--	--		349	
115	С124-040207-1910	Траверсы стальные ТМ-54	шт.		0,471	2212,00	--	1042	--	1042	--	1126
						--	--	--	--		83	
116	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН У-1	шт		0,471	4160,71	--	1961	--	1961	--	2118
						--	--	--	--		157	
117	ПРАЙС-ЛИСТ	СТЯЖКА Г-1	шт		0,943	3562,50	--	3358	--	3358	--	3627
						--	--	--	--		269	
118	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП1	м		1,414	924,11	--	1307	--	1307	--	1411
						--	--	--	--		105	
		Линейная арматура										
119	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93, IF 27	шт.		1,885	1832,00	--	3454	--	3454	--	3730
						--	--	--	--		276	
120	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		1,885	47,00	--	89	--	89	--	96
						--	--	--	--		7	
121	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98, SD 35	шт.		1,414	180,00	--	254	--	254	--	275
						--	--	--	--		20	
122	С124-040106-0303	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/20-АП ГОСТ 28856-90, SML 70/20	шт.		1,414	5548,00	--	7844	--	7844	--	8472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		628	
123	С124-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТР 51177-98, DN-70	шт.	1,414	1865,00	--	2637	--	2637	--	2848
					--	--	--	--		211	
124	С124-040204-1901	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.16 ГОСТ Р 51177-98, UU 7-16	шт.	1,414	2834,00	--	4007	--	4007	--	4327
					--	--	--	--		321	
125	С124-040207-4704	Вязка спиральная ВС-70/95.2 ГОСТ Р 51177-98	комплект	3,770	468,00	--	1764	--	1764	--	1906
					--	--	--	--		141	
		Стальные конструкции									
126	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА1	шт	0,471	9642,86	--	4545	--	4545	--	4908
					--	--	--	--		364	
127	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА2	шт	0,471	1955,36	--	922	--	922	--	995
					--	--	--	--		74	
128	ПРАЙС-ЛИСТ	ВАЛ ПРИВОДА РА3	шт	0,943	1066,96	--	1006	--	1006	--	1086
					--	--	--	--		80	
129	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА5	шт	0,471	1428,57	--	673	--	673	--	727
					--	--	--	--		54	
130	ПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х7	шт	1,414	852,68	--	1206	--	1206	--	1302
					--	--	--	--		96	
131	ПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х8	шт	0,471	883,93	--	417	--	417	--	450
					--	--	--	--		33	
132	С121-130814-2401	Сталь круглая оцинкованнаядиаметром от 10 мм до 12 мм, КРУГ 10 L=4,65 м	т	0,001	115674,00	--	153	--	153	--	165
					--	--	--	--		12	
		Линейная арматура									
133	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощьюмеханизмов	комплект	0,471	14918,02	4182,58	7031	1971	59	4653	12619
					10610,60	1731,21	5001	816		935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01 0,005	1373,00				6		
133.2	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012 0,000	437496,00				25		
133.3	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1 0,047	453,00				21		
134	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с однойтягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	0,471	6852,58	198,31	3230	93	590	1856	5493
					5404,00	66,74	2547	31		407	
135	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)с приводом ПРНЗ-10 У1	шт.	0,471	89830,00	--	42335	--		--	42335
					--	--	--	--	42335	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
136	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН КМ-1	шт		0,471	1883,93	--	888	--	888	--	959
						--	--	--	--		71	
137	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,001	165598,51	93999,26	156	89	3	74	249
						68014,10	30708,23	64	29		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1		
137.1	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4	0,003	423,00						
137.2	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,000	544423,00				2		
138	С123-061201-0803	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х7 0-35 ГОСТ Р 52373-2005 /ОШИНОВКА/	км		0,003	479654,00	--	1356	--	1356	--	1465
						--	--	--	--		109	
139	С124-040206-0706	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		2,828	621,00	--	1756	--	1756	--	1896
						--	--	--	--		140	
		ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП20-1Н										
140	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		0,471	14913,99	7232,40	7029	3409	306	4019	11932
						7032,48	3628,40	3314	1710		884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								65		
140.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,047	1373,00						
140.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2,828	45,00				127		
140.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,189	458,00				86		
141	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.		0,943	41366,00	--	38990	--	38990	--	42110
						--	--	--	--		3119	
142	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ (плита анкерная П-3и). Установка	шт.		0,943	2519,92	1389,70	2375	1310	--	1267	3934
						1130,22	550,05	1065	518		291	
143	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.		0,943	3641,00	--	3432	--	3432	--	3706
						--	--	--	--		275	
		Стальные конструкции										
144	С124-040207-1901	Траверса для крепления проводов оцинкованная ТМ-52	шт.		0,471	9265,00	--	4366	--	4366	--	4716
						--	--	--	--		349	
145	ПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х1	шт		0,471	1116,07	--	526	--	526	--	568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		42	
146	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН У-1	шт	0,471	4160,71	--	1961	--	1961	--	2118
					--	--	--	--		157	
147	ПРАЙС-ЛИСТ	СТЯЖКА Г-1	шт	0,943	3562,50	--	3358	--	3358	--	3627
					--	--	--	--		269	
148	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ П1	м	0,330	924,11	--	305	--	305	--	329
					--	--	--	--		24	
		Линейная арматура									
149	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93, IF 27	шт.	1,414	1832,00	--	2590	--	2590	--	2797
					--	--	--	--		207	
150	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1,414	47,00	--	66	--	66	--	72
					--	--	--	--		5	
151	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98, SD 35	шт.	0,471	180,00	--	85	--	85	--	92
					--	--	--	--		7	
152	С124-040207-4704	Вязка спиральная ВС-70/95.2 ГОСТ Р51177-98	комплект	2,828	468,00	--	1323	--	1323	--	1429
					--	--	--	--		106	
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П20-1Н									
153	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2,356	7376,42	3128,75	17382	7373	1529	9742	29294
					3598,56	1569,09	8480	3697		2170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1 0,236	1373,00				324		
153.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 14,139	45,00				636		
153.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 0,943	458,00				432		
154	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК2387-2013	шт.	2,356	41366,00	--	97476	--	97476	--	105274
					--	--	--	--		7798	
		Стальные конструкции									
155	С124-040207-1901	Траверса для крепления проводов ТМ-51	шт.	2,356	9265,00	--	21832	--	21832	--	23579
					--	--	--	--		1747	
156	ПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х1	шт	2,356	1116,07	--	2630	--	2630	--	2840
					--	--	--	--		210	
157	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ П1	м	2,356	924,11	--	2178	--	2178	--	2352
					--	--	--	--		174	
		Линейная арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93, IF 27	шт.	7,069	1832,00	--	12951	--	12951	--	13987
					--	--	--	--		1036	
159	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТРК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	7,069	47,00	--	332	--	332	--	359
					--	--	--	--		27	
160	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА -1-1 ГОСТ Р 51177-98, SD 35	шт.	2,356	180,00	--	424	--	424	--	458
					--	--	--	--		34	
161	С124-040207-4704	Вязка спиральная ВС-70/95.2 ГОСТР 51177-98	комплект	14,139	468,00	--	6617	--	6617	--	7146
					--	--	--	--		529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2283049	100500	990266	115863	2504501
							113227	39509	1079058	105589	
		Стоимость оборудования	Тенге				1079058				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1079058				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				705521				
		Материалы	Тенге				38344				
		Всего заработная плата	Тенге					78033			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				557562				
		Накладные расходы	Тенге				56184				
		Сметная прибыль	Тенге				60936				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				822641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					78033			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				485536				
		Материалы	Тенге				8862				
		Всего заработная плата	Тенге					74703			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				134174				
		Местные материалы	Тенге				238388				
		Накладные расходы	Тенге				59681				
		Сметная прибыль	Тенге				43617				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				588834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					74703			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4488				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4488				
		Сметная прибыль	Тенге				359				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4847				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				8444				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8444				
		Сметная прибыль	Тенге				676				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9120				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2504500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					152736			

РАЗДЕЛ 2. ЛС № 4-2 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВЛ-0,4кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навыметУСТРОЙСТВО ТРАНШЕИ ДЛЯ 1 КАБЕЛЯ	м3 грунта	494,449	217,24	206,92	107415	102311	--	32307	150900
					10,32	80,43	5104	39767		11178	
163	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,292	2018,02	--	30860	--	--	22219	57326
					2018,02	--	30860	--		4246	
164	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	274,815	35,20	35,20	9673	9673	--	2576	13228
					--	13,02	--	3577		980	
165	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	274,815	161,77	76,23	44456	20949	--	23942	73869
					85,54	35,46	23507	9746		5472	
166	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	274,815	80,80	69,74	22204	19164	385	5173	29568
					9,66	16,48	2655	4530		2190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1 27,482	14,00				385		
167	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3грунта	68,704	877,72	--	60302	--	--	43418	112018
					877,72	--	60302	--		8298	
168	Е11-010205-0501	ПОДСЫПКА МЯГКОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ ПОСТЕЛИ. Группа грунтов 1	м3 грунта	166,269	799,16	--	132875	--	--	95670	246828
					799,16	--	132875	--		18284	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
169	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2 649,562	486,50	405,44	1289005	1074232	--	466967	1896449
					81,06	163,72	214773	433791		140478	
170	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	303,979	143,21	116,19	43532	35319	--	16182	64492
					27,02	46,92	8213	14262		4777	
171	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,337	2573452,92	--	867172	--	817381	37842	977415
					147763,00	--	49791	--		72401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
171.1	131568 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,027	19314,00				521		
171.2	154341 С	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1000	336,968	2424,00				816811		
172	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		2 773,510	379,94 162,12	171,63 54,79	1053757 449641	476010 151966	128106	433157 118953	1605867
173	Ц13-080201-0811 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткамс креплением по всей длине	м кабеля		6,127	548,82 243,18	233,53 71,45	3362 1490	1431 438	441	1388 380	5130
174	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		355,820	460,29 202,65	212,36 66,55	163781 72107	75563 23681	16111	68967 18620	251369
175	Ц13-080201-0802 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля		333,198	395,04 175,63	175,14 54,50	131626 58520	58355 18158	14751	55208 14947	201780
176	С123-060137-0657	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км		3,469	1245788,00 --	-- --	4321208 --	-- --	4321208	-- 345697	4666904
177	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилыдо 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.		6,598	22266,18 5404,00	16806,30 5991,65	146912 35656	110888 39533	368	54136 16084	217131
178	С123-061703-1801	Муфты концевые для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86, ЕРКТ 0015 СЕЕ01	шт.		6,598	15344,00 --	-- --	101239 --	-- --	101239	-- 8099	109339
179	Ц13-080304-0305 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.		1,414	4916,11 2808,00	1999,51 785,51	6951 3970	2827 1111	154	3658 849	11457
180	51-080401-0116	Ящики управления ЯУО 9601-3474УХЛ4 савтоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, пределрегулирования тока теплового реле от 18 А до 25 АГОСТ 30011.1-2012	шт.		0,471	107030,00 --	-- --	50442 --	-- --	50442	-- --	50442
181	51-080401-0117	Ящики управления ЯУО 9601-3574 УХЛ4с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		0,471	94232,00	--	44410	--		--	44410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	44410	--	
182	51-080401-0118	Ящики управления ЯУО 9601-3674 УХЛ4с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	0,471	103561,00	--	48807	--		--	48807
					--	--	--	--	48807	--	
183	Ц13-080303-0404 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками"предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,885	5611,68	112,01	10579	211	5075	3856	15589
					2808,00	32,81	5293	62		1155	
184	С123-070203-0807	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.	1,885	18683,00	--	35220	--	35220	--	38038
					--	--	--	--		2818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8725787	1986933	5440439	1366666	10888355
							1154758	740621	143658	795906	
		Стоимость оборудования	Тенге				143658				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				143658				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				7307173				
		Материалы	Тенге				165006				
		Всего заработная плата	Тенге					1532665			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4457667				
		Накладные расходы	Тенге				1103519				
		Сметная прибыль	Тенге				672855				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9083547				1082
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1532665			
		Сметная заработная плата	Тенге				1274958				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				817766				
		Материалы	Тенге					362714			
		Всего заработная плата	Тенге				263146				
		Накладные расходы	Тенге				123048				
		Сметная прибыль	Тенге				1661152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								363
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					362714			
		Сметная заработная плата	Тенге				10888357				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1445
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1895380			
		Сметная заработная плата	Тенге								13392857
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1267985				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2087433			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					780131			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						6430705		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1222717		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1482529	
		- Накладные расходы	Тенге							901495	
		- Сметная прибыль	Тенге								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**13 392 857**
		НДС 12%										1 607 143
		ВСЕГО ПО АКТУ										15 000 000

Генеральный Директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Директор ТОО "СМК и Ж-7"

Ракитский Е.В.