СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2020 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор:

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-37 "Шымкент-Кызыласкер-Туйетас" км 6,15-24 в Сайрамском районе ЮКО

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	13 392 857	15 000 000	13 392 857	15 000 000
Итого затраты подрядчика	**13 392 857**	**15 000 000**	**13 392 857**	**15 000 000**

Заказчик:
Генеральный Директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

Ракитский Е.В.

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК и Ж-7"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КХ-37 "Шымкент-Кызыласкер-Туйетас" км 6,15-24 в Сайрамском районе ЮКО**

Договор: (наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за май 2020 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда(ПК2+64.74-4+64.12,ПК8+0.0-9+39.0,ПК69+53.30-72+43.74,ПК79+35.74-85+59.37)** **Основания. Розлив вяжущих материалов**								
		т	0,463	126544,59	1804,38	58620	836	2735	--	--
				--	936,70	--	434	60,3	0,58	--
2	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**								
		м2 покрытия	1 405,264	1473,73	126,23	2070976	177390	154557	0,03	47
				45,39	31,14	63790	43760	60,3	0,02	24
3	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**								
		м2 покрытия	1 405,264	325,22	0,04	457020	61	19410	--	--
				0,24	--	342	--	60,3	--	--
4	Е11-270201-0701 11-270201-0701 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах**								
		м3 водосброса	57,820	68763,36	14206,20	3975888	821401	1132151	20,70	1197
				21093,30	5473,48	1219612	316476	60,3	2,98	172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С121-040303-9903 21-040303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**								
		м3	57,820	42379,00	--	2450348	--	102915	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Укрепленный лоток под проезжей частью								
6	Е11-270201-0701 11-270201-0701 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открыты х лотков. Устройство на обочинах**								
		м3 водосброса	4,697	68763,36	14206,20	322947	66719	91961	20,70	97
				21093,30	5473,48	99065	25706	60,3	2,98	14
7	С121-040303-9903 21-040303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**								
		м3	4,697	42379,00	--	199033	--	8359	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	**Укрепление лотка из бетона В15. Устройство**								
		м3 бетона в деле	25,326	25359,71	3488,09	642256	88339	91529	2,55	65
				3279,30	838,87	83051	21245	59,4	0,43	11
		Плита перекрытия под тротуарами								
9	Е11-370401-0212 11-370401-0212 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытийиз сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**								
		м3 сборных конструкций	9,002	7294,30	2822,28	65663	25406	27947	3,01	27
				3804,64	1051,50	34249	9465	55,3	0,66	6
10	С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем изтяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**								
		м3	9,002	56128,00	--	505258	--	21221	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			10748009	1180151			1433
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1500108	417086			227
		Материалы -	Тенге			10748009				
		Всего заработная плата -	Тенге			4913111				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1917195			
		Накладные расходы -	Тенге			3154639				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1652784				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1152944		
		Сметная прибыль -						499840		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			992063				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			13392857				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							1660
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1917195			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			13392857				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							1660
			Тенге				1917195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										29050
										3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10748009**	**1180151**			**1433**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**1500108**	**417086**			**227**
		Материалы -	Тенге			**10748009**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**4913111**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1917195**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3154639**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**1652784**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1152944**		
		Сметная прибыль -						**499840**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**992063**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**13392857**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							**1660**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**1917195**			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**13392857**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							**1660**
		НДС 12%	**Тенге**				**1917195**			
		ВСЕГО ПО АКТУ				**13 392 857**				
						1 607 143				
						15 000 000				

Генеральный Директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Директор ТОО "СМК и Ж-7"

Ракитский Е.В.