29050

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК и Ж-7"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство продолжения ул.Дорога №1 9от Индустриальной зоны "Онтустик" до автомобильной дороги КХ-39) г.Шымкент»**

(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за май 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда								
1	Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,7	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесейдвухслойные, нижний слой толщиной 12(20см) см.Устройство**								
		м2 основания или покрытия	**2868,58**	**148,12**	**118,74**	**424886**	**340617**	**127463**	**0,04**	**114**
		Накладные расходы -		**28,88**	**31,94**	**82835**	**91624**	**60,3**	**0,02**	**55**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*44,43*		*127463*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*36,67*				*105199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,76*				*22264*		
		Сметная стоимость		*15,40*		*44188*				
						596537				
2	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесейдвухслойные, верхний слой толщиной 10(15) см. Устройство**								
		м2 основания или покрытия	**2663,9**	**131,43**	**91,66**	**350122**	**244185**	**120885**	**0,05**	**143**
		Накладные расходы -		**39,43**	**24,00**	**105042**	**63947**	**60,3**	**0,02**	**43**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*45,38*		*120885*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*38,25*				*101900*		
				7,13				*18985*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,14*		*37681*				
		Сметная стоимость				*508688*				
3	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**								
		т	1,8428	112405,33	1208,62	207141	2227	9356	--	--
		Накладные расходы -		--	566,52	--	1044	60,3	0,58	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*5076,98*		*9356*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*341,61*				*630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4735,37*				*8726*		
		Сметная стоимость		*9398,58*		*17320*				
4	Е11-270602-0101 11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	**Покрытие из черногощебня, плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3,толщина 6 см. Устройство. /толщ.12см/**								
		м2	2393,6	1525,06	157,30	3650386	376504	330041	0,09	217
		Накладные расходы -		73,34	44,16	175555	105709	60,3	0,02	48
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*137,88*		*330041*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*70,86*				*169602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,03*				*160439*		
		Сметная стоимость		*133,04*		*318434*				
5	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**								
		т	0,7888	112405,33	1208,62	88665	953	4005	--	--
		Накладные расходы -		--	566,52	--	447	60,3	0,58	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*5076,98*		*4005*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*341,61*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4735,37*				*3735*		
		Сметная стоимость		*9398,58*		*7414*				
6	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**								
		м2 покрытия	2307,92	1257,48	66,40	2902160	153235	189992	0,03	78
		Накладные расходы -		28,50	18,46	65772	42613	60,3	0,02	39
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*82,32*		*189992*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*28,32*				*65356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,00*				*124636*		
		Сметная стоимость		*107,18*		*247372*				
7	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**								
		м2 покрытия	2307,92	290,21	0,03	669774	78	28352	--	--
		Накладные расходы -		0,15	--	352	--	60,3	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*12,28*		*28352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,09*				*212*		
				12,19				*28139*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,20*		*55850*				
		Сметная стоимость				*753976*				
8	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенинигрунта до 10 м (30м)**								
		м3 грунта	191,08	31,53	31,53	6026	6026	1575	--	--
		Накладные расходы -		--	11,23	--	2146	59,1	0,01	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*8,24*		*1575*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,64*				*1268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,60*				*306*		
		Сметная стоимость		*3,18*		*608*				
9	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**				*8209*				
		м3 грунта	191,08	53,96	53,96	10312	10312	2695	--	--
		Накладные расходы -		--	19,22	--	3673	59,1	0,01	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,10*		*2695*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*11,36*				*2171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,74*				*524*		
		Сметная стоимость		*5,45*		*1041*				
10	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см**				*14048*				
		м3 уплотненного грунта	191,08	56,09	56,09	10718	10718	2522	--	--
		Накладные расходы -		--	17,61	--	3364	59,1	0,02	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,20*		*2522*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*10,41*				*1988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,79*				*534*		
		Сметная стоимость		*5,54*		*1059*				
11	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов**				*14299*				
		м3 уплотненного грунта	191,08	24,87	24,87	4753	4753	987	--	--
		Накладные расходы -		--	6,69	--	1278	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,16*		*987*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3,95*				*756*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,21*				*231*		
		Сметная стоимость		*2,40*		*459*				
12	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой**				*6199*				
		м3 уплотненного грунта	191,08	51,49	40,96	9838	7827	2540	0,01	2
		Накладные расходы -		7,73	10,35	1477	1977	59,1	0,01	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,29*		*2540*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*10,68*				*2041*		
				2,61				*499*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*990*				
		Сметная стоимость				*13368*				
13	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**								
		м2 спланированнойплощади	494,7	4,53	4,53	2242	2242	437	--	--
		Накладные расходы -		--	1,13	--	557	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,88*		*437*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,67*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,22*				*108*		
		Сметная стоимость		*0,43*		*214*				
14	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см (10см). Устройство**				*2894*				
		м2 основания или покрытия	494,7	120,85	89,83	59785	44440	19590	0,04	21
		Накладные расходы -		30,72	24,22	15200	11982	60,3	0,02	12
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*39,60*		*19590*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*33,13*				*16390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,47*				*3199*		
		Сметная стоимость		*12,84*		*6350*				
15	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**				*85725*				
		м бортового камня	164,9	1468,08	19,90	242086	3281	64795	0,70	115
		Накладные расходы -		519,95	7,28	85740	1200	60,3	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*392,93*		*64795*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*317,92*				*52425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,01*				*12369*		
		Сметная стоимость		*148,88*		*24550*				
		Тротуар				*331431*				
16	Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см (15см).Устройство**								
		м2 покрытия	430,44	275,61	94,03	118633	40475	61090	0,24	105
		Накладные расходы -		181,02	26,44	77916	11380	60,3	0,03	13
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*141,92*		*61090*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*125,09*				*53846*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,83*				*7244*		
		Сметная стоимость		*33,40*		*14378*				
17	Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**				*194101*				
		м2 покрытия	430,44	22,25	10,18	9577	4382	4354	0,02	7
		Накладные расходы -		12,07	2,54	5194	1095	60,3	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*10,12*		*4354*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*8,81*				*3793*		
				1,30				*562*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,59*		*1114*				
		Сметная стоимость				*15046*				
18	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**								
		м2 покрытия	**430,44**	**1257,45**	**66,40**	**541257**	**28579**	**35434**	**0,03**	**14**
		Накладные расходы -		**28,50**	**18,46**	**12267**	**7948**	**60,3**	**0,02**	**7**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*82,32*		*35434*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*28,32*				*12189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,00*				*23245*		
		Сметная стоимость		*107,18*		*46135*				
19	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**				*622826*				
		м2 покрытия	**430,44**	**580,40**	**0,07**	**249827**	**29**	**10575**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		**0,31**	**--**	**131**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,57*		*10575*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,18*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,38*				*10496*		
		Сметная стоимость		*48,40*		*20832*				
20	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**				*281234*				
		м бортового камня	**286,96**	**1067,88**	**19,90**	**306438**	**5710**	**107933**	**0,70**	**200**
		Накладные расходы -		**519,95**	**7,28**	**149206**	**2089**	**60,3**	**0,01**	**2**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*376,13*		*107933*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*317,92*				*91231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,20*				*16702*		
		Сметная стоимость		*115,52*		*33150*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			*447521*				
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**9864623**	**1286573**			**1017**
		Материалы -	Тенге			**776688**	**354074**			**232**
		Всего заработная плата -	Тенге			**9864623**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7801362**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1130762**			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**1124620**				
		Сметная прибыль -	Тенге					**681676**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					**442944**		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**879139**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**11868383**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							**1249**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**1130762**			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			**11868383**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге							**1249**
			Тенге			**9864623**	**1286573**			**1017**

29050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -				776688	354074			232
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			9864623				
		Накладные расходы -	Тенге			7801362				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1130762			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			1124620				
		Сметная прибыль -	Тенге					681676		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					442944		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			879139				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			11868383				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				1130762			1249
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			11868383				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							
		НДС 12%	**Тенге**				1130762			1249
		ВСЕГО ПО АКТУ								**11 868 383**
										1 424 206
										13 292 589

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за май 2016 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор:

«Строительство продолжения ул.Дорога №1 9от Индустриальной зоны "Онтустик" до автомобильной дороги КХ-39) г.Шымкент»

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	11 868 383	13 292 589	11 868 383	13 292 589
Итого затраты подрядчика	**11 868 383**	**13 292 589**	**11 868 383**	**13 292 589**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**