Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е 251 (проектное наименование) на участке от улицы К. Мухамедханова до улицы Е32 (проектное наименование) в г. Нур-Султан

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		751	14.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2021 года 3 квартал	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021 года 3 квартал	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	52 173 213,16	46 583 226	44 221 644	44 221 644,00					5 589 987	52 173 213,16
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	52 173 213,16	46 583 226							5 589 987	52 173 213,16

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» _____ **2024 г**
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ **Каскулаков К.К** **2024 г**
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Эксперт технического сопровождения ТОО "MSK engineering" _____ **Макишев С.К** **2024 г**
(должность ф.,и.,о.,подпись)

19052430

Форма 4

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е 251 (проектное наименование) на участке от улицы К. Мухамедханова до улицы Е32 (проектное наименование) в г. Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Наименование проекта: Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е 251 (проектное наименование) на участке от улицы К. Мухамедханова до улицы Е 32 (проектное наименование) в г. Нур-Султан , который находится - город Нур-Султан

Договор № 751 от 14.04.2022

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. ЛС № 02-03 Установка бортового камня													
1	1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	884,04		1171,33	36,35	1035503	32134	63590	1031087	2231917
			НР - 108%; СП - 8%				1063,05	16,89	939779	14931		165327	
2	2	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	38,01372		41894,00	--	1592547	--	1592547	--	1719951
			СП - 8%				--	--	--	--		127404	
3	3	212-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	33,78		18357,00	--	620099	--	620099	--	669707
			СП - 8%				--	--	--	--		49608	
4	4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	13,16		7513,93	2012,68	98883	26487	56478	27403	136389
			НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	15918	13548		10103	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	132,48		909,44	20,95	120483	2776	66478	48100	182069
			НР - 93%; СП - 8%				386,69	3,71	51229	492		13487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3467515	61397	2399192	1106590	4940033
									1006926	28971	--	365929	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					3467515				
			Материалы	Тенге					186546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					1035897			
		Местные материалы		Тенге				2212646				
			Накладные расходы	Тенге				1106590				
			Сметная прибыль	Тенге				365929				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				4940034				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								669
			Сметная заработная плата	Тенге					1035897			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4940034				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								669
			Сметная заработная плата	Тенге					1035897			

РАЗДЕЛ 2. ЛС № 02-04 Дорожная одежда

Дорожная одежда на основных полосах проезжей части Тип 1

6	3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	722,27	4034,48	1147,97	2913984	829145	1942039	403817	3583225
			НР - 108%; СП - 8%			197,71	319,97	142800	231105		265424	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	4	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	2807,21	61,20	23,83	171801	66896	84	143313	340323
			НР - 108%; СП - 8%			37,34	9,93	104821	27876		25209	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	6	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2807,21	981,95	277,03	2756540	777682	1847031	445491	3458193
			НР - 108%; СП - 8%			46,96	99,98	131827	280665		256162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Новая дорожная одежда на площадках для парковки автомашин Тип 1

9	16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	317,836089	1391,62	1191,81	442307	378800	668	182345	674624
			НР - 108%; СП - 8%			197,71	333,50	62839	105998		49972	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Уплотнение учтено в расценке Е11-270401-0102										
10	17	211-701-0104 РСНБ РК 2015	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	м3	458,2224	3276,00	--	1501137	--	1501137	--	1621228
			СП - 8%			--	--	--	--		120091	
11	18	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	237,04	4034,48	1147,97	956333	272115	637353	132528	1175970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 108%; СП - 8%			197,71	319,97	46865	75846		87109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	19	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	950,92	61,20	23,83	58196	22661	28	48546	115281
			НР - 108%; СП - 8%			37,34	9,93	35507	9443		8539	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	21	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	978,74	981,95	277,03	961074	271140	643972	155321	1205707
			НР - 108%; СП - 8%			46,96	99,98	45962	97854		89312	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Новая дорожная одежда на съездах Тип 2									
14	31	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	549,22	1391,62	1191,81	764306	654566	1154	315091	1165749
			НР - 108%; СП - 8%			197,71	333,50	108586	183165		86352	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	32	211-701-0104 РСНБ РК 2015	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	м3	790,8768	3276,00	--	2590912	--	2590912	--	2798185
			СП - 8%			--	--	--	--		207273	
			Уплотнение учтено в расценке Е11-270401-0102									
16	33	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	62,35	4034,48	1147,97	251550	71576	167647	34860	309322
			НР - 108%; СП - 8%			197,71	319,97	12327	19950		22913	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	34	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	44,19	981,95	277,03	43392	12242	29075	7013	54437
			НР - 108%; СП - 8%			46,96	99,98	2075	4418		4032	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13411532	3356823	9361100	1868325	16502244
								693609	1036320	--	1222388	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13411532				
		Материалы		Тенге				5269052				
		Всего заработная плата		Тенге					1729929			
		Местные материалы		Тенге				4092049				
			Накладные расходы	Тенге				1868325				
			Сметная прибыль	Тенге				1222388				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16502245				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								934
			Сметная заработная плата	Тенге					1729929			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16502245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								934
			Сметная заработная плата	Тенге					1729929			

РАЗДЕЛ 3. ЛС № 06-02 Канализации

Трубопроводы

18	29	1123-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400/300/ мм. Укладка**	м трубопровода	56,1	1082,06	511,77	60704	28710	455	44044	113127
			НР - 99%; СП - 8%			562,20	230,82	31539	12949		8380	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	31	1123-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 300 мм. Покрытие битумной мастикой**	м трубопровода	56,1	2189,16	97,34	122812	5461	86280	31217	166352
			НР - 99%; СП - 8%			553,85	8,23	31071	462		12322	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	40	222-509-1006 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1,59556	907312,00	--	1447671	--	1447671	--	1563485
			СП - 8%			--	--	--	--		115814	
21	46	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые**	врезка	2	32352,65	--	64705	--	6769	57357	131827
			НР - 99%; СП - 8%			28968,03	--	57936	--		9765	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	47	1122-1501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2**	м короба	8	11895,54	1501,04	95164	12009	63550	24356	129082
			НР - 99%; СП - 8%			2450,58	624,71	19605	4998		9562	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Колодцы 1,5м мокрые - 22шт.

23	57	225-101-0621 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6**	шт.	7	101966,08	--	713763	--	713763	--	770864
			СП - 8%			--	--	--	--		57101	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2504819	46180	2318488	156974	2874737
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				140151	18409	--	212944	
			Материалы	Тенге				1057148				
			Всего заработная плата	Тенге				157054				
			Местные материалы	Тенге					158560			
			Накладные расходы	Тенге				713763				
			Сметная прибыль	Тенге				156974				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				97130				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1311252				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								90
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					158560			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1447671				
			Сметная прибыль	Тенге				1447671				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				115814				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1563485				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				2874737				
				чел.-ч								90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					158560			

РАЗДЕЛ 4. ЛС № 06-03 Ливневая канализация

Земляные работы

Разработка

24	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	252,88	288,09	288,09	72852	72852	--	10602	90130
			НР - 72%; СП - 8%			--	58,23	--	14725		6676	
25	2	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	690,97	316,90	316,90	218968	218969	--	31870	270905
			НР - 72%; СП - 8%			--	64,06	--	44264		20067	
26	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	8,56	360,11	360,11	3083	3082	--	449	3814
			НР - 72%; СП - 8%			--	72,79	--	623		282	
27	4	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	47,55	396,12	396,12	18836	18835	--	2741	23303
			НР - 72%; СП - 8%			--	80,07	--	3807		1726	
28	5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	996,48	257,84	257,84	256932	256933	--	37394	317872
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,12	--	51937		23546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	6	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	230,52	358,67 --	358,67 72,50	82681 --	82681 16713	--	12033 7577	102291
30	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,110323	2768,30 2768,30	-- --	22452 22452	-- --	--	16165 3089	41707
31	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	53,68	3183,55 3183,55	-- --	170893 170893	-- --	--	123043 23515	317451
32	9	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,161103	2333,28 2333,28	-- --	16709 16709	-- --	--	12030 2299	31039
33	10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,493945	2306,92 2306,92	-- --	1139 1139	-- --	--	820 157	2116
34	11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,264266	2652,96 2652,96	-- --	8660 8660	-- --	--	6235 1192	16087
35	12	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,4266018	1944,40 1944,40	-- --	829 829	-- --	--	597 114	1540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Лишний грунт/перевозка/									
36	13	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км									
			СП - 8%	т·км	21733	38,00	--	825854	--		--	891922
						--	--	--	--		66068	
37	14	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	943,85	24,70	20,27	23313	19131	114	9521	35461
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,31	9,70	4068	9155		2627	
			Обратная засыпка									
38	15	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	234,036	42,05	42,05	9841	9842	--	2721	13567
						--	16,15	--	3780		1005	
39	16	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	45,883	37,02	37,02	1699	1699	--	469	2342
						--	14,21	--	652		173	
40	17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	279,919	206,54	89,25	57814	24983	--	33442	98556
			НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	32832	13615		7301	
			Обратная засыпка песком									
41	19	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	224,6338	42,05	42,05	9446	9446	--	2612	13023
						--	16,15	--	3628		965	
42	20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	224,6338	206,54	89,25	46396	20048	--	26837	79092
			НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	26347	10926		5859	
43	21	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	232,242	1095,63	--	254451	--	--	183205	472668
						1095,63	--	254451	--		35012	
44	22	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный									
			СП - 8%	м3	502,56338	2443,00	--	1227762	--	1227762	--	1325983
						--	--	--	--		98221	
45	23	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство									
			НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	10,49	4330,52	191,76	45427	2011	28190	15747	66068
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1451,46	64,86	15226	680		4894	
						Трубопроводы						
46	24	1123-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 мм. Укладка									
			НР - 99%; СП - 8%	м трубопровода	45	1082,06	511,77	48693	23030	364	35329	90744
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,20	230,82	25299	10387		6722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	26	1123-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 400 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	45	2775,14	103,36	124881	4652	89103	31281	168655
			НР - 99%; СП - 78%			691,68	10,48	31126	472		12493	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	28	1123-1401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка	м трубопровода	19,56	250,62	58,92	4902	1153	14	4226	9858
			НР - 99%; СП - 8%			190,94	27,29	3735	534		730	
49	43	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1	32352,65	--	32353	--	3385	28678	65914
			НР - 99%; СП - 8%			28968,03	--	28968	--		4882	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	44	1122-1501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2	м короба	4	11895,54	1501,04	47582	6004	31776	12178	64541
			НР - 99%; СП - 8%			2450,58	624,71	9802	2499		4781	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Колодцы 1,5м мокрые - 22шт.								
51	50	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	23357,55	--	93430	--	93430	--	100904
			СП - 8%			--	--	--	--		7474	
52	54	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	7	101966,08	--	713763	--	713763	--	770864
			СП - 8%			--	--	--	--		57101	
				Дренажные колодцы 1м мокрые - 41шт.								
53	68	1123-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,6	45366,88	14294,12	163321	51459	22504	112025	297373
			НР - 99%; СП - 8%			24821,70	6610,63	89358	23798		22028	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	69	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5/М50/ ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,66	16089,00	--	10619	--	10619	--	11468
			СП - 8%			--	--	--	--		849	
55	70	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	17806,70	--	106840	--	106840	--	115387
			СП - 8%			--	--	--	--		8547	
56	71	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	12762,20	--	76573	--	76573	--	82699
			СП - 8%			--	--	--	--		6126	
57	72	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	13969,40	--	83816	--	83816	--	90521
			СП - 8%			--	--	--	--		6705	
58	73	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5/В15/, круглые СТ РК 937-92/КЦП2-10/	м3	0,66	69033,00	--	45562	--	45562	--	49207
			СП - 8%			--	--	--	--		3645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4928372	826810	2533815	752250	6135052
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				741894	212195	--	454448	
			Материалы	Тенге				4928372				
			Всего заработная плата	Тенге				175451				
			Местные материалы	Тенге					954089			
			Транспортные расходы	Тенге				2358365				
			Накладные расходы	Тенге				825854				
			Сметная прибыль	Тенге				752250				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				454448				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6135070				
			Сметная заработная плата	Тенге								618
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					954089			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6135070				
			Сметная заработная плата	Тенге								618
									954089			

РАЗДЕЛ 5. ЛС № 06-05 Водопонижение

Скважинное водопонижение сетей L-980м

59	1	1104-0101-1701 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2|кроме долот|	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 1 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	67,6	2567,56	1787,79	173567	120854	6289	83876	278038
			НР - 85%; СП - 8%			686,75	772,98	46424	52253		20595	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	2	261-107-0444 РСНБ РК 2015	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88	т	0,0001588	1211346,00	--	192	--	192	--	207
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
61	3	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0002032	53822,00	--	11	--	11	--	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
62	4	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2685832	268,00	--	340	--	340	--	367
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
63	5	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,001199	524381,00	--	629	--	629	--	679
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
64	7	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,3825345	90,00	--	34	--	34	--	37
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
65	8	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2919259	392,00	--	114	--	114	--	123
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
66	9	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,014205	1143,00	--	16	--	16	--	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%				--	--	--		1	
67	10	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,4872633	153,00	--	75	--	75	--	81
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
68	11	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0324413	652,00	--	21	--	21	--	23
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
69	12	1104-0201-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	67,6	2806,31	1816,82	189707	122817	795	88229	300170
			НР - 85%; СП - 8%			977,73	557,75	66095	37704		22235	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	13	1104-0201-0608 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.67 Кзтр=1, Кэм=1	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1	м труб, обжатых грунтами	67,6	3726,16	1591,30	251888	107572	--	150595	434682
			НР - 85%; СП - 8%			2134,86	486,01	144317	32854		32199	
71	14	241-110-0108 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х9,5 мм/Ду-300мм/	м	6,8	31074,00	--	211303	--	211303	--	228207
			СП - 8%			--	--	--	--		16904	
Фильтровая колонна с изготовлением фильтра												
72	15	1104-0401-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8 ТЧ 04 п.3.93 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах станками ударно-канатного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром 251-300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м труб	72,6	1881,89	1208,42	136625	87731	2381	61130	213576
			НР - 85%; СП - 8%			640,68	349,93	46513	25405		15820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	16	241-110-0103 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм/прим.178х6,9/	м	7,4	17280,00	--	127872	--	127872	--	138102
			СП - 8%			--	--	--	--		10230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	18	214-402-0302 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм/фильтровая сетка 0,35мм ГОСТ 3187-76/									
			СП - 8%	м2	4,8	20570,00 --	-- --	98736 --	-- --	98736	-- 7899	106635
75	19	1104-0401-0302 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка песка									
			НР - 85%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	4,3	20913,30 17681,40	-- --	89927 76030	-- --	13897	64626 12364	166917
Насосы и предварительный эрлифт												
76	20	1307-0403-0408 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЭЦВ6-16-75, масса 0,92 т. Монтаж оборудования									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	5	174477,44 99960,00	66511,80 28852,30	872387 499800	332560 144262	40027	392878 101221	1366486
77	21	1307-0403-0408 РСНБ РК 2015 К=0,4	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЭЦВ6-16-75, масса 0,92 т. Демонтаж оборудования									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	5	66588,72 39984,00	26604,72 11540,92	332944 199920	133024 57705	--	157151 39208	529303
78	22	241-201-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм									
			СП - 8%	м	0,82	492,00 --	-- --	403 --	-- --	403	-- 32	435
79	23	243-111-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16 (ок)-0,66									
			СП - 8%	км	0,01	395164,00 --	-- --	3952 --	-- --	3952	-- 316	4268
80	24	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт									
			СП - 8%	маш.-ч	1490,8	480,00 --	480,00 389,00	715584 --	715584 579921		-- 57247	772831
81	25	1104-0501-0112 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от электродвигателя									
			НР - 85%; СП - 8%	сутки откачки	5	343281,49 120559,20	222722,29 107092,03	1716407 602796	1113611 535460	--	967518 214714	2898639
			Водоотвод									
82	28	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые									
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	врезка	5	32352,65 28968,03	-- --	161763 144840	-- --	16923	143392 24412	329567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	29	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/отводящий коллектор/	км трубопровода	0,13	595354,16 428051,00	167198,44 60687,84	77396 55647	21735 7889	14	62901 11224	151520
			НР - 99%; СП - 80%									
84	30	241-201-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х6,7 мм	м	9,8	2044,00 --	-- --	20031 --	-- --	20031	-- 1602	21633
			СП - 80%									
85	31	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж/отводящий коллектор/	км трубопровода	0,13	357149,66 256830,60	100319,06 36412,70	46429 33388	13042 4734	--	37740 6734	90903
			НР - 99%; СП - 80%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5228353	2768530	544055	2210036	8033458
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1915770	1478187	--	595070	
			Материалы	Тенге				1209283				
			Всего заработная плата	Тенге				40028				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					901687			
			Накладные расходы	Тенге				3952				
			Сметная прибыль	Тенге				550029				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				140745				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1900057				
			Сметная заработная плата	Тенге								433
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					901687			
			Материалы	Тенге				3659461				
			Всего заработная плата	Тенге				40298				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2492270			
			Накладные расходы	Тенге				100168				
			Сметная прибыль	Тенге				1660007				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				425557				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5745025				
			Сметная заработная плата	Тенге								1404
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					2492270			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				359609				
			Сметная прибыль	Тенге				359609				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				28768				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				388377				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				8033459				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								1837
				Тенге					3393957			

РАЗДЕЛ 6. ЛС № 07-01 Тротуары

Установка бортового камня БР 100.25.10

86	1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	100,78	2831,22 2831,22	-- --	285330 285330	-- --	--	205438 39261	530029
			НР - 72%; СП - 80%									
87	2	1101-0102-0226 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	100,78	167,09 4,67	162,05 29,33	16839 471	16332 2956	36	2467 1545	20851
			НР - 72%; СП - 80%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	3	412-102-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км									
				т·км	529,095	76,00	--	40211	--		--	43428
			СП - 8%;			--	--	--	--		3217	
89	4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33									
				м бортового камня	719,39	1164,97	36,35	838068	26149	47171	839050	1811287
			НР - 108%; СП - 8%;			1063,05	16,89	764748	12150		134169	
90	5	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91									
				м3	17,98475	41894,00	--	753453	--	753453	--	813729
			СП - 8%;			--	--	--	--		60276	
91	6	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
				м3	35,98	18357,00	--	660485	--	660485	--	713324
			СП - 8%;			--	--	--	--		52839	
92	7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
				м3 основания	21,57	7513,93	2012,68	162075	43413	92572	44916	223550
			НР - 93%; СП - 8%;			1209,55	1029,50	26090	22206		16559	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2756461	85894	1553717	1091871	4156198
								1076639	37312	--	307866	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2756461				
		Материалы		Тенге				139779				
		Всего заработная плата		Тенге					1113951			
		Местные материалы		Тенге				1413938				
		Транспортные расходы		Тенге				40211				
			Накладные расходы	Тенге				1091871				
			Сметная прибыль	Тенге				307866				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4156198				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								728
			Сметная заработная плата	Тенге					1113951			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4156198				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								728
			Сметная заработная плата	Тенге					1113951			
			РАЗДЕЛ 7. ЛС № 07-02 Озеленение									
			Газон									
93	1	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка									
				м2	649,39	121,67	--	79011	--	--	69530	160424
			НР - 88%; СП - 8%;			121,67	--	79011	--		11883	
94	2	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см									
				м2	649,39	372,85	11,86	242125	7702	--	208304	486463
			НР - 88%; СП - 8%;			360,99	3,52	234423	2286		36034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	3	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=1,4	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять до 22 см									
				м2	649,39	103,45	0,21	67177	136	--	58996	136266
			НР - 88%; СП - 8%			103,24	--	67040	--		10094	
96	4	211-101-0102 РСНБ РК 2015	Земля растительная									
				м3	142,8658	918,00	--	131151	--	131151	--	141643
			СП - 8%			--	--	--	--		10492	
97	5	412-102-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км									
				т·км	2914,46232	40,00	--	116578	--		--	125904
			СП - 8%			--	--	--	--		9326	
98	6	412-102-0212 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км									
				т·км	2057,26752	32,00	--	65833	--		--	71100
			СП - 8%			--	--	--	--		5267	
99	7	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство /ДЭС//									
				м3 основания	64,939	4972,92	1171,18	322936	76056	174802	101231	458100
			НР - 93%; СП - 8%			1109,94	566,25	72078	36772		33933	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1024811	83894	305953	438061	1579900
								452552	39058	--	117029	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1024811				
		Материалы		Тенге				174803				
		Всего заработная плата		Тенге					491610			
		Местные материалы		Тенге				131151				
		Транспортные расходы		Тенге				182411				
			Накладные расходы	Тенге				438061				
			Сметная прибыль	Тенге				117029				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1579901				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
			Сметная заработная плата	Тенге					491610			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1579901				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
			Сметная заработная плата	Тенге					491610			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								44221644
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6027541				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7229528			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2850452			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19016323		
			- Перевозка грузов	Тенге				1048476				
			- Накладные расходы	Тенге							7624107	
			- Сметная прибыль	Тенге							3275674	
		Временные здания и сооружения 1,3%		1,30%								574 881,37
		Итого со временными										44 796 525,37
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		2,20%								985 523,56
		Итого с дополнительными затратами										45 782 048,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								915 640,98
			Итого с непредвиденными									46 697 689,91
			в том числе в текущих ценах на 2022год К=	1,0500514								49 034 974,67
			Итого с понижающим коэффициентом Генподрядчика	0,95								46 583 226,04
			НДС	12%								5 589 987,12
			Всего с НДС									52 173 213,16

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной

М.П. **Эксперт технического сопровождения**
ТОО "MSK engineering"
Аттестат KZ31VJE00064144 от 05.04.2021г
Аттестат KZ29VJE00054965 от 01.06.2020г
Аттестат KZ56VJE00054965 от 01.06.2020г

(должность ф.,и.,о.,подпись) **Макишев С.К** **2024 г**

М.П. **Эксперт авторского надзора**
ТОО "Акжол-II"
Приказ №04-12/ахд от 08.12.2022г

(должность ф.,и.,о.,подпись) **Хомик А.Д.** **2024 г**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**	**070340012412**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №751 от 14.04.2022 г.	

Номер документа	Дата составления
32	**26.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы Е 251 (проектное наименование) на участке от улицы К. Мухамедханова до улицы Е32 (проектное наименование) в г. Нур-Султан			тг	1	52 173 213,16	52 173 213,16	5 589 987,12
				Итого	1	x	52 173 213,16	5 589 987,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____