Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шахтинск"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование стройки -Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 2-ая очередь. Корректировка

Приложение №4
к Правилам организации деятельности
и осуществления фуикций заказчика
Форма 3

С П Р А В К А № 1

стоимости и затрат выполненных строительных работ за апрель месяц **2023г.**

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		23	28.03.2022				

	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительны е расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 2-ая очередь. Корректировка	56 331 187,13	50 295 702,79							6 035 484	56 331 187,13
Итого	**56 331 187,13**	**50 295 702,79**							**6 035 484**	**56 331 187,13**
перечисленный аванс										
Удержание аванса 30%									0	0,0
Удержание гарантии 5%	2 816 559,36	2 514 785,14							301 774	2 816 559,4
ИТОГО	**53 514 627,77**	**47 780 917,65**							**5 733 710**	**53 514 627,77**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Шахтинск"

Руководитель _____ **Шотт О.П.**
БИН 060140014053

Технический надзор:
ТОО "КУРЫЛЫС-САПАСЫ"

Эксперт технического надзора _____ **Нажмшбеков Е.К.**
БИН 131140019101

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор _____ **Мурсалимов К.Е.**
БИН 040840003535

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шахтинск"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование стройки -Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 2-ая очередь. Корректировка
Договор № 23 от 28.03.2022 г.

Форма 2В

АКТ № 1
приемки выполненных работ за апрель 2023 года

Составлен(а) в ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. УЧАСТОК 1											
			В смете учтены объемы за вычетом выполнения											
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	5	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	76,3875		267,86	267,86	20461	20461	–	3359	25726	
			НР - 72%, СП - 8%				–	61,07	–	4665		1906		
2	6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,3625		4849,69	–	11457	–	–	8249	21283	
			НР - 72%, СП - 8%				4849,69	–	11457	–		1577		
3	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,7903		1309,64	–	2345	–	–	1688	4356	
			НР - 72%, СП - 8%				1309,64	–	2345	–		323		
4	8	1101-0104-0503 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3	м³ грунта	57,8831		67,52	67,52	3908	3908	–	806	5091	
			НР - 72%, СП - 8%				–	19,33	–	1119		377		
5	9	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	19,0767		277,96	277,96	5303	5303	–	870	6667	
			НР - 72%, СП - 8%				–	63,37	–	1209		494		
6	10	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Отвозка вытесненного грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	40,3623		212,00	–	8557	–		–	9242	
			СП - 8%				–	–	–	–		685		
7	11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	19,0767		41,52	36,70	792	700	3	209	1082	
			НР - 72%, СП - 8%				4,69	10,56	89	201		80		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					52823	30372	3	15181	73447	
									13891	7194	–	5442		
			Стоимость общестроительных работ	тенге					52823					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Материалы		тенге				2					
		Всего заработная плата		тенге					21085				
		Транспортные расходы		тенге				8557					
			Накладные расходы	тенге				15181					
			Сметная прибыль	тенге				5442					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				73446					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12	
			Сметная заработная плата	тенге					21085				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				73446					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12	
			Сметная заработная плата	тенге					21085				
РАЗДЕЛ 2.Прокладка футляров методом горизонтального бурения													
2.2 Прокладка футляров д.315													
8	18	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,12	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж**	установка	1	23911,95	21695,54	23912	21696	–	3969	30112	
			НР - 99%, СП - 8%			2216,41	1793,03	2216	1793		2231		
9	19	1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	24	26681,05	12334,46	640345	296027	297392	101754	801468	
			НР - 99%, СП - 8%			1955,23	2327,37	46926	55857		59368		
10	20	241-201-0622 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм**	м	24,48	20163,00	–	493590	–	493590	–	533077	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		39487		
11	21	1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,12	**Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	24	2176,06	13,77	52225	331	8421	43139	102933	
			НР - 99%, СП - 8%			1811,38	4,24	43473	102		7629		
12	22	241-201-0618 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм**	м	24	8037,00	–	192888	–	192888	–	208319	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		15431		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1402960	318054	992291	148862	1675969	
								92615	57752	–	124146		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1402960					
		Материалы		тенге				305815					
		Всего заработная плата		тенге					150367				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				686478					
			Накладные расходы	тенге				148862					
			Сметная прибыль	тенге				124146					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1675968					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78	
			Сметная заработная плата	тенге					150367				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1675968					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78	
			Сметная заработная плата	тенге					150367				
РАЗДЕЛ 3.Прокладка трубопроводов методом горизонтального бурения													
3.1 Прокладка трубопроводов д.250													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	30	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	3	23911,95	21695,54	71736	65087	--	11908	90336	
			НР - 99%, СП - 8%			2216,41	1793,03	6649	5379		6692		
14	31	1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	347	26681,05	12334,46	9258324	4280057	4299802	1471200	11587888	
			НР - 99%, СП - 8%			1955,23	2327,37	678465	807597		858363		
15	32	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	353,94	12636,00	--	4472386	--	4472386	--	4830177	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		357791		
					3.2 Прокладка трубопроводов д.200								
16	35	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	15	17218,23	8412,10	258273	126181	110941	43584	326006	
			НР - 99%, СП - 8%			1410,07	1524,88	21151	22873		24149		
17	36	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	15,3	8037,00	--	122966	--	122966	--	132803	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9837		
					3.4 Прокладка трубопроводов д.110								
18	42	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	23911,95	21695,54	23912	21696	--	3969	30112	
			НР - 99%, СП - 8%			2216,41	1793,03	2216	1793		2231		
19	43	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	100	8737,19	4955,45	873719	495545	258730	220105	1181330	
			НР - 99%, СП - 8%			1194,44	1028,84	119444	102884		87506		
20	44	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	102	2542,00	--	259284	--	259284	--	280027	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20743		
					3.5 Прокладка трубопроводов д.63								
21	46	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	23911,95	21695,54	23912	21696	--	3969	30112	
			НР - 99%, СП - 8%			2216,41	1793,03	2216	1793		2231		
22	47	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	47	8737,19	4955,45	410648	232906	121603	103449	555225	
			НР - 99%, СП - 8%			1194,44	1028,84	56139	48355		41128		
23	48	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	47,94	857,00	--	41085	--	41085	--	44372	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3287		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3.6 Прокладка трубопроводов д.32										
24	50	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж**	установка	1	23911,95	21695,54	23912	21696	--	3969	30112	
			НР - 99%, СП - 8%			2216,41	1793,03	2216	1793		2231		
25	51	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	32	8737,19	4955,45	279590	158575	82793	70434	378026	
			НР - 99%, СП - 8%			1194,44	1028,84	38222	32923		28002		
26	52	241-201-0604 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	м	32,64	237,00	--	7736	--	7736	--	8355	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		619		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				16127483	5423439	9777326	1932587	19504881	
								926718	1025390	--	1444810		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				16127483					
		Материалы		тенге				4873870					
		Всего заработная плата		тенге					1952108				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				4903457					
			Накладные расходы	тенге				1932587					
			Сметная прибыль	тенге				1444810					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				19504880					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								992	
			Сметная заработная плата	тенге					1952108				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				19504880					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								992	
			Сметная заработная плата	тенге					1952108				
			РАЗДЕЛ 4.Колодцы круглые железобетонные д.1,5-168шт.,д.2,0-2шт.										
27	54	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,4495522	33775,68	13645,98	184062	74364	25013	114497	322444	
			НР - 99%, СП - 8%			15539,73	5682,90	84685	30969		23885		
28	55	ТЕ СП РК 8.04-08-2022 общ.часть	**Поправка на сульфатостойкость жбетонных элементов колодцев**	$м^3$	5,4495522	284,00	--	1548	--	1548	--	1672	
			СП - 8%			--	--	--	--		124		
29	56	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	4	36151,00	--	144604	--	144604	--	156172	
			СП - 8%			--	--	--	--		11568		
30	57	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	4	20269,00	--	81076	--	81076	--	87562	
			СП - 8%			--	--	--	--		6486		
31	58	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	8	28337,00	--	226696	--	226696	--	244832	
			СП - 8%			--	--	--	--		18136		
32	59	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15-1**	шт.	4	34718,00	--	138872	--	138872	--	149982	
			СП - 8%			--	--	--	--		11110		
33	60	225-101-0606 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	шт.	4	17075,00	--	68300	--	68300	--	73764	
			СП - 8%			--	--	--	--		5464		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	61	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СП - 8%*	шт.	4	7405,00 --	-- --	29620 --	-- --	29620	-- 2370	31990	
35	62	225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3** *СП - 8%*	шт.	4	11534,00 --	-- --	46136 --	-- --	46136	-- 3691	49827	
36	63	244-201-0303 РСНБ РК 2022	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013** *СП - 8%*	комплект	4	12579,00 --	-- --	50316 --	-- --	50316	-- 4025	54341	
37	65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%, СП - 8%*	$м^2$ поверхности	64,2484	1206,93 420,99	29,55 4,03	77543 27048	1899 259	48596	25395 8235	111174	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1048773 111733	76263 31228	860777 --	139892 95094	1283760	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1048773					
		Материалы		тенге				73610					
		Всего заработная плата		тенге					142961				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				787168					
			Накладные расходы	тенге				139892					
			Сметная прибыль	тенге				95094					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1283759					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83	
			Сметная заработная плата	тенге					142961				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1283759					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83	
			Сметная заработная плата	тенге					142961				

РАЗДЕЛ 6.ЛС № 02-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. УЧАСТОК 2

В смете учтены объемы за вычетом выполнения за октябрь и ноябрь 2021 г.

РАЗДЕЛ 7.Прокладка трубопроводов методом горизонтального бурения

3.4 Прокладка трубопроводов д.110

38	30	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж** *НР - 99%, СП - 8%*	установка	1	23911,95 2216,41	21695,54 1793,03	23912 2216	21696 1793	--	3969 2231	30112	
39	31	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и зоп. вып. 27	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** *НР - 99%, СП - 8%*	м	37	19805,83 1194,44	4955,45 1028,84	732816 44194	183352 38067	505270	81439 65140	879395	
40	32	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** *СП - 8%*	м	37,74	2542,00 --	-- --	95935 --	-- --	95935	-- 7675	103610	Казахстан

3.6 Прокладка трубопроводов д.32

41	38	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж** *НР - 99%, СП - 8%*	установка	3	23911,95 2216,41	21695,54 1793,03	71736 6649	65087 5379	--	11908 6692	90336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	39	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	243,3	8737,19	4955,45	2125758	1205661	629490	535515	2874176	
			НР - 99%, СП - 8%			1194,44	1028,84	290607	250317		212902		
43	40	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x2,0 мм	м	248,166	237,00	--	58815	--	58815	--	63520	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4705		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				3108972	1475796	1289510	632831	4041149	
								343666	295556	--	299345		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3108972					
		Материалы		тенге				1134760					
		Всего заработная плата		тенге					639222				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				154750					
			Накладные расходы	тенге				632831					
			Сметная прибыль	тенге				299345					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				4041148					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								324	
			Сметная заработная плата	тенге					639222				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				4041148					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								324	
			Сметная заработная плата	тенге					639222				

РАЗДЕЛ 8..Колодцы круглые железобетонные д.1,5-178шт.,д.2,0-1шт.

44	89	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1812,72	278,31	3625	557	--	3041	7199	
			НР - 99%, СП - 8%			1534,41	1,41	3069	3		533		
45	90	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая дитан ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2452,00	--	4904	--	4904	--	5296	
			СП - 8%			--	--	--	--		392		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				8529	557	4904	3041	12495	
								3069	3	--	925		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				8529					
		Всего заработная плата		тенге					3072				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				4904					
			Накладные расходы	тенге				3041					
			Сметная прибыль	тенге				925					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				12495					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	тенге					3072				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				12495					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	тенге					3072				

РАЗДЕЛ 9..Подключение абонентов

5.2 Узел Б (198 абонентов)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	102	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	1812,72	278,31	43505	6680	--	36491	86396	
			НР - 99%, СП - 8%			1534,41	1,41	36826	34		6400		
47	106	241-215-0132 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x1"	шт.	24	1721,00	--	41304	--	41304	--	44608	
			СП - 8%			--	--	--	--		3304		
48	104	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	1569,50	131,85	37668	3165	--	34168	77583	
			НР - 99%, СП - 8%			1437,65	0,40	34504	10		5747		
49	105	241-211-0412 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32x1"	шт.	24	151,00	--	3624	--	3624	--	3914	
			СП - 8%			--	--	--	--		290		
50	106	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили диаметром до 50 мм. Установка	шт.	24	3964,61	175,11	95151	4202	29057	61552	169239	
			НР - 98%, СП - 8%			2578,82	38,18	61892	916		12536		
51	107	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	24	5675,00	--	136200	--	136200	--	147096	
			СП - 8%			--	--	--	--		10896		
			5.3 Узел В (78 абонентов)										
52	108	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	13	1634,50	165,15	21249	2147	--	18916	43378	
			НР - 99%, СП - 8%			1469,35	0,40	19102	5		3213		
53	109	241-215-0115 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63x1"	шт.	13	1204,00	--	15652	--	15652	--	16904	
			СП - 8%			--	--	--	--		1252		
54	110	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	13	1569,50	131,85	20404	1714	--	18508	42025	
			НР - 99%, СП - 8%			1437,65	0,40	18689	5		3113		
55	111	241-211-0412 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32x1"	шт.	13	151,00	--	1963	--	1963	--	2120	
			СП - 8%			--	--	--	--		157		
56	112	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили диаметром до 50 мм. Установка	шт.	13	3964,61	175,11	51540	2276	15739	33341	91671	
	113		НР - 98%, СП - 8%			2578,82	38,18	33525	496		6790		
57		242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	13	5675,00	--	73775	--	73775	--	79677	
			СП - 8%			--	--	--	--		5902		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				542035	20184	317314	202976	804611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								204538	1466	–	59600		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				395344					
		Всего заработная плата		тенге					109175				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				272518					
			Накладные расходы	тенге				108083					
			Сметная прибыль	тенге				40274					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				543701					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66	
			Сметная заработная плата	тенге					109175				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				146691					
		Материалы		тенге				44795					
		Всего заработная плата		тенге					96829				
			Накладные расходы	тенге				94893					
			Сметная прибыль	тенге				19326					
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				260910					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58	
			Сметная заработная плата	тенге					96829				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				804611					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124	
			Сметная заработная плата	тенге					206004				

РАЗДЕЛ 11.ЛС № 02-03 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. УЧАСТОК 3

В смете учтены объемы за вычетом выполнении

РАЗДЕЛ 12.Земляные работы

58	5	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	19,4	267,86	267,86	5196	5197	–	853	6533	
			НР - 72%, СП - 8%			–	61,07	–	1185		484		
59	6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,6	4849,69	–	2910	–	–	2095	5405	
			НР - 72%, СП - 8%			4849,69	–	2910	–		400		
60	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,4451	1309,64	–	583	–	–	420	1083	
			НР - 72%, СП - 8%			1309,64	–	583	–		80		
61	8	1101-0104-0503 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3	м³ грунта	14,39211	67,52	67,52	972	972	–	200	1266	
			НР - 72%, СП - 8%			–	19,33	–	278		94		
62	9	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	5,1628	277,96	277,96	1435	1435	–	236	1804	
			НР - 72%, СП - 8%			–	63,37	–	327		134		
63	10	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Отвозка вытесненного грунта самосвалами в населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	10,1591	212,00	–	2154	–		–	2326	
			СП - 8%			–	–	–	–		172		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%, СП - 8%*	$м^3$ грунта	5,16278	41,52 4,69	36,70 10,56	214 24	190 55	--	57 22	292	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				13464 3517	7794 1845	-- --	3861 1386	18709	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				13464					
		Материалы		тенге				1					
		Всего заработная плата		тенге					5362				
		Транспортные расходы		тенге				2154					
			Накладные расходы	тенге				3861					
			Сметная прибыль	тенге				1386					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				18711					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	тенге					5362				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				18711					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	тенге					5362				
РАЗДЕЛ 13.Прокладка футляров методом горизонтального бурения													
			2.2Прокладка футляра д355										
65	18	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж *НР - 99%, СП - 8%*	установка	1	23911,95 2216,41	21695,54 1793,03	23912 2216	21696 1793	--	3969 2231	30112	
66	19	1122-1401-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%, СП - 8%*	м	15,1	38043,87 2645,13	16582,63 3137,87	574462 39941	250398 47382	284123	86450 52873	713785	
67	20	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм *СП - 8%*	м	15,402	25738,00 --	-- --	396417 --	-- --	396417	-- 31713	428130	Казахстан
68	21	1122-1401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%, СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	41	2371,04 1829,53	17,71 5,45	97213 75011	726 223	21476	74482 13735	185430	
69	22	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм *СП - 8%*	м	41	12636,00 --	-- --	518076 --	-- --	518076	-- 41446	559522	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				1610080 117168	272820 49398	1220092 --	164901 141998	1916979	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1610080					
		Материалы		тенге				305599					
		Всего заработная плата		тенге					166566				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				914493					
			Накладные расходы	тенге				164901					
			Сметная прибыль	тенге				141998					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				1916979					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89	
			Сметная заработная плата	тенге					166566				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				1916979					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	тенге					166566				
			РАЗДЕЛ 14..Прокладка трубопроводов методом горизонтального бурения										
			3.2Прокладка трубопроводов д.250										
70	28	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж *НР - 99%, СП - 8%*	установка	3	23911,95 2216,41	21695,54 1793,03	71736 6649	65087 5379	--	11908 6692	90336	
71	29	1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%, СП - 8%*	м	234	26681,05 1955,23	12334,46 2327,37	6243366 457524	2886264 544605	2899578	992106 578839	7814311	
72	30	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм *СП - 8%*	м	238,68	12636,00 --	-- --	3015960 --	-- --	3015960	-- 241277	3257237	Казахстан
			3.4Прокладка трубопроводов д.160										
73	36	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж *НР - 99%, СП - 8%*	установка	1	23911,95 2216,41	21695,54 1793,03	23912 2216	21696 1793	--	3969 2231	30112	
74	37	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%, СП - 8%*	м	110	17218,23 1410,07	8412,10 1524,88	1894005 155108	925331 167737	813566	319616 177090	2390711	
75	38	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм *СП - 8%*	м	112,2	5157,00 --	-- --	578615 --	-- --	578615	-- 46289	624904	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				11827594 621497	3898378 719514	7307719 --	1327599 1052418	14207611	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				11827594					
		Материалы		тенге				3713145					
		Всего заработная плата		тенге					1341011				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3594575					
			Накладные расходы	тенге				1327599					
			Сметная прибыль	тенге				1052418					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				14207611					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								682	
			Сметная заработная плата	тенге					1341011				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				14207611					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								682	
			Сметная заработная плата	тенге					1341011				
			РАЗДЕЛ 15..Колодцы круглые железобетонные д.1,5-109шт.,д.2,0-17шт.										
76	48	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%, СП - 8%*	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодцев	1,8395910	63674,95 26683,55	13801,25 5709,12	117136 49087	25388 10502	42661	58993 14090	190220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	50	ТССЦ РК 8.04-08-2022 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев	м³	1,839591	284,00	–	522	–	522	–	564	
			СП - 8%			–	–	–	–		42		
78	51	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36151,00	–	36151	–	36151	–	39043	
			СП - 8%			–	–	–	–		2892		
79	52	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	20269,00	–	20269	–	20269	–	21891	
			СП - 8%			–	–	–	–		1622		
80	53	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	28337,00	–	56674	–	56674	–	61208	
			СП - 8%			–	–	–	–		4534		
81	54	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ЗПП15-1	шт.	1	34718,00	–	34718	–	34718	–	37495	
			СП - 8%			–	–	–	–		2777		
82	59	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	17075,00	–	17075	–	17075	–	18441	
			СП - 8%			–	–	–	–		1366		
83	60	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7405,00	–	7405	–	7405	–	7997	
			СП - 8%			–	–	–	–		592		
84	61	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	11534,00	–	11534	–	11534	–	12457	
			СП - 8%			–	–	–	–		923		
85	63	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	12579,00	–	12579	–	12579	–	13585	
			СП - 8%			–	–	–	–		1006		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				314063	25388	239588	58993	402901	
								49087	10502	–	29844		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				314063					
		Материалы		тенге				42660					
		Всего заработная плата		тенге					59589				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				196927					
			Накладные расходы	тенге				58993					
			Сметная прибыль	тенге				29844					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				402900					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34	
			Сметная заработная плата	тенге					59589				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				402900					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34	
			Сметная заработная плата	тенге					59589				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								43942508	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2487499					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					11549045				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					2199848				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						22009527			
			- Перевозка грузов	тенге				10711					
			- Накладные расходы	тенге							4630724		
			- Сметная прибыль	тенге							3255008		

№ п/п		№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
					строительно-	оборудование,	прочие	
1		2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге	43 942 508			43 942 508
			Временные здания и сооружения-1,3%х0,8=1,04%	Тенге	457 002			457 002
			Итого:	Тенге	44 399 510	-		44 399 510

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимнее удорожание-3,3%x1,2=3,96%	Тенге	1 758 221			1 758 221						
			итого		**46 157 731**	-	-	**46 157 731**						
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	923 155			923 155						
			ИТОГО:	**Тенге**	**47 080 885**	-	-	**47 080 885**						
			в том числе на 2022 год-13,566%		6 386 993	-	-	6 386 993						
			в том числе на 2023 год-86,434%		40 693 892	-	-	40 693 892						
			в том числе в текущих ценах на 2022 год-13,566% К=1		6 386 993	-	-	6 386 993						
			НДС на 2022 год-12%				766 439	766 439						
			Итого в текущих ценах на 2022год		**6 386 993**	-	**766 439**	**7 153 432**						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год-86,434% К=1.079		43 908 710	-	-	43 908 710						
			НДС на 2023 год-12%				5 269 045	5 269 045						
			Итого в текущих ценах на 2023год		**43 908 710**	-	**5 269 045**	**49 177 755**						
			Налог на добавленную стоимость-12%				6 035 484	6 035 484						
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**50 295 703**	-	**6 035 484**	**56 331 187,13**						

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Шахтинск"

Руководитель _____ **Шотт О.П.**
БИН 060140014058

Технический надзор:
ТОО "КҰРЫЛЫС САПАСЫ"

Эксперт технического надзора _____ **Накыпбеков Е.К.**
БИН 131140019101

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор _____ **Мурсалимов К.Е.**
БИН 040840003535

Авторский надзор:
ТОО "Гипроводхоз"
Расценки проверены
ГИП _____ **Акашев Т.М.**
БИН 980440003239

Расценки проверены инженер сметчик _____ **Мисонова В.А.**