Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шахтинск"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование стройки -Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 2-ая очередь. Корректировка

Приложение №4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
Форма 3

С П Р А В К А № 2
стоимости и затрат выполненных строительных работ за май месяц **2023г.**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		23	28.03.2022				

	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 2-ая очередь. Корректировка	136 288 073,01	71 390 076,68							8 566 809	79 956 885,88
Итого	**136 288 073,01**	**71 390 076,68**							**8 566 809**	**79 956 885,88**
перечисленный аванс										
Удержание аванса 30%									0	0,0
Удержание гарантии 5%	6 814 403,65	3 569 503,83							428 340	3 997 844,3
ИТОГО	**129 473 669,36**	**67 820 572,84**							**8 138 469**	**75 959 041,59**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Шахтинск"

Руководитель _____ **Шотт О.П.**
БИН 060140014053

Технический надзор:
ТОО "КҰРЫЛЫС-САПАСЫ"

Эксперт технического надзора _____ **Накышбеков Е.К.**
БИН131140019101

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор _____ **Мурсалимов К.Е.**
БИН 040840003535

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шахтинск"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование стройки -Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 2-ая очередь. Корректировка
Договор № 23 от 28.03.2022 г.

Форма 2В

АКТ № 2
приемки выполненных работ за май 2023 года

Составлен(а) в ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. УЧАСТОК 1											
			В смете учтены объемы за вычетом выполнения											
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	5	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	76,3875		267,86	267,86	20461	20461	–	3359	25726	
			НР - 22%, СП - 8%				–	61,07	–	4665		1906		
2	6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,3625		4849,69	–	11457	–	–	8249	21283	
			НР - 22%, СП - 8%				4849,69	–	11457	–		1577		
3	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,7903		1309,64	–	2345	–	–	1688	4356	
			НР - 22%, СП - 8%				1309,64	–	2345	–		323		
4	8	1101-0104-0503 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3	м³ грунта	57,8831		67,52	67,52	3908	3908	–	806	5091	
			НР - 22%, СП - 8%				–	19,33	–	1119		377		
5	9	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	19,0767		277,96	277,96	5303	5303	–	870	6667	
			НР - 22%, СП - 8%				–	63,37	–	1209		494		
6	10	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Отвозка вытесненного грунта самосвалами в населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	40,3623		212,00	–	8557	–		–	9242	
			СП - 8%				–	–	–	–		685		

7	11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 22%, СП - 8%	$м^3$ грунта	19,0767	41,52 4,69	36,70 10,56	792 89	700 201	3	209 80	1082				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				52823	30372	3	15181	73447				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				13891	7194	–	5442					
		Материалы		тенге				52823								
		Всего заработная плата		тенге				2								
		Транспортные расходы		тенге					21085							
			Накладные расходы	тенге				8557								
			Сметная прибыль	тенге				15181								
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5442								
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				73446								
			Сметная заработная плата	тенге					21085				12			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				73446								
			Нормативная трудоемкость	чел -ч					21085				12			
			Сметная заработная плата	тенге												

РАЗДЕЛ 2.Прокладка футляров методом горизонтального бурения

2.1. Прокладка футляра д355

8	12	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР - 99%, СП - 8%	установка	2	23911,95 2216,41	21695,54 1793,03	47824 4433	43391 3586	–	7939 4461	60224				
9	13	1122-1401-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР - 99%, СП - 8%	м	48	38043,87 2645,13	16582,63 3137,87	1826106 126966	795966 150618	903174	274808 168073	2268987				
10	14	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм СП - 8%	м	48,96	25738,00 –	– –	1260132 –	– –	1260132	– 100811	1360943	Казахстан			
11	15	1122-1401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%, СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	48	2371,04 1829,53	17,71 5,45	113810 87817	850 262	25143	87198 16080	217089				
12	16	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм СП - 8%	м	48	12636,00 –	– –	606528 –	– –	606528	– 48522	655050	Казахстан			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				3854400	840207	2794977	369945	4562293				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				219216	154466	–	337947					
		Материалы		тенге				3854400								
		Всего заработная плата		тенге				928315								
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					373682							
			Накладные расходы	тенге				1866660								
			Сметная прибыль	тенге				369945								
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				337947								
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				4562292								
			Сметная заработная плата	тенге					373682				195			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4562292								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	тенге									
			РАЗДЕЛ 3..Прокладка трубопроводов методом горизонтального бурения						373682			195	
			3.1 Прокладка трубопроводов д.250										
13	30	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж *НР - 99%, СП - 85%*	установка	1	23911,95 2216,41	21695,54 1793,03	23912 2216	21696 1793	–	3969 2231	30112	
14	31	1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%, СП - 85%*	м	15	26681,05 1955,23	12334,46 2327,37	400216 29328	185017 34911	185871	63597 37105	500918	
15	32	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм *СП - 85%*	м	15,3	12636,00 –	– –	193331 –	– –	193331	– 15466	208797	Казахстан
			3.4 Прокладка трубопроводов д.110										
16	42	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж *НР - 99%, СП - 85%*	установка	1	23911,95 2216,41	21695,54 1793,03	23912 2216	21696 1793	–	3969 2231	30112	
17	43	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%, СП - 85%*	м	35	8737,19 1194,44	4955,45 1028,84	305802 41805	173440 36009	90557	77037 30627	413466	
18	44	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 85%*	м	35,7	2542,00 –	– –	90749 –	– –	90749	– 7260	98009	Казахстан
			3.5 Прокладка трубопроводов д.63										
19	46	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж *НР - 99%, СП - 85%*	установка	1	23911,95 2216,41	21695,54 1793,03	23912 2216	21696 1793	–	3969 2231	30112	
20	47	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%, СП - 85%*	м	31	8737,19 1194,44	4955,45 1028,84	270853 37028	153619 31894	80206	68233 27127	366212	
21	48	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм *СП - 85%*	м	31,62	857,00 –	– –	27098 –	– –	27098	– 2168	29266	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													40740
			3.6 Прокладка трубопроводов д.32										
22	50	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	23911,95	21695,54	23912	21696	–	3969	30112	
			ПР - 99%, СП - 8%			2216,41	1793,03	2216	1793		2231		
23	51	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	21	8737,19	4955,45	183481	104065	54333	46222	248079	
			НР - 99%, СП - 8%			1194,44	1028,84	25083	21606		18376		
24	52	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	21,42	237,00	–	5077	–	5077	–	5483	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		406		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1572255	702925	727222	270965	1990678	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				142108	131592	–	147459		
			Материалы	тенге				1572255					
			Всего заработная плата	тенге				410965					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					273700				
			Накладные расходы	тенге				316255					
			Сметная прибыль	тенге				270965					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				147459					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				1990679					
			Сметная заработная плата	тенге									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					273700			139	
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				1990679					
			Сметная заработная плата	тенге									
									273700			139	
			РАЗДЕЛ 4..Колодцы круглые железобетонные д.1,5-168шт.,д.2,0-2шт.										
25	54	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,4495522	33775,68	13645,98	184062	74364	25013	114497	322444	
			НР - 99%, СП - 8%			15539,73	5682,90	84685	30969		23885		
26	55	ТССЦ РК 8.04-08-2022 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев	$м^3$	5,4495522	284,00	–	1548	–	1548	–	1672	
			СП - 8%			–	–	–	–		124		
27	56	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	36151,00	–	144604	–	144604	–	156172	
			СП - 8%			–	–	–	–		11568		
28	57	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	20269,00	–	81076	–	81076	–	87562	
			СП - 8%			–	–	–	–		6486		
29	58	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	28337,00	–	226696	–	226696	–	244832	
			СП - 8%			–	–	–	–		18136		
30	59	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ЗПП15-1	шт.	4	34718,00	–	138872	–	138872	–	149982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		11110		
31	60	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	4	17075,00	–	68300	–	68300	–	73764	
			СП - 8%			–	–	–	–		5464		
32	61	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7405,00	–	29620	–	29620	–	31990	
			СП - 8%			–	–	–	–		2370		
33	62	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	11534,00	–	46136	–	46136	–	49827	
			СП - 8%			–	–	–	–		3691		
34	63	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	4	12579,00	–	50316	–	50316	–	54341	
			СП - 8%			–	–	–	–		4025		
35	65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	64,2484	1206,93	29,55	77543	1899	48596	25395	111174	
			НР - 93%; СП - 8%			420,99	4,03	27048	259		8235		
36	68	1122-0801-0216 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении (Футляр для прохода труб в стенах колодцев)	шт.	40	10552,01	5562,31	422080	222492	–	288821	767773	
			НР - 99%; СП - 8%			4989,70	2303,75	199588	92150		56872		
37	69	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x21,1 мм	м	8	25738,00	–	205904	–	205904	–	222376	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		16472		
38	70	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении(Футляр для прохода труб в стенах колодцев)	шт.	50	6295,42	2106,09	314771	105305	–	274769	636703	
			НР - 99%; СП - 8%			4189,33	1361,56	209467	68078		47163		
39	71	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	10	20163,00	–	201630	–	201630	–	217760	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		16130		
40	82	1122-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	2	14876,61	6948,92	29753	13898	1294	19047	52704	
			НР - 99%; СП - 8%			7280,27	2339,25	14561	4679		3904		
41	83	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3	9067,20	2801,96	27202	8406	1595	19827	50791	
			НР - 99%; СП - 8%			5733,68	942,04	17201	2826		3762		
42	84	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4313,28	312,82	8627	625	847	7363	17269	
			НР - 99%; СП - 8%			3577,45	141,20	7155	282		1279		
43	85	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2943,75	134,06	5888	268	615	5075	11840	
			НР - 99%; СП - 8%			2502,53	60,51	5005	121		877		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	87	242-101-0506 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	2	168709,00	–	337418	–	337418	–	364411	
			СП - 8%			–	–	–	–		26993		
45	88	242-101-0505 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	3	87336,00	–	262008	–	262008	–	282969	
			СП - 8%			–	–	–	–		20961		
46	89	242-101-0504 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	67774,00	–	135548	–	135548	–	146392	
			СП - 8%			–	–	–	–		10844		
47	90	242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	25168,00	–	50336	–	50336	–	54363	
			СП - 8%			–	–	–	–		4027		
48	92	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,2346597	1936832,53	708717,35	2391329	875024	585764	1197997	3876472	
			НР - 99%, СП - 8%			753682,05	226424,70	930541	279557		287146		
49	94	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	16	14000,00	–	224000	–	224000	–	241920	
			СП - 8%			–	–	–	–		17920		
50	95	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	10240,00	–	40960	–	40960	–	44237	
			СП - 8%			–	–	–	–		3277		
51	96	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1	7233,00	–	7233	–	7233	–	7812	
			СП - 8%			–	–	–	–		579		
52	97	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4249,00	–	8498	–	8498	–	9178	
			СП - 8%			–	–	–	–		680		
53	98	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2226,00	–	2226	–	2226	–	2404	
			СП - 8%			–	–	–	–		178		
54	99	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	3746,83	544,37	74937	10887	–	63632	149655	
			НР - 90%, СП - 8%			3202,46	11,30	64049	226		11086		
55	100	241-214-0114 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	17658,00	–	353160	–	353160	–	381413	
			СП - 8%			–	–	–	–		28253		
56	101	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2953,44	408,44	2953	408	–	2525	5916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%, СП - 85%			2545,00	5,04	2545	5		438		
57	102	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6046,00	–	6046	–	6046	–	6530	
			СП - 85%			–	–	–	–		484		
58	103	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении										
			НР - 99%, СП - 85%	шт.	2	1812,72	278,31	3625	557	–	3041	7199	
						1534,41	1,41	3069	3		533		
			СП - 85%	шт.	2	2452,00	–	4904	–	4904	–	5296	
59	104	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			–	–	–	–		392		
60	105	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении										
			НР - 99%, СП - 85%	шт.	1	1634,50	165,15	1635	165	–	1455	3337	
						1469,35	0,40	1469	–		247		
			СП - 85%	шт.	1	1018,00	–	1018	–	1018	–	1099	
61	106	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			–	–	–	–		81		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				6172462	1314298	3291781	2023444	8851579	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1566383	479155	–	655672		
			Материалы	тенге				6172462					
			Всего заработная плата	тенге				663723					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					2045538				
			Накладные расходы	тенге				2628057					
			Сметная прибыль	тенге				2023444					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				655672					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8851578					
			Сметная заработная плата	тенге					2045538			1055	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				8851578					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	тенге					2045538			1055	

РАЗДЕЛ 6.ЛС № 02-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. УЧАСТОК 2

В смете учтены объемы за вычетом выполнения за октябрь и ноябрь

РАЗДЕЛ 7.Земляные работы

62	5	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	57,61072630	267,86	267,86	15432	15431	–	2533	19403	
			НР - 77%, СП - 85%			–	61,07	–	3518		1437		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
			НР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	1,7817821	4849,69	–	8641	–	–	6222	16052	
						4849,69	–	8641	–		1189		
64	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2										
			НР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	1,3207827	1309,64	–	1730	–	–	1245	3213	
						1309,64	–	1730	–		238		
65	8	1101-0104-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка вмы. Группа грунтов 3										
			НР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	42,7053007	67,52	67,52	2883	2883	–	594	3756	
						–	19,33	–	825		278		
66	9	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$										
			НР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	15,366375	277,96	277,96	4271	4271	–	701	5370	
						–	63,37	–	974		398		
67	10	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Отвозка вытесненного грунта самосвалами в населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км										
			СП - 8%	т·км	30,2717588	212,00	–	6418	–		–	6931	
						–	–	–	–		513		
68	11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале										
			НР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	15,366375	41,52	36,70	638	564	2	169	871	
						4,69	10,56	72	162		65		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		тенге				40013	23149	2	11464	55596	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				10443	5479	–	4118		
		Материалы		тенге				40013					
		Всего заработная плата		тенге				2					
		Транспортные расходы		тенге					15922				
			Накладные расходы	тенге				6418					
			Сметная прибыль	тенге				11464					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4118					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				55595					
			Сметная заработная плата	тенге								8	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					15922				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				55595					
			Сметная заработная плата	тенге								8	
									15922				

РАЗДЕЛ 8..Прокладка трубопроводов методом горизонтального бурения

3.2. Прокладка трубопроводов д.200

69	22	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж										
			НР - 99%, СП - 8%	установка	4	23911,95	21695,54	95648	86782	–	15877	120447	
						2216,41	1793,03	8866	7172		8922		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	23	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	384,1	17218,23	8412,10	6613522	3231087	2840827	1116041	8347929	
		НР 99% СП 80%				1410,07	1524,88	541608	585706		618366		
71	24	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	391,782	8037,00	--	3148752	--	3148752	--	3400652	Казахстан
		СП 80%				--	--	--	--		251900		
			3.6 Прокладка трубопроводов д.32										
72	38	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	6	23911,95	21695,54	143472	130173	--	23816	180671	
		НР 99% СП 80%				2216,41	1793,03	13298	10758		13383		
73	39	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	572,7	8737,19	4955,45	5003789	2837987	1481746	1260541	6765477	
		НР 99% СП 80%				1194,44	1028,84	684056	589217		501147		
74	40	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	584,154	237,00	--	138444	--	138444	--	149520	Казахстан
		СП 80%				--	--	--	--		11076		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		тенге				15143627	6286029	7609769	3416275	18964696	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1247828	1192853	--	1404794		
		Материалы		тенге				15143627					
		Всего заработная плата		тенге				4322574					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2440681				
			Накладные расходы	тенге				3287196					
			Сметная прибыль	тенге				2416275					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1404794					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				18964696				1236	
			Сметная заработная плата	тенге					2440681				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		тенге				18964696					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1236	
			Сметная заработная плата	тенге					2440681				
			РАЗДЕЛ 9. Колодцы круглые железобетонные д.1,5-178шт.,д.2,0-1шт.										
75	42	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,2472903	31329,54	13645,98	101736	44312	6962	68227	183560	
		НР 99% СП 80%				15539,73	5682,90	50462	18454		13597		
76	43	ТССН РК 8.04-08-2023 общ.часть	Поправки на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев	м³	3,2472903	284,00	--	922	--	922	--	996	
		СП 80%				--	--	--	--		74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	44	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	36151,00	–	108453	–	108453	–	117129	
			СП - 8%			–	–	–	–		8676		
78	45	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	20269,00	–	60807	–	60807	–	65672	
			СП - 8%			–	–	–	–		4865		
79	46	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	28337,00	–	170022	–	170022	–	183624	
			СП - 8%			–	–	–	–		13602		
80	47	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ЗПП15-1	шт.	3	34718,00	–	104154	–	104154	–	112486	
			СП - 8%			–	–	–	–		8332		
81	48	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	17075,00	–	51225	–	51225	–	55323	
			СП - 8%			–	–	–	–		4098		
82	49	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7405,00	–	22215	–	22215	–	23992	
			СП - 8%			–	–	–	–		1777		
83	50	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	11534,00	–	34602	–	34602	–	37370	
			СП - 8%			–	–	–	–		2768		
84	51	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	3	12579,00	–	37737	–	37737	–	40756	
			СП - 8%			–	–	–	–		3019		
85	53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	48,1031061	1206,93	29,55	58057	1422	36384	19014	83237	
			НР - 93%; СП - 8%			420,99	4,03	20251	194		6166		
86	56	1122-0801-0216 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	10552,01	5562,31	84416	44498	–	57764	153555	
			НР - 99%; СП - 8%			4989,70	2303,75	39918	18430		11374		
87	57	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	1,6	25738,00	–	41181	–	41181	–	44475	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3294		
88	58	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	64	6295,42	2106,09	402907	134790	–	351704	814980	
			НР - 99%; СП - 8%			4189,33	1361,56	268117	87140		60369		
89	59	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	12,8	20163,00	–	258086	–	258086	–	278733	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		20647		
90	60	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	32	4151,51	590,37	132848	18892	–	113335	265877	
			НР - 99%; СП - 8%			3561,14	16,34	113956	523		19695		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	61	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	6,4	12636,00	–	80870	–	80870	–	87340	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6470		
92	62	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	120	3378,13	497,27	405376	59673	–	343396	808673	
			НР - 99%, СП - 8%			2880,86	9,68	345703	1162		59902		
93	63	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	24	8037,00	–	192888	–	192888	–	208319	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		15431		
94	64	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	248	2953,44	408,44	732453	101293	–	626086	1467222	
			НР - 99%, СП - 8%			2545,00	5,04	631160	1250		108684		
95	65	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	49,6	5157,00	–	255787	–	255787	–	276250	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		20463		
96	73	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2943,75	134,06	17663	804	1844	15224	35518	
			НР - 99%, СП - 8%			2502,53	60,51	15015	363		2631		
97	78	242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	25168,00	–	151008	–	151008	–	163089	
			СП - 8%			–	–	–	–		12081		
98	83	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	4249,00	–	67984	–	67984	–	73423	
			СП - 8%			–	–	–	–		5439		
99	89	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	1812,72	278,31	29004	4453	–	24327	57598	
			НР - 99%, СП - 8%			1534,41	1,41	24551	23		4266		
100	90	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	2452,00	–	39232	–	39232	–	42371	
			СП - 8%			–	–	–	–		3139		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9				тенге				3641633	410137	1722363	1619077	5681568	
Стоимость общестроительных работ				тенге				1509133	127539	–	420859		
Материалы				тенге				3641633					
Всего заработная плата				тенге				45190					
Стоимость материалов и конструкций				тенге					1636672				
			Накладные расходы	тенге				1677173					
			Сметная прибыль	тенге				1619077					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				тенге				420859					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				5681569					
												980	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				5681569	1636672						
			Нормативная трудоемкость	тенге					1636672				980		
			Сметная заработная плата	чел -ч											
				тенге											
			РАЗДЕЛ 10..Подключение абонентов												
			5.2 Узел Б (198 абонентов)												
101	102	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**												
			НР - 99%, СП - 85%	шт.	14	1812,72	278,31	25378	3897	–	21286	50398			
102	103	241-215-0132 РСНБ РК 2022	**Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x1"**			1534,41	1,41	21482	20		3733				
			СП - 85%	шт.	14	1721,00	–	24094	–	24094	–	26022			
103	104	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**			–	–	–	–		1928				
			НР - 99%, СП - 85%	шт.	14	1569,50	131,85	21973	1846	–	19931	45257			
104	105	241-211-0412 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32x1"**			1437,65	0,40	20127	6		3352				
			СП - 85%	шт.	14	151,00	–	2114	–	2114	–	2283			
105	106	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Вентили диаметром до 50 мм. Установка**			–	–	–	–		169				
			НР - 98%, СП - 85%	шт.	14	3964,61	175,11	55505	2452	16950	35905	98723			
106	107	242-207-0603 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**			2578,82	38,18	36103	535		7313				
			СП - 85%	шт.	14	5675,00	–	79450	–	79450	–	85806			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				–	–		6356				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				208514	8195	122608	77122	308489			
			Всего заработная плата	тенге				77712	561	–	22851				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				153009							
			Накладные расходы	тенге					41635						
			Сметная прибыль	тенге				105658							
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				41217							
			Нормативная трудоемкость	тенге				15538							
			Сметная заработная плата	чел -ч				209764							
			Стоимость сантехнических работ	тенге									25		
			Материалы	тенге					41635						
			Всего заработная плата	тенге				55505							
			Накладные расходы	тенге				16950							
			Сметная прибыль	тенге					36638						
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				35905							
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				7313							
								98723							
													22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	тенге					36638				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				308487					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					78273			47	
			Сметная заработная плата	тенге									

40740

РАЗДЕЛ 12.ЛС № 02-03 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. УЧАСТОК 3

В смете учтены объемы за вычетом выполнения

РАЗДЕЛ 13.Земляные работы

107	5	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта	97	267,86 –	267,86 61,07	25982 –	25983 5924	–	4265 2420	32667	
108	6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта	3	4849,69 4849,69	– –	14549 14549	– –	–	10475 2002	27026	
109	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта	2,23	1309,64 1309,64	– –	2920 2920	– –	–	2103 402	5425	
110	8	1101-0104-0503 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка вмы. Группа грунтов 3 НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта	71,96	67,52 –	67,52 19,33	4859 –	4859 1391	–	1002 469	6330	
111	9	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта	25,81	277,96 –	277,96 63,37	7174 –	7175 1636	–	1178 668	9020	
112	10	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Отвозка вытесненного грунта самосвалами в населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т·км	50,8	212,00 –	– –	10770 –	– –	–	– 862	11632	
113	11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%, СП - 8%	м³ грунта	25,81	41,52 4,69	36,70 10,56	1072 121	948 273	3	283 108	1464	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				67326	38965	3	19306	93564	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				17590	9224	–	6931		
			Материалы	тенге				67326					
			Всего заработная плата	тенге				3					
			Транспортные расходы	тенге					26814				
			Накладные расходы	тенге				10770					
			Сметная прибыль	тенге				19306					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				6931					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				93563					
												16	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная заработная плата	тенге					26814				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				93563					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16	
		Сметная заработная плата	тенге					26814				

РАЗДЕЛ 14..Прокладка трубопроводов методом горизонтального бурения

3.3Прокладка трубопроводов д.200

4	32	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР - 99%, СП - 8%	установка	2	23911,95 2216,41	21695,54 1793,03	47824 4433	43391 3586	–	7939 4461	60224	
15	33	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР - 99%, СП - 8%	м	171	17218,23 1410,07	8412,10 1524,88	2944317 241122	1438469 260754	1264726	496858 275295	3716469	
116	34	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм СП - 8%	м	174,42	8037,00 –	– –	1401814 –	– –	1401814	– 112145	1513959	Казахстан

3.4Прокладка трубопроводов д.160

117	36	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР - 99%, СП - 8%	установка	4	23911,95 2216,41	21695,54 1793,03	95648 8866	86782 7172	–	15877 8922	120447	
118	37	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР - 99%, СП - 8%	м	381	17218,23 1410,07	8412,10 1524,88	6560146 537237	3205010 580979	2817899	1107034 613376	8280555	
119	38	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм СП - 8%	м	388,62	5157,00 –	– –	2004113 –	– –	2004113	– 160329	2164442	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				13053862 791658	4773652 852491	7488552 –	1627708 1174528	15856096	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				13053862					
			Материалы	тенге				4082625					
			Всего заработная плата	тенге					1644149				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				3405927					
			Накладные расходы	тенге				1627708					
			Сметная прибыль	тенге				1174528					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				15856098					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								831	
			Сметная заработная плата	тенге					1644149				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				15856098					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								831	
			Сметная заработная плата	тенге					1644149				

РАЗДЕЛ 15..Колодцы круглые железобетонные д.1,5-109шт.,д.2,0-17шт.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	3	36151,00 –	– –	108453 –	– –	108453	– 8676	117129	
52	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	3	20269,00 –	– –	60807 –	– –	60807	– 4865	65672	
53	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	6	28337,00 –	– –	170022 –	– –	170022	– 13602	183624	
54	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	3	34718,00 –	– –	104154 –	– –	104154	– 8332	112486	
55	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 *СП - 8%*	шт.	2	60654,00 –	– –	121308 –	– –	121308	– 9705	131013	
56	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 *СП - 8%*	шт.	2	29163,00 –	– –	58326 –	– –	58326	– 4666	62992	
57	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 *СП - 8%*	шт.	4	44638,00 –	– –	178552 –	– –	178552	– 14284	192836	
58	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 *СП - 8%*	шт.	2	64856,00 –	– –	129712 –	– –	129712	– 10377	140089	
59	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 *СП - 8%*	шт.	5	17075,00 –	– –	85375 –	– –	85375	– 6830	92205	
60	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	5	7405,00 –	– –	37025 –	– –	37025	– 2962	39987	
61	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 *СП - 8%*	шт.	5	11534,00 –	– –	57670 –	– –	57670	– 4614	62284	
63	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013 *СП - 8%*	комплект	5	12579,00 –	– –	62895 –	– –	62895	– 5032	67927	
67	1122-0801-0216 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении (Футляр для прохода труб в стенах колодцев) *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	59	10552,01 4989,70	5562,31 2303,75	622569 294392	328176 135921	–	426011 83886	1132466	
68	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм *СП - 8%*	м	11,8	25738,00 –	– –	303708 –	– –	303708	– 24297	328005	Казахстан
69	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединенииФутляр для прохода труб в стенах колодцев) *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	102	6295,42 4189,33	2106,09 1361,56	642133 427312	214821 138879	–	560529 96213	1298874	
70	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	20,4	20163,00	–	411325	–	411325	–	444231	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		32906		
136	71	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединенииФутляр для прохода труб в стенах колодцев)	шт.	68	4151,51	590,37	282303	40145	–	240836	564991	
			НР - 99%, СП - 8%			3561,14	16,34	242158	1111		41851		
137	72	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	13,6	12636,00	–	171850	–	171850	–	185598	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		13748		
138	73	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединенииФутляр для прохода труб в стенах колодцев)	шт.	84	3378,13	497,27	283763	41771	–	240377	566071	
			НР - 99%, СП - 8%			2880,86	9,68	241992	813		41931		
139	74	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	16,8	8037,00	–	135022	–	135022	–	145824	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		10802		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**тенге**				4026972	624913	2196204	1467753	5934304	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1205854	276724	–	439579		
			Всего заработная плата	тенге				4026972					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					1482578				
			Накладные расходы	тенге				2196204					
			Сметная прибыль	тенге				1467753					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				439579					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				5934304					
			Сметная заработная плата	тенге								881	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге					1482578				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				5934304					
			Сметная заработная плата	тенге								881	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					1482578				
			В ТОМ ЧИСЛЕ									62372307	
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				6801816					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					15052842				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					3237278				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						25953479			
			- Перевозка грузов	тенге				25745					
			- Накладные расходы	тенге							9918240		
			- Сметная прибыль	тенге							4620180		

№ п/п		№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
					строительно-	оборудование	прочие	
1		2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**	62 372 307			62 372 307
			Временные здания и сооружения-1,3%х0,8=1,04%	Тенге	648 672			648 672
			Итого:	**Тенге**	63 020 979	-		63 020 979
			Зимнее удорожание-3,3%х1,2=3,96%	Тенге	2 495 631			2 495 631
			итого		65 516 610	-	-	65 516 610
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1 310 332			1 310 332
			ИТОГО:	**Тенге**	66 826 942	-	-	66 826 942
			в том числе на 2022 год-13,566%		9 065 743	-	-	9 065 743

40740

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на 2023 год-86,434%		57 761 199	-	-	57 761 199						
			в том числе в текущих ценах на 2022 год-13,566% К=1		9 065 743	-	-	9 065 743						
			НДС на 2022 год-12%					1 087 889						
			Итого в текущих ценах на 2022год		**9 065 743**	-	**1 087 889**	**10 153 632**						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год-86,434% К=1,079		62 324 334	-	-	62 324 334						
			НДС на 2023 год-12%				7 478 920	7 478 920						
			Итого в текущих ценах на 2023год		**62 324 334**	-	**7 478 920**	**69 803 254**						
			Налог на добавленную стоимость-12%				8 566 809	8 566 809						
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**71 390 077**	-	**8 566 809**	**79 956 885,88**						

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Шахтинск"

Руководитель _____ **Шотт О.П.**
БИН 060140014053

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор _____ **Мурсалимов К.Е.**
БИН 040840003535

Технический надзор:
ТОО "ҚҰРЫЛЫС САПАСЫ"

Эксперт технического надзора _____ **Накышбеков Е.К.**
БИН 131140019101

Авторский надзор:
ТОО "Гипроводхоз"
Расценки проверены
ГИП _____ **Акашев Т.М.**
БИН 980430003239

Расценки проверены инженер сметчик _____ **Мисонова В.А.**