Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шахтинск"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование стройки -Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 2-ая очередь. Корректировка

Приложение №4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
Форма 3

С П Р А В К А № 6

стоимости и затрат выполненных строительных работ за сентябрь месяц **2023г.**

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		23	28.03.2022				

	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 2-ая очередь. Корректировка	313 538 437,08	50 804 242,86							6 096 509	56 900 752,00
Итого	**313 538 437,08**	**50 804 242,86**							**6 096 509**	**56 900 752,00**
перечисленный аванс										
Удержание аванса 30%									0	0,0
Удержание гарантии 5%	27 236 746,83	15 295 589,71							1 835 471	17 131 060,48
Удержание аванса за 2022 год	35 688 781,80	26 785,91							3 214	30 000,22
ИТОГО	**250 612 908,45**	**35 481 867,23**							**4 257 824,07**	**39 739 691,30**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Шахтинск"

Руководитель _____ **Шотт О.П.**
БИН 060140014053

Технический надзор:
ТОО "КҰРЫЛЫС-САПАСЫ"

Эксперт технического надзора _____ **Нахманбеков Е.К.**
БИН131140019101

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"

Технический директор _____ **Мурсалимов К.Е.**
БИН 040840003535

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шахтинск"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование стройки -Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 2-ая очередь. Корректировка
Договор № 23 от 28.03.2022 г.

Форма 2В

АКТ № 6
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 года

Составлен(а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, - код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. УЧАСТОК 1											
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,51312		4849,69	–	7338	–	–	5283	13631	
			НР - 72%; СП - 8%				4849,69	–	7338	–		1010		
2	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, палухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,1443359		1309,64	–	1499	–	–	1079	2784	
			НР - 72%; СП - 8%				1309,64	–	1499	–		206		
3	8	1101-0104-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	37,07272		67,52	67,52	2503	2504	–	516	3261	
			НР - 72%; СП - 8%				–	19,33	–	717		242		
4	9	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	12,217444		277,96	277,96	3396	3396	–	557	4270	
			НР - 72%; СП - 8%				–	63,37	–	774		316		
5	10	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Отвозка вытесненного грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	25,85112		212,00	–	5480	–		–	5918	
			СП - 8%				–	–	–	–		438		
6	11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	12,217444		41,52	36,70	507	448	2	134	692	
			НР - 72%; СП - 8%				4,69	10,56	57	129		51		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					20723	6348	2	7569	30556	
									8894	1620	–	2263		
			Стоимость общестроительных работ	тенге					20723					
			Материалы	тенге					2					
			Всего заработная плата	тенге						10514				
			Транспортные расходы	тенге					5480					
			Накладные расходы	тенге					7569					
			Сметная прибыль	тенге					2263					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					30555					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	тенге					10514				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				30555					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	тенге					10514				
			РАЗДЕЛ 2.Прокладка футляров методом горизонтального бурения										
			2.2 Прокладка футляров д.315										
7	21	1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%, СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	11	2176,06 1811,38	13,77 4,24	23937 19925	152 47	3860	19772 3497	47206	
8	22	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм *СП - 8%*	м	11	8037,00 --	– –	88407 –	– --	88407	– 7073	95480	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				112344 19925	152 47	92267 --	19772 10570	142686	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				112344					
			Материалы	тенге				3860					
			Всего заработная плата	тенге					19972				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				88407					
			Накладные расходы	тенге				19772					
			Сметная прибыль	тенге				10570					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				142686					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	тенге					19972				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				142686					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	тенге					19972				
			РАЗДЕЛ 3..Прокладка трубопроводов методом горизонтального бурения										
			3.1 Прокладка трубопроводов д.250										
9	30	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установка горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж *НР - 99%, СП - 8%*	установка	1	-23911,95 -2216,41	-21695,54 -1793,03	-23912 -2216	-21696 -1793	–	-3969 -2231	-30112	
10	вкл	1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%, СП - 8%*	м	0,00228	26681,05 1955,23	12334,46 2327,37	61 4	28 5	29	10 6	76	
11	вкл	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x14,8 мм *СП - 8%*	м	0,002326	12636,00 --	– –	29 –	– –	29	– 2	31	Казахстан
			3.3 Прокладка трубопроводов д.160										
12	38	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установка горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж *НР - 99%, СП - 8%*	установка	1	-23911,95 -2216,41	-21695,54 -1793,03	-23912 -2216	-21696 -1793	–	-3969 -2231	-30112	
13	вкл	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%*	м	0,0002762	17218,23 1410,07	8412,10 1524,88	5 --	2 –	3	1 --	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	вкл	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	0,0002818	5157,00	–	1	–	1	–	1	Казахстан
						–	–	–	–		–		
			3.6 Прокладка трубопроводов д.32										
15	вкл	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	0,005	8737,19	4955,45	44	25	13	11	59	
			НР - 99%; СП - 8%			1194,44	1028,84	6	5		4		
16	вкл	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x2,0 мм	м	0,0051	237,00	–	1	–	1	–	1	Казахстан
						–	–	–	–		–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				-47683	-43337	76	-7916	-60050	
								-4422	-3576	–	-4450		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				-47683					
			Материалы	тенге				43					
			Всего заработная плата	тенге					-7998				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				31					
			Накладные расходы	тенге				-7916					
			Сметная прибыль	тенге				-4450					
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				-60049					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-4	
			Сметная заработная плата	тенге					-7998				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				-60049					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-4	
			Сметная заработная плата	тенге					-7998				
			РАЗДЕЛ 4. Колодцы круглые железобетонные д.1,5-168шт.,д.2,0-2шт.										
17	68	1122-0801-0216 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении (Футляр для прохода труб в стенах колодцев)	шт.	9	10552,01	5562,31	94968	50061	–	64985	172749	
			НР - 99%; СП - 8%			4989,70	2303,75	44907	20734		12796		
18	69	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x21,1 мм	м	1,8	25738,00	–	46328	–	46328	–	50034	
			СП - 8%			–	–	–	–		3706		
19	70	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении(Футляр для прохода труб в стенах колодцев)	шт.	9	6295,42	2106,09	56659	18955	–	49458	114607	
			НР - 99%; СП - 8%			4189,33	1361,56	37704	12254		8489		
20	71	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	1,8	20163,00	–	36293	–	36293	–	39196	
			СП - 8%			–	–	–	–		2903		
21	82	1122-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	2	14876,61	6948,92	29753	13898	1294	19047	52704	
			НР - 99%; СП - 8%			7280,27	2339,25	14561	4679		3904		
22	83	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	9067,20	2801,96	9067	2802	531	6609	16930	
			НР - 99%; СП - 8%			5733,68	942,04	5734	942		1254		
23	84	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4313,28	312,82	8627	625	847	7363	17269	
			НР - 99%; СП - 8%			3577,45	141,20	7155	282		1279		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	85	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	8	2943,75 2502,53	134,06 60,51	23550 20020	1072 484	2458	20299 3508	47357	
25	86	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1779,56 1573,02	44,69 20,17	1780 1573	45 20	162	1577 269	3626	
26	87	242-101-0506 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 250 *СП - 8%*	шт.	2	168709,00 –	– –	337418 –	– –	337418	– 26993	364411	
27	88	242-101-0505 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 200 *СП - 8%*	шт.	1	87336,00 –	– –	87336 –	– –	87336	– 6987	94323	
28	89	242-101-0504 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150 *СП - 8%*	шт.	2	67774,00 –	– –	135548 –	– –	135548	– 10844	146392	
29	90	242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	8	25168,00 –	– –	201344 –	– –	201344	– 16108	217452	
30	91	242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	18940,00 –	– –	18940 –	– –	18940	– 1515	20455	
31	94	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	10	14000,00 –	– –	140000 –	– –	140000	– 11200	151200	
32	95	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	3	10240,00 –	– –	30720 –	– –	30720	– 2458	33178	
33	96	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	18	7233,00 –	– –	130194 –	– –	130194	– 10416	140610	
34	97	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	7	4249,00 –	– –	29743 –	– –	29743	– 2379	32122	
35	98	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	1	-2226,00 –	– –	-2226 –	– –	-2226	– -178	-2404	
36	99	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доз. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	13	3746,83 3202,46	544,37 11,30	48709 41632	7077 147	–	41361 7206	97276	
37	100	241-214-0114 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	13	17658,00 –	– –	229554 –	– –	229554	– 18364	247918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	101	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	2953,44	408,44	47255	6535	–	40393	94659	
			НР - 99%; СН - 8%			2545,00	5,04	40720	81		7012		
39	102	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	6046,00	–	96736	–	96736	–	104475	
			СН - 8%			–	–	–	–		7739		
40	103	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1812,72	278,31	12689	1948	–	10643	25199	
			НР - 99%; СН - 8%			1534,41	1,41	10741	10		1867		
41	104	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	2452,00	–	17164	–	17164	–	18537	
			СН - 8%			–	–	–	–		1373		
42	105	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1634,50	165,15	1635	165	–	1455	3337	
			НР - 99%; СН - 8%			1469,35	0,40	1469	–		247		
43	106	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1018,00	–	1018	–	1018	–	1099	
			СН - 8%			–	–	–	–		81		
44	110	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие щебеночные под отмостку колодцев. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	49,23794	12074,57	2624,84	594527	129242	231416	268434	931998	
			НР - 94%; СН - 8%			4749,78	1049,98	233869	51699		69037		
45	вкл	1113-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытие отмостки бетонное из бетона класса В12,5. Устройство	м³	9,97324	28652,29	12,72	285756	127	232118	50301	362941	
			НР - 94%; СН - 8%			5365,49	–	53511	–		26885		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2751085	232552	2004936	581925	3599650	
								513596	91332	–	266641		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2751085					
		Материалы		тенге				468826					
		Всего заработная плата		тенге					604928				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1536110					
			Накладные расходы	тенге				581925					
			Сметная прибыль	тенге				266641					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3599651					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395	
			Сметная заработная плата	тенге					604928				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3599651					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395	
			Сметная заработная плата	тенге					604928				
			РАЗДЕЛ 6.ЛС № 02-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. УЧАСТОК 2										
			РАЗДЕЛ 7.Земляные работы										
46	5	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	192,0357537	267,86	267,86	51439	51439	–	8444	64674	
			НР - 72%; СН - 8%			–	61,07	–	11728		4791		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	5,9392738	4849,69	–	28804	–	–	20739	53506	
			НР - 72%; СП - 8%			4849,69	–	28804	–		3963		
48	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, палухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	4,4026089	1309,64	–	5766	–	–	4151	10711	
			НР - 72%; СП - 8%			1309,64	–	5766	–		793		
49	8	1101-0104-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3	м³ грунта	142,3509993	67,52	67,52	9612	9612	–	1982	12522	
			НР - 72%; СП - 8%			–	19,33	–	2752		928		
50	9	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	51,22125	277,96	277,96	14237	14238	–	2337	17900	
			НР - 72%; СП - 8%			–	63,37	–	3246		1326		
51	10	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Отвозка вытесненного грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	100,9058612	212,00	–	21392	–		–	23103	
			СП - 8%			–	–	–	–		1711		
52	11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	51,22125	41,52	36,70	2127	1880	7	562	2905	
			НР - 72%; СП - 8%			4,69	10,56	240	541		215		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				133377	77169	7	38215	185321	
								34810	18267	–	13727		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				133377					
		Материалы		тенге				7					
		Всего заработная плата		тенге					53077				
		Транспортные расходы		тенге				21392					
			Накладные расходы	тенге				38215					
			Сметная прибыль	тенге				13727					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				185319					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								32	
			Сметная заработная плата	тенге					53077				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				185319					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								32	
			Сметная заработная плата	тенге					53077				
			РАЗДЕЛ 8..Прокладка футляров методом горизонтального бурения										
			Прокладка футляров д.200(возврат с июльского выполнения)										
53		1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	40	-2176,06	-13,77	-87042	-551	-14036	-71898	-171656	
			НР - 99%; СП - 8%			-1811,38	-4,24	-72455	-170		-12715		
54		241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	40	-2542,00	–	-101680	–	-101680	–	-109814	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		-8134		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				-188722	-551	-115716	-71898	-281470	
								-72455	-170	–	-20849		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				-188722					
		Материалы		тенге				-14036					
		Всего заработная плата		тенге					-72625				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				-101680					
			Накладные расходы	тенге				-71898					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	тенге				-20849					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-281469					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-40	
			Сметная заработная плата	тенге					-72625				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				-281469					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-40	
			Сметная заработная плата	тенге					-72625				
			РАЗДЕЛ 9..Прокладка трубопроводов методом горизонтального бурения										
			3.1. Прокладка трубопроводов д.250										
55	19	1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	49,6726	26681,05 1955,23	12334,46 2327,37	1325317 97121	612685 115607	615511	210600 122874	1658791	
56	20	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм *СП - 8%*	м	50,666052	12636,00 –	– –	640216 –	– –	640216	– 51217	691433	Казахстан
			3.2. Прокладка трубопроводов д.200										
57	23	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%;*	м	0,00027	17218,23 1410,07	8412,10 1524,88	5 –	2 –	3	1 –	6	
58	24	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	0,0002754	8037,00 –	– –	2 –	– –	2	– –	2	Казахстан
			3.3 Прокладка трубопроводов д.160										
59	26	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	установка	2	-23911,95 -2216,41	-21695,54 -1793,03	-47824 -4433	-43391 -3586	–	-7939 -4461	-60224	
60	27	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	0,0019802	-17218,23 -1410,07	-8412,10 -1524,88	-34 -3	-17 -3	-14	-6 -3	-43	
61	28	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм *СП - 8%*	м	0,0020198	-5157,00 –	– –	-10 –	– –	-10	– -1	-11	Казахстан
			3.4 Прокладка трубопроводов д.110										
62	30	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	установка	1	23911,95 2216,41	21695,54 1793,03	23912 2216	21696 1793	–	3969 2231	30112	
63	31	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	57,7643149	19805,83	4955,45	1144070	286248	788826	127142	1372909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 90%, СП - 8%			1194,44	1028,84	68896	59430		101697		
64	32	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	58,9196011	2542,00	–	149774	–	149774	–	161756	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		11982		
			3.5 Прокладка трубопроводов д.63										
65	34	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	23911,95	21695,54	23912	21696	–	3969	30112	
			НР - 90%, СП - 8%			2216,41	1793,03	2216	1793		2231		
66	35	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	0,000099	8737,19	4955,45	1	–	1	–	1	
						1194,44	1028,84	–	–		–		
67	36	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	0,000101	857,00	–	1	–	1	–	1	Казахстан
						–	–	–	–		–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				3259342	898919	2194310	337736	3884845	
								166113	175034	–	287767		
		Стоимость общестроительных работ*		тенге				3259342					
		Материалы		тенге				1404324					
		Всего заработная плата		тенге					341147				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				789982					
			Накладные расходы	тенге				337736					
			Сметная прибыль	тенге				287767					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3884845					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176	
			Сметная заработная плата	тенге					341147				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				3884845					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176	
			Сметная заработная плата	тенге					341147				
			РАЗДЕЛ 10..Колодцы круглые железобетонные д.1,5-178шт., д.2,0-1шт.										
68	42	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,7418709	31329,54	13645,98	305208	132937	20885	204681	550680	
			НР - 90%, СП - 8%			15539,73	5682,90	151386	55362		40791		
69	43	ТССЦ РК 8.04-08-2022 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев	$м^3$	9,7418709	284,00	–	2767	–	2767	–	2988	
			СП - 8%			–	–	–	–		221		
70	44	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	36151,00	–	325359	–	325359	–	351388	
			СП - 8%			–	–	–	–		26029		
71	45	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	9	20269,00	–	182421	–	182421	–	197015	
			СП - 8%			–	–	–	–		14594		
72	46	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	18	28337,00	–	510066	–	510066	–	550871	
			СП - 8%			–	–	–	–		40805		
73	47	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	9	34718,00	–	312462	–	312462	–	337459	
			СП - 8%			–	–	–	–		24997		
74	48	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	9	17075,00	–	153675	–	153675	–	165969	
			СП - 8%			–	–	–	–		12294		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	49	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	7405,00	–	66645	–	66645	–	71977	
			СП - 8%			–	–	–	–		5332		
76	50	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	9	11534,00	–	103806	–	103806	–	112110	
			СП - 8%			–	–	–	–		8304		
77	51	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	9	12579,00	–	113211	–	113211	–	122268	
			СП - 8%			–	–	–	–		9057		
78	53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	148,5235021	1206,93	29,55	179257	4389	112341	58707	257002	
			НР - 93%; СП - 8%			420,99	4,03	62527	599		19038		
79	58	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	6295,42	2106,09	125908	42122	–	109908	254681	
			НР - 99%; СП - 8%			4189,33	1361,56	83787	27231		18865		
80	59	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	4	20163,00	–	80652	–	80652	–	87104	
			СП - 8%			–	–	–	–		6452		
81	60	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4151,51	590,37	24909	3542	–	21250	49852	
			НР - 99%; СП - 8%			3561,14	16,34	21367	98		3693		
82	61	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x14,8 мм	м	1,2	12636,00	–	15163	–	15163	–	16376	
			СП - 8%			–	–	–	–		1213		
83	62	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	140	3378,13	497,27	472938	69618	–	400628	943451	
			НР - 99%; СП - 8%			2880,86	9,68	403320	1355		69885		
84	63	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм	м	28	8037,00	–	225036	–	225036	–	243039	
			СП - 8%			–	–	–	–		18003		
85	64	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	211	2953,44	408,44	623176	86180	–	532678	1248323	
			НР - 99%; СП - 8%			2545,00	5,04	536995	1063		92469		
86	65	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	42,2	5157,00	–	217625	–	217625	–	235035	
			СП - 8%			–	–	–	–		17410		
87	70	1122-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1	14876,61	6948,92	14877	6949	648	9523	26352	
			НР - 99%; СП - 8%			7280,27	2339,25	7280	2339		1952		
88	72	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	4313,28	312,82	12940	939	1269	11044	25903	
			НР - 99%; СП - 8%			3577,45	141,20	10732	424		1919		
89	73	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2943,75	134,06	5888	268	615	5075	11840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8%			2502,53	60,51	5005	121		877		
90	74	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1779,56	44,69	10677	268	971	9464	21752	
			НР - 99%; СП - 8%			1573,02	20,17	9438	121		1611		
91	75	242-101-0506 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	1	168709,00	–	168709	–	168709	–	182206	
			СП - 8%			–	–	–	–		13497		
92	77	242-101-0504 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	67774,00	–	203322	–	203322	–	219588	
			СП - 8%			–	–	–	–		16266		
93	78	242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	25168,00	–	50336	–	50336	–	54363	
			СП - 8%			–	–	–	–		4027		
94	79	242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	18940,00	–	113640	–	113640	–	122731	
			СП - 8%			–	–	–	–		9091		
95	80	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	2	14000,00	–	28000	–	28000	–	30240	
			СП - 8%			–	–	–	–		2240		
96	81	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	10240,00	–	20480	–	20480	–	22118	
			СП - 8%			–	–	–	–		1638		
97	82	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	7	7233,00	–	50631	–	50631	–	54681	
			СП - 8%			–	–	–	–		4050		
98	83	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4249,00	–	25494	–	25494	–	27534	
			СП - 8%			–	–	–	–		2040		
99	84	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2226,00	–	2226	–	2226	–	2404	
			СП - 8%			–	–	–	–		178		
100	85	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	3746,83	544,37	14987	2177	–	12726	29931	
			НР - 99%; СП - 8%			3202,46	11,30	12810	45		2217		
101	86	241-214-0114 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	17658,00	–	70632	–	70632	–	76283	
			СП - 8%			–	–	–	–		5651		
102	87	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	2953,44	408,44	20674	2859	–	17672	41413	
			НР - 99%; СП - 8%			2545,00	5,04	17815	35		3068		
103	88	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	6046,00	–	42322	–	42322	–	45708	
			СП - 8%			–	–	–	–		3386		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	89	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1812,72	278,31	10876	1669	–	9123	21599	
			НР - 99%; СП - 8%			1534,41	1,41	9206	8		1600		
105	90	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2452,00	–	14712	–	14712	–	15889	
			СП - 8%			–	–	–	–		1177		
106	91	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1634,50	165,15	9807	991	–	8730	20020	
			НР - 99%; СП - 8%			1469,35	0,40	8816	2		1483		
107	92	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1018,00	–	1018	–	1018	–	1099	
			СП - 8%			–	–	–	–		81		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				4932532	354908	3237139	1411209	6851242	
								1340484	88803	–	507501		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				4932532					
		Материалы		тенге				136728					
		Всего заработная плата		тенге					1429287				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3100410					
			Накладные расходы	тенге				1411209					
			Сметная прибыль	тенге				507501					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6851242					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								855	
			Сметная заработная плата	тенге					1429287				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				6851242					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								855	
			Сметная заработная плата	тенге					1429287				
			РАЗДЕЛ 11..Подключение абонентов										
			5.2 Узел Б (198 абонентов)										
108	102	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	1812,72	278,31	43505	6680	–	36491	86396	
			НР - 99%; СП - 8%			1534,41	1,41	36826	34		6400		
109	103	241-215-0132 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x1"	шт.	24	1721,00	–	41304	–	41304	–	44608	
			СП - 8%			–	–	–	–		3304		
110	104	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	1569,50	131,85	37668	3165	–	34168	77583	
			НР - 99%; СП - 8%			1437,65	0,40	34504	10		5747		
111	105	241-211-0412 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32x1"	шт.	24	151,00	–	3624	–	3624	–	3914	
			СП - 8%			–	–	–	–		290		
112	106	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили диаметром до 50 мм. Установка	шт.	24	3964,61	175,11	95151	4202	29057	61552	169239	
			НР - 98%; СП - 8%			2578,82	38,18	61892	916		12536		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	107	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	24	5675,00	–	136200	–	136200	–	147096	
			СН - 8%			–	–	–	–		10896		
			5.3 Узел В (78 абонентов)										
114	108	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	1634,50	165,15	32690	3303	–	29101	66734	
			НР - 99%, СН - 8%			1469,35	0,40	29387	8		4943		
115	109	241-215-0115 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63x1"	шт.	19	1204,00	–	22876	–	22876	–	24706	
			СН - 8%			–	–	–	–		1830		
116	110	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	19	1569,50	131,85	29821	2506	–	27050	61420	
			НР - 99%, СН - 8%			1437,65	0,40	27315	8		4550		
117	111	241-211-0412 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32x1"	шт.	19	151,00	–	2869	–	2869	–	3099	
			СН - 8%			–	–	–	–		230		
118	112	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили диаметром до 50 мм. Установка	шт.	19	3964,61	175,11	75328	3327	23003	48729	133981	
			НР - 98%, СН - 8%			2578,82	38,18	48998	725		9924		
119	113	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	19	5675,00	–	107825	–	107825	–	116451	
			СН - 8%			–	–	–	–		8626		
			5.4 Узел Г (100 абонентов)										
120	114	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	28	1634,50	165,15	45766	4624	–	40741	93428	
			НР - 99%, СН - 8%			1469,35	0,40	41142	11		6920		
121	115	241-215-0155 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 200x1"	шт.	28	8586,00	–	240408	–	240408	–	259641	
			СН - 8%			–	–	–	–		19233		
122	116	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	28	1569,50	131,85	43946	3692	–	39863	90513	
			НР - 99%, СН - 8%			1437,65	0,40	40254	11		6705		
123	117	241-211-0412 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32x1"	шт.	28	151,00	–	4228	–	4228	–	4566	
			СН - 8%			–	–	–	–		338		
124	118	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили диаметром до 50 мм. Установка	шт.	28	3964,61	175,11	111009	4903	33899	71810	197445	
			НР - 98%, СН - 8%			2578,82	38,18	72207	1069		14626		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	119	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25										
				шт.	28	5675,00	–	158900	–	158900	–	171612	
			СН - 8%			–	–	–	–		12712		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				1233118	36402	804193	389505	1752432	
								392525	2792	–	129810		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				951630					
		Всего заработная плата		тенге					209510				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				718234					
			Накладные расходы	тенге				207414					
			Сметная прибыль	тенге				92724					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1251768					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127	
			Сметная заработная плата	тенге					209510				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				281488					
		Материалы		тенге				85958					
		Всего заработная плата		тенге					185807				
			Накладные расходы	тенге				182091					
			Сметная прибыль	тенге				37086					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				500665					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113	
			Сметная заработная плата	тенге					185807				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				1752433					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240	
			Сметная заработная плата	тенге					395317				
			РАЗДЕЛ 13.ЛС № 02-03 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. УЧАСТОК 3										
			РАЗДЕЛ 14.Земляные работы										
126	5	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³										
				м³ грунта	453,96	267,86	267,86	121598	121597	–	19961	152885	
			НР - 72%; СН - 8%			–	61,07	–	27723		11326		
127	6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
				м³ грунта	14,04	4849,69	–	68090	–	–	49025	126484	
			НР - 72%; СН - 8%			4849,69	–	68090	–		9369		
128	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Группа грунтов 2										
				м³ грунта	10,411563	1309,64	–	13635	–	–	9817	25329	
			НР - 72%; СН - 8%			1309,64	–	13635	–		1876		
129	8	1101-0104-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3										
				м³ грунта	336,78003	67,52	67,52	22739	22739	–	4688	29623	
			НР - 72%; СН - 8%			–	19,33	–	6510		2196		
130	9	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³										
				м³ грунта	120,8084	277,96	277,96	33580	33580	–	5512	42220	
			НР - 72%; СН - 8%			–	63,37	–	7656		3128		
131	10	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Отвозка вытесненного грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность самосвала 10 т. Расстояние перевозки 1 км										
				т·км	237,71652	212,00	–	50396	–		–	54428	
			СН - 8%			–	–	–	–		4032		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	11	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	120,80852	41,52	36,70	5016	4434	15	1326	6850	
			НР - 72%, СП - 8%			4,69	10,56	567	1276		507		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				315054	182350	15	90329	437819	
								82292	43165	–	32434		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				315054					
		Материалы		тенге				16					
		Всего заработная плата		тенге					125457				
		Транспортные расходы		тенге				50396					
			Накладные расходы	тенге				90329					
			Сметная прибыль	тенге				32434					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				437817					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75	
			Сметная заработная плата	тенге					125457				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				437817					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75	
			Сметная заработная плата	тенге					125457				
РАЗДЕЛ 15.Прокладка футляров методом горизонтального бурения													
2.2Прокладка футляра д355													
133	18	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	-23911,95	-21695,54	-23912	-21696	–	-3969	-30112	
			НР - 99%, СП - 8%			-2216,41	-1793,03	-2216	-1793		-2231		
134	19	1122-1401-1104 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	22,17	38043,87	16582,63	843433	367637	417153	126927	1047989	
			НР - 99%, СП - 8%			2645,13	3137,87	58643	69567		77629		
135	20	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x21,1 мм	м	22,6134	25738,00	–	582024	–	582024	–	628586	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		46562		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				1401545	345941	999177	122958	1646463	
								56427	67774	–	121960		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1401545					
		Материалы		тенге				417153					
		Всего заработная плата		тенге					124201				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				582024					
			Накладные расходы	тенге				122958					
			Сметная прибыль	тенге				121960					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1646463					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64	
			Сметная заработная плата	тенге					124201				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				1646463					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64	
			Сметная заработная плата	тенге					124201				
РАЗДЕЛ 16..Прокладка трубопроводов методом горизонтального бурения													
3.1Прокладка трубопроводов д.315													
136	24	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	-23911,95	-21695,54	-23912	-21696	–	-3969	-30112	
			НР - 99%, СП - 8%			-2216,41	-1793,03	-2216	-1793		-2231		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	25	1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	80,1	26681,05	12334,46	2137152	987990	992548	339606	2674899	
			НР - 99%; СП - 8%			1955,23	2327,37	156614	186422		198141		
138	26	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	81,702	20163,00	–	1647357	–	1647357	–	1779146	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		131789		
139	вкл	1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	80,1	2176,06	13,77	174302	1103	28107	143977	343741	
			НР - 99%; СП - 8%			1811,38	4,24	145092	340		25462		
140	вкл	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм	м	80,1	8037,00	–	643764	–	643764	–	695265	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		51501		
					3.1 Прокладка трубопроводов д.250								
141	28	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	23911,95	21695,54	23912	21696	–	3969	30112	
			НР - 99%; СП - 8%			2216,41	1793,03	2216	1793		2231		
142	29	1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	6	26681,05	12334,46	160086	74007	74348	25439	200367	
			НР - 99%; СП - 8%			1955,23	2327,37	11731	13964		14842		
143	30	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x14,8 мм	м	6,12	12636,00	–	77332	–	77332	–	83519	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6187		
					3.3Прокладка трубопроводов д.200								
144	32	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	5	23911,95	21695,54	119560	108478	–	19847	150559	
			НР - 99%; СП - 8%			2216,41	1793,03	11082	8965		11153		
145	33	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	104	17218,23	8412,10	1790696	874859	769190	302182	2260309	
			НР - 99%; СП - 8%			1410,07	1524,88	146647	158588		167431		
146	34	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм	м	106,08	8037,00	–	852565	–	852565	–	920770	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		68205		
					3.4Прокладка трубопроводов д.160								
147	37	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	0,00287	-17218,23	-8412,10	-49	-24	-21	-8	-62	
			НР - 99%; СП - 8%			-1410,07	-1524,88	-4	-4		-5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	38	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,00293	-5157,00	–	-15	–	-15	–	-16	Казахстан
			СП 8%			–	–	–	–		-1		
			3.51Прокладка трубопроводов д.110										
149	41	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	85,99703	8737,19	4955,45	751372	426154	222500	189284	1015908	
			НР - 99%; СП - 8%			1194,44	1028,84	102718	88477		75253		
150	42	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	87,71697	2542,00	–	222977	–	222977	–	240815	Казахстан
			СП 8%			–	–	–	–		17838		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				8577099	2472567	5530652	1020327	10365220	
								573880	456752	–	767796		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				8577099					
		Материалы		тенге				2086673					
		Всего заработная плата		тенге					1030632				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3443980					
			Накладные расходы	тенге				1020327					
			Сметная прибыль	тенге				767796					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10365222					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								530	
			Сметная заработная плата	тенге					1030632				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				10365222					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								530	
			Сметная заработная плата	тенге					1030632				
			РАЗДЕЛ 17..Колодцы круглые железобетонные д.1,5-109шт.,д.2,0-17шт.										
151	48	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	47,82935	63674,95	13801,25	3045531	660104	1109170	1533827	4945707	
			НР 90%, СП 8%			26683,55	5709,12	1276257	273063		366349		
152	50	ТССП РК 8.04-08-2022 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев	$м^3$	47,82935	284,00	–	13584	–	13584	–	14671	
			СП - 8%			–	–	–	–		1087		
153	51	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	22	36151,00	–	795322	–	795322	–	858948	
			СП 8%			–	–	–	–		63626		
154	52	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	22	20269,00	–	445918	–	445918	–	481591	
			СП - 8%			–	–	–	–		35673		
155	53	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	44	28337,00	–	1246828	–	1246828	–	1346574	
			СП 8%			–	–	–	–		99746		
156	54	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	22	34718,00	–	763796	–	763796	–	824900	
			СП - 8%			–	–	–	–		61104		
157	59	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	22	17075,00	–	375650	–	375650	–	405702	
			СП 8%			–	–	–	–		30052		
158	60	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	22	7405,00	–	162910	–	162910	–	175943	
			СП 8%			–	–	–	–		13033		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	61	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	22	11534,00	–	253748	–	253748	–	274048	
			СП - 8%			–	–	–	–		20300		
160	63	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	22	12579,00	–	276738	–	276738	–	298877	
			СП - 8%			–	–	–	–		22139		
161	69	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединенииФутляр для прохода труб в стенах колодцев)	шт.	10	6295,42	2106,09	62954	21061	–	54954	127340	
			НР - 99%; СП - 8%			4189,33	1361,56	41893	13616		9433		
162	70	241-201-0622 РСНБ РК 2022_	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	2	20163,00	–	40326	–	40326	–	43552	
			СП - 8%			–	–	–	–		3226		
163	71	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединенииФутляр для прохода труб в стенах колодцев)	шт.	10	4151,51	590,37	41515	5903	–	35417	83087	
			НР - 99%; СП - 8%			3561,14	16,34	35611	163		6155		
164	72	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	2	12636,00	–	25272	–	25272	–	27294	
			СП - 8%			–	–	–	–		2022		
165	73	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединенииФутляр для прохода труб в стенах колодцев)	шт.	17	3378,13	497,27	57428	8454	–	48648	114562	
			НР - 99%; СП - 8%			2880,86	9,68	48975	165		8486		
166	74	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	3,4	8037,00	–	27326	–	27326	–	29512	
			СП - 8%			–	–	–	–		2186		
167	80	1122-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	4	14876,61	6948,92	59506	27796	2589	38093	105407	
			НР - 99%; СП - 8%			7280,27	2339,25	29121	9357		7808		
168	81	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	8	9067,20	2801,96	72538	22415	4254	52872	135442	
			НР - 99%; СП - 8%			5733,68	942,04	45869	7536		10033		
169	82	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	6	4313,28	312,82	25880	1877	2538	22089	51806	
			НР - 99%; СП - 8%			3577,45	141,20	21465	847		3837		
170	83	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	20	2943,75	134,06	58875	2681	6143	50748	118393	
			НР - 99%; СП - 8%			2502,53	60,51	50051	1210		8770		
171	86	242-101-0506 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	4	168709,00	–	674836	–	674836	–	728823	
			СП - 8%			–	–	–	–		53987		
172	87	242-101-0505 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	8	87336,00	–	698688	–	698688	–	754583	
			СП - 8%			–	–	–	–		55895		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	88	242-101-0504 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделём, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	6	67774,00	–	406644	–	406644	–	439176	
			СП - 8%			–	–	–	–		32532		
174	89	242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	20	25168,00	–	503360	–	503360	–	543629	
			СП - 8%			–	–	–	–		40269		
175	92	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	7	14000,00	–	98000	–	98000	–	105840	
			СП - 8%			–	–	–	–		7840		
176	93	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	31	10240,00	–	317440	–	317440	–	342835	
			СП - 8%			–	–	–	–		25395		
177	94	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	40	7233,00	–	289320	–	289320	–	312466	
			СП - 8%			–	–	–	–		23146		
178	95	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	29	4249,00	–	123221	–	123221	–	133079	
			СП - 8%			–	–	–	–		9858		
179	99	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	51	3746,83	544,37	191088	27763	–	162263	381619	
			ПР - 99%, СП - 8%			3202,46	11,30	163325	576		28268		
180	100	241-214-0114 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	51	17658,00	–	900558	–	900558	–	972603	
			СП - 8%			–	–	–	–		72045		
181	101	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	39	2953,44	408,44	115184	15930	–	98457	230732	
			ПР - 99%, СП - 8%			2545,00	5,04	99255	197		17091		
182	102	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	39	6046,00	–	235794	–	235794	–	254658	
			СП - 8%			–	–	–	–		18864		
183	103	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	27	1812,72	278,31	48943	7514	–	41052	97195	
			ПР - 99%, СП - 8%			1534,41	1,41	41429	38		7200		
184	104	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	2452,00	–	66204	–	66204	–	71500	
			СП - 8%			–	–	–	–		5296		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				12520925	801498	9866177	2138420	15832094	
								1853251	306768	–	1172751		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				12520925					
		Материалы		тенге				1124693					
		Всего заработная плата		тенге					2160019				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				8741483					
			Накладные расходы	тенге				2138420					
			Сметная прибыль	тенге				1172751					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15832096					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1230	
			Сметная заработная плата	тенге					2160019				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				15832096					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1230	
			Сметная заработная плата	тенге					2160019				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								44386811	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4965320					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5364918				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1248608				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						24613228			
			- Перевозка грузов	тенге				77268					
			- Накладные расходы	тенге							6078151		
			- Сметная прибыль	тенге							3287921		

№ п/п		№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
					строительно-	оборудова	прочие	
1		2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**	**44 386 811**			**44 386 811**
			Временные здания и сооружения-1,3%x0,8=1,04%	Тенге	461 623			461 623
			Итого:	Тенге	**44 848 434**	-		**44 848 434**
			Зимнее удорожание-3,3%x1,2=3,96%	Тенге	1 775 998			1 775 998
			итого		**46 624 432**	-	-	**46 624 432**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	932 489			932 489
			ИТОГО:	**Тенге**	**47 556 920**	-	-	**47 556 920**
			в том числе на 2022 год-13,566%		6 451 572	-	-	6 451 572
			в том числе на 2023 год-86,434%		41 105 349	-	-	41 105 349
			в том числе в текущих ценах на 2022 год-13,566% К=1		6 451 572	-	-	6 451 572
			НДС на 2022 год-12%				774 189	774 189
			Итого в текущих ценах на 2022год		**6 451 572**	-	**774 189**	**7 225 760**
			в том числе в текущих ценах на 2023 год-86,434% К=1,079		44 352 671	-	-	44 352 671
			НДС на 2023 год-12%				5 322 321	5 322 321
			Итого в текущих ценах на 2023 год		**44 352 671**	-	**5 322 321**	**49 674 992**
			Налог на добавленную стоимость-12%				6 096 509	6 096 509
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**50 804 243**	-	**6 096 509**	**56 900 752**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Шахтинск"

Руководитель _____ **Шот О.Н.**
БИН 060140014053

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"

Технический директор _____ **Мурсалимов К.Е.**
БИН 040840003535

Технический надзор:
ТОО "ҚҰРЫЛЫС САПАСЫ"

Эксперт технического надзора: _____ **Пакышбеков Е.К.**
БИН 131140019101

Авторский надзор:
Расценки проверены
ТОО "Гипроводхоз"
ГИП _____ **Акашев Т.М.**
БИН 980440003239

Инженер сметчик _____ **Мисонова В.А.**